Форма 2В

Заказчик: ГУ "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Балқаш жібек жолы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Учебно-производственный комбинат №2 г. Павлодара", г.Павлодар, ул. Лермонтова 50
Договор: №36 от 12.08.2019г.
Объект: Общестроительные работы

А К Т №14 от 28.08.2020 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
		1-й этаж (Лит. А1)									
28	СТ С121-020402-9901	Сухие смеси РотБанд для штукатурки потолков	кг	2173,4	52,00	--	113017	--	113017	--	122058
					--	--	--	--		9041	
32	СТ С121-020402-9901	Сухие смеси РотБанд для штукатурки стен	кг	4015,15	52,00	--	208788	--	208788	--	225491
					--	--	--	--		16703	
		2-й этаж (Лит. А1)									
38	СТ С121-020402-9901	Сухие смеси РотБанд для штукатурки потолков	кг	1788,3	52,00	--	92992	--	92992	--	100431
					--	--	--	--		7439	
41	СТ С121-020402-9901	Сухие смеси РотБанд для штукатурки стен	кг	4293,8	52,00	--	223278	--	223278	--	241140
					--	--	--	--		17862	
		3-й этаж (Лит. А1)									
47	СТ С121-020402-9901	Сухие смеси РотБанд для штукатурки потолков	кг	1424,4	52,00	--	74069	--	74069	--	79994
					--	--	--	--		5926	
50	СТ С121-020402-9901	Сухие смеси РотБанд для штукатурки стен	кг	2904,8	52,00	--	151050	--	151050	--	163134
					--	--	--	--		12084	
		Подвальный этаж (Лит. А1)									
53	СТ С121-020402-9901	Сухие смеси РотБанд для штукатурки потолков	кг	497,25	52,00	--	25857	--	25857	--	27926
					--	--	--	--		2069	
56	СТ С121-020402-9901	Сухие смеси РотБанд для штукатурки стен	кг	1083,5	52,00	--	56342	--	56342	--	60849
					--	--	--	--		4507	
		Потолки									
		Здание Лит Б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1115-0108-1401 ОПр п.3.12	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	191,9	1548,73	168,41	297201	32318	--	224017	562915
					1380,32	78,89	264883	15138		41697	
74	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	191,9	2764,00	--	530412	--	530412	--	572845
					--	--	--	--		42433	
79	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	282,5	2064,12	17,16	583115	4847	293052	258281	908708
					1009,61	6,24	285216	1764		67312	
80	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	63	397,60	6,47	25049	408	6732	13041	41137
					284,26	3,24	17909	204		3047	
81	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	108,5	431,81	5,87	46852	637	8301	27527	80330
					349,44	2,93	37914	318		5950	
82	СТ С121-020402-9901	Сухие смеси РотБанд для штукатурки стен	кг	1727,5	52,00	--	89830	--	89830	--	97016
					--	--	--	--		7186	
83	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4 ОПр п.3.12	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	325,6	520,43	3,49	169453	1137	73863	75990	265078
					290,09	1,64	94453	534		19635	
84	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	305,27	1149,48	5,83	350900	1780	94789	237300	635257
					833,13	2,72	254331	831		47056	
86	1115-0107-0101 ОПр п.3.12	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	13,3	6013,67	23,23	79982	309	45045	27819	116425
					2603,60	11,00	34628	146		8624	
		Здание Лит В									
87	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4 ОПр п.3.12	Потолки. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваемой поверхности	580,34	107,49	0,90	62378	523	4814	45832	116867
					98,29	0,43	57041	249		8657	
89	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ОПр п.3.12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1006,53	1220,86	83,95	1228834	84494	307692	723508	2108530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					831,22	67,30	836648	67737		156187	
90	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4 ОПр п.3.12	Стены. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваемой поверхности	1006,53	107,49	0,90	108188	907	8351	79489	202691
					98,29	0,43	98930	432		15014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4517584	127360	2408274	1712804	6728822
							1981951	87354	--	498429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4517584				
	Материалы		Тенге				842640				
	Всего заработная плата		Тенге					2069305			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1565633				
		Накладные расходы	Тенге				1712805				
		Сметная прибыль	Тенге				498431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6728821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1891
		Сметная заработная плата	Тенге					2069305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6728821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1891
		Сметная заработная плата	Тенге					2069305			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Тип 1 (Лит. А1)									
140	2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	517,65	-77,00	--	-39859	--	-39859	--	-43048
					--	--	--	--		-3189	
		Тип 3 (Лит. А)									
159	2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	98,21	-77,00	--	-7562	--	-7562	--	-8167
					--	--	--	--		-605	
		Тип 2 (Лит Б)									
168	1111-0101-3504 ОПР П.3.12	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	191,9	569,41	41,62	109269	7988	3122	95857	221536
					511,51	19,89	98159	3817		16410	
171	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015 Коэффициент к объему к=1,023	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм	м2	196,3137	748,00	--	146843	--	146843	--	158590
					--	--	--	--		11747	
172	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10 ОПр п.3.12	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	191,9	3286,33	25,05	630646	4807	544825	78316	765679
					422,17	11,99	81014	2301		56717	
173	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	94,4	259,50	2,66	24497	251	15780	8046	35146
					89,69	0,98	8466	93		2603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1111-0101-1101 ОПр п.3.12	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	191,9	765,34	33,82	146869	6489	71244	67886	231936
					360,27	16,07	69136	3083		17180	
175	1111-0101-1102 ОПр п.3.12 Коэффициент к объему	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1151,4	102,76	5,75	118316	6615	106574	7695	136091
					4,45	2,66	5127	3059		10081	
176	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 9 ОПр п.3.12	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,9	3677,28	87,01	54792	1296	34388	18504	79159
					1282,39	38,78	19108	578		5864	
177	1111-0101-3905 Изм. и доп. вып. 9 ОПр п.3.12	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	19,22	1529,45	15,56	29396	299	23546	5311	37483
					288,83	5,12	5551	98		2777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1213206	27745	898901	281615	1614405
							286561	13029	--	119585	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1213206				
		Материалы	Тенге				799477				
		Всего заработная плата	Тенге					299590			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				99421				
		Накладные расходы	Тенге				281615				
		Сметная прибыль	Тенге				119586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1614406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					299590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1614406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					299590			
		РАЗДЕЛ 4. Окна									
		Окна Лит А									
185	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	40,65	-936,86	-1,99	-38083	-81	-27257	-7765	-49516
					-264,33	-0,97	-10745	-39		-3668	
189	2900-0000-0000	Москитные сетки на окна	м2	21,35	-1071,00	--	-22866	--	-22866	--	-24695
					--	--	--	--		-1829	
		Окна Лит Б									
194	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	7	936,86	1,99	6558	14	4694	1337	8527
					264,33	0,97	1850	7		632	
195	1134-0108-0703 Изм. и доп. вып. 2 ОПр п.3.12	Откосы оконные внутренние. Облицовка плитами из пластика	м2 поверхности	8,2	3907,64	10,88	32043	89	23879	6158	41257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					984,80	3,33	8075	27		3056	
196	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	4,92	4609,09	0,37	22677	2	4361	13186	38732
					3722,33	--	18314	--		2869	
197	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4 ОПр п.3.12	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,92	765,68	5,37	3767	26	1331	1938	6161
					489,76	2,52	2410	12		456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4095	50	-15858	14854	20466
							19904	7	--	1516	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4095				
	Материалы		Тенге				7007				
	Всего заработная плата		Тенге					19911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-22866				
		Накладные расходы	Тенге				14854				
		Сметная прибыль	Тенге				1516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19911			
		РАЗДЕЛ 5. Двери									
		Двери Лит А									
199	1110-0501-0201 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,3	1676,49	207,87	10562	1310	2773	6367	18284
					1028,40	94,60	6479	596		1354	
200	2109-0202-0102	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	29832,00	--	187942	--	187942	--	202977
					--	--	--	--		15035	
202	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 9 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,34	-1797,90	-91,33	-11399	-579	-3339	-6956	-19823
					-1179,92	-39,07	-7481	-248		-1468	
204	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,34	-4292,00	--	-27211	--	-27211	--	-29388
					--	--	--	--		-2177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1109-0403-0401 Изм. и доп. вып. 9 ОПр п.3.12	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,72	2996,71	57,12	5154	98	870	2916	8715
					2433,88	22,74	4186	39		646	
209	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,72	52097,00	--	89607	--	89607	--	96775
					--	--	--	--		7169	
213	1206-0101-1207	Приборы дверные. Установка доводчиков	шт.	1	599,05	--	599	--	20	417	1097
					579,27	--	579	--		81	
214	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	4960,00	--	4960	--	4960	--	5357
					--	--	--	--		397	
		Двери Лит Б									
215	1109-0403-0401 Изм. и доп. вып. 9 ОПр п.3.12	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,99	2996,71	57,12	11957	228	2018	6763	20218
					2433,88	22,74	9711	91		1498	
216	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,99	52097,00	--	207867	--	207867	--	224496
					--	--	--	--		16629	
217	1110-0501-0201 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,88	1676,49	207,87	9858	1222	2589	5943	17065
					1028,40	94,60	6047	556		1264	
218	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	23017,00	--	48336	--	48336	--	52203
					--	--	--	--		3867	
219	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	23888,00	--	90297	--	90297	--	97520
					--	--	--	--		7224	
220	1206-0101-1205	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.	5	750,68	--	3753	--	49	2667	6934
					740,78	--	3704	--		514	
221	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	1612,00	--	8060	--	8060	--	8705
					--	--	--	--		645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				640341	2279	614838	18117	711135
							23226	1034	--	52678	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				312736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2092				
	Всего заработная плата		Тенге					10233			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299363				
		Накладные расходы	Тенге				8439				
		Сметная прибыль	Тенге				25694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				346869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10233			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				327605				
	Материалы		Тенге				2888				
	Всего заработная плата		Тенге					14027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310494				
		Накладные расходы	Тенге				9679				
		Сметная прибыль	Тенге				26983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				711135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					24260			
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки									
	Лит А										
227	1110-0401-0106 ОПр п.3.12	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	м2 перегородок	48,2	-8625,75	-103,11	-415761	-4970	-188557	-201839	-667008
					-4610,67	-42,15	-222234	-2032		-49408	
228	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	м2 перегородок	48,2	8623,65	103,11	415660	4970	188456	201839	666899
					4610,67	42,15	222234	2032		49400	
230	1110-0103-0301 ОПр п.3.12	**Перегородки пластиковые в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	11,83	1347,12	123,77	15936	1464	1749	12066	30243
					1075,51	57,78	12723	684		2240	
231	2109-0201-0101	**Перегородки из ПВХ профилей (применит)**	м2	11,83	12875,00	--	152311	--	152311	--	164496
					--	--	--	--		12185	
232	1110-0501-0203 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	5,44	2346,73	222,63	12766	1211	5615	5839	20094
					1091,86	100,80	5940	548		1488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	2109-0202-0301	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	5,44	22026,00	--	119821	--	119821	--	129407
					--	--	--	--		9586	
		Лит Б.В.									
234	1146-0201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	1,44	39037,67	17,92	56214	26	36617	16440	78467
					13591,27	--	19571	--		5812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				356948	2701	316012	34345	422598
							38234	1232	--	31303	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				356948				
		Материалы	Тенге				43880				
		Всего заработная плата	Тенге					39466			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				272133				
		Накладные расходы	Тенге				34345				
		Сметная прибыль	Тенге				31304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				422597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					39466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				422597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					39466			
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
252	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство карниза**	м2 покрытия	160	2964,29	16,94	474286	2711	290581	167116	692714
					1131,21	4,08	180994	653		51312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				474286	2711	290581	167116	692714
							180994	653	--	51312	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				474286				
		Материалы	Тенге				290581				
		Всего заработная плата	Тенге					181648			
		Накладные расходы	Тенге				167116				
		Сметная прибыль	Тенге				51312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				692714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					181648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				692714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					181648			
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка									
		Лит А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - каркас под облицовку	т	5,57738	-589395,00	--	-3287280	--	-3287280	--	-3550262
					--	--	--	--		-262982	
257	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фасады из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	108	694,74	52,79	75032	5701	--	51737	136910
					641,95	23,39	69331	2526		10141	
259	1115-0109-0202 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	Фасады. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /новой плитой/	м2 поверхности облицовки	108	8144,49	38,85	879604	4196	487816	310805	1285642
					3588,82	8,46	387592	913		95233	
		Лит Б.В.									
260	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	350	2244,46	0,19	785562	67	155137	453858	1338574
					1801,02	--	630358	--		99154	
261	1115-0402-0203 Изм. и доп. вып. 4 ОПр п.3.12	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1221,8	219,95	1,69	268736	2062	124357	114593	413994
					116,48	0,76	142317	924		30666	
262	1108-0701-0102 ОПр п.3.12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	610,9	786,12	2,27	480243	1386	163475	293907	836082
					516,26	1,06	315382	647		61932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-798103	13411	-2356495	1224900	460940
							1544980	5010	--	34144	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2489177				
		Материалы	Тенге				930786				
		Всего заработная плата	Тенге					1549990			
		Накладные расходы	Тенге				1224899				
		Сметная прибыль	Тенге				297126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4011202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1433
		Сметная заработная плата	Тенге					1549990			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-3287280				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-3287280				
		Сметная прибыль	Тенге				-262982				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-3550262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				460940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1433
		Сметная заработная плата	Тенге					1549990			

РАЗДЕЛ 10. Козырек КМ-1 3шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1109-0701-0132 Изм. и доп. вып. 7 ОПр п.3.12 Коэффициент к объему	Металлический каркас козырька. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,27501	244429,53	65294,79	67221	17957	1120	33798	109100
					175064,50	3046,25	48144	838		8081	
264	2105-0206-0902 Коэффициент к объему	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15662	256598,00	--	40188	--	40188	--	43403
					--	--	--	--		3215	
265	2105-0206-0802 Коэффициент к объему	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1349	258237,00	--	34836	--	34836	--	37623
					--	--	--	--		2787	
266	1109-0401-0201 Изм. и доп. вып. 5 ОПр п.3.12 Коэффициент к объему	Покрытие кровельное из листа металлического. Монтаж	м2 покрытия	30,72	592,28	202,06	18195	6207	207	9312	29707
					383,51	55,80	11781	1714		2201	
267	2105-0104-0302 Коэффициент к объему	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1797	313967,00	--	56420	--	56420	--	60933
					--	--	--	--		4514	
268	1113-0301-0406 ОПр п.3.12 Коэффициент к объему	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,87525	84,60	2,86	582	20	242	222	868
					46,58	0,30	320	2		64	
269	1113-0301-1406 ОПр п.3.12 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	13,7505	77,45	2,03	1065	28	662	261	1432
					27,24	0,30	375	4		106	
270	1112-0101-0902 ОПр п.3.12 Коэффициент к объему	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	17,7	1912,07	13,98	33844	247	27870	5335	42313
					323,54	4,11	5727	73		3134	
271	1208-0101-1901 Коэффициент к объему	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	18	1426,91	0,11	25684	2	18050	5495	33674
					423,98	--	7632	--		2494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				278035	24461	179595	54423	359053
							73979	2631	--	26596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192619				
	Материалы		Тенге				46825				
	Всего заработная плата		Тенге					14132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131444				
		Накладные расходы	Тенге				11314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				16315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				85416				
	Материалы		Тенге				1326				
	Всего заработная плата		Тенге					62478			
		Накладные расходы	Тенге				43110				
		Сметная прибыль	Тенге				10282				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					62478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				359055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					76610			
		РАЗДЕЛ 12. Разные работы									
		Отмостка									
281	**1111-0101-0201 ОПр п.3.12**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,779**	**6533,47**	**1185,48**	**5090**	**923**	**1679**	**2671**	**8382**
					3194,37	**453,75**	**2488**	**353**		**621**	
282	**1108-0101-0202 ОПр п.3.12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,53**	**5973,22**	**2068,48**	**9139**	**3165**	**4585**	**2488**	**12557**
					908,10	**840,35**	**1389**	**1286**		**930**	
283	**1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,94**	**24318,09**	**9,00**	**241722**	**89**	**202766**	**36535**	**300517**
					3910,16	**--**	**38867**	**--**		**22261**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**255950**	**4178**	**209030**	**41694**	**321456**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42745**	**1639**	**--**	**23812**	
	Материалы		Тенге				**255950**				
	Всего заработная плата		Тенге				**209028**				
		Накладные расходы	Тенге					**44384**			
		Сметная прибыль	Тенге				**41694**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23812**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**321456**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**44384**			**47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**321456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44384**			
		РАЗДЕЛ 14.Крыльцо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1107-0519-0104 ОПр п.3.12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33	726,19	92,89	23964	3065	2457	23251	50992
					558,86	38,23	18442	1262		3777	
308	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ограждения никелированные для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	33	12172,20	--	401683	--	401683	--	433817
					--	--	--	--		32135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				425647	3065	404140	23251	484809
							18442	1262	--	35912	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				425647				
		Материалы	Тенге				2457				
		Всего заработная плата	Тенге					19704			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				401683				
		Накладные расходы	Тенге				23251				
		Сметная прибыль	Тенге				35912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				484810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				484810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19704			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11575055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4211018				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207962			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113851			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2949018		
		- Накладные расходы	Тенге							3573119	
		- Сметная прибыль	Тенге							875287	
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		Тенге								11 575 055
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		Тенге								138 901
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		Тенге								11 713 956
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге								283 478
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		Тенге								11 997 433
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге								239 949
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		Тенге								12 237 382
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом ценовой скидки, к=0,9		Тенге								11 013 644
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге								1 321 637
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		Тенге								12 335 281

Заказчик:

ГУ "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"

Руководитель _____ **Базько И.В.**

Авторский надзор:

_____ **Самутаров Т.С.**

Подрядчик:

ТОО "Балкашжібекжолы"

Директор _____ **Тусупбеков М.И.**

Технический надзор:

_____ **Дерягин М.В.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Балқаш жібек жолы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Учебно-производственный комбинат №2 г. Павлодара", г.Павлодар, ул. Лермонтова 50
Договор: №36 от 12.08.2019г.
Объект: Водопровод и канализация

А К Т №15 от 28.08.2020 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система В1 (Лит. А1)									
6	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16,5	1486,36	17,79	24525	294	215	23537	51907
					1455,51	0,11	24016	2		3845	
7	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,5	179,00	--	2954	--	2954	--	3190
					--	--	--	--		236	
8	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	13,00	--	195	--	195	--	211
					--	--	--	--		16	
9	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	23,00	--	184	--	184	--	199
					--	--	--	--		15	
10	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	11,00	--	88	--	88	--	95
					--	--	--	--		7	
11	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1912,24	32,40	15298	259	--	14856	32567
					1879,84	15,13	15039	121		2412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1674,00	--	13392	--	13392	--	14463
					--	--	--	--		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56635	553	17028	38393	102632
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				39055	123	--	7602	
		Материалы	Тенге				56635				
		Всего заработная плата	Тенге				215				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39177			
		Накладные расходы	Тенге				16813				
		Сметная прибыль	Тенге				38394				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102631				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39177			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102631				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
								39177			
		РАЗДЕЛ 3. Система К1 (Лит. А1)									
20	1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	817,92	4,04	2454	12	15	2382	5222
					808,86	1,19	2427	4		387	
21	2301-0506-0109 Коэффициент к объему	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	2,994	1127,00	--	3374	--	3374	--	3644
					--	--	--	--		270	
22	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537,00	--	537	--	537	--	580
					--	--	--	--		43	
23	1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,3	847,45	1,66	5339	10	15	5211	11394
					843,53	0,52	5314	3		844	
24	2301-0506-0103 Коэффициент к объему	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	6,287	370,00	--	2326	--	2326	--	2512
					--	--	--	--		186	
25	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537,00	--	644	--	644	--	696
					--	--	--	--		52	
26	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	444,00	--	2664	--	2664	--	2877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		213	
27	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1932,00	--	7728	--	7728	--	8346
					--	--	--	--		618	
28	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1189,00	--	1189	--	1189	--	1284
					--	--	--	--		95	
29	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3480,00	--	17400	--	17400	--	18792
					--	--	--	--		1392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43656	23	35892	7593	55347
							7741	7	--	4100	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				43656				
		Материалы	Тенге				29				
		Всего заработная плата	Тенге					7748			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35863				
		Накладные расходы	Тенге				7593				
		Сметная прибыль	Тенге				4100				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				55348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				55348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7748			
		РАЗДЕЛ 5. Санитарно-технические приборы (Лит. А)									
38	1117-0101-0106 ОПр п.3.12	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3030,87	104,45	9093	313	640	8124	18594
					2713,43	49,72	8140	149		1377	
39	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	7177,00	--	21531	--	21531	--	23253
					--	--	--	--		1722	
40	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	779,00	--	2337	--	2337	--	2524
					--	--	--	--		187	
41	1117-0201-0103 ОПр п.3.12	Смесители. Установка	шт.	3	1006,89	0,15	3021	--	99	2864	6355
					974,05	--	2922	--		471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	8128,00	--	24384	--	24384	--	26335
					--	--	--	--		1951	
43	1117-0301-0101 ОПр п.3.12	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3776,90	207,58	18884	1038	2643	15386	37013
					3040,62	99,47	15203	497		2742	
44	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	17716,00	--	88580	--	88580	--	95666
					--	--	--	--		7086	
45	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,5	397,00	--	596	--	596	--	643
					--	--	--	--		48	
46	1117-0601-0101 ОПр п.3.12	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	1	80200,21	95,20	80200	95	77308	2778	89616
					2796,92	37,37	2797	37		6638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				248625	1447	218118	29152	299999
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29062	684	--	22222	
		Материалы	Тенге				248625				
		Всего заработная плата	Тенге				80689				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29746			
		Накладные расходы	Тенге				137428				
		Сметная прибыль	Тенге				29151				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				22222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				299999				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					29746			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				299999				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
								29746			
		РАЗДЕЛ 6. Система В1 (Лит. А)									
52	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23,1	1486,36	17,79	34335	411	302	32952	72670
					1455,51	0,11	33622	3		5383	
53	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,1	179,00	--	4135	--	4135	--	4466
					--	--	--	--		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	13,00	--	286	--	286	--	309
					--	--	--	--		23	
55	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	23,00	--	299	--	299	--	323
					--	--	--	--		24	
56	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	11,00	--	132	--	132	--	143
					--	--	--	--		11	
57	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	1912,24	32,40	19122	324	--	18571	40708
					1879,84	15,13	18798	151		3015	
58	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10102,00	--	60612	--	60612	--	65461
					--	--	--	--		4849	
59	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1674,00	--	6696	--	6696	--	7232
					--	--	--	--		536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				125617	735	72462	51523	191312
							52421	154	--	14172	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				125617				
		Материалы	Тенге				302				
		Всего заработная плата	Тенге					52574			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72160				
		Накладные расходы	Тенге				51523				
		Сметная прибыль	Тенге				14171				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				191311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					52574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				191311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					52574			
		РАЗДЕЛ 8. Система К1 (Лит. А)									
63	1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	817,92	4,04	2863	14	18	2778	6093
					808,86	1,19	2831	4		451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	3,493	1127,00	--	3937	--	3937	--	4252
					--	--	--	--		315	
65	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,7	537,00	--	376	--	376	--	406
					--	--	--	--		30	
66	1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,3	847,45	1,66	9576	19	25	9347	20437
					843,53	0,52	9532	6		1514	
67	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	11,277	370,00	--	4172	--	4172	--	4506
					--	--	--	--		334	
68	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	537,00	--	967	--	967	--	1044
					--	--	--	--		77	
69	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	444,00	--	2664	--	2664	--	2877
					--	--	--	--		213	
70	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1932,00	--	5796	--	5796	--	6260
					--	--	--	--		464	
71	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3480,00	--	17400	--	17400	--	18792
					--	--	--	--		1392	
72	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1913,00	--	1913	--	1913	--	2066
					--	--	--	--		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				49663	33	37268	12125	66733
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				12363	10	--	4943	
		Материалы	Тенге				49663				
		Всего заработная плата	Тенге				43				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12373			
		Накладные расходы	Тенге				37225				
		Сметная прибыль	Тенге				12125				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4943				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				66732				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								10
			Тенге					12373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				66732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12373			
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
		Демонтажные работы (Лит. А1)									
73	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15мм. Разборка	м трубопроводов	47	366,52	2,88	17226	135	1436	11306	30815
					333,08	1,01	15655	48		2283	
74	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	3	854,36	6,47	2563	19	--	1838	4754
					847,88	3,24	2544	10		352	
75	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	4	687,11	3,24	2748	13	--	1974	5100
					683,87	1,62	2735	6		378	
76	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	7	524,42	5,26	3671	37	--	2630	6805
					519,16	2,63	3634	18		504	
77	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	8	372,92	1,42	2983	11	--	2144	5538
					371,51	0,71	2972	6		410	
78	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	1	1054,29	15,98	1054	16	--	753	1952
					1038,31	7,99	1038	8		145	
79	1215-0101-0402	Унитазы. Демонтаж	прибор	7	651,93	5,87	4563	41	--	3271	8461
					646,06	2,93	4522	21		627	
		Демонтажные работы (Лит. А)									
80	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15мм. Разборка	м трубопроводов	15	366,52	2,88	5498	43	459	3608	9835
					333,08	1,01	4996	15		728	
81	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	2	854,36	6,47	1709	13	--	1226	3169
					847,88	3,24	1696	6		235	
82	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	6	687,11	3,24	4123	19	--	2961	7651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					683,87	1,62	4103	10		567	
83	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	524,42	5,26	2098	21	--	1503	3888
					519,16	2,63	2077	11		288	
84	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	4	372,92	1,42	1492	6	--	1072	2769
					371,51	0,71	1486	3		205	
85	1215-0101-0402	Унитазы. Демонтаж	прибор	5	651,93	5,87	3260	29	--	2336	6044
					646,06	2,93	3230	15		448	
		Строительные работы									
86	1219-0101-0102	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	10	724,19	--	7242	--	--	5214	13452
					724,19	--	7242	--		996	
87	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	10	904,28	1,01	9043	10	1073	5735	15960
					796,04	0,51	7960	5		1182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				69273	415	2968	47571	126193
							65891	181	--	9348	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69273				
		Материалы	Тенге				2967				
		Всего заработная плата	Тенге					66072			
		Накладные расходы	Тенге				47572				
		Сметная прибыль	Тенге				9348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				126192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					66072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				126192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					66072			
		РАЗДЕЛ 10. Монтажные работы Лит Б.В.									
88	1117-0301-0101 ОПр п.3.12	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3776,90	207,58	3777	208	528	3077	7403
					3040,62	99,47	3041	99		548	
89	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17716,00	--	17716	--	17716	--	19133
					--	--	--	--		1417	
90	1117-0101-0106 ОПр п.3.12	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3030,87	104,45	9093	313	640	8124	18594
					2713,43	49,72	8140	149		1377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	7177,00	--	21531	--	21531	--	23253
					--	--	--	--		1722	
92	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	779,00	--	2337	--	2337	--	2524
					--	--	--	--		187	
93	1117-0201-0103 ОПр п.3.12	Смесители. Установка	шт.	3	1006,89	0,15	3021	--	99	2864	6355
					974,05	--	2922	--		471	
94	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	8128,00	--	24384	--	24384	--	26335
					--	--	--	--		1951	
95	1116-0501-0401 Изм. и доп. вып. 10 ОПр п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	1241,16	3,10	55852	139	810	53811	118437
					1220,07	0,15	54903	7		8773	
96	2301-0501-1601 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,1045	76,00	--	3352	--	3352	--	3620
					--	--	--	--		268	
97	1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	817,92	4,04	2454	12	15	2382	5222
					808,86	1,19	2427	4		387	
98	2301-0801-0107 Коэффициент к объему	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	2,994	503,00	--	1506	--	1506	--	1626
					--	--	--	--		120	
99	1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	847,45	1,66	2542	5	6	2482	5426
					843,53	0,52	2531	2		402	
100	2301-0801-0103 Коэффициент к объему	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	2,994	422,00	--	1263	--	1263	--	1365
					--	--	--	--		101	
101	1101-0205-0302 ОПр п.3.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1732,04	--	5196	--	--	3741	9652
					1732,04	--	5196	--		715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1101-0205-0502 ОПр п.3.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8	903,18	--	2529	--	--	1821	4698
					903,18	--	2529	--		348	
103	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	19	8944,40	6554,17	169944	124529	201	110803	303206
					2379,69	3510,94	45214	66708		22460	
105	2301-0801-0107 Коэффициент к объему	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	20	503,00	--	10060	--	10060	--	10865
					--	--	--	--		805	
106	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт.	2	2011,52	102,84	4023	206	57	3714	8356
					1879,84	15,13	3760	30		619	
107	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9672,00	--	19344	--	19344	--	20892
					--	--	--	--		1548	
108	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка 200х200мм толщ. 0,38м 3шт под канализацию	м3	0,0456	18654,18	7078,98	851	323	--	561	1525
					11575,20	3073,40	528	140		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				360774	125736	103849	193380	598487
							131190	67139	--	44332	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178519				
		Материалы	Тенге				200				
		Всего заработная плата	Тенге					120315			
		Накладные расходы	Тенге				116926				
		Сметная прибыль	Тенге				23636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				319081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					120315			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				182255				
		Материалы	Тенге				2155				
		Всего заработная плата	Тенге					78014			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				101493				
		Накладные расходы	Тенге				76453				
		Сметная прибыль	Тенге				20697				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				279405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					78014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				598486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					198329			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.Отопление									
110	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	29,75	1070,46	15,38	31846	458	12994	18174	54021
					618,28	5,06	18394	151		4002	
111	2305-1001-0290 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	170	1853,00	--	315010	--	315010	--	340211
					--	--	--	--		25201	
112	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	34	267,04	--	9079	--	3603	5366	15601
					161,05	--	5476	--		1156	
113	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1976,67	21,77	316267	3483	246660	66058	412911
					413,28	8,02	66124	1283		30586	
114	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1533,04	21,77	30661	435	21960	8257	42032
					413,28	8,02	8266	160		3113	
115	2302-0101-0132 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30	304,00	--	9120	--	9120	--	9850
					--	--	--	--		730	
116	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30	97,00	--	2910	--	2910	--	3143
					--	--	--	--		233	
117	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	15	104,00	--	1560	--	1560	--	1685
					--	--	--	--		125	
118	2302-0101-1502 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	15	101,00	--	1515	--	1515	--	1636
					--	--	--	--		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2304-0602-0109 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, T 120°C PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	6733,00	--	100995	--	100995	--	109075
					--	--	--	--		8080	
120	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20	931,13	1,22	18623	24	2671	12752	33884
					796,39	0,58	15928	12		2510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				837586	4400	718998	110607	1024049
							114187	1605	--	75857	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18623				
		Материалы	Тенге				2670				
		Всего заработная плата	Тенге					15939			
		Накладные расходы	Тенге				12752				
		Сметная прибыль	Тенге				2510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					15939			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				818963				
		Материалы	Тенге				285218				
		Всего заработная плата	Тенге					99853			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				431110				
		Сдача и испытание	Тенге				709				
		Накладные расходы	Тенге				97856				
		Сметная прибыль	Тенге				73345				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				990164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					99853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1024048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					115792			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2464752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				451910				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133341			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1206583		
		- Накладные расходы	Тенге							490344	
		- Сметная прибыль	Тенге							182576	
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		Тенге								2 464 752
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		Тенге								29 577
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		Тенге								2 494 329
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		Тенге								60 363
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		Тенге								2 554 692
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге								51 094
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		Тенге								2 605 786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом ценовой скидки, к=0,9		Тенге								2 345 207
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге								281 425
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		Тенге								2 626 632

Заказчик:
ГУ "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"

Руководитель _____ **Базько И.В.**

Авторский надзор:

_____ **Самутаров Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "Балқаш жібек жолы"

Директор _____ **Тусупбеков М.И.**

Технический надзор:

_____ **Дерягин М.В.**