ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Азамат Курылыс"

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за сентябрь (2) 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление железобетонных балок								
11	Е0146-24-4	**Отбивка штукатурки с поверхностей балок**	724	48,42	0,00	35056	0	35056	0,34	246
		м2		48,42	0,00	35056	0	100	0,00	0
12	Е0146-7-1	**Усиление железобетонных балок стальными обоймами**	14	10079,32	1365,59	141110	19118	109809	42,84	600
		т		7328,25	515,25	102596	7214	100	5,42	76
		Мероприятия по выравниванию поверхности потолка								
16	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей перекрытий**	650	32,87	0,00	21366	0	21366	0,23	150
		м2		32,87	0,00	21366	0	100	0,00	0
17	Е0161-28-1	**Устройство основания под штукатурку из сетки ВР-1, d5 мм по бетонным поверхностям**	650	214,75	0,85	139588	553	72254	0,82	533
		м2		117,50	0,13	76375	85	94,5	0,00	0
18	Е0115-61-2	**Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков**	650	268,03	4,23	174220	2750	87015	0,78	507
		м2		140,76	0,90	91494	585	94,5	0,06	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			511339				

		Накладные расходы -	Тенге			325499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50210				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			887049				

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

11	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм**								
			700	389,20	4,29	272440	3003	57173	0,52	364
		м2		84,79	1,64	59353	1148	94,5	0,01	7
12	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**								
			950	422,50	4,93	401375	4684	107093	0,64	608
		м2		117,43	1,86	111559	1767	94,5	0,01	10
13	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			1300	152,86	2,63	198718	3419	93083	0,45	585
		м2		74,78	0,99	97214	1287	94,5	0,00	0
14	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			450	172,62	2,91	77679	1310	40190	0,56	252
		м2		93,41	1,10	42035	495	94,5	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			950212				
		Накладные расходы -	Тенге			297540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74865				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1228834				

Электроосвещение

ЩБП

7	Е0121-24-2	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**								
			1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--

8	С151803-608 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
10	С151801-604 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433,00	--	433	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-602 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433,00	--	433	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Я-ДУ								
12	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
		ЩРст								
16	С151803-611 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1890,00	--	1890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩР1,ЩР2								
17	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
		шт		454,50	14,34	909	29	108	0,07	--

18	С151803-611 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1890,00	--	3780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,20	13,20	18043	475	7842	1,00	36
		шт		227,00	2,30	8172	83	95	0,01	--
20	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
21	С151801-427 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2215,00	--	4430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-412 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	22	1456,00	--	32032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-618 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	14	1781,00	--	24934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩР7,ЩР3								
24	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
		шт		454,50	14,34	909	29	108	0,07	--
25	С151803-611 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1890,00	--	3780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,20	13,20	10024	264	4357	1,00	20
		шт		227,00	2,30	4540	46	95	0,01	--
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
28	С151801-427 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2215,00	--	4430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С151801-412 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	1456,00	--	14560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С151801-618 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	1781,00	--	17810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩР4								
31	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
32	С151803-610 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1451,00	--	1451	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--

34	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
35	С151801-427 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2215,00	--	2215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С151801-412 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	1456,00	--	8736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С151801-618 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	1781,00	--	8905	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩЭ1,ЩЭ2								
38	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
39	С151803-608 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,20	13,20	8019	211	3485	1,00	16
		шт		227,00	2,30	3632	37	95	0,01	--
41	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--

42	С151801-427 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2215,00	--	4430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С151801-412 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1456,00	--	11648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С151801-613 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1781,00	--	14248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩР5,ЩР6								
45	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
46	С151803-610 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1451,00	--	2902	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		шт		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
48	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
49	С151801-427 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2215,00	--	4430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

50	С151801-412 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1456,00	--	11648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С151801-618 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	1781,00	--	17810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО1,ЩАО2								
52	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
53	С151803-693 Изм. и доп. вып. 24прим	Щиты с монтажной панелью модели КМПн-2/13 IP55, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	4934,00	--	9868	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
55	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
56	С151801-427 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2215,00	--	4430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-412 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	12	1456,00	--	17472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩСВ1,ЩСВ2, ЩСВ3								

58	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070,00	--	6210	--	3937	6,98	21
		шкаф		1215,00	--	3645	--	108	--	--
59	С151803-732 Изм. и доп. вып. 24	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	3287,00	--	9861	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	21	501,20	13,20	10525	277	4575	1,00	21
		шт		227,00	2,30	4767	48	95	0,01	--
61	С151801-426 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2215,00	--	6645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С151801-424 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2215,00	--	6645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С151801-424 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	15	2215,00	--	33225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Светотехнические изделия						
75	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	10	241,70	91,00	2417	910	1489	0,82	8
		шт		131,00	25,70	1310	257	95	0,15	1
76	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	10	462,00	--	4620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	1953,3	17,00	--	33206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

78	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	330	64,00	--	21120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	130	82,00	--	10660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	1480	99,00	--	146520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	554	37,55	--	20803	--	20220	0,24	132
		шт		37,55	--	20803	--	97,2	--	--
91	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	1000	104,75	0,06	104750	60	101759	0,60	600
		м		104,69	0,00	104690	0	97,2	0,00	0
92	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	1200	108,94	0,13	130728	156	126939	0,62	744
		м		108,81	0,02	130572	24	97,2	0,00	0
93	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	40	111,96	0,18	4478	7	4347	0,64	26
		м		111,78	0,02	4471	1	97,2	0,00	0
94	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	440	73,10	20,80	32164	9152	11620	0,14	62
		м		23,40	4,40	10296	1936	95	0,03	13
95	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	200	82,30	24,80	16460	4960	6384	0,16	32
		м		28,40	5,20	5680	1040	95	0,03	6
102	С151601-595 Изм. и доп.	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,091	406608,00	--	37001	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

103	С151601-596 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,18	638033,00	--	114846	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
104	С151601-29564 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	1262857,00	--	126286	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
105	С151603-21 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,22	62817,00	--	13820	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
106	С151603-11 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	0,2	49304,00	--	9861	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	275	17,21	--	4733	--	4600	0,10	28
		м		17,21	--	4733	--	97,2	--	--
108	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,275	25776,00	--	7088	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	4350	36,51	0,00	158819	0	123698	0,16	696
		м		26,33	0,00	114536	0	108	0,00	0
110	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	150	53,13	--	7970	--	4484	0,17	26
		м		27,68	--	4152	--	108	--	--
111	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3680	38,00	--	139840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	670	60,00	--	40200	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
113	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	150	106,00	--	15900	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
114	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	2005	11,04	1,09	22135	2185	21416	0,06	120
			м	9,23	0,66	18506	1323	108	0,00	0
126	С151803-10	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ГУ36-2211-79/: стойка У2194 У3	143	1060,00	--	151580	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1769406				
		Накладные расходы -	Тенге			476228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134738				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2286590				

благоустройство

16	У1-32-13	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы	380	3349,43	180,65	1272783	68647	102245	0,81	308
			м	133,82	58,37	50852	22181	140	0,29	110
17	У1-32-14	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций	380	199,24	0,34	75711	129	8068	0,14	53
			м	23,48	0,11	8922	42	90	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1348495				
		Накладные расходы -	Тенге			110313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1452553				

Итого по стройке:		**5750967**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**0**
итого стоимость работ	**Тенге**	**5750967**
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		**82814**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**5833781**
зимние удорожания, 1,35%		**78756**
Затраты на выслугу лет, 1 %		**58338**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		**23335**
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		**5994210**
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)		**17549489**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**350990**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		**17900479**
Налог на добавленную стоимость, 12 %		**2148057**
Итого с НДС 12%		**20048536**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель
_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор- эксперт
_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"

Директор
_____ Аменов Е.