Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тауелсиздик г. Астана

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1691	29.08.2013				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	100 000 000	100 000 000									10 714 285,71

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки - Реконструкция улицы Куйши Дина на участке от улицы А. Токпанова до проспекта Т эуелсізdik

АКТ
приемки выполненных работ

за июль 2014 года
Восстановление оси

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС РК 8.02-03-2002 таб.17п.1,т.ч.п.3	Восстановление оси трассы IV категории сложности	0,509	23718,00	--	12072	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	РДС РК 8.02-03-2002 таб.17п.2	Закрепление оси трассы IV категории сложности	0,509	8342,00	--	4246	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16319	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			16319				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			16319				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16319				
		Выслуга лет 1%				163				
		Доп. отпуска 0,4%				65				
		Итого по смете:								
		в 2001 г.				16 547				
		в 2013 г. к=2,234				36 960				
		Налоги 2%				739				
		Сметная стоимость в текущих ценах				37 699				
		НДС 12%				4 524				
		итого по акту				**42 223**				

ЗАКАЗЧИК:

APPROVED
BUREAU VERITAS

ТОО "ПИИ "Кадорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
17 июля 2014 г.

ПОДРЯДЧИК:

"Прогресс KZ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Страниц -

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки - Реконструкция улицы Куйши Дина на участке от улицы А. Токпанова до проспекта Т эуелсізdik

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2014 года

Наружная канализация К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	559	38,27	35,99	21404	20128	6609	0,02	9
		м3		2,28	9,90	1276	5537	97	0,03	19
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	136	34,79	32,72	4734	4452	1462	0,01	2
		м3		2,08	9,00	282	1224	97	0,03	4
3	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	17	562,01	--	9780	--	11052	3,64	63
		м3		562,01	--	9780	--	113	--	--
4	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	488,70	--	2126	--	2403	3,17	14
		м3		488,70	--	2126	--	113	--	--
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	36	468,34	--	16856	--	19047	3,04	109
		м3		468,34	--	16856	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9	407,25	--	3544	--	4004	2,64	23
		м3		407,25	--	3544	--	113	--	--
7	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта	290	32,56	30,98	9425	8968	2960	0,01	3
		м3		1,53	9,01	443	2608	97	0,03	9
8	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	547	98,12	98,12	53689	53689	10738	--	--
		т		--	19,62	--	10738	100	0,41	225
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	290	3,79	3,24	1097	939	449	--	1
		м3		0,48	1,12	139	324	97	--	1
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	472	6,83	6,83	3221	3221	854	--	--
		м3		--	1,87	--	881	97	0,01	3
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	51	6,83	6,83	351	351	93	--	--
		м3		--	1,87	--	96	97	0,01	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	523	21,55	4,52	11274	2363	8644	0,11	57
		м3		17,03	--	8911	--	97	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	173	122,18	--	21165	--	23917	0,89	153
		м3		122,18	--	21165	--	113	--	--
14	С143008-92	Песок природный	247	844,00	--	208562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	1226	201,09	10,34	246551	12678	190847	0,82	1008
		м2		133,88	3,87	164146	4745	113	0,02	23
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22	1234,60	152,52	27647	3415	6138	1,02	23
		м3		153,68	57,15	3441	1280	130	0,28	6
17	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,026	147942,61	97234,98	3847	2528	2413	296,00	8
		км		49950,00	21436,60	1299	557	130	91,71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-337 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 265,4 мм	26,26	1580,00	--	41491	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,1	155788,86	103471,23	15579	10347	9682	306,00	31
		км		51300,00	23175,85	5130	2318	130	98,72	10
20	С130804-338 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 297,9 мм	101	2070,00	--	209070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,05	217692,60	140427,57	10885	7021	6996	444,00	22
		км		75702,00	31929,48	3785	1596	130	134,61	7
22	С130804-341 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 425,6 мм	50,5	4220,00	--	213110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	16,8	22501,33	1686,97	378841	28402	54693	11,16	188
		м3		1867,05	631,80	31434	10637	130	3,09	52
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,8	70,00	--	1179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,8	100,00	--	1684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1517110	158502			1713
			Тенге			273758	42541			362
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1517110				
	Материалы -		Тенге			135987				
	Всего заработная плата -		Тенге				316300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			463671				
	Местные материалы -		Тенге			485192				
		Накладные расходы -	Тенге			362998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1992915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2257
		Сметная заработная плата -	Тенге				370749			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1992915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2257
		Сметная заработная плата -	Тенге				370749			

Всего	1992915
Временные здания и сооружения 1,2%	20 328
Итого	2 013 243
Зимние удорожания 2,31%	46 506
Выслуга лет 1%	20 132
Доп. отпуска 0,4%	8 053
Итого по смете:	
в 2001 г.	2 087 934
в 2013 г. к=2,2335	4 663 502
Налоги 2%	93 270
Сметная стоимость в текущих ценах	4 756 772
НДС 12%	570 813
итого С НДС	**5 327 584**
возврат материалов от врем. зданий ис сооружений 15%	7 628
Итого по акту	5 319 957

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ПИИ "Казгорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и сметно-нормативными
требованиями
ГИП
17 июля 2017 г.

APPROVED
BUREAU VERITAS

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки - Реконструкция улицы Куйши Дина на участке от улицы А. Токпанова до проспекта Т эуелсізdik

АКТ
приемки выполненных работ

за июль 2014 года
Сети ливневой канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	723	54,63	52,00	39500	37594	12409	0,02	13
		м3		2,57	15,12	1859	10933	97	0,05	37
2	Е0101-17-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	589	49,67	47,27	29257	27842	9190	0,02	10
		м3		2,34	13,75	1377	8097	97	0,05	28
3	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.176 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	22	389,07	--	8560	--	9672	2,49	55
		м3		389,07	--	8560	--	113	--	--
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	353,70	--	6367	--	7194	2,27	41
		м3		353,70	--	6367	--	113	--	--
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	616	6,83	6,83	4205	4205	1115	--	--
		м3		--	1,87	--	1150	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	616	21,55	4,52	13272	2782	10176	0,11	67
		м3		17,03	--	10490	--	97	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/песком/	557	122,18	--	68054	--	76901	0,89	493
		м3		122,18	--	68054	--	113	--	--
8	С143008-92	Песок природный	1290,3	844,00	--	1089013	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта	1353	32,56	30,98	44047	41912	13831	0,01	14
		м3		1,53	9,01	2070	12189	97	0,03	42
10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /в пониженные места/	2557,17	84,26	84,26	215467	215467	43093	--	--
		т		--	16,85	--	43093	100	0,35	905
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1353	3,79	3,24	5126	4389	2100	--	4
		м3		0,48	1,12	649	1515	97	--	5
12	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	1201	483,56	6,82	580752	8191	58723	0,26	312
		м2		40,73	2,54	48917	3051	113	0,01	15
13	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	288	201,09	10,34	57914	2978	44829	0,82	237
		м2		133,88	3,87	38557	1115	113	0,02	5
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	61	1234,60	152,52	75311	9304	16719	1,02	62
		м3		153,68	57,15	9374	3486	130	0,28	17
15	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,693	20732,90	424,40	14368	294	8698	59,30	41
		км		9495,00	159,75	6580	111	130	0,78	1
16	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,213	139706,75	90794,12	29758	19339	18818	286,00	61
		км		48375,00	19582,83	10304	4171	130	84,07	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-335 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 213,3 мм	215,13	1010,00	--	217281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,48	217692,60	140427,57	104492	67405	67162	444,00	213
		км		75702,00	31929,48	36337	15326	130	134,61	65
19	С130804-341 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 425,6 мм	484,8	4220,00	--	2045856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	13,68	26090,40	2704,97	356917	37004	57665	15,70	215
		м3		2520,00	722,52	34474	9884	130	2,54	35
21	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	12,67	27375,13	2538,55	346843	32163	59229	15,87	201
		м3		2645,33	950,63	33516	12044	130	4,64	59
22	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	18,54	23449,20	1686,97	434748	31276	60227	11,16	207
		м3		1867,05	631,80	34615	11714	130	3,09	57
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	44,89	70,00	--	3142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	44,89	100,00	--	4489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водоотлив К2								
25	Е0101-13-5 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /под приямки и канавки/	216,31	37,04	35,31	8012	7638	3207	0,01	3
		м3		1,73	13,56	374	2933	97	0,05	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ /под приямки и канавки/	6,69	325,40	--	2177	--	2460	2,09	14
		м3		325,40	--	2177	--	113	--	--
27	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания	23,04	2156,20	152,52	49679	3514	6315	1,02	24
		м3		153,68	57,15	3541	1317	130	0,28	6
28	Е0122-8-5	Монтаж отводящего коллектора	0,035	115636,32	31953,19	4047	1118	3569	360,00	13
		км		66375,00	12071,25	2323	422	130	58,95	2
29	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	35	1060,00	--	37100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Возврат стоимости отводящего коллектора	31,5	-1060,00	--	-33390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-8-5к=0,6	Демонтаж отводящего коллектора	0,035	58996,91	19171,91	2065	671	2142	216,00	8
		км		39825,00	7242,75	1394	253	130	35,37	1
32	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	975	101,10	101,10	98573	98573	63619	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	63619	100	0,38	369
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5963001	653660			2306
			Тенге			361909	206424			1682
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5963001				
	Материалы -		Тенге			688632				
	Всего заработная плата -		Тенге				568333			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2266847				
	Местные материалы -		Тенге			1991952				
		Накладные расходы -	Тенге			659064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98860			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7021392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4317
		Сметная заработная плата -	Тенге				667193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7021392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				667193			
		Всего				7021392				
		Временные здания и сооружения 1,2%				84 257				
		Итого				7 105 649				
		Зимние удорожания 2,31%				164 140				
		Выслуга лет 1%				71 056				
		Доп. отпуска 0,4%				28 423				
		Итого по смете:								
		в 2001 г.				7 369 268				
		в 2013 г. к=2,2335				16 459 617				
		Налоги 2%				329 192				
		Сметная стоимость в текущих ценах				16 788 810				
		возврат материалов от врем. зданий ис сооружений 15%				28 229				
		Итого без возвратных				16 760 581				
		НДС 12%				2 011 270				
		итого С НДС				**18 771 851**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ПИИ "Казгорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
17 июля 2014г.

APPROVED
BUREAU VERITAS

Страниц -

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки - Реконструкция улицы Куйши Дина на участке от улицы А. Токпанова до проспекта Т эуелсізdik

АКТ
приемки выполненных работ

за июль 2014 года
Сети водопровода

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1393	38,27	35,99	53323	50143	16464	0,02	22
		м3		2,28	9,90	3180	13793	97	0,03	48
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	494	34,79	32,72	17200	16174	5310	0,01	7
		м3		2,08	9,00	1026	4449	97	0,03	15
3	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	43	562,01	--	24305	--	27465	3,64	158
		м3		562,01	--	24305	--	113	--	--
4	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15	488,70	--	7491	--	8465	3,17	49
		м3		488,70	--	7491	--	113	--	--
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	71	468,34	--	33330	--	37663	3,04	216
		м3		468,34	--	33330	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	25	407,25	--	10255	--	11588	2,64	66
		м3		407,25	--	10255	--	113	--	--
7	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта	1312	32,56	30,98	42701	40631	13409	0,01	14
		м3		1,53	9,01	2007	11817	97	0,03	40
8	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	2479	98,12	98,12	243240	243240	48648	--	--
		т		--	19,62	--	48648	100	0,41	1022
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1312	3,79	3,24	4969	4255	2036	--	4
		м3		0,48	1,12	630	1469	97	--	5
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	730	6,83	6,83	4985	4985	1322	--	--
		м3		--	1,87	--	1363	97	0,01	4
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	710	6,83	6,83	4847	4847	1286	--	--
		м3		--	1,87	--	1325	97	0,01	4
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1440	21,55	4,52	31033	6504	23792	0,11	156
		м3		17,03	--	24528	--	97	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	462	122,18	--	56451	--	63790	0,89	409
		м3		122,18	--	56451	--	113	--	--
14	С143008-92	Песок природный	1289	844,00	--	1088131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	1582	201,09	10,34	318141	16359	246262	0,82	1300
		м2		133,88	3,87	211808	6123	113	0,02	29
		Трубопроводы								
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	65,7	1234,60	152,52	81103	10019	18005	1,02	67
		м3		153,68	57,15	10096	3754	130	0,28	18
17	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,471	199229,36	127554,83	93907	60123	60599	413,00	195
		км		70416,50	28479,01	33191	13424	130	121,05	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 300	83,5	439,99	0,69	36739	58	17321	0,91	76
		м		159,30	0,27	13302	23	130	--	--
19	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	560,4	5880,00	--	3295143	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530 мм /футляров/	0,0835	307552,18	115368,43	25681	9633	23613	857,00	72
		км		162000,00	55530,00	13527	4637	130	271,21	23
21	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	83,8	8330,00	--	698337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0105-63-1 прим.	Заделка футляров бетоном	1,168	8140,80	360,30	9510	421	564	1,82	2
		м3		283,50	136,17	331	159	115	0,60	1
23	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0835	1308092,51	181410,91	109226	15148	14620	388,00	32
		км		66150,00	68530,50	5524	5722	130	334,70	28
24	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	138,96	36,09	0,09	5014	13	555	0,02	3
		м2		4,39	0,05	610	7	90	--	--
25	Е0113-26-8 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 /за 2 раза/	277,9	70,08	0,12	19477	33	705	0,01	4
		м2		2,77	0,05	770	14	90	--	--
		Колодцы								
26	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,8	31893,97	2104,76	215444	14218	26221	13,90	94
		м3		2362,50	623,48	15959	4212	130	2,48	17
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,8	70,00	--	473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,8	100,00	--	676	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арматура								
29	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	0,5	18075,87	36,99	9038	18	196	1,82	1
		шт		288,00	13,50	144	7	130	0,07	--
30	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 355 мм	4,5	795,20	105,57	3578	475	3356	2,70	12
		фланец		569,25	4,50	2562	20	130	0,02	--
31	СПрайс Филиал"ЕАТС Астана"	Фланец стальной с ПЭ диам 355 мм /727 700 324 G. Fischer/	4,5	13624,42	--	61310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс Филиал"ЕАТС-Астана"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 DN355 /753 800 904 G. Fischer/	4,5	21592,03	--	97164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс Филиал"ЕАТС-Астана"	Уплотнительное кольцо DN355 /745 440 219 G. Fischer/	4,5	2133,32	--	9600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
35	СПрайс ТОО"Арыстан"	Муфта защитная РЕ100-355	2	18826,84	--	37654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Водоотлив В1 в две нитки								
36	Е0101-13-5 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /под приямки и канавки/	141,5	37,04	35,31	5240	4995	2097	0,01	2
		м3		1,73	13,56	244	1918	97	0,05	8
37	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ /под приямки и канавки/	4,4	325,40	--	1424	--	1609	2,09	9
		м3		325,40	--	1424	--	113	--	--
38	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания	11,0	2156,20	152,52	23644	1672	3005	1,02	11
		м3		153,68	57,15	1685	627	130	0,28	3
39	Е0122-8-5	Монтаж отводящего коллектора	0,1	115636,32	31953,19	7545	2085	6654	360,00	23
		км		66375,00	12071,25	4331	788	130	58,95	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	65,2	1060,00	--	69159	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Возврат стоимости отводящего коллектора	58,7	-1060,00	--	-62243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-8-5к=0,6	Демонтаж отводящего коллектора	0,1	58996,91	19171,91	3849	1251	3992	216,00	14
		км		39825,00	7242,75	2598	473	130	35,37	2
43	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	698,5	101,10	101,10	70618	70618	45577	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	45577	100	0,38	264
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119235	80621			60
			Тенге			10282	49382			281
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119235				
	Материалы -		Тенге			1118				
	Всего заработная плата -		Тенге				59664			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6916				
	Местные материалы -		Тенге			20298				
		Накладные расходы -	Тенге			62934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				69104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			196834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				69104			
		РАЗДЕЛ 2.Водоотлив В1 в одну нитку								
44	Е0101-13-5 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /под приямки и канавки/	37,8	37,04	35,31	1399	1333	560	0,01	--
		м3		1,73	13,56	65	512	97	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ /под приямки и канавки/	1,2	325,40	--	380	--	429	2,09	2
		м3		325,40	--	380	--	113	--	--
46	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания	3,7	2156,20	152,52	7944	562	1010	1,02	4
		м3		153,68	57,15	566	211	130	0,28	1
47	Е0122-8-5	Монтаж отводящего коллектора	0,0	115636,32	31953,19	5072	1402	4473	360,00	16
		км		66375,00	12071,25	2911	529	130	58,95	3
48	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	43,9	1060,00	--	46493	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Возврат стоимости отводящего коллектора	39,5	-1060,00	--	-41844	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-8-5к=0,6	Демонтаж отводящего коллектора	0,0	58996,91	19171,91	2588	841	2684	216,00	9
		км		39825,00	7242,75	1747	318	130	35,37	2
51	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	313,6	101,10	101,10	31706	31706	20463	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	20463	100	0,38	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53738	35844			32
			Тенге			5670	22033			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53738				
	Материалы -		Тенге			751				
	Всего заработная плата -		Тенге				27702			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4649				
	Местные материалы -		Тенге			6824				
		Накладные расходы -	Тенге			29619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				32145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				32145			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6923047	614212			3051
			Тенге			487115	192497			1720
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6923047				
	Материалы -		Тенге			248233				
	Всего заработная плата -		Тенге				679612			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4210773				
	Местные материалы -		Тенге			1362714				
		Накладные расходы -	Тенге			766141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114921			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8156785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5153
		Сметная заработная плата -	Тенге				794533			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8156785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5153
		Сметная заработная плата -	Тенге				794533			

Всего	8156785
Временные здания и сооружения 1,2%	97 881
Итого	8 254 666
Зимние удорожания 2,31%	190 683
Выслуга лет 1%	82 547
Доп. отпуска 0,4%	33 019
Итого по смете:	
в 2001 г.	8 560 915
в 2013 г. к=2,2335	19 121 217
Налоги 2%	382 424
Сметная стоимость в текущих ценах	19 503 641
возврат материалов от врем. зданий ис сооружений 15%	32 793
Итого без возвратных	19 470 848
НДС 12%	2 336 502
итого С НДС	**21 807 350**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТИИ "Казгорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
17 июля 2014г.

APPROVED

Страниц -

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки - Реконструкция улицы Куйши Дина на участке от улицы А. Токпанова до проспекта Т эуелсізdik

АКТ
приемки выполненных работ

за июль 2014 года
Тепловая сеть.
Трубопроводы и тепловая изоляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ								
		Подземная, в песчаном грунте: 2ф426х7/630-372м; 2ф325х7/450-26м; 2ф273х7/400-15м; 2ф219х6/355-9м; 2ф159х4,5/250-13м; 2ф76х3/160-6м								
		Подземная, в футляре с усиленной оболочкой: 2ф273х7/422,4-20м, 2ф159х4,5/272,4-20м;								
		Подземная, в непроходном канале: ф720х8/900-47м; 2ф426х7/630-167м; 2ф325х7/450-11м; 2ф273х7/400-8м								
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
		ТРУБЫ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 426 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,13	649959,23	274175,48	84495	35643	70062	1880,00	244
		км		351000,00	63565,77	45630	8264	130	261,01	34
2	Е0124-10-12	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 426 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,13	618831,06	272302,31	80448	35399	64999	1710,00	222
		км		321750,00	62859,26	41828	8172	130	257,56	33
3	С130806-371 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426х7,0-2-ППУ-ПЭ	259	22100,00	--	5725807	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0124-10-2	Демонтаж стальных трубопроводов подземной прокладки диаметром 426 мм	1,0538	375105,29	164505,29	395286	173356	340758	1128,00	1189
		км		210600,00	38139,46	221930	40191	130	156,61	165
5	Е0124-10-1	Демонтаж стальных трубопроводов подземной прокладки диаметром 325 мм	0,1308	298109,14	129359,14	38993	16920	33802	900,00	118
		км		168750,00	30039,78	22073	3929	130	124,78	16
6	Е0124-9-8	Демонтаж стальных трубопроводов подземной прокладки диаметром 273 мм	0,0586	267854,39	115304,39	15696	6757	13623	816,00	48
		км		152550,00	26274,89	8939	1540	130	118,42	7
7	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	123,49	111,40	111,40	13757	13757	9630	--	--
		т		--	77,98	--	9630	100	1,64	203
8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	123,49	84,26	84,26	10405	10405	2081	--	--
		т		--	16,85	--	2081	100	0,35	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6364887	292237			1821
			Тенге			340400	73806			502
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6364887				
	Материалы -		Тенге			5789				
	Всего заработная плата -		Тенге				414206			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5725807				
	Местные материалы -		Тенге			655				
		Накладные расходы -	Тенге			534955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			413990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7313832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2590
		Сметная заработная плата -	Тенге				494449			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7313832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2590
		Сметная заработная плата -	Тенге				494449			
		Всего				7313832				
		Временные здания и сооружения 1,2%				87 766				
		Итого				7 401 598				
		Зимние удорожания 2,31%				170 977				
		Выслуга лет 1%				74 016				
		Доп. отпуска 0,4%				29 606				
		Итого по смете:								
		в 2001 г.				7 676 197				
		в 2013 г. к=2,2335				17 145 158				
		Налоги 2%				342 903				
		Сметная стоимость в текущих ценах				17 488 061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		возврат материалов от врем. зданий ис сооружений 15%				29 404				
		Итого без возвратных				17 458 657				
		НДС 12%				2 095 039				
		итого С НДС				**19 553 696**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
17 июля 2017г.

APPROVED
BUREAU VERITAS

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки - Реконструкция улицы Куйши Дина на участке от улицы А. Токпанова до проспекта Т эуелсізdik

АКТ
приемки выполненных работ

за июль 2014 года
Тепловая сеть.
Строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0107-61-2	Разборка каналов	101,78	796,93	427,93	81112	43555	65823	2,05	208
		м3		369,00	148,38	37557	0	125	0,72	73
2	Е0107-13-1	Демонтаж разгрузочных плит	10	585,18	309,78	5852	3098	4593	1,65	16
		шт		275,40	92,02	2754	920	125	0,46	5
3	Е0134-105-2	Разборка колодцев связи,железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	0,45	2054,10	585,30	924	263	801	9,44	4
		колодец		1468,80	148,50	661	67	110	0,75	--
4	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для освещения	2	1107,58	702,58	2215	1405	1264	2,45	5
		опора		405,00	197,14	810	394	105	1,03	2
5	Е0123-18-2	Разборка дождеприемных круглых колодцев	0,44	3900,20	1974,20	1716	869	1404	12,00	5
		м3		1926,00	527,87	847	232	130	2,32	1
6	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	75	79,88	--	5991	--	7968	0,57	42
		м		79,88	--	5991	--	133	--	--
7	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	148,8	66,75	51,25	9933	7627	4971	0,12	17
		м3		15,50	9,62	2306	1431	133	0,04	5
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	62	408,11	169,61	25303	10516	20002	1,55	96
		м3		238,50	4,07	14787	252	133	0,01	1
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	392,244	27,10	27,10	10630	10630	7441	--	--
		т		--	18,97	--	7441	100	0,11	43
10	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	392,244	28,60	28,60	11218	11218	2244	--	--
		т		--	5,72	--	2244	100	0,12	47
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3230	40,63	39,18	131226	126560	45356	0,01	31
		м3		1,36	13,11	4406	42353	97	0,05	155
12	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	162	560,52	--	90804	--	102609	3,57	579
		м3		560,52	--	90804	--	113	--	--
13	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	6512,64	98,12	98,12	639020	639020	127804	--	--
		т		--	19,62	--	127804	100	0,41	2684
14	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3392	3,79	3,24	12850	11004	5264	--	11
		м3		0,48	1,12	1628	3799	97	--	13
15	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2160	29,63	28,58	64000	61722	22110	0,01	15
		м3		0,99	9,56	2138	20655	97	0,04	76
16	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	3564	28,60	28,60	101930	101930	20386	--	--
		т		--	5,72	--	20386	100	0,12	428
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2500	6,48	6,48	16199	16199	5101	--	--
		м3		--	2,10	--	5259	97	0,01	20
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	840	134,10	--	112644	--	127288	0,97	816
		м3		134,10	--	112644	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2500	21,55	4,52	53865	11290	41298	0,11	270
		м3		17,03	--	42575	--	97	--	--
20	С143008-92	Песок природный	1045,9	844,00	--	882701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								
21	Е0107-13-1	Укладка пригрузочных плит	40	1421,55	387,22	56862	15489	22963	2,06	82
		шт		344,25	115,02	13770	4601	125	0,46	18
22	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость пригрузочных плит из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	85,2	20800,00	--	1772160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости применении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	85,2	100,00	--	8520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	85,2	70,00	--	5964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	680,8	13,91	0,07	9469	48	4951	0,04	28
		м2		8,06	0,02	5487	14	90	--	--
26	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	680,8	12,08	0,05	8223	34	4951	0,04	28
		м2		8,06	0,02	5487	14	90	--	--
		КАНАЛ Кл-1(L=50,9м),сеч.а-а								
27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	183	543,02	24,55	99373	4493	11036	0,26	48
		м2		39,83	9,20	7289	1684	123	0,04	8
28	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	18,3	1360,00	--	24888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	96	536,39	243,37	51493	23364	23035	0,67	64
		шт		106,88	85,08	10260	8168	125	0,34	32
30	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	44	1186,71	598,40	52215	26330	22533	1,18	52
		шт		195,53	214,16	8603	9423	125	0,91	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	8,784	11900,00	--	104530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	19,86	9518,00	--	189027	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	29,876	11000,00	--	328636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	32	1601,81	373,54	51258	11953	24033	2,66	85
		шт		465,75	135,07	14904	4322	125	0,61	19
35	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	992,14	200,77	7937	1606	3704	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2394	569	125	0,31	2
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	89,4	20800,00	--	1858688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	1,3	8311,25	311,32	10805	405	763	2,82	4
		м3		441,00	117,61	573	153	105	0,57	1
38	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,56	12534,05	296,60	32087	759	2942	5,95	15
		м3		915,75	110,25	2344	282	112	0,54	1
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	151,74	70,00	--	10622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	151,74	100,00	--	15174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	860	245,44	3,82	211078	3285	37363	0,21	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	32121	1238	112	0,01	6
42	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок Б1	0,229	5030,50	2020,02	1152	463	572	14,10	3
		т		2272,50	502,43	520	115	90	1,79	--
43	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,229	62300,00	--	14267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,2	40,72	0,04	375	--	69	0,04	--
		м2		8,32	--	77	--	90	--	--
		КАНАЛ Кл-4(L=4,10м),сеч.ж-ж								
45	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	28,6	543,02	24,55	15530	702	1725	0,26	8
		м2		39,83	9,20	1139	263	123	0,04	1
46	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	3,1	1360,00	--	4216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	376,72	172,69	1507	691	682	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	125	0,24	1
48	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	536,39	243,37	3218	1460	1440	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	125	0,34	2
49	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	818,53	389,08	4911	2334	2181	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	125	0,55	3
50	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,37	11900,00	--	28203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,258	11000,00	--	35838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1601,81	373,54	12814	2988	6008	2,66	21
		шт		465,75	135,07	3726	1081	125	0,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	10,64	20800,00	--	221312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	0,14	8311,25	311,32	1164	44	82	2,82	--
		м3		441,00	117,61	62	16	105	0,57	--
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,04	70,00	--	983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,04	100,00	--	1404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	127	245,44	3,82	31171	485	5517	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4743	183	112	0,01	1
58	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок Б3	0,055	5030,50	2020,02	275	111	137	14,10	1
		т		2272,50	502,43	124	27	90	1,79	--
59	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,055	71100,00	--	3891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,2	40,72	0,04	90	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	18	--	90	--	--
		КАНАЛ Кл-8(L=4,1м),сеч.ж-ж								
61	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,1	543,02	24,55	2226	101	247	0,26	1
		м2		39,83	9,20	163	38	123	0,04	--
62	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	3,44	1360,00	--	4678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	536,39	243,37	8582	3894	3839	0,67	11
		шт		106,88	85,08	1710	1361	125	0,34	5
64	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1186,71	598,40	9494	4787	4097	1,18	9
		шт		195,53	214,16	1564	1713	125	0,91	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,5	11900,00	--	17422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,3	9518,00	--	31505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,432	11000,00	--	59752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1601,81	373,54	9611	2241	4506	2,66	16
		шт		465,75	135,07	2795	810	125	0,61	4
69	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	992,14	200,77	1984	402	926	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	125	0,31	1
70	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	17,1	20800,00	--	355264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	1,3	8311,25	311,32	10971	411	774	2,82	4
		м3		441,00	117,61	582	155	105	0,57	1
72	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,3	12534,05	296,60	16294	386	1494	5,95	8
		м3		915,75	110,25	1190	143	112	0,54	1
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,9	70,00	--	2093	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	29,9	100,00	--	2991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	69,2	245,44	3,82	16987	264	3007	0,21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	2585	100	112	0,01	--
		КАНАЛ Кл-9(L=46,5м),сеч.а-а								
76	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	166,5	543,02	24,55	90397	4087	10039	0,26	44
		м2		39,83	9,20	6631	1532	123	0,04	7
77	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	16,69	1360,00	--	22698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	90	536,39	243,37	48275	21904	21595	0,67	60
		шт		106,88	85,08	9619	7657	125	0,34	30
79	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	42	1186,71	598,40	49842	25133	21509	1,18	50
		шт		195,53	214,16	8212	8995	125	0,91	38
80	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	8,3	11900,00	--	98722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	18,5	9518,00	--	176426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	28,5	11000,00	--	313698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	30	1601,81	373,54	48054	11206	22531	2,66	80
		шт		465,75	135,07	13973	4052	125	0,61	18
84	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	992,14	200,77	5953	1205	2778	1,74	10
		шт		299,25	71,15	1796	427	125	0,31	2
85	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	82,8	20800,00	--	1722240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	0,6	8311,25	311,32	4987	187	352	2,82	2
		м3		441,00	117,61	265	71	105	0,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,4	70,00	--	940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	13,4	100,00	--	1343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	785	245,44	3,82	192670	2999	34104	0,21	166
		м2		37,35	1,44	29320	1130	112	0,01	5
.		КАНАЛ Кл-11(L=5,5м),сеч.ж-ж								
90	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,1	543,02	24,55	10915	493	1212	0,26	5
		м2		39,83	9,20	801	185	123	0,04	1
91	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	2,01	1360,00	--	2734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	536,39	243,37	5364	2434	2399	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1069	851	125	0,34	3
93	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1186,71	598,40	4747	2394	2048	1,18	5
		шт		195,53	214,16	782	857	125	0,91	4
94	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,976	11900,00	--	11614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,986	9518,00	--	18903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,716	11000,00	--	29876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1601,81	373,54	3204	747	1502	2,66	5
		шт		465,75	135,07	932	270	125	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	992,14	200,77	7937	1606	3704	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2394	569	125	0,31	2
99	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	10,5	20800,00	--	217568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	0,95	8311,25	311,32	7896	296	557	2,82	3
		м3		441,00	117,61	419	112	105	0,57	1
101	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,65	12534,05	296,60	8147	193	747	5,95	4
		м3		915,75	110,25	595	72	112	0,54	--
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,7	70,00	--	1242	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,7	100,00	--	1774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	95	245,44	3,82	23317	363	4127	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3548	137	112	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11232800	1241680			3333
			Тенге			526965	526965			3830
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11232800				
	Материалы -		Тенге			628691				
	Всего заработная плата -		Тенге				839621			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18157				
	Местные материалы -		Тенге			8818526				
		Накладные расходы -	Тенге			937817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140672			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			730237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12900854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7628
		Сметная заработная плата -	Тенге				980294			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1427				
	Материалы -		Тенге			209				
	Всего заработная плата -		Тенге				787			
		Накладные расходы -	Тенге			709				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12903118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7633
		Сметная заработная плата -	Тенге				981187			

Всего	12903118
Временные здания и сооружения 1,2%	154 837
Итого	13 057 955
Зимние удорожания 2,31%	301 639
Выслуга лет 1%	130 580
Доп. отпуска 0,4%	52 232
Итого по смете:	
в 2001 г.	13 542 406
в 2013 г. к=2,2335	30 247 618
Налоги 2%	604 952
Сметная стоимость в текущих ценах	30 852 570
возврат материалов от врем. зданий ис сооружений 15%	51 876
Итого без возвратных	30 800 695
НДС 12%	3 696 083
итого С НДС	**34 496 778**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
17 • 04 • 2017г.

APPROVED
BUREAU VERITAS

Страниц -