ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Азамат Курылыс"

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за сентябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление железобетонных балок								
11	Е0146-24-4	**Отбивка штукатурки с поверхностей балок**	400	48,42	0,00	19368	0	19368	0,34	136
		м2		48,42	0,00	19368	0	100	0,00	0
12	Е0146-7-1	**Усиление железобетонных балок стальными обоймами**	38	10079,32	1365,59	383014	51892	298053	42,84	1628
		т		7328,25	515,25	278474	19580	100	5,42	206
13	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	12,775676	58868,00	--	752078	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1154461				
		Накладные расходы -	Тенге			317421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1560195				

РАЗДЕЛ 1.Фасад

1	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки	1200	128,79	0,78	154548	936	101277	0,50	600
		м2		79,18	0,29	95016	348	106,2	0,00	0
2	Е0115-39-7 Изм. и доп.	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм фасада с устройством несущего каркаса	400	180,82	1,27	72328	508	16545	0,27	108
		м2		43,57	0,20	17428	80	94,5	0,00	0
3	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	40	5013,00	--	200520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-80-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	400	141,22	2,10	56488	840	47001	0,66	264
		м2		123,88	0,46	49552	184	94,5	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			483884				
		Накладные расходы -	Тенге			164822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			687629				

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

13	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6020	152,86	2,63	920217	15833	431048	0,45	2709
		м2		74,78	0,99	450176	5960	94,5	0,00	0
14	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2800	172,62	2,91	483336	8148	250073	0,56	1568
		м2		93,41	1,10	261548	3080	94,5	0,01	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1492028				
		Накладные расходы -	Тенге			681121				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130389				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2303538				
РАЗДЕЛ 3.Окна										
24	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	50	470,46	7,65	23523	383	7820	0,93	47
		м2		162,60	2,90	8130	145	94,5	0,01	1
25	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	150	152,86	2,63	22929	395	10740	0,45	68
		м2		74,78	0,99	11217	149	94,5	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46452				
		Накладные расходы -	Тенге			18560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3901				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			68913				
РАЗДЕЛ 5.Полы										
Первый этаж										
Тип М										
78	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	203,5	17,59	5,46	3580	1112	3190	0,08	17
		м2		12,11	2,05	2464	417	110,7	0,01	2
79	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщиной 40мм	203,5	376,57	6,94	76632	1412	11718	0,30	60
		м2		49,43	2,59	10058	527	110,7	0,01	3

80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	203,5	175,50	12,44	35714	2531	14576	0,41	83
		м2		60,03	4,67	12216	951	110,7	0,02	5
81	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	203,5	157,16	5,86	31982	1193	1635	0,04	7
		м2		5,07	2,19	1032	445	110,7	--	--
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	203,5	175,50	12,44	35714	2531	14576	0,41	83
		м2		60,03	4,67	12216	951	110,7	0,02	5
83	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	203,5	-22,45	-0,84	-4569	-170	-234	-0,01	-1
		м2		-0,72	-0,31	-147	-64	110,7	--	--
84	Е0111-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/	203,5	520,87	37,79	105996	7690	58330	1,50	304
		м2		244,78	14,15	49812	2880	110,7	0,07	14
85	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	58	41,43	2,01	2403	117	1649	0,15	9
		1м		25,36	0,32	1471	19	110,7	--	--
		Тип II								
86	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	99	17,59	5,46	1742	541	1552	0,08	8
		м2		12,11	2,05	1199	203	110,7	0,01	1
87	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщиной 40мм	99	376,57	6,94	37281	687	5700	0,30	29
		м2		49,43	2,59	4893	256	110,7	0,01	1
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99	175,50	12,44	17374	1231	7091	0,41	41
		м2		60,03	4,67	5943	463	110,7	0,02	2
89	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	99	157,16	5,86	15559	580	796	0,04	4
		м2		5,07	2,19	502	217	110,7	--	--

90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99	175,50	12,44	17374	1231	7091	0,41	41
		м2		60,03	4,67	5943	463	110,7	0,02	2
91	Е0157-18-4	Устройство покрытий из паркетных досок на мастике	99	3391,81	4,11	335789	407	7915	0,42	42
		1м2		71,57	0,65	7085	64	110,7	0,01	1
92	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	69,2	178,36	0,09	12343	6	1160	0,09	7
		1м		15,12	0,02	1046	1	110,7	--	--
		Тип ПВХ								
93	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	52,1	14,92	4,37	777	228	780	0,07	4
		м2		10,53	1,64	549	85	123	0,01	--
94	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщиной 40мм	52,1	368,74	5,55	19211	289	2887	0,26	13
		м2		42,98	2,07	2239	108	123	0,01	1
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,1	165,18	9,95	8606	518	3585	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2720	195	123	0,02	1
96	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	52,1	155,33	4,69	8093	244	395	0,03	2
		м2		4,41	1,75	230	91	123	--	--
97	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,1	165,18	9,95	8606	518	3585	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2720	195	123	0,02	1
98	Е0111-38-2	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2	52,1	2333,68	2,28	121585	119	5693	0,46	24
		м2		87,98	0,86	4584	45	123	--	--
99	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	56,4	178,36	0,09	10060	5	945	0,09	5
		1м		15,12	0,02	853	1	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			901852				
		Накладные расходы -	Тенге			154615				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63388			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1119855			

Итого по стройке:		**5740129**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**0**
итого стоимость работ	**Тенге**	**5740129**
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		**82658**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**5822787**
зимние удорожания, 1,35%		**78608**
Затраты на выслугу лет, 1 %		**58228**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		**23291**
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		**5982914**
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге		
(Имрп = 2,92774)		**17516415**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**350328**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		**17866744**
Налог на добавленную стоимость, 12 %		**2144009**
Итого с НДС 12%		**20010753**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель

_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор- эксперт

_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"

Директор

_____ Аменов Е.