ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Азамат Курылыс"

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за октябрь(4) 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Двери								
26	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	99,94	447,45	128,16	44718	12808	23637	1,03	103
		м2		174,40	44,59	17430	4456	108	0,17	17
27	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	11,6	807,17	39,81	9363	462	2937	1,32	15
		м2		219,42	15,05	2545	175	108	0,07	1
37	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	190,6	127,13	0,41	24231	78	2478	0,08	15
		м		11,97	0,07	2281	13	108	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78312				
		Накладные расходы -	Тенге			29053				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6442				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113807						
	РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы										
11	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм** м2	371	389,20	4,29	144393	1592	30302	0,52	193	
				84,79	1,64	31457	608	94,5	0,01	4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144393					
		Накладные расходы -	Тенге			30302					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10482					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185177					
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Первый этаж									
		Тип Д1									
55	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм** м2	64,63	1373,78	13,79	88787	891	8202	0,69	45	
				109,46	5,18	7074	335	110,7	0,03	2	
56	Е0157-23-1	**Устройство плинтусов деревянных** 1м	193,5	97,12	0,33	18793	64	4700	0,14	27	
				21,89	0,05	4236	10	110,7	--	--	
		Тип Д2									
57	Е0111-9-2	**Устройство звукоизоляции** м2	194,7	17,59	5,46	3425	1063	3052	0,08	16	
				12,11	2,05	2358	399	110,7	0,01	2	
58	Е0111-9-1	**Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщиной 40мм** м2	194,7	376,57	6,94	73318	1351	11212	0,30	58	
				49,43	2,59	9624	504	110,7	0,01	2	
59	Е0111-12-3	**Укладка лаг по плитам перекрытий** м2	194,7	168,52	3,23	32811	629	13033	0,37	72	
				59,26	1,21	11538	236	110,7	0,01	2	
60	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм** м2	194,7	1373,78	13,79	267475	2685	24709	0,69	134	
				109,46	5,18	21312	1009	110,7	0,03	6	
61	Е0157-23-1	**Устройство плинтусов деревянных** 1м	115,7	97,12	0,33	11237	38	2810	0,14	16	
				21,89	0,05	2533	6	110,7	0,00	0	

		Тип К3									
62	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	56	17,59	5,46	985	306	878	0,08	5
		м2		12,11	2,05	678	115	110,7	0,01	1
63	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщиной 40мм	56	376,57	6,94	21088	389	3224	0,30	17
		м2		49,43	2,59	2768	145	110,7	0,01	1
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56	175,50	12,44	9828	697	4011	0,41	23
		м2		60,03	4,67	3362	262	110,7	0,02	1
65	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	56	157,16	5,86	8801	328	450	0,04	2
		м2		5,07	2,19	284	122	110,7	--	--
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56	175,50	12,44	9828	697	4011	0,41	23
		м2		60,03	4,67	3362	262	110,7	0,02	1
67	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	56	-22,45	-0,84	-1257	-47	-64	-0,01	--
		м2		-0,72	-0,31	-41	-17	110,7	--	--
68	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	56	884,76	14,65	49546	820	12579	1,22	68
		м2		197,43	5,49	11056	307	110,7	0,03	1
69	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	77,5	158,41	2,26	12277	175	4305	0,29	22
		1м		49,84	0,34	3863	26	110,7	--	--
		Тип К4								
70	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	90,46	17,59	5,46	1591	494	1418	0,08	7
		м2		12,11	2,05	1095	185	110,7	0,01	1
71	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщиной 40мм	90,46	376,57	6,94	34065	628	5209	0,30	27

72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	90,46	49,43	2,59	4471	234	110,7	0,01	1
					175,50	12,44	15876	1125	6479	0,41	37
73	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	90,46	60,03	4,67	5430	422	110,7	0,02	2
					157,16	5,86	14217	530	727	0,04	4
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	90,46	5,07	2,19	459	198	110,7	0,00	0
					175,50	12,44	15876	1125	6479	0,41	37
75	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	90,46	60,03	4,67	5430	422	110,7	0,02	2
					-22,45	-0,84	-2031	-76	-103	-0,01	-1
76	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	90,46	-0,72	-0,31	-65	-28	110,7	0,00	0
					884,76	14,65	80035	1325	20320	1,22	110
77	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	85,6	197,43	5,49	17860	497	110,7	0,03	3
			1м		158,41	2,26	13560	193	4755	0,29	25
					49,84	0,34	4266	29	110,7	0,00	0
		Тип К2		Второй этаж							
100	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	м2	264	17,59	5,46	4644	1441	4138	0,08	21
					12,11	2,05	3197	541	110,7	0,01	3
101	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	264	175,50	12,44	46332	3284	18908	0,41	108
					60,03	4,67	15848	1233	110,7	0,02	5
102	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	264	157,16	5,86	41490	1547	2122	0,04	11
					5,07	2,19	1338	578	110,7	0,00	0

103	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	264	175,50	12,44	46332	3284	18908	0,41	108
		м2		60,03	4,67	15848	1233	110,7	0,02	5
104	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	264	-22,45	-0,84	-5927	-222	-301	-0,01	-3
		м2		-0,72	-0,31	-190	-82	110,7	0,00	0
105	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	264	899,86	37,95	237563	10019	47373	0,92	520
		м2		152,78	9,32	40334	2460	110,7	0,05	27
106	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из керамогранита	191,9	564,43	2,26	108314	434	10660	0,29	56
		1м		49,84	0,34	9564	65	110,7	0,00	0
Тип Д2										
107	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	412,4	17,59	5,46	7254	2252	6464	0,08	33
		м2		12,11	2,05	4994	845	110,7	0,01	4
108	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	412,4	168,52	3,23	69498	1332	27606	0,37	153
		м2		59,26	1,21	24439	499	110,7	0,01	4
109	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	412,4	1373,78	13,79	566547	5687	52336	0,69	285
		м2		109,46	5,18	45141	2136	110,7	0,03	12
110	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	256,8	97,12	0,33	24940	85	6237	0,14	36
		1м		21,89	0,05	5621	13	110,7	0,00	0
Тип К3										
111	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	45,1	17,59	5,46	793	246	707	0,08	4
		м2		12,11	2,05	546	92	110,7	0,01	0
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,1	175,50	12,44	7915	561	3230	0,41	18

		м2		60,03	4,67	2707	211	110,7	0,02	1
113	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,1	157,16	5,86	7088	264	362	0,04	2
		м2		5,07	2,19	229	99	110,7	0,00	0
114	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,1	175,50	12,44	7915	561	3230	0,41	18
		м2		60,03	4,67	2707	211	110,7	0,02	1
115	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,1	-22,45	-0,84	-1012	-38	-51	-0,01	0
		м2		-0,72	-0,31	-32	-14	110,7	0,00	0
116	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	45,1	884,76	14,65	39903	661	10131	1,22	55
		м2		197,43	5,49	8904	248	110,7	0,03	1
117	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	59,2	158,41	2,26	9378	134	3289	0,29	17
		1м		49,84	0,34	2951	20	110,7	0,00	0
		Тип К3								
129	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	45,1	17,59	5,46	793	246	707	0,08	4
		м2		12,11	2,05	546	92	110,7	0,01	0
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,1	175,50	12,44	7915	561	3230	0,41	18
		м2		60,03	4,67	2707	211	110,7	0,02	1
131	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,1	157,16	5,86	7088	264	362	0,04	2
		м2		5,07	2,19	229	99	110,7	0,00	0
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,1	175,50	12,44	7915	561	3230	0,41	18
		м2		60,03	4,67	2707	211	110,7	0,02	1

133	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,1	-22,45	-0,84	-1012	-38	-51	-0,01	0
		м2		-0,72	-0,31	-32	-14	110,7	0,00	0
134	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	45,1	884,76	14,65	39903	661	10131	1,22	55
		м2		197,43	5,49	8904	248	110,7	0,03	1
135	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	59,2	158,41	2,26	9378	434	3289	0,29	17
		1м		49,84	0,34	2951	20	110,7	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2071076				
		Накладные расходы -	Тенге			378645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2596705				

РАЗДЕЛ 6.Кровля

		Блок В1								
172	Е0110-14-1	Установка стропил	12,526	18781,39	417,85	235256	5234	54987	25,42	318
		м3		3907,13	157,50	48941	1973	108	0,78	10
173	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	567	781,62	10,25	443181	5812	192951	1,97	1115
		м2		313,89	3,85	177977	2183	107,1	0,02	11
174	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	567	21,41	1,14	12140	645	3556	0,03	19
		м2		5,38	0,42	3052	241	108	--	1
175	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,526	599,34	35,14	7507	440	2104	0,90	11
		м3		142,31	13,23	1783	166	108	0,07	1
176	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	567	56,47	1,24	32016	702	8382	0,08	45

		м2		13,33	0,47	7557	269	107,1	--	1
177	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	26	239,55	9,24	6228	240	6005	1,33	35
		м		212,18	3,46	5517	90	107,1	0,02	--
	Блок В2									
178	Е0110-14-1	Установка стропил	9,586	18781,39	417,85	180038	4006	42081	25,42	244
		м3		3907,13	157,50	37454	1510	108	0,78	7
179	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	351	781,62	10,25	274350	3598	119446	1,97	690
		м2		313,89	3,85	110176	1351	107,1	0,02	7
180	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	351	21,41	1,14	7515	399	2201	0,03	12
		м2		5,38	0,42	1889	149	108	--	1
181	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,586	599,34	35,14	5745	337	1610	0,90	9
		м3		142,31	13,23	1364	127	108	0,07	1
182	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	351	56,47	1,24	19819	434	5189	0,08	28
		м2		13,33	0,47	4678	167	107,1	--	1
183	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	26	239,55	9,24	6228	240	6005	1,33	35
		м		212,18	3,46	5517	90	107,1	0,02	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1230023				
		Накладные расходы -	Тенге			444517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1775012				

Электроосвещение

91	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	580	104,75	0,06	60755	35	59020	0,60	348
		м		104,69	0,00	60720	0	97,2	0,00	0
92	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	1110	108,94	0,13	120923	144	117419	0,62	688
		м		108,81	0,02	120779	22	97,2	0,00	0
115	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	793	16,24	1,95	12874	1542	12414	0,08	65
		м		13,34	1,16	10579	916	108	0,01	4
116	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	140	21,79	2,88	3051	403	2939	0,11	15
		м		17,80	1,64	2492	229	108	0,01	1
117	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	1000	49,10	7,30	49100	7300	27075	0,15	150
		м		27,70	0,80	27700	800	95	--	5
118	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	880	88,90	3,10	78232	2728	23575	0,16	141
		м		27,90	0,30	24552	264	95	--	2
119	Ц0108-472-6прим	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали= Уголок стальной равнополочный 40х40х4 мм ГОСТ 535-2005	360	88,90	3,10	32004	1116	9644	0,16	58
		м		27,90	0,30	10044	108	95	--	1
120	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	15	330,10	24,10	4952	362	1689	0,70	11
		шт		116,00	2,50	1740	37	95	0,01	--

121	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,33208	15590,00	6127,00	5177	2035	3095	49,00	1
		т		8258,00	1553,01	2742	516	95	9,01	
122	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0513	18664,00	7302,00	957	375	564	57,00	3
		т		9720,00	1850,03	499	95	95	10,73	1
123	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	56	583,00	--	32648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	10	509,00	--	5090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг	143	94,60	7,00	13528	1001	6045	0,24	34
		шт		43,20	1,30	6178	186	95	0,01	1
127	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	70	5,60	1,40	392	98	273	0,02	1
		шт		3,50	0,60	245	42	95	--	--
128	С151803-84	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 467х46х76,5 мм, тип К1163Ц УТ1,5	0,07	103600,00	--	7252	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	3	314,30	20,67	943	62	741	1,26	4
		шт		220,50	8,19	662	25	108	0,04	--

130	С151803-739 Изм. и доп. вып. 24	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	3	2713,00	--	8139	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			436017				
		Накладные расходы -	Тенге			264493				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42031				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			742541				

благоустройство

		Бордюры								
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002.	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм сечением 100х200 мм	1003	327,56	6,63	328540	6651	147322	0,70	700
		м		108,68	1,76	109006	1762	133	0,01	6
13	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	14,781	14646,00	--	216485	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	У1-32-13	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы	250	3349,43	180,65	837358	45163	67267	0,81	203
		м		133,82	58,37	33455	14593	140	0,29	73
17	У1-32-14	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций	250	199,24	0,34	49810	85	5308	0,14	35
		м		23,48	0,11	5870	28	90	0,00	0
18	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26,00	26
		ворота		4207,50	600,66	4208	601	140	2,90	3

19	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	--
20	У1-34-47	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ3В, высотой 1,2 м, типа КМ5А, монтаж металлоконструкций	2	6529,00	11,24	13058	22	1389	4,50	9
		калитка		767,96	3,74	1536	7	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1516733				
		Накладные расходы -	Тенге			230292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104822				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1758064				

Итого по стройке:		7171306
Стоимость оборудования	Тенге	0
итого стоимость работ	Тенге	7171306
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		103267
Итого с временными зданиями и сооружениями		7274572
зимние удорожания, 1,35%		98207
Затраты на выслугу лет, 1 %		72746
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		29098
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		7474623
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)		21883753
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		437675
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		22321428
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2678571
Итого с НДС 12%		25000000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Уйгурского района"
руководитель
_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор-эксперт
_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"
Директор
_____ Аменов Е.