ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Азамат Курылыс"

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за сентябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фасад								
1	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для	769,32	128,79	0,78	99081	600	64928	0,50	385
		м2		79,18	0,29	60915	223	106,2	0,00	0
2	E0115-39-7 Изм. и доп.	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм фасада с устройством несущего каркаса	736	180,82	1,27	133084	935	30443	0,27	199
		м2		43,57	0,20	32068	147	94,5	0,00	0
3	C11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	73,6	5013,00	--	368957	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	E0115-80-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	736	141,22	2,10	103938	1546	86481	0,66	486
		м2		123,88	0,46	91176	339	94,5	0,00	0
5	E0161-26-2	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов	204,4	48,56	0,22	9925	45	8862	0,31	63
		м2		45,83	0,05	9368	10	94,5	--	--

6	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	204,4	36,45	0,05	7451	10	5459	0,18	38
		м2		28,24	0,02	5772	4	94,5	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			722435				
		Накладные расходы -	Тенге			196173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55116				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			973725				

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

7	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	172	383,50	43,41	65963	7467	39270	1,31	225
		м2		198,72	16,26	34180	2797	106,2	0,08	14
8	Е0110-33-1 прим	Установка ограждение отопительных приборов в спортзале	43,2	213,74	38,04	9233	1643	5500	0,71	31
		м2		103,50	14,38	4471	621	108	0,07	3
9	Е0110-110-3 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка стен с оконным проемом по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	1205,3	596,30	5,78	718720	6967	218156	0,99	1193
		м2 стен (за вычетом проемов)		166,61	0,98	200815	1181	108	0,00	0
11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм	500	389,20	4,29	194600	2145	40838	0,52	260
		м2		84,79	1,64	42395	820	94,5	0,01	5
12	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	500	422,50	4,93	211250	2465	56365	0,64	320
		м2		117,43	1,86	58715	930	94,5	0,01	5

13	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1500	152,86	2,63	229290	3945	107404	0,45	675
		м2		74,78	0,99	112170	1485	94,5	0,00	0
14	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	300	172,62	2,91	51786	873	26794	0,56	168
		м2		93,41	1,10	28023	330	94,5	0,01	3
16	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен=МОКРЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	657,5	239,46	2,50	157443	1646	67090	0,65	428
		м2		107,64	0,34	70773	222	94,5	0,05	35
17	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	657,5	963,95	5,78	633797	3797	182866	1,75	1149
		м2		293,22	3,93	192789	2581	93,6	0,02	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2077482				
		Накладные расходы -	Тенге			744282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2991070				

на ВК

		Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
1	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	16725,92	288,09	16726	288	2946	13,10	13
		1узел		2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
2	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	13919,37	36,99	13919	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--

3	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
4	C130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
6	E0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10760,24	149,17	10760	149	442	1,68	2
		1фильтр		289,69	55,62	290	56	128	0,27	--
7	E0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	2	595,88	12,33	1192	25	691	1,58	3
		1шт		265,50	4,50	531	9	128	0,02	--
8	C130903-618 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1	86311,00	--	86311	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	C130902-53 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	5431,00	--	5431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	E0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. 80 мм	2	595,88	12,33	1192	25	691	1,58	3
		1шт		265,50	4,50	531	9	128	0,02	--

11	С130902-52 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	3705,00	--	7410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	1240,75	20,80	4963	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
13	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7	935,75	20,80	6550	146	1239	0,73	5
		м		130,50	7,79	914	55	128	0,04	--
14	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	50	445,51	9,63	22275	482	14040	1,22	61
		м		215,78	3,60	10789	180	128	0,02	1
15	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	50	691,11	9,63	34555	482	14040	1,22	61
		м		215,78	3,60	10789	180	128	0,02	1
16	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	30	401,91	6,65	12057	200	9773	1,40	42
		м		252,00	2,50	7560	75	128	0,01	--
17	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	30	301,50	5,28	9045	158	7316	1,05	32
		м		188,55	1,98	5657	59	128	0,01	--
18	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	75	328,91	7,90	24668	593	22531	1,29	97
		м		231,75	2,95	17381	221	128	0,01	1

19	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	352	427,81	12,19	150588	4291	133848	1,64	577
		м		292,50	4,57	102960	1609	128	0,02	8
20	С130804-73 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	521,00	--	26050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	186,00	--	5580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	106,00	--	3180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	60,00	--	4500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	332	38,00	--	12616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26прим	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16х2,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	38,00	--	760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0126-12-2	Изоляция трубопроводов	2	167,60	50,15	335	100	221	0,53	1
		м2		92,03	18,68	184	37	100	0,09	--

27	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,1	6240,00	--	624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	587	72,96	16,85	42830	9891	25194	0,21	124
		м		38,59	4,33	22652	2542	100	0,03	15
29	С11031-235 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	55	194,00	--	10670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	55	158,00	--	8690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	33	119,00	--	3927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

32	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	33	106,00	--	3498	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С11031-227 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	82,5	91,00	--	7508	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	365,2	63,00	--	23008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	22	65,00	--	1430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С11031-546 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 100 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	1	1517,00	--	1517	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--

37	С130904-521 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	20	1433,00	--	28660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С130904-522 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	7	1524,00	--	10668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130904-523 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	1971,00	--	7884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130904-524 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7605,57	1,57	15211	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
42	С130810-2838 Изм. и доп. вып. 24	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	174	1401,00	--	243774	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С130904-520 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	174	1433,00	--	249342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	370	154,92	--	57320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3)										

45	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	623,70	14,12	4366	99	947	0,55	4
		м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	--
46	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	7	425,70	14,12	2980	99	947	0,55	4
		м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	--
47	E0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	50	691,11	9,63	34555	482	14040	1,22	61
		м		215,78	3,60	10789	180	128	0,02	1
48	E0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	55	401,91	6,65	22105	366	17917	1,40	77
		м		252,00	2,50	13860	138	128	0,01	1
49	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	15	301,50	5,28	4522	79	3658	1,05	16
		м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	--
50	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	65	328,91	7,90	21379	514	19527	1,29	84
		м		231,75	2,95	15064	192	128	0,01	1
51	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	310	427,81	12,19	132620	3779	117877	1,64	508
		м		292,50	4,57	90675	1417	128	0,02	7
52	C130804-71 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	186,00	--	10230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

53	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	106,00	--	1590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	60,00	--	3900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	310	38,00	--	11780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0126-12-2	Изоляция трубопроводов	1,5	167,60	50,15	251	75	166	0,53	1
		м2		92,03	18,68	138	28	100	0,09	--
57	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,075	6240,00	--	468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С11031-546 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 100 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	1	1517,00	--	1517	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	495	72,96	16,85	36117	8341	21245	0,21	104
		м		38,59	4,33	19102	2143	100	0,03	12

60	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	55	158,00	--	8690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	60,5	119,00	--	7200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,5	106,00	--	1749	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С11031-227 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	71,5	91,00	--	6507	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

64	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	341	63,00	--	21483	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	23	3321,00	--	76383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	5	3637,00	--	18185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130810-2838 Изм. и доп. вып. 24	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	89	1401,00	--	124689	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	89	3182,00	--	283198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
70	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	14	331,00	--	4634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

71	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	330	154,92	--	51124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	4	1512,32	97,07	6049	388	7200	7,87	31
		комплект		1370,25	36,00	5481	144	128	0,18	1
73	75-1-635 Изм. и доп. вып. 27	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	3	30581,00	--	91743	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	75-1-627 Изм. и доп. вып. 27	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	1	23083,00	--	23083	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Канализация хозяйственно-бытовая К1								
90	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5	1502,05	10,58	7510	53	947	0,77	4
		м		144,00	3,96	720	20	128	0,02	--
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	205	748,88	1,43	153520	293	27006	0,56	115
		м		102,38	0,54	20988	111	128	--	1
92	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	260	620,54	0,64	161340	166	35427	0,58	151
		м		106,20	0,25	27612	65	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2525284				

		Стоимость оборудования	Тенге			23083				
		Стоимость работ	Тенге			2502201				
		Накладные расходы -	Тенге			506247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180507				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3212038				

Итого по стройке:		**7176833**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**23083**
итого стоимость работ	**Тенге**	**7153750**
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		**103014**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**7256764**
зимние удорожания, 1,35%		**97966**
Затраты на выслугу лет, 1 %		**72568**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		**29027**
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		**7479408**
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)		**21897762**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**437955**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		**22335717**
Налог на добавленную стоимость, 12 %		**2680286**
Итого с НДС 12%		**25016003**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель
_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор- эксперт
_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"
Директор
_____ Аменов Е.