Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		56	03.05.2019г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_октябрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская		102 567 713,00	37 567 110,0		39 621 897					4 508 053	42 075 163

Заказчик: руководитель Сабранш С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Плесовских В.А, ТОО «Фиридо», аттестаты KZ02VJE00014614, KZ29VJE00014613.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 3

за октябрь 2019 года
на общестроительные работы
Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	63		176,75	168,19	11135	10596	--	2121	14316
		НР - 72%; СП - 8%				8,56	38,20	539	2406		1060	
2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	454		241,00	231,00	109414	104876	64	22245	142192
		НР - 72%; СП - 8%				9,86	58,20	4474	26422		10533	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	123		18,00	18,00	2214	2214	--	598	3037
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,75	--	830		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**122763**	**117686**	**64**	**24964**	**159545**
								5014	**29658**	**--**	**11818**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					122763				
	Материалы		Тенге					64				
	Всего заработная плата		Тенге						34672			
		Накладные расходы	Тенге					24964				
		Сметная прибыль	Тенге					11818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					159545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						34672			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**159545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					34672			
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1									
		Фундаменты									
11	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	24	23086,19	18083,29	554069	433999	4744	203700	818390
		НР - 99%; СП - 8%			4805,25	3767,97	115326	90431		60621	
14	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	37	2874,33	1528,34	106350	56549	1673	73223	193939
		НР - 99%; СП - 8%			1300,75	698,24	48128	25835		14366	
		Перегородки в подвале									
51	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,246	81176,00	--	101145	--	101145	--	109237
					--	--	--	--		8092	
		Перекрытие и покрытие									
107	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	243	5524,00	--	1342332	--	1342332	--	1449719
					--	--	--	--		107387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2103896**	**490548**	**1449894**	**276923**	**2571284**
							163454	**116266**	--	**190465**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2103896				
	Материалы		Тенге				6417				
	Всего заработная плата		Тенге					279720			
	Местные материалы		Тенге				1443477				
		Накладные расходы	Тенге				276923				
		Сметная прибыль	Тенге				190465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2571284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					279720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2571284**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					279720			
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Фундаменты									
166	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	7,81255	17949,00	--	140227	--	140227	--	151446
					--	--	--	--		11218	
167	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	47,276	23086,19	18083,29	1091423	854906	9344	401254	1612091
		НР - 99%; СП - 8%			4805,25	3767,97	227173	178135		119414	
170	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	74	2874,33	1528,34	212700	113097	3347	146446	387878
		НР - 99%; СП - 8%			1300,75	698,24	96256	51670		28732	
		Перегородки в подвале									
207	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,246	81176,00	--	101145	--	101145	--	109237
					--	--	--	--		8092	
		Перекрытие и покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	243	5524,00	--	1342332	--	1342332	--	1449719
					--	--	--	--		107387	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**2887827**	**968003**	**1596395**	**547700**	**3710370**
							323428	**229804**	**--**	**274843**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2887827				
Материалы			Тенге				12692				
Всего заработная плата			Тенге					553233			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				140227				
Местные материалы			Тенге				1443477				
		Накладные расходы	Тенге				547700				
		Сметная прибыль	Тенге				274843				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3710370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					553233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3710370**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					553233			
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Фундаменты									
319	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	72,6	5235,79	520,06	380118	37756	277214	72626	488964
					897,36	166,85	65148	12113		36220	
320	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	изолируемой поверхности	72,6	281,66	27,53	20449	1999	--	18185	41724
					254,13	12,34	18450	896		3091	
326	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	29,5	36156,01	1867,38	1066602	55088	908819	102584	1262721
					3481,20	340,13	102695	10034		93535	
		Перемычки в подвале									
356	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,444	81176,00	--	117218	--	117218	--	126596
					--	--	--	--		9377	
		Стены									
394	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	15,47485	83808,00	--	1296916	--	1296916	--	1400670
					--	--	--	--		103753	
398	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	29,1312	83808,00	--	2441428	--	2441428	--	2636742
					--	--	--	--		195314	
402	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,064	81176,00	--	898131	--	898131	--	969982
					--	--	--	--		71851	
		Перекрытие и покрытие									
412	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	238,5	5524,00	--	1317474	--	1317474	--	1422872
					--	--	--	--		105398	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**7538336**	**94843**	**7257200**	**193395**	**8350270**
							186293	**23043**	**--**	**618539**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7538336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1186033				
	Всего заработная плата		Тенге					209336			
	Местные материалы		Тенге				6071167				
		Накладные расходы	Тенге				193395				
		Сметная прибыль	Тенге				618539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8350270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					209336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8350270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					209336			
				РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6							
		Фундаменты									
468	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	72,6	5235,79	520,06	380118	37756	277214	72626	488964
		НР - 94%; СП - 8%			897,36	166,85	65148	12113		36220	
469	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изол. поверхности	72,6	281,66	27,53	20449	1999	--	18185	41724
		НР - 94%; СП - 8%			254,13	12,34	18450	896		3091	
475	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	29,5	36156,01	1867,38	1066602	55088	908819	102584	1262721
		НР - 91%; СП - 8%			3481,20	340,13	102695	10034		93535	
478	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42	1546,82	742,74	64966	31195	14799	35151	108126
		НР - 118%; СП - 8%			451,72	257,53	18972	10816		8009	
479	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	72	2195,46	1042,22	158073	75040	37390	84674	262167
		НР - 118%; СП - 8%			633,93	362,70	45643	26114		19420	
480	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	3309,83	1648,78	109224	54410	24357	58516	181160
		НР - 118%; СП - 8%			922,95	579,79	30457	19133		13419	
481	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	4682,31	2465,79	84282	44384	18977	43620	138134
		НР - 118%; СП - 8%			1162,30	891,36	20921	16045		10232	
485	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал.. изделий	0,11111	56619,47	2080,67	6291	231	--	5696	12946
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	6060	65		959	
486	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11111	254951,00	--	28327	--	28327	--	30593
					--	--	--	--		2266	
487	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные участки/	м3	9,5	29111,74	1216,46	276562	11556	237419	27323	328196
		НР - 91%; СП - 8%			2903,94	256,67	27587	2438		24311	
488	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08258	363214,55	1166,55	29996	96	13499	14959	48552
		НР - 91%; СП - 8%			198594,00	462,96	16401	38		3596	
489	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М100	м2 поверхности	50	1016,74	9,86	50837	493	32906	16421	72638
		НР - 93%; СП - 8%			348,77	4,36	17438	218		5381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	50	2121,11	40,07	106056	2003	94877	8888	124140
		НР - 93%; СП - 8%			183,51	7,64	9176	382		9196	
491	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматура над отв. и армированный шов/	т метал. изделий	0,3342	56619,47	2080,67	18922	695	--	17134	38940
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	18227	197		2884	
492	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	233062,00	--	5524	--	5524	--	5966
					--	--	--	--		442	
493	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3105	242075,00	--	75164	--	75164	--	81177
					--	--	--	--		6013	
494	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	300	820,23	17,98	246069	5393	172306	64193	335083
		НР - 93%; СП - 8%			227,90	2,18	68370	655		24821	
		Перемычки в подвале									
504	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	433,79	240,27	25160	13935	3079	12823	41021
		НР - 118%; СП - 8%			140,45	46,91	8146	2721		3039	
505	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,444	81176,00	--	117218	--	117218	--	126596
					--	--	--	--		9377	
		Перекрытие на отм.-0,300; -1,520									
506	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4348,46	924,27	34788	7394	12931	18735	57804
		НР - 118%; СП - 8%			1807,86	176,74	14463	1414		4282	
507	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	27	6582,90	1230,82	177738	33232	67299	98758	298616
		НР - 118%; СП - 8%			2859,50	240,24	77207	6486		22120	
509	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03429	64343,91	5768,95	2206	198	286	2077	4626
		НР - 118%; СП - 8%			50215,20	1123,73	1722	39		343	
510	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03429	109664,00	--	3760	--	3760	--	4061
					--	--	--	--		301	
		Стены									
542	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	49,2	11443,07	2289,60	562999	112648	256691	200072	824117
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	193660	21471		61046	
543	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/пилястры/	м3 кладки	6	11443,07	2289,60	68658	13738	31303	24399	100502
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	23617	2618		7445	
544	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштук.поверхности	90	43,32	0,99	3899	89	70	3023	7476
		НР - 80%; СП - 8%			41,55	0,44	3740	39		554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	11,232	13849,00	--	155552	--	155552	--	167996
					--	--	--	--		12444	
547	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	90	1902,78	235,26	171251	21173	50652	96219	288868
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	99426	4036		21398	
548	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал. изделий	0,3	356120,47	2080,67	106836	624	89850	15381	131994
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	16362	177		9777	
		Перекрытие и покрытие									
561	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	238,5	5524,00	--	1317474	--	1317474	--	1422872
					--	--	--	--		105398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5475001**	**523371**	**4047743**	**1041457**	**7037777**
							903887	**138145**	--	**521319**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5475001				
	Материалы		Тенге				2344723				
	Всего заработная плата		Тенге					1042033			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				268327				
	Местные материалы		Тенге				1434692				
		Накладные расходы	Тенге				1041457				
		Сметная прибыль	Тенге				521319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7037777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
		Сметная заработная плата	Тенге					1042033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7037777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
		Сметная заработная плата	Тенге					1042033			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Фундаменты									
619	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	7,6014	17949,00	--	136438	--	136438	--	147353
					--	--	--	--		10915	
620	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	45,536	23086,19	18083,29	1051253	823441	9000	386486	1552758
		НР - 99%; СП - 8%			4805,25	3767,97	218812	171578		115019	
623	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	71	2874,33	1528,34	204077	108512	3212	140509	372153
		НР - 99%; СП - 8%			1300,75	698,24	92353	49575		27567	
		Перемычки в подвале									
651	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,436	81176,00	--	116569	--	116569	--	125894
					--	--	--	--		9325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1508337**	**931953**	**265219**	**526995**	**2198158**
							311165	**221153**	--	**162826**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1508337				
	Материалы		Тенге				12212				
	Всего заработная плата		Тенге					532318			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136438				
	Местные материалы		Тенге				116569				
		Накладные расходы	Тенге				526995				
		Сметная прибыль	Тенге				162826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2198158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					532318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2198158**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					532318			
		РАЗДЕЛ 7.Элементы блокировки									
		Фундаменты									
768	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	16	5235,79 897,36	520,06 166,85	83773 14358	8321 2670	61094	16006 7982	107761
769	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изол. поверхности	16	281,66 254,13	27,53 12,34	4507 4066	440 197	1	4008 681	9195
770	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	8,755	17949,00 --	-- --	157143 --	-- --	157143	-- 12571	169715
771	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетона	23,68	23086,19 4805,25	18083,29 3767,97	546681 113788	428212 89226	4681	200984 59813	807478
774	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса *НР - 99%; СП - 8%*	свая	57	2874,33 1300,75	1528,34 698,24	163837 74143	87115 39800	2579	112803 22131	298771
775	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,86	36156,01 3481,20	1867,38 340,13	284186 27362	14678 2673	242146	27332 24921	336440
776	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,116	237548,00 --	-- --	27556 --	-- --	27556	-- 2204	29760
777	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086	233062,00 --	-- --	20043 --	-- --	20043	-- 1603	21647
778	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	1546,82 451,72	742,74 257,53	9281 2710	4456 1545	2115	5022 1144	15447
779	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	2195,46 633,93	1042,22 362,70	21955 6339	10422 3627	5194	11760 2697	36412
780	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11	3309,83 922,95	1648,78 579,79	36408 10152	18137 6378	8119	19505 4473	60387
781	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	13	4682,31 1162,30	2465,79 891,36	60870 15110	32055 11588	13705	31503 7390	99763
786	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,9	1016,74 348,77	9,86 4,36	12099 4150	117 52	7832	3908 1281	17288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
787	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,9	2121,11 183,51	40,07 7,64	25241 2184	477 91	22580	2115 2189	29545
791	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	61	820,23 227,90	17,98 2,18	50034 13902	1097 133	35035	13053 5047	68134
		Стены									
800	2103-0101-0705 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	181,00236	57423,00 --	-- --	10393699 --	-- --	10393699	-- 831496	11225194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**11897313** **288265**	**605528** **157979**	**11003522** --	**447999** **987623**	**13332935**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11897313				
	Материалы		Тенге				405078				
	Всего заработная плата		Тенге					446244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204742				
	Местные материалы		Тенге				10393699				
		Накладные расходы	Тенге				447999				
		Сметная прибыль	Тенге				987623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13332935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					446244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**13332935**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					446244			
		РАЗДЕЛ Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция									
		Система отопления жилой части									
1	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	115	18209,00 --	-- --	2094035 --	-- --	2094035	-- 167523	2261558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2094035** --	**--** **--**	**2094035** **--**	**--** **167523**	**2261558**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2094035				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2094035				
		Сметная прибыль	Тенге				167523				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2261558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2261558**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**33627508** **2181507**	**3731931** **916049**	**27714072** **--**	**3059433** **2934956**	**39621897**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31533473				
	Материалы		Тенге				3967219				
	Всего заработная плата		Тенге					3097556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				749734				
	Местные материалы		Тенге				20903081				
		Накладные расходы	Тенге				3059433				
		Сметная прибыль	Тенге				2767433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37360339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3097556			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2094035				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2094035				
		Сметная прибыль	Тенге				167523				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2261558				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**39621897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2862
		Сметная заработная плата	Тенге					3097556			

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	**37 567 110**
НДС, 12%	Тенге	**4 508 053**
Всего по акту	Тенге	**42 075 163**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Плесовских В.А, ТОО «Фиридо», аттестаты KZ02VJE00014614, KZ29VJE00014613.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)