Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №4
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		56	03.05.2019г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская		172 758 434,00	62 670 287,0		66 098 128					7 520 434	70 190 721

Заказчик: руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Плесовских В.А, ТОО «Фиридо», аттестаты KZ02VJE00014614, KZ29VJE00014613.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А., ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 4

за ноябрь 2019 года
на общестроительные работы
Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	125,56		176,75	168,19	22193	21118	1	4227	28533
		НР - 72%; СП - 8%				8,56	38,20	1074	4796		2114	
2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	202		241,00	231,00	48682	46663	28	9898	63266
		НР - 72%; СП - 8%				9,86	58,20	1991	11756		4686	
3	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1200		413,00	--	495600	--		--	535248
						--	--	--	--		39648	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,84		2624,83	--	15329	--	--	11037	28475
		НР - 72%, СП - 8%				2624,83	--	15329	--		2109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	360	18,00	18,00	6480	6480	--	1750	8888
					--	6,75	--	2430		658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**588284**	**74261**	**29**	**26912**	**664410**
							18394	**18982**	**--**	**49215**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				588284				
	Материалы		Тенге				28				
	Всего заработная плата		Тенге					37376			
	Транспортные расходы		Тенге				495600				
		Накладные расходы	Тенге				26912				
		Сметная прибыль	Тенге				49215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				664410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**664410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37376			
		Фундаменты		**РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1**							
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	75,85	5235,79	520,06	397135	39446	289625	75877	510853
					897,36	166,85	68064	12656		37841	
9	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолир. поверхности	75,85	281,66	27,53	21364	2088	--	18999	43592
					254,13	12,34	19276	936		3229	
11	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетона	23,276	23086,19	18083,29	537354	420907	4600	197555	793701
					4805,25	3767,97	111847	87703		58793	
14	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса *НР - 99%; СП - 8%*	свая	37	2874,33	1528,34	106350	56549	1673	73223	193939
					1300,75	698,24	48128	25835		14366	
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	28,6	36156,01	1867,38	1034062	53407	881093	99454	1224197
					3481,20	340,13	99562	9728		90681	
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	40	1546,82	742,74	61873	29710	14094	33477	102977
					451,72	257,53	18069	10301		7628	
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	65	2195,46	1042,22	142705	67744	33755	76442	236678
					633,93	362,70	41206	23576		17532	
20	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	28	3309,83	1648,78	92675	46166	20667	49650	153712
					922,95	579,79	25842	16234		11386	
21	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	17	4682,31	2465,79	79599	41918	17922	41196	130459
					1162,30	891,36	19759	15153		9664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,12884	56619,47	2080,67	7295	268	--	6605	15012
					54538,80	589,14	7027	76		1112	
26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12884	254951,00	--	32847	--	32847	--	35475
					--	--	--	--		2628	
27	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные участки/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8	29111,74	1216,46	232894	9732	199930	23009	276375
					2903,94	256,67	23232	2053		20472	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08258	363214,55	1166,55	29996	96	13499	14959	48552
					198594,00	462,96	16401	38		3596	
29	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	50	1016,74	9,86	50837	493	32906	16421	72638
					348,77	4,36	17438	218		5381	
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	50	2121,11	40,07	106056	2003	94877	8888	124140
					183,51	7,64	9176	382		9196	
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматура над отв. и армированный шов/ *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,3342	56619,47	2080,67	18922	695	--	17134	38940
					54538,80	589,14	18227	197		2884	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	233062,00	--	5524	--	5524	--	5965
					--	--	--	--		442	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3105	242075,00	--	75164	--	75164	--	81177
					--	--	--	--		6013	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	242,4	820,23	17,98	198824	4357	139224	51868	270747
					227,90	2,18	55243	529		20055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3231474**	**775580**	**1857400**	**804757**	**4359130**
							598496	**205614**	--	**322899**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3231474				
	Материалы		Тенге				1743863				
	Всего заработная плата		Тенге					804110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113534				
		Накладные расходы	Тенге				804757				
		Сметная прибыль	Тенге				322899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4359130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					804110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4359130**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					804110			
		Фундаменты									

РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	75,85	5235,79 897,36	520,06 166,85	397135 68064	39446 12656	289625	75877 37841	510853
165	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолир. поверхности	75,85	281,66 254,13	27,53 12,34	21364 19276	2088 936	--	18999 3229	43592
171	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	28,6	36156,01 3481,20	1867,38 340,13	1034062 99562	53407 9728	881093	99454 90681	1224197
174	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	40	1546,82 451,72	742,74 257,53	61873 18069	29710 10301	14094	33477 7628	102977
175	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	64	2195,46 633,93	1042,22 362,70	140509 40572	66702 23213	33235	75266 17262	233037
176	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	28	3309,83 922,95	1648,78 579,79	92675 25842	46166 16234	20667	49650 11386	153712
177	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	17	4682,31 1162,30	2465,79 891,36	79599 19759	41918 15153	17922	41196 9664	130459
181	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т метал. изделий	0,10409	56619,47 54538,80	2080,67 589,14	5893 5677	217 61	1	5336 898	12128
182	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10409	254951,00 --	-- --	26537 --	-- --	26537	-- 2123	28660
183	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные участки/ НР - 91%; СП - 8%	м3	8	29111,74 2903,94	1216,46 256,67	232894 23232	9732 2053	199930	23009 20472	276375
184	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,08258	363214,55 198594,00	1166,55 462,96	29996 16401	96 38	13499	14959 3596	48552
185	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	50	1016,74 348,77	9,86 4,36	50837 17438	493 218	32906	16421 5381	72638
186	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	50	2121,11 183,51	40,07 7,64	106056 9176	2003 382	94877	8888 9196	124140
187	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматура над отв. и армированный шов/ НР - 93%; СП - 8%	т метал. изделий	0,3342	56619,47 54538,80	2080,67 589,14	18922 18227	695 197	--	17134 2884	38940
188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	233062,00 --	-- --	5524 --	-- --	5524	-- 442	5965
189	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3105	242075,00 --	-- --	75164 --	-- --	75164	-- 6013	81177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	242,4	820,23	17,98	198824	4357	139224	51868	270747
					227,90	2,18	55243	529		20055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2577864**	**297031**	**1844298**	**531534**	**3358149**
							436537	**91699**	**--**	**248751**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2577863				
	Материалы		Тенге				1737070				
	Всего заработная плата		Тенге					528236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107224				
		Накладные расходы	Тенге				531534				
		Сметная прибыль	Тенге				248751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3358149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					528236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3358149**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					528236			
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Фундаменты									
329	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	39	1546,82	742,74	60326	28967	13742	32640	100403
					451,72	257,53	17617	10044		7437	
330	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	70	2195,46	1042,22	153682	72956	36351	82322	254884
					633,93	362,70	44375	25389		18880	
331	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	34	3309,83	1648,78	112534	56059	25095	60290	186650
					922,95	579,79	31380	19713		13826	
332	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	4682,31	2465,79	84282	44384	18977	43620	138134
					1162,30	891,36	20921	16045		10232	
336	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,11111	56619,47	2080,67	6291	231	--	5696	12946
					54538,80	589,14	6060	65		959	
337	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11111	254951,00	--	28327	--	28327	--	30593
					--	--	--	--		2266	
338	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные участки/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,5	29111,74	1216,46	276562	11556	237419	27323	328196
					2903,94	256,67	27587	2438		24311	
339	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,082584	363214,55	1166,55	29996	96	13499	14959	48552
					198594,00	462,96	16401	38		3596	
340	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	50	1016,74	9,86	50837	493	32906	16421	72638
					348,77	4,36	17438	218		5381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	50	2121,11 183,51	40,07 7,64	106056 9176	2003 382	94877	8888 9196	124140
342	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматура над отв. и армированный шов/ *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,3342	56619,47 54538,80	2080,67 589,14	18922 18227	695 197	--	17134 2884	38940
343	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	233062,00 --	-- --	5524 --	-- --	5524	-- 442	5965
344	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3105	242075,00 --	-- --	75164 --	-- --	75164	-- 6013	81177
345	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	300	820,23 227,90	17,98 2,18	246069 68370	5393 655	172306	64193 24821	335083
				Перемычки в подвале							
355	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	58	433,79 140,45	240,27 46,91	25160 8146	13935 2721	3079	12823 3039	41021
				Перекрытие на отм.-0,300; -1,520							
357	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	4348,46 1807,86	924,27 176,74	34788 14463	7394 1414	12931	18735 4282	57804
358	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	27	6582,90 2859,50	1230,82 240,24	177738 77207	33232 6486	67299	98758 22120	298616
360	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,03429	64343,91 50215,20	5768,95 1123,73	2206 1722	198 39	286	2077 343	4626
361	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03429	109664,00 --	-- --	3760 --	-- --	3760	-- 301	4061
		Стены									
393	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	139,4	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	1595164 548703	319170 60834	727291	566870 172963	2334997
394	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/пилястры/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	28	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	320406 110213	64109 12219	146084	113862 34741	469009
395	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	230	43,32 41,55	0,99 0,44	9964 9557	227 100	180	7726 1415	19105
396	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	72,1344	13849,00 --	-- --	998989 --	-- --	998989	-- 79919	1078908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	230	6126,71	235,26	1409143	54109	1100946	245893	1787439
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	254088	10313		132403	
399	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал. изделий	1,492	356120,47	2080,67	531332	3104	446856	76493	656451
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	81372	879		48626	
400	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	70	433,79	240,27	30365	16819	3714	15476	49509
		НР - 118%; СП - 8%			140,45	46,91	9832	3284		3667	
401	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	2048,59	1236,38	36875	22255	732	21393	62929
		НР - 118%; СП - 8%			771,54	235,66	13888	4242		4661	
		Перегородки									
407	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	86	3908,35	235,26	336118	20232	220879	91943	462306
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	95007	3856		34245	
		Перекрытие и покрытие									
410	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	4348,46	924,27	8697	1849	3232	4684	14451
		НР - 118%; СП - 8%			1807,86	176,74	3616	353		1070	
411	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	60	6582,90	1230,82	394974	73849	149555	219461	663591
		НР - 118%; СП - 8%			2859,50	240,24	171570	14414		49155	
412	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	765	5524,00	--	4225860	--	4225860	--	4563929
					--	--	--	--		338069	
		Лестницы ЛЗ/2									
424	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18426	26234,03	9314,18	4834	1716	652	2010	7391
		НР - 69%; СП - 8%			13380,90	2429,11	2466	448		548	
425	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	0,18426	439283,00	--	80942	--	80942	--	87418
					--	--	--	--		6475	
428	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,975	82,77	2,20	412	11	219	126	581
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	182	1		43	
429	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,975	150,35	3,12	748	15	520	148	968
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	213	2		72	
431	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	9,6	1174,67	47,22	11277	453	425	12484	25662
		НР - 118%; СП - 8%			1083,24	18,80	10399	180		1901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	9,6	3070,00	--	29472	--	29472	--	31830
					--	--	--	--		2358	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**11523794**	**855511**	**8978090**	**1884448**	**14480902**
							1690194	**196970**	--	**1072660**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11438018				
Материалы			Тенге				3529398				
Всего заработная плата			Тенге					1884251			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1111764				
Местные материалы			Тенге				4255332				
		Накладные расходы	Тенге				1882438				
		Сметная прибыль	Тенге				1065637				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14386093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1986
		Сметная заработная плата	Тенге					1884251			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				85776				
Материалы			Тенге				652				
Всего заработная плата			Тенге					2913			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				80942				
		Накладные расходы	Тенге				2010				
		Сметная прибыль	Тенге				7023				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				94809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14480902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1988
		Сметная заработная плата	Тенге					**1887165**			
РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6											
Стены											
542	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	90,2	11443,07	2289,60	1032165	206522	470600	366798	1510880
		НР - 95%; СП - 8%			3936,18	436,40	355043	39363		111917	
543	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/пилястры/	м3 кладки	22,54	11443,07	2289,60	257927	51608	117598	91659	377553
		НР - 95%; СП - 8%			3936,18	436,40	88721	9836		27967	
544	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштук.поверхности	175,24	43,32	0,99	7592	173	137	5886	14556
		НР - 80%; СП - 8%			41,55	0,44	7282	76		1078	
545	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	60,9024	13849,00	--	843437	--	843437	--	910912
					--	--	--	--		67475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	141,2	1902,78	235,26	268673	33218	79467	150957	453200
					1104,73	44,84	155988	6331		33570	
548	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,916	356120,47	2080,67	326206	1906	274342	46962	403021
					54538,80	589,14	49958	540		29853	
549	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	70	433,79	240,27	30365	16819	3714	15476	49508
					140,45	46,91	9832	3284		3667	
550	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	2048,59	1236,38	36875	22255	732	21393	62929
					771,54	235,66	13888	4242		4661	
		Перегородки									
566	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	170	3908,35	235,26	664420	39994	436622	181747	913860
					1104,73	44,84	187804	7623		67693	
		Перекрытие и покрытие									
559	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	4348,46	924,27	8697	1849	3232	4684	14451
					1807,86	176,74	3616	353		1070	
560	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	60	6582,90	1230,82	394974	73849	149555	219461	663590
					2859,50	240,24	171570	14414		49155	
561	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	765	5524,00	--	4225860	--	4225860	--	4563929
					--	--	--	--		338069	
		Лестницы ЛЗ/2									
573	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 62%; СП - 8%*	т конструкций	0,9288	26234,03	9314,18	24366	8651	3287	10132	37258
					13380,90	2429,11	12428	2256		2760	
574	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	0,9288	439283,00	--	408006	--	408006	--	440646
					--	--	--	--		32640	
577	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,0776	82,77	2,20	2076	55	1104	636	2929
					36,55	0,22	917	5		217	
580	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	43,2	1174,67	47,22	50746	2040	1910	56178	115478
					1083,24	18,80	46796	812		8554	
581	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	43,2	3070,00	--	132624	--	132624	--	143234
					--	--	--	--		10610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8715009**	**458937**	**7152227**	**1171969**	**10677934**
							1103842	**89137**	**--**	**790956**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8282637				
	Материалы		Тенге				1539015				
	Всего заработная плата		Тенге					1178295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				843437				
	Местные материалы		Тенге				4358487				
		Накладные расходы	Тенге				1161837				
		Сметная прибыль	Тенге				755556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10200030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1178295			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				432372				
	Материалы		Тенге				3287				
	Всего заработная плата		Тенге					14684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				408006				
		Накладные расходы	Тенге				10132				
		Сметная прибыль	Тенге				35400				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				477904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10677934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1279
		Сметная заработная плата	Тенге					1192979			
					РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4						
	Фундаменты										
617	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	73,8	5235,79 897,36	520,06 166,85	386401 66225	38380 12314	281796	73826 36818	497046
618	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолир. поверхности	73,8	281,66 254,13	27,53 12,34	20787 18755	2032 910	--	18485 3142	42413
624	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	25,5	36156,01 3481,20	1867,38 340,13	921978 88771	47618 8673	785589	88674 80852	1091504
627	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	32	1546,82 451,72	742,74 257,53	49498 14455	23768 8241	11275	26781 6102	82382
628	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	89	2195,46 633,93	1042,22 362,70	195396 56420	92758 32280	46218	104666 24005	324067
629	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	3309,83 922,95	1648,78 579,79	39718 11075	19785 6957	8858	21279 4880	65876
630	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	4682,31 1162,30	2465,79 891,36	93646 23246	49316 17827	21084	48466 11369	153482
634	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,21102	56619,47 54538,80	2080,67 589,14	11948 11509	439 124	--	10819 1821	24588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21102	254951,00	--	53800	--	53800	--	58104
					--	--	--	--		4304	
636	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные участки/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8	29111,74	1216,46	232894	9732	199930	23009	276375
					2903,94	256,67	23232	2053		20472	
637	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08436	363214,55	1166,55	30641	98	13790	15281	49596
					198594,00	462,96	16753	39		3674	
638	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	50	1016,74	9,86	50837	493	32906	16421	72638
					348,77	4,36	17438	218		5381	
639	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	50	2121,11	40,07	106056	2003	94877	8888	124140
					183,51	7,64	9176	382		9196	
640	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматура над отв. и армированный шов/ *НР - 93%; СП - 8%*	т металл. изделий	0,3004	56619,47	2080,67	17008	625	--	15401	35002
					54538,80	589,14	16383	177		2593	
641	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0209	233062,00	--	4871	--	4871	--	5261
					--	--	--	--		390	
642	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2795	242075,00	--	67659	--	67659	--	73072
					--	--	--	--		5413	
643	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	230,4	820,23	17,98	188981	4142	132331	49300	257344
					227,90	2,18	52508	503		19063	
Перемычки в подвале											
650	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	56	433,79	240,27	24292	13455	2972	12381	39607
					140,45	46,91	7865	2627		2934	
Перекрытие на отм.-0,300; -1,520											
652	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	4348,46	924,27	34788	7394	12931	18735	57804
					1807,86	176,74	14463	1414		4282	
653	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	25	6582,90	1230,82	164573	30770	62315	91442	276496
					2859,50	240,24	71488	6006		20481	
654	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1,2562	5524,00	--	6939	--	6939	--	7494
					--	--	--	--		555	
655	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,03728	64343,91	5768,95	2399	215	312	2258	5029
					50215,20	1123,73	1872	42		373	
656	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03728	109664,00	--	4088	--	4088	--	4415
					--	--	--	--		327	
Стены											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	2103-0101-0705 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	155,578346	57423,00	--	8933775	--	8933775	--	9648477
					--	--	--	--		714702	
687	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,84775	83808,00	--	1747208	--	1747208	--	1886985
					--	--	--	--		139777	
690 689	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	62,04931	13849,00	--	859321	--	859321	--	928067
					--	--	--	--		68746	
691	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	25,058376	83808,00	--	2100092	--	2100092	--	2268100
					--	--	--	--		168007	
695	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,695	81176,00	--	949353	--	949353	--	1025302
					--	--	--	--		75948	
		Перекрытие и покрытие									
704	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	983,82	5524,00	--	5434622	--	5434622	--	5869391
					--	--	--	--		434770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**22733569**	**343024**	**21868912**	**646112**	**25250058**
							521634	**100789**	--	**1870377**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22733569				
	Материалы		Тенге				1707183				
	Всего заработная плата		Тенге					622422			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				989739				
	Местные материалы		Тенге				19171990				
		Накладные расходы	Тенге				646112				
		Сметная прибыль	Тенге				1870377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25250058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					622422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**25250058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					622422			
		РАЗДЕЛ 7.Элементы блокировки									
		Фундаменты									
768	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%. СП - 8%*	м2 покрытия	69	5235,79	520,06	361270	35884	263468	69023	464717
					897,36	166,85	61918	11513		34424	
769	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%. СП - 8%*	м2 изолир. поверхности	69	281,66	27,53	19435	1900	--	17283	39655
					254,13	12,34	17535	851		2937	
771	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 *НР - 99%. СП - 8%*	м3 железобетона	6,4	23086,19	18083,29	147752	115733	1265	54320	218238
					4805,25	3767,97	30754	24115		16166	
774	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса *НР - 99%. СП - 8%*	свая	10	2874,33	1528,34	28743	15283	452	19790	52416
					1300,75	698,24	13008	6982		3883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
775	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	24,09	36156,01	1867,38	870998	44985	742151	83771	1031151
					3481,20	340,13	83862	8194		76382	
776	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,81658	237548,00	--	193976	--	193976	--	209495
					--	--	--	--		15518	
777	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59125	233062,00	--	137798	--	137798	--	148822
					--	--	--	--		11024	
778	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	1546,82	742,74	34030	16340	7752	18412	56637
					451,72	257,53	9938	5666		4195	
779	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	26	2195,46	1042,22	57082	27098	13502	30577	94671
					633,93	362,70	16482	9430		7013	
780	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	53	3309,83	1648,78	175421	87385	39120	93981	290954
					922,95	579,79	48916	30729		21552	
781	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	4682,31	2465,79	70235	36987	15813	36350	115111
					1162,30	891,36	17435	13370		8527	
785	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные участки/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,532	29111,74	1216,46	73711	3080	63278	7282	87473
					2903,94	256,67	7353	650		6479	
786	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	35,85	1016,74	9,86	36450	353	23594	11774	52081
					348,77	4,36	12503	156		3858	
787	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	35,85	2121,11	40,07	76042	1436	68027	6373	89008
					183,51	7,64	6579	274		6593	
788	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматура над отв. и армированный шов/ *НР - 93%; СП - 8%*	металлических изделий	0,40218	56619,47	2080,67	22771	837	--	20619	46861
					54538,80	589,14	21934	237		3471	
789	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02882	233062,00	--	6717	--	6717	--	7254
					--	--	--	--		537	
790	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37336	242075,00	--	90380	--	90380	--	97611
					--	--	--	--		7230	
791	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	185	820,23	17,98	151743	3325	106256	39585	206634
					227,90	2,18	42162	404		15306	
				Перемычки							
798	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	433,79	240,27	2603	1442	318	1327	4244
					140,45	46,91	843	281		314	
799	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,132	81176,00	--	10715	--	10715	--	11572
					--	--	--	--		857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены									
800	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	47,8	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	546979 188149	109443 20860	249387	194379 59309	800666
802	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштук. поверхности	96	43,32 41,55	0,99 0,44	4159 3989	95 42	75	3225 591	7974
803	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	59,6544	13849,00 --	-- --	826154 --	-- --	826154	-- 66092	892246
804	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96	6126,71 1104,73	235,26 44,84	588164 106054	22585 4305	459525	102634 55264	746061
805	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,156	356120,47 54538,80	2080,67 589,14	55555 8508	325 92	46722	7998 5084	68637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4588880** **697920**	**524516** **138151**	**3366445** --	**818703** **432606**	**5840189**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4588880				
		Материалы	Тенге				2100704				
		Всего заработная плата	Тенге					836071			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1255025				
		Местные материалы	Тенге				10715				
		Накладные расходы	Тенге				818703				
		Сметная прибыль	Тенге				432606				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5840189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
		Сметная заработная плата	Тенге					836071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5840189**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
		Сметная заработная плата	Тенге					836071			
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
811	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	28,27	2374,33 774,86	151,73 67,43	67122 21905	4289 1906	40928	21430 7084	95636
812	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	м2	28,27	20980,00 --	-- --	593105 --	-- --	593105	-- 47448	640553
813	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	14,18	3321,01 1311,71	148,74 66,52	47092 18600	2109 943	26383	17589 5174	69855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
814	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,18	14961,00	--	212147	--	212147	--	229119
					--	--	--	--		16972	
821	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%, СП - 8%*	м2 проемов	14,06	3787,77	159,79	53256	2247	33829	16343	75167
					1221,93	69,63	17180	979		5568	
822	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	14,06	23512,00	--	330579	--	330579	--	357025
					--	--	--	--		26446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1303301**	**8645**	**1236971**	**55362**	**1467355**
							57686	**3829**	**--**	**108692**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1303301				
		Материалы	Тенге				101140				
		Всего заработная плата	Тенге					61514			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1135830				
		Накладные расходы	Тенге				55362				
		Сметная прибыль	Тенге				108692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1467355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					61514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1467355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					61514			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				55262175	3337506	46304372	5939799	66098128
							5124703	**845171**	**--**	**4896156**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54744027				
		Материалы	Тенге				12458402				
		Всего заработная плата	Тенге					5952276			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5556554				
		Местные материалы	Тенге				27796521				
		Транспортные расходы	Тенге				495600				
		Накладные расходы	Тенге				5927655				
		Сметная прибыль	Тенге				4853733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65525415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6118
		Сметная заработная плата	Тенге					5952276			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				518148				
		Материалы	Тенге				3939				
		Всего заработная плата	Тенге					17597			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				488948				
		Накладные расходы	Тенге				12142				
		Сметная прибыль	Тенге				42423				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				572713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	**Тенге**					17597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**66098128**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6136
		Сметная заработная плата	Тенге					5969874			

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	**62 670 287**
НДС, 12%	Тенге	**7 520 434**
Всего по акту	Тенге	**70 190 721**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 820714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
Эксперт технического надзора Плесовских Б.А. ТОО «Фиридо», аттестаты KZ02VJE00014614, KZ29VJE00014613.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)