Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №5
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		56	03.05.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская	278 614 964,00	94 514 759,0		99 684 379					11 341 771	105 856 530

Заказчик: руководитель Сабрашин С.А. КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Плесовских В.А, ТОО «Фиридо», аттестаты KZ02VJE00014614, KZ29VJE00014613.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 5

за декабрь 2019 года
на общестроительные работы
Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1										
		Перекрытие на отм.-0,300; -1,520										
52	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8		4348,46	924,27	34788	7394	12931	18735	57804
		НР - 118%; СП - 8%				1807,86	176,74	14463	1414		4282	
53	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36		6582,90	1230,82	236985	44309	89734	131677	398154
		НР - 118%; СП - 8%				2859,50	240,24	102942	8649		29493	
55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03366		64343,91	5768,95	2166	194	282	2039	4541
		НР - 118%; СП - 8%				50215,20	1123,73	1690	38		336	
56	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03366		109664,00	--	3691	--	3691	--	3986
						--	--	--	--		295	
		Стены										
88.5	2103-0101-0705 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	99,472296		57423,00	--	5711998	--	5711998	--	6168957
						--	--	--	--		456960	
89.5	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,250846		83808,00	--	1697183	--	1697183	--	1832958
						--	--	--	--		135775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	72,1344	13849,00	--	998989	--	998989	--	1078908
					--	--	--	--		79919	
92	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	10,62048	23235,00	--	246767	--	246767	--	266508
					--	--	--	--		19741	
93.5	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	29,1312	83808,00	--	2441428	--	2441428	--	2636742
					--	--	--	--		195314	
97	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,557	81176,00	--	938151	--	938151	--	1013203
					--	--	--	--		75052	
		Перегородки									
102	2103-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	17,179137	54378,00	--	934167	--	934167	--	1008900
					--	--	--	--		74733	
104	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /B5-D700/	м3	16,1368	15079,00	--	243327	--	243327	--	262793
					--	--	--	--		19466	
		Перекрытие и покрытие									
107	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	760,5	5524,00	--	4201002	--	4201002	--	4537082
					--	--	--	--		336080	
		Лестницы Л3/2									
120	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	1,93074	439283,00	--	848141	--	848141	--	915993
					--	--	--	--		67851	
127	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	96	3070,00	--	294720	--	294720	--	318298
					--	--	--	--		23578	
		Кровля									
138.7	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	350,75	2640,00	--	925980	--	925980	--	1000058
					--	--	--	--		74078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**19759483**	**51898**	**19588490**	**152451**	**21504887**
							119095	**10100**	**--**	**1592953**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18911343				
	Материалы		Тенге				102945				
	Всего заработная плата		Тенге					129195			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2175427				
	Местные материалы		Тенге				16461975				
		Накладные расходы	Тенге				152451				
		Сметная прибыль	Тенге				1525102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20588896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					129195			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				848140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				848140				
		Сметная прибыль	Тенге				67851				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				915991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21504887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					129195			
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Перекрытие на отм.-0,300; -1,520									
208	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	4348,46 1807,86	924,27 176,74	34788 14463	7394 1414	12931	18735 4282	57804
209	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	28	6582,90 2859,50	1230,82 240,24	184321 80066	34463 6727	69792	102415 22939	309676
211	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,03366	64343,91 50215,20	5768,95 1123,73	2166 1690	194 38	282	2039 336	4541
212	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03366	109664,00 --	-- --	3691 --	-- --	3691	-- 295	3986
		Стены									
244	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	68	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	778129 267660	155693 29675	354776	276522 84372	1139023
244.5	2103-0101-0705 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	99,472296	57423,00 --	-- --	5711998 --	-- --	5711998	-- 456960	6168957
245	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	/пилястры/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	13	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	148760 51170	29765 5673	67825	52864 16130	217754
245.5	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,250846	83808,00 --	-- --	1697183 --	-- --	1697183	-- 135775	1832958
246	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштук. поверхности	127	43,32 41,55	0,99 0,44	5502 5277	125 55	100	4266 781	10549
247	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	72,1344	13849,00 --	-- --	998989 --	-- --	998989	-- 79919	1078908
248	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	10,62048	23235,00 --	-- --	246767 --	-- --	246767	-- 19741	266508
249	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	127	1902,78 1104,73	235,26 44,84	241654 140301	29878 5695	71475	135776 30194	407624
249.5	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	29,1312	83808,00 --	-- --	2441428 --	-- --	2441428	-- 195314	2636742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,71	356120,47 54538,80	2080,67 589,14	252846 38723	1477 418	212646	36401 23140	312386
251	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	36	433,79 140,45	240,27 46,91	15616 5056	8650 1689	1910	7959 1886	25462
252	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9	2048,59 771,54	1236,38 235,66	18437 6944	11127 2121	366	10696 2331	31464
253	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,557	81176,00 --	-- --	938151 --	-- --	938151	-- 75052	1013203
255	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,39	363214,55 198594,00	1166,55 462,96	141654 77452	455 181	63747	70645 16984	229283
256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,5	82,77 36,55	2,20 0,22	869 384	23 2	462	266 91	1226
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,5	150,35 42,73	3,12 0,44	1579 449	33 5	1097	313 151	2043
		Перегородки									
258.5	2103-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	17,179137	54378,00 --	-- --	934167 --	-- --	934167	-- 74733	1008900
260	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /В5-D700/	м3	16,1368	15079,00 --	-- --	243327 --	-- --	243327	-- 19466	262793
		Перекрытие и покрытие									
263	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	760,5	5524,00 --	-- --	4201002 --	-- --	4201002	-- 336080	4537082
		Лестницы ЛЗ/2									
276	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	1,93074	439283,00 --	-- --	848141 --	-- --	848141	-- 67851	915993
283	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	96	3070,00 --	-- --	294720 --	-- --	294720	-- 23578	318298
		Кровля									
294.7	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	350,75	2640,00 --	-- --	925980 --	-- --	925980	-- 74078	1000058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21311865**	**279277**	**20342952**	**718897**	**23793221**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**689634**	**53692**	**--**	**1762459**	
	Материалы		Тенге				20463725				
	Всего заработная плата		Тенге				857409				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					743327			
	Местные материалы		Тенге				2175427				
		Накладные расходы	Тенге				16461975				
							718897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1694608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22877230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	Тенге					743327			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				848140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				848140				
		Сметная прибыль	Тенге				67851				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				915991				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**23793221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	Тенге					743327			
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Стены									
393	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	139,4	11443,07	2289,60	1595164	319170	727291	566870	2334997
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	548703	60834		172963	
394	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/пилястры/	м3 кладки	29	11443,07	2289,60	331849	66398	151302	117928	485760
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	114149	12656		35982	
395	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштук. поверхности	300	43,32	0,99	12996	296	234	10077	24919
		НР - 80%; СП - 8%			41,55	0,44	12466	131		1846	
397	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	10,62048	23235,00	--	246767	--	246767	--	266508
					--	--	--	--		19741	
398	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	232	1902,78	235,26	441446	54579	130570	248031	744635
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	256297	10403		55158	
398.5	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,592	-83808,00	--	-971502	--	-971502	--	-1049223
					--	--	--	--		-77720	
399	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал .изделий	1,49	356120,47	2080,67	530620	3100	446257	76391	655571
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	81263	878		48561	
400	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	69	433,79	240,27	29931	16578	3662	15255	48801
		НР - 118%; СП - 8%			140,45	46,91	9691	3237		3615	
401	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2048,59	1236,38	40972	24728	813	23770	69921
		НР - 118%; СП - 8%			771,54	235,66	15431	4713		5179	
404	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,55	363214,55	1166,55	562983	1808	253354	280770	911253
		НР - 91%; СП - 8%			198594,00	462,96	307821	718		67500	
405	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,8	82,77	2,20	3460	92	1840	1060	4882
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	1528	9		362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	41,8	150,35 42,73	3,12 0,44	6285 1786	130 18	4369	1245 602	8132
		Перегородки									
407	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	174	3908,35 1104,73	235,26 44,84	680053 192223	40935 7802	446895	186023 69286	935363
408	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	9,6	8312,12 3463,32	2518,56 480,04	79796 33248	24178 4608	22370	35206 9200	124203
409	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /B5-D700/	м3	16,1368	15079,00 --	-- --	243327 --	-- --	243327	-- 19466	262793
		Перекрытие и покрытие									
410	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4348,46 1807,86	924,27 176,74	17394 7231	3697 707	6466	9367 2141	28902
411	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	6582,90 2859,50	1230,82 240,24	197487 85785	36925 7207	74777	109731 24577	331795
		Лестницы ЛЗ/2									
424	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,26	26234,03 13380,90	9314,18 2429,11	33055 16860	11736 3061	4459	13745 3744	50544
425	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	1,74648	439283,00 --	-- --	767197 --	-- --	767197	-- 61376	828575
428	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	34,02	82,77 36,55	2,20 0,22	2816 1243	75 7	1498	863 294	3973
429	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	34,02	150,35 42,73	3,12 0,44	5115 1454	106 15	3555	1013 490	6618
431	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	50	1174,67 1083,24	47,22 18,80	58733 54162	2361 940	2210	65020 9900	133654
432	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	86,4	3070,00 --	-- --	265248 --	-- --	265248	-- 21220	286468
		Кровля									
443.7	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	350,75	2640,00 --	-- --	925980 --	-- --	925980	-- 74078	1000058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6107172** **1741341**	**606892** **117944**	**3758939** --	**1762365** **629561**	**8499098**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5306919				
	Материалы		Тенге				2277462				
	Всего заработная плата		Тенге					1839365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1172747				
	Местные материалы		Тенге				-462928				
		Накладные расходы	Тенге				1748620				
		Сметная прибыль	Тенге				564441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7619980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1977
		Сметная заработная плата	Тенге					1839365			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				800252				
	Материалы		Тенге				4459				
	Всего заработная плата		Тенге					19921			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				767197				
		Накладные расходы	Тенге				13745				
		Сметная прибыль	Тенге				65120				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				879117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					19921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8499098**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1997
		Сметная заработная плата	Тенге					1859285			
		РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6									
		Стены									
542	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	139,4	11443,07	2289,60	1595164	319170	727291	566870	2334997
					3936,18	436,40	548703	60834		172963	
543	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/пилястры/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	28,54	11443,07	2289,60	326585	65345	148901	116058	478055
					3936,18	436,40	112339	12455		35411	
544	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштук. поверхности	265,24	43,32	0,99	11490	262	207	8910	22032
					41,55	0,44	11021	116		1632	
546	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	10,62048	23235,00	--	246767	--	246767	--	266508
					--	--	--	--		19741	
547	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	231,2	1902,78	235,26	439924	54391	130119	247176	742068
					1104,73	44,84	255414	10367		54968	
548	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	1,216	356120,47	2080,67	433042	2530	364193	62343	535016
					54538,80	589,14	66319	716		39631	
549	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	69	433,79	240,27	29931	16578	3662	15255	48801
					140,45	46,91	9691	3237		3615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	2048,59 771,54	1236,38 235,66	36875 13888	22255 4242	732	21393 4661	62929
551	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7771	81176,00 --	-- --	63082 --	-- --	63082	-- 5047	68131
553	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,55	363214,55 198594,00	1166,55 462,96	562983 307821	1808 718	253354	280770 67500	911253
554	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	41,85	82,77 36,55	2,20 0,22	3464 1530	92 9	1842	1062 362	4888
555	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	41,85	150,35 42,73	3,12 0,44	6292 1788	130 18	4374	1246 603	8142
		Перегородки									
556	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	89,7	3908,35 1104,73	235,26 44,84	350579 99094	21102 4022	230383	95898 35718	482196
557	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	9,6	8312,12 3463,32	2518,56 480,04	79796 33248	24178 4608	22370	35206 9200	124203
558	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /В5-D700/	м3	16,1368	15079,00 --	-- --	243327 --	-- --	243327	-- 19466	262793
		Перекрытие и покрытие									
559	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4348,46 1807,86	924,27 176,74	17394 7231	3697 707	6466	9367 2141	28902
560	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	6582,90 2859,50	1230,82 240,24	197487 85785	36925 7207	74777	109731 24577	331795
		Лестницы ЛЗ/2									
573	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,52	26234,03 13380,90	9314,18 2429,11	13642 6958	4843 1263	1841	5673 1545	20859
574	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	1,00194	439283,00 --	-- --	440133 --	-- --	440133	-- 35211	475347
577	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14	82,77 36,55	2,20 0,22	1159 512	31 3	616	355 121	1635
578	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14	150,35 42,73	3,12 0,44	2105 598	44 6	1463	417 202	2724
580	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	28,8	1174,67 1083,24	47,22 18,80	33830 31197	1360 541	1273	37452 5703	76985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	52,8	3070,00	--	162096	--	162096	--	175064
					--	--	--	--		12968	
		Кровля									
592.7	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	350,75	2640,00	--	925980	--	925980	--	1000058
					--	--	--	--		74078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6223128**	**574742**	**4055249**	**1615182**	**8465381**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1593137**	111070	--	627064	
	Материалы		Тенге				5769353				
	Всего заработная плата		Тенге				1972023				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1695986			
	Местные материалы		Тенге				1172747				
		Накладные расходы	Тенге				468505				
		Сметная прибыль	Тенге				1609509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				590315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7969177				
		Сметная заработная плата	Тенге								1824
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1695986			
	Материалы		Тенге				453775				
	Всего заработная плата		Тенге				1840				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8221			
		Накладные расходы	Тенге				440133				
		Сметная прибыль	Тенге				5673				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				496204				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8221			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8465381**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1832
								1704208			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Стены									
686	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	106	11443,07	2289,60	1212966	242698	553033	431049	1775536
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	417235	46258		131521	
687	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/пилястры/	м3 кладки	14,25	11443,07	2289,60	163064	32627	74346	57948	238692
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	56091	6219		17681	
688	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштук. поверхности	116	43,32	0,99	5025	114	91	3897	9636
		НР - 80%; СП - 8%			41,55	0,44	4820	51		714	
690	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	10,62048	23235,00	--	246767	--	246767	--	266508
					--	--	--	--		19741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
691	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	99,39	1902,78 1104,73	235,26 44,84	189118 109799	23382 4457	55937	106258 23630	319006
692	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,91	356120,47 54538,80	2080,67 589,14	324070 49630	1893 536	272547	46655 29658	400382
		Перегородки									
701	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /B5-D700/	м3	41,4	15079,00 --	-- --	624271 --	-- --	624271	-- 49942	674212
		Лестницы ЛЗ/2									
726	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	1,91266	439283,00 --	-- --	840199 --	-- --	840199	-- 67216	907415
733	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	96	3070,00 --	-- --	294720 --	-- --	294720	-- 23578	318298
		Кровля									
744.7	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	365,47	2640,00 --	-- --	964841 --	-- --	964841	-- 77187	1042028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4865038**	**300714**	**3926750**	**645807**	**5951713**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**637575**	**57520**	--	**440868**	
		Материалы	Тенге				4024841				
		Всего заработная плата	Тенге				955952				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					695096			
		Местные материалы	Тенге				1211608				
		Накладные расходы	Тенге				918991				
		Сметная прибыль	Тенге				645806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				373652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5044300				
		Сметная заработная плата	Тенге								777
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					695096			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				840197				
		Сметная прибыль	Тенге				840197				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				907413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5951713**				
		Сметная заработная плата	Тенге								777
								695096			
		РАЗДЕЛ 7.Элементы блокировки									
		Стены									
800	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	196,2	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	2245131 772279	449220 85622	1023632	797847 243438	3286416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801.5	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,4372	83808,00	--	539489	--	539489	--	582648
					--	--	--	--		43159	
802	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштук. поверхности	95,2	43,32	0,99	4124	94	74	3198	7908
					41,55	0,44	3956	42		586	
804	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	95,2	6126,71	235,26	583263	22396	455697	101778	739844
					1104,73	44,84	105170	4269		54803	
805	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,585	356120,47	2080,67	208330	1217	175208	29992	257389
					54538,80	589,14	31905	345		19066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3580337**	**472927**	**2194100**	**932815**	**4874205**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**913310**	**90277**	--	**361052**	
	Материалы		Тенге				3580337				
	Всего заработная плата		Тенге				1654611				
	Местные материалы		Тенге					1003586			
		Накладные расходы	Тенге				539489				
		Сметная прибыль	Тенге				932816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				361052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4874205				
		Сметная заработная плата	Тенге								1127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1003586			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4874205**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1127
								1003586			
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
811	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	54,34	2374,33	151,73	129021	8245	78670	41193	183831
					774,86	67,43	42106	3664		13617	
812	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	54,34	20980,00	--	1140053	--	1140053	--	1231257
					--	--	--	--		91204	
813	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,93	3321,01	148,74	13052	585	7312	4875	19360
					1311,71	66,52	5155	261		1434	
814	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,93	14961,00	--	58797	--	58797	--	63500
					--	--	--	--		4704	
815	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	25,82	2399,36	148,65	61951	3838	35227	22143	90822
					886,37	66,52	22886	1718		6728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
816	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,82	14729,00	--	380303	--	380303	--	410727
					--	--	--	--		30424	
818	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	154,8	18483,00	--	2861168	--	2861168	--	3090062
					--	--	--	--		228893	
821	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	28,29	3787,77	159,79	107156	4520	68068	32884	151244
					1221,93	69,63	34568	1970		11203	
822	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	28,29	23512,00	--	665154	--	665154	--	718367
					--	--	--	--		53212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5416656**	**17188**	**5294752**	**101095**	**5959170**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**104715**	**7613**	--	**441419**	
		Материалы	Тенге				5416656				
		Всего заработная плата	Тенге				189277				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					112328			
		Накладные расходы	Тенге				5105476				
		Сметная прибыль	Тенге				101095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				441419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5959170				
		Сметная заработная плата	Тенге								118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					112328			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5959170**				
		Сметная заработная плата	Тенге								118
								112328			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип 1									
837.5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	806,439954	146,00	--	117740	--	117740	--	127159
					--	--	--	--		9419	
		Тип 2									
842.9	2206-0301-1207 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-	м2	78,4074	2718,00	--	213111	--	213111	--	230160
					--	--	--	--		17049	
		Тип 3									
846.9	2206-0301-1207 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-	м2	151,2864	2718,00	--	411196	--	411196	--	444092
					--	--	--	--		32896	
		Тип 4									
850.5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	2967,991252	146,00	--	433327	--	433327	--	467993
					--	--	--	--		34666	
		Тип 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854.9	2206-0301-1207 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-	м2	282,081	2718,00	--	766696	--	766696	--	828032
					--	--	--	--		61336	
				Тип 6							
857.9	2206-0301-1207 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-	м2	245,8302	2718,00	--	668166	--	668166	--	721620
					--	--	--	--		53453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2610237**	--	**2610236**	--	**2819056**
							--	--	--	**208819**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2610237				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2610237				
		Сметная прибыль	Тенге				208819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2819056				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2819056**				
				ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-1							
				СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
				РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1							
		Стены									
1	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,51	106369,00	--	54248	--	54248	--	58588
					--	--	--	--		4340	
		Перекрытие и покрытие									
3	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	144	5524,00	--	795456	--	795456	--	859092
					--	--	--	--		63636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**849704**	--	**849704**	--	**917680**
							--	--	--	**67976**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				849704				
		Местные материалы	Тенге				849704				
		Сметная прибыль	Тенге				67976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				917680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**917680**				
				РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2							
		Стены									
5	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,51	106369,00	--	54248	--	54248	--	58588
					--	--	--	--		4340	
		Перекрытие и покрытие									
7	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	216	5524,00	--	1193184	--	1193184	--	1288639
					--	--	--	--		95455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1247432**	--	**1247432**	--	**1347227**
							--	--	--	**99795**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1247432				
		Местные материалы	Тенге				1247432				
		Сметная прибыль	Тенге				99795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1347227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1347227**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5							
		Стены									
9	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,51	106369,00	--	54248	--	54248	--	58588
					--	--	--	--		4340	
		Перекрытие и покрытие									
11	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	216	5524,00	--	1193184	--	1193184	--	1288639
					--	--	--	--		95455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1247432**	--	**1247432**	--	**1347227**
							--	--	--	**99795**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1247432				
	Местные материалы		Тенге				1247432				
		Сметная прибыль	Тенге				99795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1347227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1347227**				
				РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6							
		Стены									
13	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,51	106369,00	--	54248	--	54248	--	58588
					--	--	--	--		4340	
		Перекрытие и покрытие									
15	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	216	5524,00	--	1193184	--	1193184	--	1288639
					--	--	--	--		95455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1247432**	--	**1247432**	--	**1347227**
							--	--	--	**99795**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1247432				
	Местные материалы		Тенге				1247432				
		Сметная прибыль	Тенге				99795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1347227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1347227**				
				РАЗДЕЛ 9.Двери							
20	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	52,5	15269,00	--	801623	--	801623	--	865753
					--	--	--	--		64130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**801623**	--	**801623**	--	**865753**
							--	--	--	**64130**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				801623				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				801623				
		Сметная прибыль	Тенге				64130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				865753				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**865753**				
				ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-2							
				СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
				РАЗДЕЛ 10.Полы							
				Тип 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2206-0101-0102	Линолеум поливинилхлоридный	м2	761,1444	1570,00	--	1194997	--	1194997	--	1290597
					--	--	--	--		95600	
				Тип 4							
2	2206-0101-0102	Линолеум поливинилхлоридный	м2	2801,2872	1570,00	--	4398021	--	4398021	--	4749863
					--	--	--	--		351842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**5593018**	--	**5593018**	--	6040460
							--	--	--	**447442**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5593018				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5593018				
		Сметная прибыль	Тенге				447442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6040460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**6040460**				
				СМЕТА 2-1-3 СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ							
142	2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	93	19423,00	--	1806339	--	1806339	--	1950846
					--	--	--	--		144507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1806339**	--	**1806339**	--	**1950846**
							--	--	--	**144507**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1806339				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1806339				
		Сметная прибыль	Тенге				144507				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1950846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1950846**				
				СМЕТА 2-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ							
1	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	93	39837,00	--	3704841	--	3704841	--	4001228
					--	--	--	--		296387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3704841**	--	**3704841**	--	**4001228**
							--	--	--	**296387**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3704841				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3704841				
		Сметная прибыль	Тенге				296387				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4001228				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4001228**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**86371737**	**2303638**	**78269289**	**5928613**	99684379
							5798808	**448217**	--	**7384029**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3704841				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3704841				
		Сметная прибыль	Тенге				296387				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4001228				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77070053				
	Материалы		Тенге				8009679				
	Всего заработная плата		Тенге					6218883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22018309				
	Местные материалы		Тенге				38980008				
		Накладные расходы	Тенге				5909195				
		Сметная прибыль	Тенге				6638341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89617589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6218883			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3790504				
	Материалы		Тенге				6299				
	Всего заработная плата		Тенге					28142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3743807				
		Накладные расходы	Тенге				19418				
		Сметная прибыль	Тенге				304794				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4114716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					28142			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1806339				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1806339				
		Сметная прибыль	Тенге				144507				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1950846				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				99684379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6769
		Сметная заработная плата	Тенге					6247025			

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	**94 514 759**
НДС, 12%	Тенге	**11 341 771**
Всего по акту	Тенге	**105 856 530**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев О.П.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Плесовских В.А, ТОО «Фиридо», аттестаты KZ02VJE00014614, KZ29VJE00014613.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)