Приложение 4- к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №6
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за январь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		56	03.05.2019г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская		332 506 031,00	48 117 024,0		50 748 854					5 774 043	53 891 067

Заказчик: руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Ташенов М.Г, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE0049378
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 02-7795
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 6

за январь 2020 года
на общестроительные работы
Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1										
		Стены										
88	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	136		11443,07	2289,60	1556258	311386	709552	553044	2278046
						3936,18	436,40	535320	59350		168744	
89	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/пилястры/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	27,7		11443,07	2289,60	315973	63422	144519	112642	463984
						3936,18	436,40	109032	12088		34369	
90	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	265		43,32	0,99	11480	261	208	8902	22012
						41,55	0,44	11011	116		1631	
93	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	231,2		1902,78	235,26	439924	54391	130119	247175	742068
						1104,73	44,84	255414	10367		54908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	1,413	356120,47 54538,80	2080,67 589,14	504979 7336	2950 835	424693	72699 46214	623893
95	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	73	433,79 140,45	240,27 46,91	31666 10253	17539 3425	3874	16140 3824	51630
96	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	19	2048,59 771,54	1236,38 235,66	38923 4659	23491 4477	773	22581 4920	66425
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,785	363214,55 198594,00	1166,55 462,96	285123 155895	916 363	128311	142196 34186	461505
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,2	82,77 36,55	2,20 0,22	1755 775	47 5	933	538 183	2476
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,2	150,35 42,73	3,12 0,44	3187 905	66 9	2215	631 306	4124
		Перегородки									
102	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177	1798,05 1104,73	235,26 44,84	318255 195537	41640 7937	81078	189231 40599	548085
103	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	7	8312,12 3463,32	2518,56 480,04	58185 24243	17630 3360	16312	25671 6703	90565
		Перекрытие и покрытие									
105	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4348,46 1807,86	924,27 176,74	17394 7231	3697 707	6466	9367 2141	28902
106	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	60	6582,90 2859,50	1230,82 240,24	394974 171570	73849 14414	149555	219461 49155	663591
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,07	64343,91 50215,20	5768,95 1123,73	4504 3515	404 79	585	4241 700	9444
109	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	109664,00 --	-- --	7676 --	-- --	7676	-- 614	8291
		Лестницы Л3/2									
119	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,965	26234,03 13380,90	9314,18 2429,11	25316 12913	8988 2344	3415	10527 2867	38710
123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26	82,77 36,55	2,20 0,22	2152 950	57 6	1145	660 225	3037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26	150,35 42,73	5,12 0,44	3909 1111	81 11	2717	774 375	5058
126	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	48	1174,67 1083,24	47,22 18,80	56384 51996	2256 902	2122	62419 9504	128308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4079018**	**523082**	**1816268**	**1698901**	**6240152**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1639669**	**120797**	--	**462233**	
		Материалы	Тенге				4053702				
		Всего заработная плата	Тенге				1805175				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1745209			
		Накладные расходы	Тенге				7676				
		Сметная прибыль	Тенге				1688374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				459366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6201442				
		Сметная заработная плата	Тенге								1873
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1745209			
		Материалы	Тенге				25316				
		Всего заработная плата	Тенге				3415				
		Накладные расходы	Тенге					15247			
		Сметная прибыль	Тенге				10527				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38710				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15247			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6240152**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1888
								760466			
		РАЗДЕЛ 3 РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Стены									
244	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	102	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	1167193 401490	233539 44513	532164	414783 126558	1708534
245	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/пилястры/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	14,7	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	168213 57862	33657 6415	76694	59778 18239	246230
245	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	198	43,32 41,55	0,99 0,44	8578 8227	195 85	156	6651 1218	16447
249	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	191	1902,78 1104,73	235,26 44,84	363432 211003	44934 8564	107495	204198 45410	613040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,7	356120,47	2080,67	24[illegible]84	1456	209651	35888	307986
					54538,80	589,14	38177	412		22814	
251	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	37	433,79	240,27	16[illegible]90	8890	1963	8180	26169
					140,45	46,91	5197	1736		1938	
252	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9	2048,59	1236,38	18[illegible]37	11127	366	10696	31464
					771,54	235,66	6[illegible]44	2121		2331	
255	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,39	363214,55	1166,55	141[illegible]54	455	63747	70645	229283
					198594,00	462,96	77452	181		16984	
256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,5	82,77	2,20	869	23	462	266	1226
					36,55	0,22	384	2		91	
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,5	150,35	3,12	1579	33	1097	313	2043
					42,73	0,44	449	5		151	
		Перегородки									
258	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177	1798,05	235,26	318[illegible]53	41640	81078	189231	548085
					1104,73	44,84	195[illegible]37	7937		40599	
259	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	7	8312,12	2518,56	58[illegible]83	17630	16312	25571	90565
					3463,32	480,04	24243	3560		6708	
		Перекрытие и покрытие									
261	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4348,46	924,27	17[illegible]94	3697	6466	9367	28902
					1807,86	176,74	7231	707		2141	
262	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	60	6582,90	1230,82	394[illegible]74	73849	149555	219461	663591
					2859,50	240,24	171[illegible]70	14414		49155	
264	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,07	64343,91	5768,95	4[illegible]04	404	585	4241	9444
					50215,20	1123,73	3[illegible]15	79		700	
265	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	109664,00	--	7676	--	7676	--	8291
					--	--	--	--		614	
		Лестницы ЛЗ/2									
275	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,965	26234,03	9314,18	25[illegible]16	8988	3415	10527	38710
					13380,90	2429,11	12[illegible]13	2344		2867	
279	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26	82,77	2,20	21[illegible]52	57	1145	660	3037
					36,55	0,22	[illegible]50	6		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26	150,35	3,12	3[illegible]9	81	2717	774	5058
					42,73	0,44	1[illegible]1	11		375	
282	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	48	1174,67	47,22	56[illegible]34	[illegible]265	2122	62419	128308
					1083,24	18,80	51[illegible]96	[illegible]902		9504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3024[illegible]39**	**48[illegible]923**	**1264866**	**1333751**	**4706413**
							1276[illegible]51	**9[illegible]795**	**--**	**348623**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2998[illegible]23				
		Материалы	Тенге				1253[illegible]73				
		Всего заработная плата	Тенге					135[illegible]790			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7[illegible]76				
		Накладные расходы	Тенге				1323[illegible]24				
		Сметная прибыль	Тенге				345[illegible]56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4667[illegible]03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1449
		Сметная заработная плата	Тенге					135[illegible]790			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25[illegible]16				
		Материалы	Тенге				3[illegible]15				
		Всего заработная плата	Тенге					1[illegible]257			
		Накладные расходы	Тенге				10[illegible]27				
		Сметная прибыль	Тенге				2[illegible]67				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38[illegible]0				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					1[illegible]257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4706[illegible]3**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1465
		Сметная заработная плата	Тенге					137[illegible]04[illegible]			
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Стены									
393	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	69,7	11443,07	2289,60	797[illegible]32	159[illegible]85	363645	283435	1167498
					3936,18	436,40	274[illegible]32	30[illegible]17		86481	
394	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/пилястры/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	14,35	11443,07	2289,60	164[illegible]38	32[illegible]350	74868	58354	240367
					3936,18	436,40	564[illegible]4	[illegible]262		17805	
395	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	133,1	43,32	0,99	57[illegible]6	31	104	4471	11056
					41,55	0,44	55[illegible]1	58		819	
398	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	116	1902,78	235,26	2207[illegible]3	27[illegible]90	65284	124016	372318
					1104,73	44,84	1281[illegible]9	[illegible]501		27579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,74472	356120,47	2080,67	265210	1550	223044	381[illegible]	327662
					54538,80	589,14	40816	439		242[illegible]	
400	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	35	433,79	240,27	15[illegible]82	8409	1857	7[illegible]3	24754
					140,45	46,91	4916	1642		18[illegible]4	
401	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	2048,59	1236,38	14[illegible]40	8655	284	83[illegible]9	24472
					771,54	235,66	5401	1650		18[illegible]3	
404	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,38787	363214,55	1166,55	140880	452	63399	70259	228031
					198594,00	462,96	77029	180		16834	
405	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,52249	82,77	2,20	871	23	463	257	1229
					36,55	0,22	385	2		34	
406	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,52249	150,35	3,12	1582	33	1099	313	2047
					42,73	0,44	450	5		152	
		Перегородки									
407	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	172,33	3908,35	235,26	675481	40659	443892	184773	929073
					1104,73	44,84	190530	7750		68810	
408	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	6,39	8312,12	2518,56	53114	16094	14889	234[illegible]	82673
					3463,32	480,04	22131	3067		61[illegible]	
		Перекрытие и покрытие									
410	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5	4348,46	924,27	21742	4621	8082	117[illegible]	36128
					1807,86	176,74	9089	884		26[illegible]	
411	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	6582,90	1230,82	197437	36925	74777	10973	331795
					2859,50	240,24	85735	7207		245[illegible]	
413	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1635	64343,91	5768,95	10832	971	1407	101[illegible]	22713
					50215,20	1123,73	8454	189		16[illegible]	
414	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1635	109664,00	--	18462	--	18462	--	19939
					--	--	--	--		14[illegible]	
		Монолитная плита МП-1									
415	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	39017,82	2486,73	273[illegible]2	1741	20221	51[illegible]	35073
					7643,51	460,61	5370	322		25[illegible]	
416	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11086	237548,00	--	26335	--	26335	--	28441
					--	--	--	--		21[illegible]	
417	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01864	254951,00	--	4752	--	4752	--	5132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		380	
		Лестницы Л3/2									
424	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,48648	26234,03	9314,18	12762	4531	1722	5307	19515
					13380,90	2429,11	6509	1182		1446	
428	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,13487	82,77	2,20	1087	29	578	333	1534
					36,55	0,22	480	3		114	
429	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,13487	150,35	3,12	1975	41	1373	391	2555
					42,73	0,44	561	6		189	
431	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	36,4	1174,67	47,22	42758	1719	1609	47335	97300
					1083,24	18,80	39430	684		7207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2720445**	**346314**	**1412146**	**993728**	**4011307**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**961981**	**67150**	**--**	**297134**	
		Материалы	Тенге				2707683				
		Всего заработная плата	Тенге				1360879				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1021440			
		Накладные расходы	Тенге				49549				
		Сметная прибыль	Тенге				988421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				295688				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3991792				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1095
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1021440			
		Материалы	Тенге				12762				
		Всего заработная плата	Тенге				1722				
		Накладные расходы	Тенге					7691			
		Сметная прибыль	Тенге				5307				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1446				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				19515				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7691			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**4011307**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1102
			Тенге					1029131			
		РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6									
		Стены									
542	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	69,7	11443,07	2289,50	797582	159585	363645	283435	1167498
					3936,18	436,40	274352	30417		86481	
543	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/пилястры/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	14,27	11443,07	2289,50	163293	32673	74451	58029	239027
					3936,18	436,40	56169	6227		17706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	132,62	43,32 41,55	0,99 0,44	5745 5511	131 58	103	4455 816	11016
547	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	115,6	1902,78 1104,73	235,26 44,84	21996 27707	27196 5184	65059	123588 27484	371034
548	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,61131	356120,47 54538,80	2080,67 589,14	217700 33340	1272 360	183088	31341 19923	268965
549	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	35	433,79 140,45	240,27 46,91	15182 4915	8409 1642	1857	7738 1834	24754
550	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9	2048,59 771,54	1236,38 235,66	18435 6944	11127 2121	366	10696 2331	31464
553	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,38787	363214,55 198594,00	1166,55 462,96	140882 77029	452 180	63399	70259 16891	228031
554	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,47249	82,77 36,55	2,20 0,22	869 383	23 2	461	266 91	1223
555	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,47249	150,35 42,73	3,12 0,44	1575 447	33 5	1095	312 151	2037
		Перегородки									
556	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	173,13	3908,35 1104,73	235,26 44,84	67665 19126	40750 7763	444661	135093 68940	930686
557	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	6,39	8312,12 3463,32	2518,56 480,04	53114 22131	16094 3067	14889	23434 6124	82673
		Перекрытие и покрытие									
559	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5	4348,46 1807,86	924,27 176,74	21742 9039	4621 884	8082	21709 2676	36128
560	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	6582,90 2859,50	1230,82 240,24	197487 85785	36925 7207	74777	129731 34577	331795
562	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,16835	64343,91 50215,20	5768,95 1123,73	110832 8454	971 189	1407	10199 1682	22713
563	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,16835	109664,00 --	--	18462 --	--	18462	-- 1477	19939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Монолитная плита МП-1						
564	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	39017,82	2486,73	27312	174	20221	5162	35073
					7643,51	460,61	5350	322		2598	
565	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11086	237548,00	--	26335	--	26335	--	28441
					--	--	--	--		2107	
566	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01864	254951,00	--	4752	--	4752	--	5132
					--	--	--	--		380	
		Лестницы Л3/2									
573	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,43194	26234,03	9314,18	12543	4489	1705	5257	19333
					13380,90	2429,11	6149	871		1452	
577	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,05227	82,77	2,20	1080	29	574	331	1524
					36,55	0,22	477	3		113	
578	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,05227	150,35	3,12	1962	41	1363	389	2539
					42,73	0,44	558	6		188	
580	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	24	1174,67	47,22	28 92	1133	1061	31210	64154
					1083,24	18,80	25 98	651		4752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2661791	34674	1371813	972635	3925180
							942299	6759	--	290754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2649 48				
	Материалы		Тенге				1320564				
	Всего заработная плата		Тенге					1008939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49549				
		Накладные расходы	Тенге				967578				
		Сметная прибыль	Тенге				289322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3905848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1075
		Сметная заработная плата	Тенге					100 939			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12643				
	Материалы		Тенге				1706				
	Всего заработная плата		Тенге					7619			
		Накладные расходы	Тенге				5257				
		Сметная прибыль	Тенге				1432				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3925180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1083
		Сметная заработная плата	Тенге					100558			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Монолитная плита МП-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,06	39017,82	2486,73	119395	7609	88397	22567	153318
					7643,51	460,61	23389	1409		11557	
658	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,558	237548,00	--	132552	--	132552	--	143156
					--	--	--	--		10004	
659	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04668	254951,00	--	11901	--	11901	--	12853
					--	--	--	--		552	
		Монолитная плита МП-2									
660	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,668	39017,82	2486,73	65082	4148	48185	13501	83573
					7643,51	460,61	12749	768		3191	
661	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3048	237548,00	--	72405	--	72405	--	78197
					--	--	--	--		5792	
662	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0322	254951,00	--	8209	--	8209	--	8866
					--	--	--	--		657	
		Стены									
686	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	53	11443,07	2289,60	606483	11349	276516	21524	887768
					3936,18	436,40	208618	3129		6751	
687	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/пилястры/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	7,1	11443,07	2289,60	81246	6256	37043	2872	118927
					3936,18	436,40	27947	3098		809	
688	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	58	43,32	0,99	2513	57	46	1948	4818
					41,55	0,44	2410	25		357	
691	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,7	1902,78	235,26	94568	1692	27971	5134	159519
					1104,73	44,84	54905	2229		1816	
692	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,45	356120,47	2080,67	160254	936	134776	2371	197991
					54538,80	589,14	24542	265		1456	
693	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	65	433,79	240,27	28196	5617	3450	1471	45972
					140,45	46,91	9129	3049		3405	
694	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	2048,59	1236,38	32778	9782	651	1506	55937
					771,54	235,66	12345	3770		4103	
696	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,67	363214,55	1166,55	243354	782	109514	12136	393896
					198594,00	462,96	133058	310		2918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
697	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18,1	82,77	2,20	1498	40	796	459	2114
					36,55	0,22	552	4		157	
698	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18,1	150,35	3,12	2721	56	1892	539	3521
					42,73	0,44	773	8		261	
	Перегородки										
699	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,7	3908,35	235,26	151253	9104	99396	41374	208038
					1104,73	44,84	42753	1735		15410	
700	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	9	8312,12	2518,56	74809	22657	20972	33006	116440
					3463,32	480,04	31170	4320		8625	
	Перекрытие и покрытие										
702	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4348,46	924,27	17394	3697	6466	9367	28902
					1807,86	176,74	7231	707		2141	
703	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	23	6582,90	1230,82	151407	23309	57329	84127	254376
					2859,50	240,24	65769	5525		18843	
				Монолитная плита МП-1							
707	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,06	39017,82	2486,73	119395	7609	88397	22567	153318
					7643,51	460,61	23389	1409		11357	
708	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,558	237548,00	--	132552	--	132552	--	143156
					--	--	--	--		10604	
709	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04568	254951,00	--	11901	--	11901	--	12853
					--	--	--	--		952	
				Монолитная плита МП-2							
710	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,668	39017,82	2486,73	55082	4148	48185	12301	83573
					7643,51	460,61	12749	768		6191	
711	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3048	237548,00	--	72405	--	72405	--	78197
					--	--	--	--		5792	
712	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0322	254951,00	--	8209	--	8209	--	8866
					--	--	--	--		657	
	Лестницы Л3/2										
725	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,956	26234,03	9314,18	25080	8904	3384	10429	38349
					13380,90	2429,11	12792	2322		2841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
729	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,8	82,77	2,20	2135	57	1135	655	3013
					36,55	0,22	943	6		223	
730	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,8	150,35	3,12	3879	80	2697	768	5019
					42,73	0,44	1102	11		372	
732	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	48	1174,67	47,22	56384	2266	2122	62419	128308
					1083,24	18,80	51996	902		9504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2555038**	**285168**	**1509454**	**790182**	**3612838**
							760422	55774	--	**267618**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2529958				
	Материалы		Тенге				1055932				
	Всего заработная плата		Тенге					801081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450134				
		Накладные расходы	Тенге				779753				
		Сметная прибыль	Тенге				264777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3574488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								847
		Сметная заработная плата	Тенге					801081			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25080				
	Материалы		Тенге				3383				
	Всего заработная плата		Тенге					15114			
		Накладные расходы	Тенге				10429				
		Сметная прибыль	Тенге				2841				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					15114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3612838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
		Сметная заработная плата	Тенге					816195			
		РАЗДЕЛ 7.Элементы блокировки									
	Стены										
800	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	127,16	11443,07	2289,60	1455101	291146	663430	517096	2129973
					3936,18	436,40	500525	55493		157776	
802	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	143,4	43,32	0,99	6212	141	112	4817	11911
					41,55	0,44	5959	63		882	
804	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	143,4	6126,71	235,26	878570	33736	686416	153309	1114429
					1104,73	44,84	158418	6430		82550	
805	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,2	356120,47	2080,67	71224	416	59900	10254	87996
					54538,80	589,14	10908	118		6518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2411107	325439	1409858	685476	3344309
							575809	63103	--	247726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2411107				
	Материалы		Тенге				1409859				
	Всего заработная плата		Тенге					73912			
		Накладные расходы	Тенге				585476				
		Сметная прибыль	Тенге				247726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3344309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					73912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3344309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					73912			
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
811	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	138,3863	2374,33	151,73	328575	23998	200347	104906	468159
					774,86	67,43	107230	8332		34678	
812	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	138,3863	20980,00	--	2903345	--	2903345	--	3135612
					--	--	--	--		232268	
813	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	6,64	3321,01	148,74	22052	988	12354	8236	32711
					1311,71	66,52	8710	442		2423	
814	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,64	14961,00	--	99341	--	99341	--	107288
					--	--	--	--		7947	
815	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	54,54	2399,36	148,65	130861	8108	74411	46773	191845
					886,37	66,52	48342	3628		14211	
816	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	54,54	14729,00	--	803320	--	803320	--	867585
					--	--	--	--		64266	
817	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	134,22	2616,65	153,73	351206	20634	200217	125565	514913
					971,21	68,26	130355	9161		38142	
818	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	134,22	18483,00	--	2480788	--	2480788	--	2679251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		198463	
820	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	351,82	2509,00	--	882715	--	882716	--	953334
					--	--	--	--		70617	
821	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	59,95	3787,77	159,79	227077	9579	144243	69686	320504
					1221,93	69,63	73255	4174		23741	
822	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	59,95	23512,00	--	1409541	--	1409544	--	1522308
					--	--	--	--		112764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**9638825**	**60306**	**9210626**	**355166**	**10793510**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**367892**	**26737**	**--**	**799519**	
		Материалы	Тенге				9638825				
		Всего заработная плата	Тенге				631573				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					394629			
		Накладные расходы	Тенге				857905				
		Сметная прибыль	Тенге				35516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1079351				
		Сметная заработная плата	Тенге								414
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					394629			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1079351**				
		Сметная заработная плата	Тенге								414
								394629			
		СМЕТА 2-1-3 СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ									
		Сантехприборы									
138.11	2303-0102-0915 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-95	шт.	25	8223,00	--	205575	--	205575	--	222021
					--	--	--	--		16446	
140.13	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	25	16134,00	--	403350	--	403350	--	435618
					--	--	--	--		32268	
141	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	25	4056,00	--	101400	--	101400	--	109512
					--	--	--	--		8112	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**710325**	**--**	**710325**	**--**	**767151**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	**56826**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				710325				
		Сметная прибыль	Тенге				710325				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56826				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				767151				
							767151				
		СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроустановочные изделия									
303	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	152	74,00	--	11248	--	11248	--	12148
					--	--	--	--		900	
304	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка для разводки проводов КМ-208(КМ-212), степень защиты IP44	шт.	130	107,00	--	13910	--	13910	--	15023
					--	--	--	--		1113	
		Кабельные изделия									
305	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 РБЛОК 5	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1380	84,43 63,42	1,60 0,53	16511 8752(	1308 731	26783	63541 14404	194456
306	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 РБЛОК 5	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1220	99,44 73,99	3,20 1,06	21322 9026(	3904 1293	27150	65924 14980	202225
307	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 РБЛОК 5	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	56	138,44 105,70	6,40 2,12	7753 5919	358 119	1476	4347 968	13068
308	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,38	167026,00 --	-- --	230496 --	-- --	230496	-- 18440	248936
309	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,22	264889,00 --	-- --	323165 --	-- --	323165	-- 25853	349018
310	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	1016797,00 --	-- --	56941 --	-- --	56941	-- 4555	61496
311	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3222	367,02 232,54	13,73 2,92	82533 49244	44231 9392	389058	546218 138300	1867051
312	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1978	24,00 --	-- --	47472 --	-- --	47472	-- 3798	51270
313	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1244	29,00 --	-- --	36076 --	-- --	36076	-- 2886	38962
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
314	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 РБЛОК 5	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	156	72,28 52,85	0,80 0,27	11275 8245	25 41	2905	5966 1379	18621
315	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,156	95069,00 --	-- --	14831 --	-- --	14831	-- 1186	16017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	156	367,02 232,54	13,73 2,92	57255 36276	2142 455	18837	26446 6096	90397
317	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	156	29,00 --	--	4524 --	-- --	4524	-- 362	4886
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2235310**	**52569**	**1204872**	**712443**	**3183573**
							977471	**12032**	**--**	**235820**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				247238				
	Материалы		Тенге				456208				
	Всего заработная плата		Тенге					989503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				650590				
		Накладные расходы	Тенге				712443				
		Сметная прибыль	Тенге				228774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3088455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934
		Сметная заработная плата	Тенге					989503			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38072				
		Сметная прибыль	Тенге				7046				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95118				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3183573**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934
		Сметная заработная плата	Тенге					989503			
		СМЕТА 2-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
12	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	315	299,00 --	-- --	94185 --	-- --	94185	-- 7535	101720
13	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	168	316,00 --	-- --	53088 --	-- --	53088	-- 4247	57335
14	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	491,00 --	-- --	19640 --	-- --	19640	-- 1571	21211
15	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	982,00 --	-- --	47136 --	-- --	47136	-- 3771	50907
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	**Тенге**				**214049**	**--**	**214049**	**--**	**231173**
							--	--	--	**17124**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				214049				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214049				
		Сметная прибыль	Тенге				17124				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				231173				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге				**231173**				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-1									
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перекрытие и покрытие									
3	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	72	5524,00	--	39[illegible]72[illegible]	--	397728	--	429546
					--	--	--	--		31818	
		Лестницы Л3/2									
4	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,965	11135,55	1320,40	1[illegible]74[illegible]	1274	1700	5365	17399
					8053,50	3,27	[illegible]77[illegible]	3		1289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				40[illegible]47[illegible]	**1274**	**399428**	**5365**	**446945**
							[illegible]77[illegible]	**3**	**--**	**33107**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39[illegible]728				
	Местные материалы		Тенге				39[illegible]728				
		Сметная прибыль	Тенге				3 81[illegible]				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42[illegible]54[illegible]				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1[illegible]74[illegible]				
	Материалы		Тенге				70[illegible]				
	Всего заработная плата		Тенге					7775			
		Накладные расходы	Тенге				[illegible]365				
		Сметная прибыль	Тенге				28[illegible]				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1[illegible]39[illegible]				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**44[illegible]945**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7775			
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Лестницы Л3/2									
8	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,965	11135,55	1320,40	1C746	1274	1700	5365	17400
					8053,50	3,27	[illegible]772	3		1289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1C746**	**1274**	**1700**	**5365**	**17400**
							[illegible]772	**3**	**--**	**1289**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1C746				
	Материалы		Тенге				[illegible]700				
	Всего заработная плата		Тенге					7775			
		Накладные расходы	Тенге				[illegible]365				
		Сметная прибыль	Тенге				[illegible]289				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**17400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7775			
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Перекрытие и покрытие									
10	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	6582,90	1230,82	197[illegible]87	36925	74777	109731	331795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2859,50	240,24	85785	7207		24577	
		Лестницы Л3/2									
12	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,930736	11135,55 8053,50	1320,40 3,27	21500 15549	2549 6	3402	10733 2579	34812
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**218987**	**39474**	**78179**	**120464**	**366607**
							101334	**7213**	**--**	**27156**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				197487				
		Материалы	Тенге				74778				
		Всего заработная плата	Тенге					92992			
		Накладные расходы	Тенге				109731				
		Сметная прибыль	Тенге				24577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				331795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					92992			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21500				
		Материалы	Тенге				3401				
		Всего заработная плата	Тенге					15556			
		Накладные расходы	Тенге				10733				
		Сметная прибыль	Тенге				2579				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**366607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					108548			
		РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6									
		Перекрытие и покрытие									
14	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	6582,90 2859,50	1230,82 240,24	197487 85785	36925 7207	74777	109731 24577	331795
		Лестницы Л3/2									
16	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,930736	11135,55 8053,50	1320,40 3,27	21500 15549	2549 6	3402	10733 2579	34812
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**218987**	**39474**	**78179**	**120464**	**366607**
							101334	**7213**	**--**	**27156**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				197487				
		Материалы	Тенге				74778				
		Всего заработная плата	Тенге					92992			
		Накладные расходы	Тенге				109731				
		Сметная прибыль	Тенге				24577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				331795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					92992			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21500				
		Материалы	Тенге				3401				
		Всего заработная плата	Тенге					15556			
		Накладные расходы	Тенге				10733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2579				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					5556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				366607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					10854			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Лестницы Л3/2									
17	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,478	11135,55 8053,50	1320,40 3,27	5323 3850	631 2	842	2557 538	8618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5323** **3850**	**631** **2**	**842** --	**2557** **538**	**8618**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5323				
	Материалы		Тенге				842				
	Всего заработная плата		Тенге					3851			
		Накладные расходы	Тенге				2657				
		Сметная прибыль	Тенге				638				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**8618**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3851			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип 8									
24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	подстилающего слоя	104,797	8110,81 2715,12	1469,63 600,05	849989 284536	15-013 62883	411440	326575 94125	1270688
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**849989** **284536**	**15-013** **62883**	**411440** --	**326575** **94125**	**1270688**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				849989				
	Материалы		Тенге				411439				
	Всего заработная плата		Тенге					347420			
		Накладные расходы	Тенге				326575				
		Сметная прибыль	Тенге				94125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1270688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					347420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1270688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					347420			
		СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1									
1	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3401 УХЛ4	шт.	5	28080,00	--	140400	--	140400	--	151632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				140400	--	140400	--	**151632**
							--	--	--	**11232**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				140400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140400				
		Сметная прибыль	Тенге				11232				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				151632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				151632				
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2									
		Низковольтное комплектное устройство									
3	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3401 УХЛ4	шт.	5	28080,00	--	140400	--	140400	--	151632
					--	--	--	--		11232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				140400	--	140400	--	**151632**
							--	--	--	**11232**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				140400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140400				
		Сметная прибыль	Тенге				11232				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				151632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				151632				
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3									
		Низковольтное комплектное устройство									
5	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3401 УХЛ4	шт.	5	28080,00	--	140400	--	140400	--	151632
					--	--	--	--		11232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				140400	--	140400	--	**151632**
							--	--	--	**11232**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				140400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140400				
		Сметная прибыль	Тенге				11232				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				151632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				151632				
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Низковольтное комплектное устройство									
7	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3401 УХЛ4	шт.	5	28080,00	--	140400	--	140400	--	151632
					--	--	--	--		11232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				140400	--	140400	--	**151632**
							--	--	--	**11232**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				140400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140400				
		Сметная прибыль	Тенге				11232				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				151632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				151632				
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5									
		Низковольтное комплектное устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3401 УХЛ4	шт.	5	28080,00	--	140400	--	140400	--	151632
					--	--	--	--		11232	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**140400**	**--**	**140400**	**--**	**151632**
							--	--	--	**11232**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				140400				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				140400				
		Сметная прибыль	Тенге				11232				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				151632				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**151632**				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-2									
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 2 РБС ЭБ2-ЭБ1									
		Кровля									
31	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	44,29	13433,00	--	594948	--	594948	--	642543
					--	--	--	--		47596	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**594948**	**--**	**594948**	**--**	**642544**
							--	--	--	**47596**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				594948				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				594948				
		Сметная прибыль	Тенге				47596				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				642544				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**642544**				
		РАЗДЕЛ 3 РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Кровля									
64	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	44,29	13433,00	--	594948	--	594948	--	642543
					--	--	--	--		47596	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**594948**	**--**	**594948**	**--**	**642544**
							--	--	--	**47596**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				594948				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				594948				
		Сметная прибыль	Тенге				47596				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				642544				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**642544**				
		РАЗДЕЛ 4 РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Кровля									
97	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	44,29	13433,00	--	594948	--	594948	--	642544
					--	--	--	--		47596	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**594948**	**--**	**594948**	**--**	**642544**
							--	--	--	**47596**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				594948				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				594948				
		Сметная прибыль	Тенге				47596				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				642544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				642544				
		РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6									
		Кровля									
158	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	44,29	13433,00	--	594948	--	594948	--	642544
					--	--	--	--		47596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**594948**	**--**	**594948**	**--**	**642544**
							--	--	--	**47596**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				594948				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				594948				
		Сметная прибыль	Тенге				47596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				642544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				642544				
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Кровля									
163	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	49,028	13433,00	--	658593	--	658593	--	711280
					--	--	--	--		52687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**658593**	**--**	**658593**	**--**	**711280**
							--	--	--	**52687**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				658593				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				658593				
		Сметная прибыль	Тенге				52687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				711280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				711280				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6.Газоснабжение									
1	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом (Вектор-М/Т G-1.6)	шт.	93	11682,00	--	1086426	--	1086426	--	1173340
					--	--	--	--		86914	
2	2304-0909-0220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа ТЕМПЕР из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	10093,00	--	50465	--	50465	--	54502
					--	--	--	--		4037	
4	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ГАЛЛОП латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	93	1161,00	--	107973	--	107973	--	116611
					--	--	--	--		8638	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	**Тенге**				**1244864**	**--**	**1244864**	**--**	**1344453**
							--	--	--	**99589**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1086426				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1086426				
		Сметная прибыль	Тенге				86914				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1173340				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				158438				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				158438				
		Сметная прибыль	Тенге				12675				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				171113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге				1344653				
				СМЕТА.Подкрановые пути							
1	1146-0801-0104 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка *НР - 84%; СП - 8%*	звено длиной 12,5 м	1,5	548063,25 17007,12	47675,47 16836,92	821795 25501	71487 25246	724805	42628 69154	933574
2	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров *НР - 84%; СП - 8%*	путь	1	1052853,20 1654,80	394,40 174,56	1052853 1655	394 175	1050804	1537 84351	1138741
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1874646** **27156**	**71881** **25421**	**1775609** --	**44165** **153505**	**2072315**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1874646				
	Материалы		Тенге				1775609				
	Всего заработная плата		Тенге					52577			
		Накладные расходы	Тенге				44164				
		Сметная прибыль	Тенге				153505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2072315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					52577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2072315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					52577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**38822329** **8135558**	**2831921** **608394**	**27854850** --	**8167351** **3759174**	**50748854**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3935340				
	Материалы		Тенге				465890				
	Всего заработная плата		Тенге					939503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2439010				
		Накладные расходы	Тенге				712442				
		Сметная прибыль	Тенге				371823				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5019611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934
		Сметная заработная плата	Тенге					939503			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33545158				
	Материалы		Тенге				11174624				
	Всего заработная плата		Тенге					7643000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12182022				
	Местные материалы		Тенге				397728				
		Накладные расходы	Тенге				737808				
		Сметная прибыль	Тенге				327354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44197030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8200
		Сметная заработная плата	Тенге					7643000			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				170931				
	Материалы		Тенге				24635				
	Всего заработная плата		Тенге					11450			
		Накладные расходы	Тенге				76501				
		Сметная прибыль	Тенге				19827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				267653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					111450			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1170884				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1170884				
		Сметная прибыль	Тенге				93671				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1264555				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				50743854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9227
		Сметная заработная плата	Тенге					8743953			

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	48 117 024
НДС, 12%	Тенге	5 774 043
Всего по акту	Тенге	53 891 067

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	Руководитель Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП Кантаев А.А., ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)