ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

,,,,,,,,,,,,

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за июль (2) 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на Демонтажные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Внутренние отделочные работы								
1	Е0108-36-1	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	779,2	207,64	1,52	161797	1184	102924	0,70	547
		м2		111,38	0,56	86787	436	118	--	2
2	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых стен от известковой набелов с земли и лесов**	5166,3	25,70	0,00	132774	0	125471	0,18	930
		м2		25,70	0,00	132774	0	94,5	0,00	0
3	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток в санузлах, душевых, столовой**	180,6	133,16	23,58	24049	4259	19412	0,74	134
		м2		109,58	4,16	19790	751	94,5	0,02	4
4	Е0153-2-1	**Разборка кладки перегородок столовой из кирпича**	19,207375	4899,14	1880,99	94100	36129	72541	21,24	408
		м3		3018,15	538,09	57971	10335	106,2	2,91	56
		Окна								

5	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	260,02	74,90	6,81	19475	1771	19424	0,46	120
		м2		68,09	1,08	17705	281	108	0,01	3
6	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	22	215,57	21,24	4743	467	4696	1,29	28
		м2		194,33	3,31	4275	73	108	0,03	1
7	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	57,005	146,99	6,63	8379	378	8705	0,95	54
		м2		140,36	1,04	8001	59	108	0,01	1
		Двери								
8	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	30,44	59,88	6,55	1823	199	1787	0,36	11
		м2		53,33	1,04	1623	32	108	0,01	0
9	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	30	320,85	30,15	9626	905	9513	1,96	59
		шт		290,70	2,90	8721	87	108	0,19	6
10	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в перегородках	3	119,71	8,29	359	25	362	0,76	2
		шт		111,42	0,18	334	1	108	0,10	0
		Полы								
11	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных в подвале	803	20,76	0,19	16670	153	18303	0,14	115
		1м		20,57	0,02	16518	16	110,7	--	--
12	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	609	20,76	0,19	12643	116	13881	0,14	85
		1м		20,57	0,02	12527	12	110,7	0,00	0
13	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и пластмассовых матриалов	699,9	5,64	0,19	3947	133	4238	0,04	28
		1м		5,45	0,02	3814	14	110,7	0,00	0
14	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1952,1	51,33	4,89	100201	9546	102149	0,34	664
		1м2		46,44	0,83	90656	1620	110,7	0,01	20
15	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1952,1	11,07	0,04	21610	78	23879	0,08	156
		1м2		11,03	0,02	21532	39	110,7	0,00	0

16	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток в коридорах, санузлах	1434,16	116,63	10,56	167266	15145	171050	0,70	1004
		1м2		106,07	1,67	152121	2395	110,7	0,01	14
		Кровля								
17	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	3045	48,37	4,36	147287	13276	145743	0,29	875
		м2		44,01	0,68	134010	2071	107,1	0,01	15
18	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	3045	24,15	2,64	73537	8039	71616	0,15	462
		м2		21,51	0,45	65498	1370	107,1	--	14
19	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	3045	36,77	1,67	111965	5085	115414	0,23	691
		м2		35,10	0,29	106880	883	107,1	--	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1112250				
		Накладные расходы -	Тенге			1031108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2271960				
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы								
21	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	6570	3,69	0,00	24243	0	23564	0,03	197
		м		3,69	0,00	24243	0	97,2	0,00	0
22	Е0167-7-5	Демонтаж светильников	272	29,35	2,80	7983	762	7138	0,18	49
		шт		26,55	0,45	7222	122	97,2	0,00	0
23	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	120	8,42	0,00	1010	0	982	0,06	7
		шт		8,42	0,00	1010	0	97,2	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33237				
		Накладные расходы -	Тенге			31685				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68817				
		Усиление								
		Бетонные полы подвала								

2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,45523	65900,00	--	227700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление железобетонных колонн								
6	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей колонн	300	48,42	0,00	14526	0	14526	0,34	102
		м2		48,42	0,00	14526	0	100	0,00	0
7	Е0146-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	15	11519,96	1706,99	172799	25605	136073	49,27	739
		т		8427,49	644,06	126412	9661	100	6,78	102
8	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	18,96548	58868,00	--	1116460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,76528	52400,00	--	92501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	2,7604	64059,00	--	176828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление железобетонных балок								
11	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей балок	520	48,42	0,00	25178	0	25178	0,34	177
		м2		48,42	0,00	25178	0	100	0,00	0
12	Е0146-7-1	Усиление железобетонных балок стальными обоймами	14	10079,32	1365,59	141110	19118	109809	42,84	600
		т		7328,25	515,25	102596	7214	100	5,42	76

13	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	15,29176	58868,00	--	900195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	12,21376	52400,00	--	640001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	13,389875	64059,00	--	857742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мероприятия по выравниванию поверхности потолка								
16	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей перекрытий	1450	32,87	0,00	47662	0	47662	0,23	334
		м2		32,87	0,00	47662	0	100	0,00	0
17	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из сетки ВР-1, d5 мм по бетонным поверхностям	1450	214,75	0,85	311388	1233	161183	0,82	1189
		м2		117,50	0,13	170375	189	94,5	0,00	0
18	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	1450	268,03	4,23	388644	6134	194110	0,78	1131
		м2		140,76	0,90	204102	1305	94,5	0,06	87
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5112734**				
		Накладные расходы -	Тенге			**688540**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**348076**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6149351**				

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм	300	389,20	4,29	116760	1287	24503	0,52	156
		м2		84,79	1,64	25437	492	94,5	0,01	3
12	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	250	422,50	4,93	105625	1233	28182	0,64	160
		м2		117,43	1,86	29358	465	94,5	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			222385				
		Накладные расходы -	Тенге			52685				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291574				
		РАЗДЕЛ 3.Окна								
18	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	250	371,23	23,59	92808	5898	44523	0,94	235
		м2		156,91	7,99	39228	1998	108	0,04	10

19	С12061-719 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	30,7	5958,00	--	182911	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	150,317	303,00	--	45546	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	100	470,46	7,65	47046	765	15640	0,93	93
					162,60	2,90	16260	290	94,5	0,01	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				368310				
		Накладные расходы -	Тенге				60163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25708				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				454181				

Электроосвещение

91	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	2000	104,75	0,06	209500	120	203517	0,60	1200
					104,69	0,00	209380	0	97,2	0,00	0
97	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,4	41426,00	--	57996	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--	
98	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6	64596,00	--	38758	--	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
109	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2000	36,51	0,00	73020	0	56873	0,16	320	
		м		26,33	0,00	52660	0	108	0,00	0	
111	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2000	38,00	--	76000	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
114	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	2000	11,04	1,09	22080	2180	21362	0,06	120	
		м		9,23	0,66	18460	1320	108	0,00	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			477354					
		Накладные расходы -	Тенге			281753					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45546					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			804653					

Итого по стройке:		**10040536**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**0**
итого стоимость работ	**Тенге**	**10040536**
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		**144584**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**10185120**
зимние удорожания, 1,35%		**137499**
Затраты на выслугу лет, 1 %		**101851**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		**40740**
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		**10465211**
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге		
(Имрп = 2,92774)		**30639416**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**612788**

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**31252204**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**3750265**
Итого с НДС 12%	**35002469**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель

Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор- эксперт

Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"
Директор

Аменов Е.