Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №7
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за февраль 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		56	03.05.2019г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская		388 304 359,00	49 819 936,0	430 532 672	52 544 909					5 978 392	55 798 328

Заказчик: руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370_____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566_____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378._____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795_____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 7

за февраль 2020 года
на общестроительные работы
Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
2	1101-0102-[illegible]9 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100		241,00	231,00	24100	23100	14	4900	31320
		НР - 72%; СП - 8%				9,86	58,20	986	5820		2320	
3	4102-0101-[illegible]0 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	251,04		413,00	--	103680	--		--	111974
						--	--	--	--		8294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**127780**	**23100**	**14**	**4900**	**143294**
								986	**5820**	**--**	**10614**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					127780				
		Материалы	Тенге					14				
		Всего заработная плата	Тенге						6805			
		Транспортные расходы	Тенге					103680				
		Накладные расходы	Тенге					4900				
		Сметная прибыль	Тенге					10614				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге					143294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6805			
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1									
		Стены									
88	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	136	11443,07	2289,60	1556258	311386	709552	553044	2278046
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	535320	59350		168744	
89	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/пилястры/	м3 кладки	27,7	11443,07	2289,60	316973	63422	144519	112642	463984
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	109032	12088		34369	
90	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукат. поверхности	265,5	43,32	0,99	11502	262	208	8918	22054
		НР - 80%; СП - 8%			41,55	0,44	11032	116		1634	
93	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	231,2	1902,78	235,26	439924	54391	130119	247176	742068
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	255414	10367		54968	
94	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал. изделий	1,417	356120,47	2080,67	504623	2948	424394	72648	623453
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	77281	835		46182	
95	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	73	433,79	240,27	31666	17539	3874	16140	51630
		НР - 118%; СП - 8%			140,45	46,91	10253	3425		3824	
96	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2048,59	1236,38	40972	24728	813	23770	69921
		НР - 118%; СП - 8%			771,54	235,66	15431	4713		5179	
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,785	363214,55	1166,55	285123	916	128311	142196	461505
		НР - 91%; СП - 8%			198594,00	462,96	155896	363		34186	
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,2	82,77	2,20	1755	47	933	538	2476
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	775	5		183	
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,2	150,35	3,12	3187	66	2215	631	4124
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	906	9		306	
		Перегородки									
102	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177	1798,05	235,26	318255	41640	81078	189231	548085
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	195537	7937		40599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,54	8312,12	2518,56	87610	26546	24561	38654	136364
		НР - 93%; СП - 8%			3463,32	480,04	36503	5060		10101	
		Перекрытие и покрытие									
105	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4348,46	924,27	13045	2773	4848	7025	21677
		НР - 118%; СП - 8%			1807,86	176,74	5424	530		1606	
106	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	60	6582,90	1230,82	394974	73849	149555	219461	663591
		НР - 118%; СП - 8%			2859,50	240,24	171570	14414		49155	
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06	64343,91	5768,95	3861	346	502	3635	8095
		НР - 118%; СП - 8%			50215,20	1123,73	3013	67		600	
109	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	109664,00	--	6580	--	6580	--	7106
					--	--	--	--		526	
		Лестницы Л3/2									
119	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,48	26234,03	9314,18	12592	4471	1698	5236	19255
		НР - 69%; СП - 8%			13380,90	2429,11	6423	1166		1426	
123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,1	82,77	2,20	1084	29	576	332	1530
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	479	3		113	
126	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	24	1174,67	47,22	28192	1133	1061	31210	64154
		НР - 118%; СП - 8%			1083,24	18,80	25998	451		4752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4058176**	**626491**	**1815397**	**1672487**	**6189117**
							1616287	**120900**	**--**	**458453**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4045584				
	Материалы		Тенге				1807120				
	Всего заработная плата		Тенге					1729598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6580				
		Накладные расходы	Тенге				1667252				
		Сметная прибыль	Тенге				457027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6169862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1858
		Сметная заработная плата	Тенге					1729598			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12592				
	Материалы		Тенге				1699				
	Всего заработная плата		Тенге					7589			
		Накладные расходы	Тенге				5236				
		Сметная прибыль	Тенге				1426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6189117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1866
		Сметная заработная плата	Тенге					1737187			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Стены									
244	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	136	11443,07	2289,60	1556258	311386	709552	553044	2278046
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	535320	59350		168744	
245	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	пилястры/	м3 кладки	34,7	11443,07	2289,60	397075	79449	181041	141108	581237
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	136585	15143		43055	
246	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукат. поверхности	271,5	43,32	0,99	11762	268	213	9120	22552
		НР - 80%; СП - 8%			41,55	0,44	11281	118		1671	
249	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -	м2 перегородок (за вычетом проемов)	202,2	1902,78	235,26	384743	47569	113798	216172	648988
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	223376	9067		48073	
250	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал. изделий	1,73	356120,47	2080,67	616088	3600	518136	88695	761166
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	94352	1019		56383	
251	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	91	433,79	240,27	39474	21864	4829	20119	64361
		НР - 118%; СП - 8%			140,45	46,91	12781	4269		4767	
252	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2048,59	1236,38	40972	24728	813	23770	69921
		НР - 118%; СП - 8%			771,54	235,66	15431	4713		5179	
255	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,79	363214,55	1166,55	286939	922	129128	143102	464445
		НР - 91%; СП - 8%			198594,00	462,96	156889	366		34403	
256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,3	82,77	2,20	1763	47	937	540	2488
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	779	5		184	
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,3	150,35	3,12	3202	66	2226	634	4144
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	910	9		307	
		Перегородки									
258	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177	1798,05	235,26	318255	41640	81078	189231	548085
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	195537	7937		40599	
259	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,54	8312,12	2518,56	87610	26546	24561	38654	136364
		НР - 93%; СП - 8%			3463,32	480,04	36503	5060		10101	
		Перекрытие и покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4348,46	924,27	13045	2773	4848	7025	21677
		НР - 118%; СП - 8%			1807,86	176,74	5424	530		1606	
262	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	60	6582,90	1230,82	394974	73849	149555	219461	663591
		НР - 118%; СП - 8%			2859,50	240,24	171570	14414		49155	
264	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06	64343,91	5768,95	3861	346	502	3635	8095
		НР - 118%; СП - 8%			50215,20	1123,73	3013	67		600	
265	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	109664,00	--	6580	--	6580	--	7106
					--	--	--	--		526	
		Лестницы Л3/2									
275	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,48	26234,03	9314,18	12592	4471	1698	5236	19255
		НР - 69%; СП - 8%			13380,90	2429,11	6423	1166		1426	
279	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,1	82,77	2,20	1084	29	576	332	1530
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	479	3		113	
282	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	36	1174,67	47,22	42288	1700	1591	46815	96231
		НР - 118%; СП - 8%			1083,24	18,80	38997	677		7128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4218566**	**641251**	**1931662**	**1706694**	**6399281**
							1645651	**123914**	**--**	**474021**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4205974				
	Материалы		Тенге				1923386				
	Всего заработная плата		Тенге					1761976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6580				
		Накладные расходы	Тенге				1701458				
		Сметная прибыль	Тенге				472595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6380026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1892
		Сметная заработная плата	Тенге					1761976			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12592				
	Материалы		Тенге				1699				
	Всего заработная плата		Тенге					7589			
		Накладные расходы	Тенге				5236				
		Сметная прибыль	Тенге				1426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6399281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1900
		Сметная заработная плата	Тенге					1769565			
				РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5							
		Кровля									
436	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструк.	9,088	81602,80	1254,56	741606	11401	556073	160595	974377
		НР - 90%; СП - 8%			19160,70	473,87	174132	4307		72176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструк.	0,25	69156,78	1167,95	17289	292	13233	3492	22443
		НР - 90%; СП - 8%			15055,80	462,96	3764	116		1662	
440	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	100	3918,26	69,84	391826	6984	356562	27860	453260
		НР - 90%; СП - 8%			282,80	26,75	28280	2675		33575	
				Вентканалы							
458	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,8	29854,57	2060,64	53738	3709	40743	9293	68074
		НР - 93%; СП - 8%			5158,65	392,76	9286	707		5043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1204459**	**22387**	**966611**	**201240**	**1518155**
							215462	**7804**	**--**	**112456**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1204459				
	Материалы		Тенге				966611				
	Всего заработная плата		Тенге					223266			
		Накладные расходы	Тенге				201240				
		Сметная прибыль	Тенге				112456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1518155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					223266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1518155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					223266			
				РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6							
		Кровля									
585	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в констру.	9,088	81602,80	1254,56	741606	11401	556073	160595	974377
		НР - 90%; СП - 8%			19160,70	473,87	174132	4307		72176	
586	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструк.	0,25	69156,78	1167,95	17289	292	13233	3492	22443
		НР - 90%; СП - 8%			15055,80	462,96	3764	116		1662	
589	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	100	3918,26	69,84	391826	6984	356562	27860	453260
		НР - 90%; СП - 8%			282,80	26,75	28280	2675		33575	
				Вентканалы							
607	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,8	29854,57	2060,64	53738	3709	40743	9293	68074
		НР - 93%; СП - 8%			5158,65	392,76	9286	707		5043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1204459**	**22387**	**966611**	**201240**	**1518155**
							215462	**7804**	**--**	**112456**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1204459				
	Материалы		Тенге				966611				
	Всего заработная плата		Тенге					223266			
		Накладные расходы	Тенге				201240				
		Сметная прибыль	Тенге				112456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1518155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					223266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1518155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					223266			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Стены									
686	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	213	11443,07	2289,60	2437374	487685	1111283	866164	3567822
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	838406	92953		264283	
687	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/пилястры/	м3 кладки	28,5	11443,07	2289,60	326128	65254	148693	115895	477385
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	112181	12437		35362	
688	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукат. поверхности	233	43,32	0,99	10094	230	182	7827	19354
		НР - 80%; СП - 8%			41,55	0,44	9682	102		1434	
691	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	199,2	1902,78	235,26	379035	46863	112110	212965	639359
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	220062	8932		47360	
692	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал. изделий	1,83	356120,47	2080,67	651700	3808	548086	93822	805165
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	99806	1078		59642	
693	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	56	433,79	240,27	24292	13455	2972	12381	39607
		НР - 118%; СП - 8%			140,45	46,91	7865	2627		2934	
694	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16	2048,59	1236,38	32778	19782	651	19016	55937
		НР - 118%; СП - 8%			771,54	235,66	12345	3770		4143	
696	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,34	363214,55	1166,55	123493	397	55574	61588	199888
		НР - 91%; СП - 8%			198594,00	462,96	67522	157		14806	
697	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,3	82,77	2,20	770	20	410	236	1086
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	340	2		80	
698	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,3	150,35	3,12	1398	29	972	277	1809
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	397	4		134	
		Перегородки									
699	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77,4	3908,35	235,26	302506	18209	198791	82748	416075
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	85506	3471		30820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	1108-0[illegible]-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18	8312,12	2518,56	149618	45334	41944	66012	232880
		НР - 93%; СП - 8%			3463,32	480,04	62340	8641		17250	
		Перекрытие и покрытие									
702	1107-0[illegible]-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	4348,46	924,27	8697	1849	3232	4684	14451
		НР - 118%; СП - 8%			1807,86	176,74	3616	353		1070	
703	1107-0[illegible]-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6582,90	1230,82	329145	61541	124629	182885	552992
		НР - 118%; СП - 8%			2859,50	240,24	142975	12012		40962	
		Монолитная плита МП-1									
707	1106-0[illegible]-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,12	39017,82	2486,73	238789	15219	176792	45133	306636
		НР - 91%; СП - 8%			7643,51	460,61	46778	2819		22714	
708	2105-0[illegible]-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,116	237548,00	--	265104	--	265104	--	286312
					--	--	--	--		21208	
709	2105-0[illegible]-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09336	254951,00	--	23802	--	23802	--	25706
					--	--	--	--		1904	
		Монолитная плита МП-2									
710	1106-0[illegible]-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,336	39017,82	2486,73	130163	8296	96368	24602	167147
		НР - 91%; СП - 8%			7643,51	460,61	25499	1537		12381	
711	2105-0[illegible]-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6096	237548,00	--	144809	--	144809	--	156394
					--	--	--	--		11585	
712	2105-0[illegible]-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0644	254951,00	--	16419	--	16419	--	17732
					--	--	--	--		1314	
		Лестницы Л3/2									
725	1109-0[illegible]2-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,48	26234,03	9314,18	12592	4471	1698	5236	19255
		НР - 62%; СП - 8%			13380,90	2429,11	6423	1166		1426	
729	1113-0[illegible]-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13	82,77	2,20	1076	29	572	330	1518
		НР - 62%; СП - 8%			36,55	0,22	475	3		112	
732	1107-0[illegible]-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	24	1174,67	47,22	28192	1133	1061	31210	64154
		НР - 118%; СП - 8%			1083,24	18,80	25998	451		4752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5637974**	**793601**	**3076154**	**1833011**	**8068664**
							1768216	**152516**	**--**	**597676**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5625382				
	Материалы		Тенге				2624325				
	Всего заработная плата		Тенге					1913143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1827775				
		Сметная прибыль	Тенге				596253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8049410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2083
		Сметная заработная плата	Тенге					1913143			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12592				
	Материалы		Тенге				1699				
	Всего заработная плата		Тенге					7589			
		Накладные расходы	Тенге				5236				
		Сметная прибыль	Тенге				1426				
	ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ		Тенге				19255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**8068664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
		Сметная заработная плата	Тенге					1920732			
		РАЗДЕЛ 7.Элементы блокировки									
		Стены									
800	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	124	11443,07	2289,60	1418941	283910	646945	504246	2077042
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	488086	54114		153855	
801	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/пилястры/	м3 кладки	11	11443,07	2289,60	125874	25186	57390	44731	184254
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	43298	4800		13648	
802	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукат. поверхности	103	43,32	0,99	4462	102	80	3460	8556
		НР - 80%; СП - 8%			41,55	0,44	4280	45		634	
804	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103	6126,71	235,26	631051	24231	493033	110117	800462
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	113787	4619		59293	
805	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал. изделий	0,585	356120,47	2080,67	208330	1217	175208	29992	257389
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	31905	345		19066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2388658**	**334646**	**1372656**	**692546**	**3327700**
							681357	**63922**	**--**	**246496**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2388658				
	Материалы		Тенге				1372655				
	Всего заработная плата		Тенге					745279			
		Накладные расходы	Тенге				692546				
		Сметная прибыль	Тенге				246496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3327700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					745279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3327700**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					745279			
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
811	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	56,542	2374,33	151,73	134249	8579	81858	42862	191281
		НР - 90%; СП - 8%			774,86	67,43	43812	3813		14169	
812	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	56,542	20980,00	--	1186251	--	1186251	--	1281151
					--	--	--	--		94900	
813	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	15,73	3321,01	148,74	52240	2340	29267	19512	77491
		НР - 90%; СП - 8%			1311,71	66,52	20633	1046		5740	
814	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,73	14961,00	--	235337	--	235337	--	254163
					--	--	--	--		18827	
815	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	22,12	2399,36	148,65	53074	3288	30180	18970	77807
		НР - 90%; СП - 8%			886,37	66,52	19606	1471		5764	
816	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,12	14729,00	--	325805	--	325805	--	351870
					--	--	--	--		26064	
817	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	125,66	2616,65	153,73	328808	19318	187448	117557	482074
		НР - 90%; СП - 8%			971,21	68,26	122042	8577		35709	
818	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ	м2	125,66	18483,00	--	2322574	--	2322574	--	2508380
					--	--	--	--		185806	
821	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,682	3787,77	159,79	93490	3944	59386	28690	131955
		НР - 90%; СП - 8%			1221,93	69,63	30160	1718		9774	
822	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,682	23512,00	--	580323	--	580323	--	626749
					--	--	--	--		46426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5312150**	**37469**	**5038429**	**227591**	**5982920**
							236253	**16626**	**--**	**443179**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5312150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				388138				
	Всего заработная плата		Тенге					252879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4650290				
		Накладные расходы	Тенге				227591				
		Сметная прибыль	Тенге				443179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5982920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					252879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**5982920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					252879			
		СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Система отопления жилой части									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	168,15	993,28	140,86	167020	23686	26987	124573	314921
		НР - 98%; СП - 8%			691,92	64,04	116347	10769		23327	
2	1116-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	2000	1139,33	13,21	2278668	26419	6009	2210999	4848840
		НР - 98%; СП - 8%			1123,12	4,94	2246240	9882		359173	
3	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2000	327,00	--	654000	--	654000	--	706320
					--	--	--	--		52320	
4	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопров.	10	2429,15	43,43	24292	434	16563	7285	34103
		НР - 98%; СП - 8%			729,47	13,90	7295	139		2526	
5	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопров.	60	2368,75	30,30	142125	1818	115956	24525	179982
		НР - 98%; СП - 8%			405,85	11,24	24351	674		13332	
6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопров.	120	1830,80	16,53	219696	1984	178829	38786	279160
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	38883	694		20678	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров.	40	1545,61	16,53	61825	661	48203	12929	80733
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	12961	231		5980	
8	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров.	140	1501,94	16,53	210272	2315	162593	45250	275963
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	45364	810		20442	
16	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	98	418,19	0,49	40983	48	4970	35267	82349
		НР - 98%; СП - 8%			366,99	0,22	35965	21		6100	
17	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	98	6187,00	--	606326	--	606326	--	654832
					--	--	--	--		48506	
18	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования	шт.	98	6312,00	--	618576	--	618576	--	668062
					--	--	--	--		49486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Краны воздушные. Установка	шт.	76	162,68	--	12364	--	1317	10826	25045
		НР - 98%; СП - 8%			145,35	--	11047	--		1855	
21	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	76	1231,00	--	93556	--	93556	--	101040
					--	--	--	--		7484	
32	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2000	233,00	--	466000	--	466000	--	503280
					--	--	--	--		37280	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**5595701**	**57366**	**2999885**	**2510440**	**8754631**
							2538453	**23220**	**--**	**648489**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				466000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				466000				
		Сметная прибыль	Тенге				37280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				503280				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5129701				
	Материалы		Тенге				561424				
	Всего заработная плата		Тенге					2561672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1972458				
	Сдача и испытание		Тенге				4400				
		Накладные расходы	Тенге				2510439				
		Сметная прибыль	Тенге				611211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8251351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2310
		Сметная заработная плата	Тенге					2561672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**8754631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2310
		Сметная заработная плата	Тенге					2561672			

СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1

Низковольтное комплектное устройство

2	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 /ВРУ-1-28-63/, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684,00	--	171684	--		--	171684
					--	--	--	--	171684	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**171684**	**--**	**--**	**--**	**171684**
							--	**--**	**171684**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				171684				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				171684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**171684**				

РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4

Низковольтное комплектное устройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 /ВРУ-1-28-63/, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684,00	--	171684	--		--	171684
					--	--	--	--	171684	--	
		Кабельные изделия									
240	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 РБЛОК 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1910	84,43	1,60	161258	3056	37070	87944	269138
		НР - 72%; СП - 8%			63,42	0,53	121132	1012		19936	
241	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 РБЛОК 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1505	99,44	3,20	149663	4817	33491	81324	249467
		НР - 72%; СП - 8%			73,99	1,06	111355	1595		18479	
242	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 РБЛОК 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	138,44	6,40	12459	576	2370	6987	21002
		НР - 72%; СП - 8%			105,70	2,12	9513	191		1556	
243	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 РБЛОК 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	237,60	20,00	4752	400	970	2531	7865
		НР - 72%; СП - 8%			169,12	6,63	3382	133		583	
244	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9673	167026,00	--	328590	--	328590	--	354877
					--	--	--	--		26287	
245	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,55015	264889,00	--	410618	--	410618	--	443467
					--	--	--	--		32849	
246	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0721	1016797,00	--	73311	--	73311	--	79176
					--	--	--	--		5865	
247	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	703716,00	--	14497	--	14497	--	15656
					--	--	--	--		1160	
248	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	2761087,00	--	56878	--	56878	--	61429
					--	--	--	--		4550	
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
254	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 РБЛОК 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	180	72,28	0,80	13010	144	3353	6884	21485
		НР - 72%; СП - 8%			52,85	0,27	9513	48		1592	
255	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1854	95069,00	--	17626	--	17626	--	19036
					--	--	--	--		1410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1414347**	**8993**	**978774**	**185669**	**1714283**
							254896	**2979**	**171684**	**114267**	
	Стоимость оборудования		Тенге				171684				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				171684				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1242663				
	Материалы		Тенге				77254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					257874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				901520				
		Накладные расходы	Тенге				185669				
		Сметная прибыль	Тенге				114267				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1542599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					257874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1714283**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					257874			
				РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5							
		Кабельные изделия									
305	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 РБЛОК 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	530	84,43	1,60	44747	848	10286	24403	74682
		НР - 72%; СП - 8%			63,42	0,53	33613	281		5532	
306	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 РБЛОК 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	305	99,44	3,20	30330	976	6787	16481	50556
		НР - 72%; СП - 8%			73,99	1,06	22567	323		3745	
307	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 РБЛОК 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14	138,44	6,40	1938	90	368	1087	3267
		НР - 72%; СП - 8%			105,70	2,12	1480	30		242	
308	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5873	167026,00	--	98094	--	98094	--	105942
					--	--	--	--		7848	
309	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35075	264889,00	--	92910	--	92910	--	100343
					--	--	--	--		7433	
310	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0161	1016797,00	--	16370	--	16370	--	17680
					--	--	--	--		1310	
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
314	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 РБЛОК 1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	34	72,28	0,80	2457	27	633	1300	4058
		НР - 72%, СП - 8%			52,85	0,27	1797	9		301	
315	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0397	95069,00	--	3774	--	3774	--	4076
					--	--	--	--		302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**290622**	**1941**	**229222**	**43271**	**360604**
							59456	**643**	--	**26711**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				290622				
	Материалы		Тенге				18076				
	Всего заработная плата		Тенге					60099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				211149				
		Накладные расходы	Тенге				43271				
		Сметная прибыль	Тенге				26711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				360604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					60099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**360604**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					60099			
				ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-1							
				РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1							
		Лестницы Л3/2									
4	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,48	11135,55	1320,40	5345	634	845	2668	8655
		НР - 69%; СП - 8%			8053,50	3,27	3866	2		641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5345**	**634**	**845**	**2668**	**8655**
							3866	**2**	**--**	**641**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5345				
	Материалы		Тенге				846				
	Всего заработная плата		Тенге					3867			
		Накладные расходы	Тенге				2668				
		Сметная прибыль	Тенге				641				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8655**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3867			
				РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2							
		Лестницы Л3/2									
8	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,48	11135,55	1320,40	5345	634	845	2668	8655
		НР - 69%; СП - 8%			8053,50	3,27	3866	2		641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5345**	**634**	**845**	**2668**	**8655**
							3866	**2**	**--**	**641**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5345				
	Материалы		Тенге				846				
	Всего заработная плата		Тенге					3867			
		Накладные расходы	Тенге				2668				
		Сметная прибыль	Тенге				641				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8655**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3867			
				РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4							
		Лестницы Л3/2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,48	11135,55	1320,40	5345	634	845	2668	8655
		НР - 69%; СП - 8%			8053,50	3,27	3866	2		641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5345**	**634**	**845**	**2668**	**8655**
							3866	**2**	**--**	**641**	
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				5345				
	Материалы		Тенге				846				
	Всего заработная плата		Тенге					3867			
		Накладные расходы	Тенге				2668				
		Сметная прибыль	Тенге				641				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				8655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**8655**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3867			
				ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-2							
				РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6							
		Кровля									
128	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолир. поверхности	215	336,02	11,46	72244	2463	55621	13527	92632
		НР - 92%; СП - 8%			65,86	2,53	14160	543		6862	
129	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепл. покрытия	215	598,12	49,72	128595	10690	81394	35662	177398
		НР - 92%; СП - 8%			169,82	10,47	36511	2252		13141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**200839**	**13153**	**137015**	**49189**	**270030**
							50671	**2795**	**--**	**20003**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				200839				
	Материалы		Тенге				137015				
	Всего заработная плата		Тенге					53466			
		Накладные расходы	Тенге				49189				
		Сметная прибыль	Тенге				20002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					53466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**270030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					53466			
				ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-3							
				РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1							
		Перегородки									
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24	8312,12	2518,56	199491	60445	55926	88016	310507
		НР - 93%; СП - 8%			3463,32	480,04	83120	11521		23001	
2	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /В5-D700/	м3	22	15079,00	--	331738	--	331738	--	358277
					--	--	--	--		26539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**531229**	**60445**	**387664**	**88016**	**668784**
							83120	**11521**	**--**	**49540**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				531229				
	Материалы		Тенге				55926				
	Всего заработная плата		Тенге					94641			
	Местные материалы		Тенге				331738				
		Накладные расходы	Тенге				88016				
		Сметная прибыль	Тенге				49540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					94641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**668784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94641**			
				РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2							
		Перегородки									
4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24	8312,12	2518,56	199491	60445	55926	88016	310507
		НР - 93%; СП - 8%			3463,32	480,04	83120	11521		23001	
5	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /B5-D700/	м3	22	15079,00	--	331738	--	331738	--	358277
					--	--	--	--		26539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**531229**	**60445**	**387664**	**88016**	**668784**
							83120	**11521**	**--**	**49540**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				531229				
	Материалы		Тенге				55926				
	Всего заработная плата		Тенге					94641			
	Местные материалы		Тенге				331738				
		Накладные расходы	Тенге				88016				
		Сметная прибыль	Тенге				49540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					94641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**668784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					94641			
				РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5							
		Перегородки									
7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	48,16	8312,12	2518,56	400312	121294	112225	176618	623084
		НР - 93%; СП - 8%			3463,32	480,04	166793	23119		46154	
8	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /B5-D700/	м3	44,3072	15079,00	--	668108	--	668108	--	721557
					--	--	--	--		53449	
		Лестницы Л3/2									
9	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	23,9709	16145,00	75,91	387010	1820	350146	42202	463549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1461,94	30,04	35044	720		34337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1455430**	**123113**	**1130479**	**218820**	**1808190**
							201838	**23839**	**--**	**133940**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1455430				
	Материалы		Тенге				462371				
	Всего заработная плата		Тенге					225676			
	Местные материалы		Тенге				668108				
		Накладные расходы	Тенге				218820				
		Сметная прибыль	Тенге				133940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1808190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					225676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1808190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					225676			
				РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6							
		Перегородки									
10	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	48,16	8312,12	2518,56	400312	121294	112225	176618	623084
		НР - 93%; СП - 8%			3463,32	480,04	166793	23119		46154	
11	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /B5-D700/	м3	44,3072	15079,00	--	668108	--	668108	--	721557
					--	--	--	--		53449	
		Лестницы Л3/2									
12	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	24	16145,00	75,91	387480	1822	350571	42253	464111
		НР - 118%; СП - 8%			1461,94	30,04	35087	721		34379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1455900**	**123116**	**1130904**	**218871**	**1808753**
							201880	**23840**	**--**	**133982**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1455900				
	Материалы		Тенге				462796				
	Всего заработная плата		Тенге					225720			
	Местные материалы		Тенге				668108				
		Накладные расходы	Тенге				218871				
		Сметная прибыль	Тенге				133982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1808753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					225720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1808753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					225720			
				РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы							
		Утепление подвала									
19	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	4,48	27937,41	2209,47	125160	9898	17313	77004	218337
		НР - 76%; СП - 8%			21863,64	752,79	97949	3372		16173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	4,2	18740,00	--	78708	--	78708	--	85005
					--	--	--	--		6297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**203868**	**9898**	**96021**	**77004**	**303342**
							97949	**3372**	--	**22470**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203868				
	Материалы		Тенге				17312				
	Всего заработная плата		Тенге					101322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78708				
		Накладные расходы	Тенге				77004				
		Сметная прибыль	Тенге				22470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					101322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**303342**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					101322			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2.Отопление и вентиляция									
		Система отопления жилой части									
1	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 58[illegible] мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	46,35	18209,00	--	843987	--	843987	--	911506
					--	--	--	--		67519	
10	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Установка и изготовление коллектора	узел	20	11596,04	920,60	231921	18412	--	216130	483895
		НР - 98%; СП - 8%			10675,44	351,61	213509	7032		35844	
11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопр.	24	1363,43	16,53	32722	397	24548	7757	43718
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	7777	139		3238	
12	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров.	4	1501,94	16,53	6008	66	4646	1293	7885
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	1296	23		584	
13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопров.	13	1997,49	16,53	25967	215	21540	4202	32583
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	4212	75		2414	
16	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Металл для заглушек	кг	5	685,00	--	3425	--	3425	--	3699
					--	--	--	--		274	
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопров.	2000	361,18	61,63	722354	123250	120978	404834	1217363
		НР - 76%; СП - 8%			239,06	27,28	478126	54550		90175	
		Система отопления лестничных клеток									
21	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1501,94	16,53	108140	1190	83620	23271	141924
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	23330	416		10513	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**1974524**	**143530**	**1102744**	**657487**	**2842573**
							728250	**62236**	--	**210561**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				722354				
	Материалы		Тенге				120978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					532676			
		Накладные расходы	Тенге				404834				
		Сметная прибыль	Тенге				90175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1217363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					532676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1252170				
	Материалы		Тенге				134354				
	Всего заработная плата		Тенге					257809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				847412				
	Сдача и испытание		Тенге				6755				
		Накладные расходы	Тенге				252653				
		Сметная прибыль	Тенге				120386				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1625209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					257809			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**2842572**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								707
		Сметная заработная плата	Тенге					790485			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**37993580**	**3105237**	**23750350**	**10684547**	**52544909**
							10690944	**665276**	**343368**	**3866776**	
	Стоимость оборудования		Тенге				343368				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				343368				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1532764				
	Материалы		Тенге				94810				
	Всего заработная плата		Тенге					317973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1112669				
		Накладные расходы	Тенге				228941				
		Сметная прибыль	Тенге				140936				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1902641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					317973			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29681765				
	Материалы		Тенге				11361607				
	Всего заработная плата		Тенге					8184397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5658292				
	Местные материалы		Тенге				1999693				
	Транспортные расходы		Тенге				103680				
		Накладные расходы	Тенге				7668802				
		Сметная прибыль	Тенге				2988045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40338612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8729
		Сметная заработная плата	Тенге					8184397			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53812				
	Материалы		Тенге				7633				
	Всего заработная плата		Тенге					34368			
		Накладные расходы	Тенге				23714				
		Сметная прибыль	Тенге				6202				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					34368			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6381871				
	Материалы		Тенге				695778				
	Всего заработная плата		Тенге					2819482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2819870				
	Сдача и испытание		Тенге				11155				
		Накладные расходы	Тенге				2763092				
		Сметная прибыль	Тенге				731597				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9876560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2545
		Сметная заработная плата	Тенге					2819482			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**52544909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11605
		Сметная заработная плата	Тенге					11356220			

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	**49 819 936**
НДС, 12%	Тенге	**5 978 392**
Всего по акту	Тенге	**55 798 328**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП Кантаев А.А., ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)