Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №8
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за март 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		56	03.05.2019г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_март_) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская		457 132 364,00	61 453 576,0	495 347 539	64 814 867					7 374 429	68 828 005

Заказчик: руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 8

за март 2020 года

на общестроительные работы

Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1										
		Стены										
88	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	67,96		11443,07	2289,60	777671	155601	354567	276359	1138353
		НР - 93%; СП - 8%				3936,18	436,40	267503	29658		84322	
89	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/пилястры/	м3 кладки	13,81		11443,07	2289,60	158029	31619	72051	56158	231322
		НР - 93%; СП - 8%				3936,18	436,40	54359	6027		17135	
90	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукат. поверхности	132,6		43,32	0,99	5744	131	103	4454	11014
		НР - 80%; СП - 8%				41,55	0,44	5510	58		816	
93	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	115,6		1902,78	235,26	219962	27196	65059	123588	371033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	127707	5184		27484	
94	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т метал. изделий	0,70911	356120,47	2080,67	252529	1475	212380	36355	311994
					54538,80	589,14	38674	418		23111	
95	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	37	433,79	240,27	16050	8890	1963	8180	26170
					140,45	46,91	5197	1736		1938	
96	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	2048,59	1236,38	16389	9891	326	9508	27968
					771,54	235,66	6172	1885		2072	
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,39195	363214,55	1166,55	142362	457	64066	70999	230430
					198594,00	462,96	77839	181		17069	
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,57265	82,77	2,20	875	23	466	268	1235
					36,55	0,22	386	2		91	
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,57265	150,35	3,12	1590	33	1105	315	2058
					42,73	0,44	452	5		152	
		Перегородки									
102	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	88,67	1798,05	235,26	159433	20860	40617	94797	274569
					1104,73	44,84	97956	3976		20338	
		Перекрытие и покрытие									
105	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4348,46	924,27	17394	3697	6466	9367	28902
					1807,86	176,74	7231	707		2141	
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,03835	64343,91	5768,95	2468	221	321	2323	5174
					50215,20	1123,73	1926	43		383	
109	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03835	109664,00	--	4206	--	4206	--	4542
					--	--	--	--		336	
		Монолитная плита МП-1									
110	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	39017,82	2486,73	27312	1741	20221	5162	35073
					7643,51	460,61	5350	322		2598	
111	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11086	237548,00	--	26335	--	26335	--	28441
					--	--	--	--		2107	
112	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01864	254951,00	--	4752	--	4752	--	5132
					--	--	--	--		380	
		Лестницы Л3/2									
119	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,48574	26234,03	9314,18	12743	4524	1719	5299	19485
					13380,90	2429,11	6500	1180		1443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,02987	82,77 36,55	2,20 0,22	1078 476	29 3	573	331 113	1521
126	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	24	1174,67 1083,24	47,22 18,80	28192 25998	1133 451	1061	31210 4752	64153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1875113** **729236**	**267522** **51835**	**878357** --	**734673** **208781**	**2818570**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1862370				
		Материалы	Тенге				841344				
		Всего заработная плата	Тенге					773392			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35292				
		Накладные расходы	Тенге				729375				
		Сметная прибыль	Тенге				207340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2799085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					773392			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12743				
		Материалы	Тенге				1719				
		Всего заработная плата	Тенге					7679			
		Накладные расходы	Тенге				5299				
		Сметная прибыль	Тенге				1443				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2818570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								851
		Сметная заработная плата	Тенге					781071			
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Стены									
244	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	33,96	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	388607 133673	77755 14820	177179	138098 42136	568842
245	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/пилястры/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	6,81	11443,07 3936,18	2289,60 436,40	77927 26805	15592 2972	35530	27693 8450	114069
246	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	66,6	43,32 41,55	0,99 0,44	2885 2767	66 29	52	2237 410	5532
249	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	57,8	1902,78 1104,73	235,26 44,84	109981 63853	13598 2592	32530	61794 13742	185517
250	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал. изделий	0,34831	356120,47	2080,67	124040	725	104319	17857	153251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	18996	205		11352	
251	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	19	433,79	240,27	8242	4565	1008	4201	13438
		НР - 118%; СП - 8%			140,45	46,91	2669	891		995	
252	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	2048,59	1236,38	18437	11127	366	10696	31465
		НР - 118%; СП - 8%			771,54	235,66	6944	2121		2331	
255	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,39195	363214,55	1166,55	142362	457	64066	70999	230429
		НР - 91%; СП - 8%			198594,00	462,96	77839	181		17069	
256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,67265	82,77	2,20	883	23	470	271	1247
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	390	2		92	
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,67265	150,35	3,12	1605	33	1116	318	2076
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	456	5		154	
		Перегородки									
258	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	88,67	1798,05	235,26	159433	20860	40617	94797	274569
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	97956	3976		20338	
		Перекрытие и покрытие									
261	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4348,46	924,27	17394	3697	6466	9367	28902
		НР - 118%; СП - 8%			1807,86	176,74	7231	707		2141	
264	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03835	64343,91	5768,95	2468	221	321	2323	5174
		НР - 118%; СП - 8%			50215,20	1123,73	1926	43		383	
265	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03835	109664,00	--	4206	--	4206	--	4542
					--	--	--	--		336	
					Монолитная плита МП-1						
266	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,7	39017,82	2486,73	27312	1741	20221	5162	35073
		НР - 91%; СП - 8%			7643,51	460,61	5350	322		2598	
267	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11086	237548,00	--	26335	--	26335	--	28441
					--	--	--	--		2107	
268	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01864	254951,00	--	4752	--	4752	--	5132
					--	--	--	--		380	
		Лестницы Л3/2									
275	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,48574	26234,03	9314,18	12743	4524	1719	5299	19485
		НР - 69%; СП - 8%			13380,90	2429,11	6500	1180		1443	
279	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,02987	82,77	2,20	1078	29	573	331	1521
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	476	3		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	12	1174,67	47,22	14096	567	530	15605	32076
					1083,24	18,80	12999	226		2376	
		Кровля									
287	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Строгила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины	9,088	81602,80	1254,56	741606	11401	556073	160595	974377
					19160,70	473,87	174132	4307		72176	
288	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины	0,25	69156,78	1167,95	17289	292	13233	3492	22443
					15055,80	462,96	3764	116		1662	
291	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	100	3918,26	69,84	391826	6984	356562	27860	453260
					282,80	26,75	28280	2675		33575	
292	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	2180,14	35,14	69765	1124	60348	7851	83825
					259,16	13,45	8293	430		6209	
293	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	216	3123,41	53,54	674656	11564	614306	47899	780359
					225,86	20,53	48786	4435		57804	
		Слуховые окна СО-1									
297	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	1	16770,31	748,61	16770	749	10470	5258	23791
					5551,04	291,50	5551	292		1762	
300	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	тконструкций	0,27259	80928,10	4135,21	22060	1127	500	14392	39368
					74957,30	1560,34	20433	425		2916	
301	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,27259	438715,00	--	119589	--	119589	--	129156
					--	--	--	--		9567	
		Слуховые окна СО-2									
303	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	1	16770,31	748,61	16770	749	10470	5258	23791
					5551,04	291,50	5551	292		1762	
306	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	тконструкций	0,0351	80928,10	4135,21	2841	145	65	1853	5069
					74957,30	1560,34	2631	55		376	
307	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0351	438715,00	--	15399	--	15399	--	16631
					--	--	--	--		1232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3233358**	**189716**	**2279391**	**741506**	**4292851**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**764253**	**43301**	--	**317987**	
	Материалы		Тенге				3060726				
	Всего заработная плата		Тенге				2106824				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					776331			
		Накладные расходы	Тенге				35292				
		Сметная прибыль	Тенге				719962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4083141				
		Сметная заработная плата	Тенге					776331			844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172632				
	Материалы		Тенге				2284				
	Всего заработная плата		Тенге					31223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134988				
		Накладные расходы	Тенге				21544				
		Сметная прибыль	Тенге				15534				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				209710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					31223			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**4292851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
		Сметная заработная плата	Тенге					807554			
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Кровля									
441	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	2180,14 259,16	35,14 13,45	69765 8293	1124 430	60348	7851 6209	83825
442	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	216	3123,41 225,86	53,54 20,53	674656 48786	11564 4435	614306	47899 57804	780359
443	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	305	661,35 557,81	18,75 6,50	201712 170131	5720 1983	25861	158344 28805	388861
444	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	37	3593,62 57,05	21,39 5,21	132964 2111	791 193	130062	2119 10807	145890
445	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07049	363214,55 198594,00	1166,55 462,96	25603 13999	82 33	11522	12769 3070	41441
		Слуховые окна СО-1									
446	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	1	16770,31 5551,04	748,61 291,50	16770 5551	749 292	10470	5258 1762	23791
449	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотлов и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	тконструкций	0,27259	80928,10 74957,30	4135,21 1560,34	22060 20433	1127 425	500	14392 2916	39368
450	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,27259	438715,00 --	-- --	119589 --	-- --	119589	-- 9567	129156
		Слуховые окна СО-2									
452	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	1	16770,31 5551,04	748,61 291,50	16770 5551	749 292	10470	5258 1762	23791
455	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотлов и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	тконструкций	0,0351	80928,10 74957,30	4135,21 1560,34	2841 2631	145 55	65	1853 376	5069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0351	438715,00	--	15399	--	15399	--	16631
					--	--	--	--		1232	
		Вентканалы									
461	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	15,3	43,32	0,99	663	15	12	514	1271
					41,55	0,44	636	7		94	
462	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,5912	23235,00	--	36972	--	36972	--	39929
					--	--	--	--		2958	
		Зентшахты ВШ-1,2,3,4,5,6 (Всего 6 шт)									
465	1114-0101-1502 РСНБ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием *НР - 39%; СП - 8%*	м2 внутренней поверхности шахты	2,4	11221,81	108,14	139150	1341	110308	27768	180271
					2217,80	44,14	27501	547		13353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1474914**	**23408**	**1145884**	**284025**	**1899654**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**305622**	**8690**	--	**140715**	
		Материалы	Тенге				1315025				
		Всего заработная плата	Тенге				973360				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					290768			
		Накладные расходы	Тенге				36972				
		Сметная прибыль	Тенге				267780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				126624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1709429				
		Сметная заработная плата	Тенге								300
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					290768			
		Материалы	Тенге				159889				
		Всего заработная плата	Тенге				565				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23544			
		Накладные расходы	Тенге				134988				
		Сметная прибыль	Тенге				16245				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				190225				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					23544			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1899654**				
		Сметная заработная плата	Тенге								326
		РАЗДЕЛ 5.РЕС ЭБ5-ЭБ6									
		Кровля									
590	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	2180,14	35,14	69765	1124	60348	7851	83825
					259,16	13,45	8293	430		6209	
591	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам *НР - 30%; СП - 8%*	м2 покрытия	215	3123,41	53,54	674656	11564	614306	47899	780359
					225,86	20,53	48786	4435		57804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	305	661,35 557,81	18,75 6,50	201712 170131	5720 1983	25861	158344 28805	388861
593	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	37	3593,62 57,05	21,39 5,21	132964 2111	791 193	130062	2119 10807	145890
594	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07049	363214,55 198594,00	1166,55 462,96	25603 13999	82 33	11522	12769 3070	41441
		Слуховые окна СО-1									
595	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	1	16770,31 5551,04	748,61 291,50	16770 5551	749 292	10470	5258 1762	23791
598	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	тконструкций	0,27259	80928,10 74957,30	4135,21 1560,34	22060 20433	1127 425	500	14392 2916	39368
599	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,27259	438715,00 --	-- --	119589 --	-- --	119589	-- 9567	129156
		Слуховые окна СО-2									
601	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	1	16770,31 5551,04	748,61 291,50	16770 5551	749 292	10470	5258 1762	23791
604	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	тконструкций	0,0351	80928,10 74957,30	4135,21 1560,34	2841 2631	145 55	65	1853 376	5069
605	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0351	438715,00 --	-- --	15399 --	-- --	15399	-- 1232	16631
		Вентканалы									
610	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	15,3	43,32 41,55	0,99 0,44	663 636	15 7	12	514 94	1271
611	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,5912	23235,00 --	-- --	36972 --	-- --	36972	-- 2958	39929
		Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5,6 (Всего 6 шт)									
614	1114-0101-1502 РСНБ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием *НР - 99%; СП - 8%*	м2 внутренней поверхности шахты	12,4	11221,81 2217,80	108,14 44,14	139150 27501	1341 547	110308	27768 13353	180271
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**1474914**	**23408**	**1145884**	**284025**	**1899654**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**305622**	**8690**	--	**140715**	
	Материалы		Тенге				1315025				
	Всего заработная плата		Тенге				973360				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					290768			
		Накладные расходы	Тенге				36972 267780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				126624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1709429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					290768			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				159889				
	Материалы		Тенге				565				
	Всего заработная плата		Тенге					23544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134988				
		Накладные расходы	Тенге				16245				
		Сметная прибыль	Тенге				14091				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				190225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					23544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1899654**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					314312			
				РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4							
		Стены									
686	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	159,71	11443,07	2289,60	1827573	365672	833254	649461	2675196
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	628647	69697		198163	
687	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/гелястры/	м3 кладки	21,4	11443,07	2289,60	244882	48997	111651	87023	358457
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	84234	9339		26552	
688	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукат. поверхности	175,29	43,32	0,99	7594	173	137	5888	14560
		НР - 86%; СП - 8%			41,55	0,44	7284	76		1079	
691	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	148,9	1902,78	235,26	283325	35030	83801	159189	477914
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	164494	6677		35401	
692	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал. изделий	1,3753	356120,47	2080,67	489772	2862	411903	70510	605105
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	75007	810		44823	
693	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	53	433,79	240,27	22991	12734	2813	11718	37485
		НР - 118%; СП - 8%			140,45	46,91	7444	2486		2777	
694	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15	2048,59	1236,38	30729	18546	610	17827	52440
		НР - 118%; СП - 8%			771,54	235,66	11573	3535		3884	
696	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,68098	363214,55	1166,55	247342	794	111309	123354	400351
		НР - 91%; СП - 8%			198594,00	462,96	135239	315		29656	
697	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,25646	82,77	2,20	1511	40	804	463	2132
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	667	4		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
698	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18,25646	150,35 42,73	3,12 0,44	2745 780	57 8	1908	544 263	3552
		Перегородки									
699	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77,4	3908,35 1104,73	235,26 44,84	302506 85506	18209 3471	198791	82748 30820	416075
700	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	18	8312,12 3463,32	2518,56 480,04	149618 62340	45334 8641	41944	66012 17250	232881
		Перекрытие и покрытие									
702	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	4348,46 1807,86	924,27 176,74	65227 27118	13864 2651	24245	35127 8028	108383
703	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	62	6582,90 2859,50	1230,82 240,24	408140 177289	76311 14895	154540	226777 50793	685711
705	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,18639	64343,91 50215,20	5768,95 1123,73	11993 9360	1075 209	1558	11291 1863	25147
706	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18639	109664,00 --	-- --	20440 --	-- --	20440	-- 1635	22075
		Монолитная плита МП-1									
707	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,12	39017,82 7643,51	2486,73 460,61	238789 46778	15219 2819	176792	45133 22714	306637
708	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,116	237548,00 --	-- --	265104 --	-- --	265104	-- 21208	286312
709	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09336	254951,00 --	-- --	23802 --	-- --	23802	-- 1904	25707
		Монолитная плита МП-2									
710	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,336	39017,82 7643,51	2486,73 460,61	130163 25499	8296 1537	96368	24602 12381	167147
711	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6096	237548,00 --	-- --	144809 --	-- --	144809	-- 11585	156394
712	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0644	254951,00 --	-- --	16419 --	-- --	16419	-- 1314	17733
		Монолитная плита МП-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 9..%; СП - 8%*	м3	0,7	39017,82	2486,73	27312	1741	20221	5162	35073
					7643,51	460,61	5350	322		2598	
714	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11086	237548,00	--	26335	--	26335	--	28441
					--	--	--	--		2107	
715	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01864	254951,00	--	4752	--	4752	--	5132
					--	--	--	--		380	
716	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 9[illegible]%; СП - 8%*	м3	0,7	39017,82	2486,73	27312	1741	20221	5162	35073
					7643,51	460,61	5350	322		2598	
717	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11086	237548,00	--	26335	--	26335	--	28441
					--	--	--	--		2107	
718	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01864	254951,00	--	4752	--	4752	--	5132
					--	--	--	--		380	
		Лестница Л3/2									
725	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,47666	26234,03	9314,18	12505	4440	1687	5200	19121
					13380,90	2429,11	6378	1158		1416	
729	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,84171	82,77	2,20	1063	28	566	326	1500
					36,55	0,22	469	3		111	
732	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	24	1174,67	47,22	28192	1133	1061	31210	64153
					1083,24	18,80	25998	451		4752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5094033**	**672295**	**2828932**	**1664727**	**7299460**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1592805**	**129427**	--	**540700**	
		Материалы	Тенге				5081528				
		Всего заработная плата	Тенге				2294498				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1714696			
		Накладные расходы	Тенге				532748				
		Сметная прибыль	Тенге				1659527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				539285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7280340				
		Сметная заработная плата	Тенге								1838
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1714696			
		Материалы	Тенге				12505				
		Всего заработная плата	Тенге				1687				
		Накладные расходы	Тенге					7536			
		Сметная прибыль	Тенге				5200				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19120				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7299460**	7536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1846
		Сметная заработная плата	Тенге					1722232			
				РАЗДЕЛ 7.Элементы блокировки							
		Стены									
800	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/внутренняя часть наружной стены, внутренние стены/	м3 кладки	123,44	11443,07	2289,60	1412533	282628	644023	501969	2067661
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	485882	53869		153160	
801	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	пилястры/	м3 кладки	11	11443,07	2289,60	125874	25186	57390	44731	184253
		НР - 93%; СП - 8%			3936,18	436,40	43298	4800		13648	
802	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукат. поверхности	40,4	43,32	0,99	1750	40	31	1357	3356
		НР - 80%; СП - 8%			41,55	0,44	1679	18		249	
804	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40,4	6126,71	235,26	247519	9504	193384	43192	313968
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	44631	1812		23257	
805	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал. изделий	0,491	356120,47	2080,67	174855	1022	147054	25173	216030
		НР - 93%; СП - 8%			54538,80	589,14	26779	289		16002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1962531**	**318380**	**1041882**	**616422**	**2785269**
							602268	**60788**	**--**	**206316**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1962531				
	Материалы		Тенге				1041883				
	Всего заработная плата		Тенге					663056			
		Накладные расходы	Тенге				616422				
		Сметная прибыль	Тенге				206316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2785269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
		Сметная заработная плата	Тенге					663056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2785269**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
		Сметная заработная плата	Тенге					663056			
				РАЗДЕЛ 8.Окна							
811	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	86,24	2374,33	151,73	204762	13085	124853	65375	291749
		НР - 90%; СП - 8%			774,86	67,43	66824	5816		21611	
812	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	86,24	20980,00	--	1809315	--	1809315	--	1954060
					--	--	--	--		144745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
813	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	22,4	3321,01 1311,71	148,74 66,52	74391 29382	3332 1490	41677	27785 8174	110350
814	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,4	14961,00 --	-- --	335126 --	-- --	335126	-- 26810	361937
815	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	34,79	2399,36 886,37	148,65 66,52	83474 30837	5172 2314	47465	29836 9065	122374
816	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	34,79	14729,00 --	-- --	512422 --	-- --	512422	-- 40994	553416
817	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	149,11	2616,65 971,21	153,73 68,26	390168 144817	22923 10178	222428	139495 42373	572036
818	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	5,69	-18483,00 --	-- --	-105168 --	-- --	-105168	-- -8413	-113582
821	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	9,728	3787,77 1221,93	159,79 69,63	36847 11887	1554 677	23406	11308 3852	52008
822	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	9,728	23512,00 --	-- --	228725 --	-- --	228725	-- 18298	247023
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				**3570062**	**46066**	**3240249**	**273799**	**4151370**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**283746**	**20475**	--	**307509**	
Материалы			Тенге				3570062				
Всего заработная плата			Тенге				459830				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					304221			
		Накладные расходы	Тенге				2780420				
		Сметная прибыль	Тенге				273799				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				307509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4151370				
		Сметная заработная плата	Тенге								319
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					304221			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4151370**				
		Сметная заработная плата	Тенге								319
								304221			

РАЗДЕЛ 9.Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
828	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,2	11675,00	--	189135	--	189135	--	204266
					--	--	--	--		15131	
830	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	29,59	10549,00	--	312145	--	312145	--	337117
					--	--	--	--		24972	
833	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	40	298,00	--	11920	--	11920	--	12874
					--	--	--	--		954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**513200**	--	**513200**	--	**554257**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	**41057**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				513200				
		Сметная прибыль	Тенге				513200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				554257				
							554257				
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип 4									
848	1111-0101-3101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1067,49	791,70	25,07	845133	26762	516630	295272	1231637
					282,66	11,60	301741	12378		91232	
		Тип 5									
851	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолир. поверхности	65,04	951,14	77,27	61862	5025	20852	34437	104003
					553,28	10,00	35985	650		7704	
852	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолир. поверхности	65,04	625,09	38,23	40656	2487	16457	20758	66327
					333,83	5,70	21712	371		4913	
853	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	65,04	791,70	25,07	51492	1631	31477	17990	75041
					282,66	11,60	18384	754		5559	
854	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,26	1452,14	66,47	23612	1081	5070	16841	43689
					1073,89	27,98	17461	455		3236	
		Тип 6									
856	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	56,76	791,70	25,07	44937	1423	27470	15700	65488
					282,66	11,60	16044	658		4851	
		Тип 7									
859	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	86,9	791,70	25,07	68799	2179	42056	24037	100263
					282,66	11,60	24564	1008		7427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1136491**	**40586**	**660012**	**425035**	**1686449**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**435892**	**16274**	--	**124922**	
		Материалы	Тенге				1136491				
		Всего заработная плата	Тенге				660012				
		Накладные расходы	Тенге					452166			
		Сметная прибыль	Тенге				425036				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				124922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1686449				
											534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					452166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1686449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					452166			534
		СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Система отопления жилой части									
2	1116-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	400	1139,33 1123,12	13,21 4,94	455734 449248	5284 1976	1202	442200 71835	969768
3	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	400	327,00 --	-- --	130800 --	-- --	130800	-- 10464	141264
16	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	40	418,19 366,99	0,49 0,22	16728 14680	20 9	2028	14395 2490	33612
17	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	98	-6187,00 --	-- --	-606326 --	-- --	-606326	-- -48506	-654832
18	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	98	-6312,00 --	-- --	-618576 --	-- --	-618576	-- -49486	-668062
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	118	162,68 145,35	-- --	19197 17152	-- --	2045	16809 2880	38886
21	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	76	-1231,00 --	-- --	-93556 --	-- --	-93556	-- -7484	-101040
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	36	82,77 36,55	2,20 0,22	2980 1316	79 8	1585	913 311	4205
28	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	63	941,00 --	-- --	59283 --	-- --	59283	-- 4743	64026
29	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	125	789,00 --	-- --	98625 --	-- --	98625	-- 7890	106515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	41	626,00	--	25666	--	25666	--	27719
					--	--	--	--		2053	
31	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	146	486,00	--	70956	--	70956	--	76632
					--	--	--	--		5676	
32	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	400	233,00	--	93200	--	93200	--	100656
					--	--	--	--		7456	
33	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,3	4131,00	--	1239	--	1239	--	1338
					--	--	--	--		99	
34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	185	542,00	--	100270	--	100270	--	108292
					--	--	--	--		8022	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:			**Тенге**				**-243781**	**5383**	**-731559**	**474316**	**248978**
							482395	**1993**	**--**	**18443**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				350710				
Материалы			Тенге				1585				
Всего заработная плата			Тенге					1324			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				347730				
		Накладные расходы	Тенге				913				
		Сметная прибыль	Тенге				28130				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				379753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1324			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				-594491				
Материалы			Тенге				5275				
Всего заработная плата			Тенге					483064			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				-1086149				
Сдача и испытание			Тенге				500				
		Накладные расходы	Тенге				473403				
		Сметная прибыль	Тенге				-9687				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				-130775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					483064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**248978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					484388			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1											
		Кабельные изделия									
50	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9673	167026,00	--	328590	--	328590	--	354877
					--	--	--	--		26287	
51	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5656	264889,00	--	414710	--	414710	--	447887
					--	--	--	--		33177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**743300**	--	**743300**	--	**802764**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	**59464**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				743300				
		Сметная прибыль	Тенге				743300				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				59464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				802764				
							802764				
РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2											
		Кабельные изделия									
112	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0327	167026,00	--	172488	--	172488	--	186287
					--	--	--	--		13799	
113	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5656	264889,00	--	414710	--	414710	--	447887
					--	--	--	--		33177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**587198**	--	**587198**	--	**634174**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	**46976**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				587198				
		Сметная прибыль	Тенге				587198				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				46976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				634174				
							634174				
РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3											
		Кабельные изделия									
167	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9673	167026,00	--	328590	--	328590	--	354877
					--	--	--	--		26287	
168	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5759	264889,00	--	417439	--	417439	--	450834
					--	--	--	--		33395	
169	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07725	1016797,00	--	78548	--	78548	--	84831
					--	--	--	--		6284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**824576**	--	**824577**	--	**890542**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	**65966**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				824576				
		Сметная прибыль	Тенге				824576				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				65966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				890542				
							890542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Кабельные изделия									
240	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1910	-84,43 -63,42	-1,60 -0,53	-161258 -121132	-3056 -1012	-37070	-87944 -19936	-269138
241	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1505	-99,44 -73,99	-3,20 -1,06	-149663 -111355	-4817 -1595	-33491	-81324 -18479	-249467
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
254	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в *НР - 72%; СП - 8%*	м	180	-72,28 -52,85	-0,80 -0,27	-13010 -9513	-144 -48	-3353	-6884 -1592	-21485
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**-323932**	**-8017**	**-73914**	**-176152**	**-540091**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**-242000**	**-2655**	--	**-40007**	
		Материалы	Тенге				-323932				
		Всего заработная плата	Тенге				-73914				
		Накладные расходы	Тенге					-244655			
		Сметная прибыль	Тенге				-176152				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-40007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-540090				
		Сметная заработная плата	Тенге								-231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-244655			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**-540091**				
		Сметная заработная плата	Тенге								-231
								-244655			
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5									
		Низковольтное комплектное устройство									
271	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	5441,58 4532,00	328,71 106,00	21766 18128	1315 424	2323	13357 2810	37934
		Кабельные изделия									
305	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1910	-84,43 -63,42	-1,60 -0,53	-161258 -121132	-3056 -1012	-37070	-87944 -19936	-269138
306	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1525	-99,44 -73,99	-3,20 -1,06	-151652 -112835	-4881 -1617	-33936	-82405 -18725	-252782
311	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3222	-367,02 -232,54	-13,73 -2,92	-1182533 -749244	-44231 -9392	-389058	-546218 -138300	-1867051
312	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1978	-24,00 --	-- --	-47472 --	-- --	-47472	-- -3798	-51270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1244	-29,00	--	-36076	--	-36076	--	-38962
					--	--	--	--		-2886	
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
314	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	190	-72,28	-0,80	-13733	-152	-3539	-7266	-22679
					-52,85	-0,27	-10042	-50		-1680	
316	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	156	-367,02	-13,73	-57255	-2142	-18837	-26446	-90397
					-232,54	-2,92	-36276	-455		-6696	
317	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	156	-29,00	--	-4524	--	-4524	--	-4886
					--	--	--	--		-362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-1632737**	**-53147**	**-568189**	**-736921**	**-2559231**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**-1011401**	**-12102**	--	**-189573**	
		Материалы	Тенге				-1544665				
		Всего заработная плата	Тенге				-480117				
		Накладные расходы	Тенге					-1023503			
		Сметная прибыль	Тенге				-736921				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-182527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-2464113				
		Сметная заработная плата	Тенге								-967
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					-1023503			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-88072				
		Сметная прибыль	Тенге				-88072				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-7046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-95118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**-2559231**				
		Сметная заработная плата	Тенге								-967
								-1023503			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-1									
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1									
		Перекрытие и покрытие									
2	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 11%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	6582,90	1230,82	197487	36925	74777	109731	331795
					2859,50	240,24	85785	7207		24577	
		Лестницы ЛЗ/2									
4	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,485736	11135,55	1320,40	5409	641	856	2700	8758
					8053,50	3,27	3912	2		649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**202896**	**37566**	**75633**	**112431**	**340553**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**89697**	**7209**	--	**25226**	
		Материалы	Тенге				197487				
		Всего заработная плата	Тенге				74778				
		Накладные расходы	Тенге					92992			
		Сметная прибыль	Тенге				109731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24577				
							331795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								86
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					92992			
	Материалы		Тенге				5409				
	Всего заработная плата		Тенге				856				
		Накладные расходы	Тенге					3913			
		Сметная прибыль	Тенге				2700				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8758				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3913			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				340553				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
								96906			
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Перекрытие и покрытие									
6	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	6582,90	1230,82	197487	36925	74777	109731	331795
					2859,50	240,24	85785	7207		24577	
		Лестницы Л3/2									
8	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,485736	11135,55	1320,40	5409	641	856	2700	8758
					8053,50	3,27	3912	2		649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**202896**	**37566**	**75633**	**112431**	**340553**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**89697**	**7209**	**--**	**25226**	
	Материалы		Тенге				197487				
	Всего заработная плата		Тенге				74778				
		Накладные расходы	Тенге					92992			
		Сметная прибыль	Тенге				109731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				331795				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					92992			
	Материалы		Тенге				5409				
	Всего заработная плата		Тенге				856				
		Накладные расходы	Тенге					3913			
		Сметная прибыль	Тенге				2700				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8758				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3913			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				340553				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
								96906			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Лестницы Л3/2									
17	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,954656	11135,55	1320,40	10631	1261	1682	5307	17213
					8053,50	3,27	7688	3		1275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**10631**	**1261**	**1682**	**5307**	**17213**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**7688**	**3**	**--**	**1275**	
		Материалы	Тенге				10631				
		Всего заработная плата	Тенге				1682				
		Накладные расходы	Тенге					7691			
		Сметная прибыль	Тенге				5307				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17213				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7691			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**17213**				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								7691			
		РАЗДЕЛ 9.Двери									
18	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	45,79	2404,65 917,88	508,61 115,76	110109 42030	23289 5301	44790	42597 12217	164923
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**110109**	**23289**	**44790**	**42597**	**164923**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**42030**	**5301**	**--**	**12217**	
		Материалы	Тенге				110109				
		Всего заработная плата	Тенге				44790				
		Накладные расходы	Тенге					47330			
		Сметная прибыль	Тенге				42597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				164923				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					47330			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**164923**				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
								47330			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		1 комнатная квартира тип "А"									
29	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	2029,359	2489,96 782,18	65,23 50,58	5053031 1587324	132380 102645	3333326	1351977 512401	6917409
		2-х комнатная квартира тип "А"									
35	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	2501,76	2489,96 782,18	65,23 50,58	6229291 1956827	163196 126540	4109268	1666693 631679	8527663
		2-х комнатная квартира тип "Б"									
38	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	217,4	2489,96 782,18	65,23 50,58	541318 170046	14182 10996	357090	144834 54892	741044
		2-х комнатная квартира тип "В"									
41	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукат. поверхности	192,3	2489,96	65,23	478820	12544	315863	128112	655487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
		2-х комнатная квартира тип "Г"			782,18	50,58	150413	9727		48555	
44	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	237,1	2489,96	65,23	590370	15467	389448	157958	808194
		АР-23			782,18	50,58	185455	11993		59866	
53	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	250,84	2489,96	65,23	624582	16363	412017	167112	855030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			782,18	50,58	196202	12688		63336	
			Тенге				**13517412**	**354132**	**8917012**	**3616686**	**18504827**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4246267**	**274588**	--	**1370729**	
	Материалы		Тенге				13517412				
	Всего заработная плата		Тенге				8917012				
		Накладные расходы	Тенге					4520854			
		Сметная прибыль	Тенге				3616686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1370729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18504827				
		Сметная заработная плата	Тенге								4318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					4520854			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18504827**				
		Сметная заработная плата	Тенге								4318
								4520854			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-2									
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Кровля									
95	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолир. поверхности	215	336,02	11,46	72244	2463	55621	13527	92632
96	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепл. покрытия	215	65,86	2,53	14160	543		6862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			598,12	49,72	128595	10690	81394	35662	177398
			Тенге		169,82	10,47	36511	2252		13141	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**200839**	**13153**	**137015**	**49189**	**270030**
	Материалы		Тенге				**50671**	**2795**	--	**20002**	
	Всего заработная плата		Тенге				200839				
		Накладные расходы	Тенге				137015				
		Сметная прибыль	Тенге					53466			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20002				
		Сметная заработная плата	Тенге				270030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					53466			57
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**270030**				
		Сметная заработная плата	Тенге								57
								53466			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-3									
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1									
		Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	24,16	8312,12	2518,56	200821	60848	56299	88602	312577
					3463,32	480,04	83674	11598		23154	
2	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /B5-D700/	м3	22,3072	15079,00	--	336370	--	336370	--	363280
					--	--	--	--		26910	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**537191**	**60848**	**392669**	**88602**	**675857**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**83674**	**11598**	--	**50064**	
Материалы			Тенге				537191				
Всего заработная плата			Тенге				56299				
Местные материалы			Тенге					95272			
		Накладные расходы	Тенге				336370				
		Сметная прибыль	Тенге				88602				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				50064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				675857				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					95272			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**675857**				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
								95272			
РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2											
Перегородки											
4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	24,16	8312,12	2518,56	200821	60848	56299	88602	312577
					3463,32	480,04	83674	11598		23154	
5	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /B5-D700/	м3	22,3072	15079,00	--	336370	--	336370	--	363280
					--	--	--	--		26910	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**537191**	**60848**	**392669**	**88602**	**675857**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**83674**	**11598**	--	**50064**	
Материалы			Тенге				537191				
Всего заработная плата			Тенге				56299				
Местные материалы			Тенге					95272			
		Накладные расходы	Тенге				336370				
		Сметная прибыль	Тенге				88602				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				50064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				675857				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					95272			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**675857**				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
								95272			
РАЗДЕЛ 10.Полы											
Тип 4											
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные (50 мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1067,5	770,79	25,56	822820	27286	773153	32577	923829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 24%; СП - 8%			20,96	11,50	22376	12280		68432	
		Тип 5									
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные (40 мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	65,04	513,86	17,04	33422	1108	31405	1323	37525
					13,97	7,67	909	499		2780	
		Тип 6									
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные (50 мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 24%; СП - 8%	м2 стяжки	56,76	770,79	25,56	43750	1451	41109	1732	49121
					20,96	11,50	1190	653		3639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**899992**	**29846**	**845667**	**35632**	**1010475**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24475**	**13432**	--	**74851**	
		Материалы	Тенге				899992				
		Всего заработная плата	Тенге				845667				
		Накладные расходы	Тенге					37907			
		Сметная прибыль	Тенге				35632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1010475				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					37907			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1010475**				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
								37907			
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы									
		Утепление подвала									
19	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция рулонными из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 75%; СП - 8%	м3 изоляции	6,72	27937,41	2209,47	187739	14848	25967	115507	327506
					21863,64	752,79	146924	5059		24260	
20	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	6,4976	18740,00	--	121767	--	121765	--	131508
					--	--	--	--		9741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**309506**	**14848**	**147732**	**115507**	**459014**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**146924**	**5059**	--	**34001**	
		Материалы	Тенге				309506				
		Всего заработная плата	Тенге				25968				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					151982			
		Накладные расходы	Тенге				121765				
		Сметная прибыль	Тенге				115507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				459014				
		Сметная заработная плата	Тенге								139
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					151982			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**459014**				
		Сметная заработная плата	Тенге								139
								151982			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2.Отопление и вентиляция									
		Система отопления жилой части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	32	993,28 691,92	140,86 64,04	31785 22142	4508 2049	5135	23707 4439	59931
2	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	32	18209,00 --	-- --	582688 --	-- --	582688	-- 46615	629303
3	2302-0502-0503 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	96	1152,00 --	-- --	110592 --	-- --	110592	-- 8847	119439
4	2302-0502-0904 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	120	1721,00 --	-- --	206520 --	-- --	206520	-- 16522	223042
5	2302-0502-1602 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	240	981,00 --	-- --	235440 --	-- --	235440	-- 18835	254275
6	2302-0502-1622 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	19	1062,00 --	-- --	20178 --	-- --	20178	-- 1614	21792
10	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Установка и изготовление коллектора *НР - 98%; СП - 8%*	узел	20	11596,04 10675,44	920,60 351,61	231921 213509	18412 7032	--	216130 35844	483895
11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1363,43 324,03	16,53 5,78	32722 7777	397 139	24548	7757 3238	43718
12	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1501,94 324,03	16,53 5,78	6008 1296	66 23	4646	1293 584	7885
13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	1997,49 324,03	16,53 5,78	25967 4212	215 75	21540	4202 2414	32583
16	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Металл для заглушек	кг	5	685,00 --	-- --	3425 --	-- --	3425	-- 274	3699
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	700	361,18 239,06	61,63 27,28	252824 167344	43138 19093	42342	141692 31561	426077
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**1740070** **416279**	**66735** **28411**	**1257054** --	**394781** **170788**	**2305639**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				252824				
		Материалы	Тенге				42342				
		Всего заработная плата	Тенге					186437			
		Накладные расходы	Тенге				141692				
		Сметная прибыль	Тенге				31561				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				426077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					186437			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1487246				
	Материалы		Тенге				55870				
	Всего заработная плата		Тенге					258254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1158843				
	Сдача и испытание		Тенге				7531				
		Накладные расходы	Тенге				253089				
		Сметная прибыль	Тенге				139227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1879562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					258254			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**2305639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					444691			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-4									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		Система отопления жилой части									
3	СТ ТОО ТехноОптПетропавловск	Клапан термостатический угловой никелированный с внутренней резьбой д 15 фирмы Giacomini	шт	118	6517,86	--	769107	--	769107	--	830636
					--	--	--	--		61529	
4	СТ ТОО ТехноОптПетропавловск	Головка термостатическая со встроенным температурным датчиком фирмы Giacomini	шт	118	6517,86	--	769107	--	769107	--	830636
					--	--	--	--		61529	
5	СТ ТОО ТехноОптПетропавловск	Угловой отсечный клапан Д 15 со сгоном R15TG фирмы Giacomini (для подключения радиаторов)	шт	76	1339,30	--	101787	--	101787	--	109930
					--	--	--	--		8143	
7	СТ ТОО ТехноОптПетропавловск	Кран шар. ст. L/D Ду20 под прив.	шт	4	4696,43	--	18786	--	18786	--	20289
					--	--	--	--		1503	
8	СТ ТОО ТехноОптПетропавловск	Кран шар. ст. L/D Ду32 под прив.	шт	4	4995,54	--	19982	--	19982	--	21581
					--	--	--	--		1599	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	**Тенге**				**1678769**	--	**1678769**	--	**1813072**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	**134303**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1678769				
		Сметная прибыль	Тенге				1678769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134303				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге				1813072				
							1813072				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 Электросиловое оборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1									
		Низковольтное комплектное устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТ ТОО СройЭнергоГруппСК	Электронный счетчик переменного тока однофазный Орман ТХ Р PLC IP ПRS СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	20	25535,71	--	510714	--	510714	--	551571
					--	--	--	--		40857	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**510714**	**--**	**510714**	**--**	**551571**
Стоимость сантехнических работ			Тенге				--	--	--	**40857**	
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				510714				
		Сметная прибыль	Тенге				510714				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				40857				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				551571				
							551571				
РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2											
Низковольтное комплектное устройство											
5	СТ ТОО СройЭнергоГруппСК	Электронный счетчик переменного тока однофазный Орман ТХ Р PLC IP ПRS СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	20	25535,71	--	510714	--	510714	--	551571
					--	--	--	--		40857	
Кабельные изделия											
6 10	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	382	323,80	155,91	123692	59557	11644	51569	189282
					137,41	50,09	52491	19132		14021	
7 11	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	304	717,11	24,78	218002	7534	69084	103247	346949
					465,08	6,63	141384	2014		25700	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**852408**	**67091**	**591442**	**154816**	**1087802**
Стоимость монтажных работ			Тенге				**193875**	**21146**	**--**	**80578**	
Материалы			Тенге				341694				
Всего заработная плата			Тенге				80728				
		Накладные расходы	Тенге					215021			
		Сметная прибыль	Тенге				154816				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				39721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				536231				
		Сметная заработная плата	Тенге								199
Стоимость сантехнических работ			Тенге					215021			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				510714				
		Сметная прибыль	Тенге				510714				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				40857				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				551571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1087802**				
		Сметная заработная плата	Тенге								199
								215021			
РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3											
Низковольтное комплектное устройство											
9 13	СТ ТОО СройЭнергоГруппС	Электронный счетчик переменного тока однофазный Орман ТХ Р PLC IP ПRS СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	15	25535,71	--	383036	--	383036	--	413679
					--	--	--	--		30643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельные изделия									
10 16	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1910	323,80 137,41	155,91 50,09	618460 262453	297787 95662	58220	257843 70104	946407
11 12	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1530	717,11 465,08	24,78 6,63	1097182 711572	37916 10136	347694	519630 129345	1746157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2098678**	**335703**	**788950**	**777473**	**3106243**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**974026**	**105799**	--	**230092**	
	Материалы		Тенге				1715642				
	Всего заработная плата		Тенге				405913				
		Накладные расходы	Тенге					1079824			
		Сметная прибыль	Тенге				777473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				199449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2692564				
		Сметная заработная плата	Тенге								1001
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1079824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383036				
		Сметная прибыль	Тенге				383036				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				413679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3106243**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1001
								1079824			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Низковольтное комплектное устройство									
14 20	СТ ТОО СройЭнергоГруппС К	Электронный счетчик переменного тока трехфазный Дала СА4-Э720 R TX P PLC IP П RS (3-220 380V 10-100А)	шт	1	48571,43 --	-- --	48571 --	-- --	48571	-- 3886	52457
15 21	СТ ТОО СройЭнергоГруппС К	Электронный счетчик переменного тока трехфазный Дала СА4У-Э720 R TX P PLC IP П RS (3-220 380V 5-7,5А)	шт	1	48571,43 --	-- --	48571 --	-- --	48571	-- 3886	52457
16 23	СТ ТОО СройЭнергоГруппС К	Электронный счетчик переменного тока однофазный Орман ТХ Р PLC IP ПRS СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	16	25535,71 --	-- --	408571 --	-- --	408571	-- 32686	441257
		Кабельные изделия									
17 26	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1910	323,80 137,41	155,91 50,09	618460 262453	297787 95662	58220	257843 70104	946407
18 27	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1505	717,11 465,08	24,78 6,63	1079254 699945	37297 9971	342012	511140 127232	1717626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
19 28	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	180	323,80 137,41	155,91 50,09	58284 24734	28064 9015	5486	24299 6607	89190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2261711**	**363148**	**911431**	**793282**	**3299394**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**987132**	**114648**	--	**244401**	
	Материалы		Тенге				1755997				
	Всего заработная плата		Тенге				405719				
		Накладные расходы	Тенге					1101781			
		Сметная прибыль	Тенге				793282				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				203944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2753223				
		Сметная заработная плата	Тенге								1020
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1101781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				505714				
		Сметная прибыль	Тенге				505714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				546171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3299394**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1020
								1101781			
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5									
		Низковольтное комплектное устройство									
21 30	СТ ТОО СройЭнергоГруппСЕ	Электронный счетчик переменного тока трехфазный Дала СА4-Э720 R TX P PLC IP П RS (3-220 380V 10-100А)	шт	1	48571,43 --	-- --	48571 --	-- --	48571	-- 3886	52457
22 31	СТ ТОО СройЭнергоГруппСК	Электронный счетчик переменного тока трехфазный Дала СА4У-Э720 R TX P PLC IP П RS (3-220 380V 5-7,5А)	шт	1	48571,43 --	-- --	48571 --	-- --	48571	-- 3886	52457
23 33	СТ ТОО СройЭнергоГруппСК	Электронный счетчик переменного тока однофазный Орман ТХ Р PLC IP ПRS СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	16	25535,71 --	-- --	408571 --	-- --	408571	-- 32686	441257
		Кабельные изделия									
24 36	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1910	323,80 137,41	155,91 50,09	618460 262453	297787 95662	58220	257843 70104	946407
25 34	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1525	717,11 465,08	24,78 6,63	1093597 709247	37793 10103	346557	517932 128922	1740451
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
26 38	1308-0205-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	190	323,80 137,41	155,91 50,09	61522 26108	29623 9516	5791	25649 6974	94145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2279293**	**365202**	**916281**	**801424**	**3327174**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**997808**	**115282**	--	**246458**	
		Материалы	Тенге				1773579				
		Всего заработная плата	Тенге				410568				
		Накладные расходы	Тенге					1113090			
		Сметная прибыль	Тенге				801424				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				206000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2781003				
		Сметная заработная плата	Тенге								1031
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1113090			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				505714				
		Сметная прибыль	Тенге				505714				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				40457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				546171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3327174**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1031
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**48239546**	**3356835**	**32200353**	**11774218**	**64814867**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**12682355**	**1050792**	--	**4801103**	
		Материалы	Тенге				5873392				
		Всего заработная плата	Тенге				748897				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2241558			
		Накладные расходы	Тенге				2155075				
		Сметная прибыль	Тенге				1613922				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				598985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8086298				
		Сметная заработная плата	Тенге								2054
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2241558			
		Материалы	Тенге				36927703				
		Всего заработная плата	Тенге				19627649				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10641226			
		Местные материалы	Тенге				4440391				
		Накладные расходы	Тенге				672741				
		Сметная прибыль	Тенге				9358563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3702903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49989171				
		Сметная заработная плата	Тенге								10870
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10641226			
		Материалы	Тенге				539106				
		Всего заработная плата	Тенге				10212				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					109044			
		Накладные расходы	Тенге				404965				
		Сметная прибыль	Тенге				75241				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				663495				
		Сметная заработная плата	Тенге								110
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					109044			
		Материалы	Тенге				4899345				
		Всего заработная плата	Тенге				61145				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					741318			
							4079284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				8031				
		Накладные расходы	Тенге				726492				
		Сметная прибыль	Тенге				450067				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6075904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					741318			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				64814867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13702
		Сметная заработная плата	Тенге					13733147			

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	61 453 576
НДС, 12%	Тенге	7 374 429
Всего по акту	Тенге	68 828 005

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ГИП Кантаев А.А., ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)