Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №11
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		56	03.05.2019г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_май) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доголнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская		569 328 799,00	11 408 976,0	601 002 164	12 033 006					1 369 077	12 778 053

Заказчик: руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJF00049378
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 11

за май 2020 года
на общестроительные работы
Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 9.Двери										
833	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	110		3578,00	--	393580	--	393580	--	425066
						--	--	--	--		31486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**393580**	--	**393580**	--	**425066**
								--	--	--	**31486**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					393580				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					393580				
		Сметная прибыль	Тенге					31486				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					425066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**425066**				
		СМЕТА 2-1-2 Отопление и вентиляция										
		БТП										
56	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°C до +80°C, типа Sauter	шт.	1		9689,00	--	9689	--	9689	--	10464
						--	--	--	--		775	
57	2305-1401-0107 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C, типа Sauter	шт.	4		18023,00	--	72092	--	72092	--	77859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2305-1401-0109 РСНБ РК 2015	Гильза защитная латунная, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	шт.	4	--	--	--	--		5767	
					6882,00	--	27528	--	27528	--	29730
60	5102-0602-0146 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-10 CAN PN 16, типа WILO TOP-S (1 резерв)	шт.	2	--	--	--	--		2202	
					285335,00	--	570670	--		--	570670
64	2305-1306-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	--	--	--	--	570670	--	
					370458,00	--	370458	-	370458	--	400095
65	2305-1306-0204 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электропривода TA-MC55 на KTM 512 (DN65-125), типа IMI	шт.	1	--	--	--	--		29637	
					24991,00	--	24991	--	24991	--	26990
69	2304-1001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	--	--	--	--		1999	
					9422,00	--	18844	--	18844	--	20352
70	2304-0103-0503 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	--	--	--	--		1508	
					10959,00	--	65754	--	65754	--	71014
71	2304-0902-1802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	--	--	--	--		5260	
					11377,00	--	11377	--	11377	--	12287
72	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16	--	--	--	--		910	
					1985,00	--	31760	--	31760	--	34301
73	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	--	--	--	--		2541	
					5118,00	--	10236	-	10236	--	11055
78	2304-1005-3801 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением открыт/закрыт, фланцевый модели 710 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40 типа BERMAD	шт.	1	--	--	--	-		819	
					464872,00	--	464872	--	464872	--	502062
81	2305-1203-0201 РСНБ РК 2015	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	шт.	1	--	--	--	--		37190	
					103548,00	--	103548	--	103548	--	111832
82	2304-1004-1114 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 8, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	--	--	--	--		8284	
					5546,00	--	5546	--	5546	--	5990
83	2304-0902-1907 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32	шт.	1	--	--	--	--		444	
					5974,00	--	5974	--	5974	--	6452
85	2304-1001-0703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	--	--	--	--		478	
					2955,00	--	2955	--	2955	--	3191
					--	--	--	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5118,00	--	5118	--	5118	--	5527
					--	--	--	--		409	
88	2304-0103-0503 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	10959,00	--	43836	--	43836	--	47343
					--	--	--	--		3507	
89	2304-0902-1713 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50	шт.	4	6944,00	--	27776	--	27776	--	29998
					--	--	--	--		2222	
90	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1985,00	--	15880	--	15880	--	17150
					--	--	--	--		1270	
91	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4437,00	--	4437	--	4437	--	4792
					--	--	--	--		355	
92	2304-0902-1710 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4628,00	--	4628	--	4628	--	4998
					--	--	--	--		370	
93	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4666,00	--	13998	--	13998	--	15118
					--	--	--	--		1120	
95	2304-0902-1508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12804,00	--	12804	--	12804	--	13828
					--	--	--	--		1024	
96	2304-0902-1909 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7963,00	--	7963	--	7963	--	8600
					--	--	--	--		637	
99	2305-1309-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	22500,00	--	67500	--	67500	--	72900
					--	--	--	--		5400	
100	2305-1309-0107 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	34748,00	--	34748	--	34748	--	37528
					--	--	--	--		2780	
101	2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа	шт.	1	44256,00	--	44256	--	44256	--	47796
					--	--	--	--		3540	
102	2302-0902-5101 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	6	1008,00	--	6048	--	6048	--	6532
					--	--	--	--		484	
103	2302-0902-5104 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	4174,00	--	8348	--	8348	--	9016
					--	--	--	--		668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2302-0902-5105 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/2, Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	2	6186,00	--	12372	--	12372	--	13362
					--	--	--	--		990	
108	5102-0602-0146 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-10 CAN PN 16, типа WILO TOP-S (1 резерв)	шт.	2	285335,00	--	570670	--		--	570670
					--	--	--	--	570670	--	
111	2305-1306-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	370458,00	--	370458	--	370458	--	400095
					--	--	--	--		29637	
112	2305-1306-0204 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электропривода TA-MC55 на KTM 512 (DN65-125), типа IMI	шт.	1	24991,00	--	24991	--	24991	--	26990
					--	--	--	--		1999	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**3072125**	--	**1930785**	--	**3226587**
							--	--	**1141340**	**154462**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1141340				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1141340				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1930785				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1930785				
		Сметная прибыль	Тенге				154462				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2085247				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**3226587**				
		СМЕТА 2-1-5 Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1									
		Трубы									
9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	225	367,02	13,73	82579	3089	27168	38144	130381
					232,54	2,92	52322	656		9658	
10	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	65	459,44	31,69	29864	2060	7880	14755	48188
					306,53	8,75	19924	568		3570	
12	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	66,3	128,00	--	8486	--	8486	--	9165
					--	--	--	--		679	
		Домофон									
		Трубы									
38	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	255	367,02	13,73	93590	3501	30791	43230	147765
					232,54	2,92	59298	743		10946	
40	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	51	58,00	--	2958	--	2958	--	3195
					--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**217477**	**8649**	**77283**	**96129**	**338694**
							131544	**1968**	--	**25090**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				206033				
	Материалы		Тенге				65840				
	Всего заработная плата		Тенге					133511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				96128				
		Сметная прибыль	Тенге				24173				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				326334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					133511			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11444				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11444				
		Сметная прибыль	Тенге				916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**338694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					133511			
				РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2							
		Телефонизация									
41	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	939,94 913,00	4,16 --	4700 4565	21 --	114	3287 639	8625
42	2307-0202-1103 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4	шт.	5	9199,00 --	-- --	45995 --	-- --	45995	-- 3680	49675
46	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	18029,98 10956,00	2891,61 970,99	18030 10956	2892 971	4182	8587 2129	28747
		Кабельные изделия									
52	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	65	99,44 73,99	3,20 1,06	6464 4809	208 69	1447	3512 798	10774
		Трубы									
55	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	225	367,02 232,54	13,73 2,92	82579 52322	3089 656	27168	38144 9658	130381
56	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	65	459,44 306,53	31,69 8,75	29864 19924	2060 568	7880	14755 3570	48188
58	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	66,3	128,00 --	-- --	8486 --	-- --	8486	-- 679	9165
		Домофон									
70	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	76688,26 73017,00	169,80 43,64	383441 365085	849 218	17507	222835 48502	654778
71	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	5	3649,00 --	-- --	18245 --	-- --	18245	-- 1460	19705
		Кабельные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	255	99,44	3,20	25358	816	5675	13779	42268
					73,99	1,06	18867	270		3131	
82	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2091	18675,00	--	3905	--	3905	--	4217
					--	--	--	--		312	
83	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,051	52479,00	--	2676	--	2676	--	2891
					--	--	--	--		214	
		Трубы									
84	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	255	367,02	13,73	93590	3501	30791	43230	147765
					232,54	2,92	59298	743		10946	
86	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	51	58,00	--	2958	--	2958	--	3195
					--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**726292**	**13435**	**177029**	**348129**	**1160374**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**535826**	**3496**	--	**85955**	
		Материалы	Тенге				714847				
		Всего заработная плата	Тенге				94765				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					539322			
		Накладные расходы	Тенге				70821				
		Сметная прибыль	Тенге				348129				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				85038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1148014				
		Сметная заработная плата	Тенге								472
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					539322			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11444				
		Сметная прибыль	Тенге				11444				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				916				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1160374**				
		Сметная заработная плата	Тенге								472
								539322			
				РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3							
		Телефонизация									
		Трубы									
95	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	174	367,02	13,73	63861	2389	21010	29498	100828
					232,54	2,92	40462	507		7469	
96	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	47	459,44	31,69	21594	1489	5698	10669	34844
					306,53	8,75	14407	411		2581	
98	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	47,94	128,00	--	6136	--	6136	--	6627
					--	--	--	--		491	
		Офисные помещения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельные изделия									
99	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	36	99,44	3,20	3580	115	801	1945	5967
		НР - 72%; СП - 8%			73,99	1,06	2664	38		442	
100	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,0367	46359,00	--	1701	--	1701	--	1837
					--	--	--	--		136	
101	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	367,02	13,73	13213	494	4348	6103	20861
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	2,92	8371	105		1545	
		Домофон									
		Трубы									
134	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	317	367,02	13,73	116345	4352	38278	53740	183692
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	2,92	73715	924		13607	
136	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	66,3	58,00	--	3845	--	3845	--	4153
					--	--	--	--		308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**230276**	**8839**	**81817**	**101955**	**358809**
							139619	**1985**	**--**	**26579**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				220294				
	Материалы		Тенге				70134				
	Всего заработная плата		Тенге					141605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1701				
		Накладные расходы	Тенге				101955				
		Сметная прибыль	Тенге				25780				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				348029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					141605			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9982				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9982				
		Сметная прибыль	Тенге				799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10780				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**358809**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					141605			
				РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4							
		Телефонизация									
137	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	939,94	4,16	4700	21	114	3287	8625
		НР - 72%; СП - 8%			913,00	--	4565	--		639	
138	2307-0202-1103 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4	шт.	5	9199,00	--	45995	--	45995	--	49675
					--	--	--	--		3680	
		Кабельные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	99,44	3,20	6961	224	1558	3783	11603
		НР - 72%; СП - 8%			73,99	1,06	5179	74		859	
		Трубы									
145	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	220	367,02	13,73	80744	3020	26565	37296	127483
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	2,92	51159	641		9443	
146	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	459,44	31,69	32161	2218	8486	15890	51895
		НР - 72%; СП - 8%			306,53	8,75	21457	612		3844	
148	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	71,4	128,00	--	9139	--	9139	--	9870
					--	--	--	--		731	
		Домофон									
160	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	5	76688,26	169,80	383441	849	17507	222835	654778
		НР - 61%; СП - 8%			73017,00	43,64	365085	218		48502	
161	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	5	3649,00	--	18245	--	18245	--	19705
					--	--	--	--		1460	
		Кабельные изделия									
171	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	255	99,44	3,20	25358	815	5675	13779	42268
		НР - 72%; СП - 8%			73,99	1,06	18867	270		3131	
172	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2091	18675,00	--	3905	–	3905	--	4217
					--	--	--	–		312	
173	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,051	52479,00	--	2676	--	2676	--	2891
					--	--	--	--		214	
		Трубы									
174	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	255	367,02	13,73	93590	3501	30791	43230	147765
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	2,92	59298	745		10946	
176	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	51	58,00	--	2958	--	2958	--	3195
					--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**709874**	**10649**	**173614**	**340100**	**1133970**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**525610**	**2559**	**--**	**83998**	
	Материалы		Тенге				697777				
	Всего заработная плата		Тенге				90696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					528170			
		Накладные расходы	Тенге				70821				
		Сметная прибыль	Тенге				340099				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				83030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1120905				460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					528170			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12097				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12097				
		Сметная прибыль	Тенге				968				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1133970**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					528170			
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5									
		Телефонизация									
177	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	939,94 913,00	4,16 --	4700 4565	21 --	114	3287 639	8625
178	2307-0202-1103 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4	шт.	5	9199,00 --	-- --	45995 --	-- --	45995	-- 3680	49675
		Кабельные изделия									
182	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	70	99,44 73,99	3,20 1,06	6961 5179	224 74	1558	3783 859	11603
		Трубы									
185	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	220	367,02 232,54	13,73 2,92	80744 51159	3020 641	26565	37296 9443	127483
186	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	70	459,44 306,53	31,69 8,75	32161 21457	2218 612	8486	15890 3844	51895
188	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	71,4	128,00 --	-- --	9139 --	-- --	9139	-- 731	9870
		Домофон									
200	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	76688,26 73017,00	169,80 43,64	383441 365085	849 218	17507	222835 48502	654778
201	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	5	3649,00 --	-- --	18245 --	-- --	18245	-- 1460	19705
		Кабельные изделия									
209	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	205	72,28 52,85	0,80 0,27	14817 10834	164 54	3819	7840 1813	24469
210	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	84,43 63,42	1,60 0,53	4221 3171	80 27	970	2302 522	7046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2091	18675,00	--	3905	--	3905	--	4217
					--	--	--	--		312	
212	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,051	52479,00	--	2676	--	2676	--	2891
					--	--	--	--		214	
		Трубы									
213	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	255	367,02	13,73	93590	3501	30791	43230	147765
					232,54	2,92	59298	743		10946	
215	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	51	58,00	--	2958	--	2958	--	3195
					--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**703554**	**10077**	**172728**	**336463**	**1123217**
							520748	**2370**	**--**	**83202**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				691457				
	Материалы		Тенге				89810				
	Всего заработная плата		Тенге					523118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70821				
		Накладные расходы	Тенге				336462				
		Сметная прибыль	Тенге				82233				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1110152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					523118			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12097				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12097				
		Сметная прибыль	Тенге				968				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1123217**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					523118			
		СМЕТА 7-1 Благоустройство									
		Покрытие брусчатое									
24	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	276,4	3029,00	--	837216	--	837216	--	904193
					--	--	--	--		66977	
		Тартановое покрытие									
39	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,7344	46248,00	--	218957	--	218957	--	236473
					--	--	--	--		17517	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	**Тенге**				**1056172**	**--**	**1056173**	**--**	**1140666**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	**84494**	
	Местные материалы		Тенге				1056172				
		Сметная прибыль	Тенге				1056172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84494				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	Тенге				1140666				
		Протокол замены-1					**1140666**				

СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Двери									
22	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	16,38	30906,00	--	506240	--	506240	--	546740
					--	--	--	--		40499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**506240**	--	**506240**	--	**546740**
							--	--	--	**40499**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				506240				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				506240				
		Сметная прибыль	Тенге				40499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				546740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**546740**				
		Протокол замены-4									
		СМЕТА 2-1-5 Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1									
		Кабельные изделия									
2	СТДАННЫЕ подрядчика	Кабель оптический ОКНГ(А)-HF-Т6-С24-0,5(ВП)	м	65	346,43	--	22518	--	22518	--	24319
					--	--	--	--		1801	
		Трубы									
3	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	229,5	58,00	--	13311	--	13311	--	14376
					--	--	--	--		1065	
		Домофон									
		Трубы									
4	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	209,1	58,00	--	12128	--	12128	--	13098
					--	--	--	--		970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**47957**	--	**47957**	--	**51793**
							--	--	--	**3836**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				47957				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47957				
		Сметная прибыль	Тенге				3836				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				51793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**51793**				
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2									
		Телефонизация									
6	СТДАННЫЕ подрядчика	Шкаф распределительный подъездный оптический ШРПО-256-SC/APC-128/	шт	1	190280,00	--	190280	--	190280	--	205502
					--	--	--	--		15222	
		Кабельные изделия									
8	СТДАННЫЕ подрядчика	Кабель оптический ОКНГ(А)-HF-Т6-С24-0,5(ВП)	м	65	346,43	--	22518	--	22518	--	24319
					--	--	--	--		1801	
		Трубы									
9	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	229,5	58,00	--	13311	--	13311	--	14376
					--	--	--	--		1065	
		Домофон									
		Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	209,1	58,00	--	12128	--	12128	--	13098
					--	--	--	--		970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**238237**	--	**238237**	--	**257295**
							--	--	--	**19058**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				238237				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				238237				
		Сметная прибыль	Тенге				19058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				257295				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**257295**				
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3									
		Трубы									
14	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	177,48	58,00	--	10294	--	10294	--	11117
					--	--	--	--		824	
		Офисные помещения									
		Кабельные изделия									
15	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	36,72	58,00	--	2130	--	2130	--	2300
					--	--	--	--		170	
		Видеонаблюдение									
		Домофон									
		Трубы									
17	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	257,04	58,00	--	14908	--	14908	--	16101
					--	--	--	--		1193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**27332**	--	**27332**	--	**29518**
							--	--	--	**2187**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27332				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27332				
		Сметная прибыль	Тенге				2187				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**29518**				
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Кабельные изделия									
19	СТДАННЫЕ подрядчика	Кабель оптический ОКНГ(А)-HF-Т6-С24-0,5(ВП)	м	70	346,43	--	24250	--	24250	--	26190
					--	--	--	--		1940	
		Трубы									
20	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	244,8	58,00	--	14198	--	14198	--	15334
					--	--	--	--		1136	
		Домофон									
		Трубы									
21	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	209,1	58,00	--	12128	--	12128	--	13098
					--	--	--	--		970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**50576**	--	**50576**	--	**54622**
							--	--	--	**4046**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50576				
		Сметная прибыль	Тенге				4046				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				54622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**54622**				
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5									
		Кабельные изделия									
23	СТДАННЫЕ подрядчика	Кабель оптический ОКНГ(А)-HF-Т6-С24-0,5(ВП)	м	70	346,43	--	24250	--	24250	--	26190
					--	--	--	--		1940	
		Трубы									
24	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	239,7	58,00	--	13903	--	13903	--	15015
					--	--	--	--		1112	
		Домофон									
		Трубы									
25	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	209,1	58,00	--	12128	--	12128	--	13098
					--	--	--	--		970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**50281**	--	**50281**	--	**54303**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	**4022**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50281				
		Сметная прибыль	Тенге				50281				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54303				
							54303				
		Протокол замены-5									
		СМЕТА 2-1-2 Отопление и вентиляция									
		БТП									
1	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Теплосчетчик-регистратор "Взлет ТСР-М"	шт.	1	97622,00	--	97622	--	97622	--	105432
					--	--	--	--		7810	
2	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 146, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1	193684,00	--	193684	--	193684	--	209179
					--	--	--	--		15495	
3	2305-1101-0707 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14A-ST16-54-TL-LIQUID, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, DN50-65	шт.	1	342515,00	--	342515	--	342515	--	369916
					--	--	--	--		27401	
4	2305-1207-2048 РСНБ РК 2015 прим.	Привод электрический MC50/230, напряжение питания 230 В	шт.	1	285417,00	--	285417	--	285417	--	308250
					--	--	--	--		22833	
5	2303-0301-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C	шт.	1	4196,00	--	4196	--	4196	--	4532
					--	--	--	--		336	
6	2307-0216-0128 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое, от 125 до 200 А, типа ИЭК	шт.	1	22675,00	--	22675	--	22675	--	24489
					--	--	--	--		1814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2305-1101-0708 РСНБ РК 2015 прим.	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S19A-IG16-74-TL-LIQUID, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, DN 50-65	шт.	1	399434,00	--	399434	--	399434	--	431389
					--	--	--	--		31955	
8	2305-1207-2048 РСНБ РК 2015 прим.	Привод электрический MC50/230, напряжение питания 230 В	шт.	1	285417,00	--	285417	--	285417	--	308250
					--	--	--	--		22833	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**1630960**	**--**	**1630960**	**--**	**1761437**
							--	--	--	**130477**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22675				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22675				
		Сметная прибыль	Тенге				1814				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24489				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1608285				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1608285				
		Сметная прибыль	Тенге				128663				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1736948				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**1761437**				
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
		1 комнатная квартира тип "А"									
28	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	108,522	2489,96	65,23	270216	7079	178253	72298	369915
					782,18	50,58	84884	5489		27401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**270216**	**7079**	**178253**	**72298**	**369915**
							84884	**5489**	**--**	**27401**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				270216				
	Материалы		Тенге				178253				
	Всего заработная плата		Тенге					90373			
		Накладные расходы	Тенге				72298				
		Сметная прибыль	Тенге				27401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				369915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					90373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**369915**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					90373			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**9931146**	**58728**	**6792845**	**1295071**	**12033006**
							1938231	**17868**	**1141340**	**806789**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1141340				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1141340				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2553082				
	Материалы		Тенге				411245				
	Всего заработная плата		Тенге					1865726			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236840				
		Накладные расходы	Тенге				1222773				
		Сметная прибыль	Тенге				302068				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4077923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								1645
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1865726			
Материалы			Тенге				1832628				
Всего заработная плата			Тенге				178253				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					90373			
Местные материалы			Тенге				506240				
		Накладные расходы	Тенге				1056172				
		Сметная прибыль	Тенге				72298				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				152394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2057321				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					90373			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				393580				
		Сметная прибыль	Тенге				393580				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				31486				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				425066				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4010517				
		Сметная прибыль	Тенге				4010517				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				320841				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4331359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12033006**				
		Сметная заработная плата	Тенге					1956099			1732

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	**11 408 976**
НДС, 12%	Тенге	**1 369 077**
Всего по акту	Тенге	**12 778 053**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)