Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №12
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		56	03.05.2019г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_июнь_) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская		613 248 013,00	39 213 584,0	577 491 512	41 358 427					4 705 630	43 919 211

Заказчик: руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 12

за июнь 2020 года
на общестроительные работы
Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1										
		Кровля										
130	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолир. поверхности	39,62		336,02	11,46	13313	454	10250	2493	17070
		НР - 92%; СП - 8%				65,86	2,53	2609	100		1264	
133	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,338		9973,41	51,21	93132	478	85873	6279	107363
		НР - 90%; СП - 8%				726,18	20,89	6781	195		7953	
134	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	696		346,11	2,38	240890	1653	220082	17846	279436
		НР - 90%; СП - 8%				27,52	0,97	19155	675		20699	
139	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб /НА ВЕСЬ ДОМ!/	м2 фасада (без вычета проемов)	1800		324,07	0,74	583327	1331	361780	203140	849384
		НР - 92%; СП - 8%				122,34	0,33	220216	589		62917	
		Слуховые окна СО-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,435	9973,41	51,21	14312	73	13197	965	16499
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	1042	30		1222	
				Слуховые окна СО-2							
149	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,72	9973,41	51,21	7181	37	6621	484	8278
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	523	15		613	
				Вентканалы							
160	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	27	376,41	4,45	10163	120	9212	789	11828
		НР - 90%; СП - 8%			30,78	1,68	831	45		876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**962318**	**4147**	**707015**	**231996**	**1289858**
							251157	**1649**	**--**	**95544**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				962318				
	Материалы		Тенге				707014				
	Всего заработная плата		Тенге					252806			
		Накладные расходы	Тенге				231996				
		Сметная прибыль	Тенге				95544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1289858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					252806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1289858**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					252806			
				РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2							
		Кровля									
286	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолир. поверхности	39,62	336,02	11,46	13313	454	10250	2493	17070
		НР - 92%; СП - 8%			65,86	2,53	2609	100		1264	
289	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,338	9973,41	51,21	93132	478	85873	6279	107363
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	6781	195		7953	
290	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	696	346,11	2,38	240890	1653	220082	17846	279436
		НР - 90%; СП - 8%			27,52	0,97	19155	675		20699	
				Слуховые окна СО-1							
298	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,435	9973,41	51,21	14312	73	13197	965	16499
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	1042	30		1222	
				Слуховые окна СО-2							
304	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,72	9973,41	51,21	7181	37	6621	484	8278
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	523	15		613	
				Вентканалы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	27	376,41	4,45	10163	120	9212	789	11828
		НР - 90%; СП - 8%			30,78	1,68	831	45		876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**378991**	**2816**	**345235**	**28856**	**440474**
							30941	**1060**	**--**	**32627**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378991				
	Материалы		Тенге				345234				
	Всего заработная плата		Тенге					32001			
		Накладные расходы	Тенге				28856				
		Сметная прибыль	Тенге				32627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				440474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					32001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**440474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					32001			
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
	Кровля										
435	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолир. поверхности	39,62	336,02	11,46	13313	454	10250	2493	17070
		НР - 92%; СП - 8%			65,86	2,53	2609	100		1264	
438	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,338	9973,41	51,21	93132	478	85873	6279	107363
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	6781	195		7953	
439	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	696	346,11	2,38	240890	1653	220082	17846	279436
		НР - 90%; СП - 8%			27,52	0,97	19155	675		20699	
		Слуховые окна СО-1									
447	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,435	9973,41	51,21	14312	73	13197	965	16499
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	1042	30		1222	
		Слуховые окна СО-2									
453	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,72	9973,41	51,21	7181	37	6621	484	8278
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	523	15		613	
		Вентканалы									
464	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	27	376,41	4,45	10163	120	9212	789	11828
		НР - 90%; СП - 8%			30,78	1,68	831	45		876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**378991**	**2816**	**345235**	**28856**	**440474**
							30941	**1060**	**--**	**32627**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378991				
	Материалы		Тенге				345234				
	Всего заработная плата		Тенге					32001			
		Накладные расходы	Тенге				28856				
		Сметная прибыль	Тенге				32627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				440474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					32001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**440474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					32001			
		РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6									
		Кровля									
584	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолир. поверхности	39,62	336,02 65,86	11,46 2,53	13313 2609	454 100	10250	2493 1264	17070
587	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	9,338	9973,41 726,18	51,21 20,89	93132 6781	478 195	85873	6279 7953	107363
588	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	696	346,11 27,52	2,38 0,97	240890 19155	1653 675	220082	17846 20699	279436
		Слуховые окна СО-1									
596	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,435	9973,41 726,18	51,21 20,89	14312 1042	73 30	13197	965 1222	16499
		Слуховые окна СО-2									
602	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,72	9973,41 726,18	51,21 20,89	7181 523	37 15	6621	484 613	8278
		Вентканалы									
613	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	27	376,41 30,78	4,45 1,68	10163 831	120 45	9212	789 876	11828
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**378991**	**2816**	**345235**	**28856**	**440474**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30941**	**1060**	**--**	**32627**	
	Материалы		Тенге				378991				
	Всего заработная плата		Тенге				345234				
		Накладные расходы	Тенге					32001			
		Сметная прибыль	Тенге				28856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				440474				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**440474**	32001			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					32001			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Кровля									
736	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолир. поверхности	39,62	336,02 65,86	11,46 2,53	13313 2609	454 100	10250	2493 1264	17070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
739	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,038	9973,41	51,21	100113	514	92310	6749	115411
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	7289	210		8549	
740	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	696	346,11	2,38	240890	1653	220082	17846	279436
		НР - 90%; СП - 8%			27,52	0,97	19155	675		20699	
		Слуховые окна СО-1									
748	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,435	9973,41	51,21	14312	73	13197	965	16499
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	1042	30		1222	
		Слуховые окна СО-2									
754	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,72	9973,41	51,21	7181	37	6621	484	8278
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	523	15		613	
		Вентканалы									
764	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукат. поверхности	22,3	1674,42	61,11	37340	1363	21439	12497	53824
		НР - 80%; СП - 8%			651,95	48,57	14538	1083		3987	
765	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	28,4	15325,14	4,45	435234	126	434234	830	470949
		НР - 90%; СП - 8%			30,78	1,68	874	48		34885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**848383**	**4221**	**798133**	**41864**	**961467**
							46031	**2160**	**--**	**71220**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				848383				
	Материалы		Тенге				798131				
	Всего заработная плата		Тенге					48191			
		Накладные расходы	Тенге				41864				
		Сметная прибыль	Тенге				71220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				961467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					48191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**961467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					48191			
		РАЗДЕЛ 7.Элементы блокировки									
		Элементы блокировок парапетов и кровли									
807	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,587	9973,41	51,21	5854	30	5398	395	6749
		НР - 90%; СП - 8%			726,18	20,89	426	12		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5854**	**30**	**5398**	**395**	**6749**
							426	**12**	**--**	**500**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5854				
	Материалы		Тенге				5398				
	Всего заработная плата		Тенге					439			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				395				
		Сметная прибыль	Тенге				500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6749				
		Сметная заработная плата	Тенге					439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6749**				
		Сметная заработная плата	Тенге					439			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип 1									
834	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстил. слоя	7,463	19070,74	6,72	142326	50	119385	21516	176949
		НР - 94%; СП - 8%			3067,08	--	22890	--		13107	
835	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	149,26	791,70	25,07	118170	3742	72237	41286	172212
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	42190	1731		12756	
837	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм.	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	319	130,63	0,74	41671	236	9545	30075	77486
		НР - 94%; СП - 8%			99,97	0,33	31890	104		5740	
		Тип 2									
838	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя	м2 изолир. поверхности	15,41	951,14	77,27	14657	1191	4940	8159	24641
		НР - 94%; СП - 8%			553,28	10,00	8526	154		1825	
839	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолир. поверхности	15,41	625,09	38,23	9633	589	3900	4918	15715
		НР - 94%; СП - 8%			333,83	5,70	5144	88		1164	
840	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстил. слоя	0,7655	19070,74	6,72	14599	5	12246	2207	18150
		НР - 94%; СП - 8%			3067,08	--	2348	--		1344	
841	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,41	791,70	25,07	12201	386	7458	4262	17780
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	4356	179		1317	
		Тип 3									
844	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстил. слоя	1,486	19070,74	6,72	28339	10	23771	4285	35234
		НР - 94%; СП - 8%			3067,08	--	4558	--		2610	
845	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,72	791,70	25,07	23528	745	14383	8221	34289
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	8401	345		2540	
		Тип 4									
848	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	549,04	791,70	25,07	434676	13764	265718	151866	633465
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	155194	6366		46923	
		Тип 5									
851	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя	м2 изолир. поверхности	55,27	951,14	77,27	52570	4271	17718	29265	88382
		НР - 94%; СП - 8%			553,28	10,00	30580	553		6547	
852	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолир. поверхности	55,27	625,09	38,23	34548	2113	13985	17640	56363
		НР - 94%; СП - 8%			333,83	5,70	18451	315		4175	
853	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,27	791,70	25,07	43757	1386	26748	15288	63769
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	15623	641		4724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тип 6							
856	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,25	791,70	25,07	38200	1210	23351	13346	55670
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	13639	559		4124	
				Тип 7							
859	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74,42	791,70	25,07	58918	1866	36016	20585	85863
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	21036	863		6360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1067793**	**31563**	**651401**	**372919**	**1555968**
							384824	**11897**	**--**	**115256**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1067793				
	Материалы		Тенге				651404				
	Всего заработная плата		Тенге					396722			
		Накладные расходы	Тенге				372919				
		Сметная прибыль	Тенге				115256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1555968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					396722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1555968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					396722			
				РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы							
				Внутренняя отделка							
		1 комнатная квартира тип "А"									
865	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	711	319,45	2,06	227128	1466	13148	170582	429527
		НР - 80%; СП - 8%			298,89	1,00	212514	714		31817	
		1 комнатная квартира тип "Б"									
869	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	90,18	319,45	2,06	28808	186	1668	21636	54479
		НР - 80%; СП - 8%			298,89	1,00	26954	91		4036	
		2-х комнатная квартира тип "А"									
873	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1081,8	319,45	2,06	345580	2230	20006	259543	653533
		НР - 80%; СП - 8%			298,89	1,00	323344	1086		48410	
		АР-23									
897	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	174,48	319,45	2,06	55737	360	3226	41861	105406
		НР - 80%; СП - 8%			298,89	1,00	52151	175		7808	
900	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукат. поверхности	23,68	3174,62	68,04	75175	1611	42174	26096	109373
		НР - 80%; СП - 8%			1325,61	51,95	31390	1230		8102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**732428**	**5853**	**80222**	**519718**	**1352318**
							646353	**3296**	**--**	**100172**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				732428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				80223				
	Всего заработная плата		Тенге					649649			
		Накладные расходы	Тенге				519718				
		Сметная прибыль	Тенге				100172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1352318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
		Сметная заработная плата	Тенге					649649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1352318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
		Сметная заработная плата	Тенге					649649			
		СМЕТА 2-1-2 Отопление и вентиляция									
		Система отопления жилой части									
2	1116-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	1550	1139,33	13,21	1765968	20475	4656	1713524	3757851
		НР - 98%; СП - 8%			1123,12	4,94	1740836	7658		278359	
3	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1291,7	327,00	--	422386	--	422386	--	456177
					--	--	--	--		33791	
16	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	184	418,19	0,49	76947	91	9330	66215	154615
		НР - 98%; СП - 8%			366,99	0,22	67526	40		11453	
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	23	-162,68	--	-3742	--	-399	-3276	-7579
		НР - 98%; СП - 8%			-145,35	--	-3343	--		-561	
32	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2088	233,00	--	486504	--	486504	--	525424
					--	--	--	--		38920	
		Система отопления лестничных клеток									
35	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,5	19202,28	140,86	144017	1056	137772	5556	161539
		НР - 98%; СП - 8%			691,92	64,04	5189	480		11966	
40	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	5	162,68	--	813	--	86	712	1648
		НР - 98%; СП - 8%			145,35	--	727	--		122	
43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	557,68	61,63	50191	5546	23129	18218	73881
		НР - 76%; СП - 8%			239,06	27,28	21516	2455		5473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	99	233,00	--	23067	--	23067	--	24912
					--	--	--	--		1845	
45	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,8	4131,00	--	7436	--	7436	--	8031
					--	--	--	--		595	
		БТП									
56	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1	-9689,00	--	-9689	--	-9689	--	-10464
					--	--	--	--		-775	
57	2305-1401-0107 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	4	-18023,00	--	-72092	--	-72092	--	-77859
					--	--	--	--		-5767	
60	5102-0602-0146 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-10 CAN PN 16, типа WILO TOP-S (1 резерв)	шт.	2	-285335,00	--	-570670	--		--	-570670
					--	--	--	--	-570670	--	
108	5102-0602-0146 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-10 CAN PN 16, типа WILO TOP-S (1 резерв)	шт.	2	-285335,00	--	-570670	--		--	-570670
					--	--	--	--	-570670	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**1750466**	**27168**	**1032186**	**1800949**	**3926836**
							1832451	**10633**	**-1141340**	**375421**	
	Стоимость оборудования		Тенге				-1141340				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-1141340				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				559762				
	Материалы		Тенге				23129				
	Всего заработная плата		Тенге					23970			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				509571				
		Накладные расходы	Тенге				18218				
		Сметная прибыль	Тенге				46238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				624218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					23970			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2332044				
	Материалы		Тенге				151447				
	Всего заработная плата		Тенге					1819114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				348041				
	Сдача и испытание		Тенге				106				
		Накладные расходы	Тенге				1782731				
		Сметная прибыль	Тенге				329183				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4443958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1619
		Сметная заработная плата	Тенге					1819114			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**3926836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1843084			
		СМЕТА 2-1-3 Сети водоснабжения и канализация									
		Водоснабжение В1									
33	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (Футляр)	м	13	157,00	--	2041	--	2041	--	2204
					--	--	--	--		163	
34	2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (Гильза)	м	5	198,00	--	990	--	990	--	1069
					--	--	--	--		79	
35	2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (Гильза)	м	1,5	251,00	--	377	--	377	--	407
					--	--	--	--		30	
		Горячее водоснабжение Т3									
65	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	340	1166,06	13,41	396461	4559	3899	380270	838869
		НР - 98%; СП - 8%			1141,19	0,08	388003	27		62138	
66	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	400	1256,19	16,07	502475	6427	3309	482936	1064244
		НР - 98%; СП - 8%			1231,85	0,13	492739	53		78833	
		Канализация К1									
112	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	64	1125,34	1,25	72022	80	29595	41524	122630
		НР - 98%; СП - 8%			661,67	0,37	42347	24		9084	
113	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1365,40	3,08	177502	400	94620	80942	279120
		НР - 98%; СП - 8%			634,48	0,86	82482	111		20676	
114	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	658,00	--	5264	--	5264	--	5685
					--	--	--	--		421	
115	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	261,00	--	1044	--	1044	--	1128
					--	--	--	--		84	
		Сантехприборы									
138	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	38	10648,51	78,81	404643	2995	320805	80562	524021
		НР - 98%; СП - 8%			2127,45	35,87	80843	1363		38816	
140	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	38	19214,36	156,32	730146	5940	633519	91546	887427
		НР - 98%; СП - 8%			2386,50	71,77	90687	2727		65735	
141	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	38	4056,00	--	154128	--	154128	--	166458
					--	--	--	--		12330	
142	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	38	2659,32	309,89	101054	11776	8435	84313	200196
		НР - 98%; СП - 8%			2127,45	136,59	80843	5190		14829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	38	1156,00	--	43928	--	43928	--	47442
					--	--	--	--		3514	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**2592075**	**32176**	**1301954**	**1242093**	**4140900**
							1257945	**9496**	**--**	**306732**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2592075				
	Материалы		Тенге				1094180				
	Всего заработная плата		Тенге					1267441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207772				
		Накладные расходы	Тенге				1242093				
		Сметная прибыль	Тенге				306732				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4140900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1159
		Сметная заработная плата	Тенге					1267441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				**4140900**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1159
		Сметная заработная плата	Тенге					1267441			
		СМЕТА 2-1-4 Электросиловое оборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1									
		Низковольтное комплектное устройство									
3	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5	5441,58	328,71	27208	1644	2904	16697	47417
		НР - 72%; СП - 8%			4532,00	106,00	22660	530		3512	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	4270,36	104,81	85407	2096	40311	31342	126089
		НР - 72%; СП - 8%			2150,00	26,50	43000	530		9340	
9	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	20	2888,52	83,92	57770	1678	10772	33012	98045
		НР - 72%; СП - 8%			2266,00	26,50	45320	530		7263	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	120	2444,31	20,20	293317	2424	161893	92880	417093
		НР - 72%; СП - 8%			1075,00	--	129000	--		30896	
		Кабельные изделия									
56	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	459,44	31,69	9189	634	2424	4540	14827
		НР - 72%; СП - 8%			306,53	8,75	6131	175		1098	
58	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20,4	69,00	--	1408	--	1408	--	1520
					--	--	--	--		113	
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
61	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1854	95069,00	--	17626	--	17626	--	19036
					--	--	--	--		1410	
64	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	5538,46	38,44	94154	653	39594	38813	143604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3171,00	--	53907	--		10637	
65	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ 2	шт.	17	3592,00	--	61064	--	61064	--	65949
					--	--	--	--		4885	
		Заземление и молнезащита									
69	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	180	330,61	48,53	59510	8736	22235	22162	88206
		НР - 72%; СП - 8%			158,55	12,46	28539	2242		6534	
70	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	80	330,61	48,53	26449	3883	9882	9850	39203
		НР - 72%; СП - 8%			158,55	12,46	12684	996		2904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**733102**	**21748**	**370113**	**249296**	**1060990**
							341241	**5003**	**--**	**78592**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				731694				
	Материалы		Тенге				290016				
	Всего заработная плата		Тенге					346244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78690				
		Накладные расходы	Тенге				249296				
		Сметная прибыль	Тенге				78479				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1059469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					346244			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1408				
		Сметная прибыль	Тенге				113				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1060990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					346244			
				РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2							
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
118	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1854	95069,00	--	17626	--	17626	--	19036
					--	--	--	--		1410	
		Заземление и молнезащита									
126	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	180	330,61	48,53	59510	8736	22235	22162	88206
		НР - 72%; СП - 8%			158,55	12,46	28539	2242		6534	
127	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	80	330,61	48,53	26449	3883	9882	9850	39203
		НР - 72%; СП - 8%			158,55	12,46	12684	996		2904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**103585**	**12619**	**49743**	**32012**	**146445**
							41223	**3238**	**--**	**10848**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				103585				
	Материалы		Тенге				32118				
	Всего заработная плата		Тенге					44461			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17626				
		Накладные расходы	Тенге				32012				
		Сметная прибыль	Тенге				10848				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				146445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					44461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**146445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					44461			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3									
		Низковольтное комплектное устройство									
128	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	5441,58	328,71	27208	1644	2904	16697	47417
					4532,00	106,00	22660	530		3512	
134	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	2888,52	83,92	43328	1259	8079	24759	73534
					2266,00	26,50	33990	398		5447	
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
176	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1854	95069,00	--	17626	--	17626	--	19036
					--	--	--	--		1410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**88162**	**2902**	**28609**	**41456**	**139987**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**56650**	**928**	--	**10369**	
	Материалы		Тенге				88162				
	Всего заработная плата		Тенге				10983				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57578			
		Накладные расходы	Тенге				17626				
		Сметная прибыль	Тенге				41456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				139987				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					57578			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**139987**				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
								57578			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Электроустановочные изделия									
226	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	132	344,71	3,20	45502	422	1709	31328	82976
					328,57	1,06	43371	140		6146	
227	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	50	344,71	3,20	17236	160	647	11867	31430
					328,57	1,06	16429	53		2328	
232	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	268	410,20	3,20	109933	858	5836	74537	199227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			385,22	1,06	103239	284		14758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**172670**	**1440**	**8192**	**117731**	**313633**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**163039**	**477**	**--**	**23232**	
	Материалы		Тенге				172670				
	Всего заработная плата		Тенге				8191				
		Накладные расходы	Тенге					163516			
		Сметная прибыль	Тенге				117731				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313633				
		Сметная заработная плата	Тенге								144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					163516			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**313633**				
		Сметная заработная плата	Тенге								144
								163516			
				РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5							
		Низковольтное комплектное устройство									
275	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	16	486,80	80,01	7789	1280	345	4743	13534
		НР - 72%; СП - 8%			385,22	26,50	6164	424		1003	
		Электроустановочные изделия									
291	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	136	344,71	3,20	46881	435	1760	32277	85491
		НР - 72%; СП - 8%			328,57	1,06	44686	144		6333	
292	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53	344,71	3,20	18270	170	686	12579	33316
		НР - 72%; СП - 8%			328,57	1,06	17414	56		2468	
293	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	383,84	3,10	3071	25	55	2158	5647
		НР - 72%; СП - 8%			373,89	0,80	2991	6		418	
297	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	269	410,20	3,20	110343	861	5858	74815	199970
		НР - 72%; СП - 8%			385,22	1,06	103624	285		14813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**186353**	**2771**	**8704**	**126572**	**337958**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**174879**	**916**	**--**	**25033**	
	Материалы		Тенге				186353				
	Всего заработная плата		Тенге				8704				
		Накладные расходы	Тенге					175794			
		Сметная прибыль	Тенге				126572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				337958				
		Сметная заработная плата	Тенге								155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					175794			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**337958**				
		Сметная заработная плата	Тенге								155
								175794			
				СМЕТА 2-1-5 Слаботочные сети							
				РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1							
		Телефонизация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	939,94 913,00	4,16 --	4700 4565	21 --	114	3287 639	8625
2	2307-0202-1103 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4	шт.	5	9199,00 --	-- --	45995 --	-- --	45995	-- 3680	49675
		Домофон									
20	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	15070,00 --	-- --	15070 --	-- --	15070	-- 1206	16276
22	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 /БВД-SM101T/	шт.	1	8340,00 --	-- --	8340 --	-- --	8340	-- 667	9007
23	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	60	194,00 --	-- --	11640 --	-- --	11640	-- 931	12571
24	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	76688,26 73017,00	169,80 43,64	383441 365085	849 218	17507	222835 48502	654778
25	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	5	3649,00 --	-- --	18245 --	-- --	18245	-- 1460	19705
27	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	20	1651,00 --	-- --	33020 --	-- --	33020	-- 2642	35662
28	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	5879,00 --	-- --	5879 --	-- --	5879	-- 470	6349
30	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 /ML400-50/	шт.	1	10406,00 --	-- --	10406 --	-- --	10406	-- 832	11238
32	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	3514,00 --	-- --	3514 --	-- --	3514	-- 281	3795
34	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9125,00 --	-- --	9125 --	-- --	9125	-- 730	9855
		Кабельные изделия									
35	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	255	99,44 73,99	3,20 1,06	25358 18867	816 270	5675	13779 3131	42268
36	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2091	18675,00 --	-- --	3905 --	-- --	3905	-- 312	4217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,051	52479,00	--	2676	--	2676	--	2891
					--	--	--	--		214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**581315**	**1686**	**191111**	**239901**	**886913**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**388517**	**489**	**--**	**65697**	
		Материалы	Тенге				581315				
		Всего заработная плата	Тенге				23296				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					389006			
		Накладные расходы	Тенге				167815				
		Сметная прибыль	Тенге				239901				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				65697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				886913				
		Сметная заработная плата	Тенге								328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					389006			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**886913**				
		Сметная заработная плата	Тенге								328
								389006			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2									
		Домофон									
66	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	15070,00	--	15070	--	15070	--	16276
					--	--	--	--		1206	
68	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 /БВД-SM101T/	шт.	1	8340,00	--	8340	--	8340	--	9007
					--	--	--	--		667	
69	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	60	194,00	--	11640	--	11640	--	12571
					--	--	--	--		931	
73	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	20	1651,00	--	33020	--	33020	--	35662
					--	--	--	--		2642	
74	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6349
					--	--	--	--		470	
76	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 /ML400-50/	шт.	1	10406,00	--	10406	--	10406	--	11238
					--	--	--	--		832	
78	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	3514,00	--	3514	--	3514	--	3795
					--	--	--	--		281	
80	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9125,00	--	9125	--	9125	--	9855
					--	--	--	--		730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**96994**	**--**	**96994**	**--**	**104753**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	7759	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				96994				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96994				
		Сметная прибыль	Тенге				7759				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				104753				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**104753**				
				РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3							
		Кабельные изделия									
92	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	47	99,44	3,20	4674	150	1046	2540	7791
					73,99	1,06	3478	50		577	
		Домофон									
116	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	15070,00	--	30140	--	30140	--	32551
					--	--	--	--		2411	
118	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 /БВД-SM101T/	шт.	2	8340,00	--	16680	--	16680	--	18014
					--	--	--	--		1334	
119	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	42	194,00	--	8148	--	8148	--	8800
					--	--	--	--		652	
121	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	5	3649,00	--	18245	--	18245	--	19705
					--	--	--	--		1460	
123	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	15	1651,00	--	24765	--	24765	--	26746
					--	--	--	--		1981	
124	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6349
					--	--	--	--		470	
126	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 /ML400-50/	шт.	1	10406,00	--	10406	--	10406	--	11238
					--	--	--	--		832	
128	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	3514,00	--	3514	--	3514	--	3795
					--	--	--	--		281	
130	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9125,00	--	9125	--	9125	--	9855
					--	--	--	--		730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**131576**	**150**	**127948**	**2540**	**144844**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3478**	**50**	--	**10728**	
	Материалы		Тенге				131576				
							1046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126902				
		Накладные расходы	Тенге				2540				
		Сметная прибыль	Тенге				10728				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				144844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**144844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3527			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Телефонизация									
139	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	19	418,63 407,88	3,90 1,06	7954 7750	74 20	130	5594 1084	14632
		Домофон									
156	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	15070,00 --	-- --	15070 --	-- --	15070	-- 1206	16276
158	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 /БВД-SM101T/	шт.	1	8340,00 --	-- --	8340 --	-- --	8340	-- 667	9007
159	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	57	194,00 --	-- --	11058 --	-- --	11058	-- 885	11943
162	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ илиАТС настенный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	19	1039,61 785,52	-- --	19753 14925	-- --	4828	9104 2309	31165
163	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	19	1651,00 --	-- --	31369 --	-- --	31369	-- 2510	33879
164	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	5879,00 --	-- --	5879 --	-- --	5879	-- 470	6349
166	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 /ML400-50/	шт.	1	10406,00 --	-- --	10406 --	-- --	10406	-- 832	11238
168	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	3514,00 --	-- --	3514 --	-- --	3514	-- 281	3795
170	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9125,00 --	-- --	9125 --	-- --	9125	-- 730	9855
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**122468**	**74**	**99719**	**14698**	**148139**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 комнатная квартира тип "Б"									
31	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	90,18	394,81	2,65	35604	239	12270	18561	58498
		НР - 80%; СП - 8%			256,10	1,18	23095	107		4333	
33	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	171	240,77	2,16	41172	369	17559	18727	64691
		НР - 80%; СП - 8%			135,93	0,96	23244	165		4792	
		2-х комнатная квартира тип "А"									
34	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	570,95	394,81	2,65	225419	1514	77685	117516	370370
		НР - 80%; СП - 8%			256,10	1,18	146220	675		27435	
36	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1082,24	240,77	2,16	260575	2337	111129	118522	409425
		НР - 80%; СП - 8%			135,93	0,96	147109	1043		30328	
		2-х комнатная квартира тип "Д"									
47	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукат. поверхности	486,95	2489,96	65,23	1212488	31765	799840	324410	1659850
		НР - 80%; СП - 8%			782,18	50,58	380883	24630		122952	
		2-х комнатная квартира тип "Е"									
50	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукат. поверхности	1158,7	2489,96	65,23	2885121	75585	1903224	771935	3949620
		НР - 80%; СП - 8%			782,18	50,58	906312	58607		292564	
		АР-23									
54	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	132,65	557,66	4,07	73969	540	22477	40957	124120
		НР - 80%; СП - 8%			384,15	1,82	50957	241		9194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**5060115**	**114924**	**3070478**	**1569066**	**7159515**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1874719**	**86617**	**--**	**530334**	
	Материалы		Тенге				5060120				
	Всего заработная плата		Тенге				3070476				
		Накладные расходы	Тенге					1961336			
		Сметная прибыль	Тенге				1569066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7159515				
		Сметная заработная плата	Тенге								1909
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1961336			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7159515**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1909
								1961336			

Протокол замены-2

РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1

Крыльцо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,71	27929,03	1592,01	47759	2722	42242	3039	54861
		НР - 91%; СП - 8%			1634,27	318,58	2795	545		4064	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	233062,00	--	9556	--	9556	--	10320
					--	--	--	--		764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**57314**	**2722**	**51798**	**3039**	**65181**
							2795	**545**	**--**	**4828**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57314				
	Материалы		Тенге				42242				
	Всего заработная плата		Тенге					3339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9556				
		Накладные расходы	Тенге				3039				
		Сметная прибыль	Тенге				4828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**65181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3339			
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Крыльцо									
43	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,71	27929,03	1592,01	47759	2722	42242	3039	54861
		НР - 91%; СП - 8%			1634,27	318,58	2795	545		4064	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	233062,00	--	9556	--	9556	--	10320
					--	--	--	--		764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**57314**	**2722**	**51798**	**3039**	**65181**
							2795	**545**	**--**	**4828**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57314				
	Материалы		Тенге				42242				
	Всего заработная плата		Тенге					3339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9556				
		Накладные расходы	Тенге				3039				
		Сметная прибыль	Тенге				4828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**65181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3339			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Кровля									
164	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (50 мм). Устройство	м2 стяжки	238	632,06	95,97	150431	22842	83404	45285	211373
		НР - 92%; СП - 8%			185,65	21,17	44185	5037		15657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	238	776,46	49,75	184798	11840	167230	7778	207982
		НР - 92%; СП - 8%			24,07	11,46	5728	2726		15406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**335229**	**34682**	**250634**	**53063**	**419355**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49913**	**7764**	--	**31063**	
	Материалы		Тенге				335229				
	Всего заработная плата		Тенге				250634				
		Накладные расходы	Тенге					57677			
		Сметная прибыль	Тенге				53063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				419355				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					57677			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**419355**				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
								57677			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип 1									
185	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	160	978,03	18,88	156484	3021	100472	51113	224205
		НР - 94%; СП - 8%			331,19	8,65	52991	1384		16608	
		Тип 4									
186	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	549,3	978,03	18,88	537231	10373	344933	175476	769724
		НР - 94%; СП - 8%			331,19	8,65	181925	4752		57017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**693715**	**13394**	**445405**	**226589**	**993929**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**234916**	**6136**	--	**73625**	
	Материалы		Тенге				693715				
	Всего заработная плата		Тенге				445405				
		Накладные расходы	Тенге					241052			
		Сметная прибыль	Тенге				226589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				993929				
		Сметная заработная плата	Тенге								277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					241052			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**993929**				
		Сметная заработная плата	Тенге								277
								241052			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Сети водоснабжения и канализации									
		Горячее водоснабжение Т3									
2	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	20	7015,98	24,87	140320	497	126513	13258	165864
		НР - 98%; СП - 8%			665,51	10,91	13310	218		12286	
		Сантехприборы									
5	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	38	2096,55	59,09	79669	2245	12750	64392	155586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1701,96	27,14	64674	1031		11525	
6	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	38	4630,00	--	175940	--	175940	--	190015
					--	--	--	--		14075	
7	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	38	799,74	0,11	30390	4	1365	28440	63536
		НР - 98%; СП - 8%			763,70	--	29021	--		4706	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**426319**	**2747**	**316568**	**106090**	**575001**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**107005**	**1250**	--	**42592**	
	Материалы		Тенге				426319				
	Всего заработная плата		Тенге				140626				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					108255			
		Накладные расходы	Тенге				175940				
		Сметная прибыль	Тенге				106090				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				575001				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге					108255			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**575001**				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
								108255			
		Протокол замены-3									
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип 4									
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные (50 мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	549,03	770,79	25,56	423191	14034	397646	16756	475143
		НР - 94%; СП - 8%			20,96	11,50	11509	6316		35196	
		Тип 5									
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные (40 мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	55,27	513,86	17,04	28401	942	26687	1124	31887
		НР - 94%; СП - 8%			13,97	7,67	772	424		2362	
		Тип 6									
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные (50 мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48,25	770,79	25,56	37191	1233	34947	1472	41756
		НР - 94%; СП - 8%			20,96	11,50	1011	555		3093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**488783**	**16209**	**459280**	**19352**	**548786**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13292**	**7295**	--	**40651**	
	Материалы		Тенге				488783				
	Всего заработная плата		Тенге				459280				
		Накладные расходы	Тенге					20587			
		Сметная прибыль	Тенге				19352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				548786				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					20587			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**548786**				
											25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					20587			
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы									
		АР-23									
17	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (лестничная клетка)	м2 оштукат. поверхности	132,662	1171,25	16,79	155381	2227	51141	82151	256534
		НР - 80%; СП - 8%			768,96	5,09	102012	675		19002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**155381**	**2227**	**51141**	**82151**	**256534**
							102012	**675**	**--**	**19002**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155381				
	Материалы		Тенге				51141				
	Всего заработная плата		Тенге					102687			
		Накладные расходы	Тенге				82151				
		Сметная прибыль	Тенге				19002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					102687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**256534**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					102687			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		Система отопления жилой части									
3	2302-0502-0503 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	24	1152,00	--	27648	--	27648	--	29860
					--	--	--	--		2212	
4	2302-0502-0904 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	60	1721,00	--	103260	--	103260	--	111521
					--	--	--	--		8261	
5	2302-0502-1602 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	90	981,00	--	88290	--	88290	--	95353
					--	--	--	--		7063	
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1550	361,18	61,63	559824	95519	93757	313746	943456
		НР - 76%; СП - 8%			239,06	27,28	370548	42276		69886	
		Система отопления лестничных клеток									
19	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,2	993,28	140,86	7152	1014	1156	5334	13485
		НР - 98%; СП - 8%			691,92	64,04	4982	461		999	
20	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	7,2	18209,00	--	131105	--	131105	--	141593
					--	--	--	--		10488	
21	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1501,94	16,53	27035	298	20905	5818	35481
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	5832	104		2628	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**944314**	**96831**	**466121**	**324898**	**1370749**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**381362**	**42841**	--	**101537**	
		Материалы	Тенге				559824				
		Всего заработная плата	Тенге				93758				
		Накладные расходы	Тенге					412824			
		Сметная прибыль	Тенге				313746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				943456				
		Сметная заработная плата	Тенге								366
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					412824			
		Материалы	Тенге				384490				
		Всего заработная плата	Тенге				22060				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11380			
		Сдача и испытание	Тенге				350303				
		Накладные расходы	Тенге				175				
		Сметная прибыль	Тенге				11152				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				427293				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге					11380			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1370749**				
		Сметная заработная плата	Тенге								377
								424203			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Сети водоснабжения и канализации									
		Сантехприборы									
1	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	38	4523,00	--	171874	--	171874	--	185624
					--	--	--	--		13750	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**171874**	**--**	**171874**	**--**	**185624**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	**13750**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				171874				
		Сметная прибыль	Тенге				171874				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13750				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				185624				
							185624				
		Протокол замены-4									
		СМЕТА 2-1-1 Сбщестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
		Устройство пластиковых откосов									
3	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	274,4	1064,68	5,42	292149	1488	195709	72664	393998
					346,04	2,40	94952	659		29185	
4	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка откосов пластиком *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	274,4	3717,34	8,17	1020039	2243	805680	161708	1276287
					773,02	2,40	212116	659		94540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1312188**	**3731**	**1001389**	**234372**	**1670285**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**307068**	**1317**	--	**123725**	
							1312188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1001389				
	Всего заработная плата		Тенге					308385			
		Накладные расходы	Тенге				234372				
		Сметная прибыль	Тенге				123725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1670285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					308385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1670285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					308385			
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы									
		АР-23									
7	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	157,7	2489,96	65,23	392668	10287	259030	105061	537547
					782,18	50,58	123350	7976		39818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**392668**	**10287**	**259030**	**105061**	**537547**
							123350	**7976**	**--**	**39818**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				392668				
	Материалы		Тенге				259030				
	Всего заработная плата		Тенге					131326			
		Накладные расходы	Тенге				105061				
		Сметная прибыль	Тенге				39818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					131326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**537547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					131326			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		Система отопления жилой части									
7	СТ ТОО ТехноОптПетропавловск	Кран шар. ст. L/D Ду20 под прив.	шт	6	4696,43	--	28179	--	28179	--	30433
					--	--	--	--		2254	
8	СТ ТОО ТехноОптПетропавловск	Кран шар. ст. L/D Ду32 под прив.	шт	6	4995,54	--	29972	--	29972	--	32370
					--	--	--	--		2398	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**58151**	**--**	**58151**	**--**	**62803**
							--	**--**	**--**	**4652**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58151				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58151				
		Сметная прибыль	Тенге				4652				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62803				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**62803**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельные изделия									
12	СТДАННЫЕ подрядчика	Кабель оптический ОКНГ(А)-HF-Т6-С24-0,5(ВП)	м	47	346,43	--	16282	--	16282	--	17585
					--	--	--	--		1303	
		Трубы									
13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	95	367,02	13,73	34867	1304	11472	16105	55050
					232,54	2,92	22091	277		4078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**51149**	**1304**	**27754**	**16105**	**72635**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**22091**	**277**	--	**5381**	
	Материалы		Тенге				34867				
	Всего заработная плата		Тенге				11471				
		Накладные расходы	Тенге					22368			
		Сметная прибыль	Тенге				16105				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55050				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					22368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16282				
		Сметная прибыль	Тенге				16282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**72635**				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
								22368			
				РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4							
		Телефонизация									
18	СТДАННЫЕ подрядчика	Настенная абонентская розетка PA-8686-SC/APC-1-1-1	шт	19	2042,86	--	38814	--	38814	--	41919
					--	--	--	--		3105	
		Трубы									
20	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	71,4	58,00	--	4142	--	4142	--	4473
					--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**42956**	--	**42956**	--	**46392**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	**3436**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42956				
		Сметная прибыль	Тенге				42956				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46392				
							46392				
				РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5							
		Телефонизация									
22	СТДАННЫЕ подрядчика	Настенная абонентская розетка PA-8686-SC/APC-1-1-1	шт	19	2042,86	--	38814	--	38814	--	41919
					--	--	--	--		3105	
		Трубы									
24	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	76,5	58,00	--	4437	--	4437	--	4792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**43251**	**--**	**43251**	**--**	**46711**
							--	--	--	**3460**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				43251				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43251				
		Сметная прибыль	Тенге				3460				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				46711				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**46711**				
		Протокол замены-5									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Сети водоснабжения и канализации									
		Водоснабжение В1									
12	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100	182,00	--	18200	--	18200	--	19656
					--	--	--	--		1456	
24	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	57	683,41	--	38954	--	22857	15775	59108
		НР - 98%; СП - 8%			282,41	--	16097	--		4378	
		Горячее водоснабжение Т3									
40	СТТЕХНООПТПЕТ РОПАВЛОВСК	PPR Труба D20 (PN25) внутр.арм PERT-AL-PPR КОНТУР	м	80	280,62	--	22450	--	22450	--	24246
					--	--	--	--		1796	
41	СТТЕХНООПТПЕТ РОПАВЛОВСК	PPR Труба D25 (PN25) внутр.арм PERT-AL-PPR КОНТУР	м	100	654,48	--	65448	--	65448	--	70683
					--	--	--	--		5236	
43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	180	361,18	61,63	65012	11093	10888	36435	109563
		НР - 76%; СП - 8%			239,06	27,28	43031	4910		8116	
44	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	80	185,00	--	14800	--	14800	--	15984
					--	--	--	--		1184	
45	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	100	239,00	--	23900	--	23900	--	25812
					--	--	--	--		1912	
		Сантехприборы									
72	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	76	765,00	--	58140	--	58140	--	62791
					--	--	--	--		4651	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**306904**	**11093**	**236683**	**52210**	**387843**
							59128	**4910**	**--**	**28729**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				103712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				10888				
	Всего заработная плата		Тенге					47941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38700				
		Накладные расходы	Тенге				36435				
		Сметная прибыль	Тенге				11212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					47941			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				203192				
	Материалы		Тенге				22857				
	Всего заработная плата		Тенге					16097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164238				
		Накладные расходы	Тенге				15775				
		Сметная прибыль	Тенге				17517				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				236484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					16097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				**387843**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					64038			
		СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1									
		Крыльцо									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство .	м3 основания	0,568	5408,62	1453,12	3072	825	1842	696	4070
		НР - 93%; СП - 8%			712,30	606,18	405	344		301	
2	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1546,82	742,74	12375	5942	2819	6695	20595
		НР - 118%; СП - 8%			451,72	257,53	3614	2060		1526	
3	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,812	25317,00	--	20557	--	20557	--	22202
					--	--	--	--		1645	
4	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,4	25960,00	--	10384	--	10384	--	11215
					--	--	--	--		831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**46388**	**6767**	**35602**	**7391**	**58082**
							4018	**2405**	--	**4303**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46388				
	Материалы		Тенге				4661				
	Всего заработная плата		Тенге					6423			
	Местные материалы		Тенге				30941				
		Накладные расходы	Тенге				7392				
		Сметная прибыль	Тенге				4302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**58082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Крыльцо									
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,568	5408,62 712,30	1453,12 606,18	3072 405	825 344	1842	696 301	4070
6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	1546,82 451,72	742,74 257,53	12375 3614	5942 2060	2819	6695 1526	20595
7	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,812	25317,00 --	-- --	20557 --	-- --	20557	-- 1645	22202
8	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,4	25960,00 --	-- --	10384 --	-- --	10384	-- 831	11215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**46388**	**6767**	**35602**	**7391**	**58082**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4018**	**2405**	**--**	**4303**	
	Материалы		Тенге				46388				
	Всего заработная плата		Тенге				4661				
	Местные материалы		Тенге					6423			
		Накладные расходы	Тенге				30941				
		Сметная прибыль	Тенге				7392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58082				
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**58082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			6
		Протокол замены-6									
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы									
		2-х комнатная квартира тип "Д"									
15	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	274,4	2489,96 782,18	65,23 50,58	683246 214630	17900 13879	450716	182808 69284	935338
		2-х комнатная квартира тип "Е"									
16	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	600	2489,96 782,18	65,23 50,58	1493978 469308	39140 30348	985530	399725 151496	2045199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2177224**	**57039**	**1436246**	**582533**	**2980537**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**683938**	**44227**	**--**	**220780**	
	Материалы		Тенге				2177224				
	Всего заработная плата		Тенге				1436246				
		Накладные расходы	Тенге					728166			
		Сметная прибыль	Тенге				582533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2980537				
		Сметная заработная плата	Тенге					728166			695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2980537**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
		Сметная заработная плата	Тенге					728166			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		Система отопления лестничных клеток									
1	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015 прим.	Сбросник воздуха автоматический R 3/4", PN 10, Tmax 110°C, типа Giacomini	шт.	5	2653,00	--	13265	--	13265	--	14326
					--	--	--	--		1061	
		БТП									
3	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель ATF01, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°C до +90°C	шт.	1	9689,00	--	9689	--	9689	--	10464
					--	--	--	--		775	
4	2305-1401-0107 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя погружной 100 мм, модель TF43, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +150°C	шт.	4	18023,00	--	72092	--	72092	--	77859
					--	--	--	--		5767	
5	5102-0602-0146 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные WILO TOP-S 40/15 (1 резерв)	шт.	2	285335,00	--	570670	--		--	570670
					--	--	--	--	570670	--	
6	5102-0602-0146 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные WILO TOP-S 30/10 (1 резерв)	шт.	2	285335,00	--	570670	--		--	570670
					--	--	--	--	570670	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**1236386**	**--**	**95046**	**--**	**1243989**
							--	**--**	**1141340**	**7603**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1141340				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1141340				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95046				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95046				
		Сметная прибыль	Тенге				7603				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				102649				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**1243989**				
		СМЕТА 2-1-4 Электросиловое оборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1									
		Светотехническое оборудование									
1	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-6-220Д, 6Вт	шт	16	4464,29	--	71429	--	71429	--	77143
					--	--	--	--		5714	
2	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-9-220Д, 9Вт	шт	20	5892,86	--	117857	--	117857	--	127286
					--	--	--	--		9429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**189286**	**--**	**189286**	**--**	**204429**
							--	**--**	**--**	**15143**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				189286				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189286				
		Сметная прибыль	Тенге				15143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				204429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**204429**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2									
		Светотехническое оборудование									
3	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-6-220Д, 6Вт	шт	16	4464,29	--	71429	--	71429	--	77143
					--	--	--	--		5714	
4	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-9-220Д, 9Вт	шт	21	5892,86	--	123750	--	123750	--	133650
					--	--	--	--		9900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**195179**	**--**	**195179**	**--**	**210793**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	**15614**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				195179				
		Сметная прибыль	Тенге				195179				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				210793				
							210793				
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3									
		Светотехническое оборудование									
5	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-6-220Д, 6Вт	шт	18	4464,29	--	80357	--	80357	--	86786
					--	--	--	--		6429	
6	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-9-220Д, 9Вт	шт	23	5892,86	--	135536	--	135536	--	146379
					--	--	--	--		10843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**215893**	**--**	**215893**	**--**	**233165**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	**17272**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				215893				
		Сметная прибыль	Тенге				215893				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				233165				
							233165				
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Светотехническое оборудование									
7	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-6-220Д, 6Вт	шт	19	4464,29	--	84821	--	84821	--	91607
					--	--	--	--		6786	
8	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-9-220Д, 9Вт	шт	24	5892,86	--	141429	--	141429	--	152743
					--	--	--	--		11314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**226250**	**--**	**226250**	**--**	**244350**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	**18100**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				226250				
		Сметная прибыль	Тенге				226250				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				244350				
							244350				
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5									
		Светотехническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-6-220Д, 6Вт	шт	15	4464,29	--	66964	--	66964	--	72321
					--	--	--	--		5357	
10	СТ ИП Скобликов	Светильник потолочный светодиодный СПС-9-220Д, 9Вт	шт	23	5892,86	--	135536	--	135536	--	146379
					--	--	--	--		10843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**202500**	--	**202500**	--	**218700**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	**16200**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				202500				
		Сметная прибыль	Тенге				202500				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				218700				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. Газоснабжение									
1	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО Aquilon Technologies	Сигнализатор загазованности Кенарь GD100	шт	93	15187,50	--	1412438	--	1412438	--	1525433
					--	--	--	--		112995	
2	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО Aquilon Technologies	Электромагнитный клапан GV-80 1/2 дюйма	шт	93	4557,14	--	423814	--	423814	--	457719
					--	--	--	--		33905	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	**Тенге**				**1836252**	--	**1836252**	--	**1983152**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	**146900**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1836252				
		Сметная прибыль	Тенге				1836252				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				146900				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге				1983152				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1983152**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**29563869**	**651364**	**19012873**	**8730980**	**41358427**
		Материалы	Тенге				**9899634**	**295879**	--	**3063578**	
		Всего заработная плата	Тенге				2366298				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				395995				
		Накладные расходы	Тенге					1248669			
		Сметная прибыль	Тенге				688283				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				855489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				257743				
		Сметная заработная плата	Тенге				3479530				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								1106
		Материалы	Тенге					1248669			
		Всего заработная плата	Тенге				17965127				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10686235				
		Местные материалы	Тенге					5724558			
		Накладные расходы	Тенге				1208680				
		Сметная прибыль	Тенге				61883				
							4717651				
							1814622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24497400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5693
		Сметная заработная плата	Тенге					5724558			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9232444				
	Материалы		Тенге				1431170				
	Всего заработная плата		Тенге					3222286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4540620				
	Сдача и испытание		Тенге				280				
		Накладные расходы	Тенге				3157840				
		Сметная прибыль	Тенге				991223				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13381507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2908
		Сметная заработная плата	Тенге					3222286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**41 358 427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9706
		Сметная заработная плата	Тенге					10195514			

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	**39 213 584**
НДС, 12%	Тенге	**4 705 630**
Всего по акту	Тенге	**43 919 214**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)	(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)