Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №13
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма				
		56	03.05.2019г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_июль_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не вхсдящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская	637 916 248,00	22 025 210,0	600 721 422	23 229 910					2 643 025	24 668 235

Заказчик: руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 13

за июль 2020 года
на общестроительные работы
Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистоз	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	32,4		1013,98	--	32853	--	--	23654	61028
		НР - 72%; СП - 8%				1013,98	--	32853	--		4521	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	132,6		18,00	18,00	2387	2587	--	644	3274
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,75	--	895		242	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотн. грунта	615,6		157,31	74,75	96840	46016	--	51705	160428
		НР - 72%; СП - 8%				82,56	34,09	50824	20988		11884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**132080**	**48403**	--	**76003**	**224730**
								83677	**21883**	--	**16647**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					132080				
	Всего заработная плата		Тенге						105560			
		Накладные расходы	Тенге					76003				
		Сметная прибыль	Тенге					16647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					224730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					105550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**224730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					105550			
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1									
		Перегородки в подвале									
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстил. слоя	0,6027	29579,80	6,72	17828	4	15975	1738	21131
		НР - 94%; СП - 8%			3067,08	--	1849	--		1565	
45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02359	12483,58	1234,46	295	29	1	251	589
		НР - 91%; СП - 8%			11217,20	489,46	265	12		44	
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01223	299501,00	--	3662	--	3662	--	3955
					--	--	--	--		293	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01022	242075,00	--	2473	--	2473	--	2671
					--	--	--	--		198	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00161	233062,00	--	375	--	375	--	405
					--	--	--	--		30	
49	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,17	4538,70	235,26	46159	2393	32531	10873	61594
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	11235	456		4563	
50	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	49	433,79	240,27	21255	11773	2600	10833	34656
		НР - 118%; СП - 8%			140,45	46,91	6882	2299		2567	
		Крыльцо №1									
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03712	363214,55	1166,55	13483	43	6068	6724	21823
		НР - 91%; СП - 8%			198594,00	462,96	7372	17		1617	
		Козырек №1									
74	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,06922	21919,90	10281,75	1517	712	144	582	2267
		НР - 69%; СП - 8%			9546,35	2632,09	661	182		168	
75	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18966	26234,03	9314,18	4976	1767	671	2069	7608
		НР - 69%; СП - 8%			13380,90	2429,11	2538	461		564	
76	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06922	491551,00	--	34025	--	34025	--	36747
					--	--	--	--		2722	
77	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,18966	375401,00	--	71199	--	71199	--	76894
					--	--	--	--		5696	
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,98678	82,77	2,20	578	15	308	177	816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	255	2		60	
		Крышка люка МКЛ-1									
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95634	150,35	3,12	144	3	100	28	186
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	41	--		14	
		Металлическая лестница									
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,64098	150,35	3,12	96	2	67	19	125
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	27	--		9	
		Лестницы Л3/2									
124	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,12987	150,35	3,12	3929	81	2732	778	5083
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	1116	11		377	
		Кровля									
139	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб /НА ВЕСЬ ДОМ!/	м2 фасада (без вычета проемов)	200	324,07	0,74	64814	148	40198	22571	94376
		НР - 92%; СП - 8%			122,34	0,33	24468	65		6991	
		Слуховые окна СО-1									
147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,35993	150,35	3,12	1107	23	770	219	1432
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	314	3		106	
		Слуховые окна СО-2									
153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9477	150,35	3,12	142	3	99	28	184
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	40	--		14	
		Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5,6 (Всего 6 шт)									
162	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	3557,39	41,88	17787	209	14951	2630	22050
		НР - 98%; СП - 8%			525,30	11,46	2627	57		1633	
163	1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4402,07	48,83	4402	49	3528	820	5640
		НР - 98%; СП - 8%			825,48	11,46	825	11		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**310246**	**17254**	**232477**	**60340**	**400235**
							60516	**3578**	**--**	**29649**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176340				
	Материалы		Тенге				101446				
	Всего заработная плата		Тенге					56732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6510				
		Накладные расходы	Тенге				54240				
		Сметная прибыль	Тенге				18449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					56732			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111717				
	Материалы		Тенге				816				
	Всего заработная плата		Тенге					3842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105224				
		Накладные расходы	Тенге				2650				
		Сметная прибыль	Тенге				9149				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3842			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22189				
	Материалы		Тенге				18479				
	Всего заработная плата		Тенге					3521			
	Сдача и испытание		Тенге				177				
		Накладные расходы	Тенге				3450				
		Сметная прибыль	Тенге				2051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**400235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					64094			
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Крыльцо №1									
220	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03712	363214,55	1166,55	13483	43	6068	6724	21823
		НР - 91%; СП - 8%			198594,00	462,96	7372	17		1617	
		Козырек №1									
230	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,06922	21919,90	10281,75	1517	712	144	582	2267
		НР - 69%; СП - 8%			9546,35	2632,09	661	182		168	
231	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18966	26234,03	9314,18	4976	1767	671	2069	7608
		НР - 69%; СП - 8%			13380,90	2429,11	2538	461		564	
232	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06922	491551,00	--	34025	--	34025	--	36747
					--	--	--	--		2722	
233	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,18966	375401,00	--	71199	--	71199	--	76894
					--	--	--	--		5696	
234	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,98678	82,77	2,20	578	15	308	177	816
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	255	2		60	
		Крышка люка МКЛ-1									
271	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95634	150,35	3,12	144	3	100	28	186
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	41	--		14	
		Металлическая лестница									
274	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,64098	150,35	3,12	96	2	67	19	125
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	27	--		9	
		Лестницы Л3/2									
280	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,12987	150,35	3,12	3929	81	2732	778	5083
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	1116	11		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Слуховые окна СО-1						
302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,35993	150,35 42,73	3,12 0,44	1107 314	23 3	770	219 106	1432
					Слуховые окна СО-2						
308	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,9477	150,35 42,73	3,12 0,44	142 40	3 --	99	28 14	184
					Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5,6 (Всего 6 шт)						
317	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	5	3557,39 525,30	41,88 11,46	17787 2627	209 57	14951	2630 1633	22050
318	1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	4402,07 825,48	48,83 11,46	4402 825	49 11	3528	820 418	5640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**153385** **15817**	**2907** **746**	**134662** --	**14074** **13398**	**180857**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19479				
	Материалы		Тенге				10141				
	Всего заработная плата		Тенге					9201			
		Накладные расходы	Тенге				7973				
		Сметная прибыль	Тенге				2198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9201			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111717				
	Материалы		Тенге				816				
	Всего заработная плата		Тенге					3842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105224				
		Накладные расходы	Тенге				2651				
		Сметная прибыль	Тенге				9149				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3842			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22189				
	Материалы		Тенге				18479				
	Всего заработная плата		Тенге					3521			
	Сдача и испытание		Тенге				177				
		Накладные расходы	Тенге				3450				
		Сметная прибыль	Тенге				2051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**180857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16564			
				РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5							
		Крышка люка МКЛ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95634	150,35	3,12	144	3	100	28	186
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	41	--		14	
		Металлическая лестница									
423	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,64098	150,35	3,12	96	2	67	19	125
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	27	--		9	
		Слуховые окна СО-1									
451	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,35993	150,35	3,12	1107	23	770	219	1432
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	314	3		106	
		Слуховые окна СО-2									
457	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9477	150,35	3,12	142	3	99	28	184
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	40	--		14	
		Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5,6 (Всего 6 шт)									
466	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	3557,39	41,88	17787	209	14951	2630	22050
		НР - 98%; СП - 8%			525,30	11,46	2627	57		1633	
467	1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4402,07	48,83	4402	49	3528	820	5640
		НР - 98%; СП - 8%			825,48	11,46	825	11		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**23678**	**289**	**19515**	**3744**	**29617**
							3875	**73**	--	**2194**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1489				
	Материалы		Тенге				1035				
	Всего заработная плата		Тенге					428			
		Накладные расходы	Тенге				295				
		Сметная прибыль	Тенге				143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1927				
		Сметная заработная плата	Тенге					428			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22189				
	Материалы		Тенге				18479				
	Всего заработная плата		Тенге					3521			
	Сдача и испытание		Тенге				177				
		Накладные расходы	Тенге				3450				
		Сметная прибыль	Тенге				2051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**29617**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3948			
		РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6									
		Крышка люка МКЛ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95634	150,35	3,12	144	3	100	28	186
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	41	--		14	
		Металлическая лестница									
572	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,64098	150,35	3,12	96	2	67	19	125
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	27	--		9	
		Лестницы Л3/2									
578	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,0776	150,35	3,12	3770	78	2620	747	4879
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	1072	11		361	
		Слуховые окна СО-1									
600	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,35993	150,35	3,12	1107	23	770	219	1432
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	314	3		106	
		Слуховые окна СО-2									
606	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9477	150,35	3,12	142	3	99	28	184
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	40	--		14	
		Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5,6 (Всего 6 шт)									
615	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	3557,39	41,88	17787	209	14951	2630	22050
		НР - 98%; СП - 8%			525,30	11,46	2627	57		1633	
616	1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4402,07	48,83	4402	49	3528	820	5640
		НР - 98%; СП - 8%			825,48	11,46	825	11		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**27449**	**367**	**22135**	**4491**	**34496**
							4947	**84**	**--**	**2555**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5260				
	Материалы		Тенге				3656				
	Всего заработная плата		Тенге					1510			
		Накладные расходы	Тенге				1042				
		Сметная прибыль	Тенге				504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1510			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22189				
	Материалы		Тенге				18479				
	Всего заработная плата		Тенге					3521			
	Сдача и испытание		Тенге				177				
		Накладные расходы	Тенге				3450				
		Сметная прибыль	Тенге				2051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**34496**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5031			
				РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4							
				Вентшахты ВШ-1 (Всего 5 шт)							
767	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	3557,39	41,88	17787	209	14951	2630	22050
		НР - 98%; СП - 8%			525,30	11,46	2627	57		1633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**17787**	**209**	**14951**	**2630**	**22050**
							2627	**57**	**--**	**1633**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17787				
	Материалы		Тенге				14951				
	Всего заработная плата		Тенге					2684			
	Сдача и испытание		Тенге				135				
		Накладные расходы	Тенге				2630				
		Сметная прибыль	Тенге				1633				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**22050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2684			
				РАЗДЕЛ 8.Окна							
819	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	211,12	1009,94	4,45	213216	939	171435	37140	270385
		НР - 90%; СП - 8%			193,46	2,00	40844	423		20029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**213216**	**939**	**171435**	**37140**	**270385**
							40844	**423**	**--**	**20029**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213216				
	Материалы		Тенге				171435				
	Всего заработная плата		Тенге					41267			
		Накладные расходы	Тенге				37140				
		Сметная прибыль	Тенге				20029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					41267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**270385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					41267			
				РАЗДЕЛ 9.Двери							
827	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9 ГУП СТ РК 943-92	м2	5,76	30428,00	--	175265	--	175265	--	189286
					--	--	--	--		14021	
831	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1225	464,08	0,99	568496	1208	487012	72730	692524
		НР - 90%; СП - 8%			65,53	0,44	80276	535		51298	
833	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	394	298,00	--	117412	--	117412	--	126805
					--	--	--	--		9393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**861173**	**1208**	**779689**	**72730**	**1008615**
							80276	**535**	**--**	**74712**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				861173				
		Материалы	Тенге				487012				
		Всего заработная плата	Тенге					80811			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				292677				
		Накладные расходы	Тенге				72730				
		Сметная прибыль	Тенге				74712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1008615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					80811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1008615**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					80811			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип 1									
837	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	159	130,63	0,74	20770	118	4757	14990	38621
		НР - 94%; СП - 8%			99,97	0,33	15895	52		2861	
		Тип 2									
842	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,52	1452,14	66,47	47224	2162	10139	33683	87380
		НР - 94%; СП - 8%			1073,89	27,98	34923	910		6473	
843	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,8	527,50	1,48	18357	51	9477	8320	28811
		НР - 94%; СП - 8%			253,70	0,65	8829	23		2134	
		Тип 3									
846	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	74,02	1452,14	66,47	107487	4920	23078	76667	198886
		НР - 94%; СП - 8%			1073,89	27,98	79489	2071		14732	
847	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	77,7	527,50	1,48	40987	115	21160	18578	64330
		НР - 94%; СП - 8%			253,70	0,65	19712	51		4765	
		Тип 4									
850	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	2247	130,63	0,74	293525	1662	67233	211843	545797
		НР - 94%; СП - 8%			99,97	0,33	224630	735		40429	
		Тип 5									
854	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	89,49	1452,14	66,47	129952	5948	27902	92690	240453
		НР - 94%; СП - 8%			1073,89	27,98	96102	2504		17811	
855	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	95,7	527,50	1,48	50482	142	26061	22881	79232
		НР - 94%; СП - 8%			253,70	0,65	24279	63		5869	
		Тип 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	84,61	1452,14 1073,89	66,47 27,98	122865 90862	5624 2368	26379	87635 16840	227340
858	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	90,5	527,50 253,70	1,48 0,65	47739 22960	134 59	24645	21638 5550	74927
			Тип 7								
859	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	86,9	-791,70 -282,66	-25,07 -11,60	-68799 -24564	-2179 -1008	-42056	-24037 -7427	-100263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**810589** **593118**	**18696** **7828**	**198775** --	**564888** **110037**	**1485514**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				810589				
	Материалы		Тенге				198776				
	Всего заработная плата		Тенге					600946			
		Накладные расходы	Тенге				564888				
		Сметная прибыль	Тенге				110037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1485514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					600946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1485514**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					600946			
				РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы							
		АР-23									
900	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	13,55	3174,62 1325,61	68,04 51,95	43016 17962	922 704	24132	14933 4636	62585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**43016** **17962**	**922** **704**	**24132** --	**14933** **4636**	**62585**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43016				
	Материалы		Тенге				24132				
	Всего заработная плата		Тенге					18666			
		Накладные расходы	Тенге				14933				
		Сметная прибыль	Тенге				4636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**62585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18666			
				СМЕТА 2-1-2 Отопление и вентиляция							
		БТП									
46	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	22342,99 14183,00	6400,80 2120,00	22343 14183	6401 2120	1759	11738 2726	36808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1233,22	--	1233	--	66	875	2277
		НР - 75%; СП - 8%			1166,99	--	1167	--		169	
49	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	62862,66	359,08	125725	718	117345	7616	144009
		НР - 98%; СП - 8%			3831,21	54,59	7662	109		10667	
50	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	23221,22	347,04	46442	694	42794	3081	53485
		НР - 98%; СП - 8%			1476,83	94,88	2954	190		3962	
51	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3379,61	245,56	13518	982	2105	10412	25845
		НР - 98%; СП - 8%			2607,80	48,32	10431	193		1914	
52	2304-0902-1803 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13652,00	--	27304	--	27304	--	29488
					--	--	--	--		2184	
53	2304-0902-2003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4666,00	--	55992	--	55992	--	60471
					--	--	--	--		4479	
54	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1233,22	--	7399	--	397	5251	13663
		НР - 75%; СП - 8%			1166,99	--	7002	--		1012	
59	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17505,77	380,37	17506	380	3214	13746	33752
		НР - 98%; СП - 8%			13912,21	114,00	13912	114		2500	
61	1306-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч. Монтаж оборудования	т	0,136	582588,68	12181,61	79232	1657	3495	45310	134505
		НР - 61%; СП - 8%			544705,00	1457,50	74080	198		9963	
63	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1233,22	--	2466	--	132	1750	4554
		НР - 75%; СП - 8%			1166,99	--	2334	--		337	
67	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	12602,06	270,39	12602	270	11144	1248	14958
		НР - 98%; СП - 8%			1187,89	85,09	1188	85		1108	
68	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3379,61	245,56	27037	1964	4211	20824	51690
		НР - 98%; СП - 8%			2607,80	48,32	20862	387		3829	
74	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475,35	24,65	475	25	17	435	984
		НР - 98%; СП - 8%			433,37	10,91	433	11		73	
76	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	770,00	--	770	--	770	--	832
					--	--	--	--		62	
77	1312-1305-0401 РСНБ РК 2015	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7427,98	740,37	7428	740	142	4155	12510
		НР - 61%; СП - 8%			6546,00	265,80	6546	266		927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1118-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	1	4281,21	586,45	4281	586	79	3724	8646
		НР - 98%; СП - 8%			3615,52	184,62	3616	185		640	
84	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	6067,87	136,84	6068	137	5114	840	7461
		НР - 98%; СП - 8%			816,53	40,94	817	41		553	
87	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1877,49	102,50	7510	410	1202	5865	14445
		НР - 98%; СП - 8%			1474,41	21,82	5898	87		1070	
94	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1877,49	102,50	1877	103	300	1466	3611
		НР - 98%; СП - 8%			1474,41	21,82	1474	22		268	
97	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	510,44	2,07	1531	6	212	1288	3045
		НР - 98%; СП - 8%			437,71	0,48	1313	1		226	
98	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	605,14	2,07	1210	4	221	966	2351
		НР - 98%; СП - 8%			492,63	0,48	985	1		174	
105	1306-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч. Монтаж оборудования	т	0,14	582588,68	12181,61	81562	1705	3598	46642	138461
		НР - 61%; СП - 8%			544705,00	1457,50	76259	204		10256	
107	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17505,77	380,37	17506	380	3214	13746	33752
		НР - 98%; СП - 8%			13912,21	114,00	13912	114		2500	
109	2303-0302-0607 РСНБ РК 2015 прим.	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 32, типа Тепловодохран	шт.	2	1381,00	--	2762	--	2762	--	2983
					--	--	--	--		221	
110	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1233,22	--	2466	--	132	1750	4554
		НР - 75%; СП - 8%			1166,99	--	2334	--		337	
114	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	12602,06	270,39	12602	270	11144	1248	14958
		НР - 98%; СП - 8%			1187,89	85,09	1188	85		1108	
115	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	9394,78	198,22	9395	198	8223	1012	11239
		НР - 98%; СП - 8%			973,85	58,60	974	59		833	
116	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3379,61	245,56	10139	737	1579	7809	19384
		НР - 98%; СП - 8%			2607,80	48,32	7823	145		1436	
117	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	1877,49	102,50	16897	923	2704	13197	32502
		НР - 98%; СП - 8%			1474,41	21,82	13270	196		2408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2304-1001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	9422,00	--	9422	--	9422	--	10176
					--	--	--	--		754	
119	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	7790,00	--	15580	--	15580	--	16826
					--	--	--	--		1246	
120	2304-0103-0503 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	10959,00	--	21918	--	21918	--	23671
					--	--	--	--		1753	
121	2304-0103-0502 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	7	9386,00	--	65702	--	65702	--	70958
					--	--	--	--		5256	
122	2304-0902-1802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11377,00	--	11377	--	11377	--	12287
					--	--	--	--		910	
123	2304-0902-1813 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9372,00	--	18744	--	18744	--	20244
					--	--	--	--		1500	
124	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	29	2472,07	--	71690	--	64245	7296	85305
					256,74	--	7445	--		6319	
125	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	17	2089,87	--	35528	--	29790	5623	44443
					337,50	--	5738	--		3292	
126	2302-0902-4704 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	1	2947,00	--	2947	--	2947	--	3183
					--	--	--	--		236	
127	2302-0902-5106 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	1	11217,00	--	11217	--	11217	--	12114
					--	--	--	--		897	
128	2302-0902-5103 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1, Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	2	2749,00	--	5498	--	5498	--	5938
					--	--	--	--		440	
129	2302-0902-5104 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	4174,00	--	8348	--	8348	--	9016
					--	--	--	--		668	
130	2302-0902-5107 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +110°С, PN 10, DN 20, типа Giacomini	шт.	3	1273,00	--	3819	--	3819	--	4125
					--	--	--	--		306	
131	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7830,00	--	15660	--	15660	--	16913
					--	--	--	--		1253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	162,68	--	325	--	34	285	659
		НР - 98%; СП - 8%			145,35	--	291	--		49	
133	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	2653,00	--	5306	--	5306	--	5730
					--	--	--	--		424	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**926368**	**19292**	**600978**	**239198**	**1258811**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**306091**	**4813**	--	**93245**	
	Материалы		Тенге				204132				
	Всего заработная плата		Тенге				9723				
		Накладные расходы	Тенге					186693			
		Сметная прибыль	Тенге				117472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				347332				
		Сметная заработная плата	Тенге								185
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					186693			
	Материалы		Тенге				722236				
	Всего заработная плата		Тенге				308891				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124211			
	Сдача и испытание		Тенге				282366				
		Накладные расходы	Тенге				1845				
		Сметная прибыль	Тенге				121726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				911479				
		Сметная заработная плата	Тенге								121
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге					124211			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1258811**				
		Сметная заработная плата	Тенге								306
								310904			
		СМЕТА 2-1-3 Сети водоснабжения и канализация									
		Водоснабжение В1									
14	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	100	1256,19	16,07	125619	1607	827	120734	266061
		НР - 98%; СП - 8%			1231,85	0,13	123185	13		19708	
		Канализация К1									
112	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	89	1125,34	1,25	100155	111	41155	57744	170530
		НР - 98%; СП - 8%			661,67	0,37	58889	33		12632	
113	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	135	1365,40	3,08	184329	415	98259	84055	289855
		НР - 98%; СП - 8%			634,48	0,86	85655	116		21471	
114	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	658,00	--	5264	--	5264	--	5685
					--	--	--	--		421	
115	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	261,00	--	1044	--	1044	--	1128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**416411**	**2133**	**146549**	**262533**	**733259**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**267728**	**162**	--	**54316**	
	Материалы		Тенге				416411				
	Всего заработная плата		Тенге				140241				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					267891			
		Накладные расходы	Тенге				6308				
		Сметная прибыль	Тенге				262533				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				733259				
		Сметная заработная плата	Тенге								241
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге					267891			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**733259**				
		Сметная заработная плата	Тенге								241
								267891			
		СМЕТА 2-1-4 Электросиловое оборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1									
		Низковольтное комплектное устройство									
6	2307-0204-0631 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	1227,00	--	24540	--	24540	--	26503
					--	--	--	--		1963	
7	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	20	486,80	80,01	9736	1600	432	5929	16918
		НР - 72%; СП - 8%			385,22	26,50	7704	530		1253	
11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	4270,36	104,81	85407	2096	40311	31342	126089
		НР - 72%; СП - 8%			2150,00	26,50	43000	530		9340	
		Светотехническое оборудование									
23	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	98	1541,98	11,17	151114	1094	95613	39416	205772
		НР - 72%; СП - 8%			555,17	3,45	54407	338		15242	
24	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	49	147,00	--	7203	--	7203	--	7779
					--	--	--	--		576	
25	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	49	188,00	--	9212	--	9212	--	9949
					--	--	--	--		737	
		Электроустановочные изделия									
31	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	132	344,71	3,20	45502	422	1709	31328	82976
		НР - 72%; СП - 8%			328,57	1,06	43371	140		6146	
32	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	344,71	3,20	17236	160	647	11867	31430
		НР - 72%; СП - 8%			328,57	1,06	16429	53		2328	
33	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	383,84	3,10	3071	25	55	2158	5647
		НР - 72%; СП - 8%			373,89	0,80	2991	6		418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	267	410,20 385,22	3,20 1,06	109522 102854	855 283	5813	74258 14702	198483
41	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	20	762,61 725,12	10,11 2,65	15252 14502	202 53	548	10480 2059	27791
42	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	20	747,00 --	-- --	14940 --	-- --	14940	-- 1195	16135
43	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	457	35,00 --	-- --	15995 --	-- --	15995	-- 1280	17275
		Кабельные изделия									
48	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	138,44 105,70	6,40 2,12	12459 9513	576 191	2370	6987 1556	21002
49	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	237,60 169,12	20,00 6,63	4752 3382	400 133	970	2531 583	7865
52	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0721	1016797,00 --	-- --	73311 --	-- --	73311	-- 5865	79176
53	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	703716,00 --	-- --	14497 --	-- --	14497	-- 1160	15656
55	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	367,02 232,54	13,73 2,92	36702 23254	1373 292	12075	16953 4292	57947
57	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	81,9	24,00 --	-- --	1965 --	-- --	1966	-- 157	2122
58	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,4	29,00 --	-- --	592 --	-- --	592	-- 47	639
		Заземление и молнезащита									
66	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	476,05 137,41	54,93 14,58	21422 6183	2472 656	12767	4924 2108	28454
67	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	589,16 147,98	22,36 5,83	7070 1776	268 70	5026	1329 672	9071
68	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2935,70 739,90	150,62 37,10	17614 4439	904 223	12271	3357 1678	22649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**699114** **333806**	**12448** **3496**	**352863** --	**242858** **75356**	**1017328**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				696557				
	Материалы		Тенге				190606				
	Всего заработная плата		Тенге					337302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159698				
		Накладные расходы	Тенге				242858				
		Сметная прибыль	Тенге				75151				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1014566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					337302			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2557				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2557				
		Сметная прибыль	Тенге				205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1017328**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					337302			
				РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2							
		Низковольтное комплектное устройство									
75	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	486,80 385,22	80,01 26,50	9736 7704	1600 530	432	5929 1253	16918
		Светотехническое оборудование									
86	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	60	1541,98 555,17	11,17 3,45	92519 33310	670 207	58539	24132 9332	125983
87	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	49	147,00 --	-- --	7203 --	-- --	7203	-- 576	7779
88	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	11	188,00 --	-- --	2068 --	-- --	2068	-- 165	2233
		Электроустановочные изделия									
94	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	132	344,71 328,57	3,20 1,06	45502 43371	422 140	1709	31328 6146	82976
95	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	50	344,71 328,57	3,20 1,06	17236 16429	160 53	647	11867 2328	31430
96	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	383,84 373,89	3,10 0,80	3071 2991	25 6	55	2158 418	5647
100	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	267	410,20 385,22	3,20 1,06	109522 102854	855 283	5813	74258 14702	198483
104	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	20	762,61 725,12	10,11 2,65	15252 14502	202 53	548	10480 2059	27791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	20	747,00	--	14940	--	14940	--	16135
					--	--	--	--		1195	
106	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	457	35,00	--	15995	--	15995	--	17275
					--	--	--	--		1280	
		Кабельные изделия									
111	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	70	138,44	6,40	9691	448	1844	5434	16335
					105,70	2,12	7399	148		1210	
114	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0721	1016797,00	--	73311	--	73311	--	79176
					--	--	--	--		5865	
115	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	70	367,02	13,73	25691	961	8452	11867	40563
					232,54	2,92	16278	204		3005	
116	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	71,4	24,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
121	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	5538,46	38,44	94154	653	39594	38813	143604
					3171,00	--	53907	--		10637	
122	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ 2	шт.	17	3592,00	--	61064	--	61064	--	65949
					--	--	--	--		4885	
		Заземление и молнезащита									
123	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	476,05	54,93	21422	2472	12767	4924	28454
					137,41	14,58	6183	656		2108	
124	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	589,16	22,36	7070	268	5026	1329	9071
					147,98	5,83	1776	70		672	
125	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2935,70	150,62	17614	904	12271	3357	22649
					739,90	37,10	4439	223		1678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**644775**	**9641**	**323992**	**225876**	**940302**
							311144	**2573**	**--**	**69651**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				643061				
	Материалы		Тенге				147695				
	Всего заработная плата		Тенге					313717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174581				
		Накладные расходы	Тенге				225876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				69514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				938451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					313717			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1714				
		Сметная прибыль	Тенге				137				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1851				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**940302**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					313717			
				РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3							
		Низковольтное комплектное устройство									
132	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	15	486,80	80,01	7302	1200	324	4447	12688
		НР - 72%; СП - 8%			385,22	26,50	5778	398		940	
		Кабельные изделия									
166	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75	138,44	6,40	10383	480	1975	5822	17502
		НР - 72%; СП - 8%			105,70	2,12	7928	159		1296	
170	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	367,02	13,73	18351	686	6038	8476	28973
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	2,92	11627	146		2146	
171	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	459,44	31,69	11486	792	3031	5675	18534
		НР - 72%; СП - 8%			306,53	8,75	7663	219		1373	
172	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	25	24,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
173	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25,5	29,00	--	740	--	740	--	799
					--	--	--	--		59	
174	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	25,5	69,00	--	1760	--	1760	--	1900
					--	--	--	--		141	
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
179	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	5538,46	38,44	94154	653	39594	38813	143604
		НР - 72%; СП - 8%			3171,00	--	53907	--		10637	
180	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ 2	шт.	17	3592,00	--	61064	--	61064	--	65949
					--	--	--	--		4885	
		Заземление и молнезащита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	75	476,05	54,93	35704	4120	21278	8207	47424
		НР - 72%; СП - 8%			137,41	14,58	10306	1093		3513	
182	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	589,16	22,36	10605	402	7539	1993	13606
		НР - 72%; СП - 8%			147,98	5,83	2664	105		1008	
183	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	2935,70	150,62	26421	1356	18406	5035	33973
		НР - 72%; СП - 8%			739,90	37,10	6659	334		2517	
184	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	180	330,61	48,53	59510	8736	22235	22162	88206
		НР - 72%; СП - 8%			158,55	12,46	28539	2242		6534	
185	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	80	330,61	48,53	26449	3883	9882	9850	39203
		НР - 72%; СП - 8%			158,55	12,46	12684	996		2904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**364528**	**22309**	**194466**	**110480**	**513009**
							147755	**5691**	**--**	**38001**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				361429				
	Материалы		Тенге				130301				
	Всего заработная плата		Тенге					153446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61064				
		Накладные расходы	Тенге				110480				
		Сметная прибыль	Тенге				37753				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				509662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					153446			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3099				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3099				
		Сметная прибыль	Тенге				248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**513009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					153446			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Низковольтное комплектное устройство									
188	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5441,58	328,71	5442	329	581	3339	9483
		НР - 72%; СП - 8%			4532,00	106,00	4532	106		702	
190	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4270,36	104,81	12811	314	6047	4701	18913
		НР - 72%; СП - 8%			2150,00	26,50	6450	80		1401	
191	2307-0204-0631 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1227,00	--	3681	--	3681	--	3975
					--	--	--	--		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	4270,36 2150,00	104,81 26,50	68326 34400	1677 424	32249	25073 7472	100871
197	2307-0204-0631 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	1227,00 --	-- --	19632 --	-- --	19632	-- 1571	21203
198	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	486,80 385,22	80,01 26,50	7789 6164	1280 424	345	4743 1003	13534
		Светотехническое оборудование									
219	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	102	1541,98 555,17	11,17 3,45	157282 56627	1139 351	99516	41025 15865	214171
220	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	51	147,00 --	-- --	7497 --	-- --	7497	-- 600	8097
221	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	51	188,00 --	-- --	9588 --	-- --	9588	-- 767	10355
222	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	43	1640,63 849,75	661,56 423,15	70547 36539	28447 18196	5561	39409 8797	118753
		Электроустановочные изделия									
228	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	383,84 373,89	3,10 0,80	3071 2991	25 6	55	2158 418	5647
		Кабельные изделия									
249	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	367,02 232,54	13,73 2,92	33032 20929	1236 262	10867	15257 3863	52152
252	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	92,4	29,00 --	-- --	2680 --	-- --	2680	-- 214	2894
253	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20,4	69,00 --	-- --	1408 --	-- --	1408	-- 113	1520
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
258	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	5538,46 3171,00	38,44 --	94154 53907	653 --	39594	38813 10637	143604
259	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ 2	шт.	17	3592,00 --	-- --	61064 --	-- --	61064	-- 4885	65949
		Заземление и молнезащита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	476,05 137,41	54,93 14,58	35704 10306	4120 1093	21278	8207 3513	47424
261	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	589,16 147,98	22,36 5,83	10605 2664	402 105	7539	1993 1008	13606
262	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2935,70 739,90	150,62 37,10	17614 4439	904 223	12271	3357 1678	22649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**621925** **239948**	**40526** **21270**	**341453** --	**188075** **64801**	**874801**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				617837				
	Материалы		Тенге				235901				
	Всего заработная плата		Тенге					261217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101462				
		Накладные расходы	Тенге				188077				
		Сметная прибыль	Тенге				64473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				870387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					261217			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4087				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4087				
		Сметная прибыль	Тенге				327				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**874801**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					261217			
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5									
		Низковольтное комплектное устройство									
265	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5441,58 4532,00	328,71 106,00	5442 4532	329 106	581	3339 702	9483
267	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4270,36 2150,00	104,81 26,50	12811 6450	314 80	6047	4701 1401	18913
268	2307-0204-0631 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1227,00 --	-- --	3681 --	-- --	3681	-- 294	3975
273	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	4270,36 2150,00	104,81 26,50	68326 34400	1677 424	32249	25073 7472	100871
274	2307-0204-0631 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	1227,00 --	-- --	19632 --	-- --	19632	-- 1571	21203
		Светотехническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	102	1541,98 555,17	11,17 3,45	157282 56627	1139 351	99516	41025 15865	214171
285	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	51	147,00 --	-- --	7497 --	-- --	7497	-- 600	8097
286	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	51	188,00 --	-- --	9588 --	-- --	9588	-- 767	10355
287	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	1640,63 849,75	661,56 423,15	62344 32291	25139 16080	4914	34827 7774	104944
		Электроустановочные изделия									
303	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	152	-74,00 --	-- --	-11248 --	-- --	-11248	-- -900	-12148
304	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка для разводки проводов КМ-208(КМ-212), степень защиты IP44	шт.	130	-107,00 --	-- --	-13910 --	-- --	-13910	-- -1113	-15023
		Кабельные изделия									
311	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	70	367,02 232,54	13,73 2,92	25691 16278	961 204	8452	11867 3005	40563
313	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	71,5	29,00 --	-- --	2074 --	-- --	2074	-- 166	2239
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
318	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	5538,46 3171,00	38,44 --	94154 53907	653 --	39594	38813 10637	143604
319	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ 2	шт.	17	3592,00 --	-- --	61064 --	-- --	61064	-- 4885	65949
		Заземление и молнезащита									
320	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	476,05 137,41	54,93 14,58	35704 10306	4120 1093	21278	8207 3513	47424
321	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	589,16 147,98	22,36 5,83	10605 2664	402 105	7539	1993 1008	13606
322	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	2935,70	150,62	26421	1356	18406	5035	33973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			739,90	37,10	6659	334		2517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**577157**	**36091**	**316954**	**174880**	**812201**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**224113**	**18777**	--	60164	
	Материалы		Тенге				575083				
	Всего заработная плата		Тенге				238575				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					242890			
		Накладные расходы	Тенге				76304				
		Сметная прибыль	Тенге				174881				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				59998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				809962				
		Сметная заработная плата	Тенге								225
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					242890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2074				
		Сметная прибыль	Тенге				2074				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**812201**				
		Сметная заработная плата	Тенге								225
								242890			
		СМЕТА 2-1-5 Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1									
		Телефонизация									
3	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	20	418,63	3,90	8373	78	137	5889	15402
		НР - 72%; СП - 8%			407,88	1,06	8158	21		1141	
		Кабельные изделия									
6	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	290	99,44	3,20	28839	928	6454	15670	48070
		НР - 72%; СП - 8%			73,99	1,06	21457	307		3561	
7	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,2295	46359,00	--	10639	--	10639	--	11491
					--	--	--	--		851	
		Домофон									
26	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ илиАТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	20	1039,61	--	20792	--	5082	9583	32805
		НР - 61%; СП - 8%			785,52	--	15710	--		2430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**68643**	**1006**	**22312**	**31142**	**107768**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**45325**	**329**	--	**7983**	
	Материалы		Тенге				68643				
	Всего заработная плата		Тенге				11672				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45654			
		Накладные расходы	Тенге				10639				
		Сметная прибыль	Тенге				31143				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				107768				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					45654			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**107768**				
											42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					45654			
				РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2							
		Телефонизация									
43	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	418,63 407,88	3,90 1,06	8373 8158	78 21	137	5889 1141	15402
		Кабельные изделия									
52	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	225	99,44 73,99	3,20 1,06	22375 16648	720 239	5007	12158 2763	37296
53	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,2295	46359,00 --	-- --	10639 --	-- --	10639	-- 851	11491
		Домофон									
72	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ илиАТС настенный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	20	1039,61 785,52	-- --	20792 15710	-- --	5082	9583 2430	32805
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**62179**	**798**	**20865**	**27630**	**96994**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**40516**	**260**	**--**	**7185**	
	Материалы		Тенге				62179				
	Всего заработная плата		Тенге				10226				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40775			
		Накладные расходы	Тенге				10639				
		Сметная прибыль	Тенге				27630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				96994				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40775			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**96994**				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
								40775			
				РАЗДЕЛ 3.БЛОК 3							
		Телефонизация									
87	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	939,94 913,00	4,16 --	4700 4565	21 --	114	3287 639	8625
88	2307-0202-1103 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4	шт.	5	9199,00 --	-- --	45995 --	-- --	45995	-- 3680	49675
		Кабельные изделия									
92	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	174	99,44 73,99	3,20 1,06	17303 12874	557 184	3872	9402 2136	28842
93	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,1775	46359,00 --	-- --	8229 --	-- --	8229	-- 658	8887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**76227**	**578**	**58210**	**12689**	**96029**
							17439	**184**	**--**	**7113**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				76227				
	Материалы		Тенге				3986				
	Всего заработная плата		Тенге					17624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54224				
		Накладные расходы	Тенге				12689				
		Сметная прибыль	Тенге				7113				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**96029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17624			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Кабельные изделия									
142	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	240	99,44	3,20	23867	768	5341	12969	39782
					73,99	1,06	17758	254		2947	
143	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,2448	46359,00	--	11349	--	11349	--	12257
					--	--	--	--		908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**35215**	**768**	**16690**	**12969**	**52039**
							17758	**254**	**--**	**3855**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				35215				
	Материалы		Тенге				5341				
	Всего заработная плата		Тенге					18012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11349				
		Накладные расходы	Тенге				12969				
		Сметная прибыль	Тенге				3855				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**52039**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18012			
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК 5									
		Кабельные изделия									
182	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	235	99,44	3,20	23369	752	5229	12698	38953
					73,99	1,06	17388	249		2885	
183	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,2397	46359,00	--	11112	--	11112	--	12001
					--	--	--	--		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**34482**	**752**	**16341**	**12698**	**50954**
							17388	**249**	**--**	**3774**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5230				
	Всего заработная плата		Тенге					17637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11112				
		Накладные расходы	Тенге				12698				
		Сметная прибыль	Тенге				3774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**50954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17637			
				СМЕТА 2-1-6 Газоснабжение							
6	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	1141,09 1133,00	-- --	43362 43054	-- --	308	30999 5949	80310
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	**Тенге**				**43362** **43054**	**--** **--**	**308** **--**	**30999** **5949**	**80310**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				43362				
	Материалы		Тенге				308				
	Всего заработная плата		Тенге					43054			
		Накладные расходы	Тенге				30999				
		Сметная прибыль	Тенге				5949				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43054			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге				**80310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43054			
				СМЕТА 7-1 Благоустройство							
				РАЗДЕЛ 4.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ							
50	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	11	14590,00 6021,00	160,00 57,00	160490 66231	1760 627	92499	60172 17653	238315
51	86-010301-0101	Стол со скамьей	шт.	2	50541,00 21425,00	370,00 155,00	101082 42850	740 310	57492	38844 11194	151120
55	86-010103-0104	Сетка "Пирамида" малая	комплект	1	796458,00 3574,00	198,00 54,00	796458 3574	198 54	792686	3301 63981	863740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1058030** **112655**	**2698** **991**	**942677** **--**	**102317** **92828**	**1253175**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1058030				
	Материалы		Тенге				942677				
	Всего заработная плата		Тенге					113646			
		Накладные расходы	Тенге				102317				
		Сметная прибыль	Тенге				92828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1253175				
		Сметная заработная плата	Тенге					113646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1253175**				
		Сметная заработная плата	Тенге					113646			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета2-1-1 Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 9.Двери											
18	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	190,82	2404,65 917,88	508,61 115,76	458856 175150	97053 22089	186653	177515 50910	687281
19	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	42	2404,65 917,88	508,61 115,76	100995 38551	21362 4862	41082	39072 11205	151272
20	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	21	15269,00 --	-- --	320649 --	-- --	320649	-- 25652	346301
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				**880500** **213701**	**118414** **26951**	**548384** --	**216587** **87767**	**1184854**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				880500				
Материалы			Тенге				227737				
Всего заработная плата			Тенге					240652			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				320649				
		Накладные расходы	Тенге				216587				
		Сметная прибыль	Тенге				87767				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1184854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					240652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1184854**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					240652			
РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы											
Внутренняя отделка											
1 комнатная квартира тип "А"											
28	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	319,95	394,81 256,10	2,65 1,18	126321 81939	849 378	43533	65854 15374	207549
30	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	326,9	240,77 135,93	2,16 0,96	78709 44436	706 315	33567	35801 9161	123671
2-х комнатная квартира тип "А"											
34	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	510,85	394,81 256,10	2,65 1,18	201691 130829	1355 604	69507	105146 24547	331384
36	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	968,32	240,77 135,93	2,16 0,96	233146 131624	2091 934	99431	106046 27135	366327
АР-23											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	61,9	394,81 256,10	2,65 1,18	24440 15853	164 73	8422	12741 2974	40155
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				**664307** **404680**	**5165** **2304**	**254460** --	**325588** **79191**	**1069086**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				664307				
Материалы			Тенге				254461				
Всего заработная плата			Тенге					406984			
		Накладные расходы	Тенге				325588				
		Сметная прибыль	Тенге				79191				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1069086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
		Сметная заработная плата	Тенге					406984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1069086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
		Сметная заработная плата	Тенге					406984			
РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка (цоколь)											
55	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	231,32	2980,46 1174,15	30,31 13,40	689439 271604	7010 3099	410825	219763 72736	981938
56	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	231,32	489,01 227,68	5,83 2,06	113118 52668	1349 476	59101	42515 12451	168084
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**				**802557** **324272**	**8359** **3575**	**469926** --	**262278** **85187**	**1150022**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				802557				
Материалы			Тенге				469926				
Всего заработная плата			Тенге					327847			
		Накладные расходы	Тенге				262278				
		Сметная прибыль	Тенге				85187				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1150022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					327847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1150022**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					327847			
Протокол замены-2											
Смета2-1-1 Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5											
Крыльцо											
76	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,71	27929,03 1634,27	1592,01 318,58	47759 2795	2722 545	42242	3039 4064	54861
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	233062,00 --	-- --	9556 --	-- --	9556	-- 764	10320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**57314**	**2722**	**51798**	**3039**	**65181**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2795**	**545**	**--**	**4828**	
	Материалы		Тенге				57314				
	Всего заработная плата		Тенге				42242				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3339			
		Накладные расходы	Тенге				9556				
		Сметная прибыль	Тенге				3039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65181				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3339			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**65181**				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								3339			
		РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6									
		Крыльцо									
109	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,71	27929,03 1634,27	1592,01 318,58	47759 2795	2722 545	42242	3039 4064	54861
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	233062,00 --	-- --	9556 --	-- --	9556	-- 764	10320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**57314**	**2722**	**51798**	**3039**	**65181**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2795**	**545**	**--**	**4828**	
	Материалы		Тенге				57314				
	Всего заработная плата		Тенге				42242				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3339			
		Накладные расходы	Тенге				9556				
		Сметная прибыль	Тенге				3039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65181				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3339			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**65181**				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								3339			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Крыльцо									
142	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,98	27929,03 1634,27	1592,01 318,58	27370 1602	1560 312	24208	1742 2329	31441
143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	233062,00 --	-- --	6060 --	-- --	6060	-- 485	6544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**33430**	**1560**	**30268**	**1742**	**37985**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1602**	**312**	**--**	**2814**	
	Материалы		Тенге				33430				
	Всего заработная плата		Тенге				24209				
								1914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6060				
		Накладные расходы	Тенге				1742				
		Сметная прибыль	Тенге				2814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**37985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1914			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип 1									
185	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,73	978,03 331,19	18,88 8,65	21253 7197	410 188	13646	6942 2256	30451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**21253** **7197**	**410** **188**	**13646** --	**6942** **2256**	**30451**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21253				
	Материалы		Тенге				13645				
	Всего заработная плата		Тенге					7385			
		Накладные расходы	Тенге				6942				
		Сметная прибыль	Тенге				2256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**30451**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7385			
		Смета 2-1-3.Сети водоснабжения и канализации									
		Горячее водоснабжение ТЗ									
2	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	20	7015,98 665,51	24,87 10,91	140320 13310	497 218	126513	13258 12286	165864
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**140320** **13310**	**497** **218**	**126513** --	**13258** **12286**	**165864**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				140320				
	Материалы		Тенге				126512				
	Всего заработная плата		Тенге					13528			
		Накладные расходы	Тенге				13258				
		Сметная прибыль	Тенге				12286				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				165864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13528			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				**165864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13528			
		СМЕТА.Подкрановые пути									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0801-0104 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка *НР - 84%; СП - 8%*	звено длиной 12,5 м	1,50	548063,25 17007,12	47675,47 16836,92	822398 25520	71539 25265	725338	42659 69204	934261
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**822398** **25520**	**71539** **25265**	**725338** --	**42659** **69204**	**934261**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				822398				
	Материалы		Тенге				725337				
	Всего заработная плата		Тенге					50785			
		Накладные расходы	Тенге				42659				
		Сметная прибыль	Тенге				69204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				934261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					50785			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				**934261**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					50785			
		Протокол замены-3									
		Смета2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1									
		Лестницы Л3/2									
3	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	7,05	16145,00 1461,94	75,91 30,04	113821 10307	535 212	102980	12412 10099	136332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**113821** **10307**	**535** **212**	**102980** --	**12412** **10099**	**136332**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113821				
	Материалы		Тенге				102980				
	Всего заработная плата		Тенге					10518			
		Накладные расходы	Тенге				12412				
		Сметная прибыль	Тенге				10099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**136332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10518			
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Лестницы Л3/2									
6	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	7,05	16145,00 1461,94	75,91 30,04	113821 10307	535 212	102980	12412 10099	136332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**113821** **10307**	**535** **212**	**102980** --	**12412** **10099**	**136332**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113821				
	Материалы		Тенге				102980				
	Всего заработная плата		Тенге					10518			
		Накладные расходы	Тенге				12412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**136332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10518			
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Лестницы Л3/2									
257	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	7,0791	16145,00 1461,94	75,91 30,04	114292 10349	537 213	103406	12463 10140	136895
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**114292** **10349**	**537** **213**	**103406** --	**12463** **10140**	**136895**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114292				
	Материалы		Тенге				103406				
	Всего заработная плата		Тенге					10562			
		Накладные расходы	Тенге				12463				
		Сметная прибыль	Тенге				10140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**136895**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10562			
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы									
		Утепление подвала									
21	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	134,4	2980,46 1174,15	30,31 13,40	400573 157806	4073 1800	238694	127685 42261	570519
22	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат.поверхности	134,4	489,01 227,68	5,83 2,06	65723 30601	784 277	34338	24702 7234	97659
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**466296** **188406**	**4857** **2077**	**273032** --	**152387** **49495**	**668178**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				466296				
	Материалы		Тенге				273033				
	Всего заработная плата		Тенге					190484			
		Накладные расходы	Тенге				152387				
		Сметная прибыль	Тенге				49495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					190484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**668178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					190484			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Протокол замены-4							
				СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы							
				РАЗДЕЛ 8.Окна							
		Устройство пластиковых откосов									
3	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	137,3	1064,68	5,42	146181	745	97925	36359	197142
		НР - 76%; СП - 8%			346,04	2,40	47511	330		14603	
4	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка откосов пластиком	м2 поверхности	137,3	3717,34	8,17	510391	1122	403134	80913	638609
		НР - 76%; СП - 8%			773,02	2,40	106135	330		47304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**656572**	**1867**	**501059**	**117272**	**835751**
							153646	**659**	--	**61907**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				656572				
	Материалы		Тенге				501060				
	Всего заработная плата		Тенге					154305			
		Накладные расходы	Тенге				117272				
		Сметная прибыль	Тенге				61907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				835751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					154305			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				**835751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					154305			
				СМЕТА 2-1-5 Слаботочные сети							
				РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1							
		Телефонизация									
1	СТДАННЫЕ подрядчика	Настенная абонентская розетка РА-8686-SC/APC-1-1-1	шт	20	2042,86	--	40857	--	40857	--	44126
					--	--	--	--		3269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**40857**	--	**40857**	--	**44126**
							--	--	--	**3269**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40857				
		Сметная прибыль	Тенге				3269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44126				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**44126**				
				РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2							
		Телефонизация									
5	СТДАННЫЕ подрядчика	Настенная абонентская розетка РА-8686-SC/APC-1-1-1	шт	20	2042,86	--	40857	--	40857	--	44126
					--	--	--	--		3269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**40857**	--	**40857**	--	**44126**
							--	--	--	**3269**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40857				
		Сметная прибыль	Тенге				3269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44126				
		Протокол замены-5									
		СМЕТА 2-1-3 Сети водоснабжения и канализации									
		Водоснабжение В1									
6	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	1166,06 1141,19	13,41 0,08	139927 136942	1609 10	1376	134213 21931	296071
11	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	120	114,00 --	-- --	13680 --	-- --	13680	-- 1094	14774
12	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100	182,00 --	-- --	18200 --	-- --	18200	-- 1456	19656
19	СТТЕХНООПТПЕТ РОПАВЛОВСК	Кран шаровый полипропиленовый диам. 20 мм	шт	80	765,00 --	-- --	61200 --	-- --	61200	-- 4896	66096
21	СТТЕПЛОВОДОХР АН Россия	Счетчики универсальные Пульсар Д 15 для холодной воды, класса В, одноструйный, метрологический с импульсным выходом	шт	141	6200,00 --	-- --	874200 --	-- --	874200	-- 69936	944136
22	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 20 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	60	953,38 816,53	136,84 40,94	57203 48992	8211 2456	--	50419 8610	116232
23	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	435,00 --	-- --	26100 --	-- --	26100	-- 2088	28188
		Горячее водоснабжение Т3									
30	СТТЕХНООПТПЕТ РОПАВЛОВСК	Кран шаровый полипропиленовый диам. 20 мм	шт	60	765,00 --	-- --	45900 --	-- --	45900	-- 3672	49572
32	СТТЕПЛОВОДОХР АН Россия	Счетчики универсальные Пульсар Д 15 для горячей воды, класса В, одноструйный, метрологический с импульсным выходом	шт	141	6200,00 --	-- --	874200 --	-- --	874200	-- 69936	944136
33	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 20 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	60	953,38 816,53	136,84 40,94	57203 48992	8211 2456	--	50419 8610	116232
34	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	435,00 --	-- --	26100 --	-- --	26100	-- 2088	28188
35	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	360	1166,06 1141,19	13,41 0,08	419782 410827	4827 29	4128	402638 65794	888214
36	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	360	114,00 --	-- --	41040 --	-- --	41040	-- 3283	44323
40	СТТЕХНООПТПЕТ РОПАВЛОВСК	PPR Труба D20 (PN25) внутр.арм PERT-AL-PPR КОНТУР	м	80	280,62	--	22450	--	22450	--	24246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1796	
41	СТТЕХНООПТПЕТ РОПАВЛОВСК	PPR Труба D20 (PN25) внутр.арм PERT-AL-PPR КОНТУР	м	100	654,48	--	65448	--	65448	--	70684
					--	--	--	--		5236	
43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	180	361,18	61,63	65012	11093	10888	36435	109563
					239,06	27,28	43031	4910		8116	
44	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	80	185,00	--	14800	--	14800	--	15984
					--	--	--	--		1184	
45	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	100	239,00	--	23900	--	23900	--	25812
					--	--	--	--		1912	
		Канализация К1									
53	2302-0403-1202 РСНБ РК 2015	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	1347,00	--	26940	--	26940	--	29095
					--	--	--	--		2155	
54	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	503,00	--	8048	--	8048	--	8692
					--	--	--	--		644	
55	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	42	148,00	--	6216	--	6216	--	6713
					--	--	--	--		497	
56	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	175,00	--	2800	--	2800	--	3024
					--	--	--	--		224	
57	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	331,00	--	7282	--	7282	--	7865
					--	--	--	--		583	
58	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	54	92,00	--	4968	--	4968	--	5365
					--	--	--	--		397	
63	2302-0403-1202 РСНБ РК 2015	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	1347,00	--	24246	--	24246	--	26186
					--	--	--	--		1940	
65	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	76	96,00	--	7296	--	7296	--	7880
					--	--	--	--		584	
66	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	76	142,00	--	10792	--	10792	--	11655
					--	--	--	--		863	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**2944932**	**33950**	**2222198**	**674124**	**3908581**
							688785	**9860**	**--**	**289525**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103712				
	Материалы		Тенге				10888				
	Всего заработная плата		Тенге					47941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38700				
		Накладные расходы	Тенге				36435				
		Сметная прибыль	Тенге				11212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					47941			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2841220				
	Материалы		Тенге				5504				
	Всего заработная плата		Тенге					650704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2167106				
	Сдача и испытание		Тенге				3332				
		Накладные расходы	Тенге				637690				
		Сметная прибыль	Тенге				278313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3757222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					650704			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				**3908581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
		Сметная заработная плата	Тенге					698645			
		СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Крыльцо									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,568	5408,62	1453,12	3072	825	1842	696	4070
		НР - 93%; СП - 8%			712,30	606,18	405	344		301	
10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1546,82	742,74	12375	5942	2819	6695	20595
		НР - 118%; СП - 8%			451,72	257,53	3614	2060		1526	
11	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,812	25317,00	--	20557	--	20557	--	22202
					--	--	--	--		1645	
12	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,4	25960,00	--	10384	--	10384	--	11215
					--	--	--	--		831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**46388**	**6767**	**35602**	**7391**	**58082**
							4018	**2405**	--	**4303**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46388				
	Материалы		Тенге				4661				
	Всего заработная плата		Тенге					6423			
	Местные материалы		Тенге				30941				
		Накладные расходы	Тенге				7392				
		Сметная прибыль	Тенге				4302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**58082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			
		РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6									
		Крыльцо									
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,568	5408,62	1453,12	3072	825	1842	696	4070
					712,30	606,18	405	344		301	
14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	1546,82	742,74	12375	5942	2819	6695	20595
					451,72	257,53	3614	2060		1526	
15	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,812	25317,00	--	20557	--	20557	--	22202
					--	--	--	--		1645	
16	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,4	25960,00	--	10384	--	10384	--	11215
					--	--	--	--		831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**46388**	**6767**	**35602**	**7391**	**58082**
							4018	**2405**	--	**4303**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46388				
		Материалы	Тенге				4661				
		Всего заработная плата	Тенге					6423			
		Местные материалы	Тенге				30941				
		Накладные расходы	Тенге				7392				
		Сметная прибыль	Тенге				4302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**58082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6423			
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Крыльцо									
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,594	5408,62	1453,12	3213	863	1927	728	4256
					712,30	606,18	423	360		315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3213**	**863**	**1927**	**728**	**4256**
							423	**360**	--	**315**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3213				
		Материалы	Тенге				1926				
		Всего заработная плата	Тенге					783			
		Накладные расходы	Тенге				728				
		Сметная прибыль	Тенге				315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					783			
		Протокол замены-6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы							
				РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы							
		1 комнатная квартира тип "А"									
13	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	622,815	240,77 135,93	2,16 0,96	149957 84659	1345 600	63953	68208 17453	235618
		2-х комнатная квартира тип "А"									
14	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	449,44	240,77 135,93	2,16 0,96	108213 61092	971 433	46150	49221 12595	170029
		АР-23									
17	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (лестничная клетка) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукат. поверхности	250,59	1171,25 768,96	16,79 5,09	293503 192695	4207 1275	96601	155176 35894	484573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**551673**	**6522**	**206704**	**272605**	**890220**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**338446**	**2309**	**--**	**65942**	
		Материалы	Тенге				551673				
		Всего заработная плата	Тенге				206705				
		Накладные расходы	Тенге					340755			
		Сметная прибыль	Тенге				272605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				890220				
		Сметная заработная плата	Тенге								336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					340755			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**890220**				
		Сметная заработная плата	Тенге								336
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					340755			
							16839532	**514827**	**10891764**	**4669644**	**23229910**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**5432954**	**175574**	**--**	**1720734**	
		Материалы	Тенге				3418206				
		Всего заработная плата	Тенге				989564				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1678020			
		Накладные расходы	Тенге				671072				
		Сметная прибыль	Тенге				1187773				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				368478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4974457				
		Сметная заработная плата	Тенге								1548
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1678020			
		Материалы	Тенге				8875923				
		Всего заработная плата	Тенге				5052409				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2849723			
		Местные материалы	Тенге				683707				
		Накладные расходы	Тенге				61883				
		Сметная прибыль	Тенге				2424931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				904068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12204922				
		Сметная заработная плата	Тенге								2739
								2849723			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223433				
	Материалы		Тенге				1632				
	Всего заработная плата		Тенге					7683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210447				
		Накладные расходы	Тенге				5301				
		Сметная прибыль	Тенге				18299				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				247033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7683			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4321970				
	Материалы		Тенге				670014				
	Всего заработная плата		Тенге					1073101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2551025				
	Сдача и испытание		Тенге				6019				
		Накладные расходы	Тенге				1051639				
		Сметная прибыль	Тенге				429889				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5803498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					1073101			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				**23 229 910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5284
		Сметная заработная плата	Тенге					5608527			

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	**22 025 210**
НДС, 12%	Тенге	**2 643 025**
Всего по акту	Тенге	**24 668 235**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 980440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.Г.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП Кантаев А.А., ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)