Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области

Справка №16
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма				
		56	03.05.2019г							
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
А		1	2	3	4	5	6	7	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская		705 948 479,71	18 756 212,6	664 786 915	19 782 110				2 [illegible] 715	[illegible] 006 957,71

Заказчик: руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ГИП Кантаев А.А. , ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик :КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Объект : Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул. 2-я Первомайская в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 56 от 03.05.2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 16

за октябрь 2020 года
на общестроительные работы
Составлена в ценах 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1										
		Козырек №1										
82	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22		346,11	2,38	7614	52	6957	564	8833
		НР - 90%; СП - 8%				27,52	0,97	605	21		654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**7614**	**52**	**6957**	**564**	**8833**
								605	**21**	**--**	**654**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					7614				
		Материалы	Тенге					6957				
		Всего заработная плата	Тенге						627			
		Накладные расходы	Тенге					564				
		Сметная прибыль	Тенге					654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**8833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						627			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2									
		Козырек №1									
238	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	22	346,11 27,52	2,38 0,97	7614 605	52 21	6957	564 654	8833
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7614** **605**	**52** **21**	**6957** --	**564** **654**	**8833**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7614				
		Материалы	Тенге				6957				
		Всего заработная плата	Тенге					627			
		Накладные расходы	Тенге				564				
		Сметная прибыль	Тенге				654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					627			
		РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5									
		Козырек №1									
387	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	22,86	346,11 27,52	2,38 0,97	7912 629	54 22	7229	586 680	9178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7912** **629**	**54** **22**	**7229** --	**586** **680**	**9178**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7912				
		Материалы	Тенге				7229				
		Всего заработная плата	Тенге					651			
		Накладные расходы	Тенге				586				
		Сметная прибыль	Тенге				680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					651			
		РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6									
		Козырек №1									
538	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	22,86	346,11 27,52	2,38 0,97	7912 629	54 22	7229	586 680	9178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**7912** **629**	**54** **22**	**7229** --	**586** **680**	**9178**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				7229				
	Всего заработная плата		Тенге					651			
		Накладные расходы	Тенге				586				
		Сметная прибыль	Тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					651			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**9178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					651			1
		РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4									
		Козырек №1									
680	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	16	346,11 27,52	2,38 0,97	5542 440	38 16	5060	412 478	6432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5542** **440**	**38** **16**	**5060** --	**412** **478**	**6432**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5542				
	Материалы		Тенге				5059				
	Всего заработная плата		Тенге					456			
		Накладные расходы	Тенге				412				
		Сметная прибыль	Тенге				478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6432				
		Сметная заработная плата	Тенге					456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**6432**				
		Сметная заработная плата	Тенге					456			
		РАЗДЕЛ 9.Двери									
827	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9 ГУП СТ РК 943-92	м2	4,26	30428,00 --	-- --	129623 --	-- --	129623	-- 10370	139993
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**129623** --	**--** **--**	**129623** --	**--** **10370**	**139993**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				129623				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129623				
		Сметная прибыль	Тенге				10370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**139993**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		Система отопления жилой части									
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	360	73,25 69,19	0,98 --	26369 24908	351 --	1110	24410 4062	54840
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	80,78 69,19	0,98 --	808 692	10 --	106	678 119	1605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2111-0403-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1654,00	--	18194	--	18194	--	19650
					--	--	--	--		1456	
		Система отопления лестничных клеток									
38	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	510,44	2,07	2552	10	353	2147	5075
					437,71	0,48	2189	2		376	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**47923**	**371**	**19763**	**27235**	**81169**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**27788**	**2**	--	**6013**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18194				
		Сметная прибыль	Тенге				18194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1456				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19650				
		Материалы	Тенге				29729				
		Всего заработная плата	Тенге				1569				
		Накладные расходы	Тенге					27791			
		Сметная прибыль	Тенге				27235				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61520				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге					27791			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**81169**				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
								27791			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Сети водоснабжения и канализация									
		Водоснабжение В1									
26	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной	м	25,3	187,00	--	4731	--	4731	--	5110
					--	--	--	--		378	
43	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
44	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1588,00	--	6352	--	6352	--	6860
					--	--	--	--		508	
45	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4554,00	--	2732	--	2732	--	2951
					--	--	--	--		219	
46	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	1	4925,33	--	4925	--	2558	2320	7825
					2367,08	--	2367	--		580	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,02	26680,45	1040,24	534	21	492	22	600
					1031,40	197,80	21	4		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1821,65 1311,50	487,05 127,05	5465 3935	1461 381	69	4229 776	10470
49	2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,838	394,00 --	-- --	1118 --	-- --	1118	-- 89	1208
		Горячее водоснабжение ТЗ									
60	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	687,57 599,84	41,04 --	4125 3599	246 --	280	3563 615	8304
77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1046	73,25 69,19	0,98 --	76616 72371	1020 --	3225	70923 11803	159342
78	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18,68	80,78 69,19	0,98 --	1509 1292	18 --	199	1267 222	2998
97	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	1877,49 1474,41	102,50 21,82	1877 1474	103 22	300	1466 268	3612
99	2304-1001-6702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	43253,00 --	-- --	43253 --	-- --	43253 ·	-- 3460	46713
		Канализация К1									
136	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы центробежные погружныедля загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	4	60109,00 --	-- --	240436 --	-- --	 240436	-- --	240436
137	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	120	1689,00 --	-- --	202680 --	-- --	202680	-- 16214	218894
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**597864** **85059**	**2869** **407**	**269499** **240436**	**83791** **35299**	**716954**
	Стоимость оборудования		Тенге				240436				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				240436				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9390				
	Материалы		Тенге				772				
	Всего заработная плата		Тенге					3624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4731				
		Накладные расходы	Тенге				3585				
		Сметная прибыль	Тенге				1038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3624			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				348038				
	Материалы		Тенге				6351				
	Всего заработная плата		Тенге					81842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257646				
		Накладные расходы	Тенге				80206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				34261				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				462505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					81842			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге				**716954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					85466			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Электросиловое оборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1									
		Светотехническое оборудование									
30	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4200**	--	**4200**	--	**4536**
							--	--	--	**336**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4200				
		Сметная прибыль	Тенге				336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4536**				
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 4									
		Светотехническое оборудование									
225	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4200**	--	**4200**	--	**4536**
							--	--	--	**336**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4200				
		Сметная прибыль	Тенге				336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4536**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
		Покрытие проезда Тип1									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала	62,62	2852,86	986,68	178646	61786	109574	21151	215781
					116,35	196,40	7286	12299		15984	
8	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	626,22	703,56	143,32	440586	89747	335831	45451	524920
					23,97	43,24	15008	27076		38883	
9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	626,22	-230,47	-53,51	-144327	-33507	-110820	-11177	-167945
					--	-16,53	--	-10349		-12440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	626,22	837,29	226,76	524328	142002	365009	63232	634566
					27,65	65,84	17317	41231		47005	
11	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=9	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	626,22	-414,85	-96,31	-259789	-60312	-199477	-20119	-302301
					--	-29,75	--	-18629		-22393	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,18842	93842,66	1616,46	17682	305	17377	154	19263
					--	756,32	--	143		1427	
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	626,22	1701,42	90,22	1065461	56495	986010	41749	1195787
					36,66	25,07	22956	15701		88577	
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	626,22	789,64	0,08	494486	51	494189	266	534332
					0,39	--	246	--		39580	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,18842	93842,66	1616,46	17682	305	17377	154	19263
					--	756,32	--	143		1427	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	626,22	1724,53	90,42	1079936	56623	1000357	41803	1211478
					36,66	25,15	22956	15751		89739	
		Покрытие брусчатое									
17	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм.	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	179,11	467,45	129,52	83725	23198	57300	10458	101717
					18,02	36,05	3227	6456		7535	
18	1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	179,11	-76,81	-23,16	-13757	-4149	-9401	-1461	-16436
					-1,16	-6,39	-207	-1145		-1217	
19	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	179,11	576,37	199,62	103233	35754	61505	16054	128830
					33,35	49,64	5974	8891		9543	
20	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	179,11	38,79	10,81	6947	1937	4917	677	8234
					0,52	2,98	93	534		610	
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала	12,538	1082,45	952,65	13572	11944	169	4127	19115
					116,35	188,44	1459	2363		1416	
22	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,538	1338,00	--	16776	--	16776	--	18118
					--	--	--	--		1342	
23	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	179,11	1060,47	120,13	189940	21517	1174	162413	380541
					933,78	30,88	167249	5530		28188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	3,29	-3029,00	--	-9965	--	-9965	--	-10763
					--	--	--	--		-797	
		Песчаное покрытие									
25	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	112,7	563,87	187,12	63548	21088	38701	9957	79385
					33,35	48,45	3759	5461		5880	
26	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	112,7	-155,15	-43,25	-17486	-4874	-12378	-1703	-20724
					-2,08	-11,92	-234	-1343		-1535	
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала	6,762	1082,45	952,65	7320	6442	91	2226	10309
					116,35	188,44	787	1274		764	
28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,762	1338,00	--	9048	--	9048	--	9771
					--	--	--	--		724	
		Тартановое покрытие									
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала	15,4	1082,45	952,65	16670	14671	207	5069	23478
					116,35	188,44	1792	2902		1739	
30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,4	1338,00	--	20605	--	20605	--	22254
					--	--	--	--		1648	
31	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	154	708,67	152,22	109136	23443	81434	12161	131001
					27,65	45,46	4259	7002		9704	
32	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	154	1150,23	85,97	177135	13239	119754	45765	240732
					286,63	29,51	44142	4544		17832	
33	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	154	538,10	14,70	82868	2263	75518	5786	95746
					33,03	6,94	5087	1069		7092	
34	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плитки на основе резиновой крошки. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	154	3143,09	18,88	484036	2908	430124	49196	575890
					331,19	8,65	51004	1332		42659	
35	2206-0207-0101 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	154	4573,00	--	704242	--	704242	--	760581
					--	--	--	--		56339	
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	23	2113,50	27,37	48611	630	33581	15800	69563
					626,11	9,95	14400	229		5153	
37	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,989	46483,00	--	45972	--	45972	--	49649
					--	--	--	--		3678	
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	80,7	1906,42	27,37	153848	2209	101112	55436	226026
					626,11	9,95	50527	803		16743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,067	-46248,00	--	-95595	--	-95595	--	-103242
					--	--	--	--		-7648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5615117**	**485715**	**4690318**	**574624**	**6684920**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**439085**	**129264**	--	**495179**	
		Материалы	Тенге				5615117				
		Всего заработная плата	Тенге				3999235				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					568349			
		Местные материалы	Тенге				704242				
		Накладные расходы	Тенге				-13160				
		Сметная прибыль	Тенге				574624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				495179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6684920				
		Сметная заработная плата	Тенге								571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					568349			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6684920**				
		Сметная заработная плата	Тенге								571
								568349			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
40	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% *НР - 88%; СП - 8%*	м траншеи	138	428,51	33,52	59134	4626	--	49706	117547
					394,99	14,32	54508	1975		8707	
41	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	м изгороди	138	491,96	92,00	67890	12697	277	50578	127946
					397,94	18,55	54916	2559		9477	
42	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,	шт.	414	487,00	--	201618	--	201618	--	217747
		ГАЗОН			--	--	--	--		16129	
43	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см *НР - 88%; СП - 8%*	м2	499,5	331,67	14,07	165671	7029	--	140851	331044
					317,60	2,84	158641	1417		24522	
44	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную *НР - 88%; СП - 8%*	м2	499,5	241,06	148,29	120410	74070	22817	33840	166590
					47,09	29,89	23523	14932		12340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**614724**	**98421**	**224712**	**274975**	**960874**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**291588**	**20884**	--	**71175**	
		Материалы	Тенге				614724				
		Всего заработная плата	Тенге				23095				
		Местные материалы	Тенге					312472			
		Накладные расходы	Тенге				201618				
		Сметная прибыль	Тенге				274975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				71175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				960874				
		Сметная заработная плата	Тенге								372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					312472			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**960874**				
											372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					312472			
		РАЗДЕЛ 4.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
49	86-010303-0102	Урна, тип 2	шт.	7	8009,00	298,00	56063	2086	21714	38343	101958
					4609,00	33,00	32263	231		7552	
52	86-010109-0305	Игровой модуль "Песочница Грибочек "	комплект	1	113491,00	189,00	113491	189	104271	8274	131506
					9031,00	61,00	9031	61		9741	
53	86-010102-0103	Горка-скат, тип 2Б	шт.	1	58833,00	7016,00	58833	7016	40045	9743	74063
					11772,00	2349,00	11772	2349		5486	
54	86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	1	64152,00	90,00	64152	90	62978	1009	70374
					1084,00	25,00	1084	25		5213	
56	86-010101-0106	Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	204027,00	2821,00	204027	2821	193327	6026	226857
					7879,00	854,00	7879	854		16804	
57	86-010104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1	20535,00	1610,00	20535	1610	11260	9691	32644
					7665,00	548,00	7665	548		2418	
58	86-010204-0101	Гимнастическая стенка, тип 1	шт.	1	29883,00	3585,00	29883	3585	19555	9372	42395
					6743,00	1199,00	6743	1199		3140	
59	86-010104-0106	Балансир, тип 2	шт.	1	25697,00	290,00	25697	290	13820	13767	42621
					11587,00	80,00	11587	80		3157	
60	Прайс-Лист ТОО "Триэл"	Установка для чистки одежды М4 Тип1	шт	2	45506,57	--	91013	--		--	91013
					--	--	--	--	91013	--	
62	86-010307-0106	Навес над мусорными баками на 5 шт.	шт.	1	306998,00	12143,00	306998	12143	268656	27173	360904
					26199,00	3661,00	26199	3661		26734	
63	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник	комплект	5	79972,00	--	399860	--	399860	--	431849
					--	--	--	--		31989	
64	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	24	35522,00	1510,00	852528	36240	729216	90723	1018711
					3628,00	526,00	87072	12624		75460	
65	86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими	шт.	2	69381,00	508,00	138762	1016	111684	23975	175756
					13031,00	142,00	26062	284		13019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2361843**	**67086**	**1976386**	**238097**	**2800654**
		Стоимость оборудования	Тенге				**227357**	**21916**	**91013**	**200714**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				91013				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91013				
		Материалы	Тенге				1870969				
		Всего заработная плата	Тенге				1576526				
		Накладные расходы	Тенге					249273			
		Сметная прибыль	Тенге				238098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				168725				
		Сметная заработная плата	Тенге				2277792				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					249273			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				399860				
		Сметная прибыль	Тенге				399860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				31989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				431849				
		Сметная заработная плата	Тенге				**2800654**				
								249273			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Протокол замены-3									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		Система отопления жилой части									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	7,9	993,28 691,92	140,86 64,04	7848 5466	1113 506	1268	5853 1096	14797
2	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	7,9	18209,00 --	-- --	143852 --	-- --	143851	-- 11508	155360
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**				**151700** **5466**	**1113** **506**	**145119** --	**5853** **12604**	**170157**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				151698				
		Материалы	Тенге				1268				
		Всего заработная плата	Тенге					5972			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143851				
		Сдача и испытание	Тенге				192				
		Накладные расходы	Тенге				5853				
		Сметная прибыль	Тенге				12604				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				170157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5972			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге				**170157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5972			
		Протокол замены-5									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Сети водоснабжения и канализации									
		Водоснабжение В1									
1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	3379,61 2607,80	245,56 48,32	3380 2608	246 48	526	2603 479	6461
2	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм	шт.	1	15052,00 --	-- --	15052 --	-- --	15052	-- 1204	16256
3	2304-1013-0206 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8202,00 --	-- --	8202 --	-- --	8202	-- 656	8858
4	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы стальные, диаметрами и толщинами стенок 65 мм - 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	505,00 --	-- --	1010 --	-- --	1010	-- 81	1091
5	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151,00 --	-- --	2302 --	-- --	2302	-- 184	2486
17	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной	м	54,7	187,00 --	-- --	10229 --	-- --	10229	-- 818	11047
		Горячее водоснабжение Т3									
25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100	шт.	1	3379,61	245,56	3380	246	526	2603	6461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2607,80	48,32	2608	48		479	
26	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм	шт.	1	15052,00	--	15052	--	15052	--	16256
					--	--	--	--		1204	
27	2304-1013-0206 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8202,00	--	8202	--	8202	--	8858
					--	--	--	--		656	
28	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы стальные, диаметрами и толщинами стенок 65 мм - 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	505,00	--	1010	--	1010	--	1091
					--	--	--	--		81	
29	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
					--	--	--	--		184	
40	СТТЕХНООПТПЕТ РОПАВЛОВСК	PPR Труба D20 (PN25) внутр.арм PERT-AL-PPR КОНТУР	м	80	280,62	--	22450	--	22450	--	24246
					--	--	--	--		1796	
41	СТТЕХНООПТПЕТ РОПАВЛОВСК	PPR Труба D20 (PN25) внутр.арм PERT-AL-PPR КОНТУР	м	128	654,48	--	83773	--	83773	--	90475
					--	--	--	--		6702	
42	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	29,32	80,78	0,98	2368	29	310	1988	4705
					69,19	--	2029	--		349	
		Канализация К1									
70	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	5	17505,77	380,37	87529	1902	16066	68728	168758
					13912,21	114,00	69561	570		12501	
71	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6	шт.	1	60109,00	--	60109	--		--	60109
					--	--	--	--	60109	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**326348**	**2422**	**187012**	**75922**	**429642**
	Стоимость оборудования		Тенге				**76805**	**667**	**60109**	**27372**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60109				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60109				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10229				
		Сметная прибыль	Тенге				10229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				818				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11047				
	Материалы		Тенге				256010				
	Всего заработная плата		Тенге				17430				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					77472			
	Сдача и испытание		Тенге				159355				
		Накладные расходы	Тенге				2081				
		Сметная прибыль	Тенге				75922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				358486				
		Сметная заработная плата	Тенге								74
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге					77472			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**429642**				
		Сметная заработная плата	Тенге								74
								77472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Протокол замены-6											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.РБС ЭБ2-ЭБ1											
Отмостка											
1	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,9	1406,40 149,62	2,63 0,86	70180 7466	131 43	62583	8109 6263	84552
2	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,9	446,30 48,21	-- --	22270 2406	-- --	19864	2598 1989	26858
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**92450** **9871**	**131** **43**	**82447** --	**10707** **8252**	**111410**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				92450				
Материалы			Тенге				82447				
Всего заработная плата			Тенге					9914			
		Накладные расходы	Тенге				10707				
		Сметная прибыль	Тенге				8253				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				111410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**111410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9914			
РАЗДЕЛ 3.РБС ЭБ3-ЭБ2											
Отмостка											
3	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,9	1406,40 149,62	2,63 0,86	70180 7466	131 43	62583	8109 6263	84552
4	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,9	446,30 48,21	-- --	22270 2406	-- --	19864	2598 1989	26858
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**92450** **9871**	**131** **43**	**82447** --	**10707** **8252**	**111410**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				92450				
Материалы			Тенге				82447				
Всего заработная плата			Тенге					9914			
		Накладные расходы	Тенге				10707				
		Сметная прибыль	Тенге				8253				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				111410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**111410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.РБС ЭБ4-ЭБ5											
Отмостка											
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,9	1406,40 149,62	2,63 0,86	70180 7466	131 43	62583	8109 6263	84552
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,9	446,30 48,21	-- --	22270 2406	-- --	19864	2598 1989	26858
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**92450**	**131**	**82447**	**10707**	**111410**
							9871	**43**	**--**	**8252**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				92450				
Материалы			Тенге				82447				
Всего заработная плата			Тенге					9914			
		Накладные расходы	Тенге				10707				
		Сметная прибыль	Тенге				8253				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				111410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**111410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9914			
РАЗДЕЛ 5.РБС ЭБ5-ЭБ6											
Отмостка											
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,9	1406,40 149,62	2,63 0,86	70180 7466	131 43	62583	8109 6263	84552
8	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,9	446,30 **48,21**	-- --	22270 **2406**	-- --	19864	2598 **1989**	26858
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**92450**	**131**	**82447**	**10707**	**111410**
							9871	**43**	**--**	**8252**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				92450				
Материалы			Тенге				82447				
Всего заработная плата			Тенге					9914			
		Накладные расходы	Тенге				10707				
		Сметная прибыль	Тенге				8253				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				111410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**111410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9914			
РАЗДЕЛ 6.УС ЭБ3-ЭБ4											
Отмостка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	48,5	1406,40	2,63	68211	128	60827	7882	82180
					149,62	0,86	7256	42		6087	
10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	48,5	446,30	--	21646	--	19308	2525	26104
					48,21	--	2338	--		1934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**89856**	**128**	**80135**	**10407**	**108284**
							9595	**42**	**--**	**8021**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89856				
	Материалы		Тенге				80134				
	Всего заработная плата		Тенге					9636			
		Накладные расходы	Тенге				10407				
		Сметная прибыль	Тенге				8021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**108284**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9636			
		РАЗДЕЛ 7.Элементы блокировки									
		Отмостка									
11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27	1406,40	2,63	37973	71	33862	4388	45750
					149,62	0,86	4040	23		3389	
12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27	446,30	--	12050	--	10748	1406	14532
					48,21	--	1302	--		1076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**50023**	**71**	**44610**	**5794**	**60282**
							5341	**23**	**--**	**4465**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50023				
	Материалы		Тенге				44611				
	Всего заработная плата		Тенге					5364			
		Накладные расходы	Тенге				5794				
		Сметная прибыль	Тенге				4465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**60282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5364			
		Протокол замены-7									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Входа в подвал									
1	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	12,13	2180,14	35,14	26445	426	22875	2976	31775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			259,16	13,45	3144	163		2354	
2	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	12,13	2261,09	30,71	27427	372	17273	9080	39428
					806,41	7,25	9782	88		2921	
3	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,9495	2094,00	--	29210	--	29210	--	31547
					--	--	--	--		2337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**83082**	**799**	**69358**	**12056**	**102750**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12925**	**251**	--	**7612**	
	Материалы		Тенге				83082				
	Всего заработная плата		Тенге				40148				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13176			
		Накладные расходы	Тенге				29210				
		Сметная прибыль	Тенге				12056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102750				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13176			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**102750**				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
								13176			
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
4	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	2037,9	464,08	0,99	945746	2009	810190	120993	1152078
					65,53	0,44	133547	889		85339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**945746**	**2009**	**810190**	**120993**	**1152078**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**133547**	**889**	--	**85339**	
	Материалы		Тенге				945746				
	Всего заработная плата		Тенге				810190				
		Накладные расходы	Тенге					134436			
		Сметная прибыль	Тенге				120993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1152078				
		Сметная заработная плата	Тенге								160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					134436			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1152078**				
		Сметная заработная плата	Тенге								160
								134436			
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
5	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление (из ПВХ профилей) *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	1433,7	68,72	0,99	98522	1414	3155	85120	198333
					65,53	0,44	93953	626		14691	
6	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015 прим	Наличники оконные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м	1605,744	247,45	--	397343	--	397341	--	429131
					--	--	--	--		31788	
7	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм.	Устройство пластикового уголка внутреннего и наружного *НР - 94%; СП - 8%*	м	2545,4	85,30	2,02	217121	5132	32803	170135	418236
					70,40	0,71	179186	1808		30980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015 прим	Пластиковый уголок	м	2545,4	151,79	--	386366	--	386366	--	417275
					--	--	--	--		30909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1099352**	**6545**	**819665**	**255255**	**1462975**
							273139	**2434**	--	**108368**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				712986				
	Материалы		Тенге				35958				
	Всего заработная плата		Тенге					275573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397341				
		Накладные расходы	Тенге				255255				
		Сметная прибыль	Тенге				77459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1045700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					275573			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				386366				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386366				
		Сметная прибыль	Тенге				30909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				417275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1462975**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					275573			
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
		1 комнатная квартира тип "А"									
9	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	151,92	240,77	2,16	36578	328	15600	16638	57473
		НР - 80%; СП - 8%			135,93	0,96	20650	146		4257	
		1 комнатная квартира тип "Б"									
10	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10	240,77	2,16	2408	22	1027	1095	3783
		НР - 80%; СП - 8%			135,93	0,96	1359	10		280	
		2-х комнатная квартира тип "А"									
11	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1393,03	240,77	2,16	335405	3008	143042	152558	527000
		НР - 80%; СП - 8%			135,93	0,96	189355	1343		39037	
		2-х комнатная квартира тип "Б"									
12	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10	240,77	2,16	2408	22	1027	1095	3783
		НР - 80%; СП - 8%			135,93	0,96	1359	10		280	
		2-х комнатная квартира тип "Д"									
13	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	274,4	240,77	2,16	66068	593	28176	30051	103809
		НР - 80%; СП - 8%			135,93	0,96	37299	265		7690	
		2-х комнатная квартира тип "Е"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	668,5	240,77	2,16	160957	1444	68644	73211	252902
					135,93	0,96	90869	645		18733	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**603824**	**5415**	**257516**	**274648**	**948749**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**340892**	**2418**	--	**70277**	
Материалы			Тенге				603824				
Всего заработная плата			Тенге				257516				
		Накладные расходы	Тенге					343310			
		Сметная прибыль	Тенге				274648				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				70277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				948749				
		Сметная заработная плата	Тенге								348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					343310			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**948749**				
		Сметная заработная плата	Тенге								348
								343310			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция											
ОТОПЛЕНИЕ ниже 0,000											
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	1501,94	16,53	72093	794	55746	15514	94616
					324,03	5,78	15553	278		7009	
2	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	2368,75	30,30	28425	364	23191	4905	35996
					405,85	11,24	4870	135		2666	
3	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (76мм). Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	2429,15	43,43	58300	1042	39751	17484	81847
					729,47	13,90	17507	334		6063	
4	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,3	542,00	--	3415	--	3415	--	3688
					--	--	--	--		273	
ОТОПЛЕНИЕ											
5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Установка металлической двери на поэтажный распределитель *НР - 69%; СП - 8%*	м2	34	2421,51	42,21	82331	1435	15983	45175	137707
					1909,20	16,41	64913	558		10200	
6	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Металлическая дверь на поэтажный распределитель	м2	34	22141,00	--	752794	--	752794	--	813018
					--	--	--	--		60224	
ВЕНТИЛЯЦИЯ											
7	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	296	1161,17	48,15	343706	14253	1885	324339	721489
					1106,65	11,46	327568	3391		53444	
8	2305-0306-0703 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	296	1689,00	--	499944	--	499944	--	539940
					--	--	--	--		39996	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:			**Тенге**				**1841008**	**17888**	**1392709**	**407417**	**2428300**
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**430411**	**4695**	--	**179875**	
Материалы			Тенге				835125				
Всего заработная плата			Тенге				15984				
								65471			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				752794				
		Накладные расходы	Тенге				45175				
		Сметная прибыль	Тенге				70424				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				950724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					65471			69
		Сметная заработная плата	Тенге				1005883				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				120572				
	Материалы		Тенге					369635			
	Всего заработная плата		Тенге				503359				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16277				
	Сдача и испытание		Тенге				362242				
		Накладные расходы	Тенге				109451				
		Сметная прибыль	Тенге				1477576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					369635			371
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2428300**				
		Сметная заработная плата	Тенге					435106			440
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Сети водоснабжения и канализации

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1 ниже 0,000

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	1166,06	13,41	34982	402	344	33553	74018
					1141,19	0,08	34236	2		5483	
2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	114,00	--	3386	--	3386	--	3657
					--	--	--	--		271	
3	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	15,00	--	225	--	225	--	243
					--	--	--	--		18	
4	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	12,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
5	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
6	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	19,00	--	209	--	209	--	226
					--	--	--	--		17	
7	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	13,00	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
8	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	101	22,00	--	2222	--	2222	--	2400
					--	--	--	--		178	
9	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	59,00	--	236	--	236	--	255
					--	--	--	--		19	
10	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	30,00	--	240	--	240	--	259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		19	
11	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	34,00	--	1054	--	1054	--	1138
					--	--	--	--		84	
12	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	34,00	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--		41	
13	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
14	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	30,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
15	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
16	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	--	118	--	118	--	127
					--	--	--	--		9	
17	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	77,00	--	154	--	154	--	166
					--	--	--	--		12	
18	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	82,00	--	574	--	574	--	620
					--	--	--	--		46	
19	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	158,00	--	158	--	158	--	171
					--	--	--	--		13	
20	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	293,00	--	293	--	293	--	316
					--	--	--	--		23	
21	2302-0401-2517 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	293,00	--	1465	--	1465	--	1582
					--	--	--	--		117	
22	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	
23	2302-0401-2206 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	138,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
24	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14,00	--	14	--	14	--	15
					--	--	--	--		1	
25	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	45,00	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--		11	
26	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	74,00	--	148	--	148	--	160
					--	--	--	--		12	
27	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	124,00	--	372	--	372	--	402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		30	
28	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	28,00	--	252	--	252	--	272
					--	--	--	--		20	
29	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	46,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
30	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	91,00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
31	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	161,00	--	966	--	966	--	1043
					--	--	--	--		77	
32	2302-0401-0613 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3313,00	--	3313	--	3313	--	3578
					--	--	--	--		265	
33	2302-0401-1305 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	128,00	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
34	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	260,00	--	2600	--	2600	--	2808
					--	--	--	--		208	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**58046**	**402**	**23408**	**33553**	**98927**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**34236**	**2**	**--**	**7328**	
		Материалы	Тенге				58046				
		Всего заработная плата	Тенге				344				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					34238			
		Накладные расходы	Тенге				23064				
		Сметная прибыль	Тенге				33553				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				98927				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге					34238			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**98927**				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
								34238			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3, Т4 ниже 0,000									
35	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	114,00	--	3386	--	3386	--	3657
					--	--	--	--		271	
36	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,62	311,00	--	16676	--	16676	--	18010
					--	--	--	--		1334	
37	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	519,00	--	15414	--	15414	--	16647
					--	--	--	--		1233	
38	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,056	1308,00	--	57625	--	57625	--	62235
					--	--	--	--		4610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	12,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
40	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	15,00	--	225	--	225	--	243
					--	--	--	--		18	
41	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
42	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	19,00	--	190	--	190	--	205
					--	--	--	--		15	
43	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	34,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
44	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	13,00	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
45	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	22,00	--	1100	--	1100	--	1188
					--	--	--	--		88	
46	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
					--	--	--	--		9	
47	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	59,00	--	236	--	236	--	255
					--	--	--	--		19	
48	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	34,00	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--		41	
49	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
50	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	30,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
51	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
52	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59,00	--	118	--	118	--	127
					--	--	--	--		9	
53	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	77,00	--	154	--	154	--	166
					--	--	--	--		12	
54	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	82,00	--	574	--	574	--	620
					--	--	--	--		46	
55	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	158,00	--	158	--	158	--	171
					--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	293,00	--	293	--	293	--	316
					--	--	--	--		23	
57	2302-0401-2517 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	293,00	--	1465	--	1465	--	1582
					--	--	--	--		117	
58	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	
59	2302-0401-2206 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	138,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
60	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14,00	--	14	--	14	--	15
					--	--	--	--		1	
61	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	45,00	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--		11	
62	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	74,00	--	148	--	148	--	160
					--	--	--	--		12	
63	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	124,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
64	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	28,00	--	252	--	252	--	272
					--	--	--	--		20	
65	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	46,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
66	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	91,00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
67	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	161,00	--	966	--	966	--	1043
					--	--	--	--		77	
68	2302-0401-0613 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3313,00	--	6626	--	6626	--	7156
					--	--	--	--		530	
69	2302-0401-1305 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	128,00	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
70	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	260,00	--	2600	--	2600	--	2808
					--	--	--	--		208	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**114787**	--	**114787**	--	**123970**
							--	--	--	**9183**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				114787				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				114787				
		Сметная прибыль	Тенге				9183				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				123970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**123970**				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация ниже 0,000									
71	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	50	1125,34	1,25	56267	63	23120	32440	95804
					661,67	0,37	33084	19		7097	
72	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	39	1365,40	3,08	53251	120	28386	24283	83736
					634,48	0,86	24745	33		6203	
73	2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	2616,00	--	15696	--	15696	--	16952
					--	--	--	--		1256	
74	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	619,00	--	18570	--	18570	--	20056
					--	--	--	--		1486	
75	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	523,00	--	5230	--	5230	--	5648
					--	--	--	--		418	
76	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	40	87,00	--	3480	--	3480	--	3758
					--	--	--	--		278	
77	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	282,00	--	16920	--	16920	--	18274
					--	--	--	--		1354	
78	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	261,00	--	2610	--	2610	--	2819
					--	--	--	--		209	
79	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	658,00	--	13160	--	13160	--	14213
					--	--	--	--		1053	
80	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	155,00	--	3100	--	3100	--	3348
					--	--	--	--		248	
81	2302-0403-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	439,00	--	2195	--	2195	--	2371
					--	--	--	--		176	
82	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	96,00	--	1920	--	1920	--	2074
					--	--	--	--		154	
83	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	100	142,00	--	14200	--	14200	--	15336
					--	--	--	--		1136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**206598**	**183**	**148587**	**56723**	**284389**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**57828**	**52**	--	**21068**	
		Материалы	Тенге				206598				
		Всего заработная плата	Тенге				51507				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					57880			
		Накладные расходы	Тенге				97081				
		Сметная прибыль	Тенге				56723				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21066				
							284389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					57880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**284389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					57880			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
1	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	180048,00	2206,00	360096	4412	340140	15359	405491
					7772,00	667,00	15544	1334		30036	
2	86-010216-0111	Тренажер "Гребля"	комплект	1	111448,00	921,00	111448	921	106708	3729	124391
					3819,00	279,00	3819	279		9214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**471544**	**5333**	**446848**	**19088**	**529882**
							19363	**1613**	**--**	**39250**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				471544				
		Материалы	Тенге				446848				
		Всего заработная плата	Тенге					20976			
		Накладные расходы	Тенге				19088				
		Сметная прибыль	Тенге				39251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				529883				
		Сметная заработная плата	Тенге					20976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**529883**				
		Сметная заработная плата	Тенге					20976			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**15823802**	**697546**	**12221865**	**2521970**	**19782110**
							2512822	**186338**	**391558**	**1436338**	
		Стоимость оборудования	Тенге				391558				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				391558				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8400				
		Сметная прибыль	Тенге				672				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9072				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11631699				
		Материалы	Тенге				7678251				
		Всего заработная плата	Тенге					1978859			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1293571				
		Местные материалы	Тенге				188458				
		Накладные расходы	Тенге				1835061				
		Сметная прибыль	Тенге				1077342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14544102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1807
		Сметная заработная плата	Тенге					1978859			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1621355				
		Материалы	Тенге				15984				
		Всего заработная плата	Тенге					65471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1539020				
		Накладные расходы	Тенге				45175				
		Сметная прибыль	Тенге				133322				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1799852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					65471			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2170790				
	Материалы		Тенге				199041				
	Всего заработная плата		Тенге					654831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1299142				
	Сдача и испытание		Тенге				18550				
		Накладные расходы	Тенге				641734				
		Сметная прибыль	Тенге				225002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3037526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								615
		Сметная заработная плата	Тенге					654831			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**19 782 110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2491
		Сметная заработная плата	Тенге					2699160			

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, к=0,948140115	Тенге	**18 756 212,6**
НДС, 12%	Тенге	**2 250 745,11**
Всего по акту	Тенге	**21 006 957,71**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ГИП Кантаев А.А., ТОО «GEO-STAR», ИИН 920714350793, сертификат № 0247795
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Ташенов М.Д, ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», аттестаты № KZ43VJE00049378.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)