Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 49 от 04.05.2020 года.

Номер документа	Дата составления
241	25.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 5 и 7 этажных зданий общежитий на 288 мест для КГКП "Колледж бизнеса сервиса" в г.Семей. Акт №2. Период: за август 2020 года.			работа	1	138 090 762,86	138 090 762,86	14 795 438,88
				Итого	1	x	138 090 762,86	14 795 438,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Сулейменов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 25.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195,
ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №49 от 04 мая 2020 г.
Дополнительное соглашение №1 от 04 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство 5 и 7 этажных зданий общежитий на 288 мест для КГКП "Колледж бизнеса сервиса" в г.Семей

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование		код	наименование		код
			49	04.05.2020						
			1	04.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №2. Акт приемки выполненных работ за август 2020 г.	504 934 352,86	123 295 323,98							14 795 438,88	138 090 762,86
ВСЕГО выполнено:	**504 934 352,86**	**123 295 323,98**							**14 795 438,88**	**138 090 762,86**
Минус аванс 30%										41 427 228,86
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**96 663 534,00**
К оплате за текущий месяц: Девяноста шесть миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать четыре тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "Артстройинжиниринг"

_____ Тойкенов С.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора

ТОО "Семей-Отдел-Строй"

_____ Жунусов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №49 от 04 мая 2020 г.
Дополнительное соглашение №1 от 04 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство 5 и 7 этажных зданий общежитий на 288 мест для КГКП "Колледж бизнеса сервиса" в г.Семей

Наименование объекта: 7-ми этажное и 5-ти этажное общежитие

Акт № 2
приемки выполненных работ за август 2020 г

от 21.08.2020г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7-ми этажное здание.										
	Локальная смета 2-1-1 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000										
	Раздел 2 Монолитный фундамент на отм. -3.100										
	2.5 Фундамент под оборудование Ф02 - 1шт										
41	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /8/	т	0,00379	254 487		965		965	–	1 042
					–		–		–	77	

2.6 Фундамент под оборудование Ф03 - 1шт

44	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /8/	т	0,00563	254 487		1 433		1 433	–	1 548
					–		–		–	115	

Раздел 14 Вход в подвал

14.3 Каркас металлический

260	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232		232	–	251
					–		–		–	19	

Локальная смета 2-1-2 Конструкции железобетонные выше отм.0,000

Раздел 3 Перекрытия

3.1 сборные плиты на отм. +2.920

31	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4 523,25	972,5	18 093	3 890	5 037	11 874	32 364
					2 291,5	224,25	9 166	897	–	2 397	
32	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	49	6 864,78	1296,22	336 374	63 515	95 207	227 253	608 717
					3625,57	304,78	177 653	14 934	–	45 090	
35	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	36,23	41 047,17	1828,51	1 487 139	66 247	1 076 024	328 236	1 960 605
					9518,85	436,96	344 868	15 831	–	145 230	

36	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,95	36 270,53 / 9518,95	1828,42 / 437,89	34 457 / 9 043	1 737 / 416	23 677 / –	8 608 / 3 445	46 510
37	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,7693	20 648,64 / 19004,29	1355,78 / 395,16	15 885 / 14 620	1 043 / 304	222 / –	13 581 / 2 357	31 823
	3.4 монолитные участки на отм. +2.920...+8.920										
58	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=3,000;	м3	15,1668	41 047,24 / 9 518,86	1828,55 / 436,99	622 555 / 144 371	27 733 / 6 628	450 451 / –	137 409 / 60 797	820 761
59	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	1,308681	20 648,06 / 19 003,71	1356,38 / 395,39	27 022 / 24 870	1 775 / 517	377 / –	23 102 / 4 010	54 134
62	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,025344	677 083,33 / 251 861,98	1 341,15 / 585,94	17 160 / 6 383	34 / 15	10 743 / –	5 822 / 1 839	24 821

Раздел 7 Пожарная лестница

177	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	12,44897	544 367	6 776 808	6 776 808	–
					–	–	–	542 145

7 318 953

Локальная смета 2-1-3 Архитектурные решения ниже отм.0,000

Раздел 6 Наружная отделка

6.1 Цоколь

63	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	23,9764	29 474	706 680	706 680	–
					–	–	–	56 534

763 214

70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/	т	0,24795	229 990	57 026	57 026	–
					–	–	–	4 562

61 588

71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,01958	230 520	4 514	4 514	–
					–	–	–	361

4 875

Раздел 7 Прочие работы

7.1 Утепление цоколя ниже отм. земли

78	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,980;	м3	14,50821	11 999	174 084	174 084	–
					–	–	–	13 927

188 011

80	2110-0404-0104	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К=1,150;	м2	243,2135	187 / –	45 481 / –	45 481 / –	– / 3 638	49 119
		7.3 Утепление стен венткамеры							
87	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	1,72418	22 846 / –	39 391 / –	39 391 / –	– / 3 151	42 542
88	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,55	1 599 / –	56 844 / –	56 844 / –	– / 4 548	61 392
		7.4 Перегородка шахты лифта							
91	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100;	м2	14,259	1 665 / –	23 741 / –	23 741 / –	– / 1 899	25 640
92	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=2,100;	м2	14,259	1 599 / –	22 800 / –	22 800 / –	– / 1 824	24 624

7.5 Обшивка наружных стен ПС1

95	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	1,19601	22 846 / –	27 324 / –	27 324 / –	– / 2 186	29 510

7.6 Входы в подвал

101	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93 К=2,000;	м2	25,84	1 940 / –	50 130 / –	50 130 / –	– / 4 010	54 140
104	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/ К=2,000;	т	0,00178	229 990 / –	409 / –	409 / –	– / 33	442
105	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/ К=2,000;	т	0,0018	230 520 / –	415 / –	415 / –	– / 33	448

Локальная смета 2-1-4 Архитектурные решения выше отм.0,000

Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ

6	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	62,98862	22 846 / –	1 439 038 / –	1 439 038 / –	– / 115 123	1 554 161

2.2 ПС2									
8	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	17,85773	22 846 / –	407 978 / –	407 978 / –	– / 32 638	440 616
2.3 ПС3									
11	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	15,45742	22 846 / –	353 140 / –	353 140 / –	– / 28 251	381 391
2.4 ПС4									
13	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	2,4514	22 846 / –	56 005 / –	56 005 / –	– / 4 480	60 485
2.5 ПС5									
16	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	47,14475	22 846 / –	1 077 069 / –	1 077 069 / –	– / 86 166	1 163 235

2.6 ПС6									
19	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,240;	м3	6,27564	22 846 / –	143 373 / –	143 373 / –	– / 11 470	154 843
2.8 ПС8									
23	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,240;	м3	4,3431	22 846 / –	99 222 / –	99 222 / –	– / 7 938	107 160
Раздел 5 Чердачное пространство									
64	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	70,3111	28 881 / –	2 030 655 / –	2 030 655 / –	– / 162 452	2 193 107
67	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	17,06792	22 846 / –	389 934 / –	389 934 / –	– / 31 195	421 129
69	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,54408	81 823 / –	44 518 / –	44 518 / –	– / 3 561	48 079

75	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	5,12936	22 846 / –	117 185 / –	117 185 / –	– / 9 375	126 560
77	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	3,42507	22 846 / –	78 249 / –	78 249 / –	– / 6 260	84 509
79	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	88,19	1 599 / –	141 016 / –	141 016 / –	– / 11 281	152 297

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

81	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	77,33281	42 105 / –	3 256 098 / –	3 256 098 / –	– / 260 488	3 516 586

6.2 Тип 2

87	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	6,99885	42 105 / –	294 687 / –	294 687 / –	– / 23 575	318 262

6.3 Тип 3

95	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	7,24626	42 105 / –	305 104 / –	305 104 / –	– / 24 408	329 512

6.5 Тип 4

108	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	7,1824	42 105 / –	302 415 / –	302 415 / –	– / 24 193	326 608

6.6 Тип 5

116	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	1,58455	42 105 / –	66 717 / –	66 717 / –	– / 5 337	72 054

6.7 Тип 6

121	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	1,60927	42 105 / –	67 758 / –	67 758 / –	– / 5 421	73 179

6.8 Тип 7

127	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	0,42549	42 105 / –	17 915 / –	17 915 / –	– / 1 433	19 348

6.10 Плинтуса

137	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	0,515	22 846 / –	11 766 / –	11 766 / –	– / 941	12 707

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Потолок 1 этаж

144	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,990;	м3	1,9112	22 846 / –	43 663 / –	43 663 / –	– / 3 493	47 156

Раздел 8 Наружная отделка

8.0 Раздел без наименования

174	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /утепление кирпичных стен/ К=0,970;	м3	209,46471	22 846 / –	4 785 431 / –	4 785 431 / –	– / 382 834	5 168 265

175	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 /утепление ж/б стен/ К=0,970;	м3	79,81694	22 846 / –	1 823 498 / –	1 823 498 / –	– / 145 880	1 969 378

8.1 Откосы

183	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	7,73818	22 846 / –	176 786 / –	176 786 / –	– / 14 143	190 929

8.3 Цоколь

188	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	140,48	1 940 / –	272 531 / –	272 531 / –	– / 21 802	294 333

<u>Раздел 9 Кровля</u>

9.0 Раздел без наименования

192	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,53298	81 823 / –	43 610 / –	43 610 / –	– / 3 489	47 099

9.1 Над машинным помещением

203	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	4,68135	22 846 / –	106 950 / –	106 950 / –	– / 8 556	115 506

212	2111-0202-0303	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011 К=0,970;	м3	0,15132	17 816 / –	2 696 / –	2 696 / –	– / 216	2 912
214	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=1,030;	м2	3,2136	1 599 / –	5 139 / –	5 139 / –	– / 411	5 550
216	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05349	463 144 / –	24 774 / –	24 774 / –	– / 1 982	26 756
219	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 К=1,040;	т	0,22289	314 949 / –	70 199 / –	70 199 / –	– / 5 616	75 815

<u>Раздел 12 Утепление вентшахты</u>

12.1 Вентшахта ВШ-1 - 12шт

263	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=12,000;	м3	14,9916	22 846 / –	342 498 / –	342 498 / –	– / 27 400	369 898

264	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=12,000;	м2	3,12	1 752 / –	5 466 / –	5 466 / –	– / 437	5 903

12.2 Вентшахта ВШ-2

271	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	1,7751	22 846 / –	40 554 / –	40 554 / –	– / 3 244	43 798
272	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,88	1 752 / –	1 542 / –	1 542 / –	– / 123	1 665

12.3 Вентшахта ВШ-3

279	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,58886	22 846 / –	36 299 / –	36 299 / –	– / 2 904	39 203
280	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,64	1 752 / –	1 121 / –	1 121 / –	– / 90	1 211

12.4 Вентшахта ВШ-4

287	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,45064	22 846 / –	33 141 / –	33 141 / –	– / 2 651	35 793
288	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,58	1 752 / –	1 016 / –	1 016 / –	– / 81	1 097

12.5 Вентшахта ВШ-5

295	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	1,71254	22 846 / –	39 125 / –	39 125 / –	– / 3 130	42 255
296	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,73	1 752 / –	1 279 / –	1 279 / –	– / 102	1 381

12.6 Вентшахта ВШ-6

303	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	0,873	22 846 / –	19 945 / –	19 945 / –	– / 1 596	21 541

304	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,25	1 752 / –	438 / –	438 / –	– / 35	473

12.7 Вентшахта ВШ-7

311	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	1,71254	22 846 / –	39 125 / –	39 125 / –	– / 3 130	42 255
312	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,73	1 752 / –	1 279 / –	1 279 / –	– / 102	1 381

Раздел 13 Прочие работы

13.1 Утепление стен и потолка тамбуров

319	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,970;	м3	3,29558	22 846 / –	75 291 / –	75 291 / –	– / 6 023	81 314

320	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=1,030;	м2	69,9885	1 599	111 912	111 912	–	120 865
					–	–	–	8 953	

13.2 РШ-1

13.4 Люк ЛК1 и стремянки Ст-1, Ст-2

330	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,047	22 846	1 074	1 074	–	1 160
					–	–	–	86	

13.5 Утепление вент.блока у наружных стен (лист 2 прим.16)

339	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=7,000;	м3	2,9197	22 846	66 703	66 703	–	72 039
					–	–	–	5 336	

Локальная смета 2-1-5 Подъемное оборудование

Раздел 1 Лифт

4	5810-0201-0103 (пл) (об)ТОО "Лифтек"	Лифты пассажирские модели ЛП-0621К, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 21 м, количество остановок 8, дизайн "Престиж 1"	комплкт	1	6400000	6 400 000	–	–	6 400 000
					–	–	6 400 000	–	

Раздел 2 Подъемная платформа

6	5110-0201-0102 (об)	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1499128	2 998 256	–	–	2 998 256
					–	–	2 998 256	–	

Локальная смета 2-1-6 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (закрытая система теплоснабжения)

2	5804-9510-0001 (пл) (об)ТОО "Service pump"	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 3 CRE 3-04 (2 рабочих +1 резервный) в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами	комплект	1	4 047 190	4 047 190	–	–	4 047 190
					–	–	4 047 190	–	

Локальная смета 2-1-8 Водопровод противопожарный В2

2	5804-9510-0002 (пл) (об)ТОО "Service pump"	Многонасосная сертифицированная установка повышения давления для системы пожаротушения, Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-4 (1 рабочий + 1 резервный, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами)								
			комплект	1	5 699 454		5 699 454		–	–	5 699 454
					–		–		5 699 454	–	

Наименование объекта: 5-ти этажное общежитие
Локальная смета 2-2-1 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000

Раздел 15 Стены и перегородки на отм. -3.100

254	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,307	73 868		22 677		22 677	–	24 491
					–		–		–	1 814	

15.3 Покрытие /КЖ1 лист 26/

257	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,092	36 271,74	1826,09	3 337	168	2 293	834	4 505
					9521,74	434,78	876	40	–	334	

Локальная смета 2-2-2 Конструкции железобетонные выше отм.0,000

Раздел 2 Ригеля

6	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	73	3 795,48	1342,7	277 070	98 017	9 114	227 424	544 854
					2 327,94	312,23	169 940	22 793	–	40 360	

2.2 каркасы ригелей на отм. +2.920....+17.170

8	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	3,55059702	20 648,12	1356,47	73 313	4 816	1 023	62 679	146 872
					19003,66	395,42	67 474	1 404	–	10 879	

Раздел 3 Перекрытия

3.1 сборные плиты на отм. +2.920

20	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4 523	972,33	13 569	2 917	3 777	8 905	24 272
					2291,67	224	6 875	672	–	1 798	
21	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	45	6 864,78	1296,22	308 915	58 330	87 434	208 701	559 025
					3625,58	304,76	163 151	13 714	–	41 409	
24	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	33,55	41 047,24	1828,52	1 377 135	61 347	996 430	303 955	1 815 577
					9 518,87	436,93	319 358	14 659	–	134 487	

25	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,85	36 269,41	1828,24	30 829	1 554	21 184	7 700	41 611
					9 518,82	436,47	8 091	371	–	3 082	
26	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6771	20 646,88	1355,78	13 980	918	195	11 953	28 008
					19 003,1	395,81	12 867	268	–	2 075	
	3.3 монолитные участки на отм. +2.920...+5.920										
38	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	13,01	41 047,31	1828,55	534 026	23 789	386 396	117 868	704 045
					9518,87	436,97	123 840	5 685	–	52 151	
39	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	1,165	20 648,07	1356,22	24 055	1 580	336	20 566	48 191
					19003,86	395,28	22 139	461	–	3 570	