Заказчик: Ирменова Жанар Сапаровна
Подрядчик: ТОО "Орал Полимер"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр. Строитель, 1А

Справка
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		май 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр. Строитель, 1А	27 669 625	24 705 022	2 964 603	27 669 625	24 705 022	2 964 603
	Всего к оплате:				**27 669 625**		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: Ирменова Жанар Сапаровна
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Орал Полимер"
Наименование стройки - Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр. Строитель, 1А

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**2427**		**269,39**	**259,64**	**653808**	**630140**	**667**	**133382**	**850165**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,48**	**66,85**	**23001**	**162252**		**62975**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	31,55	729,01		23001,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	91,26							
1.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	22,8138		4731,00		107932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	22,8138		1778,00		40562,94			
1.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	68,4414		7630,00		522208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	68,4414		1778,00		121688,81			
1.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,09708	6876,00				668,00		
2	**1101-0105-0802 РСНБ РК 2015**	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	**м3**	**181**		**783,61**	**323,02**	**141833**	**58466**	**137**	**70835**	**229681**
		НР - 72%; СП - 8%				**459,84**	**83,71**	**83230**	**15151**		**17013**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,481	87,06	956,00		83230,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0471	8,52							
2.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	1,80638		4731,00		8546,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	1,80638		1778,00		3211,74			
2.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	6,7151		7434,00		49920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	6,7151		1778,00		11939,45			
2.5	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,006335	21618,00				137,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	**1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**67**		**2692,06**	**--**	**180368**	**--**	**--**	**129865**	**335051**
		НР - 72%; СП - 8%				**2692,06**	**--**	**180368**	**--**		**24819**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,68	179,29	1006,00		180368,00				
4	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**54**		**269,39**	**259,64**	**14547**	**14020**	**15**	**2968**	**18916**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,48**	**66,85**	**512**	**3610**		**1401**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	0,702	729,34		512,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,03							
4.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,5076		4731,00		2401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,5076		1778,00		902,51			
4.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,5228		7630,00		11619,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	1,5228		1778,00		2707,54			
4.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00216	6876,00				15,00		
5	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**4775,75**		**337,00**	**--**	**1609428**	**--**		**--**	**1738182**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**128754**	
6	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**м3**	**2729**		**20,51**	**17,34**	**55973**	**47322**	**750**	**18496**	**80426**
		НР - 72%; СП - 8%				**2,90**	**6,52**	**7901**	**17788**		**5957**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	9,06	872,05		7901,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	10,07							
6.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,21832		3268,00		713,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,21832		1244,00		271,59			
6.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	9,85169		4731,00		46608,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	9,85169		1778,00		17516,30			
6.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,10916	6876,00				751,00		
7	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)**	**м3**	**1703**		**220,62**	**212,68**	**375708**	**362197**	**351**	**76622**	**488517**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,73**	**54,76**	**13160**	**93260**		**36186**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	18,05	729,01		13160,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	52,45							
7.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	13,1131		4731,00		62038,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	13,1131		1778,00		23315,09			
7.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	39,3393		7630,00		300159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	39,3393		1778,00		69945,28			
7.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,05109	6876,00				351,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2980,25**		**337,00**	**--**	**1004344**	**--**		**--**	**1084692**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**80348**	
9	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1703**		**34,34**	**34,34**	**58487**	**58487**	**--**	**14696**	**79038**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,99**	**--**	**20411**		**5855**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	13,73							
9.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	13,72618		4261,00		58487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	13,72618		1487,00		20410,83			
10	**1101-0104-0409 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**1703**		**17,38**	**17,38**	**29606**	**29606**	**--**	**7439**	**40009**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,07**	**--**	**10332**		**2964**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0041	6,95							
10.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00408	6,94824		4261,00		29606,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	6,94824		1487,00		10332,03			
11	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1703**		**152,23**	**73,50**	**259251**	**125171**	**--**	**136578**	**427496**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,73**	**32,66**	**134081**	**55611**		**31666**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	183,92	729,00		134081,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	44,7							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	44,70375		2740,00		122488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	44,70375		1244,00		55611,46			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	178,815		15,00		2682,00			
12	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**176**		**808,70**	**--**	**142332**	**--**	**--**	**102479**	**264396**
		НР - 72%; СП - 8%				**808,70**	**--**	**142332**	**--**		**19585**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	171,07	832,00		142332,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4525686**	**1325409**	**1920**	**693360**	**5636569**
								584583	**378416**	**--**	**417523**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4525686**				
	Материалы		Тенге					**1921**				
	Всего заработная плата		Тенге						**962999**			
	Транспортные расходы		Тенге					**2613772**				
		Накладные расходы	Тенге					**693359**				
		Сметная прибыль	Тенге					**417524**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5636569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**910**
		Сметная заработная плата	Тенге						**962999**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5636569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**910**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						962999			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
13	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**34,36**		**1740,66**	**994,98**	**59809**	**34188**	--	**35977**	**103449**
		НР - 93%; СП - 8%				**745,68**	**380,20**	**25622**	**13064**		**7663**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,78	26,8	956,02		25622,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	9,96							
13.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	7,2156		2740,00		19771,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	7,2156		1244,00		8976,21			
13.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	14,4312		15,00		216,00			
13.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,7488		5166,00		14200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,7488		1487,00		4087,47			
14	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**36**		**1325,31**	**810,28**	**47711**	**29170**	--	**34354**	**88630**
		НР - 118%; СП - 8%				**515,03**	**293,67**	**18541**	**10572**		**6565**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,476	17,14	1081,99		18541,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	7,16							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,9468		4856,00		4598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,9468		1778,00		1683,41			
14.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	4,788		4351,00		20833,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	4,788		1487,00		7119,76			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	1,422		2630,00		3740,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	1,422		1244,00		1768,97			
14.6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	36	--				--		
15	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**28**		**1859,92**	**1137,14**	**52078**	**31840**	--	**37546**	**96794**
		НР - 118%; СП - 8%				**722,78**	**413,60**	**20238**	**11581**		**7170**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,668	18,7	1082,01		20238,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	7,84							
15.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,0976		4856,00		5330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	1,0976		1778,00		1951,53			
15.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	5,096		4351,00		22173,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	5,096		1487,00		7577,75			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	1,6492		2630,00		4337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	1,6492		1244,00		2051,60			
15.6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	28	--				--		
16	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**118**		**2851,91**	**1799,66**	**336525**	**212360**	--	**238575**	**621108**
		НР - 118%; СП - 8%				**1052,25**	**661,16**	**124166**	**78017**		**46008**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,937	110,57	1123,00		124166,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	52,89							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	8,555		4856,00		41543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	8,555		1778,00		15210,79			
16.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	31,506		4351,00		137083,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	31,506		1487,00		46849,42			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	12,8266		2630,00		33734,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	12,8266		1244,00		15956,29			
16.6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	118	--				--		
17	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**84**		**4019,38**	**2694,24**	**337628**	**226316**	--	**232100**	**615305**
		НР - 118%; СП - 8%				**1325,14**	**1016,46**	**111312**	**85383**		**45578**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,18	99,12	1123,00		111312,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	58,04							
17.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	12,6336		4856,00		61349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	12,6336		1778,00		22462,54			
17.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	26,46		4351,00		115127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	26,46		1487,00		39346,02			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	18,9504		2630,00		49840,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	18,9504		1244,00		23574,30			
17.6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	84	--				--		
18	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**54,2**		**13888,23**	**4623,48**	**752742**	**250593**	--	**501544**	**1354629**
		НР - 91%; СП - 8%				**9264,75**	**904,02**	**502149**	**48998**		**100343**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	447,15	1123,00		502149,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	39,19							
18.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,14634		4428,00		648,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,14634		1244,00		182,05			
18.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	26,60678		39,00		1038,00			
18.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	37,92374		5935,00		225077,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	37,92374		1244,00		47177,13			
18.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,45528		4856,00		2211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,45528		1778,00		809,49			
18.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	112,8715		176,00		19865,00			
18.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,66666		2630,00		1753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,66666		1244,00		829,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1586493**	**784466**	--	**1080096**	**2879915**
								802027	**247614**	--	**213327**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1586493**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1049641**			
		Накладные расходы	Тенге					**1080096**				
		Сметная прибыль	Тенге					**213327**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2879916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**895**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1049641**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2879916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**895**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1049641**			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
19	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**262**		**7524,32**	**2374,00**	**1971372**	**621988**	--	**1376172**	**3615348**
		НР - 93%, СП - 8%				**5150,32**	**497,60**	**1349384**	**130371**		**267804**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	4,76	1247,12	1082,00		1349384,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	104,8							
19.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	104,8		5935,00		621988,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	104,8		1244,00		130371,20			
20	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**112,5**		**6705,82**	**2374,00**	**754405**	**267075**	--	**505278**	**1360457**
		НР - 93%; СП - 8%				**4331,82**	**497,60**	**487330**	**55980**		**100775**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	492,75	989,00		487330,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	45							
20.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	45		5935,00		267075,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	45		1244,00		55980,00			
21	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**419,55**		**1504,75**	**243,93**	**631317**	**102340**	--	**511898**	**1234672**
		НР - 93%; СП - 8%				**1260,82**	**51,13**	**528977**	**21451**		**91457**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,21	507,66	1042,00		528977,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	17,24							
21.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	17,243505		5935,00		102340,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	17,243505		1244,00		21450,92			
22	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**254**		**462,75**	**1,84**	**117538**	**468**	--	**109081**	**244749**
		НР - 93%; СП - 8%				**460,91**	**0,87**	**117071**	**221**		**18130**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,434	110,24	1062,00		117071,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1778							
22.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1778		2630,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1778		1244,00		221,18			
23	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**220**		**409,39**	**249,26**	**90066**	**54836**	--	**55458**	**157166**
		НР - 118%; СП - 8%				**160,14**	**53,49**	**35230**	**11768**		**11642**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	32,56	1082,00		35230,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	9,46							
23.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	9,064		5935,00		53795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	9,064		1244,00		11275,62			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,396		2630,00		1041,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,396		1244,00		492,62			
23.5	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	220	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**3564698**	**1046707**	--	**2557887**	**6612392**
								2517991	**219792**	--	**489808**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3564698**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2737783**			
		Накладные расходы	Тенге					**2557887**				
		Сметная прибыль	Тенге					**489807**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6612393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2567**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						2737783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6612393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2567
		Сметная заработная плата	Тенге						2737783			
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ										
24	**1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**806,4**		**4222,08**	**2460,32**	**3404686**	**1984003**	--	**1988033**	**5824136**
		НР - 118%; СП - 8%				**1761,76**	**327,49**	**1420683**	**264090**		**431417**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,54	1241,86	1144,00		1420683,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1977	159,43							
24.3	3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,116	93,5424		16751,00		1566929,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	93,5424		1778,00		166318,39			
24.4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	65,07648		4508,00		293365,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	65,07648		1487,00		96768,73			
24.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0714	57,57696		176,00		10134,00			
24.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,8064		2630,00		2121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,8064		1244,00		1003,16			
24.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0083	6,69312		26,00		174,00			
24.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	65,07648		1710,00		111281,00			
25	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**334,56**		**6840,58**	**4361,26**	**2288585**	**1459104**	--	**1185499**	**3752010**
		НР - 118%; СП - 8%				**2479,32**	**523,61**	**829481**	**175178**		**277927**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,13	712,61	1164,00		829481,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,307	102,71							
25.3	3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,231	77,28336		16751,00		1294574,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	77,28336		1778,00		137409,81			
25.4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0755	25,25928		4508,00		113869,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0755	25,25928		1487,00		37560,55			
25.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	39,81264		176,00		7007,00			
25.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,16728		2630,00		440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,16728		1244,00		208,10			
25.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0024	0,802944		26,00		21,00			
25.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0755	25,25928		1710,00		43193,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**5693271**	**3443106**	--	**3173532**	**9576146**
								2250165	**439269**	--	**709344**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5693271**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2689433**			
		Накладные расходы	Тенге					**3173531**				
		Сметная прибыль	Тенге					**709344**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9576146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2217**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2689433**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**9576146**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2217
		Сметная заработная плата	Тенге					2689433			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24705022**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6154766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6599688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1285090			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1920		
		- Перевозка грузов	Тенге				2613772				
		- Накладные расходы	Тенге							7504875	
		- Сметная прибыль	Тенге							1830002	

Итого по акту:	24 705 022
Н Д С - 12%	2 964 603
ВСЕГО ПО АКТУ:	**27 669 625**

ЗАКАЗЧИК: **Ирменова Ж.С.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Орал Полимер"**

Ирменов Р.М.