Заказчик: Ирменова Жанар Сапаровна
Подрядчик: ТОО "Орал Полимер"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр. Жана Орда, 3/3

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		июнь 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр. Жана Орда, 3/3	34 974 344	31 227 093	3 747 251	34 974 344	31 227 093	3 747 251
	Всего к оплате:				**34 974 344**		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: Ирменова Жанар Сапаровна
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Орал Полимер"
Наименование стройки - Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр. Жана Орда, 3/3

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**3148**		**220,62**	**212,68**	**694497**	**669522**	**649**	**141637**	**903025**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,73**	**54,76**	**24326**	**172392**		**66891**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	33,37	729,00		24326,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	96,96							
1.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	24,2396		4731,00		114678,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	24,2396		1778,00		43098,01			
1.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	72,7188		7630,00		554844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	72,7188		1778,00		129294,03			
1.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,09444	6876,00				649,00		
2	**1101-0105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**216**		**783,61**	**323,02**	**169260**	**69772**	**163**	**84532**	**274095**
		НР - 72%; СП - 8%				**459,84**	**83,71**	**99325**	**18081**		**20303**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,481	103,9	956,00		99325,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0471	10,17							
2.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	2,15568		4731,00		10199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	2,15568		1778,00		3832,80			
2.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	8,0136		7434,00		59573,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	8,0136		1778,00		14248,18			
2.5	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,00756	21618,00				163,00		

3	**1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**112**		**2692,06**	**--**	**301510**	**--**	**--**	**217087**	**560085**
		НР - 72%; СП - 8%				**2692,06**	**--**	**301510**	**--**		**41488**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,68	299,71	1006,00		301510,00				
4	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**450**		**220,62**	**212,68**	**99277**	**95707**	**93**	**20247**	**129086**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,73**	**54,76**	**3477**	**24643**		**9562**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	4,77	728,93		3477,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	13,86							
4.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	3,465		4731,00		16393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	3,465		1778,00		6160,77			
4.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	10,395		7630,00		79314,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	10,395		1778,00		18482,31			
4.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0135	6876,00				93,00		
5	**4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**6870,5**		**458,00**	**--**	**3146689**	**--**		**--**	**3398424**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**251735**	
6	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3926**		**16,74**	**14,23**	**65729**	**55877**	**540**	**21827**	**94560**
		НР - 72%; СП - 8%				**2,37**	**5,35**	**9312**	**21004**		**7004**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0027	10,68	872,01		9312,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	11,9							
6.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,27482		3268,00		898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,27482		1244,00		341,88			
6.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	11,62096		4731,00		54979,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	11,62096		1778,00		20662,07			
6.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,07852	6876,00				540,00		
7	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2654**		**29,44**	**29,44**	**78143**	**78143**	**--**	**19635**	**105600**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,28**	**--**	**27270**		**7822**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	18,34							
7.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	18,33914		4261,00		78143,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	18,33914		1487,00		27270,30			
8	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2654**		**16,96**	**16,96**	**45009**	**45009**	**--**	**11309**	**60823**

		НР - 72%; СП - 8%				--	5,92	--	15707		4505	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	10,56							
8.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	10,56292		4261,00		45009,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	10,56292		1487,00		15707,06			
9	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2654**		**152,23**	**73,50**	**404024**	**195069**	**--**	**212847**	**666221**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,73**	**32,66**	**208955**	**86666**		**49350**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	286,63	729,00		208955,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	69,67							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	69,6675		2740,00		190889,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	69,6675		1244,00		86666,37			
9.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	278,67		15,00		4180,00			
10	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**176**		**736,32**	**--**	**129592**	**--**	**--**	**93306**	**240731**
		НР - 72%; СП - 8%				**736,32**	**--**	**129592**	**--**		**17832**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	155,76	832,00		129592,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5133729**	**1209098**	**1445**	**822427**	**6432650**
								776497	**365764**	**--**	**476492**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5133729**				
	Материалы		Тенге					**1446**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1142261**			
	Транспортные расходы		Тенге					**3146689**				
		Накладные расходы	Тенге					**822428**				
		Сметная прибыль	Тенге					**476493**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6432650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1126**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1142261**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6432650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1126**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1142261**			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

11	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**44**		**2256,12**	**1078,92**	**99269**	**47472**	**--**	**56166**	**167870**
		НР - 91%; СП - 8%				**1177,20**	**225,54**	**51797**	**9924**		**12435**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	59,4	872,00		51797,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	7,98							
11.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	21,12		15,00		317,00			
11.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	7,92		5935,00		47005,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	7,92		1244,00		9852,48			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0572		2630,00		150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0572		1244,00		71,16			
12	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**225**		**4616,39**	**1748,59**	**1038687**	**393432**	**--**	**657287**	**1831652**
		НР - 91%; СП - 8%				**2867,80**	**342,39**	**645255**	**77039**		**135678**	

12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,6	585	1103,00		645255,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	60,75							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,6075		4428,00		2690,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,6075		1244,00		755,73			
12.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	34,8075		39,00		1357,00			
12.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	53,28		5935,00		316217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	53,28		1244,00		66280,32			
12.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	2,745		4856,00		13330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,745		1778,00		4880,61			
12.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	278,46		176,00		49009,00			
12.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	4,1175		2630,00		10829,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	4,1175		1244,00		5122,17			
13	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**650**		**279,64**	**19,94**	**181768**	**12963**	**--**	**158493**	**367482**
		НР - 93%; СП - 8%				**259,70**	**2,49**	**168805**	**1617**		**27221**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	137,8	1225,00		168805,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,3							
13.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	12,675		753,00		9544,00			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,3		2630,00		3419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,3		1244,00		1617,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1319725**	**453868**	**--**	**871946**	**2367004**
								865857	**88580**	**--**	**175334**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1319725**				
	Всего заработная плата		Тенге						**954436**			
		Накладные расходы	Тенге					**871946**				
		Сметная прибыль	Тенге					**175334**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2367004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**852**
		Сметная заработная плата	Тенге						**954436**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2367004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**852**
		Сметная заработная плата	Тенге						**954436**			

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

14	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**386,2**		**7524,32**	**2374,00**	**2905892**	**916839**	**--**	**2028541**	**5329188**
		НР - 93%; СП - 8%				**5150,32**	**497,60**	**1989054**	**192173**		**394755**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	4,76	1838,31	1082,00		1989054,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	154,48							
14.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	154,48		5935,00		916839,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	154,48		1244,00		192173,12			
15	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**216,58**		**6705,82**	**2374,00**	**1452346**	**514161**	**--**	**972739**	**2619092**

		НР - 93%; СП - 8%				**4331,82**	**497,60**	**938186**	**107770**		**194007**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	948,62	989,00		938186,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	86,63							
15.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	86,632		5935,00		514161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	86,632		1244,00		107770,21			
16	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1523,4**		**1736,88**	**246,82**	**2645965**	**376008**	**--**	**2185436**	**5217913**
		НР - 93%; СП - 8%				**1490,06**	**52,50**	**2269957**	**79974**		**386512**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	2178,46	1042,00		2269957,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	64,29							
16.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	62,61174		5935,00		371601,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	62,61174		1244,00		77889,00			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,67574		2630,00		4407,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,67574		1244,00		2084,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**7004204**	**1807008**	**--**	**5186716**	**13166193**
								5197197	**379917**	**--**	**975274**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7004204**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5577114**			
		Накладные расходы	Тенге					**5186716**				
		Сметная прибыль	Тенге					**975274**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13166193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5271**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5577114**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**13166193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5271**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5577114**			

РАЗДЕЛ 4.Кровля (л.37)

17	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**43**		**23236,50**	**1379,60**	**999170**	**59323**	**--**	**866775**	**2015220**
		НР - 90%; СП - 8%				**21856,90**	**540,38**	**939847**	**23236**		**149276**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	950,3	989,00		939847,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	15,91							
17.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	6,45		4856,00		31321,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	6,45		1778,00		11468,10			
17.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	18,92		165,00		3122,00			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	9,46		2630,00		24880,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	9,46		1244,00		11768,24			
18	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**43**		**884,20**	**55,84**	**38021**	**2401**	**--**	**32979**	**76680**
		НР - 90%; СП - 8%				**828,36**	**23,82**	**35619**	**1024**		**5680**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	33,54	1061,99		35619,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,731							

18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,215		4856,00		1044,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,215		1778,00		382,27			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,516		2630,00		1357,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,516		1244,00		641,90			
19	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**3600**		**33,97**	**2,59**	**122284**	**9323**	**--**	**105247**	**245733**
		НР - 90%; СП - 8%				**31,38**	**1,11**	**112961**	**3980**		**18202**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	104,4	1082,00		112961,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	2,84							
19.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,828		4856,00		4021,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,828		1778,00		1472,18			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	2,016		2630,00		5302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	2,016		1244,00		2507,90			
20	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**3600**		**656,75**	**20,80**	**2364304**	**74866**	**--**	**2130836**	**4854752**
		НР - 92%; СП - 8%				**635,95**	**7,41**	**2289438**	**26689**		**359611**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	2038,68	1123,00		2289438,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	16,2							
20.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	12,24		4856,00		59437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	12,24		1778,00		21762,72			
20.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	105,84		12,00		1270,00			
20.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	234		16,00		3744,00			
20.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	3,96		2630,00		10415,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	3,96		1244,00		4926,24			
21	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**276**		**1026,54**	**13,71**	**283324**	**3784**	**--**	**258029**	**584661**
		НР - 92%; СП - 8%				**1012,82**	**3,36**	**279539**	**927**		**43308**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	268,27	1042,00		279539,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,7452							
21.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,552		5935,00		3276,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,552		1244,00		686,69			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1932		2630,00		508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1932		1244,00		240,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**3807101**	**149697**	**--**	**3393866**	**7777046**
								3657404	**55857**	**--**	**576077**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3807101**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3713261**			
		Накладные расходы	Тенге					**3393866**				
		Сметная прибыль	Тенге					**576077**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7777045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3432**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3713261**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**7777045**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3432**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3713261**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29742893**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10496954**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3619671**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**890117**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1445**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3146689**				
		- Накладные расходы	Тенге							**10274955**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2203177**	

Итого по акту:	29 742 893
С коэф. в цены 2020 года: 2651/2525	31 227 093
Н Д С - 12%	3 747 251
ВСЕГО ПО АКТУ:	**34 974 344**

ЗАКАЗЧИК: **Ирменова Ж.С.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Орал Полимер"**

Ирменов Р.М.