Заказчик: Ирменова Жанар Сапаровна
Подрядчик: ТОО "Орал Полимер"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр. Кадыр Мырза Али, 29

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		июль 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Строительство 9-ти этажного жилого дома по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр. Кадыр Мырза Али, 29	37 629 673	33 597 922	4 031 751	37 629 673	33 597 922	4 031 751
	Всего к оплате:				**37 629 673**		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: Ирменова Жанар Сапаровна
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Орал Полимер"
Наименование стройки - Строительство 9-ти этажного жилого дома по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр. К.Мырза Али,29

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
		Тип Л										
1	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**5263**		**349,77** **322,18**	**27,59** **13,23**	**1840818** **1695633**	**145185** **69647**	--	**1659364** **280015**	**3780197**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	1873,63	905,00		1695633,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	66,84							
1.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	477,3541		15,00		7160,00			
1.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	66,8401		2065,00		138025,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	66,8401		1042,00		69647,38			
2	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**5263**		**319,23** **289,73**	**29,49** **14,07**	**1680081** **1524870**	**155211** **74034**	--	**1502969** **254644**	**3437695**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,258	1357,85	1123,00		1524870,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	61,05							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	9,4734		2065,00		19563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	9,4734		1042,00		9871,28			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	51,5774		2630,00		135649,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	51,5774		1244,00		64162,29			
2.5	2111-0205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	5420,89	--				--		
3	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**5263**		**349,77** **322,18**	**27,59** **13,23**	**1840818** **1695633**	**145185** **69647**	--	**1659364** **280015**	**3780197**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	1873,63	905,00		1695633,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	66,84							
3.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	477,3541		15,00		7160,00			
3.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	66,8401		2065,00		138025,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	66,8401		1042,00		69647,38				
4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**		**5263**	**43,33**	**23,42**	**228059**	**123273**	--	**152627**	**411140**
		НР - 94%; СП - 8%				**19,91**	**10,94**	**104786**	**57582**		**30455**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,022	115,79	905,00		104786,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	55,26							
4.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	610,508		15,00		9158,00			
4.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	55,2615		2065,00		114115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	55,2615		1042,00		57582,48			
5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**4,84196**	**14150,36**	**1355,56**	**68515**	**6564**	--	**58836**	**137539**
		НР - 91%; СП - 8%				**12794,80**	**558,16**	**61952**	**2703**		**10188**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	56,17	1103,00		61952,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	1,84							
5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,774714		4856,00		3762,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,774714		1778,00		1377,44			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,065231		2630,00		2802,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,065231		1244,00		1325,15			
5.5	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	4,84196	--				--		
6	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**		**5263**	**398,18**	**20,38**	**2095598**	**107247**	--	**1917864**	**4334539**
		НР - 94%; СП - 8%				**377,80**	**9,87**	**1988351**	**51930**		**321077**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	2010,47	989,00		1988351,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	44,74							
6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	18,4205		2065,00		38038,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	18,4205		1042,00		19194,16			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	26,315		2630,00		69208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	26,315		1244,00		32735,86			
7	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**		**5822**	**82,42**	**2,17**	**479843**	**12610**	--	**443633**	**997354**
		НР - 94%; СП - 8%				**80,25**	**0,81**	**467233**	**4717**		**73878**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	387,75	1205,00		467233,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	4,08							
7.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	77,4326		13,00		1007,00			
7.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	1,7466		2065,00		3607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,7466		1042,00		1819,96			
7.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	117,0222		16,00		1872,00			
7.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2,3288		2630,00		6125,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	2,3288		1244,00		2897,03			
		Тип К3										
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**576**	**349,77**	**27,59**	**201465**	**15890**	--	**181606**	**413717**
		НР - 94%; СП - 8%				**322,18**	**13,23**	**185576**	**7622**		**30646**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	205,06	905,00		185576,00				

8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,32								
8.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	52,2432		15,00		784,00				
8.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	7,3152		2065,00		15106,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	7,3152		1042,00		7622,44				
9	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**576**		**319,23**	**29,49**	**183874**	**16987**	--	**164490**	**376233**
		НР - 94%; СП - 8%				**289,73**	**14,07**	**166887**	**8102**		**27869**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,258	148,61	1123,00		166887,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	6,68							
9.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,0368		2065,00		2141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,0368		1042,00		1080,35			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	5,6448		2630,00		14846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	5,6448		1244,00		7022,13			
9.5	2111-0205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	593,28	--				--		
10	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**576**		**349,77**	**27,59**	**201465**	**15890**	--	**181606**	**413717**
		НР - 94%; СП - 8%				**322,18**	**13,23**	**185576**	**7622**		**30646**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	205,06	905,00		185576,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,32							
10.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	52,2432		15,00		784,00			
10.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	7,3152		2065,00		15106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	7,3152		1042,00		7622,44			
11	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**576**		**34,67**	**18,74**	**19968**	**10793**	--	**13363**	**35997**
		НР - 94%; СП - 8%				**15,93**	**8,75**	**9175**	**5042**		**2666**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	10,14	905,05		9175,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	4,84							
11.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	53,4528		15,00		802,00			
11.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,8384		2065,00		9991,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,8384		1042,00		5041,61			
12	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**576**		**1298,49**	**74,10**	**747932**	**42683**	--	**680221**	**1542406**
		НР - 94%; СП - 8%				**1224,39**	**31,93**	**705249**	**18390**		**114252**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	651,8	1082,00		705249,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	16,93							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	2,0736		4428,00		9182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,0736		1244,00		2579,56			
12.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	13,248		2065,00		27357,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	13,248		1042,00		13804,42			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,6128		2630,00		4242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,6128		1244,00		2006,32			
12.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	5,0688		120,00		608,00			
12.7	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	8,9856		144,00		1294,00			

13	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**524**		**290,68**	**1,58**	**152315**	**827**	--	**142767**	**318689**
		НР - 94%; СП - 85%				**289,10**	**0,75**	**151488**	**391**		**23607**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	123,66	1225,00		151488,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3144							
13.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,3144		2630,00		827,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,3144		1244,00		391,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9740753**	**798344**	--	**8758710**	**19979420**
								8942409	**377431**	--	**1479958**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9740753**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9319840**			
		Накладные расходы	Тенге					**8758710**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1479957**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19979420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9364**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9319840**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**19979420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9364**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9319840**			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ										
14	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**605,52**		**1370,19**	**166,90**	**829679**	**101061**	--	**697675**	**1649542**
		НР - 90%; СП - 85%				**1203,29**	**76,92**	**728617**	**46577**		**122188**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,11	673,4	1082,00		728617,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	40,51							
14.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	18,892224		2065,00		39012,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	18,892224		1042,00		19685,70			
14.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	118,803024		16,00		1901,00			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	21,617064		2630,00		56853,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	21,617064		1244,00		26891,63			
14.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	183,048696		18,00		3295,00			
15	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**257,52**		**1047,23**	**163,77**	**269682**	**42175**	--	**222584**	**531647**
		НР - 90%; СП - 85%				**883,45**	**76,92**	**227507**	**19809**		**39381**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8165	210,27	1082,00		227507,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	17,23							
15.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	8,034624		2065,00		16591,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	8,034624		1042,00		8372,08			
15.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	32,112744		16,00		514,00			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	9,193464		2630,00		24179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	9,193464		1244,00		11436,67			
15.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	49,495344		18,00		891,00			

16	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**		**127,68**	**1565,60**	**172,42**	**199896**	**22014**	**--**	**169220**	**398645**
		НР - 90%; СП - 8%				**1393,18**	**79,42**	**177882**	**10141**		**29529**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,29	164,4	1082,00		177882,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	8,85							
16.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	4,290048		2065,00		8859,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	4,290048		1042,00		4470,23			
16.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	26,697888		16,00		427,00			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,558176		2630,00		11988,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,558176		1244,00		5670,37			
16.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	41,125728		18,00		740,00			
17	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		**129,6**	**1026,54**	**13,71**	**133039**	**1777**	**--**	**121162**	**274536**
		НР - 92%; СП - 8%				**1012,82**	**3,36**	**131262**	**435**		**20336**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	125,97	1042,00		131262,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,3499							
17.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,2592		5935,00		1538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2592		1244,00		322,44			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,09072		2630,00		239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,09072		1244,00		112,86			
18	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**		**544,32**	**1129,66**	**74,39**	**614897**	**40490**	**--**	**532710**	**1239416**
		НР - 90%; СП - 8%				**1055,27**	**32,14**	**574407**	**17493**		**91809**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	530,88	1082,00		574407,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	13,77							
18.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	85,784832		13,00		1115,00			
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,08864		4856,00		5286,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,08864		1778,00		1935,60			
18.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,08864		2065,00		2248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,08864		1042,00		1134,36			
18.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	25,964064		16,00		415,00			
18.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	11,594016		2630,00		30492,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	11,594016		1244,00		14422,96			
18.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	22,208256		42,00		933,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2047193**	**207518**	**--**	**1743351**	**4093786**
								1839675	**94455**	**--**	**303243**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2047193**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1934130**			
		Накладные расходы	Тенге					**1743351**				
		Сметная прибыль	Тенге					**303243**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4093787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1786**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1934130**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4093787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1786
		Сметная заработная плата	Тенге						1934130			
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОТОЛКИ										
19	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9776		502,55	6,20	4912880	60562	--	3906302	9524716
		НР - 80%; СП - 8%				496,35	3,13	4852318	30560		705535	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	4399,2	1103,00		4852318,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	29,33							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	29,328		2065,00		60562,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	29,328		1042,00		30559,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					4912880	60562	--	3906302	9524716
								4852318	30560	--	705535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4912880				
	Всего заработная плата		Тенге						4882877			
		Накладные расходы	Тенге					3906302				
		Сметная прибыль	Тенге					705535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9524716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4429
		Сметная заработная плата	Тенге						4882877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9524716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4429
		Сметная заработная плата	Тенге						4882877			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									33597922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					15634402				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1066423			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						502445			
		- Накладные расходы	Тенге								14408363	
		- Сметная прибыль	Тенге								2488736	

Итого по акту: 33 597 922
Н Д С - 12% 4 031 751
ВСЕГО ПО АКТУ: **37 629 673**

ЗАКАЗЧИК: **Ирменова Ж.С.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Орал Полимер"**

Ирменов Р.М.