Заказчик: Ирменова Жанар Сапаровна
Подрядчик: ТОО "Орал Полимер"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 100-кв. жилого дома по ул. Циолковского,1 в г. Уральск, ЗКО

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		октябрь 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Строительство 5-ти этажного 100-кв. жилого дома по ул. Циолковского,1 в г. Уральск, ЗКО	39 653 066	35 404 523	4 248 543	39 653 066	35 404 523	4 248 543
	Всего к оплате:				**39 653 066**		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: Ирменова Жанар Сапаровна
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Орал Полимер"
Наименование стройки - Строительство 5-этажного 100-кв. жилого дома по ул. Циолковского,1 в г. Уральск ЗКО

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		8840	182,33	176,82	1611794	1563110	7654	199781	1956501
		НР - 72%; СП - 8%				4,64	26,75	41030	236444		144926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	1,0608	7216,00				7655		
2	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		15470	475,00	--	7348250	--		--	7936110
		СП - 8%				--	--	--	--		587860	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		325	1657,04	--	538538	--	--	387747	1000388
		НР - 72%, СП - 8%				1657,04	--	538538	--		74103	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		264	864,11	--	228125	--	--	164250	423764
		НР - 72%, СП - 8%				864,11	--	228125	--		31390	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		7976	35,10	35,10	279968	279968	--	73642	381898
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,82	--	102280		28289	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		7976	160,21	75,97	1277815	605917	--	684410	2119203
		НР - 72%, СП - 8%				84,24	34,94	671898	278671		156978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					11284490	2448995	7654	1509830	13817864
								1479590	617395	--	1023546	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					11284490				
		Материалы	тенге					7655				
		Всего заработная плата	тенге						2096986			
		Транспортные расходы	тенге					7348250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				1509830				
		Сметная прибыль	тенге				1023546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13817865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2061
		Сметная заработная плата	тенге					2096986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13817865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2061
		Сметная заработная плата	тенге					2096986			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
7	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	30	2605,78	1737,08	78173	52112	--	44870	132887
		НР - 93%, СП - 8%			868,70	739,54	26061	22186		9843	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	26	2355,79	1097,59	61250	28537	--	35478	104467
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	32713	6274		7738	
9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	34	1382,01	830,80	46988	28247	--	34719	88244
		НР - 118%; СП - 8%			551,21	314,17	18741	10682		6537	
10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	88	1939,69	1166,14	170692	102621	--	126272	320721
		НР - 118%; СП - 8%			773,54	442,48	68072	38938		23757	
11	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	56	2972,72	1846,45	166472	103401	--	121163	310646
		НР - 118%; СП - 8%			1126,27	707,30	63071	39609		23011	
12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	54	4186,25	2767,89	226058	149466	--	159664	416579
		НР - 118%; СП - 8%			1418,36	1087,35	76591	58717		30858	
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	445	268,11	44,20	119311	19669	--	96523	233100
		НР - 93%; СП - 8%			223,91	9,32	99642	4146		17267	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	723	297,74	19,81	215267	14323	--	188669	436251
		НР - 93%, СП - 8%			277,93	2,66	200945	1925		32315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1084213	498377	--	807358	2042895
							585836	182476	--	151326	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1084213				
	Всего заработная плата		тенге					768313			
		Накладные расходы	тенге				807357				
		Сметная прибыль	тенге				151326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2042895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	тенге					768313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2042895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	тенге					768313			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	352	7927,28	2415,20	2790403	850150	--	1978721	5150653
		НР - 93%, СП - 8%			5512,08	532,40	1940252	187405		381530	
16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	714	7049,24	2415,20	5033157	1724453	--	3430619	9140879
		НР - 93%, СП - 8%			4634,04	532,40	3308705	380134		677102	
17	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	84,32	8468,78	2173,68	714088	183285	--	531221	1344933
		НР - 93%, СП - 8%			6295,10	479,16	530803	40403		99625	
18	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1247,3	1596,10	248,16	1990818	309532	--	1627052	3907299
		НР - 93%, СП - 8%			1347,94	54,70	1681286	68232		289430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**10528465**	**3067420**	--	**7567613**	**19543764**
							7461045	**676174**	--	**1447687**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10528465**				
	Всего заработная плата		тенге					**8137219**			
		Накладные расходы	тенге				**7567613**				
		Сметная прибыль	тенге				**1447686**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**19543765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7322**
		Сметная заработная плата	тенге					**8137219**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**19543765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7322**
		Сметная заработная плата	тенге					**8137219**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**35404523**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**9526472**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**6014791**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1476046**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**7654**		
		- Перевозка грузов	тенге				**7348250**				
		- Накладные расходы	тенге							**9884801**	
		- Сметная прибыль	тенге							**2622559**	

Итого по акту:	35 404 523
Н Д С - 12%	4 248 543
ВСЕГО ПО АКТУ:	**39 653 066**

ЗАКАЗЧИК: Ирменова Ж.С.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Орал Полимер"**

Ирменов Р.М.