Заказчик: КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Технический надзор: ТОО "АДС САПА"
Объект: "Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			9	22.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"	301 911 285,31	26 655 839,56						3 198 700,75	**29 854 540,31**
Итого к оплате:	**29 854 540 ,31 (двадцать девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок тенге, 31 тиын) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____ **Ким О.В.**

Начальник по хоз.части _____ **Балдаков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " АДС САПА"

Директор _____ **Садыкова Д.Б.**

_____ **Ишангалиев Т.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"

Директор _____ **Амруллин М.**

_____ **Боранов С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Заместитель директора по производству

_____ **Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"** **Форма-2В**
Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**
Технический надзор: **ТОО "АДС САПА"**
Объект: **"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"**
Договор: **Основной договор №9 от 22.05.2020г.**

АКТ №6
выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.По смете Общестроительные работы										
					Блок А							
		Техподполье. АС-3										
1	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3		0,1634	18892,46	7084,06	3087,03	1157,54	--	1757,99	5232,61
		НР - 72%; СП - 8%				11808,40	3134,36	1929,49	512,15		387,60	
		Состав работ:										
		1. Разметка мест пробивки										
		2. Пробивка проемов с зачисткой откосов										
2	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т		0,14997	235996,09	4275,46	35392,33	641,19	5351,47	21339,01	61269,85
		НР - 72%; СП - 8%				196037,01	1585,92	29399,67	237,84		4538,51	
		Состав работ:										
		1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий										
		2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка										
		3. Заделка гнезд и борозд										
3	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва		3,8	839,10	185,56	3188,57	705,12	1785,36	629,91	4123,96
		НР - 72%; СП - 8%				183,71	46,52	698,09	176,78		305,48	
		Состав работ:										
		1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем										
		ДВЕРИ										
4	1110-0107-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	м2		2,52	6126,41	111,40	15438,54	280,74	4569,47	7719,20	25010,37
		НР - 72%; СП - 8%				4201,72	52,69	10588,33	132,78		1852,62	
		Состав работ:										

		1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен)										
		2. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов										
		3. Установка наличников										
5	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**		**2,52**	**3895,00**	**--**	**9815,40**	**--**	**9815,40**	**--**	**10600,63**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**785,23**	
6	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**		**2**	**490,00**	**--**	**980,00**	**--**	**980,00**	**--**	**1058,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**78,40**	
7	**2109-0404-0307 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**		**1**	**5504,00**	**--**	**5504,00**	**--**	**5504,00**	**--**	**5944,32**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**440,32**	
8	**1110-0107-0609 РСНБ РК 2015**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	**м2**		**2,52**	**8738,61**	**20,19**	**22021,29**	**50,87**	**18844,18**	**2266,21**	**26230,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**1240,57**	**8,44**	**3126,24**	**21,27**		**1943,00**	
		Состав работ:										
		1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой асбестового картона										
		ПЕРЕГОРОДКА										
9	**1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**27,363**	**3138,41**	**29,70**	**85876,33**	**812,81**	**52128,66**	**23931,49**	**118592,45**
		НР - 72%; СП - 8%				**1203,63**	**11,09**	**32934,86**	**303,32**		**8784,63**	
		Состав работ:										
		1. Разметка проектного положения металлического каркаса										
		2. Наклейка уплотнительной ленты										
		3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями										
		4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем										
		5. Установка дополнительных элементов каркаса и деревянного бруса с креплением к стойкам для оформления дверного проема										
		6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны										
		7. Укладка теплоизоляционных плит между стойками перегородки										
		8. Наклейка разделительной ленты										
		9. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны										
		10. Нанесение грунтовки на швы										
		11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты										
					Блок Б							
		ФОМ-1 - 1 ШТ										

10	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов**	м		12,91	331,07	213,03	4274,09	2750,25	294,09	1270,19	5987,82
		НР - 72%; СП - 8%				95,26	41,40	1229,74	534,41		443,54	
		Состав работ:										
		1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне										
		2. Заполнение швов герметиком										
		ДВЕРИ										
11	1110-0107-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	м2		2,52	6126,41	111,40	15438,54	280,74	4569,47	7719,20	25010,37
		НР - 72%; СП - 8%				4201,72	52,69	10588,33	132,78		1852,62	
		Состав работ:										
		1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен)										
		2. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов										
		3. Установка наличников										
12	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		2,52	3895,00	--	9815,40	--	9815,40	--	10600,63
		СП - 8%				--	--	--	--		785,23	
13	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		2	490,00	--	980,00	--	980,00	--	1058,40
		СП - 8%				--	--	--	--		78,40	
14	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	шт.		1	5504,00	--	5504,00	--	5504,00	--	5944,32
		СП - 8%				--	--	--	--		440,32	
15	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	м2		2,52	8738,61	20,19	22021,29	50,87	18844,18	2266,21	26230,50
		НР - 72%; СП - 8%				1240,57	8,44	3126,24	21,27		1943,00	
		Состав работ:										
		1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой асбестового картона										
		ПЕРЕГОРОДКА										
16	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с одн ослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		24,36	3138,41	29,70	76451,69	723,61	46407,71	21305,09	105577,32
		НР - 72%; СП - 8%				1203,63	11,09	29320,37	270,04		7820,54	
		Состав работ:										
		1. Разметка проектного положения металлического каркаса										
		2. Наклейка уплотнительной ленты										
		3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями										
		4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем										

		5. Установка дополнительных элементов каркаса и деревянного бруса с креплением к стойкам для оформления дверного проема										
		6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны										
		7. Укладка теплоизоляционных плит между стойками перегородки										
		8. Наклейка разделительной ленты										
		9. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны										
		10. Нанесение грунтовки на швы										
		11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты										
					Блок Г							
		ДВЕРИ										
17	**1110-0107-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	**м2**		**7,56**	**6126,41**	**111,40**	**46315,63**	**842,22**	**13708,42**	**23157,61**	**75031,11**
		НР - 72%; СП - 8%				**4201,72**	**52,69**	**31765,00**	**398,35**		**5557,86**	
		Состав работ:										
		1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен)										
		2. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов										
		3. Установка наличников										
18	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**		**7,56**	**3895,00**	**--**	**29446,20**	**--**	**29446,20**	**--**	**31801,90**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2355,70**	
19	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**		**6**	**490,00**	**--**	**2940,00**	**--**	**2940,00**	**--**	**3175,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**235,20**	
20	**2109-0404-0307 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**		**3**	**5504,00**	**--**	**16512,00**	**--**	**16512,00**	**--**	**17832,96**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1320,96**	
21	**1110-0107-0609 РСНБ РК 2015**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	**м2**		**7,56**	**8738,61**	**20,19**	**66063,87**	**152,61**	**56532,54**	**6798,62**	**78691,49**
		НР - 72%; СП - 8%				**1240,57**	**8,44**	**9378,71**	**63,82**		**5829,00**	
		Состав работ:										
		1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой асбестового картона										
		ПЕРЕГОРОДКА										
22	**1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**109,074**	**3138,41**	**29,70**	**342319,01**	**3240,02**	**207794,51**	**95395,38**	**472731,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**1203,63**	**11,09**	**131284,48**	**1209,11**		**35017,15**	
		Состав работ:										
		1. Разметка проектного положения металлического каркаса										

		2. Наклейка уплотнительной ленты										
		3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями										
		4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем										
		5. Установка дополнительных элементов каркаса и деревянного бруса с креплением к стойкам для оформления дверного проема										
		6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны										
		7. Укладка теплоизоляционных плит между стойками перегородки										
		8. Наклейка разделительной ленты										
		9. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны										
		10. Нанесение грунтовки на швы										
		11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты										
					Блок Д							
		ДВЕРИ										
23	**1110-0107-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	**м2**		**2,52**	**6126,41**	**111,40**	**15438,54**	**280,74**	**4569,47**	**7719,20**	**25010,37**
		НР - 72%; СП - 8%				**4201,72**	**52,69**	**10588,33**	**132,78**		**1852,62**	
		Состав работ:										
		1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен)										
		2. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов										
		3. Установка наличников										
24	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**		**2,52**	**3895,00**	**--**	**9815,40**	**--**	**9815,40**	**--**	**10600,63**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**785,23**	
25	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**		**2**	**490,00**	**--**	**980,00**	**--**	**980,00**	**--**	**1058,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**78,40**	
26	**2109-0404-0307 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**		**1**	**5504,00**	**--**	**5504,00**	**--**	**5504,00**	**--**	**5944,32**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**440,32**	
27	**1110-0107-0609 РСНБ РК 2015**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	**м2**		**2,52**	**8738,61**	**20,19**	**22021,29**	**50,87**	**18844,18**	**2266,21**	**26230,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**1240,57**	**8,44**	**3126,24**	**21,27**		**1943,00**	
		Состав работ:										
		1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой асбестового картона										
		ПЕРЕГОРОДКА										

28	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		44,94	3138,41	29,70	141040,18	1334,93	85614,22	39304,22	194771,95
		НР - 72%; СП - 8%				1203,63	11,09	54091,02	498,17		14427,55	
		Состав работ:										
		1. Разметка проектного положения металлического каркаса										
		2. Наклейка уплотнительной ленты										
		3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями										
		4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем										
		5. Установка дополнительных элементов каркаса и деревянного бруса с креплением к стойкам для оформления дверного проема										
		6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны										
		7. Укладка теплоизоляционных плит между стойками перегородки										
		8. Наклейка разделительной ленты										
		9. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны										
		10. Нанесение грунтовки на швы										
		11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты										
					ОТВЕРСТИЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ БЛОКОВ А,Б,Г,Д							
		БЛОК Г.2-Й ЭТАЖ. АС-17										
29	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3		0,2322	18892,46	7084,06	4386,83	1644,92	--	2498,19	7435,82
		НР - 72%; СП - 8%				11808,40	3134,36	2741,91	727,80		550,80	
		Состав работ:										
		1. Разметка мест пробивки										
		2. Пробивка проемов с зачисткой откосов										
30	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т		0,768775	235996,09	4275,46	181427,89	3286,87	27432,67	109387,85	314081,00
		НР - 72%; СП - 8%				196037,01	1585,92	150708,35	1219,22		23265,26	
		Состав работ:										
		1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий										
		2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка										
		3. Заделка гнезд и борозд										
31	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,768775	256599,00	--	197266,90	--	197266,90	--	213048,25
		СП - 8%				--	--	--	--		15781,35	
32	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва		21,5	839,10	185,56	18040,62	3989,51	10101,39	3563,96	23332,94
		НР - 72%; СП - 8%				183,71	46,52	3949,72	1000,22		1728,37	
		Состав работ:										

		1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем										
33	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		35	2642,79	13,69	92497,73	479,32	13366,13	56804,05	161245,93
		НР - 72%; СП - 8%				2247,21	6,92	78652,28	242,24		11944,14	
		Состав работ:										
		1. Отбивка старой штукатурки										
		2. Подготовка поверхностей насечкой вручную										
		3. Оштукатуривание отдельных мест										
		4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок										
34	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		35	657,12	4,32	22999,26	151,28	7641,87	11000,24	36719,46
		НР - 72%; СП - 8%				434,46	2,06	15206,10	72,02		2719,96	
		БЛОК Г.3-Й ЭТАЖ. АС-18										
35	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3		0,2376	18892,46	7084,06	4488,85	1683,17	--	2556,29	7608,75
		НР - 72%; СП - 8%				11808,40	3134,36	2805,68	744,72		563,61	
		Состав работ:										
		1. Разметка мест пробивки										
		2. Пробивка проемов с зачисткой откосов										
36	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т		0,20055	235996,09	4275,46	47329,02	857,44	7156,35	28535,96	81934,17
		НР - 72%; СП - 8%				196037,01	1585,92	39315,22	318,06		6069,20	
		Состав работ:										
		1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий										
		2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка										
		3. Заделка гнезд и борозд										
37	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,20055	256599,00	--	51460,93	--	51460,93	--	55577,80
		СП - 8%				--	--	--	--		4116,87	
38	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва		21	839,10	185,56	17621,07	3896,73	9866,47	3481,07	22790,31
		НР - 72%; СП - 8%				183,71	46,52	3857,87	976,96		1688,17	
		Состав работ:										
		1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем										
39	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		13	2642,79	13,69	34356,30	178,03	4964,56	21098,65	59891,34
		НР - 72%; СП - 8%				2247,21	6,92	29213,70	89,97		4436,40	
		Состав работ:										
		1. Отбивка старой штукатурки										
		2. Подготовка поверхностей насечкой вручную										
		3. Оштукатуривание отдельных мест										
		4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок										

40	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		13	657,12	4,32	8542,58	56,19	2838,41	4085,80	13638,66
		НР - 72%; СП - 8%				434,46	2,06	5647,98	26,75		1010,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1694602,60	29578,60	969750,03	507857,83	2378657,26
		РАЗДЕЛ 2. По смете Вентиляция и отопление										
					Вентиляция. Блок А							
41	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**		1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	35585,12	99132,44
		НР - 72%; СП - 8%				48589,17	834,60	48589,17	834,60		7343,14	
		Состав работ:										
		1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов										
		2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов										
		3. Присоединение камер к трубопроводам										
		4. Опробование камеры										
42	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	**агрегат**		1	10111,10	532,49	10111,10	532,49	4699,81	3671,33	14885,02
		НР - 72%; СП - 8%				4878,80	220,27	4878,80	220,27		1102,59	
		Состав работ:										
		1. Установка агрегатов										
		2. Опробование агрегатов										
43	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**		1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	35585,12	99132,44
		НР - 72%; СП - 8%				48589,17	834,60	48589,17	834,60		7343,14	
		Состав работ:										
		1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов										
		2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов										
		3. Присоединение камер к трубопроводам										
		4. Опробование камеры										
44	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	**агрегат**		1	10111,10	532,49	10111,10	532,49	4699,81	3671,33	14885,02
		НР - 72%; СП - 8%				4878,80	220,27	4878,80	220,27		1102,59	
		Состав работ:										
		1. Установка агрегатов										
		2. Опробование агрегатов										
45	2111-0207-0202 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**		87,6	5284,00	--	462878,40	--	462878,40	--	499908,67
		СП - 8%				--	--	--	--		37030,27	

46	2111-0406-4402 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2		1,1	20280,00	--	22308,00	--	22308,00	--	24092,64
		СП - 8%				--	--	--	--		1784,64	
47	1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		26,6	4755,20	50,77	126488,45	1350,36	78985,99	33607,32	172903,43
		НР - 72%; СП - 8%				1735,04	19,73	46152,09	524,74		12807,66	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
48	1120-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		5,4	5563,20	50,77	30041,31	274,13	20397,95	6822,54	39812,95
		НР - 72%; СП - 8%				1735,04	19,73	9369,22	106,53		2949,11	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
49	1120-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		48,6	5704,81	40,29	277253,85	1958,14	198090,89	56129,47	360053,98
		НР - 72%; СП - 8%				1588,58	15,49	77204,82	752,77		26670,67	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
50	1120-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		53,4	8348,81	40,29	445826,54	2151,53	358845,02	61673,12	548099,63
		НР - 72%; СП - 8%				1588,58	15,49	84829,99	827,12		40599,97	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										

51	1120-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		96,7	7724,44	37,55	746952,98	3631,25	610406,32	96702,78	911148,22
		НР - 72%; СП - 8%				1374,51	14,42	132915,41	1394,01		67492,46	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
52	1120-0101-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		46,7	7549,72	33,78	352571,73	1577,59	302693,98	35137,63	418726,11
		НР - 72%; СП - 8%				1034,26	10,75	48300,16	502,11		31016,75	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
53	1120-0101-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		5,7	7375,82	35,84	42042,16	204,27	37072,83	3478,31	49162,10
		НР - 72%; СП - 8%				835,97	11,57	4765,05	65,93		3641,64	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
54	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка		25	2057,51	46,87	51437,79	1171,80	8741,65	30130,76	88094,04
		НР - 72%; СП - 8%				1660,97	12,96	41524,35	323,93		6525,48	
		Состав работ:										
		1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок										
		2. Опробование работы заслонок или клапанов										
55	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	воздухораспределитель		41	1670,89	86,47	68506,64	3545,17	7556,02	41714,42	119038,75
		НР - 72%; СП - 8%				1400,13	12,96	57405,45	531,24		8817,68	
		Состав работ:										
		1. Установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам										
56	1120-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам. Установка**	клапан		12	4638,16	66,91	55657,93	802,87	14418,89	29225,99	91674,64
		НР - 72%; СП - 8%				3369,68	12,96	40436,17	155,48		6790,71	
		Состав работ:										
		1. Установка клапанов с выверкой и закреплением										

		2. Проверка действия клапанов										
57	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка		2	1427,08	51,08	2854,16	102,17	248,84	1820,93	5049,10
		НР - 72%; СП - 8%				1251,58	12,96	2503,16	25,91		374,01	
		Состав работ:										
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением										
					Вентиляция. Блок Г							
58	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера		1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	35585,12	99132,44
		НР - 72%; СП - 8%				48589,17	834,60	48589,17	834,60		7343,14	
		Состав работ:										
		1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов										
		2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов										
		3. Присоединение камер к трубопроводам										
		4. Опробование камеры										
59	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	агрегат		1	10111,10	532,49	10111,10	532,49	4699,81	3671,33	14885,02
		НР - 72%; СП - 8%				4878,80	220,27	4878,80	220,27		1102,59	
		Состав работ:										
		1. Установка агрегатов										
		2. Опробование агрегатов										
60	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера		1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	35585,12	99132,44
		НР - 72%; СП - 8%				48589,17	834,60	48589,17	834,60		7343,14	
		Состав работ:										
		1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов										
		2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов										
		3. Присоединение камер к трубопроводам										
		4. Опробование камеры										
61	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	агрегат		1	10111,10	532,49	10111,10	532,49	4699,81	3671,33	14885,02
		НР - 72%; СП - 8%				4878,80	220,27	4878,80	220,27		1102,59	
		Состав работ:										
		1. Установка агрегатов										
		2. Опробование агрегатов										
62	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера		1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	35585,12	99132,44
		НР - 72%; СП - 8%				48589,17	834,60	48589,17	834,60		7343,14	
		Состав работ:										
		1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов										
		2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов										
		3. Присоединение камер к трубопроводам										
		4. Опробование камеры										

63	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	агрегат		1	10111,10	532,49	10111,10	532,49	4699,81	3671,33	14885,02
		НР - 72%; СП - 8%				4878,80	220,27	4878,80	220,27		1102,59	
		Состав работ:										
		1. Установка агрегатов										
		2. Опробование агрегатов										
64	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера		1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	35585,12	99132,44
		НР - 72%; СП - 8%				48589,17	834,60	48589,17	834,60		7343,14	
		Состав работ:										
		1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов										
		2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов										
		3. Присоединение камер к трубопроводам										
		4. Опробование камеры										
65	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	агрегат		1	10111,10	532,49	10111,10	532,49	4699,81	3671,33	14885,02
		НР - 72%; СП - 8%				4878,80	220,27	4878,80	220,27		1102,59	
		Состав работ:										
		1. Установка агрегатов										
		2. Опробование агрегатов										
66	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера		1	56204,18	2995,80	56204,18	2995,80	4619,21	35585,12	99132,44
		НР - 72%; СП - 8%				48589,17	834,60	48589,17	834,60		7343,14	
		Состав работ:										
		1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов										
		2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов										
		3. Присоединение камер к трубопроводам										
		4. Опробование камеры										
67	1120-1901-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	агрегат		1	10111,10	532,49	10111,10	532,49	4699,81	3671,33	14885,02
		НР - 72%; СП - 8%				4878,80	220,27	4878,80	220,27		1102,59	
		Состав работ:										
		1. Установка агрегатов										
		2. Опробование агрегатов										
68	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции		6,5	20844,32	1337,39	135488,10	8693,03	13856,27	84261,25	237329,30
		НР - 72%; СП - 8%				17375,20	629,34	112938,80	4090,71		17579,95	
		Состав работ:										
		1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках										
		2. Изготовление бандажных лент										
		3. Перемотка и отжиг проволоки										

		4. Устройство проволочного каркаса										
		5. Крепление изделий бандажами										
69	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**		**26**	**1844,25**	**112,19**	**47950,46**	**2916,86**	**25049,99**	**15381,51**	**68398,53**
		НР - 72%; СП - 8%				**768,60**	**53,06**	**19983,60**	**1379,61**		**5066,56**	
		Состав работ:										
		1. Резка рулонной изоляции по заданному размеру										
		2. Промазка швов и поверхности пластин клеевым составом										
		3. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту										
		4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой										
70	**2111-0406-4402 РСНБ РК 2015**	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**		**0,3**	**20280,00**	**--**	**6084,00**	**--**	**6084,00**	**--**	**6570,72**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**486,72**	
71	**1120-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		**629,5**	**5704,81**	**40,29**	**3591179,00**	**25363,13**	**2565806,91**	**727026,73**	**4663662,13**
		НР - 72%; СП - 8%				**1588,58**	**15,49**	**1000008,91**	**9750,44**		**345456,45**	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
72	**1120-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		**188,2**	**7724,44**	**37,55**	**1453738,89**	**7067,23**	**1187988,31**	**188205,42**	**1773299,85**
		НР - 72%; СП - 8%				**1374,51**	**14,42**	**258683,35**	**2713,07**		**131355,54**	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
73	**1120-0101-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		**155,9**	**7549,72**	**33,78**	**1177000,69**	**5266,51**	**1010492,32**	**117301,01**	**1397845,84**
		НР - 72%; СП - 8%				**1034,26**	**10,75**	**161241,87**	**1676,20**		**103544,14**	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										

		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
74	1120-0101-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		46,7	7375,82	35,84	344450,65	1673,61	303737,04	28497,69	402784,21
		НР - 72%; СП - 8%				835,97	11,57	39040,00	540,13		29835,87	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
75	1120-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		24,2	7349,74	35,81	177863,69	866,55	158375,19	13609,33	206790,86
		НР - 72%; СП - 8%				769,50	11,57	18621,95	279,90		15317,84	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
76	1120-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		5,6	7209,13	33,23	40371,11	186,07	36248,07	2878,71	46709,81
		НР - 72%; СП - 8%				703,03	10,94	3936,97	61,25		3459,99	
		Состав работ:										
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Подъем блоков и временная их подвеска										
		4. Установка блоков в проектное положение										
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
77	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка		105	2057,51	46,87	216038,74	4921,56	36714,91	126549,18	369994,96
		НР - 72%; СП - 8%				1660,97	12,96	174402,27	1360,48		27407,03	
		Состав работ:										
		1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок										
		2. Опробование работы заслонок или клапанов										
78	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-125. SL-01**	шт		2	48260,57	--	96521,14	--	96521,14	--	104242,83
		СП - 8%				--	--	--	--		7721,69	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-160. SL-01**	шт		94	49670,36	--	4669013,57	--	4669013,57	--	5042534,66
		СП - 8%				--	--	--	--		373521,09	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-200. SL-01**	шт		9	54746,68	--	492720,11	--	492720,11	--	532137,72
		СП - 8%				--	--	--	--		39417,61	

81	1120-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам. Установка**	клапан		98	4638,16	66,91	454539,78	6556,79	117754,25	238678,94	748676,21
		НР - 72%; СП - 8%				3369,68	12,96	330228,74	1269,79		55457,50	
		Состав работ:										
		1. Установка клапанов с выверкой и закреплением										
		2. Проверка действия клапанов										
82	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	воздухораспре делитель		218	1670,89	86,47	364254,84	18849,92	40175,93	221798,61	632937,72
		НР - 72%; СП - 8%				1400,13	12,96	305228,99	2824,63		46884,28	
		Состав работ:										
		1. Установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам										
83	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка		6	1427,08	51,08	8562,49	306,50	746,52	5462,80	15147,30
		НР - 72%; СП - 8%				1251,58	12,96	7509,47	77,74		1122,02	
		Состав работ:										
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением										
		ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ (ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ И Т.П.)										
84	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций		1,32545	325692,45	83627,23	431689,05	110843,71	13566,27	226203,42	710523,87
		НР - 72%; СП - 8%				231830,00	5200,00	307279,07	6892,34		52631,40	
85	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж**	т конструкций		1,32545	103770,55	15115,93	137542,68	20035,41	10865,80	77459,62	232202,48
		НР - 72%; СП - 8%				80456,80	710,20	106641,47	941,33		17200,18	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление стальных конструкций										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
86	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т		1,106886	330462,00	--	365783,76	--	365783,76	--	395046,46
		СП - 8%				--	--	--	--		29262,70	
87	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан		80	5498,34	83,60	439867,16	6688,08	50249,96	276455,29	773628,24
		НР - 72%; СП - 8%				4786,61	12,96	382929,12	1036,56		57305,80	
		Состав работ:										
		1. Установка клапанов с выверкой и закреплением										
		2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене										
		3. Проверка действия клапанов										
					Теплоснабжение Блок Г							
88	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.		4	2259,33	286,74	9037,30	1146,97	281,52	5839,12	16066,54

		НР - 72%; СП - 8%				1902,20	125,27	7608,82	501,07		1190,11	
		Состав работ:										
		1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений										
		2. Установка воздухоотводчиков										
		3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке										
		4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб										
					Вентиляция. Блок Д							
89	**2111-0406-4402 РСНБ РК 2015**	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**		**0,2**	**-20280,00**	**--**	**-4056,00**	**--**	**-4056,00**	**--**	**-4380,48**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-324,48**	
90	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**4АПН 450х450**	**шт**		**6**	**11453,14**	**--**	**68718,86**	**--**	**68718,86**	**--**	**74216,37**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5497,51**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**17873386,88**	**262849,19**	**13454572,62**	**3026847,00**	**22572252,62**
		РАЗДЕЛ 3. По смете электрообрудование										
					Блок А							
91	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**		**1**	**3449,46**	**90,95**	**3449,46**	**90,95**	**796,51**	**1866,21**	**5740,92**
		НР - 72%; СП - 8%				**2562,00**	**29,96**	**2562,00**	**29,96**		**425,25**	
		Состав работ:										
		1. Установка										
		2. Присоединение										
		3. Подготовка к включению										
		4. Написание обозначений на щитках										
					Блок Б							
92	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**		**1**	**3449,46**	**90,95**	**3449,46**	**90,95**	**796,51**	**1866,21**	**5740,92**
		НР - 72%; СП - 8%				**2562,00**	**29,96**	**2562,00**	**29,96**		**425,25**	
		Состав работ:										
		1. Установка										
		2. Присоединение										
		3. Подготовка к включению										
		4. Написание обозначений на щитках										
93	**2306-1710-0106 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм**	**м**		**100**	**-107,00**	**--**	**-10700,00**	**--**	**-10700,00**	**--**	**-11556,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-856,00**	
94	**2306-1710-0109 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм**	**м**		**86**	**-196,00**	**--**	**-16856,00**	**--**	**-16856,00**	**--**	**-18204,48**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-1348,48**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**-20657,08**	**181,90**	**-25962,98**	**3732,42**	**-18278,63**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**24063462**
	Итого по акту выполненных работ		Тенге			24 063 462						

	Строительно-монтажные работы				24 063 462						
	Временные здания и сооружения (1,2%)	Тенге			288 762						
	Итого	Тенге			24 352 223						
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)	Тенге			328 755						
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			3 035 055						
	Итого	Тенге			27 716 033						
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			493 620						
	Итого	Тенге			28 209 653						
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2020 год-100%, К=1,049901	Тенге			29 617 600						
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,899999999135508	Тенге			26 655 840						
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			3 198 700,75						
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге			**29 854 540,31**						

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____ **Ким О.В.**

Начальник по хоз.части _____ **Балдаков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " АДС САПА"

Директор _____ **Садыкова Д.Б.**

_____ **Ишангалиев Т.У.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Заместитель директора по производству

_____ **Абдрахманов А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"

Директор _____ **Амруллин М.**

_____ **Боранов С.**