ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной музей спорта имени Кажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области Форма №3

ИНЖЕНЕР: ТОО "Дан-строй-проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Договор № 17 от 2020-07-10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан Ордабасинского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан Ордабасинского района ЮКО	14 285 714,00	1 714 286,00	16 000 000,00	14 285 714,00	1 714 286,00	16 000 000,00
	Итого к оплате:	14 285 714,00	1 714 286,00	16 000 000,00	14 285 714,00	1 714 286,00	16 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Областной музей спорта имениКажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области

Руководитель

_____Раймбекова Г.Р.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-строй-проект"

Директор

_____Нариков М.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор

_____Ералиев С.А.

Форма 2

Заказчик : ГККП "Областной музей спорта имениКажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области

Инженер: ТОО "Дан-строй-проект"

Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Договор №17 от 2020-07-10

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан Ордабасинскогорайона ЮКО

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан Ордабасинскогорайона ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА ТЕРРИТОРИЙ МУЗЕЯ					
1	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ДЕМОНТАЖ	опора	1,0000		4287,58	4288
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,448	2,448	770,89	1887
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,696	1074,42	748
		Итого оплата труда:				2634,94	2635
1. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,544	0,544	3912,72	2129
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,544	0,544	1137,64	619

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,152	0,152	1788,94	272
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152	0,152	848,17	129
		Итого эксплуатация машин:				2400,44	2400
		НР первого уровня	%	61,7		1625,76	1626
		НР второго уровня	%	3,6		212,88	213
		Накладные расходы	%	--		1838,64	1839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		490,10	490
		Сметная стоимость:				6616,31	6616
2	Е12-180101-2001 12-180101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	90,0000		125,42	11288
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,1868	16,812	671,44	11288
		Итого оплата труда:				125,42	11288
		НР первого уровня	%	59,1		74,13	6671
		НР второго уровня	%	3,6		7,18	647
		Накладные расходы	%	--		81,31	7318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,54	1488
		Сметная стоимость:				223,27	20095
3	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	181,0000		541,72	98051
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=706,28)	чел-ч	0,767	138,827	706,28	98051
		Итого оплата труда:				541,72	98051
		НР первого уровня	%	60,3		326,66	59125
		НР второго уровня	%	3,6		31,26	5658
		Накладные расходы	%	--		357,92	64783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,97	13027
		Сметная стоимость:				971,60	175860
4	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	57,6000		1942,17	111869
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	1,55	89,28	732,25	65375
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	22,383	858,30	19212
		Итого оплата труда:				1468,52	84587

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,78336	6186,02	4846
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,78336	1137,64	891
4. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	21,6	1894,55	40922
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	21,6	848,17	18320
4. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	43,2	16,80	726
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				807,19	46494
		НР первого уровня	%	60,3		885,52	51006
		НР второго уровня	%	3,6		101,80	5864
		Накладные расходы	%	--		987,32	56869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	13499
		Сметная стоимость:				3163,85	182238
5	Е12-180101-2001 12-180101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	256,0000		125,42	32109
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,1868	47,821	671,44	32109
		Итого оплата труда:				125,42	32109
		НР первого уровня	%	59,1		74,13	18976
		НР второго уровня	%	3,6		7,18	1839
		Накладные расходы	%	--		81,31	20815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,54	4234
		Сметная стоимость:				223,27	57158
6	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	30,0000		1942,17	58265
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	1,55	46,5	732,25	34050
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	11,658	858,30	10006
		Итого оплата труда:				1468,52	44056
6. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,408	6186,02	2524
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,408	1137,64	464

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	11,25	1894,55	21314
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	11,25	848,17	9542
6. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	22,5	16,80	378
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				807,19	24216
		НР первого уровня	%	60,3		885,52	26566
		НР второго уровня	%	3,6		101,80	3054
		Накладные расходы	%	--		987,32	29619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	7031
		Сметная стоимость:				3163,85	94915
7	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном оснований.Разборка	м	130,0000		541,72	70423
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=706,28)	чел-ч	0,767	99,71	706,28	70423
		Итого оплата труда:				541,72	70423
		НР первого уровня	%	60,3		326,66	42465
		НР второго уровня	%	3,6		31,26	4064
		Накладные расходы	%	--		357,92	46529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,97	9356
		Сметная стоимость:				971,60	126309
8	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограда металлические с бетонным цоколем.Демонтаж	м оград	180,0000		1557,14	280285
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1,192	214,56	838,66	179943
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17184	30,931	1127,13	34863
		Итого оплата труда:				1193,37	214806
8. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0604	10,872	407,67	4432
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1656	29,808	3144,86	93742

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1656	29,808	1137,64	33911
8. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,00416	0,7488	212,32	159
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00624	1,123	1788,94	2009
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00624	1,123	848,17	952
		Итого эксплуатация машин:				557,46	100342
		НР первого уровня	%	62,1		741,08	133395
		НР второго уровня	%	3,6		82,74	14892
		Накладные расходы	%	--		823,82	148287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,48	34286
		Сметная стоимость:				2571,44	462858
9	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	320,0000		73,00	23360
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	841
		Накладные расходы	%	--		2,63	841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,05	1936
		Сметная стоимость:				81,68	26137
10	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	320,0000		410,53	131370
		НР второго уровня	%	3,6		14,78	4729
		Накладные расходы	%	--		14,78	4729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,02	10888
		Сметная стоимость:				459,33	146987
		Автостоянка на 12 машин					

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е12-180101-2001 12-180101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	6,0000		125,42	753
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,1868	1,121	671,44	753
		Итого оплата труда:				125,42	753
		НР первого уровня	%	59,1		74,13	445
		НР второго уровня	%	3,6		7,18	43
		Накладные расходы	%	--		81,31	488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,54	99
		Сметная стоимость:				223,27	1340
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				822060
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				822060
	Всего заработная плата -		Тенге				558707
	Транспортные расходы -		Тенге				154730
		Накладные расходы -	Тенге				382118
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				340274
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				41844
		Сметная прибыль -	Тенге				96334
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1300513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				723
		Сметная заработная плата -	Тенге				558707
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1300513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				723
		Сметная заработная плата -	Тенге				558707
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 2-1-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ л.АС-1,5,6,7					
12	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	37,4900		156,84	5880
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2282	8,555	687,27	5880
		Итого оплата труда:				156,84	5880
		НР первого уровня	%	50,8		79,67	2987
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	319
		Накладные расходы	%	--		88,19	3306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,60	735

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				264,62	9921
13	Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,8	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями ДЕМОНТАЖ	м2	70,2200		216,22	15183
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,27872	19,572	770,89	15088
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000432	0,030335	1137,64	35
		Итого оплата труда:				215,35	15122
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000432	0,030335	3144,86	95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432	0,030335	1137,64	35
		Итого эксплуатация машин:				1,36	95
		НР первого уровня	%	54,8		118,01	8287
		НР второго уровня	%	3,6		12,03	845
		Накладные расходы	%	--		130,05	9132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,70	1945
		Сметная стоимость:				373,97	26260
14	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0350		24183,76	846
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	27,96	0,9786	751,25	735
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	0,007595	960,22	7
		Итого оплата труда:				21213,32	742
14. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,225	0,042875	362,39	16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,00294	3144,86	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,00294	1137,64	3

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,287	0,010045	25,68	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,356	0,22246	102,72	23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,098	0,00343	204,25	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,004655	1788,94	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,004655	848,17	4
14. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,302	0,04557	17,05	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1648,50	58
14.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,000525	66,30	0
14.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,000327	2741,77	1
14.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00165	0,000058	381819,66	22
14.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,000175	196,55	0
14.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,75	0,02625	177,53	5
14.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,225	0,007875	91,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8
14.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000002	1774323,66	3
14.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000024	208172,82	5
14.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000005	365404,08	2
14.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,00001	413025,17	4
14.20	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	0,5	0,0175	--	--
14.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000034	313481,75	11
		Итого материалов:				1530,31	54
		НР первого уровня	%	60,9		12918,91	452
		НР второго уровня	%	3,6		1335,70	47
		Накладные расходы	%	--		14254,61	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3075,07	108
		Сметная стоимость:				41513,43	1453
15	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки.СНЯТИЕ НАБЕЛА	м2	20,1000		156,84	3152
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2282	4,587	687,27	3152
		Итого оплата труда:				156,84	3152
		НР первого уровня	%	50,8		79,67	1601
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	171
		Накладные расходы	%	--		88,19	1773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,60	394
		Сметная стоимость:				264,62	5319
16	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены внутренние.СНЯТИЕ НАБЕЛА	м2	446,7300		156,84	70063
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2282	101,944	687,27	70063

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				156,84	70063
		НР первого уровня	%	50,8		79,67	35592
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	3804
		Накладные расходы	%	--		88,19	39396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,60	8757
		Сметная стоимость:				264,62	118215
17	Е12-040101-0302 12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки из ПВХ-сайдинга	м2 подшивки	237,9400		102,92	24490
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,1479	35,191	687,27	24186
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,214146	751,25	161
		Итого оплата труда:				102,32	24347
17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	0,214146	1418,26	304
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,214146	751,25	161
		Итого эксплуатация машин:				1,28	304
17. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0035	0,83279	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		60,47	14389
		НР второго уровня	%	3,6		5,88	1400
		Накладные расходы	%	--		66,36	15789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,54	3222
		Сметная стоимость:				182,82	43501
18	Е12-130103-0402 12-130103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	205,4400		76,46	15707
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,0958	19,681	760,75	14972
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,41088	848,17	348
		Итого оплата труда:				74,58	15321
18. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,41088	1788,94	735
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,41088	848,17	349
		Итого эксплуатация машин:				3,58	735
		НР первого уровня	%	59,1		44,07	9055

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		4,34	891
		Накладные расходы	%	--		48,41	9946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,99	2052
		Сметная стоимость:				134,86	27706
19	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	7,6800		156,84	1204
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2282	1,753	687,27	1204
		Итого оплата труда:				156,84	1204
		НР первого уровня	%	50,8		79,67	612
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	65
		Накладные расходы	%	--		88,19	677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,60	151
		Сметная стоимость:				264,62	2032
20	Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,8000		11929,77	9544
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	8,27	6,616	780,39	5163
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	2,272	848,17	1927
		Итого оплата труда:				8862,63	7090
20. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	2,272	1894,55	4304
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	2,272	848,17	1927
20. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	4,544	16,80	76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				5475,95	4381
		НР первого уровня	%	50,8		4502,22	3602
		НР второго уровня	%	3,6		591,55	473
		Накладные расходы	%	--		5093,77	4075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,88	1090
		Сметная стоимость:				18385,42	14708
21	Е12-030101-0102 12-030101-0102 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м2 стен	28,6000		394,45	11281

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=665,74)	чел-ч	0,4881	13,96	665,74	9294
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,63206	1137,64	719
		Итого оплата труда:				350,09	10013
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0221	0,63206	3144,86	1988
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,63206	1137,64	719
		Итого эксплуатация машин:				69,50	1988
21. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0573	1,639	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		206,90	5917
		НР второго уровня	%	3,6		21,65	619
		Накладные расходы	%	--		228,55	6537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,84	1425
		Сметная стоимость:				672,84	19243
22	Е11-460201-0804 11-460201-0804 РСНБ РК 2015	Столбы,колонны,пилястры.Зачистка от старого лакокрасочного покрытия	м2	43,4200		231,20	10039
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,3364	14,606	687,27	10039
		Итого оплата труда:				231,20	10039
		НР первого уровня	%	50,8		117,45	5100
		НР второго уровня	%	3,6		12,55	545
		Накладные расходы	%	--		130,00	5645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,90	1255
		Сметная стоимость:				390,09	16938
23	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из ковролина ступеней подиума.Разборка покрытия	м2	96,0900		80,12	7699
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,1139	10,945	687,27	7522
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,124917	751,25	94
		Итого оплата труда:				79,26	7616
23. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,124917	1418,26	177
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,124917	751,25	94
		Итого эксплуатация машин:				1,84	177

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0047	0,451623	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		46,84	4501
		НР второго уровня	%	3,6		4,57	439
		Накладные расходы	%	--		51,41	4940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,52	1011
		Сметная стоимость:				142,06	13650
24	Е11-460401-0901 11-460401-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка	м2 покрытия	130,3300		333,27	43435
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	0,2995	39,034	809,53	31599
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0471	6,139	848,17	5207
		Итого оплата труда:				282,40	36806
24. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0471	6,139	1894,55	11630
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0471	6,139	848,17	5207
24. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0942	12,277	16,80	206
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				90,82	11836
		НР первого уровня	%	50,8		143,46	18697
		НР второго уровня	%	3,6		17,16	2237
		Накладные расходы	%	--		160,62	20934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,51	5150
		Сметная стоимость:				533,40	69519
25	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	16,3500		759,32	12415
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=712,61)	чел-ч	0,9115	14,903	712,61	10620
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,265	751,25	951
		Итого оплата труда:				707,69	11571
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,265	1418,26	1795

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	1,265	751,25	950
		Итого эксплуатация машин:				109,77	1795
		НР первого уровня	%	50,8		359,51	5878
		НР второго уровня	%	3,6		40,28	659
		Накладные расходы	%	--		399,78	6536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,73	1516
		Сметная стоимость:				1251,83	20467
26	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	54,5350		1288,36	70261
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=712,61)	чел-ч	1,654	90,195	712,61	64274
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	4,221	751,25	3171
		Итого оплата труда:				1236,73	67445
26. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	4,221	1418,26	5986
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	4,221	751,25	3171
		Итого эксплуатация машин:				109,77	5986
		НР первого уровня	%	50,8		628,26	34262
		НР второго уровня	%	3,6		69,00	3763
		Накладные расходы	%	--		697,26	38025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,85	8663
		Сметная стоимость:				2144,47	116948
27	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	15,8000		156,84	2478
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,2282	3,606	687,27	2478
		Итого оплата труда:				156,84	2478
		НР первого уровня	%	50,8		79,67	1259
		НР второго уровня	%	3,6		8,51	135
		Накладные расходы	%	--		88,19	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,60	310
		Сметная стоимость:				264,62	4181
28	Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	10,3000		62,59	645

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,091	0,9373	687,27	644
		Итого оплата труда:				62,54	644
28. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,01236	36,87	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,04	--
28. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,002	0,0206	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		36,96	381
		НР второго уровня	%	3,6		3,58	37
		Накладные расходы	%	--		40,55	418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,25	85
		Сметная стоимость:				111,38	1147
29	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	385,5100		80,12	30889
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,1139	43,91	687,27	30178
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,501163	751,25	376
		Итого оплата труда:				79,26	30554
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,501163	1418,26	711
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,501163	751,25	377
		Итого эксплуатация машин:				1,84	711
29. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0047	1,812	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		46,84	18058
		НР второго уровня	%	3,6		4,57	1762
		Накладные расходы	%	--		51,41	19820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,52	4057
		Сметная стоимость:				142,06	54765

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	385,5100		1231,12	474610
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	1,112	428,687	751,25	322051
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	80,957	839,86	67993
		Итого оплата труда:				1011,76	390044
30. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	74,018	1894,55	140231
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	74,018	848,17	62780
30. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	148,036	16,80	2487
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	6,939	1418,26	9842
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	6,939	751,25	5213
		Итого эксплуатация машин:				395,73	152559
30. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,066	25,444	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		597,95	230516
		НР второго уровня	%	3,6		65,85	25385
		Накладные расходы	%	--		663,80	255901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,59	58441
		Сметная стоимость:				2046,51	788952
31	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	412,4957		25,91	10688
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0377	15,551	687,27	10688
		Итого оплата труда:				25,91	10688
31. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,453745	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,31	6316

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1,48	612
		Накладные расходы	%	--		16,80	6929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,42	1409
		Сметная стоимость:				46,12	19026
32	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	17,5100		545,32	9549
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,6987	12,234	751,25	9191
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,252144	751,25	189
		Итого оплата труда:				535,72	9380
32. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,252144	1418,26	358
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,252144	751,25	189
		Итого эксплуатация машин:				20,42	358
32. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,052	0,91052	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		316,61	5544
		НР второго уровня	%	3,6		31,03	543
		Накладные расходы	%	--		347,64	6087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,44	1251
		Сметная стоимость:				964,40	16887
33	Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	18,3855		98,14	1804
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,1428	2,625	687,27	1804
		Итого оплата труда:				98,14	1804
33. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0062	0,11399	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		58,00	1066
		НР второго уровня	%	3,6		5,62	103
		Накладные расходы	%	--		63,62	1170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	238
		Сметная стоимость:				174,71	3212

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	3,8300		1231,12	4715
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	1,112	4,259	751,25	3200
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,8043	839,86	676
		Итого оплата труда:				1011,76	3875
34. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	0,73536	1894,55	1393
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	0,73536	848,17	624
34. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	1,471	16,80	25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,06894	1418,26	98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,06894	751,25	52
		Итого эксплуатация машин:				395,73	1516
34. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,066	0,25278	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		597,95	2290
		НР второго уровня	%	3,6		65,85	252
		Накладные расходы	%	--		663,80	2542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,59	581
		Сметная стоимость:				2046,51	7838
35	Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	4,0215		98,14	395
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,1428	0,57427	687,27	395
		Итого оплата труда:				98,14	395
35. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0062	0,024933	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		58,00	233

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		5,62	23
		Накладные расходы	%	--		63,62	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	52
		Сметная стоимость:				174,71	703
36	Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	514,4600		72,19	37137
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,1049	53,967	687,27	37090
		Итого оплата труда:				72,09	37090
36. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	1,286	36,87	47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,09	47
36. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0052	2,675	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		42,61	21920
		НР второго уровня	%	3,6		4,13	2126
		Накладные расходы	%	--		46,74	24046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	4895
		Сметная стоимость:				128,44	66078
37	Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	514,4600		122,11	62819
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,1516	77,992	699,94	54590
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	2,367	848,17	2007
		Итого оплата труда:				110,01	56597
37. 3	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	2,367	3477,50	8230
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	2,367	848,17	2008
		Итого эксплуатация машин:				16,00	8230
37. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,014	7,202	--	--
		Итого материалов:				0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		65,02	33449
		НР второго уровня	%	3,6		6,74	3466
		Накладные расходы	%	--		71,75	36914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,51	7979
		Сметная стоимость:				209,37	107713
38	Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	23,0000		62,59	1439
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,091	2,093	687,27	1438
		Итого оплата труда:				62,54	1438
38. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,0276	36,87	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,04	1
38. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,002	0,046	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		36,96	850
		НР второго уровня	%	3,6		3,58	82
		Накладные расходы	%	--		40,55	933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,25	190
		Сметная стоимость:				111,38	2562
39	Е12-080101-1201 12-080101-1201 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка	м труб	12,0000		459,49	5514
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,604	7,248	760,75	5514
		Итого оплата труда:				459,49	5514
		НР первого уровня	%	59,1		271,56	3259
		НР второго уровня	%	3,6		26,32	316
		Накладные расходы	%	--		297,88	3575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,59	727
		Сметная стоимость:				817,96	9816

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	53,4392		73,00	3901
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	140
		Накладные расходы	%	--		2,63	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,05	323
		Сметная стоимость:				81,68	4365
41	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	53,4392		410,53	21938
		НР второго уровня	%	3,6		14,78	790
		Накладные расходы	%	--		14,78	790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,02	1818
		Сметная стоимость:				459,33	24546
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ Л.АС-9,10,11,13-22					
42	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4350		873,86	20479
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,611	14,319	848,17	12145
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,56244	751,25	423
		Итого оплата труда:				536,26	12567
42. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,210915	55,34	12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,56244	991,67	558
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,56244	751,25	423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				24,30	569
42. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,442921	17525,31	7762
42. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,082022	28,00	2
		Итого материалов:				331,33	7765
		НР первого уровня	%	54,8		293,87	6887
		НР второго уровня	%	3,6		42,04	985
		Накладные расходы	%	--		335,91	7872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,78	2268
		Сметная стоимость:				1306,55	30619
43	Е11-150101-0101 11-150101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	23,4350		29127,14	682594
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	10,4	243,724	950,78	231728
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0427	1,001	765,78	766
		Итого оплата труда:				9920,81	232494
43. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,149984	3393,60	509
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,149984	848,17	127
43. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	2,812	25,68	72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	0,850691	1418,26	1207
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0363	0,850691	751,25	639
		Итого эксплуатация машин:				76,28	1788
43. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	0,820225	17629,35	14460
43. 7	131632 С (21-070204-0204)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000344	0,008062	21423,48	173

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 8	135858 С (21-100501-1203)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,082	1,922	1440,24	2768
43. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,3153	7,389	114,22	844
43.10	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,00164	122499,96	201
43.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,001055	20254,14	21
43.12	147746 С (21-130816-3101)	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,019217	165719,40	3185
43.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0244	0,571814	28,00	16
43.14	274721 С (22-010101-0306)	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1	23,435	18238,17	427412
		Итого материалов:				19162,74	449079
		НР первого уровня	%	54,8		5436,60	127407
		НР второго уровня	%	3,6		1244,29	29160
		Накладные расходы	%	--		6680,90	156567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2864,64	67133
		Сметная стоимость:				38672,68	906294
44	Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	192,6700		5283,14	1017903
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	2,7	520,209	848,17	441226
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	2,062	806,50	1663
		Итого оплата труда:				2298,69	442888
44. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	11,946	12,64	151
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,886282	1418,26	1257

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,886282	751,25	666
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	1,175	1788,94	2103
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,175	848,17	997
44. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	15,414	15,10	233
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				19,43	3743
44. 7	126927 С (21-050205-0701)	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	1,079	460076,10	496400
44. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	92,482	298,58	27613
44. 9	146017 С (21-130211-0302)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,025047	1546459,74	38734
44.10	147672 С (21-130816-2303)	Резина губчатая	кг	0,076	14,643	695,64	10186
		Итого материалов:				2973,65	572934
		НР первого уровня	%	54,8		1259,68	242703
		НР второго уровня	%	3,6		235,54	45382
		Накладные расходы	%	--		1495,22	288085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,27	104479
		Сметная стоимость:				7320,63	1410466
45	С122-010104-0101 22-010104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	202,3035		9872,91	1997324
		НР второго уровня	%	3,6		355,42	71904
		Накладные расходы	%	--		355,42	71904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		818,27	165538
		Сметная стоимость:				11046,60	2234766
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ л.АС-10/1,2					

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	963,3500		41,99	40451
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,0549	52,888	751,25	39732
		Итого оплата труда:				41,24	39732
46. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	47,589	15,10	719
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,75	719
46. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,006	5,78	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		24,37	23482
		НР второго уровня	%	3,6		2,39	2302
		Накладные расходы	%	--		26,76	25783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,50	5299
		Сметная стоимость:				74,25	71533
47	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,1025		45521,67	50185
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=899,47)	чел-ч	36,11	39,809	899,47	35807
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	1,124	1060,21	1192
		Итого оплата труда:				33561,28	37000
47. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	22,413	190,68	4274
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	1,124	1788,94	2012
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	1,124	848,17	953
		Итого эксплуатация машин:				7126,55	7857
47. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,033073	197175,18	6521
		Итого материалов:				5915,26	6521

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		20841,55	22977
		НР второго уровня	%	3,6		2389,08	2634
		Накладные расходы	%	--		23230,63	25611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5500,18	6064
		Сметная стоимость:				74252,49	81860
48	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6844		194893,74	133376
		НР второго уровня	%	3,6		7016,17	4802
		Накладные расходы	%	--		7016,17	4802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16152,79	11054
		Сметная стоимость:				218062,71	149231
49	С121-050304-0201 21-050304-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром до 10 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2794		697325,72	194798
		НР второго уровня	%	3,6		25103,73	7013
		Накладные расходы	%	--		25103,73	7013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57794,36	16145
		Сметная стоимость:				780223,80	217956
50	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1387		199642,46	27690
		НР второго уровня	%	3,6		7187,13	997
		Накладные расходы	%	--		7187,13	997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16546,37	2295
		Сметная стоимость:				223375,96	30982
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ					

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	133,0140		1893,99	251927
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,125	149,586	809,53	121094
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,452248	1241,13	561
		Итого оплата труда:				914,61	121655
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,226124	3144,86	711
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,226124	1137,64	257
51. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	3,751	18,64	70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,226124	1788,94	405
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,226124	848,17	192
51. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,332535	183,65	61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	1,051	15,10	16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11,86	1578
51. 8	131284 С (21-060902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	90,423	72,03	6513
51. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	380,872	110,63	42136
51.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	86,459	15,78	1364

1	2	3	4	5	6	7	8
51.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	236,765	45,06	10669
51.12	131453 С (21-060904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	21,282	22,54	480
51.13	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	19,886	43,89	873
51.14	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	87,324	6,48	566
51.15	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	3,086	902,65	2786
51.16	149134 С (22-030201-0103)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	137,004	363,33	49778
51.17	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	48,816	103,69	5062
51.18	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	173,304	1,02	177
51.19	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,013301	183,35	2
51.20	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	88,813	47,95	4259
51.21	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	93,15	37,75	3516
51.22	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,319	175,419	6,13	1075
		Итого материалов:				971,74	129255
		НР первого уровня	%	59,8		546,93	72750
		НР второго уровня	%	3,6		87,87	11688
		Накладные расходы	%	--		634,81	84438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,30	26909
		Сметная стоимость:				2731,10	363275

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-150212-0210 11-150212-0210 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	133,0140		1120,19	149000
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	0,797525	106,082	950,78	100861
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,452248	1045,96	473
		Итого оплата труда:				761,83	101334
52. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0104	1,383	12,64	17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,053206	1418,26	75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,053206	751,25	40
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,399042	1788,94	714
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,399042	848,17	338
		Итого эксплуатация машин:				7,58	1009
52. 6	147832 С (21-130816-3530)	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16	21,282	677,28	14414
52. 7	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,8	372,439	87,84	32715
52. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00056	0,074488	28,00	2
		Итого материалов:				354,33	47131
		НР первого уровня	%	54,8		417,48	55531
		НР второго уровня	%	3,6		55,36	7363
		Накладные расходы	%	--		472,84	62894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,44	16952
		Сметная стоимость:				1720,46	228846

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,0300		531,85	3207
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,5175	3,121	780,39	2435
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,01809	939,06	17
		Итого оплата труда:				406,67	2452
53. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,01809	1418,26	26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,01809	751,25	14
		Итого эксплуатация машин:				5,32	32
53. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,04221	17525,31	740
		Итого материалов:				122,68	740
		НР первого уровня	%	54,8		222,85	1344
		НР второго уровня	%	3,6		27,17	164
		Накладные расходы	%	--		250,02	1508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,55	377
		Сметная стоимость:				844,42	5092
54	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,2420		957,67	27046
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,70265	19,844	848,17	16831
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,677808	939,06	637
		Итого оплата труда:				618,50	17468
54. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,254178	55,34	14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,677808	991,67	672
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,677808	751,25	509

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				30,37	858
54. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,533774	17525,31	9355
54. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,098847	28,00	3
		Итого материалов:				331,33	9357
		НР первого уровня	%	54,8		338,94	9572
		НР второго уровня	%	3,6		46,68	1318
		Накладные расходы	%	--		385,62	10891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,46	3035
		Сметная стоимость:				1450,75	40972
55	Е11-150212-0206 11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС	м2 отделываемой поверхности	141,2010		861,65	121665
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=925,44)	чел-ч	0,559475	78,998	925,44	73108
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,451843	1045,07	472
		Итого оплата труда:				521,10	73581
55. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0096	1,356	12,64	17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,05648	1418,26	80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,05648	751,25	42
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,395363	1788,94	707
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,395363	848,17	335
		Итого эксплуатация машин:				7,12	1006
55. 6	147832 С (21-130816-3530)	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16	22,592	677,28	15301
55. 7	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,6	367,123	87,84	32248

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00051	0,072013	28,00	2
		Итого материалов:				336,76	47551
		НР первого уровня	%	54,8		285,57	40322
		НР второго уровня	%	3,6		41,30	5832
		Накладные расходы	%	--		326,87	46154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,08	13426
		Сметная стоимость:				1283,59	181244
56	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены (панель 1,8м). Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,0850		565,24	23223
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,5382	22,112	800,02	17690
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,049302	1050,12	52
		Итого оплата труда:				431,83	17742
56. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004109	1418,26	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004109	751,25	3
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,045194	1788,94	81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,045194	848,17	38
		Итого эксплуатация машин:				2,64	108
56. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000986	1439,63	1
56. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,127363	84,66	11
56. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,345114	162,18	56
56. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,003081	320880,41	989

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 9	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	4,643	381,68	1772
56.10	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	7,547	343,94	2596
56.11	276162 С (22-040301-9902)	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	20,953	--	--
		Итого материалов:				132,04	5425
		НР первого уровня	%	54,8		236,64	9722
		НР второго уровня	%	3,6		28,87	1186
		Накладные расходы	%	--		265,51	10909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,46	2731
		Сметная стоимость:				897,22	36862
		КРОВЛЯ					
57	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	15,8346		2070,49	32785
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	1,966	31,139	760,75	23689
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,308775	1114,02	344
		Итого оплата труда:				1517,74	24033
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,191599	3625,86	695
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,191599	848,17	163
57. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,04592	3144,86	144
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,04592	1137,64	52
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,071256	1788,94	127
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,071256	848,17	60
		Итого эксплуатация машин:				76,30	1208
57. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000792	205870,68	163

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001583	295123,74	467
57. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,085507	38712,48	3310
57. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001678	1215531,96	2040
57.10	248491 С (21-100101-9903)	Металлочерепица	м2	1,106	17,513	--	--
57.11	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,006334	301187,11	1908
		Итого материалов:				498,17	7888
		НР первого уровня	%	56,4		856,00	13554
		НР второго уровня	%	3,6		105,35	1668
		Накладные расходы	%	--		961,36	15223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,55	3841
		Сметная стоимость:				3274,40	51849
58	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,9120		32766,90	95417
		НР второго уровня	%	3,6		1179,61	3435
		Накладные расходы	%	--		1179,61	3435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2715,72	7908
		Сметная стоимость:				36662,23	106760
59	С121-100101-0402 21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	227,5971		2407,75	547997
		НР второго уровня	%	3,6		86,68	19728

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		86,68	19728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,55	45418
		Сметная стоимость:				2693,98	613143
60	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	205,7840		213,11	43855
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,03335	6,863	770,89	5291
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,162569	1165,56	189
		Итого оплата труда:				26,63	5480
60. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,04733	3144,86	149
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,04733	1137,64	54
60. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,115239	1788,94	206
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,115239	848,17	98
		Итого эксплуатация машин:				2,16	444
60. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,008231	67003,80	552
60. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,012347	70966,13	876
60. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,04733	774948,71	36679
60. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,162569	28,00	5
60. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,082314	120,36	10
		Итого материалов:				185,25	38121
		НР первого уровня	%	59,8		15,92	3277
		НР второго уровня	%	3,6		8,25	1697
		Накладные расходы	%	--		24,17	4974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	3906
		Сметная стоимость:				256,26	52735

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	205,7840		116,37	23947
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,07981	16,424	770,89	12661
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,432146	1146,36	495
		Итого оплата труда:				63,93	13156
61. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,164627	3625,86	597
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,164627	848,17	140
61. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,102892	3144,86	324
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,102892	1137,64	117
61. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,843714	558,38	471
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,164627	1788,94	295
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,164627	848,17	140
		Итого эксплуатация машин:				10,24	2108
61. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	102,892	89,21	9179
		Итого материалов:				44,60	9179
		НР первого уровня	%	56,4		36,06	7420
		НР второго уровня	%	3,6		5,49	1129
		Накладные расходы	%	--		41,55	8549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,63	2600
		Сметная стоимость:				170,55	35097

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	226,3624		97,92	22165
		НР второго уровня	%	3,6		3,53	798
		Накладные расходы	%	--		3,53	798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,12	1837
		Сметная стоимость:				109,56	24800
63	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	205,7840		465,01	95691
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	0,345	70,995	751,25	53335
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	5,906	1148,47	6783
		Итого оплата труда:				292,14	60118
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	2,49	3625,86	9028
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	2,49	848,17	2112
63. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	1,44	3144,86	4530
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,44	1137,64	1638
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0096	1,976	1788,94	3534
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	1,976	848,17	1676
		Итого эксплуатация машин:				103,83	21366
63. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	6,297	3298,04	20768
63. 7	248659 С (21-110205-9907)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	211,958	--	--
63. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	7,923	28,00	222

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				102,00	20990
		НР первого уровня	%	56,4		164,77	33907
		НР второго уровня	%	3,6		22,67	4666
		Накладные расходы	%	--		187,44	38572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,20	10741
		Сметная стоимость:				704,64	145004
64	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	32,4876		23192,95	753483
		НР второго уровня	%	3,6		834,95	27125
		Накладные расходы	%	--		834,95	27125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1922,23	62449
		Сметная стоимость:				25950,13	843057
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7325932
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7325085
	Материалы -		Тенге				1351935
	Всего заработная плата -		Тенге				2037870
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3772251
	Транспортные расходы -		Тенге				25839
		Накладные расходы -	Тенге				1451452
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1146475
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				304977
		Сметная прибыль -	Тенге				702123
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9478660
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2525
		Сметная заработная плата -	Тенге				2037870
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				846
	Материалы -		Тенге				54
	Всего заработная плата -		Тенге				742
		Накладные расходы -	Тенге				499
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				452
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				47
		Сметная прибыль -	Тенге				108
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1453

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9480113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2526
		Сметная заработная плата -	Тенге				2038612
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 6-3 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 25М3					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
65	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	102,3279		88,59	9066
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00724	0,740854	687,27	509
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	3,223	976,75	3148
		Итого оплата труда:				35,74	3658
65. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	3,223	2654,55	8556
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	3,223	976,75	3148
		Итого эксплуатация машин:				83,62	8556
		НР первого уровня	%	59,1		21,12	2162
		НР второго уровня	%	3,6		3,95	404
		Накладные расходы	%	--		25,07	2566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,09	931
		Сметная стоимость:				122,76	12562
66	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,1648		1137,41	3600
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	4,874	738,58	3600
		Итого оплата труда:				1137,41	3600
		НР первого уровня	%	59,1		672,21	2127
		НР второго уровня	%	3,6		65,15	206
		Накладные расходы	%	--		737,36	2334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,98	475
		Сметная стоимость:				2024,75	6408

1	2	3	4	5	6	7	8
67	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,8728		22,10	1809
67. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,659895	976,75	645
		Итого оплата труда:				7,87	645
67. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,659895	2742,10	1809
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,659895	976,75	645
		Итого эксплуатация машин:				22,10	1809
		НР первого уровня	%	59,1		4,65	381
		НР второго уровня	%	3,6		0,96	79
		Накладные расходы	%	--		5,62	460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	182
		Сметная стоимость:				29,93	2451
68	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,0970		652,64	5937
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,972	8,842	671,44	5937
		Итого оплата труда:				652,64	5937
		НР первого уровня	%	59,1		385,71	3509
		НР второго уровня	%	3,6		37,38	340
		Накладные расходы	%	--		423,09	3849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,06	783
		Сметная стоимость:				1161,79	10569
69	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,8728		119,35	9771
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	8,842	633,43	5601
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,149	848,17	1823
		Итого оплата труда:				90,67	7424
69. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,149	1894,55	4072
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,149	848,17	1823

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	8,597	11,48	99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,94	4170
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	4387
		НР второго уровня	%	3,6		6,23	510
		Накладные расходы	%	--		59,81	4897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	1173
		Сметная стоимость:				193,50	15842
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
70	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,9102		1708,30	15221
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=725,91)	чел-ч	0,263	2,343	725,91	1701
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,294036	955,19	281
		Итого оплата труда:				222,44	1982
70. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,068608	3393,60	233
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,068608	848,17	58
70. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,108704	3574,71	389
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,108704	1137,64	124
70. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,103358	2526,14	261
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,103358	848,17	88
70. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,454419	94,23	43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,013365	1788,94	24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,013365	848,17	11
		Итого эксплуатация машин:				106,53	949

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,163947	3999,98	656
70. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,081974	3284,88	269
70.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,265523	2930,44	778
70.11	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,110486	98363,45	10868
		Итого материалов:				1410,85	12571
		НР первого уровня	%	60,9		135,46	1207
		НР второго уровня	%	3,6		66,38	591
		Накладные расходы	%	--		201,84	1798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,81	1362
		Сметная стоимость:				2062,95	18381
71	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7034		16696,25	28441
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	2,3	687,27	1580
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,308829	848,17	262
		Итого оплата труда:				1081,59	1842
71. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,81764	13,05	11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,306615	3625,86	1112
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,306615	848,17	260
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002214	1788,94	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002214	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				661,24	1126
71. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,737	13193,67	22924

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,425854	6598,38	2810
71. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,003407	28,00	0
		Итого материалов:				15107,19	25734
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	894
		НР второго уровня	%	3,6		619,95	1056
		Накладные расходы	%	--		1144,52	1950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1427,26	2431
		Сметная стоимость:				19268,03	32821
72	Е11-061301-0103 11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	20,5780		31547,76	649189
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	12,49	257,019	828,53	212948
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	25,644	974,24	24984
		Итого оплата труда:				11562,44	237932
72. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,055561	3393,60	189
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,055561	848,17	47
72. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	14,405	43,91	633
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,255167	3144,86	802
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,255167	1137,64	290
72. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	24,57	2881,25	70793
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	24,57	976,75	23999
72. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,193433	67,34	13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	1,667	190,68	318
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,763443	1788,94	1366
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	0,763443	848,17	648
		Итого эксплуатация машин:				3601,56	74113
72.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,887	16011,05	334417
72.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	20,578	66,30	1364
72.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,055561	26033,88	1446
72.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,185202	26033,88	4822
72.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,028192	21885,39	617
72.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	39,098	196,55	7685
72.16	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,002325	197175,18	458
72.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,267514	14282,26	3821
72.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00412	0,084781	28,00	2
72.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	11,112	674,55	7496
		Итого материалов:				17597,86	362128
		НР первого уровня	%	48,5		5607,78	115397
		НР второго уровня	%	3,6		1337,60	27525

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6945,38	142922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3079,45	63369
		Сметная стоимость:				41572,59	855480
73	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,3065		210115,68	64400
		НР второго уровня	%	3,6		7564,16	2318
		Накладные расходы	%	--		7564,16	2318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17414,39	5337
		Сметная стоимость:				235094,23	72055
74	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0603		199642,46	12033
		НР второго уровня	%	3,6		7187,13	433
		Накладные расходы	%	--		7187,13	433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16546,37	997
		Сметная стоимость:				223375,96	13464
75	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0623		194893,74	12148
		НР второго уровня	%	3,6		7016,17	437
		Накладные расходы	%	--		7016,17	437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16152,79	1007
		Сметная стоимость:				218062,71	13592
		ПОКРЫТИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
76	Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0,5956		7308,05	4353
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	2,01	1,197	809,53	969
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3357	0,199943	929,37	186
		Итого оплата труда:				1939,14	1155
76. 3	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,212	0,126267	3994,87	504
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,212	0,126267	976,75	123
76. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948	0,056463	190,68	11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1237	0,073676	1788,94	132
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1237	0,073676	848,17	62
		Итого эксплуатация машин:				1086,28	647
76. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	0,125076	15392,40	1925
76. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	0,5956	--	--
76. 8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	0,244196	66,30	16
76. 9	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0026	0,001549	364882,58	565
76.10	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00848	0,005051	20569,74	104
76.11	135519 С (21-100401-0202)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	0,583688	94,85	55
76.12	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,000054	228511,38	12

1	2	3	4	5	6	7	8
76.13	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,000179	197175,18	35
76.14	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	0,000119	196151,39	23
		Итого материалов:				4594,61	2737
		НР первого уровня	%	62,1		1204,21	717
		НР второго уровня	%	3,6		306,44	183
		Накладные расходы	%	--		1510,65	900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		705,50	420
		Сметная стоимость:				9524,20	5673
77	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,0006		46713,50	28
		НР второго уровня	%	3,6		1681,69	1
		Накладные расходы	%	--		1681,69	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3871,61	2
		Сметная стоимость:				52266,80	31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				815995
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				815995
	Материалы -		Тенге				403170
	Всего заработная плата -		Тенге				264174
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				88608
		Накладные расходы -	Тенге				164865
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				130781
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				34084
		Сметная прибыль -	Тенге				78469
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1059329
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				319
		Сметная заработная плата -	Тенге				264174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1059329
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				319
		Сметная заработная плата -	Тенге				264174

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА 7-2 ОГРАЖДЕНИЕ					
		ОГРАЖДЕНИЕ					
78	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,2884		1924,36	15950
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	2,8	23,207	687,27	15950
		Итого оплата труда:				1924,36	15950
		НР первого уровня	%	59,1		1137,29	9426
		НР второго уровня	%	3,6		110,22	914
		Накладные расходы	%	--		1247,51	10340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,75	2103
		Сметная стоимость:				3425,62	28393
79	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0000		652,64	2611
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,972	3,888	671,44	2611
		Итого оплата труда:				652,64	2611
		НР первого уровня	%	59,1		385,71	1543
		НР второго уровня	%	3,6		37,38	150
		Накладные расходы	%	--		423,09	1692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,06	344
		Сметная стоимость:				1161,79	4647
80	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,6694		1137,41	8723
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	11,811	738,58	8723
		Итого оплата труда:				1137,41	8723
		НР первого уровня	%	59,1		672,21	5155
		НР второго уровня	%	3,6		65,15	500
		Накладные расходы	%	--		737,36	5655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,98	1150
		Сметная стоимость:				2024,75	15529

1	2	3	4	5	6	7	8
81	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2372		1364,90	324
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,848	0,438341	738,58	324
		Итого оплата труда:				1364,90	324
		НР первого уровня	%	59,1		806,65	191
		НР второго уровня	%	3,6		78,18	19
		Накладные расходы	%	--		884,83	210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,98	43
		Сметная стоимость:				2429,70	576
82	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6694		119,35	915
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	0,828294	633,43	525
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,201322	848,17	171
		Итого оплата труда:				90,67	695
82. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,201322	1894,55	381
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,201322	848,17	171
82. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,805286	11,48	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,94	391
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	411
		НР второго уровня	%	3,6		6,23	48
		Накладные расходы	%	--		59,81	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	110
		Сметная стоимость:				193,50	1484
83	Е11-010102-0402 11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6,5516		152,80	1001
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0179	0,117274	770,89	90

1	2	3	4	5	6	7	8
81	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2372		1364,90	324
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,848	0,438341	738,58	324
		Итого оплата труда:				1364,90	324
		НР первого уровня	%	59,1		806,65	191
		НР второго уровня	%	3,6		78,18	19
		Накладные расходы	%	--		884,83	210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,98	43
		Сметная стоимость:				2429,70	576
82	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6694		119,35	915
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	0,828294	633,43	525
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,201322	848,17	171
		Итого оплата труда:				90,67	695
82. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,201322	1894,55	381
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,201322	848,17	171
82. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,805286	11,48	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,94	391
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	411
		НР второго уровня	%	3,6		6,23	48
		Накладные расходы	%	--		59,81	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	110
		Сметная стоимость:				193,50	1484
83	Е11-010102-0402 11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6,5516		152,80	1001
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0179	0,117274	770,89	90

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	0,340028	976,75	332
		Итого оплата труда:				64,49	423
83. 3	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	0,085171	2742,10	234
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,085171	976,75	83
83. 4	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	0,254857	2654,55	677
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	0,254857	976,75	249
		Итого эксплуатация машин:				138,91	910
83. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000262	2199,27	1
		Итого материалов:				0,09	1
		НР первого уровня	%	59,1		38,11	250
		НР второго уровня	%	3,6		6,87	45
		Накладные расходы	%	--		44,99	295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,82	104
		Сметная стоимость:				213,61	1399
84	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	6,5516		320,36	2099
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=654,97)	чел-ч	0,0018	0,011793	654,97	8
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	0,555641	1035,24	575
		Итого оплата труда:				88,98	583
84. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,07993	3574,71	286
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,07993	1137,64	91
84. 4	613 С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	0,169686	136,36	23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	0,169686	3017,39	512
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,169686	976,75	166

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,000721	3357,46	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000721	848,17	1
84. 7	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	0,128411	5843,28	750
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	0,128411	1137,64	146
84. 8	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	0,007207	2494,05	18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,007207	848,17	6
84. 9	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	0,169686	2939,53	499
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,169686	976,75	166
		Итого эксплуатация машин:				319,07	2090
84.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,004	0,026206	28,00	1
		Итого материалов:				0,11	1
		НР первого уровня	%	59,1		52,59	345
		НР второго уровня	%	3,6		13,43	88
		Накладные расходы	%	--		66,01	432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,91	203
		Сметная стоимость:				417,28	2734
85	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1178		652,64	730
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,972	1,086	671,44	730
		Итого оплата труда:				652,64	730
		НР первого уровня	%	59,1		385,71	431
		НР второго уровня	%	3,6		37,38	42
		Накладные расходы	%	--		423,09	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,06	96
		Сметная стоимость:				1161,79	1299

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,1178		119,35	133
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	0,120722	633,43	76
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,029342	848,17	25
		Итого оплата труда:				90,67	101
86. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,029342	1894,55	56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,029342	848,17	25
86. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,117368	11,48	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,94	57
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	60
		НР второго уровня	%	3,6		6,23	7
		Накладные расходы	%	--		59,81	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	16
		Сметная стоимость:				193,50	216
87	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,2883		20111,93	86246
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	4,9	21,013	751,25	15786
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,844799	859,04	726
		Итого оплата труда:				3850,36	16512
87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011578	3393,60	39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011578	848,17	10
87. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,25	43,91	55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,755173	3625,86	2738
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,755173	848,17	641

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,031734	3144,86	100
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,031734	1137,64	36
87. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,03688	67,34	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,046314	1788,94	83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,046314	848,17	39
		Итого эксплуатация машин:				703,65	3017
87. 9	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,374	14199,37	62109
87.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	3,268	66,30	217
87.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,030018	26033,88	781
87.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,003516	21885,39	77
87.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,286	196,55	253
87.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,321624	6598,38	2122
87.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,018182	28,00	1
87.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	2,792	674,55	1883
		Итого материалов:				15727,16	67443
		НР первого уровня	%	48,5		1867,42	8008
		НР второго уровня	%	3,6		791,26	3393
		Накладные расходы	%	--		2658,68	11401

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,65	7812
		Сметная стоимость:				24592,26	105459
88	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,9066		18371,85	145259
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	2,82	22,297	760,75	16962
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,788	853,16	1525
		Итого оплата труда:				2338,22	18487
88. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021348	3393,60	72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021348	848,17	18
88. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,327	43,91	58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,684	3625,86	6106
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	1,684	848,17	1428
88. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,030836	3144,86	97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,030836	1137,64	35
88. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,058509	67,34	4
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,051393	1788,94	92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,051393	848,17	44
		Итого эксплуатация машин:				813,23	6430
88. 9	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,025	14199,37	113953
88.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,214	66,30	147

1	2	3	4	5	6	7	8
88.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,017395	26033,88	453
88.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001977	21885,39	43
88.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,423	196,55	280
88.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,697361	6598,38	4601
88.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,022376	28,00	1
88.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	3,542	674,55	2389
		Итого материалов:				15413,30	121867
		НР первого уровня	%	48,5		1134,03	8966
		НР второго уровня	%	3,6		702,21	5552
		Накладные расходы	%	--		1836,25	14518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,65	12782
		Сметная стоимость:				21824,74	172559
89	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,7695		16905,66	13009
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	9,35	7,195	809,53	5824
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	1,562	972,97	1520
		Итого оплата труда:				9544,23	7344
89. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,754096	362,39	273
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,061559	4639,86	286
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,061559	976,75	60

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,153897	3144,86	484
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,153897	1137,64	175
89. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	1,108	3994,87	4427
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	1,108	976,75	1082
89. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,069254	25,68	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,23854	1788,94	427
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,23854	848,17	202
89. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,77718	17,05	13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7682,02	5911
89.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,023085	66,30	2
89.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,014389	2741,77	39
89.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000308	327490,21	101
89.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000793	39688,62	31
89.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000115	381819,66	44
89.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007695	196,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8
89.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,53864	177,53	96
89.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,161592	91,05	15
89.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000077	1774323,66	137
89.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000308	200244,36	62
89.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000239	365404,08	87
89.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000462	413025,17	191
89.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,769485	--	--
89.23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001493	313481,75	468
		Итого материалов:				1654,54	1273
		НР первого уровня	%	60,9		5812,43	4473
		НР второго уровня	%	3,6		817,85	629
		Накладные расходы	%	--		6630,29	5102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1882,88	1449
		Сметная стоимость:				25418,83	19559
90	С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5271		215215,68	113448
		НР второго уровня	%	3,6		7747,76	4084
		Накладные расходы	%	--		7747,76	4084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17837,08	9403
		Сметная стоимость:				240800,52	126935

1	2	3	4	5	6	7	8
91	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233		187651,39	4364
		НР второго уровня	%	3,6		6755,45	157
		Накладные расходы	%	--		6755,45	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15552,55	362
		Сметная стоимость:				209959,39	4883
92	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0212		345850,53	7323
		НР второго уровня	%	3,6		12450,62	264
		Накладные расходы	%	--		12450,62	264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28664,09	607
		Сметная стоимость:				386965,24	8193
93	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1979		240429,45	47585
		НР второго уровня	%	3,6		8655,46	1713
		Накладные расходы	%	--		8655,46	1713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19926,79	3944
		Сметная стоимость:				269011,70	53242
94	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения (ОГ1-53шт, ОГ2-9шт).Монтаж	т конструкций	1,6352		50156,33	82014

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	47,257	828,53	39153
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	8,578	980,02	8407
		Итого оплата труда:				29085,71	47560
94. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	14,046	362,39	5090
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,406	20,01	28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,196221	3144,86	617
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,196221	1137,64	223
94. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	7,963	2881,25	22944
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	7,963	976,75	7778
94. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,107921	5466,67	590
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,107921	1314,37	142
94. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,4742	25,68	12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,637718	204,25	130
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,310683	1788,94	556
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,310683	848,17	264
94.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,747	17,05	47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				18355,66	30015

1	2	3	4	5	6	7	8
94.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,049055	66,30	3
94.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,030578	2741,77	84
94.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001635	327490,21	536
94.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001684	39688,62	67
94.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,021911	381819,66	8366
94.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,016352	196,55	3
94.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	2,24	177,53	398
94.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,670421	91,05	61
94.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000164	1774323,66	290
94.21	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,006541	222237,60	1454
94.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000507	365404,08	185
94.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000981	413025,17	405
94.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003172	313481,75	994
		Итого материалов:				7856,15	12846
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	28964

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2443,30	3995
		Накладные расходы	%	--		20156,50	32959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5625,03	9198
		Сметная стоимость:				75937,85	124172
95	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	т	1,7519		304464,90	533400
		НР второго уровня	%	3,6		10960,74	19202
		Накладные расходы	%	--		10960,74	19202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25234,05	44208
		Сметная стоимость:				340659,69	596811
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1065135
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				970112
	Материалы -		Тенге				189311
	Всего заработная плата -		Тенге				65138
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				706121
		Накладные расходы -	Тенге				70963
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				34787
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				36176
		Сметная прибыль -	Тенге				83286
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1124361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89
		Сметная заработная плата -	Тенге				65138
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				95023
	Материалы -		Тенге				14119
	Всего заработная плата -		Тенге				54904
		Накладные расходы -	Тенге				38061
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				33437
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4624
		Сметная прибыль -	Тенге				10647
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				143731
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				65
		Сметная заработная плата -	Тенге				54904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1268092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153
		Сметная заработная плата -	Тенге				120042
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				10029122
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2774170
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				548814
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				207366
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6525570
		- перевозка грузов	Тенге				180569
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1686206
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11715328
	Накладные расходы II уровня		Тенге				421752
	ИТОГО:		Тенге				12137080
	Сметная прибыль		Тенге				970966
	ИТОГО по АКТу:		Тенге				13108047
		Итого по АКТу					13 108 047
		Итого с временными,2,32 %					13 412 154
		Итого с зимними удорожаниями,0,49 %					13 477 873
		Итого с К-1,0599383 на 2018год					14 285 714
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					1 714 286
		Итого с НДС					16 000 000
		Всего:					16 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Областной музей спорта имениКажымукана" управления культуры и развития язык

Руководитель----------Раймбекова Г.Р.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-строй-проект"

Эксперт-технадзор

----------Дармен С.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор

----------Ералиев Є.А.