Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области",Алматинская обл.. г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 1 от 22.07.2020г. к Договору № 38 от 04.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
40	13.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационного коллектора производственных стоков от завода до глубокой переработки сои			шт	1	121 800 000,00	121 800 000,00	13 050 000,00
				Итого	1	x	121 800 000,00	13 050 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дуйсембинов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам руко / _____ / Бакиров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2020

М.П.

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨКІЛДІ ОРГАНЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ-ЖЕРГІЛІКТІ ӨКІЛДІ ОРГАН МЕКЕМЕСІ * 150340016795 * АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Канализационный коллектор производственных стоков от завода по глубокой переработки сои

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. Согл. № 1 к договору подряда № 38 от 04.05.2020 г.	22.07.2020	051-015-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Канализационный коллектор производственных стоков от завода по глубокой переработки сои	145 322 711	135 322 711						14 498 862	135 322 711
Итого									135 322 711
Итого с учетом скидки 10%	**130 800 000**	**121 800 000**						**13 050 000**	**121 800 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
Бакиров А.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «УКС»
Койжанов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ORTEX Engineering»
Досымов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ ОТ ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашение № 1 от 22.07.2020 г. к договору подряда № 38 от 04.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2-1

за* август 2020 года
на 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2016 т.62 п.7	Разбивка основных осей сооружения при расстоянии между точками 50 м. I категоря сложности	км	6,079	78568 0	0 0	477615 0	0 0	0	0 0	477615
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2016 т.49 п.2	Разбивка профиля при расстоянии между точками 50 м. II категоря сложности	км	6,079	18751 0	0 0	113987 0	0 0	0	0 0	113987
3	3	СЦИ РК 8.03-04-2016 т.51 п.6	Определение координат концов недоступных линий с выяснением их длины свыше 200 м	точка	5	3717 0	0 0	18585 0	0 0	0	0 0	18585
4	4	СЦИ РК 8.03-04-2016 т.51 п.6 примеч. к-1,4	Определение координат концов недоступных линий с выяснением их длины свыше 200 м при подземнвх работах	точка	3	5203,8 0	0 0	15611 0	0 0	0	0 0	15611
			ИТОГО:					**625798** **0**	**0** **0**			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**0**				
			Итого с временными									**625799**
			Зимние удорожания			**2,79 %**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями									**625799**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**0**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**625799**
			Итого в текущих ценах 2019 года - 75%, к = 1,0									**469349**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,049901									**164257**
												633606
			НДС			**12 %**		**76033**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1л	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**709639**
			Итого со скидкой									**638 674,86**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дуйсембиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «УКС»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ORTEX Engineering»

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. Руководителя Бакиров А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Койжанов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Досымов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ ОТ ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашение № 1 от 22.07.2020 г. к договору подряда № 38 от 04.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2-2

за август 2020 года
на 2-1и ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20897,45502	155,15	146,58	3242297	3063222	0	700133	4 257 824,00
						8,57	37,96	179074	793332		315394	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами	м3 грунта	2089,745502	1714,02	0	3581866	0	0	2578943	6 653 674,00
						1714,02	0	3581866	0		492865	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	696,0436532	2056,82	0	1431639	0	0	1030780	2 659 413,00
						2056,82	0	1431639	0		196994	
4	4	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1.10, Кэм=1.10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1.1 и нормам эксплуатации машин - 1.1	м3 г	2036,4	170,67	161,24	347548	328353	0	75049	456 405,00
						9,43	41,76	19195	85039		33808	
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосамиЮ Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1.15	м3 грунта	203,64	1971,12	0	401399	0	0	289008	745 640,00
						1971,12	0	401399	0		55233	
6	6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	61,092	2365,35	0	144504	0	0	104043	268 430,00
						2365,35	0	144504	0		19884	
7	7	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2036,4	1315,6	1315,6	2679088	2679088	0	1216073	4 206 774,00
						0	829,4	0	1688990		311613	
8	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16351,89278	18,59	18,59	303913	303913	0	88001	423 267,00
						0	7,47	0	122224		31353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1л	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
9	9	Е11-010104-0411 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на последующие 20 м (до 25 м) перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16351,89278	32,87	32,87	537446	537446	0	155623	748 515,00
						0	13,22	0	216143		55446	
10	10	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4087,973194	894,24	0	3655629	0	0	2632053	6 790 697,00
						894,24	0	3655629	0		503015	
11	11	Е11-010205-0502	Засыпка вручную песком трубопроводов в траншеях в грунтах 2 группы	м3	748,7	2731,24	0	2044879	0	1375362	482053	2 729 087,00
						894,24	0	669517	0		202155	
12	12	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	16351,89278	141,99	141,99	2321801	2321801	0	657265	3 217 392,00
						0	55,83	0	912869		238325	
13	13	Е11-010201-0206 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На последующие 3 проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	16351,89278	8,85	8,85	144709	144709	0	35463	194 586,00
						0	3,01	0	49255		14414	
14	14	Е11-010102-0307	Грунты разрыхленные 2 группы (лишний грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	4797,989137	168,31	160,52	807546	770177	328	184316	1 071 210,00
						7,72	45,63	37040	218953		79349	
15	15	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	8156,581533	489		3988568				4 307 654,00
											319085	
16	16	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4797,989137	21,22	17,93	101829	86019	438	35979	148 832,00
						3,2	7,21	15372	34598		11025	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**38 879 401,00**
			Раздел: 2. Трубопроводы напорной канализации Ки									
17	17	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	170,4699992	3258,41	159,57	555460	27201	344469	190086	805 190,00
						1078,14	48,2	183791	8216		59644	
18	18	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр PE 100 SDR 17 - 110x6,6 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	2877226,35	107032,47	14386	535	12579	1415	17 065,00
						254334	31520,59	1272	158		1264	
19	19	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр PE 100 SDR 17 - 160x9,5 мм. Укладка	км трубопровода	4,809877	5569863,4	151527,52	26790358	728829	24531334	1729712	30 801 675,00
						318136	45113,16	1530195	216989		2281606	
20	20	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр PE 100 SDR 17 - 225x13,4 мм. Укладка	км трубопровода	0,0108	10405133,5	196846,89	112375	2126	106271	4568	126 299,00
						368368	58836,32	3978	635		9355	
21	21	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,128	4679394,04	241253,44	598962	30880	498501	79541	732 783,00
						543600	84088,16	69581	10763		54280	
22	22	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,128	2282838,53	212408,08	292203	27188	221303	48400	367 852,00
						341504	40440,85	43713	5176		27248	
23	23	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными .	м3 изоляции	1,0784016	83318,06	1788,46	89850	1929	59381	22413	121 244,00
						26465,4	881,28	28540	950		8981	
24	24	Е11-160601-0103	Затворы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	158870,55	291,27	317741	583	310575	6571	350 257,00
						3291,6	60,98	6583	122		25945	
25	25	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Затворы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	6	256463,87	530,95	1538783	3186	1489642	45835	1 711 387,00
						7659,3	135,73	45956	814		126769	
26	26	Е11-220301-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 377 мм, толщина стенки 7,0 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,1511	22493309,75	1062398,85	3398739	160528	3071881	221981	3 910 378,00
						1100790	383150,45	166329	57894		289658	
27	27	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1511	5283039,49	755030,11	798267	114085	622179	92023	961 514,00
						410343	204829,72	62003	30950		71223	
28	28	Е11-220301-0211 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,027	46210228,63	1518537,38	1247676	41001	1166680	53632	1 405 413,00
						1481310	525113,42	39995	14178		104105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
29	29	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,027	7433309,92 499744	1149224,6 296359,94	200699 13493	31029 8002	156177	21280 17758	239 738,00
30	30	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	24	30868,31 9931,57	3390,17 68,85	740840 238358	81364 1652	421118	237610 78276	1 056 725,00
31	31	Е11-221401-0801 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160х9,5 мм мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	23,5	7521,33 849,14	1222,83 459,62	176751 19955	28736 10801	128060	30448 16576	223 775,00
32	32	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	22798,29 21319,44	0 0	22798 21319	0 0	1479	21106 3512	47 417,00
33	33	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09,гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтп=0,3, Кэм=0,3	Монтаж сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	5,775	28290,83 9179,1	19111,73 4513,22	163380 53009	110370 26064	0	56933 17625	237 937,00
34	34	С123-061623-0205	Сигнальная лента с металлическим проводником	км	4,809877	105341		506677		506677	40534	547 211,00
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы напорной канализации Кн									**43 663 858,00**
			Раздел: 3. Колодцы напорной канализации									
35	35	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,88	27598,66 10206,49	7162,36 2989,91	134681 49808	34952 14591	49921	63754 15875	214 311,00
36	36	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30958		61916		61916	4953	66 869,00
37	37	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24546		98184		98184	7855	106 039,00
38	38	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30838		61676		61676	4934	66 610,00
39	39	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480	278	3 758,00
40	40	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2917		11668		11668	933	12 601,00
41	41	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Оголовки из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,079128	22630,28 6515,25	2199,6 495,72	1791 516	174 39	1101	516 185	2 491,00
42	42	С121-060208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,039	544370		21230		21230	1698	22 929,00
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,028	91,15 46,14	2,36 0,28	185 94	5 1	87	65 20	270,00
44	44	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,028	162,4 53,93	3,35 0,55	329 109	7 1	213	76 32	438,00
45	45	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975		45950		45950	3676	49 626,00
46	46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	28,6368	879,93 287,47	21,36 2,75	25198 8232	612 79	16354	7729 2634	35 562,00
47	47	С121-020101-0601 ССЦ РК 8,04-08-2019 п.2.3.4 таб.5 п.2.1,2.2	Бетон сульфатостойкий тяжелый класса В15, W8 по водонепроницаемости (см. общие указания, ИК1)	м3	4,88	907,35		4428		4428	354	4 782,00
48	48	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		2,99	29013,16	7212,09	86749	21564	28638	45099	142 396,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
			м3 +0,0конструкций колодца			12223,23	3012,33	36547	9007		10548	
49	49	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22383		44766		44766	3581	48 347,00
50	50	С121-040301-0112	Кольцо стеновое железобетонное КС15.9а, СТ РК 1971-2010	шт.	4	15100		60400		60400	4832	65 232,00
51	51	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18857		37714		37714	3017	40 731,00
52	52	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480	278	3 758,00
53	53	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2917		14585		14585	1167	15 752,00
54	54	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Оголовки из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,079128	22630,28 6515,25	2199,6 495,72	1791 516	174 39	1101	516 185	2 491,00
55	55	С121-060208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,039	544370		21230		21230	1698	22 929,00
56	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,028	91,15 46,14	2,36 0,28	185 94	5 1	87	65 20	270,00
57	57	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 Раза	м2	2,028	162,4 53,93	3,35 0,55	329 109	7 1	213	76 32	438,00
58	58	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975		45950		45950	3676	49 626,00
59	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	25,984128	879,93 287,47	21,36 2,75	22864 7470	555 72	14840	7013 2390	32 268,00
60	60	С121-020101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.3.4 таб.5 п.2.1,2.2	Бетон сульфатостойкий тяжелый класса В15, W8 по водонепроницаемости (см. общие указания, НК1)	м3	2,99	907,35		2713		2713	217	2 930,00
61	61	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,76	36407,96 17558,15	10868 4393,93	64078 30902	19128 7733	14048	38249 8186	110 514,00
62	62	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10735		21470		21470	1718	23 188,00
63	63	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10147		40588		40588	3247	43 835,00
64	64	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7820		15640		15640	1251	16 891,00
65	65	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480	278	3 758,00
66	66	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2917		11668		11668	933	12 601,00
67	67	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Оголовки из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,079128	22630,28 6515,25	2199,6 495,72	1791 516	174 39	1101	516 185	2 491,00
68	68	С121-060208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,039	544370		21230		21230	1698	22 929,00
69	69	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,028	91,15 46,14	2,36 0,28	185 94	5 1	87	65 20	270,00
70	70	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 Раза	м2	2,028	162,4 53,93	3,35 0,55	329 109	7 1	213	76 32	438,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
71	71	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975		45950		45950	3676	49 626,00
72	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	18,24968	879,93 287,47	21,36 2,75	16058 5246	390 50	10422	4926 1679	22 663,00
73	73	С121-020101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.3.4 таб.5 п.2.1,2.2	Бетон сульфатостойкий тяжелый класса В15, W8 по водонепроницаемости (см. общие указания, НК1)	м3	1,76	907,35		1597		1597	128	1 725,00
74	74	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 +0,0конструкций колодца	1,65	29013,16 12223,23	7212,09 3012,33	47872 20168	11900 4970	15803	24887 5821	78 580,00
75	75	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383		22383		22383	1791	24 174,00
76	76	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10397		20794		20794	1664	22 458,00
77	77	С121-040301-0112	Кольцо стеновое железобетонное КС15.9а, СТ РК 1971-2010	шт.	1	15100		15100		15100	1208	16 308,00
78	78	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857		18857		18857	1509	20 366,00
79	79	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	139	1 879,00
80	80	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917		5834		5834	467	6 301,00
81	81	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Оголовки из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,039564	22630,28 6515,25	2199,6 495,72	895 258	87 20	551	258 92	1 246,00
82	82	С121-060208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,0195	544370		10615		10615	849	11 464,00
83	83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,014	91,15 46,14	2,36 0,28	92 47	2 0	43	32 10	135,00
84	84	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 Раза	м2	1,014	162,4 53,93	3,35 0,55	165 55	3 1	107	38 16	219,00
85	85	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	1838	24 813,00
86	86	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	13,572336	879,93 287,47	21,36 2,75	11943 3902	290 37	7751	3663 1248	16 854,00
87	87	С121-020101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.3.4 таб.5 п.2.1,2.2	Бетон сульфатостойкий тяжелый класса В15, W8 по водонепроницаемости (см. общие указания, НК1)	м3	1,65	907,35		1497		1497	120	1 617,00
88	88	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1449,11 524,12	924,99 261,3	1449 524	925 261	0	778 178	2 405,00
89	89	С123-020401-1213	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 160	шт.	1	1969		1969		1969	158	2 127,00
90	90	С123-020103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	6559		6559		6559	525	7 084,00
91	91	С123-020302-8013	Втулка под фланец, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3037		9111		9111	729	9 840,00
92	92	С123-021101-1306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	115335		115		115	9	125,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
93	93	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,001932	526735		1018		1018		1 099,00
				т							81	
94	94	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		0,98	3999,4	232,51	3919	228	2635	1114	5 436,00
				м3 основания		1078,14	70,23	1057	69		403	
95	95	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, класса В10. Устройство		1,66	16010,98	1111,55	26578	1845	22570	2345	31 237,00
				м3		1302,75	249,65	2163	414		2314	
96	96	Е11-220301-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 325х7 мм. Укладка гильз		0,0045	19023859,16	893784,61	85607	4022	77461	5533	98 432,00
				км трубопровода		916570	325465,51	4125	1465		7291	
97	97	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0045	4325539,4	307585,31	19465	1384	15938	2376	23 589,00
				км трубопровода		476238	57189,88	2143	257		1747	
98	98	Е11-070106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов		17,7567	289,04	0	5132	0	1558	4218	10 098,00
				м шва		201,29	0	3574	0		748	
99	99	Е11-070106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором		10,2207	409,87	40,23	4189	411	767	3553	8 361,00
				м шва		294,59	0	3011	0		619	
			Итого по разделу: 3. Колодцы напорной канализации									**1 750 618,00**
			Раздел: 4. КНС									
100	100	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования		1	95117,67	5866,45	95118	5866	26600	39441	145 323,00
				комплект		62651	2006,4	62651	2006		10765	
101	101	Коммерч. предлож. "WilO" от 24.05.2019 г	КНС модульная (погружной насос для перекачки хозбытовых стоков - 1 рабочий, 1 резервный FA 08.66 AMV Q 30м3/ч, H		1	9844841,72		9844842				9 844 842,00
				компл.						9844842		
			Отпускная цена			9844842		9844842				
			Сметная стоимость оборудования					*9844842*				
102	102	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		1	2262,52	20,57	2263	21	812	1030	3 555,00
				шт.		1430	0	1430	0		263	
			Итого по разделу: 4. КНС									**9 993 722,00**
			Раздел: 5. Разные работы									
103	103	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Столбики бетонные, бетон класса В 7,5. Устройство		1,2	19654,52	1168,08	23585	1402	15404	6470	32 460,00
				м3		5649,7	275,63	6780	331		2404	
104	104	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Перекрыти столбиков. Устройство		0,63	12610,76	2830,56	7945	1783	3459	3858	12 747,00
				м3 сборных конструкций		4289,04	901,05	2702	568		944	
105	105	С121-040302-9904	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П5д-15 серии 3.006.1-2-87		0,63	81103		51095		51095		55 182,00
				м3							4088	
106	106	СССЦ РК 8.04-08-2019 таб.4 п.6 п.2.3.4 таб.5 п.2.2	Надбавка на марку бетона В25, сульфатостойкость и водонепроницаемость W8		0,63	1464,59		923		923		997,00
				м3							74	
107	107	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		3,6	96338,91	1051,2	346820	3784	252883	82744	463 929,00
				м3 древесины в конструкции		25042,5	495,72	90153	1785		34365	
108	108	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Связи, кронштейны, пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,3981	246377,18	68901,45	98083	27430	1615	48398	158 200,00
				т конструкций		173420	2773,6	69039	1104		11718	
109	109	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,404496	320439		129616		129616		139 986,00
				т							10369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
110	110	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01749	211266		3695		3695	296	3 991,00
111	111	Е11-060101-0101	Бетонирование, бетон М50 до отм. телефонного кабеля. Устройство	м3	4,2	14329 1302,75	1111,55 249,65	60182 5472	4669 1049	50042	5933 5289	71 404,00
112	112	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций связей, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,3981	154310,88 104052	48231,02 1941,52	61431 41423	19201 773	807	29115 7244	97 790,00
113	113	Е12-030101-0104	Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	72	677,94 533,84	144,1 56,45	48812 38436	10375 4065	0	30601 6353	85 765,00
114	114	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0042	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	3015 266	30 6	2719	321 267	3 603,00
115	115	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,13482	185,48 53,93	3,35 0,55	25 7	0 0	17	5 2	32,00
116	116	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0086	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	6173 545	61 12	5568	657 546	7 377,00
117	117	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,27606	185,48 53,93	3,35 0,55	51 15	1 0	35	10 5	67,00
118	118	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0044	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	3158 279	31 6	2849	336 280	3 774,00
119	119	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,14124	185,48 53,93	3,35 0,55	26 8	0 0	18	5 3	34,00
120	120	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0034	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	2441 215	24 5	2201	260 216	2 916,00
121	121	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,10914	185,48 53,93	3,35 0,55	20 6	0 0	14	4 2	26,00
122	122	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	5025 444	49 10	4532	535 445	6 005,00
123	123	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,2247	185,48 53,93	3,35 0,55	42 12	1 0	29	8 4	54,00
124	124	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0036	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	2584 228	25 5	2331	275 229	3 088,00
125	125	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,11556	185,48 53,93	3,35 0,55	21 6	0 0	15	4 2	28,00
126	126	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	57,8	2947,43 1697,25	1250,18 543,13	170361 98101	72260 31393	0	139853 24817	335 032,00
127	127	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	551,2	782,34 782,34	0 0	431226 431226	0 0	0	465724 71756	968 706,00
128	128	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1000	2864,45 146,88	1079,09 247,83	2864453 146880	1079093 247828	1638480	426285 263259	3 553 996,00
129	129	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	578	1295,59 46,27	100,11 31,74	748852 26742	57862 18344	664248	48693 63804	861 349,00
130	130	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять 1 см изменения толщины покрытия (до 5 см) к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	578	289,3 0,25	0,04 0	167215 143	25 0	167047	155 13390	180 759,00
131	131	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	578	1359,14 46,27	100,11 31,74	785582 26742	57862 18344	700978	48693 66742	901 018,00
132	132	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при асфальтобетонном покрытии		551,2	1610,76	31,73	887849	17491	434835	477835	1 474 939,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
				м бортового камня		790,14	12,55	435523	6917		109255	
133	133	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,804	47744		1184242		1184242	94739	1 278 982,00
134	134	Е11-010104-0105	Срезка растительного слоя грунта I группы 15 см бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6,435	26,9 0	26,9 10,82	173 0	173 70	0	50 18	241,00
135	135	Е11-010104-0113 К=2	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять 20 м перемещения грунта (до 30 м)	м3 грунта	6,435	46,56 0	46,56 18,73	300 0	300 121	0	87 31	417,00
136	136	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см из резерва	м2	42,9	278,24 268,34	9,9 2,62	11936 11512	425 112	0	10229 1773	23 939,00
137	137	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов обыкновенных	м2	42,9	246,61 59,43	156,62 37,73	10580 2550	6719 1619	1311	3668 1140	15 387,00
138	138	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	185,4	97		17984			1439	19 423,00
139	139	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км	т	185,4	240		44496			3560	48 056,00
			Итого по разделу: 5. Разные работы									**10 811 696,00**
			Раздел: 6. Трубопроводы производственной канализации К3									
140	140	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 мм. Укладка	км трубопровода	0,0085	7878046,21 394128	247569,6 75260,58	66963 3350	2104 640	61509	3950 5673	76 586,00
141	141	Е11-160101-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	2	5125,02 2150,96	161,96 55,77	10250 4302	324 112	5624	4325 1166	15 741,00
			Итого по разделу: 6. Трубопроводы производственной канализации К3									**92 327,00**
			Раздел: 7. Колодец производственной канализации									
142	142	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 +0,0конструкций колодца	2,12	29013,16 12223,23	7212,09 3012,33	61508 25913	15290 6386	20305	31976 7479	100 963,00
143	143	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383		22383		22383	1791	24 174,00
144	144	С121-040301-0112	Кольцо стеновое железобетонное КС15.9а, СТ РК 1971-2010	шт.	4	15100		60400		60400	4832	65 232,00
145	145	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857		18857		18857	1509	20 366,00
146	146	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	139	1 879,00
147	147	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917	233	3 150,00
148	148	С121-060208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,0324	544370		17638		17638	1411	19 049,00
149	149	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6848	91,15 46,14	2,36 0,28	154 78	4 0	72	54 17	224,00
150	150	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,028	162,4 53,93	3,35 0,55	329 109	7 1	213	76 32	438,00
151	151	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	1838	24 813,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1л	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
152	152	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности		23,384208	879,93	21,36	20576	499	13355	6312	29 039,00
				м2 поверхности		287,47	2,75	6722	64		2151	
153	153	С121-020101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.3.4 таб.5 п.2.1,2.2	Бетон сульфатостойкий тяжелый класса В15, W8 по водонепроницаемости (см. общие указания, НК1)		2.12	907,35		1924		1924		2 077,00
				м3							154	
			Итого по разделу: 7. Колодец производственной канализации									**291 405,00**
			ИТОГО:					**83134869**	**13108344**	**41745936**	**15263847**	**105 483 040,00**
								14384704	**4897592**	**9844842**	**7084311**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**9844842**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**2486593**				
			Итого с временными									**107 969 631,00**
			Зимние удорожания			**2,79 %**		**2737682**				
			Итого с зимними удорожаниями									**110 707 313,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2017249**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**112 724 562,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года - 75%, к = 1,0									**84 543 421,50**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,049901									**29 587 407,59**
												114 130 829,09
			НДС			**12 %**		**13695699**				
			Итого с НДС									**127 610 303,58**
			Итого со скидкой									**115 043 877,38**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дуйсембинов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «УКС»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ORTEX Engineering»

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы облысы Талдықорған қаласы кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. Руководителя Бакиров А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Койжанов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Досымов Е.Астиг
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ ОТ ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашение № 1 от 22.07.2020 г. к договору подряда № 38 от 04.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2-3

за август 2020 года
на 4-1 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		18	1313,34	0	23640	0	0	17021	43914
				м3 грунта		1313,34	0	23640	0		3253	
2	2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		245	536,61	453,99	131469	111228	0	44009	189517
				м кабеля		82,62	166,87	20242	40882		14038	
3	3	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на последующий кабель к норме 13-080201-0301		245	157,64	130,1	38622	31875	0	13293	56069
				м кабеля		27,54	47,82	6747	11716		4153	
4	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		6	1837		11022		11022		11904
				м3							882	
5	5	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		2	814,2	0	1628	0	0	1172	3025
				м3		814,2	0	1628	0		224	
6	6	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		65	466,78	215,85	30341	14030	2885	12842	46637
				м кабеля		206,55	67,84	13426	4410		3455	
7	7	Ц13-080201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений		180	265,59	122,29	47805	22012	8443	17657	70699
				м кабеля		96,39	39,85	17350	7173		5237	
8	8	С123-060603-2018	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012		0,2499	1972615		492956		492956		532393
				км							39437	
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,065	361366,47	107032,47	23489	6957	0	18395	45234
				км трубопровода		254334	31520,59	16532	2049		3351	
10	10	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные, DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		65,65	771		50616		50616		54665
				м							4049	
11	11	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтп=0,3. Кзм=0,3	Монтаж сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,105	28290,83	19111,73	2971	2007	0	1035	4326
				км		9179,1	4513,22	964	474		320	
12	12	С121-130809-0301 применит	Сигнальная лента		105	114		11970		11970		12928
				м							958	
			ИТОГО:					866529	188111	577892	125424	1071311
								100529	66704		79357	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		27854				1099165
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,79 %		30667				1129832
			Итого с зимними удорожаниями							22597		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						1152429
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												864322
			Итого в текущих ценах 2019 года - 75%, к = 1,0									302484
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,049901									1166806
			НДС			12 %		140017				1306823
			Итого с НДС									1 176 140,30
			Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дуйсембинов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «УКС»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ORTEX Engineering»

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. Руководителя Бакиров А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Койжанов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Досымов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ ОТ ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ**

(наименование, адрес)

Объект : **АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашение № 1 от 22.07.2020 г. к договору подряда № 38 от 04.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2-4

за август 2020 года

на 5-1 АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯЯ

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		60	1313,34	0	78800	0	0	56736	146380
				м3 грунта		1313,34	0	78800	0		10843	
2	2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		245	536,61	453,99	131469	111228	0	44009	189517
				м кабеля		82,62	166,87	20242	40882		14038	
3	3	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		6	1837		11022		11022		11904
				м3							882	
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		53	814,2	0	43153	0	0	31070	80160
				м3		814,2	0	43153	0		5938	
5	5	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		60	356,77	160,13	21406	9608	2710	8711	32526
				м кабеля		151,47	50,17	9088	3010		2409	
6	6	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		25	333,69	151,61	8342	3790	1110	3336	12613
				м кабеля		137,7	47,63	3443	1191		934	
7	7	СПРАЙС лист ТОО "Электротехника"	Кабель МКЭКШВ 2х(2х1,0)экранированный		86,7	676,78		58676		58676		63371
				м							4694	
8	8	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		23	460,88	56,65	10600	1303	1320	6004	17933
				м		346,84	15,72	7977	361		1328	
9	9	С123-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		23,69	627		14854		14854		16042
				м							1188	
10	10	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		2	781,1	56,3	1562	113	676	568	2300
				м		386,86	7,36	774	15		170	
11	11	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15		2,06	126		260		260		280
				м							21	
12	12	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзго=0.3. Кзм=0.3	Монтаж сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,06	28290,83	19111,73	1697	1147	0	592	2472
				км		9179,1	4513,22	551	271		183	
13	13	С121-130809-0301 применит	Сигнальная лента		60	114		6840		6840		7387
				м							547	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					**388681**	**127189**	**97468**	**151026**	**582885**
								164027	**45730**		**43175**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**15155**				
			Итого с временными									**598040**
			Зимние удорожания			**2,79 %**		**16685**				
			Итого с зимними удорожаниями									**614725**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**12294**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**627019**
			Итого в текущих ценах 2019 года - 75%, к = 1,0									**470264**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,049901									**164577**
												634841
			НДС			**12 %**		**76181**				
			Итого с НДС									**711022**
			Итого со скидкой									**639 919,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дуйсембинов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «УКС»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ORTEX Engineering»

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. Руководителя Бакиров А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Койжанов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № доверенности, подпись)

Досымов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № доверенности или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОКОВ ОТ ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашение № 1 от 22.07.2020 г. к договору подряда № 38 от 04.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2-5

за август 2020 года
на 7-2И БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Подъезды и площадки									
1	1	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		197,25	3248,57	1042,8	640781	205693	406116	81943	780542
				м3 материала основания в плотном теле		146,88	237,78	28972	46901		57818	
2	2	Е11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		1289,999996	895,97	210,84	1155800	271990	813889	174968	1437229
				м2 покрытия		54,2	71,38	69921	92086		106461	
3	3	Е11-270403-0904 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять на 5 см изменения толщины слоя (до 20 см)к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903		1289,999996	245,61	59,57	316835	76845	239990	29058	373564
				м2 покрытия		0	20,86	0	26906		27671	
			Итого по разделу: 1. Подъезды и площадки									**2591335**
			Раздел: 3. Тротуары									
4	7	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		12,75	3248,57	1042,8	41419	13296	26251	5297	50453
				м3 материала основания в плотном теле		146,88	237,78	1873	3032		3737	
5	8	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалове пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		85	700,69	169,83	59559	14436	42158	8469	73470
				м2 основания		34,88	57,37	2965	4877		5442	
6	9	Е11-270403-0304 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на 7 см изменения толщины слоя (до 8 см) к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303		85	297,46	83,4	-25284	-7089	-18195	-2681	-30202
				м2 основания		0	29,2	0	-2482		-2237	
7	10	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		85	440,96	38,25	37482	3251	0	38430	81985
				м2 тротуара		402,72	15,91	34231	1353		6073	
8	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		2,615	1837		4804		4804		5188
				м3							384	
9	12	С121-130101-2001	Портландцемент для дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85		0,941	19065		17940		17940		19375
				т							1435	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	13	С121-040509-0111	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	85	2325		197625		197625	15810	213435
11	14	Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0.86	Камни бортовые бетонные. Установка при покрытии тротуарной плиткой	м бортового камня	114	1505,47 790,14	31,73 12,55	171623 90076	3618 1431	77930	98827 21636	292086
12	15	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,824	47744		87085		87085	6967	94052
			Итого по разделу: 3. Тротуары									**799842**
			Раздел: 4. Водоотводные сооружения									
13	16	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,331	1313,34 1313,34	0 0	18821 18821	0 0	0	13551 2590	34963
14	17	Е11-010102-0379 *	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14,331	215,09 0	215,09 55,71	3082 0	3082 798	0	575 293	3950
15	18	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,9296	42		963			77	1040
16	19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа грунта на отвале	м3 грунта	14,331	17,39 2,62	14,72 5,92	249 38	211 85	1	88 27	364
17	20	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчано-гравийной смесЬЮ	м3	5,234518	2488 894,24	0 0	13023 4681	0 0	8343	3370 1311	17705
18	21	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,29	2821,76 146,88	1079,09 247,83	3640 189	1392 320	2059	550 335	4525
19	22	Е11-230401-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	8	25781,65 470,12	459,47 175,87	206253 3761	3676 1407	198816	5116 16910	228279
20	23	Е11-070201-0207	Смотровые блоки. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	2,9	17993,21 10545,78	6568,51 2298,44	52180 30583	19049 6665	2549	43953 7691	103824
21	24	С121-040303-9903	Смотровые блоки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,52	66865		101635		101635	8131	109766
22	25	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	40846		81692		81692	6535	88227
23	26	Е11-231201-0101	Люки. Установка дождеприемника большого для проезжей части городских дорог, тип ДБ	шт.	2	29106,64 1539,25	193,27 96,39	58213 3079	387 193	54748	3239 4916	66368
24	27	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	8	1115,22 188,78	2,92 1,08	8922 1510	23 9	7388	1640 845	11407
25	28	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=14	Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На 7 см изменения толщины (до 10 см)добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	8	2429,14 425,81	0 0	19433 3407	0 0	16027	3679 1849	24961
			Итого по разделу: 4. Водоотводные сооружения									**695377**
			ИТОГО:					**3273775** **294106**	**609860** **183581**	**2368851**	**510072** **302707**	**4086556**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**106251**				
			Итого с временными									**4192809**
			Зимние удорожания			**2,79 %**		**116979**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4309788**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1л	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				86196		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4395984
			Итого в текущих ценах 2019 года - 75%, к = 1,0									3296988
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,049901									1153837
												4450825
			НДС			12 %		534099				
			Итого с НДС									4984924
			Итого со скидкой									4 301 387,51

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дуйсембинов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «УКС»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ORTEX Engineering»

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. Руководителя Бакиров А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Койжанов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Досымов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №