Форма КС-3

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485, РК,Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99, тел. 8/71832/21522

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»

Объект: «Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»

Договор № 58 от 04.05.2020 года, дополнительное соглашение № 1 от 09.06.2020 года

Справка № 1 от 29 июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		58	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	71678677,47	63998819,17	0	0		0		0,00	7679858,30	71678677,47
в том числе										
Акт № 1 от 29.06.2020 года		63998819,17							7679858,30	71678677,47
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										21503603,24
Удержание 5 %										3583933,87
Итого к оплате:										46591140,36
Итого к оплате: Сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча сто сорок тенге 36 тиын										

Принял (Заказчик): Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ Мусабаева Г.А.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС-ПВ"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Аипов Арман Мейрамович , АТТЕСТАТ № KZ36VJE00031365, дата выдачи: 16.10.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "STATUS-PV" , ГСЛ № 0014090 от 10.01.2017 года
_____ Нурсеитов Ерлан Серикович

Форма 2В

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485, РК,Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99, тел. 8/71832/21522

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»

Объект:«Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»

Договор № 58 от 04.05.2020 года, дополнительное соглашение № 1 от 09.06.2020 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года
от 29 июня 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	**м3 грунта**	**142,62**	191,79	191,79	27354	27354	–	4446	**34343**
					–	43,29	–	6175	–	2544	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %	**м3 грунта**	36,48	1618,85	–	59056	–	–	42520	**109702**
					1618,85	–	59056	–	–	8126	

5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	161,19	30,6	30,6	4932	4932	–	1212	6636
					–	10,45	–	1684	–	492	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,91	703,73	–	12604	–	–	9075	23413
					703,73	–	12604	–	–	1734	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	161,19	131,32	62,74	21167	10113	–	11262	35023
					68,58	28,46	11054	4587	–	2594	
		Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ									
		2.1 Плиты фундаментные									
8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ.200 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	85,4	5013,6	1452,2	428161	124018	243748	104005	574739
					707,2	602,32	60395	51438	–	42573	
		Дополнительная смета № 1 Подземная часть									
		Раздел 2 Добавить									
0-1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	28,4	21880,25	1042,85	621399	29617	562682	31560	705196
					1024,65	196,51	29100	5581	–	52237	
0-2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	72,9415	23178,09	1595,7	1690645	116393	1455829	128774	1964973
					1623,53	316,51	118423	23087	–	145554	
0-3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,308	195527		255749		255749	–	276209
					–		–		–	20460	
0-4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,315	194468		61257		61257	–	66158
					–		–		–	4901	
		Раздел 5 ПОЛЫ (АР-14)									
		5.1 Деталь №1									

42	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	626,9	207,96	27,73	130371	17382	75591	40776	184839
					59,66	9,54	37398	5980	–	13692	
43	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	50,152	23254,64	7,2	1166267	361	1013187	143556	1414608
					3045,12	–	152719	–	–	104786	
44	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	626,9	1020,51	86	639757	53915	407283	185122	890869
					284,83	29,32	178559	18379	–	65990	
45	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 40 мм НР = 94 % kэкс1=2; kмат1=2;	м2 покрытия	626,9	221,35	7,37	138766	4619	123859	11702	162506
					16,41	3,45	10288	2161	–	12037	
		Всего прямые затраты по акту					**5 257 485**				
		Накладные расходы, тенге					**714 010**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**477 720**				
		Всего по акту					**6 449 215**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 2-2-1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	130,95	191,79	191,79	25115	25115	–	4082	31533
					–	43,29	–	5669	–	2336	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1345,2	247,52	239,17	332964	321731	121	64408	429162
					8,26	58,24	11111	78344	–	31790	

3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %	м3 грунта	36,25	1618,85	–	58683	–	–	42252	109010
				1618,85	–	58683	–	–	8075		
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	150,48	30,6	30,6	4604	4604	–	1132	6195
				–	10,45	–	1572	–	459		
6	1101-0206-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,72	703,73	–	11766	–	–	8472	21857
				703,73	–	11766	–	–	1619		
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	150,48	131,32	62,74	19761	9441	–	10513	32696
				68,58	28,46	10320	4282	–	2422		

Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ

2.1 Плиты фундаментные

8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ.200 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	85,4	5013,6	1452,2	428161	124018	243748	104005	574739
					707,2	602,32	60395	51438	–	42573	

Дополнительная смета № 1 Подземная часть

Раздел 2 Добавить

0-1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	28,4	21880,25	1042,85	621399	29617	562682	31560	705196
					1024,65	196,51	29100	5581	–	52237	
0-2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	72,9415	23178,09	1595,7	1690645	116393	1455829	128774	1964973
					1623,53	316,51	118423	23087	–	145554	

0-3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,308	195527		255749		255749	–	276209
					–		–		–	20460	
0-4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,315	194468		61257		61257	–	66158
					–		–		–	4901	
	2.2 Фундаментные блоки								–		
13	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	1472,92	741,87	55971	28191	10723	31603	94580
					448,87	255,92	17057	9725	–	7006	
14	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	181	2085,81	1041	377532	188421	75095	211522	636179
					629,92	360,44	114016	65240	–	47124	
15	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	124	4467,47	2463,01	553966	305413	105306	298636	920811
					1155,22	885,76	143247	109834	–	68208	
16	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	28,532	20437		583108		583108		629757
										46649	
17	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	45,046	17378		782809		782809		845434
										62625	
18	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	101,06	16137		1630805		1630805		1761270
										130464	
19	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-монолитные заделки, бетон В15, F100, W2 НР = 91 %	м3	2,4	25052,98	1272,68	60127	3054	50813	6236	71672
					2608,5	246,91	6260	593	–	5309	

20	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Сетки С-1,С-2) НР = 91 %	т	0,10812	12412,78	1233,26	1342	133	4	1145	2686
					11147,6	486,32	1205	53	–	199	
21	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00864	212078		1832		1832	147	1979
22	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09948	215524		21440		21440	1715	23156
23	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка рядовой перемычки НР = 118 %	т стальных элементов	0,00594	227375,23	10859,63	1351	65	107	1400	2971
					198560	1159,88	1179	7	–	220	
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00594	194468		1155		1155	92	1248
25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	306,24	818,88	18,47	250774	5658	175778	65101	341145
					226,42	2,17	69338	664	–	25270	
26	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (на отм.-0,320) НР = 93 %	м2 поверхности	140	2089,85	40,93	292579	5730	261326	24724	342687
					182,31	7,59	25523	1062	–	25384	
	2.3 Монолитный пояс										
27	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство, бетон В15, F100, W2 НР = 91 %	м3	14	34438,03	4446,57	482132	62252	306805	112934	642671
					8076,75	787,75	113075	11028	–	47605	
28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8381	195527		163871		163871	13110	176981

29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09648	194468		18762		18762		20263
	2.4 Фундамент под кирпичную перегородку								–	**1501**	
30	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, бетон В7,5, F100, W6 НР = 91 %	м3	**1,58**	25603,34	1883,39	40453	2976	32011	5460	**49586**
					3459,6	337,95	5466	534	–	3673	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,00176**	194468		342		342		**370**
										27	
32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,01502**	**192200**		**2888**		2888		**3119**
									–	**231**	
	Раздел 3 СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ,ПЕРЕМЫЧКИ										
	3.0 Подраздел без наименования										
33	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	**1,4**	20981,71	2294,4	29374	3212	**20683**	5660	**37837**
					3913,48	433,6	5479	607	–	2803	
34	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**9,126**	4597,46	235,75	41956	2151	29789	9693	**55781**
					1097,47	44,55	10016	407	–	4132	
35	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	51	423,41	240,75	21594	12278	2198	11204	35422
					139,56	46,61	7118	2377	–	2624	
36	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,22	55544		67764		67764		73185

								–	5421	

Раздел 5 ПОЛЫ (АР-14)

5.1 Деталь №1

42	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	626,9	207,96	27,73	130371	17382	75591	40776	184839
					59,66	9,54	37398	5980	–	13692	
43	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	50,152	23254,64	7,2	1166267	361	1013187	143556	1414608
					3045,12	–	152719	–	–	104786	
44	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	626,9	1020,51	86	639757	53915	407283	185122	890869
					284,83	29,32	178559	18379	–	65990	
45	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 40 мм НР = 94 %	м2 покрытия	626,9	221,35	7,37	138766	4619	123859	11702	162506
					16,41	3,45	10288	2161	–	12037	
		Всего прямые затраты по акту					**11 069 192**				
		Накладные расходы, тенге					**1 561 672**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 010 470**				
		Всего по акту					**13 641 334**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4004,441	247,52	239,17	991179	957742	360	191733	1277545
					8,26	58,24	33077	233219	–	94633	
4	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	6607,32765	256		1691476		–		1826794
										135318	
		Всего прямые затраты по акту					**2 682 655**				
		Накладные расходы, тенге					**191 733**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**229 951**				
		Всего по акту					**3 104 339**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 2-3-1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	155,84	191,79	191,79	29889	29889	–	4858	37527
					–	43,29	–	6747	–	2780	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1345,2	247,52	239,17	332964	321731	121	64408	429162
					8,26	58,24	11111	78344	–	31790	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %	м3 грунта	36,76	1618,85	–	59509	–	–	42846	110544
					1618,85	–	59509	–	–	8188	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	173,34	30,6	30,6	5303	5303	–	1304	7136
					–	10,45	–	1811	–	529	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,26	703,73	–	13554	–	–	9759	25178
					703,73	–	13554	–	–	1865	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	173,34	131,32	62,74	22763	10875	–	12110	37663
					68,58	28,46	11888	4932	–	2790	

Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ

2.1 Плиты фундаментные

8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщ.200 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	85,4	5013,6	1452,2	428161	124018	243748	104005	574739
					707,2	602,32	60395	51438	–	42573	

Дополнительная смета № 1 Подземная часть

Раздел 2 Добавить

0-1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	28,4	21880,25	1042,85	621399	29617	562682	31560	705196
					1024,65	196,51	29100	5581	–	52237	
0-2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	72,9415	23178,09	1595,7	1690645	116393	1455829	128774	1964973
					1623,53	316,51	118423	23087	–	145554	
0-3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,308	195527		255749		255749	–	276209
					–		–		–	20460	
0-4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,315	194468		61257		61257	–	66158
					–		–		–	4901	
	2.2 Фундаментные блоки										
13	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	1472,92	741,87	55971	28191	10723	31603	94580
					448,87	255,92	17057	9725	–	7006	
14	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	181	2085,81	1041	377532	188421	75095	211522	638179
					629,92	360,44	114016	65240	–	47124	
15	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	124	4467,47	2463,01	553966	305413	105306	298636	920811
					1155,22	885,76	143247	109834	–	68208	
16	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	28,532	20437		583108		583108		629757
										46649	

17	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	45,046	17378		782809		782809	845434
									62625	
18	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	101,06	16137		1630805		1630805	1761270
									130464	
19	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-монолитные заделки, бетон В15, F100, W2 НР = 91 %	м3	2,4	25052,98	1272,68	60127	3054	50813	6236	71672
					2608,5	246,91	6260	593	–	5309	
20	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Сетки С-1,С-2) НР = 91 %	т	**0,10812**	12412,78	1233,26	1342	133	4	1145	**2686**
					11147,6	486,32	1205	53	–	199	
21	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00864	212078		1832		**1832**		**1979**
										147	
22	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09948	215524		21440		21440		23156
										1715	
23	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка рядовой перемычки НР = 118 %	т стальных элементов	0,00594	227375,23	10859,63	1351	65	107	1400	2971
					198560	1159,88	1179	7	–	220	
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,00594**	194468		1155		1155		**1248**
										92	
25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	**306,24**	818,88	18,47	250774	5658	175778	65101	341145
					226,42	2,17	69338	664	–	25270	

26	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (на отм.-0,320) НР = 93 %	м2 поверхности	140	2089,85	40,93	292579	5730	261326	24724	342687
					182,31	7,59	25523	1062	–	25384	
2.3 Монолитный пояс											
27	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство, бетон В15, F100, W2 НР = 91 %	м3	14	34438,03	4446,57	482132	62252	306805	112934	642671
					8076,75	787,75	113075	11028	–	47605	
28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8381	195527		163871		163871		176981
										13110	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09648	194468		18762		18762		20263
									–	1501	
2.4 Фундамент под кирпичную перегородку											
30	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, бетон В7,5, F100, W6 НР = 91 %	м3	1,58	25603,34	1883,39	40453	2976	32011	5460	49586
					3459,6	337,95	5466	534	–	3673	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00176	194468		342		342		370
										27	
32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01502	192200		2888		2888		3119
									–	231	
Раздел 3 СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ,ПЕРЕМЫЧКИ											
3.0 Подраздел без наименования											
33	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	1,4	20981,71	2294,4	29374	3212	20683	5660	37837
					3913,48	433,6	5479	607	–	2803	

34	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,126	4597,46	235,75	41956	2151	29789	9693	55781
					1097,47	44,55	10016	407	–	4132	
35	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	51	423,41	240,75	21594	12278	2198	11204	35422
					139,56	46,61	7118	2377	–	2624	
36	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,22	55544		67764		67764		73185
									–	5421	
	Раздел 4 ПЕРЕКРЫТИЕ										
37	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М200 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	75	6199,39	1235,92	464954	92694	159194	272543	796497
					2840,88	238,7	213066	17902	–	59000	
38	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	635,99	4906		3120167		3120167		3369780
										249613	
39	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (МС-2, МС-3, МС-5) НР = 118 %	т стальных элементов	0,06512	227375,23	10859,63	14807	707	1170	15347	32566
					198560	1159,88	12930	76	–	2412	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06512	195527		12733		12733		13751
										1019	
41	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	32606,7	2501,92	6847	525	4727	1539	9057
					7594,25	457,65	1595	96	–	671	

Раздел 5 ПОЛЫ (АР-14)

5.1 Деталь №1

42	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	626,9	207,96	27,73	130371	17382	75591	40776	184839
					59,66	9,54	37398	5980	–	13692	
43	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	50,152	23254,64	7,2	1166267	361	1013187	143556	1414608
					3045,12	–	152719	–	–	104786	
44	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	626,9	1020,51	86	639757	53915	407283	185122	890869
					284,83	29,32	178559	18379	–	65990	
45	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 40 мм НР = 94 %	м2 покрытия	626,9	221,35	7,37	138766	4619	123859	11702	162506
					16,41	3,45	10288	2161	–	12037	
		Всего прямые затраты по акту					**14 699 789**				
		Накладные расходы, тенге					**1 855 527**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 324 426**				
		Всего по акту					**17 879 742**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 2-3-2 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1 СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ,ПЕРЕМЫЧКИ

1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича силикатного утолщенного М100 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	56,16	26921,84	2294,4	1511931	128854	1163296	227043	1878091
					3913,48	433,6	219781	24351	–	139118	
2	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	345,16	546,17	6,15	188516	2123	139655	36232	242728
					135,41	2,71	46738	935	–	17980	

3	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	**34,516**	13182,84	1695,04	455019	58506	29746	297795	**813039**
					10626	726,28	366767	25068	–	60225	
11	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (места пересечения наружных и внутренних стен,в углах стен) НР = 93 %	т металлических изделий	6,0938	268360,59	2082,19	1635336	12688	1292361	310484	2101485
					54200,4	585,36	330286	3567	–	155666	
12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (простенки по оси Б шириной 380 и 450 мм) НР = 93 %	т металлических изделий	**0,032596**	268360,59	2082,19	8747	68	6913	1661	**11241**
					54200,4	585,36	1767	19	–	833	
13	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ММ1, К1,К2,К5) НР = 118 %	т стальных элементов	**0,35335**	679201,69	5977,33	239996	2112	220261	21260	**282157**
					49873,6	1116,52	17623	395	–	20901	
14	1107-0112-0101	Устройство гибкой связи НР = 118 %	т арматуры	0,3434	44953,85	1107,45	15437	380	0	17965	36074
					43846,4	487,8	15057	168	–	2672	
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3434	194468		66780		66780		72123
										5342	
16	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3434	109654		37655		37655		40668
										3012	
17	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	**204**	423,41	240,75	86376	49113	8792	44815	**141686**
					139,56	46,61	28470	9508	–	10495	
18	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	**1,5**	2043,06	1238,98	3065	1858	56	1771	**5223**
					766,66	234,13	1150	351	–	387	
19	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	**7,59**	55544		421579		**421579**		455305

									33726	
20 1109-0302-0401	Металлические перемычки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,208075	26153,03	9319,44	31595	11259	4273	13095	48265
				13296,3	2413,44	16063	2916	–	3575	
21 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,208075	205591		248369		248369	19870	268239
22 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,208075	11278,69	1446,28	13626	1747	2212	6672	21921
				8001	3,25	9666	4	–	1624	
23 1110-0114-0402	Установка перемычек из бруса НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,6325	80626,73	1166,95	50996	738	40797	8777	64556
				14959,2	459,99	9462	291	–	4782	
24 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (по периметру наружных стен,АС-8,АС-12) НР = 93 %	т металлических изделий	0,717435	56282,59	2082,19	40379	1494	0	36554	83088
				54200,4	585,36	38885	420	–	6155	
25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6787	195527		132704		132704	10616	143321
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038735	194468		7533		7533	603	8135

Дополнительная смета № 1

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета № 2-3-2

0-10	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича керамического утолщенного М125 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, НР = 93 %	м3 кладки	75	28714,01	2294,4	2153551	172080	1687960	303209	2653300
					3913,48	433,6	293511	32520	–	196541	
0-11	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	33,48052	24064		805675		805675		870129
										64454	
0-12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича керамического утолщенного М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (карниз) НР = 93 %	м3 кладки	25,19	28739,08	2294,4	723937	57796	567561	101838	891837
					3913,48	433,6	98581	10922	–	66062	
0-13	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического утолщенного М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (облицовка утепляемых стен и карниза) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	411,455	4172,79	235,75	1716915	97001	1168355	436998	2326226
					1097,47	44,55	451560	18330	–	172313	
0-14	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича керамического утолщенного М125 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (входы) НР = 93 %	м3 кладки	7,75	28713,94	2294,4	222533	17782	174422	31332	274174
					3913,48	433,6	30329	3360	–	20309	

0-15	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича керамического утолщенного М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, НР = 93 %	м3 кладки	77	28601,14	2294,4	2202288	176669	1734901	301418	2704002
					3775,56	433,6	290718	33387	–	200296	
0-16	1108-0201-1501	Стены наружные и внутренние из кирпича керамического утолщенного М125 на растворе М75 с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, НР = 93 %	м3 кладки	22,789	28862,17	1892,88	657740	43137	490429	123064	843268
					5448,87	357,72	124174	8152	–	62464	
0-17	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического утолщенного М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	413,14	4172,79	235,75	1723946	97398	1173140	438787	2335752
					1097,47	44,55	453409	18405	–	173019	

Всего прямые затраты по акту	**15 402 224**
Накладные расходы, тенге	**2 760 768**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 453 039**
Всего по акту	**19 616 032**
В том числе оборудование	**0**

Локальная смета 4-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 2 ВЛ-10кВ (ЭВ1)

2.1 КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

18	1133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,08433	87357,85	8933,43	7367	753	304	5313	13694
					74820	3934,92	6310	332	–	1014	

19	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,04934	919271		45352		45352		48980
									–	3628	
	2.2 ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В										
20	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	6	37784,99	17333,63	226710	104002	44660	83468	334992
					13008	6313,41	78048	37880	–	24814	
21	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	28959		173754		173754		187654
										13900	
22	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	2	9527,73	910,57	19055	1821	213	14259	35979
					8510,74	401,08	17021	802	–	2665	
23	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	2	51717,25		103434		–		103434
									103434	–	
	2.3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ										
24	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6286,89	2782,31	6287	2782	619	3316	10371
					2885,58	1259,28	2886	1259	–	768	
25	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12688,94	6430,8	25378	12862	1238	13682	42184
					5639,14	2912	11278	5824	–	3125	
26	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	5	36732		183660		183660		198353
										14693	
27	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор . Установка НР = 80 %	шт.	4	2110,41	1204,05	8442	4816	–	4313	13775
					906,36	441,45	3625	1766	–	1020	

28	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	0		–		–	–
	2.4 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								–	–
29	1308-0205-0401	Кронштейн . Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	1491,75	239,88	2984	480	94	1849	**5219**
					1204,82	78,99	2410	158	–	387	
30	2404-0207-0902	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 (SH701)	комплект	2	28859		57718		57718	**4617**	62335
31	2977-7777-0101(пл)СТ	Болт Б5	шт	2	1517,86		3036		3036	**243**	3279
32	2977-7777-0201(пл)СТ	Стяжка Г1	шт	4	4071,43		16286		16286	1303	17589
33	2977-7777-0301(пл)СТ	Проводник ЗП1	м	13,6	1392,86		18943		18943	1515	20458
34	2404-0207-3943	Накладка ОГ2, ОГ5	шт.	6	1544		9264		9264	741	10005
35	2977-7777-0401(пл)СТ	Кронштейн РА1	шт	2	9500		19000		19000	1520	20520
36	2977-7777-0501(пл)СТ	Кронштейн РА2	шт	2	5446,43		10893		10893	871	11764
37	2977-7777-0601(пл)СТ	Кронштейн РА3 (вал привода)	шт	4	8214,29		32857		32857	2629	35486
38	2977-7777-0701(пл)СТ	Кронштейн РА4	шт	2	1357,14		2714		2714	217	2931
39	2977-7777-0801(пл)СТ	Кронштейн РА5	шт	2	1357,14		2714		2714	217	2931
40	2977-7777-0901(пл)СТ	Траверса ТМ2	шт	1	7464,29		7464		7464	597	8061
41	2977-7777-1001(пл)СТ	Траверса ТМ3	шт	1	14250		14250		14250	1140	15390

42	2977-7777-1101(пл)СТ	Траверса ТМ6	шт	2	18058,04	36116	36116	39005
							2889	
43	2977-7777-1201(пл)СТ	Кронштейн У1	шт	2	4464,29	8929	8929	9643
							714	
44	2977-7777-1301(пл)СТ	Хомут Х1	шт	4	1160,71	4643	4643	5014
							371	
45	2977-7777-1401(пл)СТ	Хомут Х7	шт	6	1071,43	6429	6429	6943
							514	
46	2977-7777-1501(пл)СТ	Хомут Х8	шт	2	1160,71	2321	2321	2507
	2.5 ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА						–	
							186	
47	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	178	3560	3560	3845
							285	
48	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20	420	8400	8400	9072
							672	
49	2404-0207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475	20850	20850	22518
							1668	
50	2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	744	8928	8928	9642
							714	
51	2404-0207-4709	Вязка спиральная СО120 ГОСТ Р 51177-98 (Проволочная вязка ВШ-1)	комплект	12	561	6732	6732	7271
							539	
52	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	19	59	1121	1121	1211
							90	
53	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1562	9372	9372	10122
							750	
54	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	343	8232	8232	8891
							659	
55	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	750	9000	9000	9720
							720	
56	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	548	2740	2740	2959

								—	219	
57	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ 70В	шт.	12	2127		25524		25524	27566
								—	2042	
58	2404-0201-0209	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1188		7128		7128	7698
								—	570	
59	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	19	1762		33478		33478	36156
	2.6 МЕТАЛЛОПРОКАТ								–	2678
60	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	94,6	214,1	16,27	20254	1539	2822	11694	**34503**
					168	3,69	15893	349	–	2556	
61	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1126,83	105,12	1127	105	287	544	**1805**
					735	21,06	735	21	–	134	
62	2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,06271	116703		7319		7319		**7904**
	2.7 СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								–	586	
63	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	404706		712		712		**769**
									–	57	
	Раздел 3 КТПН										
	3.1 ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН										
64	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	99029,05	53962,8	99029	53963	4958	41618	**151899**
					40108	17695,11	40108	17695	–	11252	
65	1308-0103-0302	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	33610,49	1039,48	3360	1039	153	1807	**5581**
					2168	342,29	2168	342	–	413	

66	5108-0102-0415(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1161342,86		1161343		– 1161343		1161343
67	5108-0101-0106(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1041668,8		1041669		– 1041669		1041669
68	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1081,15	79,96	1081	80	21	724	1950
					979,62	26,33	980	26	–	144	
69	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	3892	52544
70	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1126,83	105,12	6761	631	1720	3266	10829
					735	21,06	4410	126	–	802	
71	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	41	214,1	16,27	8778	667	1223	5068	14954
					168	3,69	6888	151	–	1108	
72	2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0684	116703		7982		7982	639	8621
73	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,6	5013,6	1452,2	3008	871	1713	731	4038

				707,2	602,32	424	361	–	299	
74 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1472,92	741,87	8838	4451	1694	4990	14934
				448,87	255,92	2693	1536	–	1106	
75 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,762	20437		15573		15573		16819
									1246	
76 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0016	64210,69	5977,33	103	10	13	96	215
				49873,6	1116,52	80	2	–	16	
77 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0016	265757		425		425		459
									34	
78 2977-7777-1601(пл)Т12021 ССЦ РК.таб.6.п.2	Доплата за применение марки стали С245	т	0,0016	5772		9		9		10
								–	1	

Всего прямые затраты по акту	**3 637 088**
Накладные расходы, тенге	**196 738**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**122 189**
Всего по акту	**3 956 015**
В том числе оборудование	**2 306 446**
Всего прямые затраты по акту	**52 748 433**
Накладные расходы, тенге	**7 280 448**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 617 795**
Всего по акту	**64 646 676**
В том числе оборудование	**2 306 446**
Временные здания и сооружения (1 %)	623402
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1177420
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1282821
Итого по акту:	**67730319,00**
В том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961	71109799,08

К скидки = 0,1	-7110979,91
Итого по акту с учетом скидки	**63998819,17**
Налог на добавленную стоимость	**7679858,30**
Всего по акту:	**71678677,47**

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ Мусабаева Г.А.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС-ПВ"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ *Аипов Арман Мейрамович , АТТЕСТАТ № KZ36VJE00031365, дата выдачи: 16.10.2017 г.*

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "STATUS-PV" , ГСЛ № 0014090 от 10.01.2017 года
_____ Нурсеитов Ерлан Серикович