Форма КС-3

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485, РК,Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99, тел. 8/71832/21522

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»

Объект: «Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»

Договор № 58 от 04.05.2020 года, дополнительное соглашение № 1 от 09.06.2020 года

Справка № 3 от 14 сентября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		58	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	440436550,48	164438892,90	0	0		0		0,00	19732667,15	184171560,05
в том числе										
Акт № 3 от 14.09.2020 года		164438892,90							19732667,15	184171560,05
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										55251468,01
Удержание 5 %										9208578,00
Итого к оплате:										119711514,04
Итого к оплате: Сто девятнадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч пятьсот четырнадцать тенге 04 тиын										

Принял (Заказчик): Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ Мусабаева Г.А.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС-ПВ"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Аипов Арман Мейрамович, АТТЕСТАТ №КЗ36УПВ00031365, дата выдачи: 16.10.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "STATUS-PV" , ГСЛ № 0014090 от 10.01.2017 года

_____ Нурсеитов Ерлан Серикович

Форма 2В

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485, РК,Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99, тел. 8/71832/21522

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»

Объект:«Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»

Договор № 58 от 04.05.2020 года, дополнительное соглашение № 1 от 09.06.2020 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года
от 14 сентября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-6)									
		6.0 Подраздел без наименования									
46	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	**626,9**	316,6	2,06	198475	1293	11113	149356	**375667**
					296,81	1	186069	625	–	27826	
47	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	**75,04**	360,17	2,4	27027	180	15534	9115	**39033**
					150,77	1,07	11313	80	–	2891	
48	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону потолков НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	551,86	44	0,68	24281	375	3704	16298	**43825**
					36,61	0,31	20202	170	–	3246	

49	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое,раствор 1:1:6 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**131,24**	1072,91	61,35	140809	8052	47792	73038	**230955**
					647,4	48,25	84965	6333	–	17108	
50	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону стен НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	131,24	44	0,68	5774	89	881	3876	10422
					36,61	0,31	4804	40	–	772	
51	1115-0206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей (затирка швов) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	311,5	384,86	4,13	119884	1285	35535	66948	201779
					266,66	2	83064	622	–	14947	
		Всего прямые затраты по акту					**516 250**				
		Накладные расходы, тенге					**318 631**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**66 790**				
		Всего по акту					**901 671**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Локальная смета 2-1-2 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 3 КРОВЛЯ (АС-18...АС-32)									
		3.1 ВЕНТШАХТЫ									
38	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича керамического КУГ М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	20,96	22821,82	2064,96	478345	43282	327561	107583	**632803**
					5128,9	390,24	107502	8179	–	46874	
39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-31) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0636	268360,59	2082,19	17068	132	13489	3240	**21933**
					54200,4	585,6	3447	37	–	1625	
40	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	7,14	13182,84	1695,04	94125	12103	6152	61602	168186
					10626	726,28	75870	5186	–	12458	

42	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**101,99**	2918,7	30,32	297678	3092	175655	96230	**425421**
					1166,1	13,31	118931	1357	–	31513	
43	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	**м2 стяжки**	**9,27**	601,07	96,13	5572	891	2971	1752	**7910**
					184,44	21,03	1710	195	–	586	
44	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 25 мм НР = 92 % kэкс1=10; kмат1=10;	**м2 стяжки**	**9,27**	191,94	14,23	1779	132	1584	86	**2014**
					6,83	3,25	63	30	–	149	
45	1106-1401-0104	Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	9,27	331,45	0,74	3073	7	162	2645	6175
					313,28	0,33	2904	3	–	457	
46	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	**зонт**	**6**	13267,11	101,92	79603	612	68517	10398	**97201**
					1745,66	22,76	10474	137	–	7200	
47	1120-0701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	4	19676,58	188,44	78706	754	67942	10007	95811
					2502,44	50,41	10010	202	–	7097	
48	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	**зонт**	**3**	22830,91	197,64	68493	593	58697	9167	**83872**
					3067,51	50,41	9203	151	–	6213	
49	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	26	119,26	0,74	3101	19	–	2132	5652
					118,52	0,33	3082	8	–	419	

50 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00053	404706		214		214		232
51 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (воротник) НР = 69 %	т конструкций	0,23111	298609,2	84766,43	69012	19590	2345	33212	110401
				203700	4568,5	47077	1056	–	8178	
52 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2459	294901		72328		72328		78115
53 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,23111	64210,69	5977,33	14840	1381	1933	5786 13906	31045
				49873,6	1116,52	11526	258	–	2300	
54 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(хомуты) НР = 69 %	т конструкций	0,04939	110055,74	1751,87	5436	87	519	3346	9485
				97802,1	391,84	4830	19	–	703	
55 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04939	265756		13126		13126		14176
56 1115-0403-1201	Металлические элементы. Окраска суриком, количество окрасок 1 НР = 80 %	м2	2,49	182,07	0,93	453	2	281	1050 137	637
				68,23	0,42	170	1	–	47	
	3.2 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СТОЯК (3шт)									
57 1116-0101-0203	Трубы асбестоцементные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	9,3	1402,95	97,84	13047	910	1198	10988	25958
				1176,24	29,38	10939	273	–	1923	

58	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	9,3	693		6445		6445		6960
										516	
59	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0021	51097		107		107		116
										9	
60	1113-0301-0101	Асбестоцементные трубы. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2,92	119,53	2,21	349	6	197	101	486
					49,97	0,22	146	1	–	36	
61	1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,2044	18629,47	1261,91	3808	258	428	2459	6768
					15273,6	552,84	3122	113	–	501	
62	2111-0206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,25346	30594		7754		7754		8375
										620	
63	1115-0207-0101	Трубы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,92	2918,7	30,32	8523	89	5029	2755	12180
					1166,1	13,31	3405	39	–	902	
64	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов- пергамин НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,92	546,76	25,99	1597	76	657	668	2445
					295,82	5,09	864	15	–	181	
65	1116-0101-0207	Трубы стальные, диаметр 259 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах (кожух) НР = 98 %	м труб	2,1	2899,51	256,47	6089	539	801	4817	11779
					2261,22	79,59	4749	167	–	873	

66 2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (259x4,0)	м	2,1	7401		15542		15542		16785
									1243	
67 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (защитный короб) НР = 69 %	т конструкций	0,00684	298609,2	84766,43	2042	580	69	983	3267
				203700	4568,5	1393	31	–	242	
68 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00728	294136		2141		2141		2312
									171	
69 1109-0102-0103	Монтаж защитного короба НР = 69 %	т конструкций	0,00684	58011,47	18483,17	397	126	100	140	579
				24997,2	4577,78	171	31	–	43	
70 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (воротник) НР = 69 %	т конструкций	0,00413	298609,2	84766,43	1232	350	42	593	1971
				203700	4568,5	840	19	–	146	
71 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00439	294136		1291		1291		1394
									103	
72 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00413	64210,69	5977,33	265	25	34	248	554
				49873,6	1116,52	206	5	–	41	
73 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	2762,59	39,17	8288	117	7021	1160	10204
				383,29	11,38	1150	34	–	756	

74	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(хомуты,фиксаторы) НР = 69 %	т конструкций	0,00954	110055,74	1751,87	1050	17	100	646	1832
					97802,1	391,84	933	4	–	136	
75	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00954	265756		2535		2535		2738
										203	
76	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	6	119,26	0,74	716	4	–	492	1304
					118,52	0,33	711	2	–	97	
77	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	404706		49		49		52
									–	4	
		3.3 ЧЕРДАК									
78	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича керамического М75. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,2695	36271,45	2409,12	9775	649	7241	1867	12573
					6993	455,28	1885	123	–	931	
79	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	681,9	678,42	24,38	462613	16623	335011	104209	612168
					162,75	3,36	110979	2292	–	45346	
80	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	681,9	564,2	21,23	384730	14479	297936	68308	489281
					106,05	2,83	72315	1933	–	36243	
83	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	681,9	601,07	96,13	409872	65548	218556	128899	581873
					184,44	21,03	125768	14340	–	43102	

84 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР = 92 % кэкс1=15; кмат1=15;	**м2 стяжки**	**681,9**	287,91	21,34	196323	14551	174785	9488	222277
				10,25	4,88	6987	3326	–	16465	
85 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,37505	12412,78	1233,26	4655	463	11	3971	9316
				11147,6	486,32	4181	182	–	690	
86 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	**0,37505**	212078		79540		79540	**6363**	**85903**
87 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	**139,2**	1571,2	49,78	218711	6930	179176	30550	**269202**
				234,23	4,32	32605	601	–	19941	
88 1107-0112-0101	Установка сеток продуха (96шт) НР = 118 %	т арматуры	0,31488	44953,85	1107,45	14155	349	–	16473	33078
				43846,4	487,8	13806	154	–	2450	
89 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,31488	513036		161545		161545	12924	174468
90 1115-0403-1003	Металлическая решетка продухов. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,08	466,47	0,93	8900	18	2116	5419	15465
				354,61	0,42	6766	8	–	1146	
	3.4 СТРОПИЛЬНАЯ КРОВЛЯ									
91 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,67	83599,07	1253,82	557606	8363	422178	117185	**728774**
				19050,2	470,83	127065	3140	–	53983	
92 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,82	80626,73	1166,95	66114	957	52890	11379	83693
				14959,2	459,99	12267	377	–	6199	

93 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15,27	90075,78	936,57	1375457	14301	1060184	276238	1783830
				19710	390,24	300972	5959	–	132136	
94 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,67	9968,5	51,15	66490	341	61337	4456	76621
				721,5	20,75	4812	138	–	5676	
95 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов,прогонов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	16,09	7961,82	36,98	128106	595	98986	25888	166313
				1772,84	14,87	28525	239	–	12319	
96 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	88,92	2178,27	35,11	193692	3122	167669	21681	232602
				257,55	13,37	22901	1189	–	17230	
97 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2081	64210,69	5977,33	13362	1244	1739	12521	27954
				49873,6	1116,52	10379	232	–	2071	
98 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (металлический ерш, I	т	0,016	189401		3030		3030	242	3273
99 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка)	т	0,1332	213051		28378		28378	2270	30649
100 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (скоба)	т	0,0589	194468		11454		11454	916	12370
101 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	934,86	5869,08	93,02	5486772	86960	3921097	1379758	7415852
				1581,75	22,49	1478715	21022	–	549322	

102	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	161,6	1318		212989		212989	17039	230028
103	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380		760		760	61	821
104	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	934,86	345,92	2,37	323391	2218	295607	23820	374987
					27,35	0,96	25566	901	–	27777	
		3.5 СЛУХОВЫЕ ОКНА (3шт)									
105	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	16731,29	748,11	50194	2244	31406	15671	71134
					5514,56	289,63	16544	869	–	5269	
106	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,92	9792		18801		18801	1504	20305
107	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	22,2	4995,53	93,02	110901	2065	78444	28420	150466
					1369	22,49	30392	499	–	11146	
108	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,6	1318		16607		16607	1329	17935
109	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	3	380		1140		1140	91	1231
110	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,53	1766		23894		23894	1912	25805
111	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,53	1163		15735		15735		16994
		3.6 ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК (2шт)(АС-28)							–	1259	

112	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,82	3013,71	500,55	2471	410	1162	889	3629
					1095,93	108,59	899	89	–	269	
113	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,82	33418		27403		27403	2192	29595
114	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	95	1287
115	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670	134	1804
116	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2094		4188		4188	335	4523
117	1110-0107-0607	Люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	1,54	6355,87	17,39	9788	27	7726	1841	12559
					1321,32	6,88	2035	11	–	930	
118	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,09	679201,69	5977,33	61128	538	56101	5415	71867
					49873,6	1116,52	4489	100	–	5323	
119	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,068	62395,7	23371,09	5491	2057	764	2257	8368
					30345	6825,46	2670	601	–	620	
120	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,068	521272		45872		45872	3670	49542
121	1115-0403-1003	Металлическая стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,98	466,47	0,93	1857	4	442	1130	3226
					354,61	0,42	1411	2	–	239	

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

0-18	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,9258	24064		166662		166662	–	179995
					–		–		–	13333	
0-19	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	681,9	537,54	50,23	366547	34251	217258	112364	517224
					168,7	10,41	115038	7097	–	38313	
0-20	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	**140,4714**	19369		2720791		2720791	–	**2938454**
		Раздел 4 ЛЕСТНИЦА (АС-16,АС-17) 3шт								217663	
		4.0 Подраздел без наименования									
122	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	3960,46	927,61	59407	13914	18558	34892	101843
					1795,68	175,61	26935	2634	–	7544	
123	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	**м2**	**47,1**	4906		231073		231073		**249558**
										18486	
124	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	**м3**	**0,81**	32606,7	2501,92	26411	2027	18233	5935	**34934**
					7594,25	457,65	6151	371	–	2588	
125	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (косоуры К1,К2) НР = 69 %	**т конструкций**	**0,8307**	26153,03	9319,44	21725	7742	2938	9005	**33188**
					13296,3	2413,44	11045	2005	–	2458	
126	2106-0208-0401	Косоуры	**т**	**0,8307**	521272		433021		433021		**467662**
										34642	
127	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	**т конструкций**	**0,8076**	37691,87	**17787,56**	30440	**14365**	4365	10416	**44124**

				14500,2	**4191,17**	**11710**	**3385**	**–**	**3268**	
128	2106-0**408**-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей-балки	т	0,8076	432599		349367		349367	377316
									27949	
129	- -	Поправка на марку стали С245	т	1,6383	5772		9456		9456	10213
									757	
130	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	**1,6383**	11278,69	1446,28	18478	2369	3001	9048	**29728**
					8001	3,25	13108	5	–	2202	
131	1107-0**107**-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-анкеровка балок НР = 118 %	т стальных элементов	**0,13698**	64210,69	5977,33	8796	819	1145	8242	**18400**
					49873,6	1116,52	6832	153	–	1363	
132	2106-0**405**-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	**0,03096**	**614991**		**19040**		**19040**		**20563**
									1523	
133	2106-0**405**-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,10602	584785		61999		61999	66959
									4960	
134	1107-0**107**-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (МС-2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0309	227375,23	10859,63	7026	336	554	7282	15453
					198560	1159,88	6136	36	–	1145	
135	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,0309**	195527		6042		6042		**6525**
									483	
136	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-анкеровка балок НР = 118 %	**т стальных элементов**	0,009	64210,69	5977,33	578	54	75	542	**1209**
					49873,6	1116,52	449	10	–	90	

137	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,009	584785		5263		5263		5684
										421	
138	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (места опирания балок) НР = 93 %	т металлических изделий	0,04535	268360,59	2082,19	12170	94	9618	2311	15639
					54200,4	585,36	2458	27	–	1158	
141	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	88,2	1163,53	47,17	102623	4160	3588	113896	233841
					1075,68	18,68	94875	1647	–	17322	
142	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	88,2	1993		175783		175783		189845
										14063	
143	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М4) НР = 91 %	т	0,6804	361827,41	1165,41	246187	793	111214	122389	398062
					197208	459,99	134180	313	–	29486	
144	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	26,1	2978,99	76,39	77752	1994	37846	45655	133279
					1452,56	29,84	37912	779	–	9873	
145	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,35922	629552		226148		226148		244240
										18092	
146	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,35922	38329,94	28188,62	13769	10126	867	3761	18933
					7728,92	5359,54	2776	1925	–	1402	

147	1115-0404-0104	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,1	325,83	0,43	1662	2	1334	262	2077
					63,96	0,2	326	1	–	154	
		Раздел 5 ПОЛЫ 1,2 ЭТАЖИ(АС6...АС14)									
		5.1 ДЕТАЛЬ № 2									
150	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона толщ. 30 мм. Устройство НР = 99 %	м3 подстилающего слоя	**30,774**	26139,67	8,4	804422	259	755112	48560	921221
					1593,9	–	49051	–	–	68239	
151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	**1025,8**	687,26	25,17	704992	25822	391039	281950	1065898
					280,88	11,52	288131	11816	–	78955	
152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР = 94 % kэкс1=4; kмат1=4;	м2 стяжки	**1025,8**	411,18	17,14	421791	17584	389962	20736	**477930**
					13,89	7,62	14245	7815	–	35402	
		5.2 ДЕТАЛЬ № 3									
155	**1111-0101-0401**	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	**148,78**	1385,04	79,34	206066	11804	112502	78244	**307064**
					549,54	9,93	81760	1478	–	22745	
156	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	**148,78**	888,98	39,18	132262	5829	77102	47163	**193780**
					331,57	5,66	49331	843	–	14354	
157	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона толщ. 30 мм. Устройство НР = 99 %	м3 подстилающего слоя	**4,4634**	26139,67	8,4	116672	37	109521	7043	**133612**
					1593,9	–	7114	–	–	9897	
158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	148,78	687,26	25,17	102251	3745	56716	40893	154596

				280,88	11,52	41790	1714	–	11452	
159	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 35 мм НР = 94 % kэкс1=3; kмат1=3;	м2 стяжки	**148,78**	308,39	12,86	45882	1913	42419	2256	**51988**
					10,41	5,71	1550	850	–	3851	
		Раздел 7 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-6...АР-13)									
		7.1 ЭТАЖ									
187	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	**620,34**	316,6	2,06	196398	1279	10997	147793	371726
					296,81	1	184122	619	–	27535	
189	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону **простое** НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1992,86	1072,91	61,35	2138167	122264	725725	1109070	3507016
					647,4	48,25	1290178	96160	–	259779	
		Всего прямые затраты по акту					**22 470 090**				
		Накладные расходы, тенге					**4 948 934**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 193 524**				
		Всего по акту					**29 612 548**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Дополнительная смета №2									
		Раздел 2 Добавить									
		2.2 Локальная смета № 2-1-2 Надземная часть									
146	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	**м2**	**6,21**	12627		78414		78414	–	**84687**
					–		–		–	6273	

147	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	121,14	20980		2541517		2541517	–	2744838
					–		–		–	203321	
148	1134-0108-0704	Откосы наружные.. Облицовка панелями ПВХ НР = 76 % К=0,120;	м2 поверхность	33,828	903,81	35,27	30574	1193	641	22160	56953
					849,59	12,36	28740	418	–	4219	
149	2109-0205-0302	Планки оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99	м	281,9	324		91336		91336	–	98643
					–		–		–	7307	
150	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	118	1391,72	4,93	164223	582	119966	35028	215191
					370,13	0,93	43675	110	–	15940	
		Всего прямые затраты по акту					**2 906 064**				
		Накладные расходы, тенге					**57 188**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**237 060**				
		Всего по акту					**3 200 312**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 2-1-5 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Раздел 1 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО)

1.3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ

35	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	5132	291,18	136,39	1494341	699976	238056	539028	2196038
					108,4	37,48	556309	192341	–	162670	
36	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2948	325,19	2,4	958652	7072	456316	358267	1422272
					168	0,79	495264	2329	–	105354	

37	2306-0145-0535	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	2496744	998698	998698	1078593
							79896	
38	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,9	311544	1526566	1526566	1648691
							122125	
39	2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	422229	152002	152002	164163
							12160	
40	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1	200561	220617	220617	238266
							17649	
41	2306-0145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	280804	112322	112322	121307
							8986	
42	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	143121	28624	28624	30914
							2290	
43	2306-0145-0105	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	162490	56872	56872	61421
							4550	
44	2306-0145-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	688325	172081	172081	185848
							13767	
45	2306-0142-0517	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3x25+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	701867	84224	84224	90962
		1.6 ТРУБЫ					–	6738

75 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4900	366,82	14,04	1797409	68800	596709	825186	2832403
				231	2,9	1131900	14192	–	209808	
76 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4900	78		382200		382200		412776
									30576	
77 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	110	458,76	32,01	50464	3521	13448	24805	81290
				304,5	8,69	33495	956	–	6021	
78 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	110	133		14630		14630		15800
									1170	
79 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,122	295375,81	6207,37	36036	757	1878	33425	75018
				273780	2965,66	33401	362	–	5557	
80 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	122,976	693		85222		85222		92040
									6818	
81 2404-0207-0723	Ремешки для кабеля CSB ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2	3863		7726		7726		8344
								–	618	

Всего прямые затраты по акту	**8 178 686**
Накладные расходы, тенге	**1 780 711**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**796 753**
Всего по акту	**10 756 150**
В том числе оборудование	**0**

Локальная смета 2-1-3 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ

1.1 Отопление

22 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	122	1326,28	16,53	161806	2017	120512	39180	217065

				321,95	5,75	39278	702	–	16079	
23 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	122	1462,47	16,53	178421	2016	137127	39179	235008
				321,95	5,75	39278	701	–	17408	
24 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1566,72	16,53	12534	132	9826	2569	16311
				321,95	5,75	2576	46	–	1208	
25 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1801,16	16,53	50433	463	40955	8992	64178
				321,95	5,75	9015	161	–	4754	
26 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64	1959,8	16,53	125427	1058	103764	20553	157659
				321,95	5,75	20605	368	–	11678	
27 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладкаи (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	35	346,8	16,53	12138	578	292	11240	25248
				321,95	5,75	11268	201	–	1870	
28 2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	35	941		32935		32935	2635	35570
29 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	10	670,76	36,12	6708	361	236	6104	13837
				611,07	11,82	6111	118	–	1025	
30 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1150		11500		11500	920	12420

31 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка(гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	**10**	800,17	43,4	8002	434	319	7239	**16460**
				724,88	13,81	7249	138	–	1219	
32 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1565		15650		15650	1252	16902
	Всего прямые затраты по акту					**615 554**				
	Накладные расходы, тенге					**135 056**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**60 048**				
	Всего по акту					**810 658**				
	В том числе оборудование					**0**				
	Локальная смета 2-2-1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
	Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-6)									
	6.0 Подраздел без наименования									
46 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	626,9	316,6	2,06	198475	1293	11113	149356	375657
				296,81	1	186069	625	–	27826	
47 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	**75,04**	360,17	2,4	27027	180	15534	9115	**39033**
				150,77	1,07	11313	80	–	2891	
48 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону потолков НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	**551,86**	44	0,68	24281	375	3704	16298	**43825**
				36,61	0,31	20202	170	–	3246	
49 1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое,раствор 1:1:6 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**131,24**	1072,91	61,35	140809	8052	47792	73038	**230955**
				647,4	48,25	84965	6333	–	17108	

50	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону стен НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	131,24	44	0,68	5774	89	881	3876	10422
					36,61	0,31	4804	40	–	772	
51	1115-0206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей (затирка швов) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	311,5	384,86	4,13	119884	1285	35535	66948	201779
					266,66	2	83064	622	–	14947	
		Всего прямые затраты по акту					**516 250**				
		Накладные расходы, тенге					**318 631**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**66 790**				
		Всего по акту					**901 671**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Локальная смета 2-2-2 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 3 КРОВЛЯ (АС-18...АС-32)									
		3.1 ВЕНТШАХТЫ									
38	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича керамического КУГ М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	20,96	22821,82	2064,96	478345	43282	327561	107583	632803
					5128,9	390,24	107502	8179	–	46874	
39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-31) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0636	268360,59	2082,19	17068	132	13489	3240	21933
					54200,4	585,6	3447	37	–	1625	
40	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	7,14	13182,84	1695,04	94125	12103	6152	61602	168186
					10626	726,28	75870	5186	–	12458	
42	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,99	2918,7	30,32	297678	3092	175655	96230	425421
					1166,1	13,31	118931	1357	–	31513	

43 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	9,27	601,07	96,13	5572	891	2971	1752	7910
				184,44	21,03	1710	195	–	586	
44 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 25 мм НР = 92 % kэкс1=10; kмат1=10;	м2 стяжки	9,27	191,94	14,23	1779	132	1584	86	2014
				6,83	3,25	63	30	–	149	
45 1106-1401-0104	Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	9,27	331,45	0,74	3073	7	162	2645	6175
				313,28	0,33	2904	3	–	457	
46 1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	13267,11	101,92	79603	612	68517	10398	97201
				1745,66	22,76	10474	137	–	7200	
47 1120-0701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	4	19676,58	188,44	78706	754	67942	10007	95811
				2502,44	50,41	10010	202	–	7097	
48 1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	22830,91	197,64	68493	593	58697	9167	83872
				3067,51	50,41	9203	151	–	6213	
49 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	26	119,26	0,74	3101	19	–	2132	5652
				118,52	0,33	3082	8	–	419	
50 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00053	404706		214		214	17	232

51 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (воротник) НР = 69 %	т конструкций	0,23111	298609,2	84766,43	69012	19590	2345	33212	110401
				203700	4568,5	47077	1056	–	8178	
52 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2459	294901		72328		72328		78115
									5786	
53 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,23111	64210,69	5977,33	14840	1381	1933	13906	31045
				49873,6	1116,52	11526	258	–	2300	
54 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(хомуты) НР = 69 %	**т конструкций**	**0,04939**	110055,74	1751,87	5436	87	519	3346	**9485**
				97802,1	391,84	4830	19	–	703	
55 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	**0,04939**	265756		13126		13126		14176
									1050	
56 1115-0403-1201	Металлические элементы. Окраска суриком, количество окрасок 1 НР = 80 %	м2	2,49	182,07	0,93	453	2	281	137	637
				68,23	0,42	170	1	–	47	
	3.2 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СТОЯК (3шт)									
57 1116-0101-0203	Трубы асбестоцементные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	**м труб**	**9,3**	1402,95	97,84	13047	910	1198	10988	25958
				1176,24	29,38	10939	273	–	1923	
58 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	**м**	**9,3**	693		6445		6445		**6960**
									516	

59	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0021	51097		107		107		116
										9	
60	1113-0301-0101	Асбестоцементные трубы. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2,92	119,53	2,21	349	6	197	101	486
					49,97	0,22	146	1	–	36	
61	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,2044	18629,47	1261,91	3808	258	428	2459	6768
					15273,6	552,84	3122	113	–	501	
62	2111-0206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,25346	30594		7754		7754		8375
										620	
63	1115-0207-0101	Трубы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,92	2918,7	30,32	8523	89	5029	2755	12180
					1166,1	13,31	3405	39	–	902	
64	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов- пергамин НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,92	546,76	25,99	1597	76	657	668	2445
					295,82	5,09	864	15	–	181	
65	1116-0101-0207	Трубы стальные, диаметр 259 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах (кожух) НР = 98 %	м труб	2,1	2899,51	256,47	6089	539	801	4817	11779
					2261,22	79,59	4749	167	–	873	
66	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (259x4,0)	м	2,1	7401		15542		15542		16785
										1243	

67 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (защитный короб) НР = 69 %	т конструкций	0,00684	298609,2	84766,43	2042	580	69	983	3267
				203700	4568,5	1393	31	–	242	
68 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00728	294136		2141		2141		2312
									171	
69 1109-0102-0103	Монтаж защитного короба НР = 69 %	т конструкций	0,00684	58011,47	18483,17	397	126	100	140	579
				24997,2	4577,78	171	31	–	43	
70 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (воротник) НР = 69 %	т конструкций	0,00413	298609,2	84766,43	1232	350	42	593	1971
				203700	4568,5	840	19	–	146	
71 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00439	294136		1291		1291		1394
									103	
72 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00413	64210,69	5977,33	265	25	34	248	554
				49873,6	1116,52	206	5	–	41	
73 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	2762,59	39,17	8288	117	7021	1160	10204
				383,29	11,38	1150	34	–	756	
74 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(хомуты,фиксаторы) НР = 69 %	т конструкций	0,00954	110055,74	1751,87	1050	17	100	646	1832

				97802,1	391,84	933	4	–	136	
75 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00954	265756		2535		2535	203	2738
76 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	6	119,26	0,74	716	4	–	492	1304
				118,52	0,33	711	2	–	97	
77 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	404706		49		49		52
	3.3 ЧЕРДАК							–	4	
78 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича керамического М75. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,2695	36271,45	2409,12	9775	649	7241	1867	12573
				6993	455,28	1885	123	–	931	
79 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	681,9	678,42	24,38	462613	16623	335011	104209	612168
				162,75	3,36	110979	2292	–	45346	
80 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	681,9	564,2	21,23	384730	14479	297936	68308	489281
				106,05	2,83	72315	1933	–	36243	
83 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	681,9	601,07	96,13	409872	65548	218556	128899	581873
				184,44	21,03	125768	14340	–	43102	
84 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР = 92 % kэкс1=15; kмат1=15;	м2 стяжки	681,9	287,91	21,34	196323	14551	174785	9488	222277
				10,25	4,88	6987	3326	–	16465	

85 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,37505	12412,78	1233,26	4655	463	11	3971	9316
				11147,6	486,32	4181	182	–	690	
86 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37505	212078		79540		79540		85903
									6363	
87 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	139,2	1571,2	49,78	218711	6930	179176	30550	269202
				234,23	4,32	32605	601	–	19941	
88 1107-0112-0101	Установка сеток продуха (96шт) НР = 118 %	т арматуры	0,31488	44953,85	1107,45	14155	349	–	16473	33078
				43846,4	487,8	13806	154	–	2450	
89 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,31488	513036		161545		161545		174468
									12924	
90 1115-0403-1003	Металлическая решетка продухов. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,08	466,47	0,93	8900	18	2116	5419	15465
				354,61	0,42	6766	8	–	1146	
	3.4 СТРОПИЛЬНАЯ КРОВЛЯ									
91 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,67	83599,07	1253,82	557606	8363	422178	117185	728774
				19050,2	470,83	127065	3140	–	53983	
92 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,82	80626,73	1166,95	66114	957	52890	11379	83693
				14959,2	459,99	12267	377	–	6199	
93 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15,27	90075,78	936,57	1375457	14301	1060184	276238	1783830
				19710	390,24	300972	5959	–	132136	
94 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,67	9968,5	51,15	66490	341	61337	4456	76621

				721,5	20,75	4812	138	–	5676	
95 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов,прогонов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	16,09	7961,82	36,98	128106	595	98986	25888	166313
				1772,84	14,87	28525	239	–	12319	
96 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	88,92	2178,27	35,11	193692	3122	167669	21681	232602
				257,55	13,37	22901	1189	–	17230	
97 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2081	64210,69	5977,33	13362	1244	1739	12521	27954
				49873,6	1116,52	10379	232	–	2071	
98 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (металлический ерш, I	т	0,016	189401		3030		3030	242	3273
99 2105-0301-3501	стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка)	т	0,1332	213051		28378		28378	2270	30649
100 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (скоба)	т	0,0589	194468		11454		11454	916	12370
101 1112-0101-0705	металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	934,86	5869,08	93,02	5486772	86960	3921097	1379758	7415852
				1581,75	22,49	1478715	21022	–	549322	
102 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	161,6	1318		212989		212989	17039	230028
103 2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380		760		760	61	821

104 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	934,86	345,92	2,37	323391	2218	295607	23820	374987
				27,35	0,96	25566	901	–	27777	
	3.5 СЛУХОВЫЕ ОКНА (3шт)									
105 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = **90** %	**слуховое окно**	3	16731,29	748,11	50194	2244	31406	15671	71134
				5514,56	289,63	16544	869	–	5269	
106 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	**м2**	1,92	9792		18801		18801	1504	**20305**
107 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	**м2 кровли**	22,2	4995,53	93,02	110901	2065	78444	28420	**150466**
				1369	22,49	30392	499	–	11146	
108 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	**м**	12,6	1318		16607		16607	1329	**17935**
109 2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	3	380		1140		1140	91	1231
110 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,53	1766		23894		23894	1912	25805
111 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,53	1163		15735		15735		16994
	3.6 ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК (2шт)(АС-28)							–	1259	
112 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	**0,82**	3013,71	500,55	2471	410	1162	889	**3629**
				1095,93	108,59	899	89	–	269	
113 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	**м2**	**0,82**	33418		27403		27403		29595

										2192	
114	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192		1287
										95	
115	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670		1804
										134	
116	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2094		4188		4188		4523
										335	
117	1110-0107-0607	Люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	1,54	6355,87	17,39	9788	27	7726	1841	12559
					1321,32	6,88	2035	11	–	930	
118	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,09	679201,69	5977,33	61128	538	56101	5415	71867
					49873,6	1116,52	4489	100	–	5323	
119	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,088	62395,7	23371,09	5491	2057	764	2257	8368
					30345	6825,46	2670	601	–	620	
120	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,088	521272		45872		45872		49542
										3670	
121	1115-0403-1003	Металлическая стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,98	466,47	0,93	1857	4	442	1130	3226
					354,61	0,42	1411	2	–	239	

Дополнительная смета №1

Раздел 2 Добавить

0-18	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,9258	24064		166662		166662	–	179995
					–		–		–	13333	
0-19	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	681,9	537,54	50,23	366547	34251	217258	112364	517224

				168,7	10,41	115038	7097	–	38313	
0-20	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	140,4714	19369		2720791	2720791	–	2938454
		Раздел 4 ЛЕСТНИЦА (АС-16,АС-17) 3шт							217663	
		4.0 Подраздел без наименования								
122	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	3960,46	927,61	59407	13914	18558	34892	101843
					1795,68	175,61	26935	2634	–	7544	
123	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	47,1	4906		231073		231073		249558
										18486
124	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,81	32606,7	2501,92	26411	2027	18233	5935	34934
					7594,25	457,65	6151	371	–	2588	
125	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (косоуры К1,К2) НР = 69 %	т конструкций	0,8307	26153,03	9319,44	21725	7742	2938	9005	33188
					13296,3	2413,44	11045	2005	–	2458	
126	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,8307	521272		433021		433021		467662
										34642
127	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,8076	37691,87	17787,56	30440	14365	4365	10416	44124
					14500,2	4191,17	11710	3385	–	3268	
128	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей-балки	т	0,8076	432599		349367		349367		377316
										27949
129	- -	Поправка на марку стали С245	т	1,6383	5772		9456		9456		10213
										757

130	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,6383	11278,69	1446,28	18478	2369	3001	9048	29728
					8001	3,25	13108	5	–	2202	
131	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-анкеровка балок НР = 118 %	т стальных элементов	0,13698	64210,69	5977,33	8796	819	1145	8242	18400
					49873,6	1116,52	6832	153	–	1363	
132	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03096	614991		19040		19040	1523	20563
133	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,10602	584785		61999		61999	4960	66959
134	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (МС-2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0309	227375,23	10859,63	7026	336	554	7282	15453
					198560	1159,88	6136	36	–	1145	
135	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309	195527		6042		6042	483	6525
136	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-анкеровка балок НР = 118 %	т стальных элементов	0,009	64210,69	5977,33	578	54	75	542	1209
					49873,6	1116,52	449	10	–	90	
137	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,009	584785		5263		5263	421	5684

138	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (места опирания балок) НР = 93 %	т металлических изделий	0,04535	268360,59	2082,19	12170	94	9618	2311	**15639**
					54200,4	585,36	2458	27	–	1158	
141	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	**88,2**	1163,53	47,17	102623	4160	3588	113896	**233841**
					1075,68	18,68	94875	1647	–	17322	
142	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	88,2	1993		175783		175783		189845
										14063	
143	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М4) НР = 91 %	т	0,6804	361827,41	1165,41	246187	793	111214	122389	398062
					197208	459,99	134180	313	–	29486	
144	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	26,1	2978,99	76,39	77752	1994	37846	45655	133279
					1452,56	29,84	37912	779	–	9873	
145	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок,	т	0,35922	629552		226148		226148		244239
										18092	
146	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,35922	38329,94	28188,62	13769	10126	867	3761	18933
					7728,92	5359,54	2776	1925	–	1402	
147	1115-0404-0104	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	**5,1**	325,83	0,43	1662	2	1334	262	**2077**
					63,96	0,2	326	1	–	154	

Раздел 5 ПОЛЫ 1,2 ЭТАЖИ(АС6...АС14)

5.1 ДЕТАЛЬ № 2

150	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона толщ. 30 мм. Устройство НР = 99 %	м3 подстилающего слоя	**30,774**	26139,67	8,4	804422	259	755112	48560	921221
					1593,9	–	49051	–	–	68239	
151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1025,8	687,26	25,17	704992	25822	391039	281950	1065898
					280,88	11,52	288131	11816	–	78955	
152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР = 94 % kэкс1=4; kмат1=4;	**м2 стяжки**	**1025,8**	411,18	17,14	421791	17584	389962	20736	**477930**
					13,89	7,62	14245	7815	–	35402	
		5.2 ДЕТАЛЬ № 3									
155	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	**148,78**	1385,04	79,34	206066	11804	112502	78244	**307054**
					549,54	9,93	81760	1478	–	22745	
156	**1111-0101-0402**	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	148,78	888,98	39,18	132262	5829	77102	47163	**193780**
					331,57	5,66	49331	843	–	14354	
157	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона толщ. 30 мм. Устройство НР = 99 %	м3 подстилающего слоя	4,4634	26139,67	8,4	116672	37	109521	7043	**133612**
					1593,9	–	7114	–	–	9897	
158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной **20 мм.** Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	148,78	687,26	25,17	102251	3745	56716	40893	**154596**
					280,88	11,52	41790	1714	–	11452	
159	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 35 мм НР = 94 % kэкс1=3; kмат1=3;	**м2 стяжки**	**148,78**	308,39	12,86	45882	1913	42419	2256	**51988**
					10,41	5,71	1550	850	–	3851	

Раздел 7 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-6...АР-13)

7.1 ЭТАЖ

187	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	620,34	316,6	2,06	196398	1279	10997	147793	371726
					296,81	1	184122	619	–	27535	
189	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону **простое** НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1992,86	1072,91	61,35	2138167	122264	725725	1109070	3507016
					647,4	48,25	1290178	96160	–	259779	
		Всего прямые затраты по акту					**22 470 090**				
		Накладные расходы, тенге					**4 948 934**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 193 524**				
		Всего по акту					**29 612 548**				
		В том числе оборудование					**0**				

Дополнительная смета №2

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета № 2-2-2 Надземная часть

146	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	**м2**	**6,21**	12627		78414		78414	–	**84687**
					–		–		–	6273	
147	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	**м2**	**121,14**	20980		2541517		2541517	–	**2744838**
					–		–		–	203321	
148	**1134-0108-0704**	Откосы наружные.. Облицовка панелями ПВХ НР = 76 % К=0,120;	м2 **поверхности**	**33,828**	903,81	35,27	30574	1193	641	22160	**56953**
					849,59	12,36	28740	418	–	4219	
149	2109-0205-0302	**Планки оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99**	м	**281,9**	324		91336		91336	–	98643
					–		–		–	7307	

150 1115-0106-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	118	1391,72	4,93	164223	582	119966	35028	**215191**
				370,13	0,93	43675	110	–	15940	
	Всего прямые затраты по акту					**2 906 064**				
	Накладные расходы, тенге					**57 188**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**237 060**				
	Всего по акту					**3 200 312**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 2-2-5 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Раздел 1 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО)

1.3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ

35 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	**5132**	291,18	136,39	1494341	699976	238056	539028	**2196038**
				108,4	37,48	556309	192341	–	162670	
36 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	**2948**	325,19	2,4	958652	7072	456316	358267	**1422272**
				168	0,79	495264	2329	–	105354	
37 2306-0145-0535	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	**0,4**	**2496744**		998698		998698		**1078593**
									79896	
38 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,9	311544		**1526566**		1526566		**1648691**
									122125	
39 2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	422229		152002		**152002**		**164163**
									12160	
40 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1	200561		220617		220617		238266
									17649	

41	2306-0145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	280804		112322		112322	8986	121307
42	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	143121		28624		28624	2290	30914
43	2306-0145-0105	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	162490		56872		56872	4550	61421
44	2306-0145-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	688325		172081		172081	13767	185848
45	2306-0142-0517	распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	701867		84224		84224	6738	90962
		1.6 ТРУБЫ							–		
75	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4900	366,82	14,04	1797409	68800	596709	825186	2832403
					231	2,9	1131900	14192	–	209808	
76	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4900	78		382200		382200	30576	412776
77	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	110	458,76	32,01	50464	3521	13448	24805	81290
					304,5	8,69	33495	956	–	6021	
78	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	110	133		14630		14630	1170	15800

79 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	**0,122**	295375,81	6207,37	36036	757	1878	33425	**75018**
				273780	2965,66	33401	362	–	5557	
80 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	122,976	693		85222		85222		92040
									6818	
81 2404-0207-0723	Ремешки для кабеля CSB ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2	3863		7726		7726		8344
								–	618	
	Всего прямые затраты по акту					**8 178 686**				
	Накладные расходы, тенге					**1 780 711**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**796 753**				
	Всего по акту					**10 756 150**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 2-2-3 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ

1.1 Отопление

22 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	**122**	1326,28	16,53	161806	2017	120512	39180	**217065**
				321,95	5,75	39278	702	–	16079	
23 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	122	1462,47	16,53	178421	2016	137127	39179	235008
				321,95	5,75	39278	701	–	17408	
24 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	**8**	1566,72	16,53	12534	132	9826	2569	**16311**
				321,95	5,75	2576	46	–	1208	
25 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1801,16	16,53	50433	463	40955	8992	64178

				321,95	**5,75**	**9015**	**161**	**–**	**4754**	
26 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	**64**	1959,8	16,53	125427	1058	103764	20553	**157659**
				321,95	5,75	20605	368	–	11678	
27 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладкаи (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	35	346,8	16,53	12138	578	292	11240	25248
				321,95	5,75	11268	201	–	1870	
28 2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	**м**	**35**	941		32935		32935	2635	**35570**
29 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	**10**	670,76	36,12	6708	361	236	6104	**13837**
				611,07	11,82	6111	118	–	1025	
30 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	**10**	1150		11500		11500	920	**12420**
31 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка(гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	**10**	800,17	43,4	8002	434	319	7239	**16460**
				724,88	13,81	7249	138	–	1219	
32 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1565		15650		15650	1252	16902

Всего прямые затраты по акту	**615 554**
Накладные расходы, тенге	**135 056**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**60 048**
Всего по акту	**810 658**
В том числе оборудование	**0**

Локальная смета 2-3-2 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 3 КРОВЛЯ (АС-18...АС-32)

3.1 ВЕНТШАХТЫ

46	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	13267,11	101,92	79603	612	68517	10398	97201
					1745,66	22,76	10474	137	–	7200	
47	1120-0701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	4	19676,58	188,44	78706	754	67942	10007	95811
					2502,44	50,41	10010	202	–	7097	
48	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	22830,91	197,64	68493	593	58697	9167	83872
					3067,51	50,41	9203	151	–	6213	
49	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	26	119,26	0,74	3101	19	–	2132	5652
					118,52	0,33	3082	8	–	419	
50	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00053	404706		214		214		232
										17	
51	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (воротник) НР = 69 %	т конструкций	0,23111	298609,2	84766,43	69012	19590	2345	33212	110401
					203700	4568,5	47077	1056	–	8178	
52	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2459	294136		72328		72328		78115
										5786	
53	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,23111	64210,69	5977,33	14840	1381	1933	13906	31045
					49873,6	1116,52	11526	258	–	2300	
54	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(хомуты) НР = 69 %	т конструкций	0,04939	110055,74	1751,87	5436	87	519	3346	9485

				97802,1	391,84	4830	19	–	703	
55 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04939	265756		13126		13126		14176
									1050	
56 1115-0403-1201	Металлические элементы. Окраска суриком, количество окрасок 1 НР = 80 %	м2	2,49	182,07	0,93	453	2	281	137	637
				68,23	0,42	170	1	–	47	
3.2 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СТОЯК (3шт)										
57 1116-0101-0203	Трубы асбестоцементные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	9,3	1402,95	97,84	13047	910	1198	10988	25958
				1176,24	29,38	10939	273	–	1923	
58 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	9,3	693		6445		6445		6960
									516	
59 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0021	51097		107		107		116
									9	
60 1113-0301-0101	Асбестоцементные трубы. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2,92	119,53	2,21	349	6	197	101	486
				49,97	0,22	146	1	–	36	
61 1126-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,2044	18629,47	1261,91	3808	258	428	2459	6768
				15273,6	552,84	3122	113	–	501	

62 2111-0206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,25346	30594		7754		7754		8375
									620	
63 1115-0207-0101	Трубы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,92	2918,7	30,32	8523	89	5029	2755	12180
				1166,1	13,31	3405	39	–	902	
64 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов- пергамин НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,92	546,76	25,99	1597	76	657	668	2445
				295,82	5,09	864	15	–	181	
65 1116-0101-0207	Трубы стальные, диаметр 259 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах (кожух) НР = 98 %	м труб	2,1	2899,51	256,47	6089	539	801	4817	11779
				2261,22	79,59	4749	167	–	873	
66 2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (259x4,0)	м	2,1	7401		15542		15542		16785
									1243	
67 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (защитный короб) НР = 69 %	т конструкций	0,00684	298609,2	84766,43	2042	580	69	983	3267
				203700	4568,5	1393	31	–	242	
68 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00728	294136		2141		2141		2312
									171	
69 1109-0102-0103	Монтаж защитного короба НР = 69 %	т конструкций	0,00684	58011,47	18483,17	397	126	100	140	579
				24997,2	4577,78	171	31	–	43	

70 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (воротник) НР = 69 %	**т конструкций**	**0,00413**	298609,2	84766,43	1232	350	42	593	**1971**
				203700	4568,5	840	19	–	146	
71 2105-0**104**-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	**0,00439**	294136		1291		1291	103	**1394**
72 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	**0,00413**	64210,69	5977,33	265	25	34	248	**554**
				49873,6	1116,52	206	5	–	41	
73 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	2762,59	39,17	8288	117	7021	1160	**10204**
				383,29	11,38	1150	34	–	756	
74 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(хомуты,фиксаторы) НР = 69 %	**т конструкций**	**0,00954**	110055,74	1751,87	1050	17	100	646	**1832**
				97802,1	391,84	933	4	–	136	
75 2105-0**106**-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	**т**	**0,00954**	265756		**2535**		2535	203	**2738**
76 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	**болт**	**6**	119,26	0,74	716	4	–	492	**1304**
				118,52	0,33	711	2	–	97	
77 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	404706		49		49	4	**52**
3.3 ЧЕРДАК								–		

87	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	139,2	1571,2	49,78	218711	6930	179176	30550	269202
					234,23	4,32	32605	601	–	19941	
88	1107-0112-0101	Установка сеток продуха (96шт) НР = 118 %	т арматуры	0,31488	44953,85	1107,45	14155	349	–	16473	33078
					43846,4	487,8	13806	154	–	2450	
89	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,31488	513036		161545		161545		174468
										12924	
90	1115-0403-1003	Металлическая решетка продухов. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,08	466,47	0,93	8900	18	2116	5419	15465
					354,61	0,42	6766	8	–	1146	
	3.4 СТРОПИЛЬНАЯ КРОВЛЯ										
91	1110-0105-0101	Стропила,мауэрлаты. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,67	83599,07	1253,82	557606	8363	422178	117185	728774
					19050,2	470,83	127065	3140	–	53983	
92	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,82	80626,73	1166,95	66114	957	52890	11379	83693
					14959,2	459,99	12267	377	–	6199	
93	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15,27	90075,78	936,57	1375457	14301	1060184	276238	1783830
					19710	390,24	300972	5959	–	132136	
94	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,67	9968,5	51,15	66490	341	61337	4456	76621
					721,5	20,75	4812	138	–	5676	
95	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов,прогонов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	16,09	7961,82	36,98	128106	595	98986	25888	166313
					1772,84	14,87	28525	239	–	12319	
96	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	88,92	2178,27	35,11	193692	3122	167669	21681	232602

				257,55	13,37	22901	1189	–	17230	
97	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2081	64210,69	5977,33	13362	1244	1739	12521	27954
					49873,6	1116,52	10379	232	–	2071	
98	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (металлический ерш, I	т	0,016	189401		3030		3030	242	3273
99	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистои стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка)	т	0,1332	213051		28378		28378	2270	30649
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (скоба)	т	0,0589	194468		11454		11454	916	12370
101	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	934,86	5869,08	93,02	5486772	86960	3921097	1379758	7415852
					1581,75	22,49	1478715	21022	–	549322	
102	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	161,6	1318		212989		212989	17039	230028
103	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380		760		760	61	821
104	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	обработанной поверхности	934,86	345,92	2,37	323391	2218	295607	23820	374987
					27,35	0,96	25566	901	–	27777	
3.5 СЛУХОВЫЕ ОКНА (3шт)											
105	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	16731,29	748,11	50194	2244	31406	15671	71134
					5514,56	289,63	16544	869	–	5269	

106	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	**м2**	**1,92**	**9792**		**18801**		18801	1504	**20305**
107	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	**м2 кровли**	**22,2**	4995,53	93,02	110901	2065	78444	28420	**150466**
					1369	22,49	30392	499	–	11146	
108	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	**м**	**12,6**	1318		16607		16607	1329	**17935**
109	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	3	380		1140		1140	91	1231
110	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,53	1766		23894		23894	1912	25805
111	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,53	1163		15735		15735	1259	16994
	3.6 ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК (2шт)(АС-28)								–		
112	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	**м2**	**0,82**	3013,71	500,55	2471	410	1162	889	**3829**
					1095,93	108,59	899	89	–	269	
113	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	**м2**	**0,82**	33418		27403		27403	2192	**29595**
114	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	95	1287
115	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670	134	1804
116	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2094		4188		4188	335	4523

117	1110-0107-0607	Люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	1,54	6355,87	17,39	9788	27	7726	1841	12559
					1321,32	6,88	2035	11	–	930	
118	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,09	679201,69	5977,33	61128	538	56101	5415	71867
					49873,6	1116,52	4489	100	–	5323	
119	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,088	62395,7	23371,09	5491	2057	764	2257	8368
					30345	6825,46	2670	601	–	620	
120	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,088	521272		45872		45872		49542
										3670	
121	1115-0403-1003	Металлическая стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,98	466,47	0,93	1857	4	442	1130	3226
					354,61	0,42	1411	2	–	239	
		Раздел 5 ПОЛЫ 1,2 ЭТАЖИ(АС6...АС14)									
		5.1 ДЕТАЛЬ № 2									
150	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона толщ. 30 мм. Устройство НР = 99 %	м3 подстилающего слоя	30,774	26139,67	8,4	804422	259	755112	48560	921221
					1593,9	–	49051	–	–	68239	
151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1025,8	687,26	25,17	704992	25822	391039	281950	1065898
					280,88	11,52	288131	11816	–	78955	
152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм НР = 94 % kэкс1=4; kмат1=4;	м2 стяжки	1025,8	411,18	17,14	421791	17584	389962	20736	477930
					13,89	7,62	14245	7815	–	35402	
		5.2 ДЕТАЛЬ № 3									

155 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	**148,78**	1385,04	79,34	206066	11804	112502	78244	**307054**
				549,54	9,93	81760	1478	–	22745	
156 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	148,78	888,98	39,18	132262	5829	77102	47163	193780
				331,57	5,66	49331	843	–	14354	
157 1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона толщ. 30 мм. Устройство НР = 99 %	м3 подстилающего слоя	4,4634	26139,67	8,4	116672	37	109521	7043	133612
				1593,9	–	7114	–	–	9897	
158 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	148,78	687,26	25,17	102251	3745	56716	40893	154596
				280,88	11,52	41790	1714	–	11452	
159 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 35 мм НР = 94 % kэкс1=3; kмат1=3;	м2 стяжки	**148,78**	308,39	12,86	45882	1913	42419	2256	**51988**
				10,41	5,71	1550	850	–	3851	

Раздел 7 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-6...АР-13)

7.1 ЭТАЖ

187 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	310,17	316,6	2,06	98200	639	5499	73897	185865
				296,81	1	92062	310	–	13768	
189 1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	996,43	1072,91	61,35	1069080	61131	362860	554533	**1753502**
				647,4	48,25	645089	48078	–	129889	

191	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону **простое** НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,66	1072,91	61,35	118728	6789	40298	61585	**194738**
					647,4	48,25	71641	5339	–	14425	
	7.2 ЭТАЖ										
196	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону **простое** НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**711,69**	1072,91	61,35	763579	43662	259169	396070	**1252421**
					647,4	48,25	460748	34339	–	92772	
198	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону **простое** НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**75,74**	1072,91	61,35	81262	4647	27581	42151	**133286**
					647,4	48,25	49034	3654	–	9873	
199	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	**75,74**	1005,97	6,46	76192	489	33442	33927	**118928**
					557,97	1,95	42261	148	–	8810	
		Всего прямые затраты по акту					**14 499 202**				
		Накладные расходы, тенге					**3 778 353**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 462 206**				
		Всего по акту					**19 739 762**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Дополнительная смета №2									
	Раздел 2 Добавить										
	2.2 Локальная смета № 2-3-2 Надземная часть										
146	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	**м2**	**6,21**	**12627**		78414		78414	–	84687
					–		–		–	6273	

147	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	121,14	20980		2541517		2541517	–	2744838
					–		–		–	203321	
148	1134-0108-0704	Откосы наружные.. Облицовка панелями ПВХ НР = 76 % К=0,120;	м2 поверхность	33,828	903,81	35,27	30574	1193	641	22160	56953
					849,59	12,36	28740	418	–	4219	
149	2109-0205-0302	Планки оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99	м	281,9	324		91336		91336	–	98643
					–		–		–	7307	
150	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	118	1391,72	4,93	164223	582	119966	35028	215191
					370,13	0,93	43675	110	–	15940	
		Всего прямые затраты по акту					**2 906 064**				
		Накладные расходы, тенге					**57 188**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**237 060**				
		Всего по акту					**3 200 312**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 2-3-4 на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (лист1)

1.1 Счетчик холодной воды на подающем трубопроводе(ВК-13.1)

5	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	470,38	24,61	470	25	14	433	975
					430,5	10,84	431	11	–	72	
6	2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846		18846		18846		20354
										1508	
7	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	16518,72	136,03	16519	136	15572	829	18736
					811,13	34,93	811	35	–	1388	

8	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2468,42	–	2468	–	2213	250	2936
					255,15	–	255	–	–	217	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	1846	81,31	5538	244	902	4336	10664
					1464,12	10,84	4392	33	–	790	
10	2304-0702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	792		2376		2376		2566
										190	
11	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,2	393,58	18,81	472	23	11	438	983
					365,31	6,72	438	8	–	73	
12	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	1228		1474		1474		1591
										118	
13	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,8	1541		1233		1233		1331
	1.2 Счетчик холодной воды на подающем трубопроводе(ВК-13.2)								–	99	
			Дополнительная смета №2								

Раздел 2 Добавить

2.4 Локальная смета № 2-3-4 Водопровод и канализация

170	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	50	1336,42	13,88	66821	694	9434	55563	132175
					1133,86	0,08	56693	4	–	9791	
171	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	110	1519,14	16,65	167105	1831	30640	131956	322986

				1223,95	0,14	134634	15	–	23925	
18	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	393,58	18,81	9839	470	236	9115	20470
					365,31	6,72	9133	168	–	1516	
19	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	25	1228		30700		30700	2456	33156
20	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	394,21	18,81	9855	470	252	9115	20488
					365,31	6,72	9133	168	–	1518	
21	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	25	1526		38150		38150	3052	41202

Раздел 11 КАНАЛИЗАЦИЯ К1

11.0 Подраздел без наименования

547	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	247	640,28	3,08	158150	760	1642	152840	335869
					630,56	0,85	155748	210	–	24879	
548	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	246,506	720		177484		177484	14199	191683
549	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	661,51	1,25	33076	63	134	32240	70541
					657,58	0,37	32879	19	–	5225	
550	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	49,9	460		22954		22954	1836	24790

551	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155	620	620	50	670
552	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	400	4800	4800	384	5184
553	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	13	320	4160	4160	333	4493
554	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	13	385	5005	5005	400	5405
555	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	261	783	783	63	846
556	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	339	339	339	27	366
557	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	96	576	576	46	622
558	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	207	6210	6210	497	6707
559	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	13	168	2184	2184	175	2359
560	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60	60	60	5	65
561	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	50	150	150	12	162
562	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 30° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	50	50	50	4	54
563	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	79	158	158	13	171

564	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,2	1541		308		308	333
									25	
565	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	45	217		9765		9765	10546
									781	
566	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	124,41	542		67430		67430	72825
									5394	
		Всего прямые затраты по акту					**866 128**			
		Накладные расходы, тенге					**397 115**			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**101 061**			
		Всего по акту					**1 364 304**			
		В том числе оборудование					**0**			

Локальная смета 2-3-3 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ

1.1 Отопление

22	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	122	1326,28	16,53	161806	2017	120512	39180	217065
					321,95	5,75	39278	702	–	16079	
23	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	122	1462,47	16,53	178421	2016	137127	39179	235008
					321,95	5,75	39278	701	–	17408	
24	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1566,72	16,53	12534	132	9826	2569	16311
					321,95	5,75	2576	46	–	1208	
25	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1801,16	16,53	50433	463	40955	8992	64178
					321,95	5,75	9015	161	–	4754	
26	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64	1959,8	16,53	125427	1058	103764	20553	157659

				321,95	**5,75**	**20605**	**368**	**–**	**11678**		
27	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладкаи (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	35	346,8	16,53	12138	578	292	11240	25248
					321,95	5,75	11268	201	–	1870	
28	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	**м**	**35**	941		32935		32935	2635	**35570**
29	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	**10**	670,76	36,12	6708	361	236	6104	**13837**
					611,07	11,82	6111	118	–	1025	
30	**2301-0201-0145**	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	**10**	1150		11500		11500	920	**12420**
31	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка(гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	**10**	800,17	43,4	8002	434	319	7239	**16460**
					724,88	13,81	7249	138	–	1219	
32	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1565		15650		15650	1252	16902
		Всего прямые затраты по акту					**615 554**				
		Накладные расходы, тенге					**135 056**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**60 048**				
		Всего по акту					**810 658**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Дополнительная смета № 1									
	Раздел 2 Добавить										
0-26	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	**181,73**	6892,25	27,36	1252529	4972	760975	391034	**1775048**
					2677,5	12,17	486582	2211	–	131485	
		Всего прямые затраты по акту					**1 252 529**				

	Накладные расходы, тенге					391 034				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					131 485				
	Всего по акту					**1 775 048**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета 6-1-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1 ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД, L=436,8м

1.1 Земляные работы

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3879,05	186,13	177,4	722002	688143	–	132534	922898
				8,73	38,73	33858	150216	–	68363	
2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	**м3 грунта**	**79,6**	247,52	239,17	19703	19038	8	3811	**25395**
				8,26	58,24	657	4636	–	1881	
3 4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	131,34	256		33623		–		36313
									2690	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %	**м3 грунта**	**123,69**	1618,85	–	200235	–	–	144169	**371957**
				1618,85	–	200235	–	–	27552	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 **основания**	61,87	3006,92	148,58	186038	9192	124341	54304	259569
				848,64	37,94	52505	2347	–	19227	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	**м3 грунта**	**3802,6**	30,6	30,6	116343	116343	–	28599	**156538**
				–	10,45	–	39721	–	11595	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	**3802,6**	131,32	62,74	499348	238566	–	265669	826219

				68,58	28,46	260782	108203	–	61201	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,14	640,74	–	128238	–	–	92331	238214
					640,74	–	128238	–	–	17646	
	1.2 Монтажные работы										
9	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,225	386356,96	130950,64	86930	29464	1113	63695	162676
					250458	35491,3	56353	7986	–	12050	
10	1122-1401-0310	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	2267,86	18,4	45357	368	20707	24163	75082
					1214,08	6,29	24282	126	–	5562	
11	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	247,45	4094		1013060		1013060		1094105
										81045	
12	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1057	258614,68	73028,52	27336	7719	91	21355	52586
					184728	19345,4	19526	2045	–	3895	
13	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106,757	753		80388		80388		86819
										6431	
14	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0861	386356,96	130950,64	33265	11275	426	24374	62251
					250458	35491,3	21564	3056	–	4611	
15	2301-0501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,961	3138		272884		272884		294714
										21831	
16	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1711,2	73,83	5134	221	992	3978	9841
					1306,96	32,52	3921	98	–	729	

17 2304-0102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	35729		107187		107187		115762
									8575	
18 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2568,14	172,27	5136	345	946	3956	9820
				1922,28	75,88	3845	152	–	727	
19 2304-0102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	71461		142922		142922		154356
									11434	
20 2302-0302-6129	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 140x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (140x63)	шт.	3	3544		10632		10632		11483
									851	
21 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2370,82	160,31	4742	321	1120	3394	8787
				1650,74	63,5	3301	127	–	651	
22 2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	86066		172132		172132		185903
									13771	
23 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 (д.150 мм)	шт.	2	81501		163002		163002		176042
									13040	
24 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	1846	81,31	11076	488	1803	8673	21329
				1464,12	10,84	8785	65	–	1580	
25 2304-0702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1043		6258		6258		6759
									501	
26 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (втулка) НР = 99 %	шт.	11	1212,43	800,09	13337	8801	–	6729	21671
				412,34	205,55	4536	2261	–	1605	

27 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 65, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	755		2265		2265	181	2446
28 2302-0302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2413		4826		4826	386	5212
29 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2815		11260		11260	901	12161
30 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2815		5630		5630	450	6080
31 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	686,59	43,74	8239	525	560	7082	16547
				596,16	–	7154	–	–	1226	
32 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80(свободные под втулку)	шт.	3	1489		4467		4467	357	4824
33 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1489		13401		13401	1072	14473
34 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	1367,02	107,23	24606	1930	1681	20978	49232
				1166,4	10,84	20995	195	–	3647	
35 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 140,DN 150 ГОСТ 12816-80(свободные под втулку)	шт.	12	3702		44424		44424	3554	47978
36 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 140,DN 160 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3702		22212		22212	1777	23989

37 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройник, патрубок) НР = 99 %	т фасонных частей	0,14612	1217240,89	449728,23	177863	65714	52933	76236	274428
				405259,2	121748,52	59216	17790	–	20328	
38 1312-0901-0106	Закладное устройство . Монтаж оборудования (гильза) НР = 61 %	шт.	7	1084,98	0,98	7595	7	–	4631	13203
				1084	0,43	7588	3	–	978	
39 2301-0405-0408	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,8	12100		9680		9680		10454
									774	
40 2301-0405-0405	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,6	4870		2922		2922		3156
									234	
41 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2 проемов	0,99	3013,71	500,55	2984	496	1403	1073	4381
				1095,93	108,59	1085	108	–	325	
42 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	35330		1696		1696		1832
									136	
43 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	1,92	57,83	1,85	111	4	34	67	192
				38	0,74	73	1	–	14	
44 1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2 проемов	2,4	1374,44	17,39	3299	42	86	2869	6661
				1321,32	6,88	3171	17	–	493	
45 2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,00098	405790		398		398		430
									32	
46 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0132	294136		3883		3883		4193

									311	
47	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,6	1152		691		691	746
									55	
48	2302-1101-0116	Прокладки паронитовые А-65-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,009	83284		750		750	810
									60	
49	2302-1101-0126	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,009	188287		1695		1695	1830
									136	
50	1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,02	2777124,75	1453346,38	55542	29067	2766	31696	94217
					1185433	415356,24	23709	8307	–	6979	
51	2301-0401-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	20,08	45377		911170		911170	984064
									72894	
52	2401-0107-0501	Указательный знак пожарного гидранта	100 шт.	0,03	110596		3318		3318	3583
									265	
53	2302-0103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2	4918		9836		9836	10623
	1.3 ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ д.1500 мм (2шт)								–	787
54	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,59	32234,36	8101,15	115721	29083	56644	40553	168777
					8354,98	3055,31	29994	10969	–	12502	
55	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	2	15866,42		31733		31733	34271
									2539	

56	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС15.6а)(с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	4	12634,11	50536	50536	4043	54579
57	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	2	15905,75	31811	31811	2545	34356
58	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	2	8936,06	17872	17872	1430	19302
59	2104-0302-0109	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (3ПП15-1)(с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	2	14674,1	29348	29348	2348	31696
60	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦО-1)(с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	2	2462,13	4924	4924	394	5318
61	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	1	4289,94	4290	4290	343	4633
62	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	1	7349,4	7349	7349	588	7937
63	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	1	7945,56	7946	7946	636	8581
64	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20905	41810	41810	3345	45155
65	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	11,48	349	4007	4007	321	4327

66	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловин НР = 93 %	м3 кладки	0,078	33864,97	2064,96	2641	161	2080	400	3285
					5128,9	390,24	400	30	–	243	

Раздел 2 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ, L=370,4

2.1 Земляные работы

67	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2580,2	186,13	177,4	480249	457727	–	88156	613878
					8,73	38,73	22521	99918	–	45472	
68	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	**м3 грунта**	**117,85**	247,52	239,17	29171	28187	11	5642	**37598**
					8,26	58,24	973	6864	–	2785	
69	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	194,4525	256		49780		–		53762
										3982	
70	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %	**м3 грунта**	**83,45**	1618,85	–	135093	–	–	97267	**250949**
					1618,85	–	135093	–	–	18589	
71	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	**м3 грунта**	**2530,47**	30,6	30,6	77422	77422	–	19032	**104169**
					–	10,45	–	26433	–	7716	
72	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками **НР =** 72 %	м3 уплотненного грунта	**2530,47**	131,32	62,74	332295	158755	–	176792	**549814**
					68,58	28,46	173540	72005	–	40727	

73	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	133,18	640,74	–	85334	–	–	61440	158516
					640,74	–	85334	–	–	11742	
2.2 Монтажные работы											
74	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3704	386356,96	130950,64	143107	48504	1833	104856	267800
					250458	35491,3	92770	13146	–	19837	
75	2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	374,104	1512		565645		565645		610897
2.3 Колодцы канализационные д.1500 мм (15шт)									–	45252	
76	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	27,23	29070,91	6267,52	791601	170664	359083	323178	1203961
					9616,38	2371,94	261854	64588	–	89182	
77	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	15	15866,42		237996		237996	19040	257036
78	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	20	12634,11		252682		252682	20215	272897
79	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	15	15905,75		238586		238586	19087	257673
80	2104-0302-0109	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	15	14674,1		220111		220111	17609	237720

81	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	**шт.**	**15**	**2462,13**		**36932**		36932	2955	**39887**
82	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (с надбавками до W6 и сульфатостойкость)	шт.	15	3479,54		52193		52193	4175	56368
83	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	20905		313575		313575	25086	338661
84	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	71,34	349		24898		24898	1992	26889
85	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловин НР = **93 %**	**м3 кладки**	0,858	33864,97	2064,96	29056	1772	22883	4404	36137
					5128,9	390,24	4401	335	–	2677	

Дополнительная смета №3 (сети, благоустройство)

Раздел 2 Добавить

2.3 Локальная смета № 6-1-1 Наружный водопровод и канализация

11	5800-0000-0000 (пл) (об)	Бак емкосткой 75м3 металлический	шт	3	6000000		18000000		–	–	18000000
					–		–		18000000	–	

Всего прямые затраты по акту	**27 886 785**
Накладные расходы, тенге	**1 948 086**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**946 793**
Всего по акту	**30 781 664**
В том числе оборудование	**18 000 000**

Локальная смета 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР = 72 %	**м3 грунта**	**6331**	43,65	43,65	276373	276373	–	67937	**371856**
					–	14,9	–	94357	–	27545	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР = 72 %	**м3 грунта**	**6331**	**74,71**	**74,71**	**472959**	**472959**	–	**116261**	**636358**

				–	25,51	–	161474	–	47138	
3 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	**м3 грунта**	**4062,559**	247,52	239,17	1005565	971642	366	194515	**1296086**
				8,26	58,24	33557	236603	–	96006	
4 4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	**т**	**6703,22235**	256		1716025		–		**1853307**
									137282	
5 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	**м3 грунта**	**14398**	59,38	59,38	854887	854887	–	180030	**1117710**
				–	17,37	–	250041	–	82793	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	**14398**	131,32	62,74	1890709	903295	–	1005919	**3128359**
				68,58	28,46	987415	409695	–	231730	
Раздел 3 ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ										
11 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	**5001,6**	678,09	175,28	3391525	876675	2377526	432058	**4129470**
				27,46	52,53	137324	262730	–	305886	
12 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до 20 см НР = 108 %	м2 основания	**5001,6**	198,18	53,47	991236	267450	723786	88709	**1166341**
				–	16,42	–	82138	–	86396	
25 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	**1132**	1831,48	27,36	2073234	30973	1338250	772414	3073300

				621,92	9,88	704011	11187	–	227652		
26	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	48,676	31679		1542007		1542007		1665367
									–	123361	
		Всего прямые затраты по акту				**14 214 520**					
		Накладные расходы, тенге				**2 857 844**					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**1 365 790**					
		Всего по акту				**18 438 153**					
		В том числе оборудование				**0**					
		Всего прямые затраты по акту				**131 614 071**					
		Накладные расходы, тенге				**24 045 716**					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**11 012 793**					
		Всего по акту				**166 672 580**					
		В том числе оборудование				**18 000 000**					
		Временные здания и сооружения (1 %)				1486726					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				2807979					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				3059346					
		Итого по акту:				**174026631,00**					
		В том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961				182709881,00					
		К скидки = 0,1				-18270988,10					
		Итого по акту с учетом скидки				**164438892,90**					
		Налог на добавленную стоимость				**19732667,15**					
		Всего по акту :				**184171560,05**					

Принял (Заказчик): Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ Мусабаева Г.А.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС-ПВ"

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Аипов Арман Мейрамович , АТТЕСТАТ № KZ36VJE00031365, дата выдачи: 16.10.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "STATUS-PV" ГСЛ №0014090 от 30.01.2017 года

_____ Нурсеитов Ерлан Серикович