Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485, РК,Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99, тел. 8/71832/21522

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: «Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»

Объект:«Строительство комплекса из 3-х 24 квартирных жилых домов в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»
Договор № 58 от 04.05.2020 года, дополнительное соглашение № 1 от 09.06.2020 года, дополнительное соглашение № 1 от 21.10.2020 года

Акт №8
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года
от 18 ноября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		Раздел 2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
7	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	264,13	211,14	2113	1689	–	710	3049
					53	70,24	424	562	–	226	
8	1147-0102-0210	деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР = 88 %	яма	53	5717,89	312,09	303048	16541	114175	156851	496691
					3251,56	111,46	172332	5907	–	36792	
9	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	53	4389,84	1061,17	232661	56242	6533	163680	428049
					3205,39	304,04	169886	16114	–	31707	

10	2501-0101-0301	Саженцы деревьев хвоиных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83	шт.	45	8878		399510		399510		431471
									–	31961	
	Раздел 3 ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ										
13	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2957	127,92	90,15	378267	266548	4010	195896	620096
					36,42	24,91	107709	73677	–	45933	
14	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	273,5225	13986		3825486		3825486		4131524
										306038	
15	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,03193	82814		2645		2645		2856
										211	
16	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см НР = 108 %	м2 покрытия	6252	0,47	0,08	2950	510	–	2635	6032
					0,39	–	2440	–	–	447	
17	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	400,128	13986		5596190		5596190		6043885
										447695	
18	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,03501	82814		2899		2899		3131
										232	
19	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6252	134,19	90,35	838938	564865	46360	414679	1353906
					36,42	24,99	227713	156249	–	100289	
20	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	603,9432	16224		9798374		9798374		105822442

									783870	
21 2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,06752	82814		5592		5592		6039
									447	
22 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см НР = 108 %	м2 покрытия	6252	0,24	0,04	1490	270	–	1317	3032
				0,2	–	1220	–	–	225	
23 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	151,2984	16224		2454665		2454665		2651038
									196373	
24 2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01751	82814		1450		1450		1566
									116	
25 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	283	1831,48	27,36	518309	7743	334563	193103	768325
				621,92	9,88	176003	2796	–	56913	
26 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,169	31679		385502	0	385502	0	416342
						0	0	–	30840	
Раздел 4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
27 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	12	43228	106	518736	1272	497760	15030	576467
				1642	28	19704	336	–	42701	
28 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	12	15951	–	191412	–	191412	–	206725
				–	–	–	–	–	15313	
29 8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 91 %	шт.	1	65749	125	65749	125	62764	2169	73351
				2860	32	2860	32	–	5433	
30 8601-0102-0102	Горка-скат, тип 2А НР = 69 %	шт.	1	55311	5694	55311	5694	39002	9336	69819
				10615	1833	10615	1833	–	5172	

31	8601-0104-0203	Качели одинарные, металлические НР = 91 %	комплект	1	106016	165	106016	165	98834	5296	120217
					7017	44	7017	44	–	8905	
32	8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) НР = 91 %	комплект	1	1021543	1290	1021543	1290	973121	35660	1141779
					47132	414	47132	414	–	84576	
33	8601-0201-0104	Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м) НР = 91 %	комплект	1	228973	2639	228973	2639	211631	11600	259818
					14703	763	14703	763	–	19246	
34	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник	комплект	6	79970		479820		479820		518206
									–	38386	

Всего прямые затраты по акту	**27 417 649**
Накладные расходы, тенге	**1 207 962**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**2 290 047**
Всего по акту	**30 915 658**
В том числе оборудование	**0**

Исключить из акта № 3 от 14 сентября 2020 года

Дополнительная смета № 1

Раздел 2 Добавить

0-26	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-181,73	6892,25	27,36	-1252529	-4972	-760975	-391034	-1775048
					2677,5	12,17	-486582	-2211	–	-131485	

Всего прямые затраты по акту	**-1 252 529**
Накладные расходы, тенге	**-391 034**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**-131 485**
Всего по акту	**-1 775 048**
В том числе оборудование	**0**

Арифметическая ошибка при подсчете итогов в акте № 4 от 21 сентября 2020 года

Локальная смета 2-2-2 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 9 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Всего прямые затраты по акту	**-2 302 175**
Накладные расходы, тенге	**-1 166 604**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**-277 501**
Всего по акту	**-3 746 280**
В том числе оборудование	**0**

Арифметическая ошибка при подсчете итогов в акте № 4 от 21 сентября 2020 года

Локальная смета 2-3-2 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 9 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Всего прямые затраты по акту	**-2 302 175**
Накладные расходы, тенге	**-1 166 604**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**-277 501**
Всего по акту	**-3 746 280**
В том числе оборудование	**0**
Всего прямые затраты по акту	**21 560 770**
Накладные расходы, тенге	**-1 516 280**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 603 560**
Всего по акту	**21 648 050**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1 %)	216481
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	408867
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	445468
Итого по акту:	**22718866,00**
В том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961	23851649,87
К скидки = 0,1	-2385164,99
Итого по акту с учетом скидки	**21466484,88**
Налог на добавленную стоимость	**2575978,18**
Всего по акту :	**24042463,06**

Принял (Заказчик): Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ Мусабаева Г.А.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС-ПВ"

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Аипов Арман Мейрамович , АТТЕСТАТ № KZ36VJE00031365, дата выдачи: 16.10.2017 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "STATUS-PV" , ГСЛ № 0014090 от 10.01.2017 года

_____ Нурсеитов Ерлан Серикович