Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Форма КС-3
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 2) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №168/19 от 11 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 14.01.2020 г.

Справка № 2 от 26 июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		168/19	11.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	290337353,00	259058993,75	0	0		0		0,00	31087079,25	290146073,00
в том числе										
Акт № 2 от 26.06.2020 года		259058993,75							31087079,25	290146073,00
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										87043821,90
Итого к оплате:										203102251,10

Итого к оплате: Двести три миллиона сто две тысячи двести пятьдесят одна тенге 10 тиын

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382
Руководитель _____ Садыков А.Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217
Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор :Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинк", БИН 020440005137
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Акипов Ринат Маратович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702
Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" **Форма 2В**
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25, тел.: 8/7182/20-05-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 2) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 2) в городе Павлодаре" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №168/19 от 11 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 14.01.2020 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года
от 26 июня 2020 года

Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 на Строительная часть ниже отм. 0.000									
		Раздел 2 Монолитная плита МП1									
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	102	5355,98	1654,78	546310	168788	296978	138678	739787
					789,65	672,27	80544	68572	–	54799	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон В7,5) НР = 91 %	м3	100,5	20746,92	1067,17	2085065	107251	1862897	124637	2386478
					1143,45	219,37	114917	22047	–	176776	
3	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	593,5	23674,6	1637,29	14050875	971730	12004032	1169173	16437852
					1811,48	353,32	1075113	209693	–	1217604	
4	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	55,03	205921		11331833		11331833	–	12238380
					–		–		–	906547	

5	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	**4,237**	18211	1309,89	77160	5550	1220	65387	**153951**
					16613,17	345,53	70390	1464	–	11404	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**4,237**	220423		933932		933932	–	1008647
					–		–		–	74715	
Раздел 3 Фундаменты											
3.1 Фундамент из ФБС											
7	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой **до 0,5** т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	**48**	1569,23	799,23	75323	38363	12924	44536	**129448**
					500,75	285,54	24036	13706	–	9589	
8	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до **1** т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	560	2220,69	1121,59	1243585	628092	221961	730127	**2131609**
					702,74	402,18	393532	225220	–	157897	
9	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до **1,5** т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	61	3363,7	1774,87	205186	108267	34504	119925	**351120**
					1023,2	642,89	62415	39216	–	26009	
10	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	232	4752,71	2656,43	1102629	616291	187392	623329	1864035
					1288,56	988,36	298946	229299	–	138077	
11	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	**м3**	**79,566**	24242		1928572		1928572	–	2082858
					–		–		–	154286	
12	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	**м3**	**110,824**	20494		2271227		2271227	–	**2462925**
					–		–		–	181698	
13	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	**208,739**	19016		3969381		3969381	–	**4286931**
					–		–		–	317550	
14	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство МУ НР = 91 %	м3	**4**	25842,5	3907,25	103370	15629	69614	19218	132395
					4531,75	748	18127	2992	–	9807	2

15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,804	13801	1334,58	11096	1073	25	9495	22238
					12435,32	542,29	9998	436	–	1647	
16	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,804	254259		204424		204424	–	220778
					–		–		–	16354	
17	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	27	34334,93	4543,59	927043	122677	561123	242955	1263598
					9009	879,3	243243	23741	–	93600	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132	220423		29096		29096	–	31424
					–		–		–	2328	
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,15	211511		243238		243238	–	262697
					–		–		–	19459	
	3.2 Гидроизоляция и утепление стен подвала										
20	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 НР = 93 %	м2 поверхности	214,2	1072,04	10,37	229631	2221	144604	77974	332213
					386,58	4,84	82806	1037	–	24608	
21	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	214,2	1549,39	42,32	331880	9065	279244	42208	404015
					203,41	8,47	43571	1814	–	29927	
22	2110-0402-	Гидроизол К=2,200;	м2	471,24	280		131947		131947	–	142503
					–		–		–	10556	
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	394	843,66	19,01	332401	7489	225430	93405	459870
					252,49	2,42	99482	953	–	34064	

24	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме - (с наружной стороны стены подвала, АС7 прим. п. 2) НР = 76 % К=0,060;	м3 изоляции	23,64	33544,71	1196,02	792997	28274	235102	409903	1299132
					22403,6	411,38	529621	9725	–	96232	
25	2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,980;	м3	23,1672	29254		677733		677733	–	731952
					–		–		–	54219	
	3.3 Лифтовая шахта										
26	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади	9,01	223,31	30,08	2012	271	1141	654	2879
					66,59	10,65	600	96	–	213	
27	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3	22529	1637,33	67587	4912	57241	5910	79377
					1811,33	353,33	5434	1060	–	5880	
28	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,03484	18312,28	947,19	638	33	10	551	1284
					17078,07	287,03	595	10	–	95	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,03484	211511		7369		7369	–	7959
					–		–		–	590	
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 108-3, МН 118-3, МН 112-3 АС-1 лист 8.2 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0258	830503,88	1279,07	21427	33	15713	5182	28738
					220193,8	542,64	5681	14	–	2129	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	24,36	843,68	19,01	20552	463	13938	5775	28433
					252,5	2,42	6151	59	–	2106	

Раздел 4 Перегородки

32	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,6	3964,69	241,28	77708	4729	48978	23228	109011
					1224,54	49,74	24001	975	–	8075	
33	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	59	443,02	246,51	26138	14544	2408	14462	43848
					155,69	52,03	9186	3070	–	3248	
34	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,201	58990		70847		70847	–	76515
					–		–		–	5668	
35	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка 100х8 НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,05145	28532,56	9893,1	1468	509	196	622	2257
					14829,93	2701,65	763	139	–	167	
36	2105-0201-0502	Уголок стальнои горячекатаныи равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,05145	246399		12677		12677	–	13691
					–		–		–	1014	
37	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (над отверстиями) АС1 лист 7, прим.3 НР = 93 %	т металлических изделий	0,015	62600	2133,33	939	32	–	853	1935
					60466,67	666,67	907	10	–	143	
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	220423		3306		3306	–	3570
					–		–		–	264	

Раздел 5 Перекрытие подвала

5.1 Перекрытие

39	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	4321,08	949,13	207412	45558	65722	124538	358506
					2002,75	196,02	96132	9409	–	26556	5

40	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	6552,7	1265,08	393162	75905	127173	243164	687232
					3168,07	266,45	190084	15987	–	50906	
41	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	656,7	5437		3570478		3570478	–	3856116
					–		–		–	285638	
42	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,157	470738,85	10949,04	73906	1719	37410	41276	124397
					221509,55	1292,99	34777	203	–	9215	
43	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ПТ12.5-16.14 (П8) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1740,25	56,25	6961	225	2155	5460	13415
					1145,25	11,5	4581	46	–	994	
44	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подлятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=4,000;	м3	0,716	34968		25037		25037	–	27040
					–		–		–	2003	
45	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе (утепление торцов плит) НР = 76 %	м3 изоляции	3	36271	1782	108813	5346	67915	28868	148695
					11850,67	810,67	35552	2432	–	11014	
5.2 Плиты ИП1 - 4 шт											
46	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	1	36399	1776	36399	1776	26305	7917	47861
					8318	382	8318	382	–	3545	
47	1106-0301-0801	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,09	18322,22	955,56	1649	86	26	1422	3317
					17077,78	288,89	1537	26	–	246	

3201	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,013	211511		2750		2750	–	2970
				–		–		–	220	
49 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,077	205921		15856		15856	–	17124
				–		–		–	1268	
50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,017	211511		3596		3596	–	3884
				–		–		–	288	
51 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР = 91 %									
		т	0,0074	830405,41	1216,22	6145	9	4507	1486	8241
				220135,14	540,54	1629	4	–	610	
5.3 Плиты ИП2 - 6 шт										
52 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=6,000;									
		м3	3,6	36398,33	1776,94	131034	6397	94692	28501	172298
				8318,06	381,94	29945	1375	–	12763	
53 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=6,000;									
		т	0,4014	18325,86	954,16	7356	383	116	6347	14799
				17082,71	293,97	6857	118	–	1096	
54 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,046	211511		9730		9730	–	10508
				–		–		–	778	
55 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,355	205921		73102		73102	–	78950
				–		–		–	5848	

56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	211511		12268		12268	–	13249
					–		–		–	981	
57	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР = 91 %	т	0,011	830454,55	1272,73	9135	14	6699	2209	12252
					220181,82	545,45	2422	6	–	908	
	Раздел 6 Входы в тех.подполье - 2 шт										
58	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	14	8244,14	2582,79	115418	36159	25512	56917	186122
					3839,07	532,43	53747	7454	–	13787	
59	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	812	218		177016		177016	–	191177
					–		–		–	14161	
60	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	5,34	995,69	10,3	5317	55	3198	1944	7842
					386,52	4,87	2064	26	–	581	
61	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,16	843,7	19,04	22915	517	15540	6439	31702
					252,5	2,43	6858	66	–	2348	
62	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5441	1655	5441	1655	2996	1361	7346
					790	673	790	673	–	544	
63	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	477000	106000	1431	318	39	1176	2816
					358000	38000	1074	114	–	209	

64 2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	1900		5723		5723	–	6181
				–		–		–	458	
65 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,1	23330,65	1637,1	72325	5075	61634	6107	84707
				1811,61	353,23	5616	1095	–	6275	
66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,044	216481		9525		9525	–	10287
				–		–		–	762	
67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,94	711,62	27,1	4227	161	2205	1821	6532
				313,3	12,79	1861	76	–	484	
68 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	5,94	303,03	13,8	1800	82	1649	101	2053
				11,62	6,4	69	38	–	152	
69 1106-1401-0104	Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхност	5,94	370,54	0,84	2201	5	119	1892	4420
				349,66	0,34	2077	2	–	327	
70 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхност	28	967,04	52,29	27077	1464	7990	15080	45530
				629,39	43,82	17623	1227	–	3373	
71 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	28	95,14	0,75	2664	21	250	1922	4953
				85,46	0,36	2393	10	–	367	
Раздел 7 Световые приямки - 4 шт										
7.1 Световой приямок СП1, 4 шт										
79 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	9,4	711,7	27,13	6690	255	3490	2882	10338
										9

					313,3	12,87	2945	121	–	766	
80	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=4,000;	м2 покрытия	9,4	135,85	3,51	1277	33	124	1063	2527
					119,15	1,17	1120	11	–	187	
81	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхност	13,92	967,03	52,3	13461	728	3972	7497	22635
					629,38	43,82	8761	610	–	1677	
82	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 % К=4,000;	м2 фасада	13,92	78,66	0,57	1095	8	270	656	1891
					58,69	0,22	817	3	–	140	

Итого	**58 196 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 719 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 040 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	896 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 559 046
- накладные расходы, тенге	4 566 233
в т.ч. зарплата, тенге	410 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 310 819

Локальная смета 2-1-2 на Строительная часть выше отм.0.000

Раздел 1 Стены

1.1 Стены наружные

1	1108-0201-1703	Стены трехслоиные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	405	13081,28	2054,5	5297919	832073	1372650	3036184	9000831
					7637,52	423,5	3093196	171518	–	666728	
2	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	89,58	57613		5160973		5160973	–	5573851
					–		–		–	412878	
3	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	23,108	58263		1346341		1346341	–	1454048
					–		–		–	107707	

4 1108-0201-1703	Стены трехслоиные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	391	13081,28	2054,5	5114780	803310	1325200	2931229	8689690
				7637,52	423,5	2986270	165589	–	643681	
5 2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	86,425	49008		4235516		4235516	–	4574357
				–		–		–	338841	
6 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	22,295	58263		1298974		1298974	–	1402892
				–		–		–	103918	
7 1108-0201-1703	Стены трехслоиные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	417	12970,12	2054,5	5408539	856726	1366967	3126145	9217459
				7637,52	423,5	3184846	176600	–	682775	
8 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	92,26	42772		3946145		3946145	–	4261837
				–		–		–	315692	
9 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	23,8	58263		1386659		1386659	–	1497592
				–		–		–	110933	
10 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	285	21042		5996970		5996970	–	6476728
				–		–		–	479758	
11 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	24,2	852,85	2,31	20639	56	6626	16500	40110
				576,74	1,07	13957	26	–	2971	

12	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	283	26951,18	2348	7627183	664484	5771501	1235198	9571371
					4209,18	484	1191198	136972	–	708990	
13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	16,8	29108,33	2347,98	489020	39446	378860	73326	607334
					4209,17	483,99	70714	8131	–	44988	
14	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	16,8	22148,93	2347,98	372102	39446	261942	73326	481062
					4209,17	483,99	70714	8131	–	35634	
15	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	75,6	22302,82	2348	1686093	177509	1178746	340778	2189021
					4362,94	483,99	329838	36590	–	162150	
16	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка вентшахт (чердак и кровля) НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	8,854	33101,54	2113,17	293081	18710	223744	50670	371251
					5717,98	435,62	50627	3857	–	27500	
17	2105-0300-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	23	216481		4979063		4979063	–	5377388
					–		–		–	398325	
	1.2 Внутренние стены										
18	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 % К=0,380; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	187,34	26951,18	2348	5049034	439874	3820612	817676	6336047
					4209,18	484	788548	90673	–	469337	
19	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР = 93 % К=0,380; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	398,24	24433,36	2348	9730340	935068	7119008	1738181	12386003
					4209,18	484	1676264	192748	–	917482	
20	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР = 93 % К=0,380; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	509,2	22149,05	2348	11278298	1195602	7939382	2222483	14580843
					4209,18	484	2143314	246453	–	1080062	
	1.3 Перемычки										

21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1068	437,69	246,51	467458	263272	37903	261784	787581
					155,7	52,03	166283	55568	–	58339	
22	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	2155,86	1267,93	60364	35502	914	36894	105039
					855,29	261,36	23948	7318	–	7781	
23	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	30,3	58990		1787397		1787397	–	1930389
					–		–		–	142992	
24	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	9,37	28538,42	9897,33	267405	92738	35680	113310	411172
					14833,19	2692,64	138987	25230	–	30457	
25	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	9,37	246399		2308759		2308759	–	2493460
					–		–		–	184701	
26	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР = 90 % К=540,000;	древесины в конструкции	2,268	92909,17	989,42	210718	2244	158567	45806	277046
					22004,85	435,63	49907	988	–	20522	
27	1107-0112-0101	Конструкции соорные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры, рядовые перемычки АС-2 лист 7.1 прим.11 НР = 118 %	т арматуры	0,052	270557,69	1173,08	14069	61	11462	3037	18474
					48961,54	538,46	2546	28	–	1368	
	1.4 Балки-пояса										
28	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	31,3	41733,9	6010,64	1306271	188133	652995	456555	1903852
					14860,8	1168,24	465143	36566	–	141026	

29	2105-0201-0502	уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,7	246399		1158075		1158075	–	1250721
					–		–		–	92646	
30	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,36	18210,29	1308,82	24766	1780	392	20988	49414
					16613,24	345,59	22594	470	–	3660	
31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,36	211511		287655		287655	–	310667
					–		–		–	23012	
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3 НР = 91 %	т	0,96	830471,88	1261,46	797253	1211	584673	192794	1069251
					220176,04	513,54	211369	493	–	79204	
33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М10-150, МС13 НР = 91 %	т	0,27	830474,07	1262,96	224228	341	164439	54224	300728
					220177,78	514,81	59448	139	–	22276	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка -8х50 НР = 91 %	т	0,28	497475	1260,71	139293	353	77291	56232	211167
					220175	514,29	61649	144	–	15642	
35	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,677	0		–		–	–	–
					–		–		–	–	
1.5 Продухи (лист 6)											
36	1107-0112-0101	Конструкции соорные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 % К=2,000;	т арматуры	0,052	50134,62	1173,08	2607	61	–	3037	6098
					48961,54	538,46	2546	28	–	452	

37	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	7,2	1599		11513		11513	–	12434
					–		–		–	921	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03	211511		6345		6345	–	6853
					–		–		–	508	
39	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 стяжки	4,8	649,58	99,17	3118	476	1654	1012	4460
					205,83	23,33	988	112	–	330	
40	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=2,000; ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	4,8	311,04	21,88	1493	105	1333	75	1693
					11,46	5,42	55	26	–	125	
41	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	4,8	135,83	3,54	652	17	63	542	1290
					119,17	1,04	572	5	–	96	
	1.6 Элементы крепления										
42	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли 3П1 НР = 91 % К=0,250;	т	4,575	830471,48	1261,42	3799407	5771	2786331	918785	5095647
					220175,96	513,44	1007305	2349	–	377455	
	Раздел 2 Перегородки										
43	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщиной 90 мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1110	2485,16	129,06	2758527	143253	1222357	1323642	4408743
					1254,88	27,35	1392917	30354	–	326574	

	0107	при высоте этажа до 4 м. Перегородки внутренние из кирпича толщ 220 мм (90+40+90) НР = 93 % К=0,180;	м3 кладки	63,702	12161,47	2348	774710	149572	357005	278037	1136967
					4209,18	484	268133	30832	–	84220	
45	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м, перегородки из газоблока толщиной 250 мм НР = 93 %	м3 кладки	98,3	25883,77	2582,8	2544375	253889	1913108	399633	3179529
					3839,04	532,4	377378	52335	–	235521	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
	3.1 Перекрытие										
46	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	316	3899,31	949,14	1232182	299929	299387	819873	2216219
					2002,74	196,02	632866	61942	–	164164	
47	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	441	5875,3	1265,07	2591009	557898	635997	1787246	4728515
					3168,06	266,44	1397114	117501	–	350260	
48	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4669	5437		25385353		25385353	–	27416181
					–		–		–	2030828	
49	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ПТ12.5-16.14 (П8) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	1740,4	56,36	43510	1409	13467	34130	83851
					1145,36	11,6	28634	290	–	6211	
50	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,51	34968		157706		157706	–	170322
					–		–		–	12616	
51	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство МУ (лист 13) НР = 91 %	м3	0,42	27747,62	3907,14	11654	1641	8110	2017	14765

52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			4530,95	745,24	1903	313	–	1094	
			т	0,014	211511		2961		2961	–	3198
53	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005			–		–		–	237	
			т	0,12	416467		49976		49976	–	53974
54	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %			–		–		–	3998	
			т стальных элементов	1,075	470742,33	10948,84	506048	11770	256155	282628	851770
		3.2 Плиты ИП1 - 20 шт			221509,77	1294,88	238123	1392	–	63094	
55	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=20,000;									
			м3	3,4	36398,24	1776,47	123754	6040	89433	26918	162726
56	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=20,000;			8317,94	382,06	28281	1299	–	12054	
			т	0,3	18323,33	953,33	5497	286	86	4744	11060
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			17083,33	293,33	5125	88	–	819	
			т	0,046	211511		9730		9730	–	10508
58	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	778	
			т	0,268	205921		55187		55187	–	59602
59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	4415	
			т	0,058	211511		12268		12268	–	13249

60	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР = 91 %									981	
			т	0,0257	830466,93	1245,14	21343	32	15652	5162	28625
					220194,55	544,75	5659	14	–	2120	
		3.3 Плиты ИП2 - 54 шт										
61	1106-0801-0101	Перекрытия безвалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=54,000;	м3	22,68	36398,41	1776,72	825516	40296	596570	179556	1085478
					8317,9	382,01	188650	8664	–	80406	
62	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=54,000;	т	2,5218	18325,8	955,27	46214	2409	726	39876	92977
					17082,64	293,84	43079	741	–	6887	
63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	211511		61338		61338	–	66245
					–		–		–	4907	
64	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,23	205921		459204		459204	–	495940
					–		–		–	36736	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36	211511		76144		76144	–	82236
					–		–		–	6092	
66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР = 91 %	т	0,065	830461,54	1261,54	53980	82	39587	13054	72397
					220169,23	523,08	14311	34	–	5363	
		3.4 Плиты ИП3 - 16 шт										
67	1106-0801-0101	Перекрытия безвалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=16,000;	м3	13,44	36398,51	1776,79	489196	23880	353523	106404	643248
					8317,93	382,07	111793	5135	–	47648	

68	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=16,000;	т	1,024	18326,17	955,08	18766	978	295	16193	37756
					17083,01	293,95	17493	301	–	2797	
69	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	211511		15440		15440	–	16675
					–		–		–	1235	
70	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,9904	205921		203944		203944	–	220260
					–		–		–	16316	
71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,257	211511		54358		54358	–	58707
					–		–		–	4349	
72	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=16,000;	т	0,7424	416467		309185		309185	–	333920
					–		–		–	24735	
73	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР = 91 %	т	0,041	830439,02	1243,9	34048	51	24970	8234	45665
					220170,73	512,2	9027	21	–	3383	
74	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=16,000;	т	0,7136	0		–		–	–	–
					–		–		–	–	
	3.5 Плиты ИП5 - 16 шт										
75	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=16,000;	м3	10,08	36398,71	1776,88	366899	17911	265143	79803	482438
					8317,96	382,04	83845	3851	–	35736	

76	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=16,000;	т	0,768	18325,52	955,73	14074	734	221	12144	28315
					17082,03	294,27	13119	226	–	2097	
77	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	220423		13887		13887	–	14998
					–		–		–	1111	
78	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,72	205921		148263		148263	–	160124
					–		–		–	11861	
79	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187	211511		39553		39553	–	42717
					–		–		–	3164	
80	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=16,000;	т	0,7152	416467		297857		297857	–	321666
					–		–		–	23829	
81	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли М14-150 (П1) НР = 91 %	т	0,0411	830437,96	1240,88	34131	51	25031	8254	45776
					220170,32	510,95	9049	21	–	3391	
82	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=16,000;	т	0,7136	0		–		–	–	–
					–		–		–	–	

Раздел 4 Кровля

4.5 Прочие работы

116	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки СГ-22 НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,046	68717,39	24913,04	3161	1146	458	1317	4836
											20

117	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,046	33847,83 544342 –	7630,43	1557 25040 –	351	– 25040 –	358 – 2003	27043
		Раздел 5 Ограждение лоджий									
129	1109-0304-0101	Лестницы прямолинеиные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки СГ-28 НР = 69 % К=32,000;	т конструкций	1,2096	68708,66	24917,33	83110	30140	12035	34601	127128
130	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=32,000;	т	1,2096	33841,77 544342 –	7615,74	40935 658436 –	9212	– 658436 –	9417 – 52675	711111
133	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	84,78	73,48 23,68	1,62 0,24	6230 2008	137 20	4085 –	1399 610	8239
134	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж С1 (слив балкона) АС-2 лист 7.1 НР = 61 %	шт.	75,6	1211,03 1210	1,03 0,49	91554 91476	78 37	– –	55823 11790	159167
135	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,250;	м	18,9	984 –		18598 –		18598 –	– 1488	20086
		Раздел 6 Лестницы									
146	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОМ 14-2 НР = 118 %	м ограждения	102,52	3216,91 1621,4	80,09 33,31	329798 166226	8211 3415	155361 –	200176 42398	572372
148	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	70,39	73,49 23,68	1,62 0,26	5173 1667	114 18	3392 –	1163 507	6843

149	1109-0304-0101	Лестницы прямолинеиные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛС 12-Б-1, ЛВ-6.12, ОП1 (ОМВ 14-2), (АС-2, лист 15) НР = 69 %	т конструкций	0,27942	68706,61	24915,9	19198	6962	2780	7993	29366
					33841,53	7615,78	9456	2128	–	2175	
150	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27942	544342		152100		152100	–	164268
					–		–		–	12168	
151	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	13,971	73,58	1,65	1028	23	674	231	1360
					23,69	0,29	331	4	–	101	
	Раздел 7 Шахта лифта 2 шт										
152	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-4, ЗД-5 НР = 118 %	т стальных элементов	0,5268	556774,87	6089,6	293309	3208	260791	35361	354964
					55637,81	1247,15	29310	657	–	26294	
154	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (ПМЛ-1) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,7	44708,24	1776,47	76004	3020	45615	25497	109621
					16099,41	382,35	27369	650	–	8120	
155	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,28072	233943		65672		65672	–	70926
					–		–		–	5254	
156	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Фиксатор Ф1) НР = 91 % К=2,000;	т	0,01716	830419,58	1223,78	14250	21	10451	3445	19111
					220163,17	466,2	3778	8	–	1416	

Итого	**171 620 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 053 438
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 159 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 698 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 073 985

Накладные расходы, тенге						23 621 325				
в т.ч. зарплата, тенге						2 125 919				
- сметная прибыль (8 %), тенге						12 712 664				

Локальная смета 2-1-5 на Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление.

1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	**108**	1535,48	18,51	165832	1999	121048	42677	225190
					396,16	7,06	42785	763	–	16681	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1060	1646,72	18,51	1745523	19616	1305984	418869	**2337543**
					396,15	7,07	419923	7494	–	173151	
3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	**25,6**	1280,04	18,48	32769	473	22154	10117	**46317**
					396,17	7,07	10142	181	–	3431	
4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	2017,6	18,5	80704	740	64118	15806	**104231**
					396,15	7,08	15846	283	–	7721	
5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	**9,6**	2191,46	18,44	21038	177	17058	3794	**26819**
					396,15	7,08	3803	68	–	1987	
6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9,6	2272,81	33,85	21819	325	16731	4797	**28745**
					496,15	13,75	4763	132	–	2129	
7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	**32**	3380,22	48,22	108167	1543	78083	28503	**147804**
					891,91	17	28541	544	–	10934	

8 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	3351,54	70,21	93843	1966	64277	27711	131278
				985,71	24,18	27600	677	–	9724	
9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1252	87,27	1,1	109259	1373	2001	103767	230068
				84,57	–	105885	–	–	17042	
10 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60	90,72	1,1	5443	66	303	4973	11249
				84,57	–	5074	–	–	833	
11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537		21480		21480	–	23198
				–		–		–	1718	
12 2302-1104-0401	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100 шт.	2,36	25857		61023		61023	–	65905
				–		–		–	4882	
13 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	162	18435,02	156,71	2986474	25387	2828057	142439	3379226
				821,17	76,02	133030	12316	–	250313	
14 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	118	198,93	–	23474	–	3128	19939	46886
				172,42	–	20346	–	–	3473	
15 2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	118	278		32804		32804	–	35428
				–		–		–	2624	

31 2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	798		17556		17556	–	18960
				–		–		–	1404	
32 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	35,2	370		13024		13024	–	14066
				–		–		–	1042	
36 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 98 % К=0,400;	м трубопровода	22,4	2823,26	40,18	63241	900	45499	16825	86471
				751,88	14,55	16842	326	–	6405	
37 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=0,400;	м трубопровода	3,52	5126,14	70,17	18044	247	14327	3485	23251
				985,8	24,43	3470	86	–	1722	

Итого	**6 982 435**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	838 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 870
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 728 655
- накладные расходы, тенге	843 702
в т.ч. зарплата, тенге	75 933
- сметная прибыль (8 %), тенге	517 216

Локальная смета 2-1-6 на Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Низковольтное оборудование

4	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля		2	1137,5	–	2275	–	1058	876	3403
						608,5	–	1217	–	–	252	
Раздел 3 Провода и кабели												
36	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м		570	96,6	1,6	55062	912	11263	31137	93085
						75,24	0,63	42887	359	–	6896	
37	1308-0206-1301	Провод групповои осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м		3946	169,28	2,4	667997	9468	114218	394584	1147587
						137,94	0,94	544311	3723	–	85006	
38	1308-0206-1303	Провод групповои осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м		2214	353,55	2,4	782767	5312	333238	321340	1192436
						200,64	0,94	444217	2089	–	88329	
39	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,4	153811		61524		61524	–	66446
						–		–		–	4922	
40	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,6	206744		330790		330790	–	357253
						–		–		–	26463	
41	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		3,2	321249		1027997		1027997	–	1110237
						–		–		–	82240	

42	2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	420153 –	21008 –	21008 –	– 1681	22689
43	2306-0145-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	746745 –	522722 –	522722 –	– 41818	564540
44	2306-0146-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,058	2248149 –	130393 –	130393 –	– 10431	140824
45	2306-0146-1023	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,008	17344288 –	138754 –	138754 –	– 11100	149854
46	2306-0144-0113	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	844790 –	101375 –	101375 –	– 8110	109485

Итого	
в том числе	**4 957 849**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 032 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 794 340
- накладные расходы, тенге	747 937
в т.ч. зарплата, тенге	67 314
- сметная прибыль (8 %), тенге	367 248

Локальная смета 2-1-13 на Устройства подкрановых путей

1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	4	228252,25 –	37126,5 –	913009 –	148506 –	683809 –	113182 –	1108286 27

2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР = 84 %	путь	1	20173,5	13511,75	80694	54047	–	82095	
					2395	431	2395	431	–	1824	4557
					1964	207	1964	207	–	338	

Итого **1 112 843**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 82 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 148 937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 54 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге 683 809
- накладные расходы, тенге 115 006
- в т.ч. зарплата, тенге 10 351
- сметная прибыль (8 %), тенге 82 433

Локальная смета 2-1-14 на Эксплуатация грузопассажирских подъемников

1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР = 118 %	м2 площади застройки	858	9884,49	9884,49	8480892	8480892	–	4759328	14299438
					–	4700,85	–	4033329	–	1059218	

Итого **14 299 438**

в том числе

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 480 892
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 033 329
- накладные расходы, тенге 4 759 328
- в т.ч. зарплата, тенге 428 340
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 059 218

Локальная смета 7-1-1 на Генплан

Раздел 1 В границе участка

1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	4303	1,51	1,51	6491	6491	–	1678	8823
					–	0,54	–	2331	–	654	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4844	203,81	194,79	987267	943554	481	215209	1298284

				8,92	52,78	43232	255669	–	96198	
3	4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,600;	т	7750,4	153		1185811		–	–	1280676
					–		–	–	94865	
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3123	49,56	49,56	154791	154791	–	40029	210406
					–	17,8	–	55596	–	15586	
5	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 20 м НР = 72 %	м3 грунта	3123	42,41	42,41	132448	132448	–	34251	180035
					–	15,23	–	47571	–	13336	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3123	34,74	34,74	108489	108489	–	28055	147468
					–	12,48	–	38965	–	10924	
7	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20 м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	3123	51,46	51,46	160714	160714	–	41561	218457
					–	18,48	–	57723	–	16182	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3123	156,94	74,97	490131	234132	–	260756	810958
					81,97	33,99	255999	106162	–	60071	
9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3123	81,28	69,02	253822	215535	9369	56346	334981
					9,26	15,8	28918	49340	–	24813	
10	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1558	165,72	158,39	258196	246775	116	56285	339639
					7,26	42,92	11305	66869	–	25158	

11 4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км К=1,600;	т	2492,8	446	1111789	–	–	1200732
				–	–	–	88943	

Итого	**6 030 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	339 454
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 202 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	680 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 966
- перевозка грузов, тенге	2 297 600
- накладные расходы, тенге	734 170
в т.ч. зарплата, тенге	66 075
- сметная прибыль (8 %), тенге	446 730

Всего затраты по акту	**208 316 383**
Накладные расходы, тенге	**35 387 701**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**19 496 328**
Всего по смете	**263 200 412**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2368804
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5311384
Итого по акту:	**270880600**
- в текущих ценах 2020 года	270880600
К скидки = 0,0436413913	-11821606,25
Всего по акту с учетом скидки	**259058993,75**
Налог на добавленную стоимость	**31087079,25**
Всего по акту с учетом скидки	**290146073,00**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", БИН 060140013382

Руководитель _____ Садыков А.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Акционерное общество "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", БИН 020440005137

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Акишов Ринат Маратович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", БИН 050940001702

Эксперт авторского надзора _____ Кажмуратов Мади Каирбекович