Форма № КС-3

Заказчик: ***ТОО «Ақ жол құрылыс»***
Субподрядчик: ***ТОО «СМК-Атамекен»***
Наименование объекта: ***«Административное здание с торговыми помещениями и детский сад (1 этап строительства. Детский сад)***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Основние: Договор № АЖК/З/105 от 27.12.2013 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Стоимость с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на проибретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке в том числе:	17 946 428,57	17 946 428,57							2 153 571,43	20 100 000,00
за ноябрь месяц		17 946 428,57							2 153 571,43	20 100 000,00
Итого к оплате:		**17 946 428,57**							**2 153 571,43**	**20 100 000,00**
20 100 000 (Двадцать миллионов сто тысяч) тенге										

Заказчик:
Главный инженер ТОО «Ақ жол құрылыс»
Елешов Б.Т.

Субподрядчик:
Главный инженер ТОО "СМК-Атамекен"
Байжанов С.К.

Заказчик: *ТОО "Ақ жол құрылыс"*
Субподрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*
Наименование строительства и его адрес: *"Административное здание с торговыми помещениями и детский сад (1 этап строительства. Детский сад)"*
Основание: *Договор № АЖК/3/105 от 27.12.2013 года*

АКТ
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	972,741173	18,51	17,50	18 009	17 026	5 111	0,01	7
		м3		1,01	4,41	982	4 286	97	0,02	15
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным**	73,2170775	537,30	--	39 340	--	44 454	3,55	260
		м3		537,30	--	39 340	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	780,874425	3,35	3,35	2 617	2 617	881	--	--
		м3		--	1,16	--	908	97	--	3
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	780,874425	1,48	1,48	1 157	1 157	389	--	--
		м3		--	0,51	--	401	97	--	1
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	86,763825	134,10	--	11 635	--	13 148	0,97	84
		м3		134,10	--	11 635	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	867,63825	21,55	4,52	18 694	3 918	14 333	0,11	94
		м3		17,03	--	14 776	--	97	--	--
7	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	867,63825	23,62	12,00	20 491	10 409	3 674	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1 406	2 382	97	0,01	11
8	Е0101-24-6	**Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/**	178,32	6,01	6,01	1 071	1 071	360	--	--
		м3		--	2,08	--	372	97	0,01	1
9	Е0101-24-14	**Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 20м**	178,32	4,75	4,75	848	848	285	--	--
		м3		--	1,65	--	294	97	0,01	1
		МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПОДУШКА ПФм-1								
10	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм**	152,831	790,75	24,55	120 852	3 752	9 217	0,26	40
		м2		39,83	9,20	6 087	1 406	123	0,04	7
11	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4**	54,1	17 165,77	353,46	928 668	19 122	40 816	3,60	195
		м3		585,00	133,52	31 649	7 223	105	0,65	35
12	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	54,9115	183,00	--	10 049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	54,9115	519,00	--	28 499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,79673	53 000,00	--	42 227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	125,025	245,44	3,82	30 686	478	5 723	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4 670	180	118	0,01	1
		МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛм								
16	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных,В15**	**170,3**	**16 898,15**	**311,32**	**2 877 755**	**53 018**	**99 888**	**2,82**	**480**
		м3		**441,00**	**117,61**	**75 102**	**20 029**	**105**	**0,57**	**98**
17	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**172,8545**	**183,00**	**--**	**31 632**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**172,8545**	**519,00**	**--**	**89 711**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**527,241**	**245,44**	**3,82**	**129 406**	**2 014**	**24 133**	**0,21**	**112**
		м2		**37,35**	**1,44**	**19 692**	**759**	**118**	**0,01**	**4**
20	**Е0108-4-1**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**83,054**	**463,69**	**4,19**	**38 511**	**348**	**5 844**	**0,38**	**32**
		м2		**58,05**	**1,58**	**4 821**	**131**	**118**	**0,01**	**1**
		Усиление								
21	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм**	**0,00416**	**55 620,00**	**--**	**231**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,03**	**50 900,00**	**--**	**1 527**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ФУНДАМЕНТ Фм-1 /5 шт/								
23	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0035**	**55 620,00**	**--**	**195**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,076**	**50 900,00**	**--**	**3 868**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОм-1 /4 шт/								
25	**Е0106-3-1**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, В15**	**1,56**	**17 310,31**	**260,48**	**27 004**	**406**	**1 153**	**3,94**	**6**
		м3		**614,25**	**89,46**	**958**	**140**	**105**	**0,35**	**1**
26	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,010656**	**172 357,31**	**536,06**	**1 837**	**6**	**533**	**289,00**	**3**
		1т		**47 475,00**	**202,50**	**506**	**2**	**105**	**0,99**	**--**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
27	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм**	**4,53**	**790,75**	**24,55**	**3 582**	**111**	**273**	**0,26**	**1**
		м2		**39,83**	**9,20**	**180**	**42**	**123**	**0,04**	**--**
28	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4**	**1,02**	**17 165,77**	**353,46**	**17 509**	**361**	**770**	**3,60**	**4**
		м3		**585,00**	**133,52**	**597**	**136**	**105**	**0,65**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,0353	183,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,0353	519,00	--	537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,39415	53 000,00	--	20 890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК ПРм-1 /1 шт/								
32	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, В15, с/с, W4	0,11	20 479,78	1 327,03	2 253	146	300	12,49	1
		м3		2 137,50	456,24	235	50	105	1,72	--
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00302	41 200,00	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,04	245,44	3,82	255	4	48	0,21	--
		м2		37,35	1,44	39	1	118	0,01	--
		СТЕНЫ								
35	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м б=390	710,943	1 843,36	321,26	1 310 524	228 398	605 905	4,10	2915
		м3		603,00	119,25	428 699	84 780	118	0,59	419
36	Цена	Камень-ракушечник	696,72414	3 500,00	--	2 438 534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
37	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок неармированных при высоте этажа до 4 м б=100мм	21,08	1 843,36	321,26	38 858	6 772	17 966	4,10	86
		м3		603,00	119,25	12 711	2 514	118	0,59	12
38	Прайс	Камень-ракушечник	20,6584	3 500,00	--	72 304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	543,382	1 411,86	34,37	767 179	18 676	129 437	1,21	657
		м2		189,00	12,87	102 699	6 993	118	0,06	34
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций В5рI	0,7664	49 879,65	422,15	38 228	324	7 610	56,40	43
		т		8 257,50	157,50	6 329	121	118	0,77	1
		ШАХТА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА ТК-Р/1 шт/								
41	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка стен неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,332	1 411,86	34,37	3 292	80	555	1,21	3
		м2		189,00	12,87	441	30	118	0,06	--
42	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, 5ВрI	0,007	49 879,65	422,15	349	3	70	56,40	--
		т		8 257,50	157,50	58	1	118	0,77	--
43	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	117,58	70,66	235	141	137	0,15	--
		шт		23,85	25,15	48	50	140	0,11	--
44	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,082	26 800,00	--	2 198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
45	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	51	117,58	70,66	5 997	3 604	3 498	0,15	8
		шт		23,85	25,15	1 216	1 283	140	0,11	5
46	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	136	425,06	273,10	57 808	37 141	42 984	0,81	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		130,73	95,02	17 779	12 923	140	0,37	51
47	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	24,632	26 800,00	--	660 138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-1 /1 шт/								
48	Е0106-18-2	Устройство рамы, бетон В20	6,9	22 926,04	407,30	158 190	2 810	18 394	14,40	99
		м3		2 385,00	153,86	16 457	1 062	105	0,75	5
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,12871	55 620,00	--	7 159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,37392	50 900,00	--	19 033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1536	48 300,00	--	7 419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-2 /1 шт/								
52	Е0106-18-2	Устройство рамы, бетон В20	4,4	22 926,04	407,30	100 875	1 792	11 730	14,40	63
		м3		2 385,00	153,86	10 494	677	105	0,75	3
53	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0819	55 620,00	--	4 555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24608	50 900,00	--	12 525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1104	48 300,00	--	5 332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-3 /1 шт/								
56	Е0106-18-2	Устройство рамы, бетон В20	0,96	22 926,04	407,30	22 009	391	2 559	14,40	14
		м3		2 385,00	153,86	2 290	148	105	0,75	1
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,031	55 620,00	--	1 724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0604	50 900,00	--	3 074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,076	48 300,00	--	3 671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-4 /4 шт/								
60	Е0106-18-2	Устройство рамы, бетон В20	0,44	22 926,04	407,30	10 087	179	1 173	14,40	6
		м3		2 385,00	153,86	1 049	68	105	0,75	--
61	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00728	55 620,00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05376	50 900,00	--	2 736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	255	1 689,36	393,83	430 787	100 427	216 719	2,66	678
		шт		465,75	141,31	118 766	36 033	140	0,61	154
64	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1827,18	3 360,00	--	6 139 325	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1827,18	45,00	--	82 223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, анкеров 8АI	0,08985	93 110,57	2 434,57	8 366	219	4 135	170,00	15
		т		31 950,00	920,25	2 871	83	140	4,49	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-МУ10 /18 шт/								
67	**Е0106-22-9**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, В15**	1,66	18 676,30	269,20	31 003	447	2 499	8,21	14
		м3		**1 332,00**	**101,70**	**2 211**	**169**	**105**	**0,50**	**1**
68	**Е0106-22-12**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, В25**	29,47	19 637,01	213,01	578 703	6 277	34 099	6,43	189
		м3		1 021,50	80,46	30 104	2 371	105	0,39	12
69	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04794	55 620,00	--	2 666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,55236	52 102,00	--	80 881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,13526	53 000,00	--	7 169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	2,08416	50 900,00	--	106 084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0792	48 300,00	--	3 825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	**С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	3,92	45 800,00	--	179 536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,0121	70 437,87	304,24	852	4	124	58,00	1
		1т		9 675,00	114,75	117	1	105	0,56	--
76	**Е0107-20-1**	**Установка дополнительной арматуры 12АIII**	0,0723	93 408,57	2 434,57	6 753	176	3 327	170,00	12
		т		31 950,00	920,25	2 310	67	140	4,49	--
77	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной ерамзитовой	7,76	5 895,06	261,86	45 746	2 032	5 713	3,44	27
		м3		499,50	99,00	3 876	768	123	0,48	4
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС IIIм-1								
78	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, В15	9,5	18 663,72	316,01	177 305	3 002	14 837	8,25	78
		м3		1 368,00	119,39	12 996	1 134	105	0,58	6
79	**Е0107-20-1**	**Установка щетины 6АI**	0,01248	41 008,57	2 434,57	512	30	574	170,00	2
		т		31 950,00	920,25	399	11	140	4,49	--
80	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,16423	55 620,00	--	9 134	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3264	53 000,00	--	17 299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК /1 шт/								
82	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	0,27075	1 942,56	321,26	526	87	231	4,10	1
		м3		603,00	119,25	163	32	118	0,59	--
83	Цена	Камень-ракушечник	0,265335	3 500,00	--	929	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,07776	22 541,72	316,57	1 753	25	337	22,50	2
		м3		3 487,50	119,25	271	9	120	0,58	--
85	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,49	375,50	30,89	184	15	120	1,23	1
		м2		191,93	11,68	94	6	120	0,06	--
86	С11011-791	Скобяные изделия	1	1 380,00	--	1 380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
87	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные	0,49	12 300,00	--	6 027	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0110-28-5	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	2	813,30	2,28	1 627	5	457	1,25	3
		м2		189,68	0,86	379	2	120	--	--
		СТРЕМЯНКА Стм-1 /1 шт/								
89	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,16644	9 351,82	1 116,22	1 557	186	771	28,90	5
		т		5 040,00	108,01	839	18	90	5,46	1
90	С12021-267	Лестницы	0,16644	133 700,00	--	22 253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,49388	21,80	0,05	98	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
92	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	4,49388	9,44	0,04	42	--	34	0,04	--
		м2		8,32	--	37	--	90	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1 /1 шт/								
93	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж м/к балок	0,1518	6 846,76	3 817,12	1 039	579	508	16,29	2
		т		2 956,64	759,65	449	115	90	2,46	--
94	С12021-147	Балки под установку ж/б лестничных площадок	0,1518	103 500,00	--	15 711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж косоуров	2,41776	6 846,76	3 817,12	16 554	9 229	8 087	16,29	39
		т		2 956,64	759,65	7 148	1 837	90	2,46	6
96	С12021-146	Косоуры	2,41776	108 500,00	--	262 327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-17-4	Устройство площадки и ступеней из бетона кл. В 15	7,3	19 438,92	341,75	141 904	2 495	13 441	9,80	72
		м3		1 624,50	129,11	11 859	943	105	0,63	5
98	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,168	68 200,00	--	11 458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-11-7	Установка соединительных элементов, весом до 4 кг	0,07725	93 997,62	304,24	7 261	24	2 692	198,00	15
		1т		33 075,00	114,75	2 555	9	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	69,37812	21,80	0,05	1 512	3	364	0,03	2
		м2		5,81	0,02	403	1	90	--	--
101	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	69,37812	40,72	0,04	2 825	3	520	0,04	3
		м2		8,32	--	577	--	90	--	--
102	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг /по сетке рабица+арматурная сетка/	40	1 165,74	6,14	46 630	246	8 700	1,17	47
		м2		205,20	1,94	8 208	78	105	0,04	2
103	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,12	64 100,00	--	7 692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО ПРОЕМА								
104	Е0109-53-3	Монтаж м/к ограждения	0,482487	16 367,84	681,42	7 897	329	6 428	95,00	46
		т		14 670,00	132,75	7 078	64	90	0,65	--
105	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,482487	133 700,00	--	64 509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,027149	21,80	0,05	284	1	68	0,03	--
		м2		5,81	0,02	76	--	90	--	--
107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,027149	40,72	0,04	530	1	98	0,04	1
		м2		8,32	--	108	--	90	--	--
		КРОВЛЯ								
108	Е0109-53-3	Монтаж швеллера для распределения нагрузки на плиты	5,1051	16 367,84	681,42	83 559	3 479	68 013	95,00	485
		т		14 670,00	132,75	74 892	678	90	0,65	3
109	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	5,1051	63 600,00	--	324 684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков кл.В12,5 /92 шт/	1,725	17 015,75	95,97	29 352	166	1 463	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1 331	63	105	0,18	--
111	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М100	705,19	254,99	15,94	179 817	11 241	34 079	0,24	171
		м2		34,65	5,96	24 435	4 203	119	0,03	21
112	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 25 мм	705,19	96,65	1,40	68 154	987	1 343	0,01	6
		м2		1,10	0,50	776	353	119	--	2
113	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	710,94	207,96	1,19	147 844	846	23 223	0,16	110
		м2		27,00	0,45	19 195	320	119	--	2
114	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом б-170мм	119,8823	5 435,23	245,72	651 588	29 457	67 728	2,71	325
		м3		382,50	92,25	45 855	11 059	119	0,45	54
115	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	705,19	1,89	--	1 333	--	1 773	0,01	8
		м2		1,89	--	1 333	--	133	--	--
116	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,96	41 200,00	--	39 552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М100	710,94	254,99	15,94	181 283	11 332	34 357	0,24	173
		м2		34,65	5,96	24 634	4 237	119	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ. 40 мм	710,94	241,62	3,50	171 774	2 488	3 384	0,02	16
		м2		2,75	1,25	1 955	889	119	0,01	5
119	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	120	610,68	3,73	73 282	448	5 791	0,23	28
		м		39,15	1,40	4 698	168	119	0,01	1
120	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли	21,44	21 304,82	334,28	456 775	7 167	90 653	22,10	474
		м3		3 397,50	126,00	72 842	2 701	120	0,62	13
121	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	21,44	573,75	28,11	12 301	603	3 456	0,78	17
		м3		123,75	10,58	2 653	227	120	0,05	1
122	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия со слуховыми окнами металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	775,92	913,04	8,20	708 447	6 363	254 871	1,71	1327
		м2		272,95	3,08	211 787	2 390	119	0,02	12
123	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	775,92	20,48	0,91	15 892	706	4 674	0,03	23
		м2		4,68	0,34	3 631	264	120	--	1
		СЛУХОВОЕ ОКНО /2шт/								
124	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3 081,19	81,61	6 162	163	2 387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1 926	63	120	0,15	--
125	С12065-90	Блоки оконные слуховые окрашенные	0,7	1 190,00	--	833	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	0,7	382,25	1,65	268	1	25	0,22	--
		м2		33,30	0,63	23	--	105	--	--
127	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1 232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0110-3-4 прим.	Устройство декоративной рейки	4,2	803,18	8,67	3 373	36	544	0,68	3
		м2		104,63	3,26	439	14	120	0,02	--
131	Е0110-7-1	Обшивка слуховых окон доской	17,2	622,52	4,64	10 707	80	1 234	0,36	6
		м2		58,05	1,76	998	30	120	0,01	--
132	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных окон	25,6	165,65	1,61	4 241	41	2 399	0,53	14
		м2		88,65	0,61	2 269	16	105	--	--
133	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	5,8	575,05	1,24	3 335	7	1 061	0,97	6
		м2		153,23	0,47	889	3	119	--	--
		ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛс-1 /2 шт/								
134	Е0110-32-1 прим.	Установка лестницы	0,18	28 485,13	318,13	5 127	57	1 542	39,00	7
		м3		7 020,00	119,25	1 264	21	120	0,59	--
		ВЕНТШАХТА ВШ1-ВШ4 /6 ШТ/								
135	Е0108-41-1	Кладка вентиляционных каналов из кирпича	16,5	13 500,29	379,78	222 755	6 266	40 434	11,90	196
		м3		1 935,00	141,75	31 928	2 339	118	0,70	12
136	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций В5рI	0,0464	49 879,65	422,15	2 314	20	461	56,40	3
		т		8 257,50	157,50	383	7	118	0,77	--
137	Е0108-12-1	Установка анкера А-1 в кладку стен 6АI	0,02064	64 299,65	422,15	1 327	9	205	56,40	1
		т		8 257,50	157,50	170	3	118	0,77	--
138	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки	62,95	363,96	2,07	22 911	130	20 096	1,38	87
		м2		258,75	0,79	16 288	50	123	--	--
139	Е0134-57-2	Утепление стен минераловатными плитами толщиной 80 мм	5,03	112,12	2,32	564	12	612	0,69	3
		м2		109,80	0,88	552	4	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	5,1809	11 576,00	--	59 974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен №20	77,404	859,00	4,92	66 490	381	15 842	1,15	89
		м2		193,05	1,87	14 943	145	105	0,01	1
142	Е0106-55-1	Укладка горизонтальной металлической сетки С-1 в верхнюю кладку вентшахт	4,47	4 613,15	475,40	20 621	2 125	20 024	28,29	126
		т		4 137,75	128,67	18 496	575	105	0,49	2
143	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N25 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	2,02	257,00	--	519	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Зонт /6 шт/								
144	**Е0120-22-1**	**Установка зонтов над вентшахтой**	**6,58**	**480,27**	**33,19**	**3 160**	**218**	**1 373**	**0,87**	**6**
		м2		**151,20**	**11,81**	**995**	**78**	**128**	**0,06**	**--**
145	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**6,58**	**21,80**	**0,05**	**143**	**--**	**35**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**38**	**--**	**90**	**--**	**--**
146	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**6,58**	**40,72**	**0,04**	**268**	**--**	**49**	**0,04**	**--**
		м2		**8,32**	**--**	**55**	**--**	**90**	**--**	**--**
		Проход шахты через кровлю /6 шт/								
147	Е0112-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	19,9	575,05	1,24	11 444	25	3 640	0,97	19
		м2		153,23	0,47	3 049	9	119	--	--
148	Е0107-57-8	Устройство герметизации зазорамастикой вулканизующейся тиоколовой	16,92	152,29	38,87	2 577	658	956	0,15	3
		м		25,65	14,69	434	249	140	0,07	1
		ПОЛЫ								
		1-ый этаж								
		ТИП 1								
149	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	84,3	323,65	18,42	27 284	1 553	9 629	0,42	35
		м2		85,95	6,91	7 246	583	123	0,03	3
150	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-25мм	84,3	48,53	5,55	4 091	468	4 671	0,26	22
		м2		42,98	2,07	3 623	175	123	0,01	1
151	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,170725	8 390,00	--	18 212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции пергамином в один слой	84,3	176,23	18,42	14 856	1 553	9 629	0,42	35
		м2		85,95	6,91	7 246	583	123	0,03	3
153	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, В20	84,3	608,93	14,76	51 333	1 244	6 011	0,36	30
		м2		52,43	5,54	4 420	467	123	0,03	2
154	Е0111-15-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 50мм	84,3	329,72	2,68	27 795	226	805	0,04	4
		м2		6,76	1,00	570	84	123	--	--
155	Е0106-36-4прим.	Шлифовка поверхности	64,88	52,17	0,23	3 385	15	3 501	0,29	19
		м2		51,30	0,09	3 328	6	105	--	--
156	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных, М150	89,5	34,72	0,22	3 107	20	2 046	0,10	9
		м		18,50	0,09	1 656	8	123	--	--
157	Е0115-163-3	Простая окраска плинтусов колером масляным разбеленным	5,37	83,18	1,22	447	7	203	0,22	1
		м2		35,55	0,45	191	2	105	--	--
		ТИП 2								
158	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	205,9	323,65	18,42	66 639	3 793	23 517	0,42	86
		м2		85,95	6,91	17 697	1 423	123	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-50мм	205,9	48,53	5,55	9 992	1 143	11 409	0,26	53
		м2		42,98	2,07	8 850	426	123	0,01	2
160	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	12,72462	8 390,00	--	106 760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М150	205,9	327,36	9,95	67 404	2 049	14 167	0,36	73
		м2		52,20	3,74	10 748	770	123	0,02	4
162	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	205,9	769,78	4,90	158 498	1 009	15 284	0,38	79
		м2		58,50	1,85	12 045	381	123	0,01	2
163	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	207,8	123,31	0,16	25 624	33	4 153	0,09	19
		м		16,18	0,07	3 362	15	123	--	--
		ТИП 3								
164	**Е0111-4-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**107,4**	**323,65**	**18,42**	**34 760**	**1 978**	**12 267**	**0,42**	**45**
		м2		**85,95**	**6,91**	**9 231**	**742**	**123**	**0,03**	**4**
165	**Е0111-9-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-30мм**	**107,4**	**48,53**	**5,55**	**5 212**	**596**	**5 951**	**0,26**	**28**
		м2		**42,98**	**2,07**	**4 616**	**222**	**123**	**0,01**	**1**
166	**С11031-104**	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	2,76555	8 390,00	--	23 203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	**Е0106-55-4**	**Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 20 кг**	0,155	2 909,25	--	451	--	473	20,01	3
		1т		2 909,25	--	451	--	105	0,49	--
168	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	0,155	50 800,00	--	7 874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных б-40мм, В15**	4,296	16 841,08	--	72 349	--	2 996	3,66	16
		м3		**567,00**	--	**2 436**	--	**123**	--	--
170	**Е0111-36-2**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**107,4**	**769,78**	**4,90**	**82 674**	**526**	**7 972**	**0,38**	**41**
		м2		**58,50**	**1,85**	**6 283**	**199**	**123**	**0,01**	**1**
171	**Е0111-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**53,1**	**123,31**	**0,16**	**6 548**	**8**	**1 061**	**0,09**	**5**
		м		**16,18**	**0,07**	**859**	**4**	**123**	--	--
		ТИП 4								
172	**Е0111-4-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**147,13**	**323,65**	**18,42**	**47 619**	**2 710**	**16 805**	**0,42**	**61**
		м2		**85,95**	**6,91**	**12 646**	**1 017**	**123**	**0,03**	**5**
173	**Е0111-9-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-45мм**	**147,13**	**48,53**	**5,55**	**7 140**	**817**	**8 153**	**0,26**	**38**
		м2		**42,98**	**2,07**	**6 324**	**305**	**123**	**0,01**	**2**
174	**С11031-104**	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	**6,8194755**	**8 390,00**	--	**57 215**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	**Е0111-4-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	147,13	323,65	18,42	47 619	2 710	16 805	0,42	61
		м2		85,95	6,91	12 646	1 017	123	0,03	5
176	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	147,13	215,39	9,05	31 690	1 332	9 818	0,25	37
		м2		50,85	3,40	7 482	500	123	0,02	2
177	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М200	147,13	347,76	9,95	51 166	1 464	10 123	0,36	52
		м2		52,20	3,74	7 680	550	123	0,02	3
178	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15	147,13	-52,30	-0,67	-7 695	-99	-159	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-93	-37	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	147,13	998,13	11,72	146 855	1 724	31 863	1,06	156
		м2		171,68	4,39	25 259	646	123	0,02	3
180	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	210,4	144,59	0,32	30 421	67	10 802	0,24	50
		м		41,63	0,11	8 759	23	123	--	--
		ТИП 5								
181	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	27,8	323,65	18,42	8 997	512	3 175	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2 389	192	123	0,03	1
182	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-50мм	27,8	48,53	5,55	1 349	154	1 540	0,26	7
		м2		42,98	2,07	1 195	58	123	0,01	--
183	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,4317	8 390,00	--	12 012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М200	27,8	347,76	9,95	9 668	277	1 913	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1 451	104	123	0,02	1
185	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15	27,8	-52,30	-0,67	-1 454	-19	-30	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-18	-7	123	--	--
186	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	27,8	998,13	11,72	27 748	326	6 021	1,06	29
		м2		171,68	4,39	4 773	122	123	0,02	1
187	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50,5	144,59	0,32	7 302	16	2 593	0,24	12
		м		41,63	0,11	2 102	6	123	--	--
		2-ой этаж								
		ТИП 1								
188	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	93,4	323,65	18,42	30 229	1 720	10 668	0,42	39
		м2		85,95	6,91	8 028	645	123	0,03	3
189	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-25мм	93,4	48,53	5,55	4 533	518	5 175	0,26	24
		м2		42,98	2,07	4 014	193	123	0,01	1
190	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,40505	8 390,00	--	20 178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции пергамином в один слой	93,4	176,23	18,42	16 460	1 720	10 668	0,42	39
		м2		85,95	6,91	8 028	645	123	0,03	3
192	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,В20	93,4	608,93	14,76	56 874	1 379	6 660	0,36	34
		м2		52,43	5,54	4 897	517	123	0,03	3
193	Е0111-15-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 50мм	93,4	329,72	2,68	30 796	250	891	0,04	4
		м2		6,76	1,00	631	93	123	--	--
194	Е0106-36-4прим.	Шлифовка поверхности	77,5	52,17	0,23	4 043	18	4 182	0,29	22
		м2		51,30	0,09	3 976	7	105	--	--
195	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных, М150	104,6	34,72	0,22	3 632	23	2 392	0,10	11
		м		18,50	0,09	1 935	9	123	--	--
196	Е0115-163-3	Простая окраска плинтусов колером масляным разбеленным	6,276	83,18	1,22	522	8	237	0,22	1
		м2		35,55	0,45	223	3	105	--	--
		ТИП 2								
197	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	344,2	323,65	18,42	111 400	6 340	39 314	0,42	143
		м2		85,95	6,91	29 584	2 378	123	0,03	12
198	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-50мм	344,2	48,53	5,55	16 704	1 910	19 073	0,26	89
		м2		42,98	2,07	14 794	712	123	0,01	4
199	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	17,7263	8 390,00	--	148 724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М150	344,2	327,36	9,95	112 678	3 425	23 683	0,36	123
		м2		52,20	3,74	17 967	1 287	123	0,02	6
201	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	344,2	769,78	4,90	264 958	1 687	25 550	0,38	131
		м2		58,50	1,85	20 136	637	123	0,01	3
202	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	269,2	123,31	0,16	33 195	43	5 381	0,09	24
		м		16,18	0,07	4 356	19	123	--	--
		ТИП 3								
203	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	107,4	323,65	18,42	34 760	1 978	12 267	0,42	45
		м2		85,95	6,91	9 231	742	123	0,03	4
204	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-30мм	107,4	48,53	5,55	5 212	596	5 951	0,26	28
		м2		42,98	2,07	4 616	222	123	0,01	1
205	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	3,31866	8 390,00	--	27 844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 20 кг	0,155	2 909,25	--	451	--	473	20,01	3
		1т		2 909,25	--	451	--	105	0,49	--
207	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,155	50 800,00	--	7 874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных б-40мм, В15	4,296	16 841,08	--	72 349	--	2 996	3,66	16
		м3		567,00	--	2 436	--	123	--	--
209	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	107,4	769,78	4,90	82 674	526	7 972	0,38	41
		м2		58,50	1,85	6 283	199	123	0,01	1
210	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	53,1	123,31	0,16	6 548	8	1 061	0,09	5
		м		16,18	0,07	859	4	123	--	--
		ТИП 4								
211	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	37,1	323,65	18,42	12 007	683	4 237	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3 189	256	123	0,03	1
212	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-30мм	37,1	48,53	5,55	1 800	206	2 056	0,26	10
		м2		42,98	2,07	1 595	77	123	0,01	--
213	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,719585	8 390,00	--	14 427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	37,1	323,65	18,42	12 007	683	4 237	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3 189	256	123	0,03	1
215	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	37,1	215,39	9,05	7 991	336	2 476	0,25	9
		м2		50,85	3,40	1 887	126	123	0,02	1
216	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М200	37,1	347,76	9,95	12 902	369	2 553	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1 937	139	123	0,02	1
217	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15мм	37,35	-57,40	-0,67	-2 144	-25	-40	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-24	-9	123	--	--
218	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	37,1	998,13	11,72	37 031	435	8 035	1,06	39
		м2		171,68	4,39	6 369	163	123	0,02	1
219	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	39,6	144,59	0,32	5 726	13	2 033	0,24	9
		м		41,63	0,11	1 649	4	123	--	--
		ТИП 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,93	323,65	18,42	1 596	91	563	0,42	2
		м2		85,95	6,91	424	34	123	0,03	--
221	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-50мм	4,93	48,53	5,55	239	27	273	0,26	1
		м2		42,98	2,07	212	10	123	0,01	--
222	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,253895	8 390,00	--	2 130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М200	4,93	347,76	9,95	1 714	49	339	0,36	2
		м2		52,20	3,74	257	18	123	0,02	--
224	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15	4,93	-52,30	-0,67	-258	-3	-5	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-3	-1	123	--	--
225	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,93	998,13	11,72	4 921	58	1 068	1,06	5
		м2		171,68	4,39	846	22	123	0,02	--
226	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,4	144,59	0,32	1 215	3	431	0,24	2
		м		41,63	0,11	350	1	123	--	--
		Подвал								
		ТИП 6								
227	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	19,2	1 581,51	49,10	30 365	943	2 316	0,53	10
		м2		79,66	18,40	1 529	353	123	0,09	2
228	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных б-70мм, В7,5	1,344	15 719,08	--	21 126	--	937	3,66	5
		м3		567,00	--	762	--	123	--	--
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М150	19,2	327,36	9,95	6 285	191	1 321	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1 002	72	123	0,02	--
230	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	19,2	104,60	1,34	2 008	26	42	0,01	--
		м2		1,26	0,50	24	10	123	--	--
231	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции пергамином в один слой	19,2	176,23	18,42	3 384	354	2 193	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1 650	133	123	0,03	1
232	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М150	19,2	327,36	9,95	6 285	191	1 321	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1 002	72	123	0,02	--
233	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	19,2	104,60	1,34	2 008	26	42	0,01	--
		м2		1,26	0,50	24	10	123	--	--
234	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, В15	19,2	596,69	14,76	11 456	283	1 369	0,36	7
		м2		52,43	5,54	1 007	106	123	0,03	1
		ТИП 7								
235	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	601,51	1 581,51	49,10	951 293	29 534	72 550	0,53	316
		м2		79,66	18,40	47 916	11 068	123	0,09	54
236	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных б-70мм, В7,5	601,51	15 719,08	--	9 455 184	--	419 499	3,66	2202
		м3		567,00	--	341 056	--	123	--	--
237	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, В15	601,51	596,69	14,76	358 916	8 878	42 890	0,36	217
		м2		52,43	5,54	31 537	3 332	123	0,03	16
		ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	14,4	348,93	18,88	5 025	272	3 069	1,02	15
		м2		171,01	6,57	2 463	95	120	0,03	--
239	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,4	5 369,00	--	77 314	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	108	346,04	18,87	37 373	2 038	18 511	0,82	88
		м2		136,44	6,39	14 736	690	120	0,03	3
241	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	108	6 022,00	--	650 376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	10,53	472,81	19,00	4 979	200	2 829	1,30	14
		м2		217,73	6,18	2 293	65	120	0,03	--
243	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопаке-том однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэле-ментные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,85	5 206,00	--	14 837	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
244	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопаке-том однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэле-ментные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	7,68	5 206,00	--	39 982	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,96	472,81	19,00	454	18	258	1,30	1
		м2		217,73	6,18	209	6	120	0,03	--
246	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопаке-том однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,96	5 206,00	--	4 998	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	132,48	249,92	5,58	33 110	739	15 289	0,59	78
		м2		94,05	2,12	12 460	281	120	0,01	1
248	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	81,3	2 030,00	--	165 039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
249	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	2	2 860,00	--	5 720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ								
250	**Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка витража из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	**15,63**	**378,28**	**18,53**	**5 912**	**290**	**3 043**	**0,93**	**15**
		м2		**156,07**	**6,18**	**2 439**	**97**	**120**	**0,03**	**--**
251	**С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	15,63	4 472,00	--	69 897	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,3	328,76	20,41	2 071	129	993	0,74	5
		м2		124,24	7,13	783	45	120	0,03	--
253	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,3	12 700,00	--	80 010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРНЫЕ								
254	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних, наружных стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	128,54	340,55	22,32	43 774	2 868	25 228	0,98	125
		м2		158,87	4,68	20 421	602	120	0,03	3
255	Е0110-23-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на наружных стенах на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	6,3	281,74	27,97	1 775	176	1 074	0,85	5
		м2		135,29	6,75	852	43	120	0,04	--
256	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	89,16	4 010,00	--	357 532	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	20,58	4 250,00	--	87 465	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	16,8	5 610,00	--	94 248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
259	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-10ГТП	1,9	12 300,00	--	23 370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДНГ 21-15	6,3	5 300,00	--	33 390	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
261	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	58	1 380,00	--	80 040	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
262	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	9	1 960,00	--	17 640	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
263	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2 980,00	--	5 960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1,2,3 /46 шт/								
264	Е0109-53-3	Монтаж металлических решеток	0,56308	16 356,68	681,42	9 210	384	7 502	95,00	53
		т		14 670,00	132,75	8 260	75	90	0,65	--
265	С12021-268	Сварная решетка	0,56308	134 000,00	--	75 453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,20316	21,80	0,05	331	1	80	0,03	--
		м2		5,81	0,02	88	--	90	--	--
267	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,20316	40,72	0,04	619	1	114	0,04	1
		м2		8,32	--	126	--	90	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
268	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1221,19	153,95	1,42	188 002	1 734	92 155	0,45	550
		м2		71,33	0,54	87 107	659	105	--	3
269	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1221,19	325,41	2,33	397 387	2 845	105 286	0,49	598
		м2		81,23	0,88	99 197	1 075	105	--	5
		СТЕНЫ								
270	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3060,27	385,00	4,07	1 178 192	12 441	439 095	0,74	2265
		м2		135,68	0,97	415 217	2 968	105	0,05	158
271	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1264,3	306,50	2,10	387 508	2 655	87 377	0,39	493
		м2		65,03	0,79	82 217	999	105	--	5
272	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1418,45	173,10	1,88	245 534	2 667	117 690	0,47	664
		м2		78,30	0,72	111 065	1 021	105	--	5
273	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	377,92	1 097,16	2,10	414 639	794	132 453	2,00	756
		м2		333,00	0,79	125 847	299	105	--	1
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
274	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1039	150,62	0,62	156 492	644	84 975	0,44	452
		м2		69,08	0,23	71 774	239	118	--	1
275	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	883	882,72	43,81	779 444	38 681	396 965	2,25	1989
		м2		396,91	31,25	350 472	27 590	105	0,14	127
276	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	72,718	11 576,00	--	841 784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,2715	41 200,00	--	52 386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	883	136,40	1,65	120 437	1 457	23 327	0,13	117
		м2		24,53	0,63	21 660	556	105	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	75,3	25,35	0,05	1 909	4	692	0,05	4
		м2		7,70	0,02	580	2	119	--	--
280	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	87,68	148,40	0,07	13 011	6	9 945	0,65	57
		м2		108,00	0,02	9 469	2	105	--	--
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛПМ-1/3 шт/								
281	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,84	790,75	24,55	3 036	94	232	0,26	1
		м2		39,83	9,20	153	35	123	0,04	--
282	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,45	402,75	--	181	--	205	2,80	1
		м3		402,75	--	181	--	113	--	--
283	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 , В25,на с/с цементе, W4	0,45	19 274,87	98,32	8 674	44	346	4,41	2
		м3		695,25	37,15	313	17	105	0,18	--
284	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05118	93 997,62	304,24	4 811	16	1 784	198,00	10
		1т		33 075,00	114,75	1 693	6	105	0,56	--
285	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,44106	14 299,59	5 461,96	6 307	2 409	2 935	35,90	16
		т		6 075,00	1 318,59	2 679	582	90	4,73	2
286	С12021-225	Площадки прямоугольные	0,44106	134 700,00	--	59 411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,18464	13 666,42	5 430,82	16 190	6 434	7 026	28,90	34
		т		5 040,00	1 550,03	5 971	1 836	90	5,46	6
288	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,18464	133 700,00	--	158 386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	48,30516	21,80	0,05	1 053	2	253	0,03	1
		м2		5,81	0,02	281	1	90	--	--
290	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	43,8939	39,28	0,04	1 724	2	247	0,03	1
		м2		6,26	--	275	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-1 с пандусом								
291	Е0101-24-6	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / из бокового резерва/	20	6,01	6,01	120	120	40	--	--
		м3		--	2,08	--	42	97	0,01	--
292	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
		м3		17,03	--	341	--	97	--	--
293	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	1,4735	1 581,51	49,10	2 330	72	178	0,53	1
		м2		79,66	18,40	117	27	123	0,09	--
294	Е0106-17-4	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 15 на с/с цементе, W4	4,95	20 151,45	341,75	99 750	1 692	9 114	9,80	49
		м3		1 624,50	129,11	8 041	639	105	0,63	3
295	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,12334	68 200,00	--	8 412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02133	93 997,62	304,24	2 005	6	743	198,00	4
		1т		33 075,00	114,75	705	2	105	0,56	--
297	Е0109-53-3	Монтаж поручня-ограждения	0,58351	16 367,84	681,42	9 551	398	7 774	95,00	55
		т		14 670,00	132,75	8 560	77	90	0,65	--
298	С12021-245	Поручень-ограждение из круглых труб массой до 0,1 т	0,58351	172 800,00	--	100 831	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,75477	21,80	0,05	343	1	83	0,03	--
		м2		5,81	0,02	92	--	90	--	--
300	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	15,75477	39,28	0,04	619	1	89	0,03	1
		м2		6,26	--	99	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-2 /2 шт/								
301	Е0101-24-6	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / из бокового резерва/	5	6,01	6,01	30	30	10	--	--
		м3		--	2,08	--	10	97	0,01	--
302	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
		м3		17,03	--	85	--	97	--	--
303	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	1,68	1 581,51	49,10	2 657	82	203	0,53	1
		м2		79,66	18,40	134	31	123	0,09	--
304	Е0106-17-4	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 15 на с/с цементе, W4	3,72	20 151,45	341,75	74 963	1 271	6 850	9,80	36
		м3		1 624,50	129,11	6 043	480	105	0,63	2
305	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,11998	68 200,00	--	8 183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0158	93 997,62	304,24	1 485	5	551	198,00	3
		1т		33 075,00	114,75	523	2	105	0,56	--
307	Е0109-53-3	Монтаж поручня-ограждения	0,42212	16 367,84	681,42	6 909	288	5 624	95,00	40
		т		14 670,00	132,75	6 193	56	90	0,65	--
308	С12021-245	Поручень-ограждение из круглых труб массой до 0,1 т	0,42212	172 800,00	--	72 942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,39724	21,80	0,05	248	1	60	0,03	--
		м2		5,81	0,02	66	--	90	--	--
310	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	11,39724	39,28	0,04	448	--	64	0,03	--
		м2		6,26	--	71	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-3 /3 шт/								
311	Е0101-24-6	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / из бокового резерва/	6	6,01	6,01	36	36	12	--	--
		м3		--	2,08	--	13	97	0,01	--
312	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,11	1
		м3		17,03	--	102	--	97	--	--
313	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	2,52	1 581,51	49,10	3 985	124	304	0,53	1
		м2		79,66	18,40	201	46	123	0,09	--
314	Е0106-17-4	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 15 на с/с цементе, W4	4,74	20 151,45	341,75	95 518	1 620	8 728	9,80	46
		м3		1 624,50	129,11	7 700	612	105	0,63	3
315	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,14382	68 200,00	--	9 809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01896	93 997,62	304,24	1 782	6	661	198,00	4
		1т		33 075,00	114,75	627	2	105	0,56	--
317	Е0109-53-3	Монтаж поручня-ограждения	0,49863	16 367,84	681,42	8 161	340	6 643	95,00	47
		т		14 670,00	132,75	7 315	66	90	0,65	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С12021-245	Поручень-ограждение из круглых труб массой до 0,1 т	0,49863	172 800,00	--	86 163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,46301	21,80	0,05	293	1	71	0,03	--
		м2		5,81	0,02	78	--	90	--	--
320	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	13,46301	39,28	0,04	529	1	76	0,03	--
		м2		6,26	--	84	--	90	--	--
		СПУСК В ПОДВАЛ СП-1								
321	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,8	218,93	--	613	--	693	1,54	4
		м3		218,93	--	613	--	113	--	--
322	Е0106-17-4	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 15 на с/с цементе, W4	2,43	20 151,45	341,75	48 968	830	4 474	9,80	24
		м3		1 624,50	129,11	3 948	314	105	0,63	2
323	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07494	68 200,00	--	5 111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ КАБИН САНУЗЛОВ /4 шт/								
324	Е0107-20-3	Установка металлических соединений МС для крепления щитов перегородок	0,03264	175 710,10	1 826,10	5 735	60	402	42,70	1
		т		8 100,00	690,75	264	23	140	3,37	--
325	Е0109-36-3	Установка щитов из ЛДСП	21,546	118,57	4,28	2 555	92	1 602	0,48	10
		м2		81,00	1,62	1 745	35	90	0,01	--
326	С11011-596	Щиты древесностружечные,тип ЛДСП,ламинированные толщ. 12мм	0,21546	53 400,00	--	11 506	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
327	С11011-813	Задвижка накладная	12	142,00	--	1 704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СОЛНЦЕЗАЩИТА Сз1-Сз3 /27 шт/								
328	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлического каркаса по кирпичным стенам	0,197275	17 834,84	681,42	3 518	134	2 889	104,50	21
		т		16 137,00	132,75	3 183	26	90	0,65	--
329	С12021-237	Металлический каркас с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,197275	154 400,00	--	30 459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,326425	21,80	0,05	116	--	28	0,03	--
		м2		5,81	0,02	31	--	90	--	--
331	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5,326425	39,28	0,04	209	--	30	0,03	--
		м2		6,26	--	33	--	90	--	--
332	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	41,15	738,29	8,20	30 381	337	13 517	1,71	70
		м2		272,95	3,08	11 232	127	119	0,02	1
333	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	41,15	20,48	0,91	843	37	248	0,03	1
		м2		4,68	0,34	193	14	120	--	--
334	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	9,68	575,05	1,24	5 566	12	1 771	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1 483	5	119	--	--
		ОТМОСТКА								
335	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,41248	790,75	24,55	9 024	280	688	0,26	3
		м2		39,83	9,20	455	105	123	0,04	1
336	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	114,1248	601,11	--	68 602	--	3 757	0,14	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	2 825	--	133	--	--
337	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	114,1248	192,12	--	21 926	--	1 208	0,05	5
		м2		7,96	--	908	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43 665 822	810 251			24092
			Тенге			3 926 680	302 091			1568
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42 541 209				
		Накладные расходы -	Тенге			4 691 973				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 833 991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50 067 173				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1 121 453				
		Накладные расходы -	Тенге			125 800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74 835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1 322 088				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3 160				
		Накладные расходы -	Тенге			1 373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4 805				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51 394 066				
		СМЕТА № 2-1-2 Отопление и вентиляция								
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	63,6	4 331,44	35,77	275 480	2 275	10 184	0,70	45
		1кВт		111,70	13,40	7 104	852	128	0,07	4
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	48	62,81	--	3 015	--	1 424	0,12	6
		комплект		23,18	--	1 112	--	128	--	--
3	ТОО"КПФ Техснабэлектрикс"г.Алматы 24.02.14	Кран шаровой муфтовый трехсоставной 10с11п, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	15	3 033,21	--	45 498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	ТОО"КПФ Техснабэлектрикс"	Кран шаровой муфтовый трехсоставной 10с11п, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	20	3 568,48	--	71 370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ТОО"КПФ Техснабэлектрикс"	Кран шаровой муфтовый трехсоставной 10с11п, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	5 102,93	--	40 823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1 894	157	1 382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1 017	63	128	0,07	--
7	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1 784	180	1 233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
8	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	189,00	--	1 512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	268,00	--	1 072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	ТОО"КПФ	Кран шаровой фланцевый 10с19п, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	6 708,75	--	26 835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТОО"КПФ Техснабэлектрикс"	Кран шаровой фланцевый 10с19п, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	20 800,00	--	41 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	77	266,48	3,96	20 519	305	5 292	0,30	23
		м		52,20	1,49	4 019	115	128	0,01	1
13	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	238	264,48	3,96	62 946	942	16 356	0,30	71
		м		52,20	1,49	12 424	355	128	0,01	2
14	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	65	343,48	3,96	22 326	257	4 467	0,30	19
		м		52,20	1,49	3 393	97	128	0,01	--
15	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8 450	79	1 374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1 044	30	128	0,01	--
16	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	49	472,48	3,96	23 152	194	3 367	0,30	15
		м		52,20	1,49	2 558	73	128	0,01	--
17	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	103	606,31	7,95	62 450	819	9 024	0,37	38
		м		65,48	2,97	6 744	306	128	0,01	1
18	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 65 мм	12	115,42	12,21	1 385	147	1 498	0,56	7
		м		92,93	4,57	1 115	55	128	0,02	--
19	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	12	400,00	--	4 800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	552	11,94	--	6 591	--	7 553	0,05	28
		м		10,69	--	5 901	--	128	--	--
21	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	12	14,74	--	177	--	164	0,05	1
		м		10,69	--	128	--	128	--	--
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	334	148,40	0,07	49 564	23	37 883	0,65	216
		м2		108,00	0,02	36 072	7	105	--	--
23	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	115	90,91	8,47	10 454	974	5 951	0,28	32
		м		48,60	3,15	5 589	362	100	0,02	2
24	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	115	205,92	14,64	23 681	1 684	10 505	0,49	56
		м		85,95	5,40	9 884	621	100	0,03	3
25	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	2,63	2 340,00	--	6 154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,1179	179 500,00	--	21 163	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДЯНАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА "ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ"								
27	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3 150,83	123,78	6 302	248	5 968	13,39	27
		насос		2 285,06	46,35	4 570	93	128	0,23	--
28	"Жакко" г.Актау 12.02.14	Насос WILLO TOP-S 30/6	2	10 919,91	--	21 840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб	2	1 364,79	70,66	2 730	141	3 263	7,07	14
		шт		1 249,13	25,49	2 498	51	128	0,13	--
30	"Жакко"	Коллектор на 5 присоединений ДТ 32	2	2 098,62	--	4 197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	"Жакко"	Шкаф коллекторный ШН-1	2	7 616,92	--	15 234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	"Жакко"г.Актау	Клапан термостатический смесительный , PN 10, DN 32	1	4 239,71	--	4 240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ТОО"ЕнКо"г.Алматы 2014г.	Автоматический балансировочный клапан типа STAP, DУ 25	2	14 491,04	--	28 982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ТОО"ЕнКо"	Клапан балансировочный ручной типа STAD, DУ 25	2	7 154,62	--	14 309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	--	65	--	71	0,32	--
		комплект		55,62	--	56	--	128	--	--
36	Е0118-22-2	Установка манометров	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
37	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-31-4 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 15 мм	420	109,77	3,65	46 103	1 533	52 222	0,54	227
		м		96,12	1,02	40 370	428	128	--	--
39	С130804-5428 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	420	132,00	--	55 440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2	264,48	3,96	529	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
41	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	42	343,48	3,96	14 426	166	2 886	0,30	12
		м		52,20	1,49	2 192	63	128	0,01	--
42	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8 450	79	1 374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1 044	30	128	0,01	--
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	484	11,94	--	5 779	--	6 623	0,05	24
		м		10,69	--	5 174	--	128	--	--
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,80	0,05	174	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	46	--	90	--	--
45	Е0113-16-10 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	8	33,27	0,04	266	--	63	0,04	--
		м2		8,78	--	70	--	90	--	--
46	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	20	90,91	8,47	1 818	169	1 035	0,28	6
		м		48,60	3,15	972	63	100	0,02	--
47	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	205,92	14,64	4 118	293	1 827	0,49	10
		м		85,95	5,40	1 719	108	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,6	2 340,00	--	1 404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,025	179 500,00	--	4 488	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
50	Е0120-42-1	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9 346,91	1 057,91	9 347	1 058	9 580	42,11	42
		шт		7 087,50	396,90	7 088	397	128	1,93	2
51	VTS Kazakhstan 15.05.14	Блочная приточная установка VENTUS VS-40 1500-3560м3/ч	1	391 867,59	--	391 868	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	5	1 798,63	96,27	8 993	481	9 329	8,67	43
		шт		1 422,23	35,44	7 111	177	128	0,18	1
53	ТОО"Клеопатра ЛТДиК" г.Актау 15.05.14	Вентилятор радиальный ВР86-77-5 с эл.двигателем АИР71В6	1	25 621,70	--	25 622	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
54	ТОО"Клеопатра ЛТДиК"	Вентилятор радиальный ВР86-77-3,15 с эл.двигателем АИР56А4	1	14 523,72	--	14 524	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
55	ТОО"Клеопатра ЛТДиК"	Вентилятор радиальный ВР86-77-2,5 с эл.двигателем АИР63А4	1	13 488,86	--	13 489	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
56	ТОО"Клеопатра ЛТДиК"	Вентилятор радиальный ВР86-77-2,5 с эл.двигателем АИР56А4	2	12 418,32	--	24 837	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	5	337,81	0,57	1 689	3	591	0,50	3
		шт		92,14	0,24	461	1	128	--	--
58	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	15	207,10	0,57	3 107	9	1 365	0,39	6
		шт		70,88	0,24	1 063	4	128	--	--
59	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	3,758712	3 379,04	7,30	12 701	27	4 683	6,04	23
		м2		970,99	2,36	3 650	9	128	0,01	--
60	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	1	7 928,33	14,59	7 928	15	342	1,62	2
		шт		262,24	4,72	262	5	128	0,03	--
61	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	1	8 701,31	18,60	8 701	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
62	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	1	10 061,31	18,60	10 061	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
63	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	18	320,85	16,96	5 775	305	4 463	1,12	20
		шт		186,64	7,09	3 359	128	128	0,03	1
64	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	29	355,85	16,96	10 320	492	7 191	1,12	33
		шт		186,64	7,09	5 412	206	128	0,03	1
65	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ2-1/ номер 1 размером 150х150 мм	5	644,60	16,96	3 223	85	1 240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
66	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ2-2/ номер 2 размером 100х400 мм	4	1 129,35	16,96	4 517	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
67	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	0,6	836,00	--	502	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С131303-11 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Конфузор 530х530/д315	1,06	853,00	--	904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С131303-11 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Патрубок 530х503	0,62	853,00	--	529	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	2	4 168,98	127,82	8 338	256	1 131	2,10	4
		шт		394,54	47,25	789	95	128	0,23	--
71	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздуш-ных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм	1	44 639,10	24,24	44 639	24	502	2,32	2
		шт		382,73	9,45	383	9	128	0,04	--
72	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7 360,91	59,08	14 722	118	1 409	3,19	6
		шт		529,20	21,26	1 058	43	128	0,11	--
73	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	2	6 330,48	64,73	12 661	129	1 155	2,60	5
		шт		427,61	23,63	855	47	128	0,12	--
74	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1 315,52	9,66	1 316	10	130	0,60	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	--
75	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
76	Е0120-28-7	Установка люков герметических	8	446,25	85,69	3 570	686	2 879	1,32	11
		шт		248,06	33,07	1 985	265	128	0,16	1
77	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1 169,91	13,82	8 423	99	2 443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1 871	37	128	0,03	--
78	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	78,4	1 144,51	11,11	89 730	871	24 363	1,48	116
		м2		238,61	4,16	18 707	326	128	0,02	2
79	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	43,8	1 174,73	9,61	51 453	421	11 791	1,28	56
		м2		206,72	3,59	9 055	157	128	0,02	1
80	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	200	200,00	--	40 000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	4	712,67	29,90	2 851	120	3 556	3,83	15
		шт		682,76	11,81	2 731	47	128	0,05	--
82	ТОО"Клеопатра ЛТДиК"	Вентилятор осевой настенный Stil 150WP Dospel	4	1 284,65	--	5 139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		УСТАНОВКА П1								
83	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	15	422,48	3,96	6 337	59	1 031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
84	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	408,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	888,00	--	3 552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,81	--	58	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
88	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	2	496,00	--	992	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
90	ТОО"Промресурс-kz"г.Павлодар 12.02.14	Клапан регулирующий Ду 20 с исполнительным механизмом типа ЕСПА-02ПВ 25ч943нж	1	69 756,68	--	69 757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15	11,94	--	179	--	205	0,05	1
		м		10,69	--	160	--	128	--	--
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,80	0,05	39	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
93	Е0113-16-10 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577за два раза	1,8	33,27	0,04	60	--	14	0,04	--
		м2		8,78	--	16	--	90	--	--
94	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	15	90,91	8,47	1 364	127	776	0,28	4
		м		48,60	3,15	729	47	100	0,02	--
95	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	205,92	14,64	3 089	220	1 370	0,49	7
		м		85,95	5,40	1 289	81	100	0,03	--
96	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,15	2 340,00	--	351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0067	179 500,00	--	1 203	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВВОДА № 1								
98	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1 720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
99	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
100	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметромпатрубков 65 мм	2	12 277,53	78,52	24 555	157	1 276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
102	Е0109-53-3	Монтаж конструкций, закрепляемых внутри зданий	0,00968	16 367,84	681,42	158	7	129	95,00	1
		т		14 670,00	132,75	142	1	90	0,65	--
103	С12021-41	Конструкции стальные из одногопрофиля	0,00968	147 100,00	--	1 424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,26136	148,40	0,07	39	--	30	0,65	--
		м2		108,00	0,02	28	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 036 555	16 608			1340
			Тенге			230 758	6 106			28
	Стоимость оборудования -		Тенге			391 868				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			427 767				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129 429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			59 506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200 272				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1 582				
		Накладные расходы -	Тенге			129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1 814				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1 513 676				
		Накладные расходы -	Тенге			229 127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104 568				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1 847 371				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 477 224**				
		СМЕТА № 2-1-3 Водопровод и канализация								
		ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СИСТЕМА В1 /НАСОСНАЯ/								
1	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**2**	**3 150,83**	**123,78**	**6 302**	**248**	**5 968**	**13,39**	**27**
		насос		**2 285,06**	**46,35**	**4 570**	**93**	**128**	**0,23**	**--**
2	**ТОО"Акватория-Актобе" 11.05.14**	**Насос Грундфос NSBasic 13-18**	**2**	**14 855,59**	**--**	**29 711**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**ТОО"Акватория-Актобе"**	**Реле давления FF4-4 DAY 0.22-4 bar для защиты по сухому ходу**	**1**	**5 495,46**	**--**	**5 495**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**2**	**859,96**	**1,62**	**1 720**	**3**	**107**	**0,23**	**--**
		комплект		**41,72**	**--**	**83**	**--**	**128**	**--**	**--**
5	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**5**	**473,47**	**39,24**	**2 367**	**196**	**1 728**	**1,47**	**7**
		шт		**254,25**	**15,75**	**1 271**	**79**	**128**	**0,07**	**--**
6	**Е0116-15-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**2**	**891,93**	**90,13**	**1 784**	**180**	**1 233**	**2,60**	**5**
		шт		**447,75**	**33,75**	**896**	**67**	**128**	**0,16**	**--**
7	**С130902-10**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**3**	**6 880,00**	**--**	**20 640**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**С130902-11**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм**	**2**	**10 400,00**	**--**	**20 800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С130903-33**	**Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	**2**	**4 110,00**	**--**	**8 220**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С130809-33 Изм. и доп.вып.18**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**8**	**305,00**	**--**	**2 440**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С130809-34 Изм. и доп.вып.18**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**4**	**364,00**	**--**	**1 456**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**ТОО"Global Innovation"г.Алматы 15.05.14**	**Рукава-вставки звукоизолирующие Дн-50, Д-1м**	**1**	**6 700,00**	**--**	**6 700**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**ТОО"Global Innovation"**	**Рукава-вставки звукоизолирующие Дн-65, Д-1м**	**1**	**7 200,00**	**--**	**7 200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**С130810-107**	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм**	**2**	**251,00**	**--**	**502**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-108 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа. 65х3,5-32х3 мм	2	302,00	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	8	465,38	9,63	3 723	77	2 246	1,22	10
		м		215,78	3,60	1 726	29	128	0,02	--
17	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8	237,00	--	1 896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	35	448,26	16,10	15 689	564	11 358	1,40	49
		м		247,50	6,03	8 663	211	128	0,03	1
19	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35	331,00	--	11 585	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	43	14,74	--	634	--	588	0,05	2
		м		10,69	--	460	--	128	--	--
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200,00	--	20 000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	43	90,91	8,47	3 909	364	2 225	0,28	12
		м		48,60	3,15	2 090	135	100	0,02	1
23	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	43	205,92	14,64	8 855	630	3 928	0,49	21
		м		85,95	5,40	3 696	232	100	0,03	1
24	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,47	2 340,00	--	1 100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	179 500,00	--	898	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0118-15-1	Установка бактерицидная	2	1 364,79	70,66	2 730	141	3 263	7,07	14
		1шт		1 249,13	25,49	2 498	51	128	0,13	--
27	ТОО"Акватория-Актобе"	Установка бактерицидная УОВ-10	2	224 784,01	--	449 568	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2 /НАСОСНАЯ/								
28	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3 150,83	123,78	6 302	248	5 968	13,39	27
		насос		2 285,06	46,35	4 570	93	128	0,23	--
29	ТОО"Акватория-Актобе"	Насос UPS 32-80 180 1х230 V-9H /вз. К50-32-125/	2	28 298,06	--	56 596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1 720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
31	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1 894	157	1 382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1 017	63	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1 784	180	1 233	2,60	5
		шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
33	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3 500,00	--	7 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	2	5 190,00	--	10 380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	4 110,00	--	8 220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305,00	--	2 440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	364,00	--	1 456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-108 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 65х3,5-32х3 мм	2	302,00	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	623,70	14,12	4 990	113	1 082	0,55	4
		м		100,35	5,29	803	42	128	0,03	--
41	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	35	801,76	15,99	28 062	560	5 470	0,66	23
		м		116,10	5,99	4 064	210	128	0,03	1
42	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	43	11,94	--	513	--	588	0,05	2
		м		10,69	--	460	--	128	--	--
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6	20,36	0,02	122	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
45	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	43	90,91	8,47	3 909	364	2 225	0,28	12
		м		48,60	3,15	2 090	135	100	0,02	1
46	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	43	205,92	14,64	8 855	630	3 928	0,49	21
		м		85,95	5,40	3 696	232	100	0,03	1
47	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,47	2 340,00	--	1 100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	179 500,00	--	1 077	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0096	121 294,13	49 389,75	1 164	474	1 016	312,70	3
		т		62 775,00	18 657,00	603	179	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227,00	--	1 816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	8	277,00	--	2 216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСЛОВНО-ЧИСТАЯ /АВАРИЙНАЯ/ ВОДА СИСТЕМА С								
52	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3 150,83	123,78	3 151	124	2 984	13,39	13
		насос		2 285,06	46,35	2 285	46	128	0,23	--
53	ТОО"Аквтория-Актобе"	Насос Грундфос Unilift FH 12.40.04.A1	1	55 859,23	--	55 859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
56	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	4 110,00	--	8 220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305,00	--	1 220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	6	412,02	6,65	2 472	40	1 955	1,40	8
		м		252,00	2,50	1 512	15	128	0,01	--
59	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	67,00	--	402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СИСТЕМА В1								
60	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	27	280,00	--	7 560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	325,00	--	650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
64	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6 880,00	--	6 880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	4 312,57	1,57	8 625	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	65	439,78	12,19	28 586	792	24 716	1,64	107
		м		292,50	4,57	19 013	297	128	0,02	1
68	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	30	409,13	7,90	12 274	237	9 012	1,29	39
		м		231,75	2,95	6 953	89	128	0,01	--
69	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	50	310,32	5,28	15 516	264	12 194	1,05	53
		м		188,55	1,98	9 428	99	128	0,01	--
70	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	46	465,38	9,63	21 407	443	12 917	1,22	56
		м		215,78	3,60	9 926	166	128	0,02	1
71	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	65	30,00	--	1 950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30	44,00	--	1 320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50	66,00	--	3 300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46	237,00	--	10 902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	15	659,00	--	9 885	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
76	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,8	200,00	--	160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	145	11,94	--	1 731	--	1 984	0,05	7
		м		10,69	--	1 550	--	128	--	--
78	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	46	14,74	--	678	--	629	0,05	2
		м		10,69	--	492	--	128	--	--
		ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ В2								
79	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	3	15 493,47	23,09	46 480	69	639	0,90	3
		1кран		157,50	9,00	473	27	128	0,04	--
80	5302-319	Огнетушитель порошковый	6	2 540,00	--	15 240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	"Пожтехника Актобе" 17.02.14	Кассета поворотная	3	1 320,34	--	3 961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	"Пожтехника Актобе"	Шкаф пожарный	3	3 390,06	--	10 170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	25	623,70	14,12	15 593	353	3 380	0,55	14
		м		100,35	5,29	2 509	132	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	11,94	--	299	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,80	0,05	109	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5	20,36	0,02	102	--	19	0,02	--
		м2		4,16	--	21	--	90	--	--
87	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	15	90,91	8,47	1 364	127	776	0,28	4
		м		48,60	3,15	729	47	100	0,02	--
88	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	205,92	14,64	3 089	220	1 370	0,49	7
		м		85,95	5,40	1 289	81	100	0,03	--
89	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,206	2 340,00	--	482	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	179 500,00	--	898	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0096	121 294,13	49 389,75	1 164	474	1 016	312,70	3
		т		62 775,00	18 657,00	603	179	130	91,12	1
92	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227,00	--	1 816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	8	277,00	--	2 216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СИСТЕМА Т3,Т4								
94	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	280,00	--	2 240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	325,00	--	325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	430,00	--	2 150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-32-1 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	102	195,21	3,65	19 911	372	23 838	1,02	104
		м		181,56	1,02	18 519	104	128	--	--
99	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	50	181,00	3,68	9 050	184	10 775	0,94	47
		м		167,32	1,04	8 366	52	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	32	181,03	3,71	5 793	119	6 896	0,94	30
		м		167,32	1,05	5 354	34	128	--	--
101	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 32 мм	32	181,03	3,71	5 793	119	6 896	0,94	30
		м		167,32	1,05	5 354	34	128	--	--
102	С130804-5427 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления. Т 95°С, PN 10	102	105,00	--	10 710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-5428 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления. Т 95°С, PN 10	50	132,00	--	6 600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-5429 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления. Т 95°С, PN 10	32	269,00	--	8 608	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С130804-5430 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления. Т 95°С, PN 10	32	419,00	--	13 408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,1	200,00	--	20	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	116	90,91	8,47	10 545	983	6 003	0,28	33
		м		48,60	3,15	5 638	365	100	0,02	2
108	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	116	205,92	14,64	23 887	1 698	10 597	0,49	57
		м		85,95	5,40	9 970	626	100	0,03	3
109	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	1,06	2 340,00	--	2 480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,01	179 500,00	--	1 795	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ К1,К3								
111	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	40	620,54	0,64	24 822	26	5 450	0,58	23
		м		106,20	0,25	4 248	10	128	--	--
112	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	170	748,88	1,43	127 310	243	22 395	0,56	95
		м		102,38	0,54	17 405	92	128	--	--
113	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,1	200,00	--	20	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
114	"Жакко"г.Актау 12.02.14	Полуотвод Ду 50	8	26,76	--	214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	"Жакко"г.Актау 12.02.14	Полуотвод Ду 100	42	85,29	--	3 582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С130804-66	Угольник прямой, d 50 мм	0,4	837,00	--	335	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	"Жакко"	Крестовина Ду 100	2	282,27	--	565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130804-56	Тройник прямой, d 50 мм	2,3	820,00	--	1 886	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
119	"Жакко"	Тройник 100х50	14	111,69	--	1 564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	2,5	6 190,00	--	15 475	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
121	"Жакко"	Тройник косой 50х50	2	53,17	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	"Жакко"	Тройник косой 100х50	3	168,08	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	"Жакко"	Тройник косой 100х100	27	201,62	--	5 444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130804-50	Переход, Dy 110х50 мм	0,1	1 220,00	--	122	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
125	"Жакко"	Ревизия 100	20	270,13	--	5 403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	"Жакко"	Заглушка 50	12	19,63	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	"Жакко"	Заглушка 100	26	55,31	--	1 438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ								
128	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	25	5 930,28	21,53	148 257	538	11 376	1,95	49
		комплект		346,50	9,00	8 663	225	128	0,04	1
129	Е0117-2-3	Установка смесителей	8	1 893,32	1,57	15 147	13	1 290	0,70	6
		шт		126,00	--	1 008	--	128	--	--
130	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	16	28,81	--	461	--	475	0,12	2
		комплект		23,18	--	371	--	128	--	--
131	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	16	432,00	--	6 912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0117-5-1	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение	7	3 047,40	13,90	21 332	97	2 540	1,56	11
		комплект		279,00	4,50	1 953	31	128	0,03	--
133	Е0117-2-3	Установка смесителей	7	1 573,32	1,57	11 013	11	1 129	0,70	5
		шт		126,00	--	882	--	128	--	--
134	Е0117-2-3	Установка смесителей к мойке технологической /ТХ/	6	1 573,32	1,57	9 440	9	968	0,70	4
		шт		126,00	--	756	--	128	--	--
135	С131101-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм для мойки технологической /ТХ/	6	284,00	--	1 704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванны чугунной /ТХ/	1	4 563,32	1,57	4 563	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
137	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском переливом для ванн /ТХ/	1	2 330,00	--	2 330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4 260,08	54,70	25 560	328	1 434	0,99	6
		комплект		166,50	20,25	999	121	128	0,10	1
139	Е0117-2-3	Установка смесителей для душевых поддонов	6	1 793,32	1,57	10 760	9	968	0,70	4
		шт		126,00	--	756	--	128	--	--
140	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	8	9 126,62	39,24	73 013	314	4 124	2,22	18
		комплект		387,00	15,75	3 096	126	128	0,07	1
141	Е0117-3-2	Установка унитазов детских с бачком высокорасполагаемым	10	8 550,25	42,37	85 503	424	6 451	2,79	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		488,25	15,75	4 883	157	128	0,08	1
142	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2 898,08	9,20	5 796	18	369	0,79	2
		комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
143	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	4	1 412,70	6,95	5 651	28	426	0,46	2
		комплект		81,00	2,25	324	9	128	0,01	--
144	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	4	7 298,33	6,95	29 193	28	2 131	2,48	10
		шт		414,00	2,25	1 656	9	128	0,01	--
145	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	4	9 183,78	61,65	36 735	247	2 097	2,26	9
		комплект		387,00	22,50	1 548	90	128	0,11	--
146	Е0117-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,70	3
		шт		126,00	--	504	--	128	--	--
147	"Жакко"	Термостатический смеситель	4	4 239,71	--	16 959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0117-1-8	Установка биде	1	7 386,61	28,48	7 387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	--
149	Е0117-3-2	Установка видуара с бачком высокорасполагаемым и низкорасполагаемым	1	1 280,25	42,37	1 280	42	645	2,79	3
		комплект		488,25	15,75	488	16	128	0,08	--
150	ООО"ПКФ"Медградъ"г.Екатеринбург 05.2014	Видуар медицинский СБ-2	1	42 852,11	--	42 852	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 973 614	14 282			1158
			Тенге			205 869	5 267			25
	Стоимость оборудования -		Тенге			464 808				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			464 808				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77 033				
		Накладные расходы -	Тенге			33 184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116 830				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1 431 773				
		Накладные расходы -	Тенге			228 365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99 608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1 759 746				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 341 384				
		СМЕТА № 2-1-4 Электроснабжение								
1	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1 759,00	86,00	1 759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
2	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120 700,00	--	120 700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2 862,00	172,00	5 724	344	1 103	3,00	6
		шт		540,00	40,50	1 080	81	95	0,23	--
4	ТПК"Электрокомплект"г.Актау 22.01.14	Пункт распределительный ПР8503-1 ХХХ-3 УХЛ3-В	1	25 767,65	--	25 768	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	ТПК"Электрокомплект"г.Актау 22.01.14	Пункт распределительный ПР8503-1 ХХХ-3 УХЛ3-В	1	21 561,48	--	21 561	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	4	1 197,10	10,10	4 788	40	1 977	3,00	12
		шт		518,00	2,30	2 072	9	95	0,01	--
7	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент 18.04.14	Щит распределительный ЩРВС-2Х12-УХЛ4	4	1 432,75	--	5 731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	38	501,20	13,20	19 046	502	8 278	1,00	38
		шт		227,00	2,30	8 626	87	95	0,01	1
9	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент 06.01.14	Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 6А	7	481,75	--	3 372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 10А	1	481,75	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 16А	1	481,75	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 25А	2	481,75	--	963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический ВМ-40 1п, 6А	13	124,90	--	1 624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический ВМ-40 1п, 10А	11	124,90	--	1 374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический ВМ-40 1п, 16А	2	124,90	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический ВМ-40 1п, 25А	1	124,90	--	125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
18	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 40А	1	510,29	--	510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-1	УЗО, устанавливаемый на конструкции	14	501,20	13,20	7 017	185	3 050	1,00	14
		шт		227,00	2,30	3 178	32	95	0,01	--
20	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	УЗО-25А 30mA	14	785,07	--	10 991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	4	1 759,00	86,00	7 036	344	1 362	2,00	8
		шт		338,00	20,30	1 352	81	95	0,12	--
22	75-6-2	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	2	30 400,00	--	60 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	75-6-27	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа Я5110-2474, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	2	40 900,00	--	81 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	3	892,90	17,90	2 679	54	1 129	2,00	6
		шт		394,00	2,30	1 182	7	95	0,01	--
25	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Пускатель магнитный	3	1 538,02	--	4 614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2 005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
27	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический АП50-3МТ, 25А	3	1 045,57	--	3 137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический АП50-3МТ, 25А	1	1 045,57	--	1 046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2 586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1 020	13	95	0,03	--
30	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Выключатель автоматический АП50-3МТ, 40А	3	1 562,99	--	4 689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	3	598,80	14,80	1 796	44	827	2,00	6
		шт		288,00	2,30	864	7	95	0,01	--
32	С151801-59	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП3-16/Н2 М1 56, 67, силумин	3	1 250,00	--	3 750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
34	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4 720,00	--	14 160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	2	123,90	0,70	248	1	211	0,65	1
		шт		111,00	0,20	222	--	95	--	--
36	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	2	212,00	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	14	269,90	98,00	3 779	1 372	2 008	0,76	11
		шт		122,00	29,00	1 708	406	95	0,17	2
38	ТОО"Казахстанский свет"	Светильник люминисцентный ASM/S 136	10	2 947,57	--	29 476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ТОО"Казахстанский свет"	Светильник люминисцентный АОТ/OPL 118	4	2 810,18	--	11 241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	117	342,80	134,00	40 108	15 678	21 763	0,99	116
		шт		158,00	37,80	18 486	4 423	95	0,22	26
41	ТОО"АктауКабель"	Светильник люминисцентный потолочный защищенный АОТ/OPL 218	47	2 228,52	--	104 740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ТОО"АктауКабель"	Светильник люминисцентный потолочный защищенный АОТ/OPL 236	70	2 915,45	--	204 081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях,	54	233,80	183,00	12 625	9 882	2 657	1,46	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	51,80	--	2 797	95	0,30	16
44	ТОО"АктауКабель"	Светильник люминисцентный потолочный защищенный AOT/OPL 418	54	2 437,27	--	131 613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый настенно-потолочный	45	413,60	158,00	18 612	7 110	12 526	1,50	68
		шт		248,00	45,00	11 160	2 025	95	0,26	12
46	ТОО"АктауКабель"	Светильник люминисцентный потолочный РАС 218	8	802,91	--	6 423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ТОО"АктауКабель"	Светильник люминисцентный потолочный РАС 236	17	1 248,97	--	21 232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ТОО"Казахстанский свет"	Светильник люминисцентный потолочный CD 218	6	4 792,47	--	28 755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ТОО"Казахстанский свет"	Светильник люминисцентный потолочный К200/109	14	2 319,51	--	32 473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	28	133,20	4,10	3 730	115	3 051	0,71	20
		шт		114,00	0,70	3 192	20	95	--	--
51	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	28	157,00	--	4 396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	30	24,00	--	720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
54	С151704-1	Указатель световой "Не входить"	2	457,00	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ТОО"АктауКабель"	Лампа люминисцентная MASTER PL-S 9W/840/4p 1CT/25 PHILIPS /КЛ9/ТБЦ/	15	89,21	--	1 338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ТОО"АктауКабель"	Лампа люминисцентная MASTER PL-L 18W/840/4p 1CT/25 PHILIPS /КЛ18/ТБЦ/	13	321,16	--	4 175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ТОО"Казахстанский свет"	Блок аварийного питания для светильников с люминисцентными лампами	30	4 307,16	--	129 215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛДЦ36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	194	101,00	--	19 594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	347	82,00	--	28 454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	569	14,00	--	7 966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	30	133,40	3,60	4 002	108	3 286	0,68	20
		шт		115,00	0,30	3 450	9	95	--	--
62	С151801-146 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-16-007	30	195,00	--	5 850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	90	47,00	0,20	4 230	18	3 899	0,29	26
		шт		45,50	0,10	4 095	9	95	--	--
64	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	91,8	156,00	--	14 321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-591-5	Выключатель двух-трех клавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	48,50	0,20	243	1	224	0,29	1
		шт		47,00	0,10	235	1	95	--	--
66	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4,08	182,00	--	743	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С151801-17	Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220	1	354,00	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	13	59,70	1,00	776	13	647	0,33	4
		шт		52,20	0,20	679	3	95	--	--
69	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	13,26	215,00	--	2 851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	153	509,00	--	77 877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1	0,0969	16 300,00	--	1 579	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151803-55	Коробка протяжная /300х300х100/	20	505,00	--	10 100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛЗ	20	491,00	--	9 820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151803-40	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, на 10 зажимов	8	284,00	--	2 272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	60	159,90	81,10	9 594	4 866	4 264	0,35	21
		м		54,50	20,30	3 270	1 218	95	0,12	7
76	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	56,1	104,00	--	5 834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5,1	148,00	--	755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,70	2,10	1 662	126	1 151	0,10	6
		м		19,70	0,50	1 182	30	95	--	--
79	Ц0108-401-1	Кабели в пустотах плит перекрытий, под штукатурку по стенам или в бороздах, с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1850	175,20	75,70	324 120	140 045	163 975	0,44	814
		м		72,70	20,60	134 495	38 110	95	0,12	221
80	ТПК"Электрокомплект" г.Шымкент	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95-1 ГОСТ 16442-80	5	3 328,32	--	16 642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-1 ГОСТ 16442-80	0,02	389 159,00	--	7 783	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-1284Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-1 ГОСТ 16442-80	0,065	218 351,00	--	14 193	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
83	С151601-1283Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-1 ГОСТ 16442-80	0,08	154 800,00	--	12 384	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С151601-1282Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,08	100 782,00	--	8 063	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-1281Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,155	67 123,00	--	10 404	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,24	59 626,00	--	14 310	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	С151601-1226Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,99	40 296,00	--	39 893	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
88	С151601-1189Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,225	26 670,00	--	6 001	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,02	98 800,00	--	1 976	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	70	47,20	14,80	3 304	1 036	2 035	0,16	11
		м		26,30	4,30	1 841	301	95	0,02	2
91	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	10 001,00	--	300	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	25 484,00	--	1 019	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	42	218,93	--	9 195	--	10 390	1,54	65
		м3		218,93	--	9 195	--	113	--	--
94	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншеенз полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,90	3,30	7 428	396	2 668	0,14	17
		м		23,00	0,40	2 760	48	95	--	--
95	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42	134,10	--	5 632	--	6 364	0,97	41
		м3		134,10	--	5 632	--	113	--	--
96	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	85	88,90	3,10	7 557	264	2 277	0,16	14
		м		27,90	0,30	2 372	25	95	--	--
97	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм,дл. 5м	25	330,10	24,10	8 253	603	2 814	0,70	18
		шт		116,00	2,50	2 900	62	95	0,01	--
98	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	40	84,60	2,80	3 384	112	1 239	0,17	7
		м		32,40	0,20	1 296	8	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 925 429	183 730			1467
			Тенге			230 006	49 906			289
	Стоимость оборудования -		Тенге			310 629				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			310 629				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 593 384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			251 831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110 713				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 955 928				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14 827				
		Накладные расходы -	Тенге			16 755				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33 477				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6 589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6 985				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 307 018				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**58 519 692**				
		с удержанием стоимости материалов	**Тенге**			**44 019 257**				
		Итого в ценах 2001 года				**14 500 435**				
		Итого в текущих ценах 2014 года	**1,21338**			**17 594 538**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			351 891				
		Итого				**17 946 428,57**				
		НДС	12%			2 153 571,43				
		Итого с НДС				**20 100 000,00**				
		К оплате:				**20 100 000,00**				

Заказчик:
Главный инженер ТОО "Ақ жол құрылыс"

Елешов Б.Т.

Подрядчик:
Главный инженер ТОО "СМК-Атамекен"

Байжанов С.