«Еңбекшіқазақ ауданының сәулет және қалақұрылысы бөлімі» ММ
АРНАЙЫ ТІРКЕУГЕ АЛЫНДЫ

Государственное учреждение
«Отдел архитектуры и градостроительства
Енбекшиказахского района»
ВЗЯТ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ
« 20 » 10 20 20 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 42

" 08 " октября 2020года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« 06 » октября 2020г. ТОО «Компания АлматыДорСтрой» в лице Генерального директора Абдыгапарова Эрика Алмабековича г.Алматы, ул. Коммунальная, 12**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« 08 » октября 2020г. ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс» в лице тех.надзора Базарбаева Нуртая Токтаркановича № KZ25VJE00029235 от 01.08.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« 08 » октября 2020г. ТОО «Алматы жоба» в лице авторского надзора Юрова Павла Яковлевича КДСиЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт

по адресу **Алматинская область, Енбекшиказахский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "31 декабря 2010 № 1231;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ02REA00167964 от 07.04.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алматы жоба»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 18-0085/18 от 21.05.2018г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Февраль 2020г. ;**
месяц, год

окончание работ **Октябрь 2020г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев ;**
фактически, месяц: **7 месяцев ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пешеходный переход а/д «Есик-Александровка », км 6	м	67,36		67,36	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Ширина между перилами	м	2,25	2,25
Ширина тротуаров	м	2	2
Высота моста	м	5,5	5,5
Высота пролетного строения	м	1,67	1,67
Длина пролетного строения	и	27	27
Ширина пролетного строения	м	2,9	2,9
Количество бетонируемых опор и лестничных сходов	шт	10	10
Бетонирование монолитного фундамента	м3	100,6	100,6
Бетонирование стоек Ск-575, СМ-480, СМ-280	м3	25,64	25,64
Бетонирование ригеля	м3	2,4	2,4
Бетонирование подферменников ПМ-1 и МП-3	м3	1,8	1,8
Лестничные сходы	м/шт	35,34/2	35,34/2
Установка светодиодных светильников	шт	16	16
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Пешеходный переход расположен севернее г.Есик, западнее садоводческого товарищества, восточнее музея, Енбекшиказахского района Алматинской области от автотрассы Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос(Кульджинка) до г.Есик на 6км. а/д областного значения А-2. Схема моста - 1х27,0м; Пешеходный мост общей длиной – 67,36м; Длина моста 32,02м; Конструкция пешеходного моста представляет собой сварную ферму. Ферма опирается на тангенциальные опорные части установленные на ригель опоры. Конструкция пролетного строения моста состоит из металлических ферм, объеденных поперечными балками и укладкой металлического листа в качестве металлической ортотропной плиты (настил). Ширина пешеходной части моста - 2,25м. По краям пролетного строения предусмотрены лестничные сходы 17,67м х 2шт. с пандусами. Сверху лестничные сходы закрыты от дождя и снега прозрачной кровлей из поликарбоната. Пешеходная часть на пролетных строениях и лестничных сходах ограждается перильным ограждением. Прохожая часть моста выполняется с использованием оклеечной рулонной гидроизоляции. Покрытие прохожей части пролетного строения выполняется из горячего м/з асфальтобетона Тип Б., также предусматриваются деформационные швы индивидуального типа. Предусмотрены тротуары с установкой бортовых камней. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматривается установка дорожных знаков, дорожная разметка проезжей части и барьерное ограждение**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего _144909,74204 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ

__142696,519 тысяч тенге, авторский надзор 285,3928 технический надзор __1927,83024 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __138501,62083 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _136577,57232 тысяч тенге; авторский надзор _285,39281 тысяч тенге; технический надзор _1638,65570 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области» принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Самуратов С.З.

Начальник отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Аппаков А.

Технический надзор:
ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс»» — Базарбаев Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО «Алматы жоба» — Юров П.Я.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» — Абдыгапаров Э.А.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Алипбаев М.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1.	Дорожное покрытие тротуаров	м2	122,8	Устройство основания из щебня Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
2.	Дорожное покрытие тротуаров	м2	1117	Устройство основания из ПГС Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
3.	Дорожные знаки	шт	4	Установка знаков на стойках	
4.	Поребрик	м	1459,7	Бетонное основание	
5.	Барьерное ограждение	м	388		

Заказчик _____ Аппаков А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Юров П.Я.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик _____ Самуратов С.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Провода:		
	1) алюминиевые	км	0,06
	2) медные	км	0,23364
2	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	16
3	Кабели:		
	1) силовые ВВГ	км	0,235
	2) силовые АВБбШвнг	км	0,245

Заказчик _____ Аппаков А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Юров П.Я
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик _____ Самуратов С.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ширина между перилами	м	2,25		
2	Ширина тротуаров	м	2		
3	Высота моста	м	5,5		
4	Высота пролетного строения	м	1,67		
5	Длина пролетного строения	м	27		
6	Ширина пролетного строения	м	2,9		
7	Светильник светодиодный	шт	16		
8	Дорожное покрытие на мосту	м2	65,8		

Заказчик _____ Аппаков А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Юров П.Я

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик _____ Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 06 » октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания АлматыДорСтрой» г.Алматы, ул. Коммунальная, 12**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Абдыгапарова Эрика Алмабековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ДСУ-13»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алматы жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 18-0085/18 от 21.05.2018г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Есик-Александровка », км 6	м	67,36		67,36	

«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Ширина между перилами	м	2,25	2,25
Ширина тротуаров	м	2	2
Высота моста	м	5,5	5,5
Высота пролетного строения	м	1,67	1,67
Длина пролетного строения	и	27	27
Ширина пролетного строения	м	2,9	2,9
Количество бетонируемых опор и лестничных сходов	шт	10	10
Бетонирование монолитного фундамента	м3	100,6	100,6
Бетонирование стоек Ск-575, СМ-480, СМ-280	м3	25,64	25,64
Бетонирование ригеля	м3	2,4	2,4
Бетонирование подферменников ПМ-1 и МП-3	м3	1,8	1,8
Лестничные сходы	м/шт	35,34/2	35,34/2
Установка светодиодных светильников	шт	16	16
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Пешеходный переход расположен севернее г.Есик, западнее садоводческого товарищества, восточнее музея, Енбекшиказахского района Алматинской области от автотрассы Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос(Кульджинка) до г.Есик на 6км. а/д областного значения А-2. Схема моста - 1х27,0м; Пешеходный мост общей длиной – 67,36м; Длина моста 32,02м; Конструкция пешеходного моста представляет собой сварную ферму. Ферма опирается на тангенциальные опорные части установленные на ригель опоры. Конструкция пролетного строения моста состоит из металлических ферм, объеденных поперечными балками и укладкой металлического листа в качестве металлической ортотропной плиты (настил). Ширина пешеходной части моста - 2,25м. По краям пролетного строения предусмотрены лестничные сходы 17,67м х 2шт. с пандусами. Сверху лестничные сходы закрыты от дождя и снега прозрачной кровлей из поликарбоната. Пешеходная часть на пролетных строениях и лестничных сходах ограждается перильным ограждением. Прохожая часть моста выполняется с использованием оклеечной рулонной гидроизоляции. Покрытие прохожей части пролетного строения выполняется из горячего м/з асфальтобетона Тип Б., также предусматриваются деформационные швы индивидуального типа. Предусмотрены тротуары с установкой бортовых камней. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматривается установка дорожных знаков, дорожная разметка проезжей части и барьерное ограждение**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Февраль 2020г.** ;
месяц, год
окончание работ **Октябрь 2020г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев** ;
фактически, месяц: **7 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Гл. инж. ЭРГР Абдиев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 06.10.20г.
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Гл. спец. ОТ Усеинова КО
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 06.10.20г.
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 5 (пять) лет в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» _____ 06.10.20 **Абдыгапаров Э.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

Субподрядная организация
Директор
ТОО «ДСУ-13» _____ 06.10.20г. **Кошелев М.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА А/Д "ЕСИК-АЛЕКСАНДРОВКА" КМ 6 ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЛАНА

- сущест. ось улицы
- край сущ. проезжей части и обочины
- проектный тротуар
- сущест. тротуар
- В — сущ. водопровод
- сущ. ЛЭП 0.4 Кв.
- сущ. ЛЭП 10
- сущ. кабель
- репер
- сущ. ограждения

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	Строительство надземного пешеходного перехода на а/д "Есик-Александровка" км 6 Енбекшиказахского района		
Исполнил		Моор Э.В				Исполнительная съемка	Лист	Листов
							1	1
						Общий вид	АО "ДСУ-13" г.Алматы	

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 08 » октября **2020 г.**

Технический надзор **ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс» Директор Базарбаев Нуртай Токтарканович г.Алматы, ул.Гоголя, 86 г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **тех.надзора Базарбаева Нуртая Токтаркановича № KZ25VJE00029235 от 01.08.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 70 от 06.04.20г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Компания АлматыДорСтрой» ГСЛ № 07460 от 12.04.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Абдыгапарова Эрика Алмабековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Февраль 2020г. ;**

месяц, год

окончание работ **Октябрь 2020г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **8 месяцев** ;

фактически **7 месяцев ;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 144909,74204 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 142696,519 тысяч тенге, авторский надзор 285,3928 тысяч тенге; технический надзор 1927,83024 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

138501,62083 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 136577,57232 тысяч тенге; авторский надзор 285,39281 тысяч тенге; технический надзор 1638,65570 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Алматы жоба»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 18-0085/18 от 21.05.2018г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс» Директор Базарбаев Нуртай Токтарканович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П. 08.10.20г.

эксперт(ы) технического надзора **Базарбаев Нуртай Токтарканович №KZ25VJE00029235 от 01.08.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П. 08.10.20г.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 08 » октября 2020г.

Авторский надзор **ТОО «Алматы жоба» Директор Ергалиев Сарсен Дусенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора Юрова Павла Яковлевича КДСиЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 38 от 13.03.2020г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Компания АлматыДорСтрой» ГСЛ № 07460 от 12.04.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Генерального директора Абдыгапарова Эрика Алмабековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Февраль 2020г.;**
месяц, год
окончание работ **Октябрь 2020г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **8 месяцев**;
фактически **7 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Алматы жоба»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 18-0085/18 от 21.05.2018г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация **ТОО «Алматы жоба» Директор Ергалиев Сарсен Дусенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П. 08.10.2021.

эксперт(ы) авторского надзора **Юров Павел Яковлевич КДСиЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П. 08.10.2021.

Пронумеровано

Прошнуровано

18 листов

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
Республика Казахстан город Алматы
"Компания "АлматыДорСтрой"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ДОГОВОР № 20/02-21

г. Алматы «21» февраля 2020 года

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **Генерального директора г-на Абдыгапарова Э.А.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Дорожно-строительное управление №13»,** именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице **Директора г-на Кошелева М.В.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика объем работ, связанный со **«Строительством надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка", км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области» на объекте Подрядчика** (далее – «Работы»), а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Подрядчик вправе по письменной заявке Субподрядчика осуществить поставку материалов, необходимых Субподрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору. В случае самостоятельной поставки Подрядчиком материалов в соответствии с условиями настоящего Договора, Субподрядчик возмещает Подрядчику стоимость фактических затрат по поставке материалов на основании предъявленных Подрядчиком в адрес Субподрядчика соответствующих счетов-фактур. При этом возмещение понесенных фактических затрат Подрядчика по поставке материалов производится путем пропорционального удержания Подрядчиком фактической стоимости поставленных материалов с суммы денег, подлежащей оплате Субподрядчику за объем выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Субподрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Договору за свой риск.

1.4. **Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок до 31 декабря 2020 года**.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ФОРМА ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Договора будет определена соглашением Сторон за фактически выполненный объем Работ Субподрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, на основании Акта выполненных Работ по форме №2 и справки о стоимости работ и затрат по форме № 3.

2.2. Форма оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

2.3. Стоимость генподрядных услуг Подрядчика, с учетом НДС, определяется по договоренности Сторон. Данная сумма будет удерживаться Подрядчиком из суммы,

подлежащей выплате Субподрядчику по каждому Акту выполненных работ после выставления Подрядчиком в адрес Субподрядчика соответствующего счета-фактуры.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.1. Расчет за выполненные работы осуществляется за фактически выполненные работы, согласно подписанных Акта выполненных Работ по форме №2 и справки о стоимости работ и затрат по форме № 3, по мере предоставления субподрядчиком счет-фактуры, с удержанием 5% до подписания Акты окончательной приемки. Окончательная оплата после получение денежных средств от Заказчика после подписания Акта окончательной приемки.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. По согласованию Сторон Подрядчик производит удержание суммы денег, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы по настоящему Договору, в размере 3 % (трех процентов) в качестве обеспечения исполнения Субподрядчиком настоящего Договора до момента полного и надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. Подрядчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора после полного и надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательство по Договору и после сдачи всех видов работ Подрядчиком, связанных со **«Строительством надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка", км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области» на объекте Подрядчика.**

4.3. Обеспечение исполнения Договора не возвращается Субподрядчику в случае:

4.3.1. нарушения Субподрядчиком срока выполнения Работ;

4.3.2. некачественного выполнения Работ;

4.3.3. нарушения Субподрядчиком иных обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. **Субподрядчик обязан:**

5.1.1. выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом, качественно в соответствии с проектной документацией за свой риск собственными силами.

5.1.2. производить закупку материалов, запасных частей, оборудования и других расходных материалов у отечественных товаропроизводителей с предоставлением Подрядчику подтверждающих документов (договора купли-продажи, сертификатов соответствия и др.), за исключением случаев, когда закупаемые материалы, запасные части, оборудование и другие расходные материалы не производятся на территории Республики Казахстан;

5.1.3. в срок до 25 числа каждого месяца представлять Подрядчику на подписание документы, подтверждающие факт выполнения Субподрядчиком Работ по настоящему Договору;

5.1.4. обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями настоящего Договора, а также их транспортировку от места погрузки до объекта;

5.1.5. обеспечить на весь период строительства свободный доступ ответственных лиц Подрядчика на все участки Работ, в любое время;

5.1.6. обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Договора, в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

5.1.7. по требованию Подрядчика предоставлять документы, подтверждающие качество применяемых при выполнении Работ материалов;

5.1.8. обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

5.1.9. обеспечить охрану возведенных конструкций, материалов, оборудования и нести все риски, связанные с их гибелью или повреждением, до момента передачи объекта Подрядчику;

5.1.10. устранять недостатки, указанные технадзором Подрядчика и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства в сроки, согласованные Сторонами;

5.1.11. содержать земельный участок в чистоте, производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;

5.1.12. использовать земельный участок в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5.1.13. в течение 3 (трех) календарных дней или в иной срок, указанный технадзором Подрядчика, с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их;

5.1.14. письменно уведомить Подрядчика об окончании выполнения Работ;

5.1.15. предоставить исполнительную документацию по объекту Подрядчику за 3 (три) рабочих дня до начала работы комиссии по письменному уведомлению Подрядчика;

5.1.16. после сдачи объекта вывести с участка строительные машины, оборудование, механизмы, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;

5.1.17. безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта;

5.2. **Субподрядчик вправе:**

5.2.1. сдать Работы досрочно;

5.2.2. требовать от Подрядчика оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.3. **Подрядчик обязан:**

5.3.1. назначить ответственных лиц для осуществления приемки выполненных Работ, подписания исполнительной документации и актов приемки Работ;

5.4. **Подрядчик вправе:**

5.4.1. в случае внесения изменений в проектно-сметную документацию в установленном порядке и изменения стоимости Работ принять и оплатить выполненные Работы по сниженной стоимости по письменному согласованию с Субподрядчиком и внесением изменений в Договор путем подписания дополнительного соглашения;

5.4.2. осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов;

5.4.3. запрашивать у Субподрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

5.4.4. остановить Работы Субподрядчика в целом или их части в случае обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, проектной документации, требований, установленных договором, до устранения причин остановки Работ;

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненного Объема работ в течение 60 месяцев со дня подписания Заказчиком Акта приемки объекта в эксплуатацию, связанных со **«Строительством надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка", км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области» на объекте Подрядчика** Субподрядчик гарантирует, что:

6.1.1. для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

6.1.2. Работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество Работ до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов). Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения проектной документации, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Субподрядчиком в установленные Подрядчиком сроки.

6.2. Субподрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока своим имуществом, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.3. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает Субподрядчик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За несоблюдение сроков, установленных пунктом 1.4. настоящего Договора, за нарушение исполнения обязательств, установленных главой 4, а также за несоблюдение гарантий и качества выполняемых Работ, установленных главами 5 и 6, Подрядчик не возвращает Субподрядчику 5% (пять процента) от принятой

Подрядчиком суммы и обеспечение исполнения Договора, удержанных согласно пункта 4.1.

7.2. В случае отказа Субподрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик начисляет Субподрядчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы предоплаты, в случае выплаты предоплаты, за каждый день неправомерного пользования деньгами. Кроме того, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все причиненные убытки.

7.3. В случае досрочного расторжения договора по вине Субподрядчика Субподрядчик возмещает Подрядчику все убытки, причиненные таким расторжением.

7.4. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Подрядчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по договору, а также третьих лиц в ходе исполнения настоящего Договора.

7.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по настоящему Договору.

7.6. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в случаях одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, предусмотренных пунктами 8.2. настоящего Договора.

8.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.2.1. нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, предусмотренной пунктом 1.4. настоящего Договора, по причинам, не зависящим от Подрядчика;

8.2.2. приостановления Субподрядчиком Работ на срок свыше 7 (семи) календарных дней;

8.2.3. несоблюдения Субподрядчиком требований к качеству выполняемых Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора;

8.2.4. нецелесообразности дальнейшего исполнения настоящего Договора;

8.2.5. наступления иных обстоятельств, повлекших неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

8.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной соответственного уведомления.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по договору, если невозможность исполнения ими условий договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего Договора.

В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.

9.2. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий настоящего Договора, Подрядчик уведомляет Субподрядчика о приостановке Работ. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке Работ обеспечивает консервацию объекта.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении настоящего Договора.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Субподрядчик обязан передать Подрядчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы.

Подрядчик не несет ответственность за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения результатов Работ, выполненных Субподрядчиком, до их полного завершения и передачи Объекта Заказчику.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Обязательства Субподрядчика по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.

10.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

Все изменения настоящего Договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

Все изменения настоящего Договора и дополнения к нему, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

10.4. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему Договору, должны быть составлены в письменной форме.

10.5. Правом, подлежащим применению к настоящему Договору, является право Республики Казахстан.

10.6. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из договора, разрешаются путём переговоров. Неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке специализированном экономическом суде города Алматы.

10.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО «ДСУ-13»**	**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
АДРЕС: РК, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48	АДРЕС: РК, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12/10
БИН 050740009374 РНН 600300107253 ИИК KZ4194800KZT22030887 АО «Евразийский Банк» г.Алматы БИК EURIKZKA Телефоны/факс: 3814153 e-mail: dsy13@mail.ru	БИН 050 140 013 221 ИИК KZ658 56000 00041 77098 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX Тел/факс 2478613 almati_dor_stroi@mail.ru
Директор: **Кошелев М.В.**_____	**Генеральный директор:** **Э.А. Абдыгапаров** _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20200617-39910058
1.1. Номер учетной системы 00000000083
2. Дата выписки 17.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.05.2020
4. Исправленный [v]
4.1 Дата выписки 29.05.2020
4.2 Номер учетной системы 00000000064
4.3 Регистрационный номер ESF-050740009374-20200529-40736296
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140013221
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Коммунальная, дом № 12/10
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140013221
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Коммунальная, дом № 12/10
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 20/02-21
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 21.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000058
32.2 дата 29.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка",км 6 ЕнбекшиказахскогоАлматинской области				1	10 472 624,07	10 472 624,07	0	0	10 472 624,07	12%	1 256 714,89	11 729 338,96			1	
				Всего по счету				10 472 624,07			10 472 624,07		1 256 714,89	11 729 338,96				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
lijVcZzb61Mt1ydUgISQkIM4fjfruVikq7WWsiKU7dQcCPcWZd9UkyTuHCi2e3I iG9m+BlYwSEPxAED7da6LQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Подрядчик: ТОО "Компания АлматыДорСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
Наименование строительства и его адрес:

Форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка", км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020г

Код заказчика	Код подрядчика	договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			№20/02-21	21.02.2020	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**11 729 338,96**	**11 729 338,96**							**1 256 714,89**	**11 729 338,96**
Итого к оплате										**11 729 338,96**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

_____ Абдыгапаров Э.А.

Субподрядчик
Директор ТОО "ДСУ №13"

_____ Копеев М.В.

Подрядчик: ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Ф2

Субподрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка", км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за май месяц 2020 года

N п.п.	N п.п. по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
					на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1.Лестничные сходы					
1	196	**2106-0405-1302 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали Ст3сп5**	т	**9,5674**		**389950,00**	**3730808**
2	197	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	т	**4,2336**		**527031,00**	**2231238**
			Пандусы ПНД -1, ПНД-2					
3	201	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость ограждения из стали Ст3сп -С285**	т	**6,0420**		**507854,00**	**3068454**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				Тенге				**9030500**
		В том числе:						
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9030500**

		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9030500**
		Сметная прибыль -		Тенге				**722440**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9752940**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**9752940**
			Итого по главам 1-7	**Тенге**				**9 752 940,00**
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**				**9 752 940,00**
			Временные здания и сооружения - 4,1%	**Тенге**				**399 870,54**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**				**10 152 810,54**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,15%	**Тенге**				**319 813,53**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**				**10 472 624,07**
			НДС (12%)	**Тенге**				**1 256 714,89**
			Итого с учетом НДС (12%)	**Тенге**				**11 729 338,96**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Абдыгапаров Э.А.

Субподрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

Кошелев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20200704-40259723
1.1. Номер учетной системы 00000000099
2. Дата выписки 04.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.06.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскепенская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140013221
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Коммунальная, дом № 12/10
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскепенская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140013221
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Коммунальная, дом № 12/10
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 20/02-21
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 21.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000092
32.2 дата 30.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка",км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области				1	536 143,03	536 143,03	0	0	536 143,03	12%	64 337,16	600 480,19			1	
				Всего по счету				536 143,03			536 143,03		64 337,16	600 480,19				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
mdcfswIH9AsumZyxSGYfD4jVQelodUaBvURjbl/11mgpbGfOt+50Gcyz3kYZpegn71Af9snDJzVl00RgaYJNIA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Подрядчик: ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес:

Форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка", км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020г

Код заказчика	Код подрядчика	договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			№20/02-21	21.02.2020	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**12 329 819,15**	**600 480,19**							**64 337,16**	**600 480,19**
Итого к оплате										**600 480,19**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

_____ Абдыгапаров Э.А.

Субподрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Подрядчик: ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Ф2

Субподрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка",км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июнь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы Электричество				
1	**248**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**38,000**	**2834,96**	**107728**
			Накладные расходы			***1098,82***	***41755***
			Сметная прибыль			***210,00***	***7980***
2	**249**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка слоем мелкой земли. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,800**	**1478,78**	**18928**
			Накладные расходы			***573,17***	***7337***
			Сметная прибыль			***109,54***	***1402***
3	**250**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,200**	**1478,78**	**37265**
			Накладные расходы			***573,17***	***14444***
			Сметная прибыль			***109,54***	***2760***
4	**251**	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,500**	**4462,70**	**2231**
			Накладные расходы			***1729,73***	***865***
			Сметная прибыль			***330,57***	***165***
5	**252**	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**0,020**	**6199,47**	**124**
			Накладные расходы			***2091,09***	***42***
			Сметная прибыль			***459,22***	***9***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**253**	**1218-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**0,030**	**16349,15**	**490**
			Накладные расходы			***631,59***	***19***
			Сметная прибыль			***1211,05***	***36***
7	**254**	**1133-0204-0202 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж проводов**	**км линии**	**0,040**	**69694,50**	**2788**
			Накладные расходы			***22240,22***	***890***
			Сметная прибыль			***5162,56***	***207***
8	**263**	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**180,000**	**985,03**	**177305**
			Накладные расходы			***185,63***	***33414***
			Сметная прибыль			***72,97***	***13134***
9	**264**	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,180**	**169648,56**	**30537**
			Сметная прибыль			***12566,56***	***2262***
10	**265**	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**50,000**	**985,03**	**49251**
			Накладные расходы			***185,63***	***9282***
			Сметная прибыль			***72,97***	***3648***
11	**266**	**2306-0149-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,050**	**668071,80**	**33404**
			Сметная прибыль			***49486,80***	***2474***
12	**297**	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка опознавательной ленты**	**км**	**0,170**	**38772,22**	**6591**
			Накладные расходы			***8769,60***	***1491***
			Сметная прибыль			***2872,02***	***488***
13	**298**	**2113-0809-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная**	**м**	**170,000**	**89,64**	**15239**
			Сметная прибыль			***6,64***	***1129***
14	**299**	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,000**	**2193,80**	**2194**
			Накладные расходы			***818,83***	***819***
			Сметная прибыль			***162,50***	***163***
15	**300**	**2307-0501-0206 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I,3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,000**	**15222,60**	**15223**
			Сметная прибыль			***1127,60***	***1128***
			ИТОГО:				**499299**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**110356**
			Сметная прибыль				**36985**
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**499 299,00**
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**499 299,00**
			Временные здания и сооружения - 4,1%	**Тенге**			**20 471,26**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**519 770,26**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,15%	**Тенге**			**16 372,76**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**536 143,02**
			НДС (12%)	**Тенге**			**64 337,16**
			Итого с учетом НДС (12%)	**Тенге**			**600 480,19**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Абдыгапаров Э.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740009374-20201012-51627800
1.1. **Номер учетной системы** 00000000171
2. **Дата выписки** 12.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 30.09.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140013221
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Коммунальная, дом № 12/10
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1 количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140013221
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Коммунальная, дом № 12/10
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 20/02-21
27.4 дата 21.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000164
32.2 дата 30.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка",км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области				1	16 606 582,14	16 606 582,14	0	0	16 606 582,14	12%	1 992 789,86	18 599 372			1	
				Всего по счету				16 606 582,14			16 606 582,14		1 992 789,86	18 599 372				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
DBoOyxqzKAsxvkUxH6+2NlHKIB3TSiCa3tV8/lUuMqbqWgGunvmqF5tFMTg7bNvdiCLAwnr5Bw1uK1ECppoulw==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Подрядчик: ТОО "Компания АлматыДорСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
Наименование строительства и его адрес:

Форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка", км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020г

Код заказчика	Код подрядчика	договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			№20/02-21	21.02.2020	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**30 929 191,15**	**18 599 372,00**							**1 992 789,86**	**18 599 372,00**
Итого к оплате										**18 599 372,00**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

_____ Абдыгапаров Э.А.

Субподрядчик
Директор ТОО"ДСУ №13"

_____ Кошелев М.В.

Подрядчик: ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Ф2

Субподрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка",км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Благоустройство				
1	**162**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**93,600**	**251,43**	**23534**
			Накладные расходы			***42,03***	***3934***
			Сметная прибыль			***18,62***	***1743***
2	**163**	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами с карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**149,760**	**559,44**	**83782**
			Сметная прибыль			***41,44***	***6206***
3	**164**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**93,600**	**27,64**	**2587**
			Накладные расходы			***6,67***	***624***
			Сметная прибыль			***2,05***	***192***
4	**165**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**93,600**	**287,21**	**26883**
			Накладные расходы			***94,25***	***8822***

			Сметная прибыль			*21,27*	*1991*
5	166	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	93,600	104,29	9761
			Накладные расходы			*17,07*	*1598*
			Сметная прибыль			*7,72*	*723*
			2. Пролетное строение моста				
6	185	1130-0504-0401 РСНБ РК 2015	Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетныхстроений мостов на автомобильных дорогах. Устройство	т металла шва	0,080	260712,10	20857
			Накладные расходы			*49620,10*	*3970*
			Сметная прибыль			*19312,01*	*1545*
7	186	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,080	1059705,72	84776
			Сметная прибыль			*78496,72*	*6280*
8	187	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4см (4см+4см=8см) из горячих асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	65,800	1524,52	100314
			Накладные расходы			*74,95*	*4932*
			Сметная прибыль			*112,93*	*7431*
9	188	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	65,800	1293,99	85145
			Накладные расходы			*0,95*	*63*
			Сметная прибыль			*95,85*	*6307*
10	192	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,726	559,44	7119
			Сметная прибыль			*41,44*	*527*
11	193	4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,558	710,64	396
			Сметная прибыль			*52,64*	*29*

12	194	4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	5,577	19,44	108
			Сметная прибыль			*1,44*	*8*
			3.Лестничные сходы				
13	198	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Изготовление и монтаж Пандусов ПНД-1,ПНД-2	т конструкций	0,711	143620,36	102137
			Накладные расходы			*23085,14*	*16417*
			Сметная прибыль			*10638,55*	*7566*
14	147	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	147,000	1412,35	207615
			Накладные расходы			*582,94*	*85691*
			Сметная прибыль			*104,62*	*15379*
15	205	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Крепления для кровли навеса	т	0,054	498671,64	26928
			Сметная прибыль			*36938,64*	*1995*
16	206	4101-0105-1001 РСНБ РК 2015	Внутрипостроечный транспорт металлоконострукций	т	20,550	203,04	4172
			Сметная прибыль			*15,04*	*309*
17	207	1303-0501-0502 РСНБ РК 2015	Установка наклонных подъемников для людей	лифт	2,000	190380,28	380761
			Накладные расходы			*65373,85*	*130748*
			Сметная прибыль			*14102,24*	*28204*
18	208	ПРАЙС ТОО"BArduvA KAzAHsTAn"	Стоимость подъемников для людей	шт	2,000	7047857,14	14095714
19	209	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,800	489,24	391
			Сметная прибыль			*36,24*	*29*
20	210	4102-0103-1080 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	0,800	1362,96	1090
			Сметная прибыль			*100,96*	*81*
21	211	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,800	489,24	391
			Сметная прибыль			*36,24*	*29*
22	231	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,000	8894,55	35578

			Накладные расходы			*3809,08*	*15236*
			Сметная прибыль			*658,86*	*2635*
23	232	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,000	1703,44	3407
			Накладные расходы			*764,58*	*1529*
			Сметная прибыль			*126,18*	*252*
24	233	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	8863,56	17727
			Сметная прибыль			*656,56*	*1313*
25	234	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 700х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	7939,08	15878
			Сметная прибыль			*588,08*	*1176*
26	235	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка СКМ 2.30	т	0,022	530904,24	11786
			Сметная прибыль			*39326,24*	*873*
27	236	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	2,000	6020,17	12040
			Накладные расходы			*2375,06*	*4750*
			Сметная прибыль			*445,94*	*892*
28	237	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,700	48618,36	34033
			Сметная прибыль			*3601,36*	*2521*
29	238	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,600	4965,58	2979
			Накладные расходы			*1030,84*	*619*
			Сметная прибыль			*367,82*	*221*
30	239	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном	м3	0,340	22060,64	7501
			Накладные расходы			*1256,16*	*427*
			Сметная прибыль			*1634,12*	*556*
			4. Освещение				
31	255	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	16,000	13027,83	208445

			Накладные расходы			*3233,68*	*51739*
			Сметная прибыль			*965,02*	*15440*
32	256	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	10,000	6885,00	68850
			Сметная прибыль			*510,00*	*5100*
33	257	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные без датчика движения 220 В	шт.	6,000	19144,08	114864
			Сметная прибыль			*1418,08*	*8508*
34	258	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные напряжение электрической сети 220 В, мощность 5 Вт	шт.	16,000	797,04	12753
			Сметная прибыль			*59,04*	*945*
35	259	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	6778,52	13557
			Накладные расходы			*1759,50*	*3519*
			Сметная прибыль			*502,11*	*1004*
36	260	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	663,12	1326
			Сметная прибыль			*49,12*	*98*
37	261	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	60,000	1119,75	67185
			Накладные расходы			*275,01*	*16500*
			Сметная прибыль			*82,94*	*4977*
38	262	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,060	213093,72	12786
			Сметная прибыль			*15784,72*	*947*
39	267	1308-0206-0401 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка	м линии	5,000	952,95	4765
			Накладные расходы			*212,82*	*1064*
			Сметная прибыль			*70,59*	*353*
40	268	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	130208,04	651
			Сметная прибыль			*9645,04*	*48*
41	271	СТПРАЙС	Зажим прокалывающий SLIP 12.1,г. Алматы,ТОО "Электротехника"	шт	4,000	1321,07	5284
			Сметная прибыль			*97,86*	*391*
42	272	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,037	147952,41	5437
			Накладные расходы			*52056,00*	*1913*

			Сметная прибыль			*10959,44*	*403*
43	273	СТПРАЙС	Лоток перфорированный с крышкой 50х100х3000,г. Алматы,ТОО "Электротехника"	м	90,000	1059,75	95378
			Сметная прибыль			*78,50*	*7065*
44	274	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение до 160 мм2	м	60,000	491,48	29489
			Накладные расходы			*159,19*	*9551*
			Сметная прибыль			*36,41*	*2184*
45	275	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30,000	473,78	14214
			Накладные расходы			*157,91*	*4737*
			Сметная прибыль			*35,10*	*1053*
46	276	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98(У731М КВТ)	100 шт.	0,200	4591,08	918
			Сметная прибыль			*340,08*	*68*
47	280	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	837373,36	5024
			Накладные расходы			*359474,79*	*2157*
			Сметная прибыль			*62027,66*	*372*
48	281	2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,000	632,88	3797
			Сметная прибыль			*46,88*	*281*
			Электроснабжение лифтов				
49	286	2307-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7257,60	7258
			Сметная прибыль			*537,60*	*538*
50	287	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6778,52	6779
			Накладные расходы			*1759,50*	*1760*
			Сметная прибыль			*502,11*	*502*
51	288	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	663,12	663
			Сметная прибыль			*49,12*	*49*
52	289	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	195,000	985,03	192081

			Накладные расходы			*185,63*	*36198*
			Сметная прибыль			*72,97*	*14228*
53	290	2306-0149-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	390808,80	76208
			Сметная прибыль			*28948,80*	*5645*
54	291	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые скреплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	55,000	985,03	54177
			Накладные расходы			*185,63*	*10210*
			Сметная прибыль			*72,97*	*4013*
55	292	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	486430,92	26754
			Сметная прибыль			*36031,92*	*1982*
			ИТОГО:				16434034
			В том числе :				
			Накладные расходы				418707
			Сметная прибыль				173209
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**16 434 034,00**
			Прочие затраты	**Тенге**			**14 095 714,00**
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**2 338 320,00**
			Временные здания и сооружения - 4,1%	**Тенге**			**95 871,12**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**2 434 191,12**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,15%	**Тенге**			**76 677,02**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**16 606 582,14**
			НДС (12%)	**Тенге**			**1 992 789,86**

			Итого с учетом НДС (12%)	**Тенге**			**18 599 372,00**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Абдыгапаров Э.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20201113-37270070
1.1. Номер учетной системы 00000000196
2. Дата выписки 13.11.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.10.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1 количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480OKZT22030667
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140013221
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Коммунальная, дом № 12/10
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1 количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140013221
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Коммунальная, дом № 12/10
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 20/02-21
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 21.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000189
32.2 дата 31.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентифик атор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка",км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области				1	33 356 704,34	33 356 704,34	0	0	33 356 704,34	12%	4 002 804,52	37 359 508,86			1	
				Всего по счету				33 356 704,34			33 356 704,34		4 002 804,52	37 359 508,86				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
HjX3UlOy0wEAe4eHyuworoJyxBpW3xb/LBLk1ZW6GsUE5OIQChUPIKgrheY2G07g
FPaIqpPuLqHtjTJW0KdLPg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Подрядчик: ТОО "Компания АлматыДорСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
Наименование строительства и его адрес:

Форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г.№73

Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка", км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г

Код заказчика	Код подрядчика	договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			№20/02-21	21.02.2020	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**68 288 700,01**	**37 359 508,86**							**4 002 804,52**	**37 359 508,86**
Итого к оплате										**37 359 508,86**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

_____ Абдыгапаров Э.А.

Субподрядчик
Директор ТОО"ДСУ-13"

_____ Копылев М.В.

Подрядчик: ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Ф2

Субподрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Есик-Александровка",км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**359,500**	**251,27**	**90331**
		Накладные расходы			***35,22***	***12661***
		Сметная прибыль			***18,61***	***6691***
2	**4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя.Погрузка**	**т**	**593,175**	**317,52**	**188345**
		Сметная прибыль			***23,52***	***13951***
3	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**593,175**	**559,44**	**331846**
		Сметная прибыль			***41,44***	***24581***
4	**1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков из сборногобетона**	**м3**	**61,115**	**20840,08**	**1273641**
		Накладные расходы			***5877,80***	***359222***
		Сметная прибыль			***1543,71***	***94344***
5	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**61,115**	**72154,80**	**4409741**
		Сметная прибыль			***5344,80***	***326647***
6	**1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи и планировка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**261,520**	**238,77**	**62443**
		Накладные расходы			***40,54***	***10603***
		Сметная прибыль			***17,69***	***4625***

7	1130-0111-0101 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	1,700	16797,86	28556
		Накладные расходы			*6254,02*	*10632*
		Сметная прибыль			*1244,29*	*2115*
8	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,700	63270,72	107560
		Сметная прибыль			*4686,72*	*7967*
9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	11,700	3479,27	40707
		Накладные расходы			*1348,55*	*15778*
		Сметная прибыль			*257,72*	*3015*
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,140	58968,85	67224
		Накладные расходы			*15209,59*	*17339*
		Сметная прибыль			*4368,06*	*4980*
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм	шт.	6,000	24466,32	146798
		Сметная прибыль			*1812,32*	*10874*
12	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	7,560	26082,50	197184
		Накладные расходы			*7182,47*	*54299*
		Сметная прибыль			*1932,04*	*14606*
13	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8)	шт.	12,000	23513,76	282165
		Сметная прибыль			*1741,76*	*20901*
14	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,760	19,86	114
		Накладные расходы			*1,80*	*10*
		Сметная прибыль			*1,47*	*8*
15	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,760	95,50	550
		Накладные расходы			*19,46*	*112*
		Сметная прибыль			*7,07*	*41*
16	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,760	52,30	301

		Накладные расходы			*8,67*	*50*
		Сметная прибыль			*3,87*	*22*
17	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Кирковка	м3	6,060	5138,41	31139
		Накладные расходы			*2152,30*	*13043*
		Сметная прибыль			*380,62*	*2307*
18	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	912,700	181,61	165759
		Накладные расходы			*57,39*	*52382*
		Сметная прибыль			*13,45*	*12278*
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	298,800	3493,32	1043803
		Накладные расходы			*379,33*	*113345*
		Сметная прибыль			*258,76*	*77319*
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.	т	0,821	115851,79	95164
		Накладные расходы			*917,68*	*754*
		Сметная прибыль			*8581,61*	*7049*
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4см (4см+2см=6см) из горячих асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	912,700	1524,52	1391431
		Накладные расходы			*74,95*	*68407*
		Сметная прибыль			*112,93*	*103069*
22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	912,700	647,00	590513
		Накладные расходы			*0,48*	*435*
		Сметная прибыль			*47,93*	*43742*
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.	т	1,481	115851,79	171623
		Накладные расходы			*917,68*	*1359*
		Сметная прибыль			*8581,61*	*12713*
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4см (4см+3см=7см) из горячих асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1646,000	1524,52	2509362
		Накладные расходы			*74,95*	*123367*
		Сметная прибыль			*112,93*	*185879*
25	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1646,000	970,49	1597434
		Накладные расходы			*0,71*	*1176*
		Сметная прибыль			*71,89*	*118328*

26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень толщ.10см. Устройство	м3 основания	6,900	4008,21	27657
		Накладные расходы			*1376,91*	*9501*
		Сметная прибыль			*296,90*	*2049*
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,935	1513,08	12006
		Сметная прибыль			*112,08*	*889*
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.30.20. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	171,600	2670,37	458235
		Накладные расходы			*771,18*	*132334*
		Сметная прибыль			*197,80*	*33943*
29	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,923	51599,16	460430
		Сметная прибыль			*3822,16*	*34106*
30	1147-0108-0205 РСНБ РК 2015	. Подготовка механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м3 траншеи	30,300	7130,15	216044
		Накладные расходы			*2696,21*	*81695*
		Сметная прибыль			*528,16*	*16003*
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	410,840	559,44	229840
		Сметная прибыль			*41,44*	*17025*
32	4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,418	710,64	1718
		Сметная прибыль			*52,64*	*127*
33	4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	24,180	19,44	470
		Сметная прибыль			*1,44*	*35*
34	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций. Монтаж	т конструкций	1,436	79495,33	114155
		Накладные расходы			*19631,69*	*28191*
		Сметная прибыль			*5888,54*	*8456*
35	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций из стали	т	1,493	548482,32	819125
		Сметная прибыль			*40628,32*	*60676*

36	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015	Строения мостов пролетные . Окраска	м2 окрашиваемой поверхности	87,200	1835,59	160063
		Накладные расходы			*184,74*	*16109*
		Сметная прибыль			*135,97*	*11857*
37	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	106,230	1412,35	150034
		Накладные расходы			*582,94*	*61925*
		Сметная прибыль			*104,62*	*11114*
38	2113-0502-0504 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	116,853	3035,88	354752
		Сметная прибыль			*224,88*	*26278*
39	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Крепления для кровли навеса	т	0,039	498671,64	19448
		Сметная прибыль			*36938,64*	*1441*
40	1109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из профилированных декоративных листов. Монтаж	м2	137,670	22914,82	3154684
		Накладные расходы			*1346,31*	*185347*
		Сметная прибыль			*1697,39*	*233680*
41	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015	Строения мостов.	м2 окрашиваемой поверхности	137,670	1835,59	252705
		Накладные расходы			*184,74*	*25433*
		Сметная прибыль			*135,97*	*18719*
42	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	224,870	863,47	194169
		Накладные расходы			*255,31*	*57412*
		Сметная прибыль			*63,96*	*14383*
43	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	388,000	1967,85	763525
		Накладные расходы			*583,86*	*226536*
		Сметная прибыль			*145,77*	*56557*
44	ПРАЙС ТОО"Бревис роад"	Стоимость барьерных ограждений	м	388,000	12400,00	4811200
45	1101-0105-0107 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,250	297,72	1861
		Накладные расходы			*49,38*	*309*
		Сметная прибыль			*22,05*	*138*
46	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,250	329,01	2056

		Накладные расходы			*55,00*	*344*
		Сметная прибыль			*24,37*	*152*
47	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10,313	559,44	5769
		Сметная прибыль			*41,44*	*427*
48	1101-0205-0703 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1,870	11727,21	21930
		Накладные расходы			*4352,54*	*8139*
		Сметная прибыль			*868,68*	*1624*
49	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,250	287,21	1795
		Накладные расходы			*94,25*	*589*
		Сметная прибыль			*21,27*	*133*
50	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,250	104,29	652
		Накладные расходы			*17,07*	*107*
		Сметная прибыль			*7,72*	*48*
51	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,400	7436,30	17847
		Накладные расходы			*1655,91*	*3974*
		Сметная прибыль			*550,84*	*1322*
52	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	4,200	33202,37	139450
		Накладные расходы			*3136,51*	*13173*
		Сметная прибыль			*2459,44*	*10330*
53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,200	3491,05	4189
		Накладные расходы			*379,33*	*455*
		Сметная прибыль			*258,60*	*310*
54	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	615,420	3491,05	2148461
		Накладные расходы			*379,33*	*233449*
		Сметная прибыль			*258,60*	*159145*
55	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,000	8894,55	71156
		Накладные расходы			*3809,08*	*30473*
		Сметная прибыль			*658,86*	*5271*

56	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	8863,56	26591
		Сметная прибыль			*656,56*	*1970*
57	2401-0201-0144 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	15918,12	63672
		Сметная прибыль			*1179,12*	*4716*
58	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8373,24	8373
		Сметная прибыль			*620,24*	*620*
59	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка СКМ 2.30	т	0,078	530904,24	41251
		Сметная прибыль			*39326,24*	*3056*
60	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2,100	4965,58	10428
		Накладные расходы			*1030,84*	*2165*
		Сметная прибыль			*367,82*	*772*
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном	м3	1,190	22060,64	26252
		Накладные расходы			*1256,16*	*1495*
		Сметная прибыль			*1634,12*	*1945*
62	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий Катафот. Установка	шт.	177,000	2014,89	356635
		Накладные расходы			*828,34*	*146616*
		Сметная прибыль			*149,25*	*26417*
63	2401-0202-0408 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий Катафот	шт.	177,000	905,04	160192
		Сметная прибыль			*67,04*	*11866*
64	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,117	42154,27	47086
		Накладные расходы			*5600,06*	*6255*
		Сметная прибыль			*3122,54*	*3488*
65	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,340	25042,21	33557
		Накладные расходы			*5600,06*	*7504*
		Сметная прибыль			*1854,98*	*2486*
66	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Стрелы,линии.Разметка	м2	45,180	1281,32	57890
		Накладные расходы			*421,75*	*19055*
		Сметная прибыль			*94,91*	*4288*
67	2113-0201-0202 РСНБ РК 2015	Метизы оцинкованные	т	0,003	593917,92	1782

		Сметная прибыль			*43993,92*	*132*
68	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода	-0,010	837373,36	-5024
		Накладные расходы			*-359474,79*	*-2157*
		Сметная прибыль			*-62027,66*	*-372*
69	2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,000	539,12	-3797
		Сметная прибыль			*-46,88*	*-281*
70	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода	0,020	837373,36	16747
		Накладные расходы			*359474,79*	*7189*
		Сметная прибыль			*62027,66*	*1241*
71	2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,000	632,88	12658
		Сметная прибыль			*46,88*	*938*
72	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,040	837373,36	33495
		Накладные расходы			*359474,79*	*14379*
		Сметная прибыль			*62027,66*	*2481*
73	2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,000	1389,96	2780
		Сметная прибыль			*102,96*	*206*
		Раздел: Благоустройство				
74	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из фракционного щебня, толщиной 21 см. Устройство	м2 покрытия	122,800	727,43	89328
		Накладные расходы			*306,28*	*37611*
		Сметная прибыль			*53,88*	*6617*
75	2101-0201-0709 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,493	2026,08	65833
		Сметная прибыль			*150,08*	*4877*
76	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущихматериалов.	т	0,100	115851,79	11585
		Накладные расходы			*917,68*	*92*
		Сметная прибыль			*8581,61*	*858*
77	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	122,800	1524,52	187211
		Накладные расходы			*74,95*	*9204*
		Сметная прибыль			*112,93*	*13867*

78	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные БР100.20.8. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортовогокамня	106,700	2670,37	284928
		Накладные расходы			*771,18*	*82284*
		Сметная прибыль			*197,80*	*21106*
79	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,707	51599,16	88090
		Сметная прибыль			*3822,16*	*6525*
80	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,862	559,44	6636
		Сметная прибыль			*41,44*	*492*
81	4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1,075	710,64	764
		Сметная прибыль			*52,64*	*57*
82	4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Закаждый следующий км свыше 20 км	т·км	10,745	19,44	209
		Сметная прибыль			*1,44*	*15*
		ИТОГО:				31064414
		В том числе :				
		Накладные расходы				2302160
		Сметная прибыль				1944675
		Итого по главам 1-7	**Тенге**			**31 064 414,00**
		Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**31 064 414,00**
		Временные здания и сооружения - 4,1%	**Тенге**			**1 273 640,96**
		Итого по главам 1-8	**Тенге**			**32 338 054,96**

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,15%	**Тенге**			**1 018 649,38**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**			**33 356 704,34**
		НДС (12%)	**Тенге**			**4 002 804,52**
		Итого с учетом НДС (12%)	**Тенге**			**37 359 508,86**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Абдыгапаров Э.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В