Форма № КС-3

Заказчик: ***ТОО «Ақ жол құрылыс»***
Субподрядчик: ***ТОО «СМК-Атамекен»***
Наименование объекта: ***"Административное здание ТОО "Ақ жол құрылыс". Здание АБК***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за _август_ 2014г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Основние: Договор № АЖК/З/94 от 02.09.2013 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Стоимость с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на проибретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке в том числе:	23 050 052.68	23 050 052.68							2 766 006.32	25 816 059.00
за август месяц		23 050 052.68							2 766 006.32	25 816 059.00
Итого к оплате:		**23 050 052.68**							**2 766 006.32**	**25 816 059.00**
25 816 059 (Двадцать пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч пятьдесят девять) тенге 00 тиын										

Заказчик:
Главный инженер ТОО «Ақ жол құрылыс» *Елешов Б.Т.*

Субподрядчик:
Главный инженер ТОО "СМК-Атамекен" *Байжанов С.К.*

Заказчик: *ТОО "Ақ жол құрылыс"*
Субподрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*
Наименование строительства и его адрес: *"Административное здание ТОО "Ақ жол құрылыс". Здание АБК*
Основание: *Договор № АЖК/3/94 от 02.09.2013 года*

АКТ №1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы										
		Земляные работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	710.448	18.51	17.50	13 153	12 435	3 733	0.01	5
		м3		1.01	4.41	718	3 131	97	0.02	11
2	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную	37.392	200.88	--	7 511	--	8 488	1.42	53
		м3		200.88	--	7 511	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	353.913	6.48	6.48	2 293	2 293	722	--	--
		м3		--	2.10	--	745	97	0.01	3
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18.627	122.18	--	2 276	--	2 572	0.89	16
		м3		122.18	--	2 276	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта	372.54	21.55	4.52	8 027	1 682	6 154	0.11	40
		м3		17.03	--	6 344	--	97	--	--
		Фундаменты								
6	Е0108-3-1	Устройство ПГС	155.9	3 361.20	97.07	524 011	15 133	27 318	0.78	122
		м3		112.50	36.00	17 539	5 612	118	0.18	28
7	Е010333-А15-1	Транспортировка ПГС на 15 км	155.9	108.20	108.20	16 868	16 868	3 374	--	--
		т		--	21.64	--	3 374	100	0.45	71
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	287	1 581.51	49.10	453 893	14 092	34 616	0.53	151
		м2		79.66	18.40	22 862	5 281	123	0.09	26
9	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов бетонных кл.В15	190.7	17 165.77	353.46	3 273 512	67 405	143 873	3.60	687
		м3		585.00	133.52	111 560	25 462	105	0.65	124
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	193.5605	183.00	--	35 422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-24 Изм. и	Сетка 200/200/12/12	2.413168	52 400.00	--	126 450	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	79.8	783.66	11.21	62 536	895	3 363	0.20	16
		м2		31.50	4.21	2 514	336	118	0.02	2
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	588	245.44	3.82	144 319	2 246	26 914	0.21	125
		м2		37.35	1.44	21 962	847	118	0.01	4
		Стены								
14	Е0108-23-1	Кладка стен	498.63	2 334.87	309.62	1 164 236	154 386	337 585	3.13	1561
		м3		456.75	117.00	227 749	58 340	118	0.57	284
15	Е0108-23-1	Кладка перегородок б-190мм	25.5417	2 334.87	309.62	59 637	7 908	17 292	3.13	80
		м3		456.75	117.00	11 666	2 988	118	0.57	15
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.18848	65 000.00	--	12 251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-23-1	Кладка перегородок армированных 2-го этажа	16.739	2 399.37	309.62	40 163	5 183	11 333	3.13	52
		м2		456.75	117.00	7 646	1 958	118	0.57	10
18	СЦена заказчика	Стоимость ракушечника	530.09082	3 500.00	--	1 855 318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса	30.58	19 069.72	316.01	583 152	9 664	47 759	8.25	252
		м3		1 368.00	119.39	41 833	3 651	105	0.58	18
20	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.88245	68 200.00	--	60 183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2.094	65 900.00	--	137 995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-18-2	Устройство монолитного ригеля РГм-1	4.08	22 926.04	407.30	93 538	1 662	10 876	14.40	59
		м3		2 385.00	153.86	9 731	628	105	0.75	3
23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.10914	68 200.00	--	7 443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.20868	61 200.00	--	12 771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0.12048	58 700.00	--	7 072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.085844	93 997.62	304.24	8 069	26	2 992	198.00	17
		1т		33 075.00	114.75	2 839	10	105	0.56	--
27	Е0107-44-10	Укладка перемычек	157	113.36	66.43	17 797	10 430	10 484	0.15	23
		шт		23.85	23.85	3 744	3 744	140	0.11	17
28	С143015-64	Стоимость перемычек	8.565	26 800.00	--	229 542	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия								
29	Е0107-45-6	Установка плит покрытий	44	1 669.07	373.54	73 439	16 436	37 011	2.66	117
		шт		465.75	135.07	20 493	5 943	140	0.61	27
30	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	1 036.23	200.77	10 362	2 008	5 186	1.74	17
		шт		299.25	71.15	2 993	712	140	0.31	3
31	С143017-8 Изм. и	Стоимость плиты перекрытий	333	3 360.00	--	1 118 880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0.12086	89 308.57	2 434.57	10 794	294	5 562	170.00	21
		т		31 950.00	920.25	3 861	111	140	4.49	1
		Покрытия								
33	Е0107-45-6	Установка плит покрытий	44	1 669.07	373.54	73 439	16 436	37 011	2.66	117
		шт		465.75	135.07	20 493	5 943	140	0.61	27
34	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	24	1 036.23	200.77	24 869	4 819	12 445	1.74	42
		шт		299.25	71.15	7 182	1 708	140	0.31	7
35	С143017-25	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 12 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 1001-1200 кг/м2	180	2 210.00	--	397 800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С143017-8 Изм. и	Стоимость плиты покрытий	347.4	3 360.00	--	1 167 264	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0.12155	89 308.57	2 434.57	10 855	296	5 594	170.00	21
		т		31 950.00	920.25	3 884	112	140	4.49	1
				Пм-1						
38	Е0106-22-1	Устройство плиты ПМ-1	4.62	20 381.39	241.10	94 162	1 114	6 663	8.06	37
		м3		1 282.50	91.08	5 925	421	105	0.44	2
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Арматура А-I, d 6 мм	0.03264	50 600.00	--	1 652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-24 Изм. и	Арматура А-III, d 12 мм	0.3906	52 400.00	--	20 467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и	Арматура А-III, d 10 мм	0.084	53 000.00	--	4 452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БМ-1						
42	Е0106-18-2	Устройство балок БМ-1	1.76	22 926.04	407.30	40 350	717	4 692	14.40	25
		м3		2 385.00	153.86	4 198	271	105	0.75	1
43	С12041-112 Изм. и	Арматура А-III, d 8 мм	0.04922	72 000.00	--	3 544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-116 Изм. и	Арматура А-III, d 16-18 мм	0.0454	64 400.00	--	2 924	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-117 Изм. и	Арматура А-III, d 20-22 мм	0.05244	62 100.00	--	3 257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
46	Е0110-14-1	Установка стропил	14.78	21 304.82	334.28	314 885	4 941	62 493	22.10	327
		м3		3 397.50	126.00	50 215	1 862	120	0.62	9
47	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	925.2	940.78	8.20	870 407	7 587	303 906	1.71	1582
		м2		272.95	3.08	252 533	2 850	119	0.02	14
48	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	20.56	573.75	28.11	11 796	578	3 314	0.78	16
		м3		123.75	10.58	2 544	218	120	0.05	1
49	Е0110-52-1	Антисептирование деревяной конструкций	925.2	20.48	0.91	18 950	842	5 573	0.03	27
		м2		4.68	0.34	4 330	315	120	--	2
50	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	925.2	131.98	0.55	122 108	509	7 416	0.04	37
		м2		6.48	0.20	5 995	185	120	--	1
51	Е0112-10-1	Устройство коньков	38.6	544.76	1.24	21 028	48	7 060	0.97	38
		м2		153.23	0.47	5 915	18	119	--	--
52	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	540	207.96	1.19	112 296	643	17 639	0.16	84
		м2		27.00	0.45	14 580	243	119	--	1
53	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	54	5 435.23	245.72	293 502	13 269	30 507	2.71	146
		м3		382.50	92.25	20 655	4 981	119	0.45	24
54	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	540	247.80	15.94	133 812	8 608	26 096	0.24	131
		м2		34.65	5.96	18 711	3 218	119	0.03	16
55	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	540	91.85	1.40	49 600	756	1 028	0.01	5
		м2		1.10	0.50	594	270	119	--	2
		Слуховые окна								
56	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3 081.19	81.61	6 162	163	2 387	6.08	12
		шт		963.00	31.50	1 926	63	120	0.15	--
57	С12061-152	Стоимость слуховых окон	1.4	3 960.00	--	5 544	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-818	Петля врезная	4	21.00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	25	544.76	1.24	13 619	31	4 573	0.97	24
		м2		153.23	0.47	3 831	12	119	--	--
60	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	10	603.07	8.20	6 031	82	2 848	1.48	15
		м2		236.25	3.08	2 363	31	119	0.02	--
61	Е0115-9-1	Устройство настенных желобов	48	297.60	--	14 285	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы								
				Окна						
62	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	67.13	427.50	19.32	28 698	1 297	15 484	1.11	75
		м2		185.83	6.39	12 475	429	120	0.03	2
63	С12061-711 Изм. и	Блоки оконные из ПХВ	67.13	5 618.00	--	377 136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	67.13	246.18	5.58	16 526	375	7 747	0.59	39
		м2		94.05	2.12	6 314	142	120	0.01	1
65	С12061-195 Изм. и	Доски подоконные	56.3	2 860.00	--	161 018	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Двери						
66	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	61.77	398.48	102.53	24 614	6 333	13 885	0.90	56
		м2		151.65	35.67	9 367	2 203	120	0.14	9
67	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-8 внутренние	39.27	4 250.00	--	166 898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	3.78	4 010.00	--	15 158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-12 внутренние	14.4	3 760.00	--	54 144	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-18 внутренние	4.32	3 660.00	--	15 811	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-90-2	Монтаж металических дверей	9.54	330.85	32.08	3 156	306	3 256	1.49	14
		м2		272.25	12.13	2 597	116	120	0.06	1
72	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	2	25 100.00	--	50 200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	37 400.00	--	74 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2 980.00	--	5 960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1 960.00	--	3 920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	31	1 380.00	--	42 780	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	35	583.00	--	20 405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Витраж В-1,В-2,В-3						
78	Е0109-45-3	Монтаж витражей с двойным остеклением	32.04	965.99	28.84	30 950	924	27 024	4.98	160
		м2		927.00	10.15	29 701	325	90	0.04	1
79	С12061-187 Изм. и	Витражи из ПВХ	32.04	6 837.00	--	219 057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Гардеробный барьер						
80	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусьев	0.07	22 541.72	316.57	1 578	22	303	22.50	2
		м3		3 487.50	119.25	244	8	120	0.58	--
81	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	16	541.36	4.32	8 662	69	2 364	0.75	12
		м2		121.50	1.64	1 944	26	120	0.01	--
		Полы								
				Тип1						
82	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	164.18	1 581.51	49.10	259 652	8 061	19 802	0.53	86
		м2		79.66	18.40	13 079	3 021	123	0.09	15
83	Е0111-15-1	Устройство керамзитобетона	164.18	850.67	14.76	139 663	2 423	11 707	0.36	59
		м2		52.43	5.54	8 608	910	123	0.03	4
84	Е0111-15-2 К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины керамзитобетонных покрытий	164.18	1 447.02	12.06	237 572	1 980	7 052	0.19	31
		м2		30.42	4.50	4 994	739	123	0.02	4
85	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	164.18	2 037.51	11.72	334 519	1 924	35 556	1.06	174
		м2		171.68	4.39	28 186	721	123	0.02	4
86	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	119.4	144.59	0.32	17 264	38	6 130	0.24	28
		м		41.63	0.11	4 971	13	123	--	--
				Тип2						
87	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	147.17	1 581.51	49.10	232 751	7 226	17 751	0.53	77
		м2		79.66	18.40	11 724	2 708	123	0.09	13
88	Е0111-15-1	Устройство керамзитобетона	147.17	850.67	14.76	125 193	2 172	10 494	0.36	53
		м2		52.43	5.54	7 716	815	123	0.03	4
89	Е0111-15-2 К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины керамзитобетонных покрытий	147.17	1 447.02	12.06	212 958	1 775	6 321	0.19	28
		м2		30.42	4.50	4 477	662	123	0.02	3
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	147.17	327.36	9.95	48 178	1 464	10 126	0.36	52
		м2		52.20	3.74	7 682	550	123	0.02	3
91	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	147.17	925.06	4.90	136 141	721	10 925	0.38	56
		м2		58.50	1.85	8 609	272	123	0.01	1
92	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	125.6	123.31	0.16	15 488	20	2 510	0.09	11
		м		16.18	0.07	2 032	9	123	--	--
				Тип3						
93	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7.2	1 581.51	49.10	11 387	354	868	0.53	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		79.66	18.40	574	132	123	0.09	1
94	Е0111-15-1	Устройство керамзитобетона	7.2	850.67	14.76	6 125	106	513	0.36	3
		м2		52.43	5.54	377	40	123	0.03	--
95	Е0111-15-2 К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины керамзитобетонных покрытий	7.2	1 447.02	12.06	10 419	87	309	0.19	1
		м2		30.42	4.50	219	32	123	0.02	--
96	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из рубероида первый слой	7.2	323.65	18.42	2 330	133	822	0.42	3
		м2		85.95	6.91	619	50	123	0.03	--
97	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции из рубероида последующий слой	7.2	215.39	9.05	1 551	65	480	0.25	2
		м2		50.85	3.40	366	24	123	0.02	--
98	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	7.2	2 037.51	11.72	14 670	84	1 559	1.06	8
		м2		171.68	4.39	1 236	32	123	0.02	--
99	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	17.1	144.59	0.32	2 472	5	878	0.24	4
		м		41.63	0.11	712	2	123	--	--
				Тип4						
100	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	176.85	1 581.51	49.10	279 690	8 683	21 331	0.53	93
		м2		79.66	18.40	14 088	3 254	123	0.09	16
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16.62	16 841.08	--	279 899	--	11 591	3.66	61
		м3		567.00	--	9 424	--	123	--	--
102	Е0111-12-1	Укладка лаг по столбикам	176.85	423.60	6.38	74 913	1 128	15 644	0.45	79
		м2		69.53	2.39	12 296	423	123	0.01	2
103	СЦена заказчика	Стоимость ракушечника	7.8498	3 500.00	--	27 474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм	176.85	1 905.05	11.03	336 907	1 951	21 605	0.60	106
		м2		95.18	4.14	16 833	732	123	0.02	4
105	Е0115-172-2	Масляная окраска пола	176.85	65.24	1.84	11 538	325	3 556	0.11	20
		м2		18.45	0.70	3 263	124	105	--	1
106	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	136.7	123.31	0.16	16 857	22	2 732	0.09	12
		м		16.18	0.07	2 212	10	123	--	--
				Тип5						
107	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4.3516	5 895.06	261.86	25 653	1 140	3 203	3.44	15
		м3		499.50	99.00	2 174	431	123	0.48	2
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	108.79	327.36	9.95	35 614	1 082	7 485	0.36	39
		м2		52.20	3.74	5 679	407	123	0.02	2
109	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	108.79	209.20	2.68	22 759	292	471	0.02	2
		м2		2.52	1.00	274	109	123	--	1
110	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	108.79	2 037.51	11.72	221 661	1 275	23 560	1.06	115
		м2		171.68	4.39	18 677	478	123	0.02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	92.7	144.59	0.32	13 403	30	4 759	0.24	22
		м		41.63	0.11	3 859	10	123	--	--
				Тип6						
112	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	15.9144	5 895.06	261.86	93 816	4 167	11 715	3.44	55
		м3		499.50	99.00	7 949	1 576	123	0.48	8
113	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	198.93	327.36	9.95	65 122	1 979	13 688	0.36	71
		м2		52.20	3.74	10 384	744	123	0.02	4
114	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	198.93	209.20	2.68	41 616	533	861	0.02	4
		м2		2.52	1.00	501	199	123	--	1
115	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	198.93	925.06	4.90	184 022	975	14 767	0.38	76
		м2		58.50	1.85	11 637	368	123	0.01	2
116	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	146.9	123.31	0.16	18 114	24	2 936	0.09	13
		м		16.18	0.07	2 377	10	123	--	--
				Тип7						
117	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0.196	5 895.06	261.86	1 155	51	144	3.44	1
		м3		499.50	99.00	98	19	123	0.48	--
118	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4.9	327.36	9.95	1 604	49	337	0.36	2
		м2		52.20	3.74	256	18	123	0.02	--
119	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции из рубероида первый слой	4.9	323.65	18.42	1 586	90	560	0.42	2
		м2		85.95	6.91	421	34	123	0.03	--
120	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции из рубероида последующий слой	4.9	215.39	9.05	1 055	44	327	0.25	1
		м2		50.85	3.40	249	17	123	0.02	--
121	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4.9	327.36	9.95	1 604	49	337	0.36	2
		м2		52.20	3.74	256	18	123	0.02	--
122	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	4.9	2 037.51	11.72	9 984	57	1 061	1.06	5
		м2		171.68	4.39	841	22	123	0.02	--
123	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11.4	144.59	0.32	1 648	4	585	0.24	3
		м		41.63	0.11	475	1	123	--	--
				Сцена						
124	E0110-7-1	Обшивка досками	6.75	622.52	4.64	4 202	31	484	0.36	2
		м2		58.05	1.76	392	12	120	0.01	--
125	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.59	15 998.17	66.01	9 439	39	137	1.35	1
		м3		195.75	24.93	115	15	105	0.12	--
126	E0115-172-2	Масляная окраска пола, количество окрасок 2	6.75	65.24	1.84	440	12	136	0.11	1
		м2		18.45	0.70	125	5	105	--	--
		Отделочные работы								
		Потолок								
127	E0115-37-9 Изм. и доп.	Устройство подвесных потолков	516.25	452.90	2.86	233 810	1 476	153 393	1.63	841
		м2		282.04	0.94	145 603	485	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	516.25	340.00	--	175 525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	284.91	153.95	1.42	43 862	405	21 500	0.45	128
		м2		71.33	0.54	20 323	154	105	--	1
130	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	284.91	325.41	2.33	92 713	664	24 564	0.49	140
		м2		81.23	0.88	23 143	251	105	--	1
		Стены								
131	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1896.17	385.00	4.07	730 018	7 709	272 067	0.74	1403
		м2		135.68	0.97	257 272	1 839	105	0.05	98
132	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1896.17	306.50	2.10	581 176	3 982	131 046	0.39	740
		м2		65.03	0.79	123 308	1 498	105	--	7
133	Е0115-61-1	Простая штукатурка	51.3	297.22	3.39	15 247	174	6 341	0.65	33
		м2		117.00	0.72	6 002	37	105	0.05	3
134	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	51.3	1 097.16	2.10	56 284	108	17 980	2.00	103
		м2		333.00	0.79	17 083	41	105	--	--
		Фасад								
135	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН	Облицовка стен фасадов из керамогранита на металлическом каркасе	856.06	3 142.91	3.99	2 690 517	3 416	421 000	2.70	2311
		м2		467.15	1.22	399 908	1 044	105	--	4
136	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловат-ными прошивными на стеклотканн или металлической сетке	856.06	240.16	92.82	205 595	79 459	116 150	0.59	505
		м2		100.80	34.88	86 291	29 859	100	0.17	146
137	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	856.06	187.00	--	160 083	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	44.08709	3 405.00	--	150 117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0.85606	30 400.00	--	26 024	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0115-38-1	Наружная облицовка цоколя из керамогранита	97.85	3 142.91	3.99	307 533	390	48 122	2.70	264
		м2		467.15	1.22	45 711	119	105	--	--
		Цветочник №1,№2,№3								
141	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	203.58	1 581.51	49.10	321 963	9 996	24 555	0.53	107
		м2		79.66	18.40	16 217	3 746	123	0.09	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	85.69	19 294.18	954.99	1 653 318	81 833	126 499	6.51	558
		м3		1 075.50	330.44	92 160	28 315	105	1.34	115
143	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка А-III, d 6 мм	1.44856	73 000.00	--	105 745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура А-I, d 6 мм	0.11656	50 600.00	--	5 898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50.88	245.44	3.82	12 488	194	2 329	0.21	11
		м2		37.35	1.44	1 900	73	118	0.01	--
		Крыльцо Кр-1,Кр-2,Кр-3								
146	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17.9	1 581.51	49.10	28 309	879	2 159	0.53	9
		м2		79.66	18.40	1 426	329	123	0.09	2
147	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	10.91	17 378.85	353.46	189 603	3 856	8 695	3.64	40
		м3		625.50	133.52	6 824	1 457	105	0.65	7
148	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка А-III, d 6 мм	0.03162	73 000.00	--	2 308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стенки стилобата								
149	Е0106-1-22	Стенки стилобата	8.91	17 165.77	353.46	152 947	3 149	6 722	3.60	32
		м3		585.00	133.52	5 212	1 190	105	0.65	6
150	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка А-III, d 6 мм	0.14854	73 000.00	--	10 843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура А-I, d 6 мм	0.02573	50 600.00	--	1 302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус								
152	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18.3	1 581.51	49.10	28 942	899	2 207	0.53	10
		м2		79.66	18.40	1 458	337	123	0.09	2
153	Е0106-1-16	Устройство пандусов бетонных	4.54	16 211.86	196.62	73 602	893	1 652	1.79	8
		м3		272.25	74.27	1 236	337	105	0.36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка А-III, d 6 мм	0.04946	73 000.00	--	3 611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	38	3 792.59	5.89	144 118	224	3 937	0.42	16
		м		71.78	2.23	2 728	85	140	0.01	--
156	Е0113-59-3	**Покрытия из нержавеющей стали проволокой диаметром до 1,5 мм металлоконструкций решетчатых при производстве работ на строительно-монтажной площадке**	34.2	1 559.04	480.67	53 319	16 439	19 599	2.25	77
		м2		456.75	180.00	15 621	6 156	90	0.88	30
		Покрытие стилобата								
157	Е0111-2-1	**Устройство песчаного основания толщ.50мм**	16.59	2 685.65	--	44 555	--	9 734	2.99	50
		м3		477.00	--	7 913	--	123	--	--
158	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	331.76	186.54	21.26	61 887	7 053	66 972	0.95	315
		м2		156.15	7.97	51 804	2 644	123	0.04	13
159	С Прайс-лист	Стоимость тротуарных плит	331.76	872.81	--	289 564	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Лестницы								
				Лестница внутренняя металическая						
160	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0.84	1 581.51	49.10	1 328	41	101	0.53	--
		м2		79.66	18.40	67	15	123	0.09	--
161	Е0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	--	17 555.00	260.48	--	--	--	3.94	--
		м3		--	89.46	--	--	--	0.35	--
162	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0.00754	70 437.87	304.24	531	2	78	58.00	--
		1т		9 675.00	114.75	73	1	105	0.56	--
163	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	1.28	245.44	3.82	314	5	59	0.21	--
		м2		37.35	1.44	48	2	118	0.01	--
164	Е0109-25-1	**Монтаж балок**	0.25024	5 030.50	2 020.02	1 259	505	625	14.10	4
		т		2 272.50	502.43	569	126	90	1.79	--
165	С12021-237	**Стоимость м/к балок**	0.25024	154 400.00	--	38 637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0109-25-1	**Монтаж косоуров**	0.2634	5 030.50	2 020.02	1 325	532	658	14.10	4
		т		2 272.50	502.43	599	132	90	1.79	--
167	С12021-146	Косоуры	0.2634	108 500.00	--	28 579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОП-1,ОП-2						
168	Е0106-1-19	**Устройство бетона**	0.24	17 333.90	353.46	4 160	85	191	3.64	1
		м3		625.50	133.52	150	32	105	0.65	--
169	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей ЗД-1**	0.03016	93 997.62	304.24	2 835	9	1 051	198.00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33 075.00	114.75	998	3	105	0.56	--
170	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.012	50 600.00	--	607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.02016	51 000.00	--	1 028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0107-59-2	Устройство лестниц из готовых ступеней	28.6	231.73	12.56	6 627	359	8 127	1.19	34
		м		198.23	4.75	5 669	136	140	0.02	1
173	С143021-8	Ступеней	28.6	942.00	--	26 941	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0106-22-7	Устройство монолитных площадок	0.74	21 298.58	383.89	15 761	284	1 896	14.20	11
		м3		2 295.00	145.01	1 698	107	105	0.71	1
175	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АрматураА-III, d 12 мм	0.05928	52 400.00	--	3 106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-4 Изм. и	Арматура А-I, d 6 мм	0.0016	50 600.00	--	81	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7.57	850.67	14.76	6 440	112	540	0.36	3
		м2		52.43	5.54	397	42	123	0.03	--
178	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7.57	122.72	0.67	929	5	18	0.01	--
		м2		1.69	0.25	13	2	123	--	--
179	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9.7	3 792.59	5.89	36 788	57	1 005	0.42	4
		м		71.78	2.23	696	22	140	0.01	--
180	Е0113-59-3	Покрытия из нержавеющей стали проволокой диамет-ром до 1,5 мм металлоконструкций решетчатых при производстве работ на строительно-монтажной площадке	8.73	1 559.04	480.67	13 610	4 196	5 003	2.25	20
		м2		456.75	180.00	3 987	1 571	90	0.88	8
		Выход на кровли								
181	Е0106-1-13	Устройство бетона кл.В15	0.45	17 874.70	95.97	8 044	43	382	4.90	2
		м3		771.75	36.25	347	16	105	0.18	--
182	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.004312	65 000.00	--	280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0.05352	61 200.00	--	3 275	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура А-I, d 6 мм	0.00736	50 600.00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура А-I, d 6 мм	0.00984	41 200.00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.008044	70 437.87	304.24	567	2	83	58.00	--
		1т		9 675.00	114.75	78	1	105	0.56	--
187	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса и крышки из брусьев	0.0296	22 541.72	316.57	667	9	128	22.50	1
		м3		3 487.50	119.25	103	4	120	0.58	--
188	Е0106-1-13	Устройство бетона кл.В12,5	0.075	17 466.70	95.97	1 310	7	64	4.90	--
		м3		771.75	36.25	58	3	105	0.18	--
189	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.04248	13 711.47	5 475.87	582	233	252	28.90	1
		т		5 040.00	1 552.87	214	66	90	5.46	--
190	С12021-222	Стоимость стремянки Ст-1	0.04248	151 200.00	--	6 423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.14696	21.80	0.05	25	--	6	0.03	--
		м2		5.81	0.02	7	--	90	--	--
192	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1.14696	20.36	0.02	23	--	4	0.02	--
		м2		4.16	--	5	--	90	--	--
				Козырек						
193	Е0109-23-1	Монтаж ферм ФМ1,ФМ2	0.32792	11 412.94	2 642.46	3 743	867	2 581	50.10	16
		т		8 032.50	714.33	2 634	234	90	2.58	1
194	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0.32792	147 100.00	--	48 237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.131616	70 437.87	304.24	9 271	40	1 353	58.00	8
		1т		9 675.00	114.75	1 273	15	105	0.56	--
196	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металло-черепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16.8	736.17	8.20	12 368	138	5 518	1.71	29
		м2		272.95	3.08	4 586	52	119	0.02	--
197	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0.0672	47 200.00	--	3 172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0106-1-13	Монолитный участок	1.96	17 423.75	95.97	34 151	188	1 663	4.90	10
		м3		771.75	36.25	1 513	71	105	0.18	--
199	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	12.8	117.12	4.48	1 499	57	1 664	0.67	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		106.65	1.69	1 365	22	120	0.01	--
200	С Прайс	Сайдинг	12.8	490.29	--	6 276	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27 908 043	695 456			15801
			Тенге			2 601 682	251 280			1331
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3 172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3 362				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27 620 136				
		Накладные расходы -	Тенге			3 155 464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 846 536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32 622 135				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			284 735				
		Накладные расходы -	Тенге			31 140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18 953				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			334 828				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32 960 325				
		СМЕТА №2-1-2 Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	49	499.47	12.19	24 474	597	18 632	1.64	80
		м		292.50	4.57	14 333	224	128	0.02	1
2	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	6.8	409.13	7.90	2 782	54	2 043	1.29	9
		м		231.75	2.95	1 576	20	128	0.01	--
3	Е0116-14-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	6	710.39	9.63	4 262	58	1 685	1.22	7
		м		215.78	3.60	1 295	22	128	0.02	--
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	61.8	11.94	--	738	--	846	0.05	3
		м		10.69	--	661	--	128	--	--
5	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	18	309.24	39.24	5 566	706	6 221	1.47	26
		1шт		254.25	15.75	4 577	283	128	0.07	1
6	С Прайс-лист	Краны ПЭ шаровые Dy 20 мм	16	247.22	--	3 956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С Прайс-лист	Краны ПЭ шаровые Dy 25 мм	2	357.91	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-10-2	Прокладка Футляров из стальных труб D 57х3,0 мм	1.6	623.70	14.12	998	23	216	0.55	1
		м		100.35	5.29	161	8	128	0.03	--
9	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Клипсы ПЭ Dy 20 мм	45	5.00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Клипсы ПЭ Dy 25 мм	6	5.00	--	30	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	18.5	72.96	16.85	1 350	312	794	0.21	4
		м		38.59	4.33	714	80	100	0.03	--
12	С11031-224 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 13х20	12.5	72.00	--	900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С11031-236 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 13х76	6	229.00	--	1 374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод противопожарный В2								
14	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 60х3,5 мм	46	693.07	10.34	31 881	476	4 759	0.43	20
		м		76.95	3.87	3 540	178	128	0.02	1
15	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	4.6	710.39	9.63	3 268	44	1 292	1.22	6
		м		215.78	3.60	993	17	128	0.02	--
16	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50.6	14.74	--	746	--	692	0.05	3
		м		10.69	--	541	--	128	--	--
17	Е0116-10-2	Прокладка Футляров из стальных труб D 57х3,0 мм	0.8	623.70	14.12	499	11	108	0.55	--
		м		100.35	5.29	80	4	128	0.03	--
18	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200.00	--	1 000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за два раза	8.67	43.60	0.10	378	1	91	0.06	1
		м2		11.62	0.04	101	--	90	--	--
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных трубопроводов эмалью ПФ-115 за два раза	8.67	40.72	0.04	353	--	65	0.04	--
		м2		8.32	--	72	--	90	--	--
21	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	4.6	72.96	16.85	336	78	197	0.21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		38.59	4.33	178	20	100	0.03	--
22	С11031-240 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 13x108	4.6	434.00	--	1 996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	3	15 105.47	23.09	45 316	69	639	0.90	3
		1кран		157.50	9.00	473	27	128	0.04	--
24	Ц0108-573-6	Шкаф пожарный	3	735.00	185.00	2 205	555	1 201	2.00	6
		шт		383.00	38.30	1 149	115	95	0.22	1
25	С Прайс-лист	Шкаф пожарный 540x230x1280 вертикальный с отсеком для рукава и двух огнетушителей	3	7 891.50	--	23 675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С131103-3	Головка соединительная муфтовая d 50 мм	6	194.00	--	1 164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	8102-60	Огнетушитель вместимостью 10 л	3	1 730.00	--	5 190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и								
28	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	20	181.00	3.68	3 620	74	4 310	0.94	19
		м		167.32	1.04	3 346	21	128	--	--
29	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	18.5	181.03	3.71	3 349	69	3 987	0.94	17
		м		167.32	1.05	3 095	19	128	--	--
30	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3.6	623.70	14.12	2 245	51	487	0.55	2
		м		100.35	5.29	361	19	128	0.03	--
31	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	42.1	11.94	--	503	--	576	0.05	2
		м		10.69	--	450	--	128	--	--
32	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	7	309.24	39.24	2 165	275	2 419	1.47	10
		1шт		254.25	15.75	1 780	110	128	0.07	--
33	С Прайс-лист	Краны ПЭ шаровые Dy 20 мм	5	247.22	--	1 236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С Прайс-лист	Краны ПЭ шаровые Dy 25 мм	2	357.91	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-107	Переходы стальные 50x25 мм	2	251.00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300.57	225.64	4 208	3 159	2 339	0.41	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69.53	58.98	973	826	130	0.23	3
37	С Прайс-лист	Переход ПЭ/сталь Dy 25х25 мм	2	392.48	--	785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С Прайс-лист	Переходник ПЭ Dy 25х20 мм	3	8.73	--	26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С Прайс-лист	Отводы ПЭ Dy 20 мм	9	8.73	--	79	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-76	Отводы стальные 90°, Dy 50 мм	4	227.00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440.21	332.43	1 321	997	738	0.61	2
		шт		102.38	86.87	307	261	130	0.33	1
42	С Прайс-лист	Тройник ПЭ Dy 25 мм	2	18.51	--	37	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С Прайс-лист	Тройник переходник ПЭ Dy 25х20 мм	1	26.19	--	26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Клипсы ПЭ Dy 20 мм	20	5.00	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Клипсы ПЭ Dy 25 мм	18	5.00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	1 793.32	1.57	10 760	9	968	0.70	4
		шт		126.00	--	756	--	128	--	--
47	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1	589.20	6.95	589	7	132	0.61	1
		шт		101.25	2.25	101	2	128	0.01	--
48	Е0116-10-2	Прокладка Футляров из стальных труб D 57х3,0 мм	3.2	623.70	14.12	1 996	45	433	0.55	2
		м		100.35	5.29	321	17	128	0.03	--
49	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	3.6	72.96	16.85	263	61	155	0.21	1
		м		38.59	4.33	139	16	100	0.03	--
50	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 13х60	3.6	184.00	--	662	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая К1								
51	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	24.5	620.54	0.64	15 203	16	3 338	0.58	14
		м		106.20	0.25	2 602	6	128	--	--
52	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	22	748.88	1.43	16 475	31	2 898	0.56	12
		м		102.38	0.54	2 252	12	128	--	--
53	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из труб КОРСИС ПРО диам. 100 мм	13.3	150.08	1.43	1 996	19	1 752	0.56	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		102.38	0.54	1 362	7	128	--	--
54	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	13.3	218.00	--	2 899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные для труб Корсис ПРО SN8 DN 110 мм	1	35.00	--	35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С Прайс	Отвод 90° для труб Корсис ПРО SN8 DN 110 мм	2	2 170.51	--	4 341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22	300.57	225.64	6 613	4 964	3 675	0.41	9
		шт		69.53	58.98	1 530	1 298	130	0.23	5
58	С Прайс-лист	Отвод ПЭ 90°, Dy 50 мм	9	29.68	--	267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С Прайс-лист	Отвод ПЭ 90°, Dy 100 мм	3	113.83	--	341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С Прайс-лист	Переход ПЭ, Dy 100х50 мм	4	66.69	--	267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С Прайс-лист	Прочистка ПЭ, Dy 100 мм	2	264.33	--	529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С Прайс-лист	Ревизия с крышкойПЭ, Dy 100 мм	4	264.33	--	1 057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	8	440.21	332.43	3 522	2 659	1 968	0.61	5
		шт		102.38	86.87	819	695	130	0.33	3
64	С Прайс-лист	Тройник ПЭ 90°, 100х100 мм	5	149.45	--	747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С Прайс-лист	Тройник ПЭ 90°, 50х50 мм	1	47.84	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С Прайс-лист	Тройник ПЭ переходной, 100х50 мм	2	109.29	--	219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	2	594.94	450.71	1 190	901	667	0.83	2
		шт		138.83	117.67	278	235	130	0.45	1
68	С Прайс-лист	Крестовина косаяПЭ 45°, 100х100 мм	2	568.82	--	1 138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	5 930.28	21.53	41 512	151	3 185	1.95	14
		комплект		346.50	9.00	2 426	63	128	0.04	--
70	С131101-58	Сифон для умывальников	7	1 700.00	--	11 900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130810-48	Кронштейны для крепления умывальников	0.12	2 160.00	--	259	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0117-3-1	Установка унитазов с косым выпуском, со смывным бачком	5	9 126.62	39.24	45 633	196	2 578	2.22	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		387.00	15.75	1 935	79	128	0.07	--
73	С Прайс-лист	S-образный сифонпод унитаз	5	592.91	--	2 965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-10-7	Прокладка Футляров из стальных труб D159х3,0 мм	0.4	2 029.57	27.87	812	11	98	1.04	--
		м		180.23	10.44	72	4	128	0.05	--
75	С Прайс-лист	Хомут для крепления пластмассовых труб Dy 50 мм	15	21.30	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С Прайс-лист	Хомут для крепления пластмассовых труб Dy 100 мм	10	51.33	--	513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	33.5	72.96	16.85	2 444	564	1 438	0.21	7
		м		38.59	4.33	1 293	145	100	0.03	1
78	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 13х60	23.5	184.00	--	4 324	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 13х114	10	457.00	--	4 570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			373 701	17 244			317
			Тенге			56 638	4 833			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			5 190				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5 190				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18 191				
		Накладные расходы -	Тенге			1 201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 164				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20 555				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59 477				
		Накладные расходы -	Тенге			12 127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75 901				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			290 843				
		Накладные расходы -	Тенге			64 294				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21 308				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			376 445				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			478 091				
		СМЕТА №2-1-3 Отопление и вентиляция								
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	3	943.32	21.84	2 830	66	558	0.76	2
		м		137.03	8.18	411	25	128	0.04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	130	475.29	4.16	61 787	541	9 381	0.31	41
		м		54.81	1.56	7 125	203	128	0.01	1
3	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	130	425.29	4.16	55 287	541	9 381	0.31	41
		м		54.81	1.56	7 125	203	128	0.01	1
4	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	180	267.29	4.16	48 112	748	12 989	0.31	56
		м		54.81	1.56	9 866	282	128	0.01	1
5	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3	15.27	--	46	--	43	0.05	--
		м		11.22	--	34	--	128	--	--
6	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	440	12.47	--	5 489	--	6 322	0.05	23
		м		11.22	--	4 939	--	128	--	--
7	C130810-78	Отводы стальные 90° Dy 80 мм	4	321.00	--	1 284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	C130810-75	Отводы стальные 90° Dy 40 мм	36	208.00	--	7 488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	C130810-75	Отводы стальные 90° Dy 32 мм	36	208.00	--	7 488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	C130810-75	Отводы стальные 90° Dy 20 мм	18	208.00	--	3 744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	E0118-6-2	Установка радиаторов	77.42	234.78	19.17	18 177	1 484	10 657	0.61	47
		1кВт		100.35	7.19	7 769	557	128	0.04	3
12	C131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	395	621.00	--	245 295	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
13	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	41	62.81	--	2 575	--	1 216	0.12	5
		комплект		23.18	--	950	--	128	--	--
14	C130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые Dy 20 мм	41	2 760.00	--	113 160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	C130903-112 Изм. и доп.вып.18	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	41	925.00	--	37 925	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	51.43	44.18	0.11	2 272	5	567	0.06	3
		м2		12.20	0.04	627	2	90	--	--
17	E0113-26-6 К=2	Окраска стальных труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	51.43	41.14	0.04	2 116	2	404	0.04	2
		м2		8.74	--	449	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200.00	--	2 000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов	2.16	2 080.00	--	4 493	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-10-4	Прокладка футляров из стальных труб диам. 89х3,0 мм	16.8	943.32	21.84	15 848	367	3 122	0.76	13
		м		137.03	8.18	2 302	137	128	0.04	1
21	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	41	75.74	17.69	3 105	725	1 848	0.22	9
		м		40.52	4.55	1 661	186	100	0.03	1
22	С11031-237 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 13х80	3	280.00	--	840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 13х40	19	136.00	--	2 584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, 13х32	19	107.00	--	2 033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Система П1								
25	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981.90	55.80	982	56	1 213	5.21	5
		шт		926.10	21.26	926	21	128	0.11	--
26	С ПРайс-лист	Стоимость вентилятора VP 60-30/28-4 D	1	44 588.41	--	44 588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	5.8	1 309.04	7.30	7 592	42	7 226	6.04	35
		м2		970.99	2.36	5 632	14	128	0.01	--
28	С131312-11	Вставки гибкие	5.8	2 070.00	--	12 006	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0120-37-1	Установка фильтров	1	904.10	44.49	904	44	992	4.35	4
		м2		758.36	16.54	758	17	128	0.08	--
30	С ПРайс-лист	Стоимость фильтра KPF 60-30	1	4 222.66	--	4 223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0120-26-4	Установка шумоглушителя	1	9 191.31	18.60	9 191	19	411	1.91	2
		шт		314.21	7.09	314	7	128	0.03	--
32	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателя	1	1 780.43	137.48	1 780	137	1 651	7.00	7
		шт		1 237.95	51.98	1 238	52	128	0.25	--
33	С Прайс-лист	Воздухонагреватель водяной NPW 60-35/2	1	32 135.14	--	32 135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0120-23-6	Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм	1	13 447.45	85.69	13 447	86	2 189	10.61	11
		шт		1 677.38	33.07	1 677	33	128	0.16	--
35	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26.64	1 115.92	8.82	29 728	235	5 406	0.96	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		155.22	3.31	4 135	88	128	0.02	--
36	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9.96	1 174.73	9.61	11 700	96	2 681	1.28	13
		м2		206.72	3.59	2 059	36	128	0.02	--
37	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных АМН 250х200	4	312.25	16.96	1 249	68	992	1.12	4
		шт		186.64	7.09	747	28	128	0.03	--
38	C130810-48	Крепление воздуховодов	0.18	2 160.00	--	389	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В1								
39	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981.90	55.80	982	56	1 213	5.21	5
		шт		926.10	21.26	926	21	128	0.11	--
40	С ПРайс-лист	Стоимость вентилятора VP 60-30/28-4 D	1	44 588.41	--	44 588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	E0120-29-1	Установка вставок гибких	5.8	1 309.04	7.30	7 592	42	7 226	6.04	35
		м2		970.99	2.36	5 632	14	128	0.01	--
42	C131312-11	Вставки гибкие	5.8	2 070.00	--	12 006	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	E0120-26-4	Установка шумоглушителя	1	9 191.31	18.60	9 191	19	411	1.91	2
		шт		314.21	7.09	314	7	128	0.03	--
44	E0120-23-6	Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм	1	13 447.45	85.69	13 447	86	2 189	10.61	11
		шт		1 677.38	33.07	1 677	33	128	0.16	--
45	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26.64	1 115.92	8.82	29 728	235	5 406	0.96	26
		м2		155.22	3.31	4 135	88	128	0.02	--
46	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9.96	1 174.73	9.61	11 700	96	2 681	1.28	13
		м2		206.72	3.59	2 059	36	128	0.02	--
47	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных АМН 250х200	4	312.25	16.96	1 249	68	992	1.12	4
		шт		186.64	7.09	747	28	128	0.03	--
48	C130810-48	Крепление воздуховодов	0.18	2 160.00	--	389	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ1								
49	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0.63	1 210.51	11.11	763	7	196	1.48	1
		м2		238.61	4.16	150	3	128	0.02	--
50	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1.65	1 169.91	13.82	1 930	23	560	1.62	3
		м2		259.88	5.18	429	9	128	0.03	--
51	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных АМН 150х100	2	320.85	16.96	642	34	496	1.12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186.64	7.09	373	14	128	0.03	--
52	С130810-48	Крепление воздуховодов	0.02	2 160.00	--	43	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ2								
53	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0.9	1 144.51	11.11	1 030	10	280	1.48	1
		м2		238.61	4.16	215	4	128	0.02	--
54	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,7 мм	2.31	1 210.51	11.11	2 796	26	718	1.48	3
		м2		238.61	4.16	551	10	128	0.02	--
55	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм	0.35	1 169.91	13.82	409	5	119	1.62	1
		м2		259.88	5.18	91	2	128	0.03	--
56	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных АМН 150х100	4	320.85	16.96	1 283	68	992	1.12	4
		шт		186.64	7.09	747	28	128	0.03	--
57	С130810-48	Крепление воздуховодов	0.02	2 160.00	--	43	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ3								
58	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм	2.82	1 169.91	13.82	3 299	39	957	1.62	5
		м2		259.88	5.18	733	15	128	0.03	--
59	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных АМН 200х100	1	599.85	16.96	600	17	248	1.12	1
		шт		186.64	7.09	187	7	128	0.03	--
60	С130810-48	Крепление воздуховодов	0.02	2 160.00	--	43	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4								
61	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2.1	1 169.91	13.82	2 457	29	712	1.62	3
		м2		259.88	5.18	546	11	128	0.03	--
62	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных АМН 150х100	1	320.85	16.96	321	17	248	1.12	1
		шт		186.64	7.09	187	7	128	0.03	--
63	С130810-48	Крепление воздуховодов	0.02	2 160.00	--	43	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0110-7-1	Обшивка из гипсокартона	6.6	540.67	4.87	3 568	32	497	0.38	3
		м2		60.95	1.85	402	12	120	0.01	--
65	С11011-378	Листы гипсокартонные, толщина 14 мм	6.6	356.00	--	2 350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	С11021-19	Рейка сечением 40х40 мм	0.1	7 050.00	--	705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
67	E0120-40-1	**Установка кондиционеров**	19	383.55	18.60	7 287	353	9 021	2.00	38
		шт		363.83	7.09	6 913	135	128	0.03	1
68	С Прайс-лист	**Кондиционер LG S18LHP**	6	45 351.24	--	272 107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	**С Прайс-лист**	**Кондиционер LG S09LHP**	1	27 545.90	--	27 546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	**С Прайс-лист**	**Кондиционер LG S07LHP**	12	**25 451.16**	--	**305 414**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ								
71	**E0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм**	27	**475.29**	**4.16**	**12 833**	**112**	**1 948**	**0.31**	**8**
		м		**54.81**	**1.56**	**1 480**	**42**	**128**	**0.01**	--
72	**С130810-75**	**Отводы стальные 90° Dy 32 мм**	4	**208.00**	--	**832**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	E0113-16-6 К=2	**Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	3.6	44.18	0.11	159	--	40	0.06	--
		м2		12.20	0.04	44	--	90	--	--
74	E0113-26-6 К=2	**Окраска стальных труб эмалью ПФ-115 за 2 раза**	3.6	41.14	0.04	148	--	28	0.04	--
		м2		8.74	--	31	--	90	--	--
75	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	1	200.00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
76	С130903-12	**Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	1	**296.00**	--	**296**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	**С130903-177 Изм. и доп.вып.18**	**Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, T 130°C, PN 16, DN 32**	1	**8 061.00**	--	**8 061**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 603 977**	**6 635**			**520**
			Тенге			**89 314**	**2 416**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19 880				
		Накладные расходы -	Тенге			3 384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24 660				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1 584 097				
		Накладные расходы -	Тенге			113 041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101 828				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1 798 967				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 823 627**				
			СМЕТА №2-1-4 Электроосвещение							
1	E0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	**2 070.00**	--	**2 070**	--	**1 312**	**6.98**	**7**
		шкаф		**1 215.00**	--	**1 215**	--	**108**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С Прайс-лист	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-18-80УХЛ4	1	66 691.46	--	66 691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-102-1	Ящик управления	4	3 089.00	497.00	12 356	1 988	9 055	13.00	52
		шкаф		2 273.00	110.00	9 092	440	95	0.64	3
4	С Прайс-лист	Ящик управления ЩРВС на 10 модулей	2	21 409.35	--	42 819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С Прайс-лист	Ящик управления ЩРВС на 36 модулей	2	23 351.87	--	46 704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С Прайс-лист	Регулятор оборотов частотный 380В, 7,5А FC-051P7K5	2	56 993.00	--	113 986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	38	62.70	0.20	2 383	8	2 090	0.34	13
		шт		57.80	0.10	2 196	4	95	--	--
8	С151801-151	Розетка штепсельная для скрытой установки Valena 7744 21	38	145.00	--	5 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	68	578.10	31.10	39 311	2 115	26 525	2.09	142
		шт		403.00	7.60	27 404	517	95	0.04	3
10	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0.03	24 200.00	--	726	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151802-21	Коробка универсальная КУВ-1М УХЛ3	38	59.00	--	2 242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабели и провода								
12	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	128	82.30	24.80	10 534	3 174	4 086	0.16	20
		м		28.40	5.20	3 635	666	95	0.03	4
13	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	25	38.10	3.20	953	80	701	0.15	4
		м		28.80	0.70	720	18	95	--	--
14	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	108.60	48.90	2 715	1 223	1 230	0.22	6
		м		39.60	12.20	990	305	95	0.07	2
15	С Прайс-лист	Труба гофрированная 25мм	25	16.82	--	420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0.0255	921 900.00	--	23 508	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0.0204	248 700.00	--	5 073	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0.11016	159 700.00	--	17 593	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	557	47.20	14.80	26 290	8 244	16 192	0.16	89
		м		26.30	4.30	14 649	2 395	95	0.02	14
20	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0.57371	47 878.00	--	27 468	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Светотехническое оборудование								
21	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	72	342.80	134.00	24 682	9 648	13 393	0.99	71
		шт		158.00	37.80	11 376	2 722	95	0.22	16
22	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	28	467.80	183.00	13 098	5 124	7 602	1.46	41
		шт		234.00	51.80	6 552	1 450	95	0.30	8
23	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216.30	120.00	1 947	1 080	850	0.41	4
		шт		65.00	34.40	585	310	95	0.20	2
24	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	275.20	159.00	1 101	636	494	0.53	2
		шт		84.40	45.70	338	183	95	0.27	1
25	С151702-40	Светильники тип ЛП046-2х36-012	72	2 290.00	--	164 880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151702-28	Светильники тип ЛП046-4х18-005	28	4 590.00	--	128 520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151701-25	Светильники тип НП021-100-005	9	833.00	--	7 497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-003	4	871.00	--	3 484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-669-3	блок питания	28	994.30	1.60	27 840	45	23 587	5.00	140
		шт		936.00	--	26 208	--	90	--	--
30	С Прайс-лист	Блок аварийного питания	28	3 324.21	--	93 078	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-77	Лампы люминицентные	256	82.00	--	20 992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	256	14.00	--	3 584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151706-16	Лампы Б220-230-100	13	39.00	--	507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55.00	0.90	220	4	190	0.33	1
		шт		49.70	0.20	199	1	95	--	--
35	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	40	47.00	0.20	1 880	8	1 733	0.29	12
		шт		45.50	0.10	1 820	4	95	--	--
36	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134.00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	40	156.00	--	6 240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-420-1	Коробки установочная	79	578.10	31.10	45 670	2 457	30 816	2.09	165
		шт		403.00	7.60	31 837	600	95	0.04	3
39	С151801-131	Коробка ответвительные У197МУХЛ3	35	509.00	--	17 815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244.00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151802-21	Коробка КУВ-1М УХЛ3	40	59.00	--	2 360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провода								
42	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1450	47.20	14.80	68 440	21 460	42 151	0.16	232
		м		26.30	4.30	38 135	6 235	95	0.02	36
43	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0.8755	29 956.00	--	26 226	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0.618	47 878.00	--	29 589	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 140 514	57 292			1001
			Тенге			176 951	15 848			92
	Стоимость оборудования -		Тенге			270 200				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			270 200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			870 314				
		Накладные расходы -	Тенге			182 007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63 139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 115 461				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 385 661**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**36 647 704**				
		с удержанием стоимости материалов	**Тенге**			**23 112 409**				
		Итого в ценах 2001 года				**13 535 295**				
		Итого в текущих ценах 2014 года	**1.53959**			**20 838 866**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			416 777				
		Итого				**21 255 642.86**				
		НДС	12%			2 550 677.14				
		Итого с НДС				**23 806 320.00**				
		К оплате:				**23 806 320.00**				

Заказчик:

Главный инженер

Елешов Б.Т.

Субподрядчик:

Главный инженер

Байжанов С.К.

Заказчик: *ТОО "Ақ жол құрылыс"*
Субподрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*
Наименование строительства и его адрес: *"Административное здание ТОО "Ақ жол құрылыс". Здание АБК*
Основание: *Договор № АЖК/3/94 от 02.09.2013 года*

АКТ №2
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА №4-1-1 Электроснабжение										
		Оборудование								
1	Ц0108-25-1	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА**	1	16 463.00	10 590.00	16 463	10 590	6 648	27.00	27
		подстанц		4 680.00	2 318.05	4 680	2 318	95	13.44	13
2	75-4-1 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный**	1	803 200.00	--	803 200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	75-3-4	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм**	1	199 400.00	--	199 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-25-2	**Монтаж дизельных электростанции**	1	25 144.00	16 980.00	25 144	16 980	9 470	37.00	37
		подстанц		6 345.00	3 623.02	6 345	3 623	95	21.01	21
5	С Прайс	**Дизель-генератор Р22-6**	1	1 140 077.66	--	1 140 078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроснабжение								
6	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	131.04	22.04	20.73	2 888	2 717	891	0.01	1
		м3		1.31	5.70	172	747	97	0.02	3
7	Е0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	14.56	167.40	--	2 437	--	2 754	1.18	17
		м3		167.40	--	2 437	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	131.04	5.55	5.55	728	728	229	--	--
		м3		--	1.80	--	236	97	0.01	1
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14.56	122.18	--	1 779	--	2 010	0.89	13
		м3		122.18	--	1 779	--	113	--	--
10	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	248	27.50	4.00	6 820	992	4 712	0.12	30
		м		19.30	0.70	4 786	174	95	--	1
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	260	36.70	27.80	9 542	7 228	3 878	0.06	16
		м		8.80	6.90	2 288	1 794	95	0.04	10
12	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	12	38.10	3.20	457	38	336	0.15	2
		м		28.80	0.70	346	8	95	--	--
13	С151601-675 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0.0412	1 265 600.00	--	52 143	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-672 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0.2266	450 500.00	--	102 083	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0.008	231 105.38	--	1 849	--	242	175.00	1
		кан.-км		27 450.00	--	220	--	110	--	--
16	Ц0108-407-5	Устройство стальных труб, диаметр до 100 мм	4	294.40	152.00	1 178	608	624	0.78	3
		м		124.00	40.30	496	161	95	0.23	1
17	С130806-15 Изм. и	Трубы стальные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	4	749.00	--	2 996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-400-1	Прокладка ленты сигнальной	160	13.90	6.30	2 224	1 008	1 322	0.04	6
		м		6.90	1.80	1 104	288	95	0.01	2
19	С Прайс-лист	Лента сигнальная	160	15.74	--	2 519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	110	61.90	3.30	6 809	363	2 445	0.14	15
		м		23.00	0.40	2 530	44	95	--	--
21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0.14168	46 400.00	--	6 574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	21	330.10	24.10	6 932	506	2 364	0.70	15
		шт		116.00	2.50	2 436	52	95	0.01	--
23	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0.1659	44 300.00	--	7 349	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружное освещение								
24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	140	27.84	26.18	3 897	3 665	1 203	0.01	2
		м3		1.66	7.20	232	1 008	97	0.03	4
25	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	140	6.48	6.48	907	907	286	--	--
		м3		--	2.10	--	295	97	0.01	1
26	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	218	26.40	3.10	5 755	676	4 059	0.11	24
		м		19.10	0.50	4 164	109	95	--	1
27	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	250	36.70	27.80	9 175	6 950	3 729	0.06	15
		м		8.80	6.90	2 200	1 725	95	0.04	10
28	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0.032	231 105.38	--	7 395	--	966	175.00	6
		кан.-км		27 450.00	--	878	--	110	--	--
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27.70	2.10	886	67	614	0.10	3
		м		19.70	0.50	630	16	95	--	--
30	С151601-660 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2	0.2575	394 000.00	--	101 455	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-400-1	Прокладка ленты сигнальной	235	13.90	6.30	3 267	1 481	1 942	0.04	9
		м		6.90	1.80	1 622	423	95	0.01	2
32	С Прайс-лист	Лента сигнальная	235	15.74	--	3 699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	28	1 534.11	878.23	42 955	24 590	22 128	3.06	86
		опора		506.25	246.42	14 175	6 900	105	1.03	29
34	С Прайс-лист	Двух рожковая торшерная опора освещения	28	9 777.08	--	273 758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	56	758.30	283.00	42 465	15 848	27 770	2.48	139
		шт		441.00	81.00	24 696	4 536	95	0.47	26
36	С Прайс-лист	Парковый светильник РТУ-10	56	3 431.76	--	192 178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С Прайс-лист	Лампа энергосберегающая 85Вт, 220В	56	715.82	--	40 086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование электрообогрева								
38	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84.132	22.04	20.73	1 854	1 744	572	0.01	1
		м3		1.31	5.70	110	480	97	0.02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9.348	167.40	--	1 565	--	1 768	1.18	11
		м3		167.40	--	1 565	--	113	--	--
40	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	84.132	5.55	5.55	467	467	147	--	--
		м3		--	1.80	--	152	97	0.01	1
41	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9.348	122.18	--	1 142	--	1 291	0.89	8
		м3		122.18	--	1 142	--	113	--	--
42	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	114	27.50	4.00	3 135	456	2 166	0.12	14
		м		19.30	0.70	2 200	80	95	--	--
43	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	114	36.70	27.80	4 184	3 169	1 700	0.06	7
		м		8.80	6.90	1 003	787	95	0.04	5
44	Ц0108-102-1	Шкаф управления электрообогревом	2	3 089.00	497.00	6 178	994	4 528	13.00	26
		шкаф		2 273.00	110.00	4 546	220	95	0.64	1
45	С Прайс	Шкаф управления электрообогревом 16А ШУ-ТМ-3	1	80 311.75	--	80 312	--	--	--	--
		шкаф		--	--	--	--	--	--	--
46	С Прайс	Шкаф управления электрообогревом 25А ШУ-ТМ-3	1	80 311.75	--	80 312	--	--	--	--
		шкаф		--	--	--	--	--	--	--
47	С Прайс	Саморегулируемый паралельный греющий кабель 220В 60Вт/м 60FSPw-CF	157.2	3 132.86	--	492 485	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-420-1	Коробка монтажная	4	578.10	31.10	2 312	124	1 560	2.09	8
		шт		403.00	7.60	1 612	30	95	0.04	--
49	С Прайс	Коробка монтажная IP65, ABOX	4	8 329.73	--	33 319	--	--	--	--
		шкаф		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-633-1	Стойка для установки аппаратов К305МУХЛ2	4	11 041.30	16.30	44 165	65	31 131	46.00	184
		шт		8 190.00	2.30	32 760	9	95	0.01	--
51	С151803-89	Стойка из труб 50х3мм	0.004	262 800.00	--	1 051	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С Прайс	Капилярный термостат в комплекте с датчиком	4	56 140.01	--	224 560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-158-5	Комплект для заделки кабеля	8	110.90	--	887	--	376	--	--
		шт		49.50	--	396	--	95	--	--
54	С Прайс	Комплект для заделки кабеля	8	1 521.73	--	12 174	--	--	--	--
		шкаф		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-420-1	Ответвления для устройства DESTU	8	578.10	31.10	4 625	249	3 121	2.09	17
		шт		403.00	7.60	3 224	61	95	0.04	--
56	С Прайс	Ответвления для устройства DESTU	8	2 451.95	--	19 616	--	--	--	--
		шкаф		--	--	--	--	--	--	--
57	С Прайс	Клейкая лента из стеклоткани 12 мм	4	1 483.67	--	5 935	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С Прайс	Алюминевая клейкая лента	4	811.85	--	3 247	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
59	С Прайс	Предупридительная самоклеющая этикетка	40	41.90	--	1 676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-411-5	Устройство для ввода кабеля	8	202.90	--	1 623	--	806	1.00	8
		ввод		106.00	--	848	--	95	--	--
61	С Прайс	Устройство для ввода кабеля	8	665.54	--	5 324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151601-659 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0.032	282 500.00	--	9 040	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
63	С151601-622 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0.032	190 400.00	--	6 093	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	С151601-621 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0.025	156 500.00	--	3 913	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151601-658 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0.025	229 900.00	--	5 748	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 186 413**	**103 211**			**750**
			Тенге			**127 623**	**26 276**			**135**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2 303 301				
	Транспортные расходы -		Тенге			34 202				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2 337 503				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 004 566				
		Накладные расходы -	Тенге			115 302				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67 192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 187 060				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			875 550				
		Накладные расходы -	Тенге			34 488				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54 602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964 640				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3 176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 492 380				
СМЕТА №6-1-1 Водоснабжение и канализация										
РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочный хоз-питьевой водопровод В1										
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	70.0437	18.51	17.50	1 297	1 226	368	0.01	--
		м3		1.01	4.41	71	309	97	0.02	1
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2.1663	200.88	--	435	--	492	1.42	3
		м3		200.88	--	435	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	56.4417	5.55	5.55	314	314	99	--	--
		м3		--	1.80	--	102	97	0.01	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4.2483	122.18	--	519	--	587	0.89	4
		м3		122.18	--	519	--	113	--	--
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	5.32	306.20	152.52	1 629	811	1 458	1.02	5
		м3		153.68	57.15	818	304	130	0.28	1
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0.057	51 962.26	20 326.01	2 962	1 159	2 681	179.00	10
		км		30 825.00	5 353.43	1 757	305	130	20.64	1
7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0.019	48 086.09	17 877.09	914	340	850	173.00	3
		км		29 700.00	4 698.68	564	89	130	18.10	--
8	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	57.57	163.00	--	9 384	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19.19	56.00	--	1 075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0.076	9 218.13	--	701	--	794	51.50	4
		км		8 032.50	--	610	--	130	--	--
11	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	2	242.08	6.95	484	14	380	0.88	2
		шт		144.00	2.25	288	5	130	0.01	--
12	С Прайс-лист	Задвижки чугунные фланцевые AVK, Ду-50 мм	2	12 126.99	--	24 254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74.06	9.93	296	40	328	0.32	1
		фланец		63.00	--	252	--	130	--	--
14	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские, Dy 50 мм ГОСТ 12815-80	4	202.00	--	808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440.21	332.43	1 321	997	738	0.61	2
		шт		102.38	86.87	307	261	130	0.33	1
16	C130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63 мм	3	344.00	--	1 032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов и переходов	9	300.57	225.64	2 705	2 031	1 504	0.41	4
		шт		69.53	58.98	626	531	130	0.23	2
18	C130804-3282 Изм. и	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32 мм	1	167.00	--	167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	C130804-2783 Изм. и	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	2	281.00	--	562	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	C130804-2780 Изм. и	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	2	179.00	--	358	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	C130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	4	297.00	--	1 188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	E0106-1-13	Опоры под задвижки (ОП-2) из бетона кл. В-7,5	0.012	16 301.75	95.97	196	1	10	4.90	--
		м3		771.75	36.25	9	--	105	0.18	--
23	C130806-79 Изм. и	Футляр из стальных труб 108x4 мм	0.6	629.00	--	377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Ду-1500мм (1 шт)								
24	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3.8	790.75	24.55	3 005	93	229	0.26	1
		м2		39.83	9.20	151	35	123	0.04	--
25	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1.34	23 865.66	1 879.87	31 980	2 519	3 439	8.86	12
		м3		1 435.50	538.43	1 924	721	130	2.06	3
26	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1.34	183.00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	C143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1.48	9 720.00	--	14 386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	C143018-32 Изм. и	Кольцо горловины КО6	1	3 353.20	--	3 353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	C Прайс	Стоимость полимерного люка	1	2 444.27	--	2 444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	2	43.33	20.47	87	41	61	0.13	--
		отверст.		22.86	7.74	46	15	100	0.04	--
31	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7.06	245.44	3.82	1 733	27	323	0.21	1
		м2		37.35	1.44	264	10	118	0.01	--
32	C12021-237	Стоимость стремянки	0.0097	154 400.00	--	1 498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5.3	790.75	24.55	4 191	130	320	0.26	1
		м2		39.83	9.20	211	49	123	0.04	--
34	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5.3	551.13	--	2 921	--	174	0.14	1
		м2		24.75	--	131	--	133	--	--
		Обвязка точки врезки в котельной								
35	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 32 мм	1.4	185.10	4.70	259	7	224	1.00	1
		м		178.00	--	249	--	90	--	--
36	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1.414	56.00	--	79	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок,отводов и переходов	2	300.57	225.64	601	451	334	0.41	1
		шт		69.53	58.98	139	118	130	0.23	--
38	С130804-2780 Изм. и	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	1	179.00	--	179	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-3403 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	1	258.00	--	258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-8-1	Устройство футляра из стальных труб диам. 50 мм	0.001	62 546.88	6 788.50	63	7	63	253.00	--
		км		45 675.00	2 565.00	46	3	130	12.52	--
41	С130806-66 Изм. и	Футляр из труб 57х3,5 мм	1	279.00	--	279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	171.00	--	171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	0.0011	62 946.88	6 788.50	69	7	69	253.00	--
		км		45 675.00	2 565.00	50	3	130	12.52	--
44	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Трубы стальные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	1.1044	216.00	--	239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0.12	32.52	0.05	4	--	1	0.03	--
		м2		5.81	0.02	1	--	90	--	--
46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0.12	20.36	0.02	2	--	--	0.02	--
		м2		4.16	--	--	--	--	--	--
47	Е0126-1-4	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2.5	190.23	5.31	476	13	324	0.70	2
		м		127.58	2.03	319	5	100	0.01	--
48	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0.007	6 190.00	--	43	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	2.5	259.92	15.40	650	39	558	1.15	3
		м		217.35	5.85	543	15	100	0.03	--
		Переход через автодороги для труб Ду-50 мм, L=4м (2 шт)								
50	Е0122-8-7	Укладка стальных кожухов из труб диам. 250 мм	0.008	174 224.44	71 861.81	1 394	575	1 146	441.00	4
		км		83 025.00	27 146.25	664	217	130	132.58	1
51	С130806-106 Изм. и	Кожух из стальных труб 273х6 мм	8	2 999.00	--	23 992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	7.6	995.08	76.33	7 563	580	959	0.54	4
		м2		81.00	24.12	616	183	120	0.11	1
53	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	2	4 618.68	559.80	9 237	1 120	3 458	7.99	16
		футляр		1 320.75	9.29	2 642	19	130	0.02	--
54	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб Ду-50 мм	8	244.98	0.28	1 960	2	1 529	0.84	7
		м		146.93	0.11	1 175	1	130	--	--
55	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0.008	650 422.68	88 481.18	5 203	708	461	59.60	--
		км		10 890.00	33 423.75	87	267	130	163.25	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**171 539**	**13 251**			**94**
			Тенге			**15 515**	**3 567**			**15**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24 513				
		Накладные расходы -	Тенге			224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 484				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26 222				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102 937				
		Накладные расходы -	Тенге			23 735				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134 272				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1 498				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1 588				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42 592				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 556				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45 147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**207 228**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочный противопожарный водопровод В2								
56	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	160.5641	18.51	17.50	2 973	2 810	844	0.01	1
		м3		1.01	4.41	162	708	97	0.02	2
57	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4.9659	200.88	--	998	--	1 127	1.42	7
		м3		200.88	--	998	--	113	--	--
58	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	128.1819	5.55	5.55	712	712	224	--	--
		м3		--	1.80	--	231	97	0.01	1
59	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9.6481	122.18	--	1 179	--	1 332	0.89	9
		м3		122.18	--	1 179	--	113	--	--
60	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	12.26	306.20	152.52	3 754	1 870	3 360	1.02	13
		м3		153.68	57.15	1 884	701	130	0.28	3
61	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0.0217	82 805.00	36 133.62	1 797	784	1 452	247.00	5
		км		41 850.00	9 612.90	908	209	130	37.30	1
62	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0.1375	60 591.69	25 695.31	8 331	3 533	7 130	194.00	27
		км		33 075.00	6 813.45	4 548	937	130	26.38	4
63	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0.016	51 962.26	20 326.01	831	325	753	179.00	3
		км		30 825.00	5 353.43	493	86	130	20.64	--
64	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21.917	982.00	--	21 522	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	138.875	468.00	--	64 994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16.16	163.00	--	2 634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0.1752	12 752.75	--	2 234	--	1 829	51.50	9
		км		8 032.50	--	1 407	--	130	--	--
68	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	1	411.46	17.71	411	18	310	1.40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		231.75	6.75	232	7	130	0.03	--
69	С Прайс-лист	Задвижки чугунные фланцевые AVK, Ду-100 мм	1	17 304.93	--	17 305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440.21	332.43	440	332	246	0.61	1
		шт		102.38	86.87	102	87	130	0.33	--
71	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110 мм	1	1 090.00	--	1 090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов и переходов	20	300.57	225.64	6 011	4 513	3 341	0.41	8
		шт		69.53	58.98	1 391	1 180	130	0.23	5
73	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63 мм	2	518.00	--	1 036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	11	892.00	--	9 812	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	7	552.00	--	3 864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	7	156.43	21.43	1 095	150	1 147	0.60	4
		фланец		126.00	--	882	--	130	--	--
77	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные Dy 100 мм	7	2 350.00	--	16 450	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	17 076.87	36.99	34 154	74	784	1.82	4
		шт		288.00	13.50	576	27	130	0.07	--
79	Е0122-33-5	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0.11974	121 294.13	49 389.75	14 524	5 914	12 676	312.70	37
		т		62 775.00	18 657.00	7 517	2 234	130	91.12	11
80	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подствкой ППТФ 100х100	2	14 491.03	--	28 982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100	1	1 152.30	--	1 152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-1-13	Опоры под задвижки (ОП-1) из бетона кл. В-7,5	0.011	16 301.75	95.97	179	1	9	4.90	--
		м3		771.75	36.25	8	--	105	0.18	--
83	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из стальных труб 159х4,0 мм	0.6	950.00	--	570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из стальных труб 108х4,0 мм	0.4	629.00	--	252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы Ду-1500мм (2 шт)								
85	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	7.6	790.75	24.55	6 010	187	458	0.26	2
		м2		39.83	9.20	303	70	123	0.04	--
86	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	2.68	23 865.66	1 879.87	63 960	5 038	6 877	8.86	24
		м3		1 435.50	538.43	3 847	1 443	130	2.06	6
87	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	2.68	183.00	--	490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	C143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм**	2.96	9 720.00	--	28 771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	C143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольцо горловины КО6**	2	3 353.20	--	6 706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	C Прайс	**Стоимость полимерного люка**	2	2 444.27	--	4 889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	E0146-30-1	**Пробивка отверстий в бетонных стенах**	4	43.33	20.47	173	82	122	0.13	1
		отверст.		22.86	7.74	91	31	100	0.04	--
92	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	14.12	245.44	3.82	3 466	54	646	0.21	3
		м2		37.35	1.44	527	20	118	0.01	--
93	C12021-237	**Стоимость стремянки**	0.0194	154 400.00	--	2 995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	10.6	790.75	24.55	8 382	260	639	0.26	3
		м2		39.83	9.20	422	98	123	0.04	--
95	E0127-55-1	**Устройство отмостки колодцев**	10.6	551.13	--	5 842	--	349	0.14	2
		м2		24.75	--	262	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			380 971	26 657			162
			Тенге			27 740	8 067			34
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17 305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 038				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18 343				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203 424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			45 657				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264 026				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2 995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3 175				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			157 247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 435				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**166 681**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**452 226**				
		РАЗДЕЛ 3.Обвязка резервуара V=5м3 для хоз-питьевой воды (2шт)								
96	E0109-7-1	**Монтаж резервуаров 5м3**	1.4	21 057.61	6 991.53	29 481	9 788	6 748	19.00	27
		т		3 600.00	1 755.49	5 040	2 458	90	6.13	9
97	С Прайс-лист	**Емкость V-5м3**	2	148 721.65	--	297 443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	E0116-11-2	**Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. до 50 мм**	6	837.49	10.53	5 025	63	725	0.50	3
		м		90.45	3.94	543	24	128	0.02	--
99	E0122-35-1	**Установка чугунных задвижек диам. 50 мм**	4	242.08	6.95	968	28	761	0.88	4
		шт		144.00	2.25	576	9	130	0.01	--
100	С Прайс-лист	**Задвижки чугунные фланцевые AVK, Ду-50 мм**	4	12 126.99	--	48 508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	E0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**	8	74.06	9.93	592	79	655	0.32	3
		фланец		63.00	--	504	--	130	--	--
102	С130809-72	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные Dy 50 мм**	8	1 360.00	--	10 880	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-699	**Прокладка А-50-10**	0.376	166.00	--	62	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
104	С130810-76	**Отводы под углом 90°, 57х3,5 мм**	2	227.00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	E0122-34-1	**Установка полиэтиленовых втулок,отводов и переходов**	2	300.57	225.64	601	451	334	0.41	1
		шт		69.53	58.98	139	118	130	0.23	--
106	С Прайс-лист	**Переход ПЭ/сталь 63х57 мм**	2	600.59	--	1 201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	E0122-26-3	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	0.002	264 493.88	23 641.25	529	47	89	145.00	--
		км		25 425.00	8 930.25	51	18	130	43.62	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0115-172-1	Масляная окраска надземных стальных труб, диаметром 100 мм	0.4	52.09	1.22	21	--	6	0.09	--
		м2		14.40	0.45	6	--	105	--	--
109	Е0115-173-2 К=2	Масляная окраска наружных стен резервуаров железным суриком за 2 раза	65.2	103.48	3.68	6 747	240	2 622	0.22	14
		м2		36.90	1.40	2 406	91	105	0.01	--
110	Е0126-12-1	Теплоизоляция наружных стен резервуара минватой толщ. 60 мм	32.6	240.16	92.82	7 829	3 026	4 423	0.59	19
		м2		100.80	34.88	3 286	1 137	100	0.17	6
111	С11031-153	Стоимость минваты	1.96	14 800.00	--	29 008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0126-22-1	Обшивка стен резервуара оцинкованной сталью толщ. 0,7 мм	34.2	191.79	26.19	6 559	896	5 525	0.91	31
		м2		151.65	9.90	5 186	339	100	0.05	2
113	Е0126-11-2	Утепление стальных труб минватой толщ. 60 мм	6	142.25	33.05	853	198	554	0.44	3
		м		79.88	12.38	479	74	100	0.06	--
114	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0.06	4 590.00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0126-17-2	Обшивка труб по теплоизоляции оцинкованной сталью толщ.0,7 мм	6	259.92	15.40	1 560	92	1 339	1.15	7
		м		217.35	5.85	1 304	35	100	0.03	--
116	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0.012089	67 180.00	--	812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-76	Винты самонарезающие 4х12 мм	0.00006	475 300.00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0118-21-4	Установка фильтров	2	241.88	72.98	484	146	481	0.94	2
		1фильтр		159.91	27.81	320	56	128	0.13	--
119	С Прайс-лист	Дыхательный фильтр ДСВ-8М	2	31 251.75	--	62 503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0116-11-2	Монтаж дыхательных труб диам. 57х3,5 мм	5	837.49	10.53	4 187	53	604	0.50	3
		м		90.45	3.94	452	20	128	0.02	--
		Слив от резервуаров в ДК								
121	Е0116-10-12	Лоток из стальных труб 1/2 диам. 426х5,0 мм	5.5	5 362.10	117.36	29 492	645	3 905	2.91	16
		м		510.75	43.94	2 809	242	128	0.21	1
122	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. до 100 мм	3.2	1 677.79	19.35	5 369	62	569	0.75	2
		м		131.63	7.25	421	23	128	0.04	--
123	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0.0162	121 294.13	49 389.75	1 965	800	1 715	312.70	5
		т		62 775.00	18 657.00	1 017	302	130	91.12	1
124	С130810-79	Отводы под углом 90°, диам. 108х4 мм	3	401.00	--	1 203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Ду-1500мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3.8	790.75	24.55	3 005	93	229	0.26	1
		м2		39.83	9.20	151	35	123	0.04	--
126	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1.73	23 865.66	1 879.87	41 288	3 252	4 439	8.86	15
		м3		1 435.50	538.43	2 483	931	130	2.06	4
127	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1.73	183.00	--	317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	C143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2.37	9 720.00	--	23 036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	C143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо горловины КО6	1	3 353.20	--	3 353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	C Прайс	Стоимость полимерного люка	1	2 444.27	--	2 444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	2	43.33	20.47	87	41	61	0.13	--
		отверст.		22.86	7.74	46	15	100	0.04	--
132	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11.3	245.44	3.82	2 773	43	517	0.21	2
		м2		37.35	1.44	422	16	118	0.01	--
133	C12021-237	Стоимость стремянки	0.0097	154 400.00	--	1 498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5.3	790.75	24.55	4 191	130	320	0.26	1
		м2		39.83	9.20	211	49	123	0.04	--
135	E0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5.3	551.13	--	2 921	--	174	0.14	1
		м2		24.75	--	131	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			639 555	20 176			160
			Тенге			27 984	5 992			25
	Стоимость оборудования -		Тенге			297 443				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			297 443				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48 508				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 910				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51 418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139 382				
		Накладные расходы -	Тенге			23 764				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172 935				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30 978				
		Накладные расходы -	Тенге			6 748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 264				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39 990				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123 243				
		Накладные расходы -	Тенге			6 283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137 298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			699 085				
		РАЗДЕЛ 4.Внутриплощадочная хоз-бытовая канализация К1								
136	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	117.0014	18.51	17.50	2 166	2 048	615	0.01	1
		м3		1.01	4.41	118	516	97	0.02	2
137	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3.6186	200.88	--	727	--	821	1.42	5
		м3		200.88	--	727	--	113	--	--
138	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	91.6422	5.55	5.55	509	509	160	--	--
		м3		--	1.80	--	165	97	0.01	1
139	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6.8978	122.18	--	843	--	952	0.89	6
		м3		122.18	--	843	--	113	--	--
140	E0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	9.66	306.20	152.52	2 958	1 473	2 648	1.02	10
		м3		153.68	57.15	1 485	552	130	0.28	3
141	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160 мм	0.138	82 805.00	36 133.62	11 427	4 986	9 232	247.00	34
		км		41 850.00	9 612.90	5 775	1 327	130	37.30	5
142	C130804-2312 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	139.38	555.00	--	77 356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	C130810-373 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные для труб Корсис ПРО SN8 DN 160 мм	24	60.00	--	1 440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из труб 219х4,0 мм	2	1 623.00	--	3 246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из труб 159х4,0 мм	0.8	950.00	--	760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон для заделки труб В7,5 М-100	0.6	14 200.00	--	8 520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Защитный кожух								
147	Е0122-11-7	Укладка защитных кожухов диам. 250 мм	0.02	147 352.61	97 234.98	2 947	1 945	1 856	296.00	6
		км		49 950.00	21 436.60	999	429	130	91.71	2
148	С130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	20	1 576.00	--	31 520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Ду-1000мм (3 шт)								
149	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10.5975	790.75	24.55	8 380	260	639	0.26	3
		м2		39.83	9.20	422	97	123	0.04	--
150	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2.6	28 537.89	2 308.84	74 199	6 003	10 649	13.87	36
		м3		2 286.00	864.68	5 944	2 248	130	4.22	11
151	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2.6	183.00	--	476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо горловины КО6	6	3 353.20	--	20 119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С Прайс	Стоимость полимерного люка	6	2 444.27	--	14 666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	12	43.33	20.47	520	246	367	0.13	2
		отверст.		22.86	7.74	274	93	100	0.04	--
155	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17.56	245.44	3.82	4 310	67	804	0.21	4
		м2		37.35	1.44	656	25	118	0.01	--
156	С12021-237	Стоимость стремянки	0.0582	154 400.00	--	8 986	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	31.8	790.75	24.55	25 146	781	1 918	0.26	8
		м2		39.83	9.20	1 267	293	123	0.04	1
158	Е0127-55-1	Устройство отмостки	31.8	551.13	--	17 526	--	1 047	0.14	5
		м2		24.75	--	787	--	133	--	--
		Септик V-7м3 (1 шт)								
159	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1	22.38	21.57	22	22	7	0.01	--
		м3		0.81	6.53	1	7	97	0.02	--
160	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0.04	5 700.50	--	228	--	26	3.24	--
		м3		531.00	--	21	--	123	--	--
161	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.04	14 672.17	66.01	587	3	9	1.35	--
		м3		195.75	24.93	8	1	105	0.12	--
162	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	6.28	25 033.31	1 152.38	157 209	7 237	14 546	8.06	51
		м3		1 350.23	431.55	8 479	2 710	130	2.11	13
163	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6.28	183.00	--	1 149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С Прайс	Стоимость полимерноголюка	2	2 444.27	--	4 889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0106-36-4	Огрунтовка поверхности водонепроницаемым раствором	84	55.56	0.23	4 667	19	4 533	0.29	24
		м2		51.30	0.09	4 309	8	105	--	--
166	Е0110-5-1	Установка крышки	0.03	22 541.72	316.57	676	9	130	22.50	1
		м3		3 487.50	119.25	105	4	120	0.58	--
167	Е0110-28-8	Обивка крышкикровельной сталью оцинкованной по войлоку с однойстороны	1.6	1 085.38	2.78	1 737	4	274	0.94	1
		м2		141.75	1.06	227	2	120	0.01	--
168	Е0116-14-9	Установка вентиляционных труб диам. 110 мм	3.4	218.73	14.83	744	50	878	1.11	4
		м		196.20	5.56	667	19	128	0.03	--
169	С130804-2310 Изм. и	Трубы полиэтиленовые КОРСИС ПРО SN8DN 100 мм	3.4	218.00	--	741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	С Прайс	Тройник 90° для труб Корсис ПРО SN8, DN 160 мм	2	2 686.60	--	5 373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С130804-2312 Изм. и доп. вып.17	Патрубок Корсис ПРО SN8, DN 160 мм	0.5	555.00	--	278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0122-11-7	Установка футляров диам. 250 мм	0.0008	147 352.61	97 234.98	118	78	74	296.00	--
		км		49 950.00	21 436.60	40	17	130	91.71	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С130804-2314 Изм. и	Футляр КОРСИС ПРО SN8, DN 250	0.8	1 576.00	--	1 261	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			498 424	25 741			200
			Тенге			33 153	8 511			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			347 166				
		Накладные расходы -	Тенге			51 309				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23 908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			422 383				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8 986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			539				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9 525				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142 272				
		Накладные расходы -	Тенге			878				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 589				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			151 740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			583 647				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1 690 489	85 825			616
			Тенге			104 392	26 136			112
	Стоимость оборудования -		Тенге			297 443				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			297 443				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			90 326				
		Накладные расходы -	Тенге			224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 433				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			95 983				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792 909				
		Накладные расходы -	Тенге			144 464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56 242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			993 615				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44 457				
		Накладные расходы -	Тенге			6 748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 072				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54 278				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			465 354				
		Накладные расходы -	Тенге			7 161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28 351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500 866				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 942 186**				
СМЕТА №6-2-1 Теплоснабжение										
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37.7	18.51	17.50	698	660	198	0.01	--
		м3		1.01	4.41	38	166	97	0.02	1
2	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	30.652	5.55	5.55	170	170	54	--	--
		м3		--	1.80	--	55	97	0.01	--
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0.948	122.18	--	116	--	131	0.89	1
		м3		122.18	--	116	--	113	--	--
4	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	43.7	1 581.51	49.10	69 112	2 146	5 271	0.53	23
		м2		79.66	18.40	3 481	804	123	0.09	4
5	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12.99	1 986.57	564.43	25 806	7 332	13 867	3.33	43
		м3		567.00	195.49	7 365	2 539	140	0.75	10
6	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	6.63	28 100.00	--	186 303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	6.36	28 100.00	--	178 716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	77.66	245.44	3.82	19 061	297	3 555	0.21	16
		м2		37.35	1.44	2 901	112	118	0.01	1
9	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм	0.08	134 037.14	47 716.89	10 723	3 817	10 052	440.00	35
		км		79 650.00	17 008.50	6 372	1 361	130	88.36	7
10	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные ф89х3,5 мм	80.8	452.00	--	36 522	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0.0767	126 946.21	46 381.71	9 737	3 557	9 280	424.00	33
		км		76 050.00	17 015.25	5 833	1 305	130	88.37	7
12	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные ф57х3 мм	77.467	250.00	--	19 367	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130810-78	Отводы 90° 89х3,5мм	6	321.00	--	1 926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-76	Отводы 90° 57х3мм	6	227.00	--	1 362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-107	Переходы 57х3,0-32х2,5 мм	1	251.00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-107	Переходы 57х3,0-25х2,5 мм	1	251.00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**36.09**	**21.80**	**0.05**	**787**	**2**	**189**	**0.03**	**1**
		м2		**5.81**	**0.02**	**210**	**1**	**90**	--	--
18	**Е0126-1-11**	**Изоляция трубопроводов диаметром 89 ммконструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	**80**	**269.51**	**5.31**	**21 561**	**425**	**15 157**	**1.02**	**82**
		м		**187.43**	**2.03**	**14 994**	**162**	**100**	**0.01**	**1**
19	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными наоснове цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	76.7	204.94	5.31	15 719	407	10 562	0.74	57
		м		135.68	2.03	10 407	156	100	0.01	1
20	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	2.16	6 190.00	--	13 370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	**Е0126-23-8**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм**	**80**	**153.84**	**10.09**	**12 307**	**807**	**2 809**	**0.20**	**16**
		м		**31.28**	**3.83**	**2 502**	**306**	**100**	**0.02**	**1**
22	**Е0126-23-3**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм**	**76.7**	**137.80**	**8.16**	**10 569**	**626**	**3 175**	**0.24**	**18**
		м		**38.25**	**3.15**	**2 934**	**242**	**100**	**0.02**	**1**
23	**С11011-940**	**Стеклопластик рулонный марки РСТ**	**0.09513**	**314 500.00**	--	**29 918**	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-668	Проволока стальная	31.3	49.00	--	1 534	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	**Е0109-34-1**	**Монтаж опорных конструкций**	**0.05821**	**17 355.77**	**2 191.29**	**1 010**	**128**	**663**	**73.60**	**4**
		т		12 555.00	101.25	731	6	90	0.49	--
26	С12021-263	Опоры неподвижные	0.0201	107 900.00	--	2 169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-262	Опоры скользящие	0.02725	107 900.00	--	2 940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	**Е0106-1-20**	**Устройство бетонов для монолитных участков**	**0.04**	**15 781.65**	**311.32**	**631**	**12**	**23**	**2.82**	--
		м3		**441.00**	**117.61**	**18**	**5**	**105**	**0.57**	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	**Раствор цементный для заделки швов плит перекрытия М-100**	0.02	9 230.00	--	185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**672 820**	**20 386**			**330**
			Тенге			**57 901**	**7 220**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607 022				
		Накладные расходы -	Тенге			74 323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40 881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			722 226				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6 119				
		Накладные расходы -	Тенге			663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7 189				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59 678				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63 259				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**792 675**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**7 227 241**				
		с удержанием стоимости материалов	**Тенге**			**6 084 586**				
		Итого в ценах 2001 года				**1 142 655**				
		Итого в текущих ценах 2014 года	**1.53959**			**1 759 225**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			35 185				
		Итого				**1 794 409.82**				
		НДС	12%			215 329.18				
		Итого с НДС				**2 009 739.00**				
		К оплате:				**2 009 739.00**				

Заказчик:

Главный инженер

Елешов Б.Т.

Субподрядчик:

Главный инженер

Байжанов С.К.