Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" июня 2020 года

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы» площадь Республики, дом № 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) «25» июня 2020 г. ТОО «ЖОЛ», Директор Гейдаров Сергей Сабирович, Республика Казахстан, Алматинская область, ул.Геологии, №129а

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «25 » июня 2020 г. ТОО «ТОП Геодезия», Директор Муханов А.Б., эксперт технического надзора – Муханов Е.Б., №KZ73VJE00012269 от 28.07.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «25» июня 2020г. ТОО «Tirek design», Генеральный директор Доспанов Д.Б., эксперт авторского надзора - Амаров Р. М. KZ31VJE00024956 от 09.10.2012

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Алматы, Бостандыкский район, ул.Тимирязева, дом № 36.д.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от КГУ «Управление городской мобильности» г.Алматы от 23.05.2019г. Меморандум

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают,

изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №KZ53REA00165688 от 13.03.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Tirek design», Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби, №180 2019 год

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ " Управление городской мобильности города Алматы», №63-ПИР от 20.08.2019г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2020 г.
месяц, год
окончание работ июнь 2020 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;
фактически, месяц 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объёма

«Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство а/бетонного покрытия на а/дороге	м2	1673	1673
Устройство а/бетонного покрытия на тротуарах	м2	334	334
Установка гранитного бордюра	м	149	149
Установка песчаного бордюра	м	433	433
Установка поребрика	м	255	255
Установка ЗКЦ	м	32	32
Установка лотков Б-3	п.м.	40	40
Установка лотка Б-1	п.м.	9	9
Устройство смотровых блоков	шт.	4	4
Установка люков	шт.	4	4
Установка бетонных крышек	шт	2	2
Установка светильников	шт	7	7
Устройство дорожной разметки	м2	19,78	19,78
Установка дорожных знаков	шт	12	12

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби осуществляется для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. Основной целью проекта является замена

асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, демонтаж и монтаж бордюра, поребрика, установка светильников, дорожных знаков и разметки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **43 734 323,36** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **32 095 046** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __-__тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **39 342 100,95** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **32 095 046** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __-__ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкцию и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби – принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Адилов Е.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Руководитель отдела развития
улично-дорожной сети _____ Ордабаев Н.А.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор
ТОО «ТОП Геодезия»
Директор _____ Муханов А.Б.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Tirek design»
Генеральный Директор _____ Доспанов Д.Б.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ЖОЛ»

Директор _____ Гейдаров С.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"25" июня 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖОЛ», Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 129а
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Гейдаров Сергей Сабирович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", Руководитель Адилов Ерлан Маматович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»
наименование организации
ТОО «InnoTech»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Tirek design», Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби. №180 2019 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ "Управлением городской мобильности города Алматы», №63-ПИР от 20.08.2019г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

«Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство а/бетонного покрытия на а/дороге	м2	1673	1673
Устройство а/бетонного покрытия на тротуарах	м2	334	334
Установка гранитного бордюра	м	149	149
Установка песчаного бордюра	м	433	433
Установка поребрика	м	255	255
Установка ЗКЦ	м	32	32
Установка лотков Б-3	п.м.	40	40
Установка лотка Б-1	п.м.	9	9
Устройство смотровых блоков	шт.	4	4
Установка люков	шт.	4	4
Установка бетонных крышек	шт	2	2
Установка светильников	шт	7	7
Устройство дорожной разметки	м2	19,78	19,78
Установка дорожных знаков	шт	12	12

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби осуществляется для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. Основной целью проекта является замена асфальтобетонного покрытия а/дороги, тротуаров, демонтаж и монтаж бордюра и поребрика, лотков. Установка светильников, дорожных знаков, устройство разметки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2020 г.
месяц, год

окончание работ июнь 2020 г.
месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 4 ;

фактически, месяц 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», Руководитель Жармагамбетов А.М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждена экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы», Заместитель руководителя Мукажанова А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби - готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ЖОЛ», Директор Гейдаров Сергей Сабирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «ДСУ-13», Директор Кошелев Михаил Васильевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «InnoTech», Директор Куракбаев Аслан Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Опора (Valmont) промежуточная LP9.3-П с кронштейном	шт	7
2	Флянец под опоры	шт	7
3	Светильник светодиодный,BRP LED 195/NW 150W 220-240V DM	шт	7
4	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	252
5	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	70
6	Труба полиэтиленовая Ду 75	м	12
7	Труба полиэтиленовая Ду 40мм	м	252
8	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	21
9	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт	12
10	Лента соединительная (ТУТ 16/8)	м	2
11	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС Т Р 51177-98	шт	8
12	Автомат ВА 101 4Р 25А 4,5кА С (3) DEKraft	шт	2
13	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8
14	Фундаменты монолитные бетонные за глубленные на разных отметках с опорой.Устройство	м3	3
15	Болт 18х70	шт	28
16	Гайка	шт	56
17	Шайба	шт	28

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Адилов Е.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «Tirek design»

Генеральный директор _____ Доспанов Д.Б.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	241		
2	Ширина проезжей части	м	5,5		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	0,6		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	12		
12	Элементы освещения		7		
13	Зеленые насаждения	шт	305		
14	Дорожное покрытие		1673		
15	Электроосвещение	шуно			

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Адилов Е.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «Tirek design»

Генеральный директор _____ Доспанов Д.Б.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"25" июня 2020 года

Технический надзор ТОО "ТОП Геодезия», директор Муханов Айдос Бауыржанович, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Горная, 552
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Муханова А.Б., №KZ69VJE00037755 от 14.05.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора №155 от 2019-11-14
№ договора и дата
по объекту: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби
заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", Руководитель Адилов Ерлан Маматович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "ЖОЛ, ГСЛ № 03245 от 20.02.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Гейдарова Сергея Сабировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «ДСУ-13» лицензия № 002292 от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «InnoTech» лицензия №14018611 от 08.12.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Куракбаев Аслан Аскарович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2020г.
месяц, год
окончание работ июнь 2020 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяц;
фактически 4 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 43 734 323,36 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 32 095 046 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 39 342 100,95 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 32 095 046 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Tirek design», Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби, № 180 2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ "Управление городской мобильности города Алматы», № 63-ПИР от 20.08.2019

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность

на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация

ТОО «ТОП Геодезия» директор Муханов А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору Муханов Е.Б., №KZ73VJE00012269 от 28.07.2015 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"25" июня 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Tirek design», генеральный директор Доспанов Данияр Бахитжанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Амарова Расула Мухаметовича, №KZ31VJE00024956 от 09.10.2012 г., Махыметова Жумахана Мусаевича, №KZ91VJE00013885 от 04.11.2015г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №153 от 2019-12-03**
№ договора и дата

по объекту **«Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", Руководитель Адилов Ерлан Маматович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "ЖОЛ", ГСЛ № 03245 от 20.02.2001 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Гейдарова Сергея Сабировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ДСУ-13» лицензия № 002292 от 14.12.2000г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Кошелева Михаила Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «InnoTech» лицензия №14018611 от 08.12.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Куракбаева Аслана Аскаровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2020 г.**
месяц, год

окончание работ **июнь 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4** месяца;
фактически **4** месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Tirek design», шифр проекта 180, год выпуска 2019год**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы», №63-ПИР от 20.08.2019г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация:

ТОО «Tirek design», директор Доспанов Д. Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперты по авторскому надзору:

Амаров Р. М. №KZ31VJE00024956 от 09.10.2012

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Махыметов Жумахан Мусаевич, №KZ91VJE00013885 от 04.11.2015

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫН
БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057 Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
телефакс (727) 2298136 e-mail: u.gask@Almaty.gov.kz

050057 г. Алматы, пр. Абая, 90
тел/факс (727) 2298136 e-mail: u.gask@Almaty.gov.kz

01-04-1000-002196012892

Руководителю
Управление энергоэфективности и инфрастркутурного развития г.Алматы
Масабаеву А.

ФН АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы
050035, г. Алматы, ул. Жандосова, д.51

Управление градостроительного контроля города Алматы *(далее – Управление)*, рассмотрев акт приемки объекта в эксплуатацию (№002196012892 от 30.06.2020г.) по объекту «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы. Водозаборные сооружения их поверхностных источников р.Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада. Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби» расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Тимирязева, 36д, сообщает, что данный экземпляр соответствует.

Дальнейшая регистрация, в соответствии п.8 ст.73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» осуществляется ФН АО «Государственная «Правительство для граждан» по городу Алматы.

Дополнительно информируем, что в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», в случае несогласие с данным решением Вы имеете право не его обжалование в установленном порядке.

И.о. руководителя **О.Тулебаев**

исп. Казыгуртова Н.
тел. 8(727) 229-22-18

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ УРБАНИСТИКА БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

050057, город Алматы, пр. Абая, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

15-07.20 № 06-04/1591-и

Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының филиалы

КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Алматы қаласы Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы жылжымайтын мүліктің құқықтарын тіркеуге (ауыртпалықтар) қатысты 2020ж. 10.07. № 002196248647 карап, салынған объектіні пайдалануға қабылдаудың актісі енгізілген объектілердің есебінің журналына 2020 ж. 13.07. № 280 болып енгізілгенін хабарлайды.

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы рассмотрев письмо за № 002196248647 от 10.07.2020 года, касательно регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество сообщает, что акт приемки построенного объекта в эксплуатацию внесён в журнал учёта введенных в эксплуатацию объектов за № 280 от 13.07.2020 г.

Басшының орынбасары **Е. Сембаев**

исп. М. Бөкейханов
тел. 240-80-00, вн. 213

0044476

РАСПИСКА № 002196012323

Дата приема: 30.06.2020 15:31 Дата планируемой выдачи: 01.07.2020

Услугополучатель: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Представитель: Шахова Галина Владимировна

Оператор: Манатбеков Дарынбек Манатбекович Консультант:

ЦОН: Отдел Медеуского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

Услуга: Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество

Стоимость: Гос. пошлина: 0,00 тг.

Контакты:

Список принятых документов:

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 01.2-02.727-ш от 29.06.2020 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

Оператор Манатбеков Дарынбек Манатбекович	Үміт Шахова Галина Владимировна

ЕСКЕРТУ! Дайын құжаттарды алу үшін міндетті түрде жеке куәлігіңіз бен қолхатыңыз болуы қажет. Қолхатта көрсетілген мерзімнен кейін құжаттар бір ай бойы ХҚКО-да сақталады. Бір ай өткеннен кейін уәкілетті органға қайтарылады. Сондықтан, дайын құжаттарды қолхатта көрсетілген мерзім ішінде алуға тырысыңыздар

Я, , даю согласие на фотосъемку, аудио-видеозапись при обслуживании в ЦОН.

SMS Қызмет көрсетудің нәтижесі туралы хабарлама 1414 нөмірінен жіберіледі. [TSON 002196012323 51]

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл сұрақтары бойынша 8(7172) 27-23-14 немесе "1424" телефондарына хабарласыңыз. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ.Бізді мына әлеуметтік желілерден іздеңіздер:

gov4c gov4c gov4c.kz

www.egov.kz — КАБИНЕТТЕРГЕ ЕМЕС ПЕРНЕТАҚТАДА ЖҮГІР!

1414 8 800 080777 КЕЗ КЕЛГЕН ОПЕРАТОРДАН ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ТЕГІН / ТӘУЛІК БОЙЫ | www.1414.kz ФОРУМДА СҰРАҚ ҚОЙЫҢЫЗДАР

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР ЖӨНІНДЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Б.С.

РАСПИСКА № 002196012892

Дата приема: 30.06.2020 15:38 Дата планируемой выдачи: 01.07.2020

Представитель/ Услугополучатель: Шахова Галина Владимировна/ КГУ "Управление городской мобильности города

Оператор: Манатбеков Дарынбек Манатбекович

Консультант:

ЦОН: Отдел Медеуского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

Услуга: Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество

Стоимость: Гос. пошлина: 0тг.

Контакты:

Список принятых документов:

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 01.2-02.727-ш от 29.06.2020 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov | Telegram Bot | Единый контакт-центр по госуслугам | Egov.kz 24/7

Скачивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414 TSON 002196012892 96

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

Договор субподряда

г. Алматы **№ 20/03-04** 04.03.2020 года

ТОО «ЖОЛ», именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает **Директор Гейдаров С.С.**, действующий на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Дорожно-строительное управление № 13»** именуемый (ое) в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает **Директор Кошелев М.В.**, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Подрядчик – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключённом с ним договоре о государственных закупках;

2) Субподрядчик – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет договора

2.1 Субподрядчик обязуется выполнить работы согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее – Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Подрядчик обязуется принять выполненную (ые) Работу(ы) и оплатить за неё на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору:
Объект строительства – «**Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул. Тимирязева, дом № 36д, Бостандыкский район «Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби, который находится – город Алматы.;**

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) проектно-сметная документация.

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора составляет **18 940 000** (восемнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 029 285,71 тенге (два миллиона двадцать девять тысяч двести восемьдесят пять) тенге, 71 тиын (далее-сумма Договора), включая все расходы, связанные с выполнением Работ (ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее-сумма Договора).

3.2 Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт субподрядчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Субподрядчиком с Подрядчиком.

3.3 Объём выполняемых работ оговорен в Договоре.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Подписанный Договор субподряда;

2) акт выполненных работ (Ф2) на бумажном носителе (с подписью и печатью);

3) счёт-фактура и акт выполненных работ с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Субподрядчиком Подрядчику.

4 Обязательства сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечён Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

4) без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) по первому требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) возмещать Подрядчику в полном объёме причинённые ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Подрядчику утвержденный подписью и печатью акт выполненных работ (Ф2);

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счёт-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по

причине и в результате несоблюдения Субподрядчиком правил и норм при проведении работ;

11) в течении пяти календарных дней с даты заключения Договора Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику сведения о начальнике участка с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем не менее трех лет с приложением копий подтверждающих документов;

12) в течении десяти календарных дней с даты заключения Договора Субподрядчик обязуется мобилизовать всю технику и оборудование необходимое для строительства объекта указанную в технической документации;

13) Ежемесячно при сдаче актов выполненных работ Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику сертификаты соответствия (сертификаты происхождения) на материалы, акты скрытых работ и другие необходимые документы, а также обязан вести журналы производства работ и техники безопасности;

14) Завершить все виды работ по Договору своевременно и качественно с даты заключения договора в срок до **30 июня 2020 года.**

4.2 Субподрядчик вправе:

1) требовать от Подрядчика оплату за выполненные Работы по Договору:

2) на досрочное выполнение Работ, заранее согласовав с Подрядчиком сроки выполнения;

4.3 Подрядчик обязуется

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Субподрядчика;

3) при приёмке Работ утвердить акт выполненных работ, либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований её непринятия.

4) после утверждения акта выполненных работ принять счёт-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счётов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счётов-фактур, выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Подрядчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ:

2) в случае досрочного выполнения Работ, Подрядчик вправе досрочно принять работы и оплатить за неё в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Подрядчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (либо дефектной ведомости) и (или) проектно-сметной документации. При этом все расходы по этим проверкам несёт Субподрядчик. Подрядчик должен в письменном виде своевременно уведомить Субподрядчика о своих представителях, определённых для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации (либо дефектной ведомости) и (или) проектно-сметной документации;

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (либо дефектной ведомости) и (или) проектно-сметной документации. Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации (либо дефектной ведомости) и (или) проекто - сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Подрядчика, в течение указанного срока Подрядчика с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствии технической спецификации (либо дефектной ведомости) и (или) проектно-сметной документации представителям Подрядчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Подрядчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Субподрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приёмки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору.

6.2 Субподрядчик при приемке/сдаче выполненных работ представляет Подрядчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке;

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

7 Гарантии. Качество

7.1 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществлённых не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Подрядчика

Субподрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Субподрядчик предоставляет гарантию сроком ***3 (три) года*** на все выполненные работы, с даты приемки объекта в эксплуатацию Подрядчиком. В случае выявления дефектов в гарантийный период, Субподрядчик обязуется устранить выявленные дефекты, за свой счет на безвозмездной основе в срок, установленный Подрядчиком.

7.3 Субподрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Субподрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежать дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

8 Ответственность сторон

8.1 В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счёте наличности соответствующих бюджетов, если Подрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Подрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Подрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Субподрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведёт к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течении 30 (тридцати) дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях Подрядчика.

8.7 Не допускается передача Субподрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его подписания обеими «Сторонами» и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Подрядчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечёт задержку выполнения работ;

2) Подрядчик даёт Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Подрядчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным.

1) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 2 дней, причём остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет дефекты, указанные Подрядчиком в течении обоснованного периода времени, определённого Подрядчиком;

4) Подрядчик даёт исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течении 2 дней;

5) либо Подрядчик, либо Субподрядчик терпят банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Если Договор расторгается, Субподрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передаёт его Подрядчику в установленном порядке.

9.6 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условия Договора Субподрядчиком.

9.7 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не в праве ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от неё документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на её деятельность, подтверждённое компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Подрядчик сообщает о приостановке Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключённый договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Субподрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объёме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключённом Договоре. Такое изменение заключённого Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счёт государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключённого договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Подрядчика и (или) Субподрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Субподрядчик несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью, имуществу и гибели людей, которые явились результатом работы Субподрядчика, и возмещает их третьим лицам.

13.8 Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов

ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

13.9 Из суммы выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно Подрядчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые оплачиваются Подрядчику после подписания акта государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта.

13.10 Субподрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

14 Реквизиты сторон

«Подрядчик»	**«Субподрядчик»**
ТОО «Жол»	ТОО «ДСУ-13»
Жамбылский район, Алматинская обл.	РК, г. Алматы
с. Каргалы, ул. Геология 129А	ул. Каскеленская, 48
ИИК KZ708560000000494888	ИИК KZ419800KZT22030887
АОФ АО «БанкЦентрКредит»	АО «Евразийский Банк»
БИК KCJBKZKX	БИК EURIKZKA
БИН 041140004530	БИН 050740009374
Тел./факс: 8(72770) 3-03-37, 3-03-38	тел./факс: 8(727) 381-41-53
Директор	**Директор**
_____**С.С. Гейдаров**	_____**Кошелев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-0507400009374-20200331-56693057	1.1.	**Номер учетной системы** 000000000044
2.	**Дата выписки** 31.03.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 31.03.2020		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13" — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наскеленова, дом №49
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0042571
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1 количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZT2203088T
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041140004530 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Жол Товарищество с ограниченной ответственностью — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Алматинская область, Жамбылский р-н, с. Нарынсал, ул. Абылкаир 129А
18.1. Код страны KZ (Двухбуквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1 количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничный реализатор
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 0507400009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наскеленова, дом №49
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 041140004530
26.2 Наименование Жол Товарищество с ограниченной ответственностью
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (Двухбуквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер 2019/3-04
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 04.03.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 39 (выбор из: железнодорожный, код, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XOUT (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 0000000038
32.2 дата 31.03.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реализация работ по объекту: зон отдыха Бал сада в г. Алматы, Внешнее сооружение на поверхности источника р. Кок-Кулак и ливневой канализации, проживающий вход для парка Бал сада г.Алматы по ул. Тимирязева, дом №37Д, Бостандыкский район, Автомобильная дорога от съезда с пр. Аль-Фараби				1	7 542 006,05	7 542 006,05	0	0	7 542 006,05	12%	905 040,73	8 447 046,78			1	
				Всего по счету				7 542 006,05			7 542 006,05		905 040,73	8 447 046,78				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица), или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: MIIE9jCBnSIHFAzHJHe7mHUrjRWLqsQCR2hV7GLB0nddgs1DCCRI9m0VARfZNds tz0ALSUKFPtebHSSqdbHxs
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

Наименование строительства и его адрес:

Форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020г

Код заказчика	Код подрядчика	договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			№20/03-04	04.03.2020	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**8 447 046,78**	**8 447 046,78**							**905 040,73**	**8 447 046,78**
Итого к оплате										**8 447 046,78**

Подрядчик
Директор ТОО"ЖОЛ"
_____ Гейдаров С.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"
_____ Кошелев М.В.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Жамбылский район, Алматинская обл., с.Каргалы, ул.Геология 129А, тел: 8 (72770)3-03-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел: 3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция и благоустройство общественных зон. Устройство дорожного покрытия**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за МАРТ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство проезжей части									
		Земляные работы									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие растительного слоя.Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	643	60,20	60,20	38709	38709	--	11027	53714
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,82	--	15315		3979	
2	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Корыта дорожного.Разработка с от сыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн"с ковшом вместимостью 1 м3.Группа грунтов 2**	м3 г рунта	563	236,29	231,76	133030	130480	--	29938	176006
		НР - 72%; СП - 8%			4,53	69,33	2550	39031		13037	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км**	т	928,95	598,00	--	555512	--		--	599953
		СП - 8%			--	--	--	--		44441	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы.Работа на отва ле**	м3 грунта	563	25,54	21,40	14378	12049	59	5314	21267
		НР - 72%; СП - 8%			4,03	9,08	2270	5110		1575	

5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульд озерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грун тов 2	м3 грунта	560	83,49	83,49	46755	46755	--	14276	65913
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,41	--	19827		4882	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненног о грунта	560	82,28	82,28	46078	46078	--	13762	64627
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,13	--	19114		4787	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уп лотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т.На каждый последующий проход по одному след у при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	560	39,50	39,50	22117	22117	--	5219	29524
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	7249		2187	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	560	97,31	82,02	54492	45931	1623	13520	73453
		НР - 72%; СП - 8%			12,39	21,14	6938	11840		5441	
9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км,насып	т	924	598,00	--	552552	--		--	596756
		СП - 8%			--	--	--	--		44204	
10	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланировани ой поверхности за проход бульдозера	3723	1,83	1,83	6821	6821	--	1943	9465
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,72	--	2699		701	
		Покрытие проезжей части									
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес чано-гравийной смеси.Устройство для дорожной одеж ды	м3 материала основания в плотном теле	430	1454,90	1267,89	625606	545194	873	230767	924883
		НР - 108%; СП - 8%			184,98	311,94	79539	134134		68510	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийны е природные ГОСТ 23735-2014	м3	524,6	1251,00	--	656275	--	656275	--	708777
		СП - 8%			--	--	--	--		52502	
13	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	м	213,97	8963,00	--	1917813	--	1917813	--	2071238
		СП - 8%			--	--	--	--		153425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4670139	894134	2576643	325766	5395576
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт и устройство новых тротуаров									
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона к ласса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,032	43685,00	--	176138	--	176138	--	190229
		СП - 8%			--	--	--	--		14091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				176138	--	176138	--	190229

РАЗДЕЛ 3. Устройство водопропускных ж/б труб отв.0,5м

15	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобето нные.Разборка	м3 конструкции	8,5	3632,11	1496,68	30873	12722	--	25878	61292
		НР - 108%; СП - 8%			2135,44	683,57	18151	5810		4540	
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	Тенге за 1 тонну	15,3	99,00	--	1515	--		--	1636
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
17	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	15,3	598,00	--	9149	--		--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
18	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,59	243,42	229,45	7446	7019	--	1671	9846
		НР - 72%; СП - 8%			13,97	61,90	427	1893		729	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разра ботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна нстенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4	2588,49	--	8801	--	--	6337	16349
		НР - 72%; СП - 8%			2588,49	--	8801	--		1211	
20	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных гр узов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	56,067	598,00	--	33528	--		--	36210
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
21	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	33,98	25,54	21,40	868	727	4	321	1284
		НР - 72%; СП - 8%			4,03	9,08	137	308		95	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	11,33	42,19	42,19	478	478	---	136	663
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,69	--	189		49	
23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природ ные ГОСТ 23735-2014	м3	11,33	1251,00	--	14174	--	14174	--	15308
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
24	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундамент ы из ПГС.Устройство	м3 подушки	11,33	2825,89	244,63	32017	2772	--	25731	62368
		НР - 84%; СП - 8%			2581,27	122,35	29246	1386		4620	
25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природ ные ГОСТ 23735-2014	м3	11,33	1251,00	--	14174	--	14174	--	15308
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	

26	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверст нем 0,5 м.Укладка под насыпями железных и автомоб ильных дорог.Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	6,08	49963,72	23919,94	303779	145433	44076	130788	469333
		НР - 84%; СП - 8%			18794,45	6814,08	114270	41430		34765	
27	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дор ожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	32	11623,00	--	371936	--	371936	--	401691
		СП - 8%			--	--	--	--		29755	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бето нная.Устройство бетон В15	м3	0,4	17339,28	1291,24	6936	516	5764	711	8259
		НР - 91%; СП - 8%			1639,44	314,20	656	126		612	
29	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки железобетонные под звенья труб,отверстие труб до 1 м.Укладка	м3 железобетонных блоков	1,48	8935,63	5287,17	13225	7825	989	5585	20315
		НР - 84%; СП - 8%			2980,62	1511,94	4411	2238		1505	
30	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок,размерами 830 мм х900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОС Т 24547-81	шт.	4	19023,00	--	76092	--	76092	--	82179
		СП - 8%			--	--	--	--		6087	
31	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	ш т.	4	24982,09	232,73	99928	931	91248	8152	116727
		НР - 99%; СП - 8%			1937,36	121,31	7749	485		8646	
32	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,19	5018,09	245,07	66189	3232	42818	17885	90800
		НР - 84%; СП - 8%			1526,84	87,39	20139	1153		6726	
33	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумно й мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемойп оверхности	78,4	4130,80	164,55	323855	12901	234043	68478	423719
		НР - 84%; СП - 8%			981,01	58,80	76911	4610		31387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1414963	194557	895318	291673	1843168
		РАЗДЕЛ 4. Устройство арыков									
34	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,2	243,42	229,45	7351	6930	--	1650	9721
		НР - 72%; СП - 8%			13,97	61,90	422	1869		720	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разра ботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4	2588,49	--	8801	--	--	6337	16349
		НР - 72%; СП - 8%			2588,49	--	8801	--		1211	

36	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	55,44	598,00	--	33153	--		--	35805
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отв але	м3 грунта	33,6	25,54	21,40	858	719	4	317	1269
		НР - 72%; СП - 8%			4,03	9,08	135	305		94	
38	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное смесь.Устройство	м3 основания	5,6	3230,23	2094,91	18089	11731	25	10905	31314
		НР - 93%; СП - 8%			1130,97	962,90	6333	5392		2320	
39	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,6	1251,00	--	7006	--	7006	--	7566
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
40	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство	м3 лотка	2,975	16317,20	6938,86	48544	20643	13690	24730	79135
		НР - 108%; СП - 8%			4776,85	2919,95	14211	8687		5862	
41	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,975	63506,00	--	188930	--	188930	--	204045
		СП - 8%			--	--	--	--		15114	
42	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное смесь.Устройство	м3 основания	2,5	3230,23	2094,91	8076	5237	12	4868	13979
		НР - 93%; СП - 8%			1130,97	962,90	2827	2407		1036	
43	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,5	1251,00	--	3128	--	3128	--	3378
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство сопряжения между арыком и дородным бортовым камнем (бетон В15).Устройство	м3	1,3	17339,28	1291,24	22541	1679	18731	2311	26840
		НР - 91%; СП - 8%			1639,44	314,20	2131	408		1988	
45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	2,5	1024,87	--	2562	--	--	1845	4760
		НР - 72%; СП - 8%			1024,87	--	2562	--		353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				349039	46939	231526	52963	434161
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7863134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				409619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1135630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					333017			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3879625		
		- Перевозка грузов	Тенге				1185409				
		- Накладные расходы	Тенге							670402	
		- Сметная прибыль	Тенге							582452	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						7 863 134,00		
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**						81 776,59		

		Итого с временными	**Тенге**						7 944 910,59		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**						114 406,71		
		Итого	**Тенге**						8 059 317,31		
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**						161 186,35		
		Итого							8 220 503,65		
		НДС (12%)	**Тенге**						986 460,44		
		ИТОГО:	**Тенге**						**9 206 964,09**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**						**8 286 267,68**		

Принял :

ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Директор _____ **Гейдаров Є.С.**

Зам директора Емишев А.Б.

Сдал:

ТОО "ДСУ-13"
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Жамбылский район, Алматинская обл., с.Каргалы, ул.Геология 129А, тел: 8 (72770)3-03-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел: 3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция и благоустройство общественных зон. Вынос трассы в натуру**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за МАРТ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разбивка полосы строительства									
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017,Табл.1601-0204-30,пп №5**	**Вынос трассы в натуру,создание геодезической разбивочной основы**	**км**	**0,35084**	**15922,00**	**--**	**5586**	**--**	**--**	**--**	**6033**
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6033**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Сметная прибыль	Тенге							**447**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						6 033,00		
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**						62,74		
		Итого с временными	**Тенге**						6 095,74		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**						87,78		
		Итого	**Тенге**						6 183,52		
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**						123,67		
		Итого							6 307,19		
		НДС (12%)	**Тенге**						756,86		
		ИТОГО:	**Тенге**						**7 064,06**		

		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**						**6 357,65**		

Принял :

ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Директор_____ **Гейдаров С.С.**

Зам директора Елогиев А.Б.

Сдал:

ТОО "ДСУ-13"
БИН 050740009374

Директор_____ **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Жамбылский район, Алматинская обл., с.Каргалы, ул.Геология 129А, тел: 8 (72770)3-03-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел: 3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция и благоустройство общественных зон. Вырубка деревьев и демонтаж лотков**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за МАРТ 2020 года

Составлен(а) в текущих цена х 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вырубка деревьев									
1	1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород,диам етр стволов до 16 см.Валка с корня**	дерево	35	90,68	3,26	3174	114	--	2203	5807
		НР - 72%, СП - 8%			87,42	--	3060	--		430	
2	1101-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 20 см.Валка с корня**	дерево	2	113,46	4,07	227	8	--	158	415
		НР - 72%, СП - 8%			109,40	--	219	--		31	
3	1101-0207-0103 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 24 см.Валка с корня**	дерево	8	147,23	5,29	1178	42	--	818	2155
		НР - 72%, СП - 8%			141,95	--	1136	--		160	

4	1101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 28 см.Валка с корня									
			дерево	1	175,78	6,32	176	6	--	122	322
		НР - 72%; СП - 8%			169,46	--	169	--		24	
5	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 32 см.Валка с корня									
			дерево	2	233,59	8,75	467	18	--	324	854
		НР - 72%; СП - 8%			224,83	--	450	--		63	
6	1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород,диаметр с тволов более 32 см.Валка с корня									
			дерево	4	356,76	12,80	1427	51	--	991	2611
		НР - 72%; СП - 8%			343,96	--	1376	--		193	
7	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы,диаметр стволов до 16 см.Валка с корня									
			дерево	1	109,83	4,12	110	4	--	76	201
		НР - 72%; СП - 8%			105,70	--	106	--		15	
8	1101-0207-0301 РСНБ РК 2015	Древесина,п олученная от валки леса.Разделка.Мягкие породы,кроме лиственницы,диаметр стволов до 12 см									
			дерево	33	74,47	2,76	2458	91	--	1704	4494
		НР - 72%; СП - 8%			71,72	--	2367	--		333	
9	1101-0207-0302 РСНБ РК 2015	Древесина,получен ая от валки леса.Разделка.Мягкие породы,кроме л иственницы,диаметр стволов до 16 см									
			дерево	2	156,02	5,87	312	12	--	216	571
		НР - 72%; СП - 8%			150,16	--	300	--		42	
10	1101-0207-0303 РСНБ РК 2015	Древесина,получен ая от валки леса.Разделка.Мягкие породы,кроме л иственницы,диаметр стволов до 20 см									
			дерево	2	251,49	9,45	503	19	--	349	920
		НР - 72%; СП - 8%			242,04	--	484	--		68	
11	1101-0207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина,получен ая от валки леса.Разделка.Мягкие породы,кроме л иственницы,диаметр стволов до 24 см									
			дерево	8	335,32	12,60	2683	101	--	1859	4905
		НР - 72%; СП - 8%			322,72	--	2582	--		363	
12	1101-0207-0305 РСНБ РК 2015	Древесина,получен ая от валки леса.Разделка.Мягкие породы,кроме л иственницы,диаметр стволов до 28 см									
			дерево	1	449,42	16,89	449	17	--	311	822
		НР - 72%; СП - 8%			432,54	--	433	--		61	

13	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина,получени ая от валки леса.Разделка.Мягкие породы,кроме л иственницы,диаметр стволов до 32 см									
			дерево	2	564,69	21,22	1129	42	--	783	2065
		НР - 72%, СП - 85%			543,47	--	1087	--		153	
14	1101-0207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина,полу ченная от валкилеса.Разделка.Мягкие породы,кром е лиственницы,диаметр стволов более 32 см									
			дерево	4	969,84	35,20	3879	141	--	2692	7097
		НР - 72%, СП - 85%			934,64	--	3739	--		526	
15	1101-0207-0309 РСНБ РК 2015	Древесина,получени ая от валки леса.Разделка.Твердые породы и листв енница,диаметрстволов до 16 см									
			дерево	1	182,79	6,86	183	7	--	127	334
		НР - 72%, СП - 85%			175,93	--	176	--		25	
16	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корче вателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)с перемещением пней до 5 м									
			пень	46	118,54	118,54	5453	5453	--	1523	7534
		НР - 72%, СП - 85%			--	45,98	--	2115		558	
17	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см.Корчевкав грунтах естественного залегания корчевателями-соб ирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м									
			пень	3	200,76	200,76	602	602	--	168	832
		НР - 72%, СП - 85%			--	77,88	--	234		62	
18	1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см.Корч евка в грунтах естественного залегания корчевателя ми-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с пер емещением пней до 5 м									
			пень	4	325,71	325,71	1303	1303	--	364	1800
		НР - 72%, СП - 85%			--	126,34	--	505		133	
19	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные.Засыпка бульдозер ами мощностью 79 кВт (108 л с)									
			яма	53	123,78	123,78	6560	6560	--	2003	9248
		НР - 72%, СП - 85%			--	52,49	--	2782		685	
		Вырубка кустарников 8шт									
20	1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород,диаметр ствол ов до 16 см.Валка с корня									
			дерево	8	90,68	3,26	725	26	--	504	1327
		НР - 72%, СП - 85%			87,42	--	699	--		98	

21	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-соби рателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещени ем пней до 5 м	пень	8	118,54	118,54	948	948	--	265	1310
		НР - 72%, СП - 8%			--	45,98	--	368		97	
22	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные.Засыпка бульдозера ми мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	8	123,78	123,78	990	990	--	302	1396
		НР - 72%, СП - 8%			--	52,49	--	420		103	
23	4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Шпалы,брусья,дро ва,рудстойка,балансы пропсы.Погрузка	т	4,65	669,00	--	3111	--		--	3360
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
24	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строител ьных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъеми ость 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	4,65	598,00	--	2781	--		--	3003
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		Демонтаж лотков									
25	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезж ей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство	м3 лотка	4,76	8608,27	5551,09	40975	26423	--	27725	74196
		НР - 198%, СП - 8%			3057,18	2335,96	14552	11119		5496	
26	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	11,9	99,00	--	1178	--		--	1272
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
27	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	11,9	598,00	--	7116	--		--	7685
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								146536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32933				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42979			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17543			
		- Перевозка грузов	Тенге				14186				
		- Накладные расходы	Тенге							45587	
		- Сметная прибыль	Тенге							10853	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						146 536,00		
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**						1 523,97		
		Итого с временными	**Тенге**						148 059,97		

		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**						2 132,06		
		Итого	**Тенге**						150 192,04		
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**						3 003,84		
		Итого							153 195,88		
		НДС (12%)	**Тенге**						18 383,51		
		ИТОГО:	**Тенге**						**171 579,384**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**						**154 421,45**		

Принял :

ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Директор _____ **Гейдаров С.С.**

Зам. директора Алимов А.Б

Сдал:

ТОО "ДСУ-13"
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740009374-20200707-37179585
1.1. **Номер учетной системы** 00000000100
2. **Дата выписки** 07.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 30.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наскеленова, дом №49
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042571
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник СРП
10.1 количество
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
G ☐ Экспортер
H ☐ Международный перевозчик
I ☐ Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZT22030881
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041140004530
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Жол Товариществосы с ограниченной ответственностью
18. Адрес места нахождения
Алматинская область, Жамбылский р-н, с. Каргалы, ул. Гиппония 129А
18.1. Код страны KZ (Двухбуквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
20.1 количество
D ☐ Участник договора совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Различные резиденции
J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 0507400093374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наскеленова, дом №49
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 041140004530
26.2 Наименование Жол Товариществосы с ограниченной ответственностью
26.3 Адрес доставки Алматинская область, Жамбылский р-н, с. Каргалы, ул. Гиппония 129А
26.4 Код страны KZ (Двухбуквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 2019/204
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 04.03.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 39 (выбор из: железнодорожный, код авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XOUT (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000095
32.2 дата 30.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реализация работ по объекту: "Ремонт ул. Толе би от ул. Алматы, Внешнее сооружение на поверхности р. Кармакчинка и подходящие пешеходный переход для пешеходов Толе би от ул. Алматы до ул. Тимирязева, дом №37Д, Бостандыкский район, Автомобильная дорога от съезда с пр. Аль-Фараби				1	9 369 708,23	9 369 708,23	0	0	9 369 708,23	12%	1 124 244,99	10 492 953,22			1	
				Всего по счету				9 369 708,23			9 369 708,23		1 124 244,99	10 492 953,22				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица), или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
nxHVMO6q04r5f5R0Ho+UxVWpnTUdi6mzCi6RjfdxTB1pwXaBnnnk0RK+oS+vQ12lnhvR9_qdTOmwieQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20/03-04	04.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби	**18 940 000,00**	**9 368 708,23**							**1 124 244,99**	**10 492 953,22**
Итого к оплате:										**10 492 953,22**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Гейдаров С.С.

Субподрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Кошелев М.В.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Жамбылский район, Алматинская обл., с.Каргалы, ул.Геология 129А, тел: 8 (72770)3-03-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция и благоустройство общественных зон. Устройство дорожного покрытия. Электроосвещение**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	100,52	2157,08	--	216829	--	--	156117	402782
		НР - 72%; СП - 8%			2157,08	--	216829	--		29836	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8	644,21	540,22	5154	4322	--	1809	7519
		НР - 72%; СП - 8%			103,98	210,03	832	1680		557	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8	1655,00	--	13240	--	13240	--	14299
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
4	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,265	374464,52	88219,95	99233	23378	199	82095	195834
		НР - 99%; СП - 8%			285493,25	27427,95	75656	7268		14506	
5	2301-0501-1004 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая Ду 40мм	м	265	198,00	--	52470	--	52470	--	56668
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	

6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	396346,98	99758,29	4756	1197	14	3877	9324
		НР - 99%; СП - 8%			295394,75	30952,77	3545	371		691	
7	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая Ду 75	м	12	524,00	--	6288	--	6288	--	6791
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
8	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	265	557,06	252,67	147620	66957	11774	65893	230594
		НР - 72%; СП - 8%			259,96	85,40	68889	22630		17081	
9	2306-0133-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,252	2386486,00	--	601394	--	601394	--	649506
		СП - 8%			--	--	--	--		48112	
10	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	70	363,79	146,70	25466	10269	3066	11192	39590
		НР - 72%; СП - 8%			173,31	48,75	12131	3412		2933	
11	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	50	270,25	119,31	13512	5965	2348	5228	20239
		НР - 72%; СП - 8%			103,98	41,23	5199	2062		1499	
12	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	58982,00	--	4129	--	4129	--	4459
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
13	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры. Демонтаж	шт.	2	3458,75	2168,62	6918	4337	--	3918	11703
		НР - 80%; СП - 8%			1290,13	1158,74	2580	2317		867	
14	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка котловано в монолитные фундаменты.Группа грунта 2	опора	9	8108,14	4191,45	72973	37723	--	40911	122995
		НР - 80%; СП - 8%			3916,69	1765,34	35250	15888		9111	
15	1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные за глубленные на разных отметках с опорой.Устройство	м3	3,85	18970,95	25,53	73038	98	54445	14796	94861
		НР - 80%; СП - 8%			4803,80	--	18495	--		7027	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора (Valmont) промежуточная СИП4х16 LP9.3-II с кронштейном	шт	7	158100,00	--	1106700	--	1106700	--	1195236
		СП - 8%			--	--	--	--		88536	
17	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	9	2452,44	199,48	22072	1795	156	16845	42031
		НР - 80%; СП - 8%			2235,63	103,98	20121	936		3113	

18	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник светодиодный,BRP LED 195/NW 150W 220-240V DM**	шт	7	89747,25	--	628231	--	628231	--	678489
		СП - 8%			--	--	--	--		50258	
19	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	21	787,00	--	16527	--	16527	--	17849
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
20	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	**Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,12	8169,00	--	980	--	980	--	1059
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
21	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 прим.	**Лента соединительная (ТУТ 16/8)**	м	2	485,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
22	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС Т Р 51177-98**	шт.	8	1927,00	--	15416	--	15416	--	16649
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,двух-,тре хполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкциина стене или колонне**	шт.	2	3111,64	25,37	6223	51	2759	2458	9375
		НР - 72%; СП - 8%			1706,60	--	3413	--		694	
24	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2 010**	шт.	2	1435,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	100,52	1125,62	--	113148	--	--	81466	210183
		НР - 72%; СП - 8%			1125,62	--	113148	--		15569	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4042183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				576088				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156093			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56565			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2523976		
		- Накладные расходы	Тенге							486605	
		- Сметная прибыль	Тенге							299421	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						4 042 183,00		
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге						42 038,70		
		Итого с временными	Тенге						4 084 221,70		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге						58 812,79		
		Итого	Тенге						4 143 034,50		
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						82 860,69		
		Итого							4 225 895,19		
		НДС (12%)	Тенге						507 107,42		
		ИТОГО:	Тенге						**4 733 002,61**		

		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**						**4 259 702,35**		

Подрядчик :

ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Директор_____ Гейдаров С.С.

Субподрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Жамбылский район, Алматинская обл., с.Каргалы, ул.Геология 129А, тел: 8 (72770)3-03-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция и благоустройство общественных зон. Устройство дорожного покрытия. Благоустройство**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие проезжей части									
1	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,401	18703,26	6535,20	7500	2621	--	5270	13791
		НР - 108%; СП - 8%			12168,06	--	4879	--		1022	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Обработка битумом верхний слой покрытия.Розлив вяжущих материалов**	т	0,401	120816,47	2193,43	48447	880	47567	520	52885
		НР - 108%; СП - 8%			--	1201,27	--	482		3917	
3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство толщ.7см**	м2 покрытия	571,7	1285,92	118,29	735163	67627	634246	60540	859359
		НР - 108%; СП - 8%			58,23	39,82	33290	22765		63656	

4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих ас фальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на ка ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11 27-0602-0306	м2 покрытия	571,7	827,78	0,14	473244	80	472629	578	511728
		НР - 108%; СП - 8%			0,94	--	535	--		37906	
5	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,173	18703,26	6535,20	3236	1131	--	2273	5950
		НР - 108%; СП - 8%			12168,06	--	2105	--		441	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Обработка битумом верхний слой покрытия.Розлив вяжущих материал ов	т	0,173	120816,47	2193,43	20901	379	20522	224	22816
		НР - 108%; СП - 8%			--	1201,27	--	208		1690	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето нных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 по крытия	571,7	1469,44	118,57	840078	67787	739001	60618	972751
		НР - 108%; СП - 8%			58,23	39,95	33290	22837		72056	
8	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	м	64,97	-8963,00	--	-582326	--	-582326	--	-628912
		СП - 8%			--	--	--	--		-46586	
РАЗДЕЛ 1. Организация дорожного движения нанесения линий разме тки спрей-пластиком (продольная разметка)											
9	1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть.Разметка пластико м холодного формирования.Ширина линии 0,15 м,пун ктирная,шаг 1:3	км линии	0,4	232052,43	15375,73	92821	6150	83780	4876	105513
		НР - 108%; СП - 8%			7227,58	4060,54	2891	1624		7816	
10	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Нанесение попер ечной дорожной разметки пластиком холодного формир ования	м2 разметки	19,78	6011,00	32,13	118898	636	106575	13055	142508
		НР - 108%; СП - 8%			590,82	20,28	11687	401		10556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				211719	6786	1521994	147954	2058389
							14578	2025	--	152474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211719				
	Материалы		Тенге				190355				
	Всего заработная плата		Тенге					16603			
		Накладные расходы	Тенге				17931				
		Сметная прибыль	Тенге				18372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				248022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16603			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2058390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88678				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					147291			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48317			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1521994		
		- Накладные расходы	Тенге							147954	
		- Сметная прибыль	Тенге							152474	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						2 058 390,00		
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**						21 407,26		
		Итого с временными	**Тенге**						2 079 797,26		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**						29 949,08		
		Итого	**Тенге**						2 109 746,34		
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**						42 194,93		
		Итого							2 151 941,26		
		НДС (12%)	**Тенге**						258 232,95		
		ИТОГО:	**Тенге**						**2 410 174,21**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**						**2 169 162,20**		

Подрядчик :

ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Директор _____ **Гейдаров С.С.**

Субподрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Жамбылский район, Алматинская обл., с.Каргалы, ул.Геология 129А, тел: 8 (72770)3-03-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция и благоустройство общественных зон. Устройство дорожного покрытия. Компенсация посадка деревьев**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Посадка деревьев									
1	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли,размеры 0,5х0,4 м.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте**	яма	305	806,78	85,54	246069	26088	--	202481	484435
		НР - 88%; СП - 8%			721,25	33,15	219981	10112		35884	
2	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья ик устарники с комом земли,размеры кома 0,5х0,5х0,4 м.Посадка**	шт.	305	3889,97	981,45	1186442	299341	35857	843112	2191918
		НР - 88%; СП - 8%			2790,96	350,29	851244	106838		162364	
3	2501-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников листв енных пород быстрого роста (вяз мелколистный,акац ия,лох серебристый,жимолость,дерн белый,смород ина золотистая,миндаль,карагана (акация),спирея,крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м,во зраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	305	4115,00	--	1255075	--	1255075	--	1355481
		СП - 8%			--	--	--	--		100406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2687586	325430	1290932	1045593	4031834
							1071225	116950	--	298654	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2687586				
		Материалы	Тенге	Страниц - 2			35857				

		Всего заработная плата	Тенге					1188174			
		Местные материалы	Тенге				1255075				
		Накладные расходы	Тенге				1045593				
		Сметная прибыль	Тенге				298654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4031834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					1188174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4031834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					1188174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4031834**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1071225				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					325430			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116950			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1290932		
		- Накладные расходы	Тенге							1045593	
		- Сметная прибыль	Тенге							298654	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						4 031 834,00		
		НДС (12%)	**Тенге**						483 820,08		
		ИТОГО:	**Тенге**						**4 515 654,08**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	**Тенге**						**4 064 088,67**		

Подрядчик :

ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Директор_____**Гейдаров С.С.**

Субподрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____**Кошелев М.В.**