Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	20.05.2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат:									
		Из графы 1								
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметном, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**94 912 908**	**84 743 668**							10 169 240	
Акт №1 за июль 2019г. Разводящий водопровод по с. Рыбкино	28 487 960	25 435 679							3 052 281	
Акт №2 за июль 2019г. Разводящий водопровод по с. Бурли	33 344 200	29 771 607							3 572 593	
Акт №3 за июль 2019г. Разводящий водопровод по с. Бурли	29 188 048	26 060 757							3 127 291	
Акт №4 за июль 2019г. Разводящий водопровод по с. Рыбкино	3 892 700	3 475 625							417 075	
в т.ч. итого за месяц	**94 912 908**	**84 743 668**							10 169 240	
Предоплата (аванс)	53 000 000	47 321 429								
Удержание по возврату аванса	4 346 000	3 880 357								
К оплате	90 566 908	80 863 311							9 703 597	**90 566 908**
Итого к оплате	**Девяносто миллиона пятьсот шестдесять шесть тысячи девятьсот восемь тенге 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ **Танылов М.Б.**
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ **Мухамбедиев М.К.**
подпись

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 25 июля 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-05-02									
		РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ПО С. РЫБКИНО									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ									
1	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	15	390,00	390,00	5850	5850		--	6318
					--	231,00	--	3465		468	
2	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	220	748,57	475,57	164686	104626	8746	57223	239661
					233,24	128,01	51314	28162		17753	
3	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1409,00	--	56360	--	56360	--	60869
					--	--	--	--		4509	
4	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	220	428,70	279,94	94314	61586	--	36435	141209
					148,76	81,25	32728	17876		10460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			321210	172062	65106	93658	448057
							84042	49503	--	33190	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264850				
		Материалы -		Тенге			8746				
		Всего заработная плата -		Тенге				133545			
		Накладные расходы -		Тенге			93657				
		Сметная прибыль -		Тенге			28681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387188				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							158
		Сметная заработная плата -		Тенге				133545			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56360				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			4509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			60869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			448057				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							158
		Сметная заработная плата -		Тенге				133545			
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	4050	37,52	37,52	151956	151956	--	37674	204801
					--	12,92	--	52326		15170	
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	17430	139,65	132,82	2434123	2315098	--	465721	3131831
					6,83	30,28	119025	527810		231987	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	540	1641,02	--	886153	--	--	638030	1646118
					1641,02	--	886153	--		121935	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1940	153,62	146,10	298016	283443	1	57019	383438
					7,51	33,31	14572	64621		28403	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	60	1887,18	--	113231	--	--	81526	210337
					1887,18	--	113231	--		15581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	130	1572,65	--	204444	--	--	147200	379776
					1572,65	--	204444	--		28132	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	1500	17,99	15,32	26990	22981	179	8969	38836
					2,55	5,75	3830	8628		2877	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	145	649,59	--	94191	--	--	67817	174968
					649,59	--	94191	--		12961	
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	820	26,35	26,35	21605	21605	--	5357	29119
					--	9,07	--	7440		2157	
14	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	820	14,76	14,76	12100	12100	--	3000	16308
					--	5,08	--	4167		1208	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2700	713,45	--	1926310	--	--	1386943	3578313
					713,45	--	1926310	--		265060	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15300	30,73	30,73	470212	470212	--	116580	633735
					--	10,58	--	161917		46943	
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	15300	15,18	15,18	232189	232189	--	57567	312936
					--	5,23	--	79954		23180	
19	2101-0202-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	2802,00	--	308	--	308	--	333
					--	--	--	--		25	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15300	132,66	63,11	2029652	965507	1	1083694	3362413
					69,55	28,82	1064146	440984		249068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	456	3168,23	149,07	1444711	67974	984641	405524	1998254
					859,86	38,43	392096	17524		148019	
22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	3920	37,52	37,52	147078	147078	--	36465	198227
					--	12,92	--	50646		14683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			10493267	4690142	985130	4599086	16299743
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4817997	1416016	--	1207389	
		Материалы -		Тенге			10493267				
		Всего заработная плата -		Тенге			984821				
		Местные материалы -		Тенге				6234013			
		Накладные расходы -		Тенге			308				
		Сметная прибыль -		Тенге			4599087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1207388				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			16299742				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							7473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6234013			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			16299742				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							7473
				Тенге				6234013			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,93	2046317,51	92933,19	5995710	272294	5128849	661501	7189788
					202924,00	25124,74	594567	73615		532577	
88	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,01155	8357396,33	465205,62	96528	5373	85922	6774	111566
					453080,00	139308,17	5233	1609		8264	
89	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,00315	3052300,47	97772,45	9615	308	8282	1121	11595
					325350,00	34139,35	1025	108		859	
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ									
114	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,42	33317,05	8252,01	280530	69482	88626	147114	461855
					14539,40	3109,04	122422	26178		34211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12	14976,00	--	179712	--	179712	--	194089
					--	--	--	--		14377	
117	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	12265,00	--	196240	--	196240	--	211939
					--	--	--	--		15699	
118	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС15.9, КС15.9а/	шт.	22	16765,00	--	368830	--	368830	--	398336
					--	--	--	--		29506	
121	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 3ПП15-1	м3	2,6	44974,00	--	116932	--	116932	--	126287
					--	--	--	--		9355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7244097	347457	6173393	816510	8705455
		Материалы -		Тенге			723247	101510	--	644848	
		Всего заработная плата -		Тенге			7244097				
		Местные материалы -		Тенге			5311678				
		Накладные расходы -		Тенге				824757			
		Сметная прибыль -		Тенге			861714				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816510				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			644849				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч			8705455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге							789
		Нормативная трудоемкость -		Тенге				824757			
		Сметная заработная плата -		чел,-ч			8705455				
				Тенге							789
								824757			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18058574	5209661	7223629	5509254	25453255
		Материалы -		Тенге			5625285	1567029	--	1885427	
		Всего заработная плата -		Тенге			18002214				
		Местные материалы -		Тенге			6305245				
		Накладные расходы -		Тенге				7192314			
		Сметная прибыль -		Тенге			862023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5509253				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1880917				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч			25392385				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге							8420
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7192314			
		Сметная прибыль -		Тенге			56360				
				Тенге			56360				
							4509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				**Тенге**			**60869**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**25453254**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**8420**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**7192314**			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**25 453 254**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	Тенге				407 252
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				25 860 506
Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге				853 397
Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге				26 713 903
Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге				26 713 903
Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22)	Тенге				28 261 865
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге				25 435 679
НДС 12%	Тенге				3 052 281
Итого по акту с НДС	**Тенге**				**28 487 960**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Ганылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 25 июля 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-05-03									
		РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ПО С. БУРЛИ									
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	4282,1	37,52	37,52	160664	160664	–	39834	216537
					–	12,92	–	55324		16040	
6	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 4 р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м3 грунта	500	5674,06	2175,11	2837029	1087554	–	1603911	4796214
					3498,95	956,36	1749475	478179		355275	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	500	17,99	15,32	8997	7660	60	2990	12945
					2,55	5,75	1277	2876		959	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13920	139,65	132,82	1943946	1848891	1	371935	2501152
					6,83	30,28	95056	421521		185271	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	430,5	1641,02	–	706461	–	–	508652	1312321
					1641,02	–	706461	–		97209	

10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	527,4	153,62	146,10	81017	77056	1	15501	104240
					7,51	33,31	3962	17568		7721	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,3	1887,18	--	30761	--	--	22148	57142
					1887,18	--	30761	--		4233	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	60	1572,65	--	94359	--	--	67938	175281
					1572,65	--	94359	--		12984	
13	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	83,3	184,74	177,05	15389	14748	11	3139	20009
					7,57	44,76	630	3729		1482	
14	4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км/НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ/	т	156,6	785,00	--	122931	--		--	132765
					--	--	--	--		9834	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	134,1	649,59	--	87110	--	--	62719	161816
					649,59	--	87110	--		11986	
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	760,2	26,35	26,35	20030	20030	--	4966	26995
					--	9,07	--	6897		2000	
17	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	760,2	14,76	14,76	11218	11218	--	2781	15119
					--	5,08	--	3863		1120	

18	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	300	1963,00	--	588900	--	588900	--	636012
					--	--	--	--		47112	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2244	713,45	--	1600977	--	--	1152703	2973975
					713,45	--	1600977	--		220294	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12716	30,73	30,73	390798	390798	--	96891	526704
					--	10,58	--	134571		39015	
21	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12716	15,18	15,18	192975	192975	--	47844	260085
					--	5,23	--	66450		19266	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12716	132,66	63,11	1686866	802443	--	900670	2794539
					69,55	28,82	884423	366507		207003	
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	300	3168,23	149,07	950467	44719	647790	266792	1314640
					859,86	38,43	257958	11529		97381	
25	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	4282,1	37,52	37,52	160664	160664	--	39834	216537
					--	12,92	--	55324		16040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11691558	4819419	1236763	5211248	18255028
							5512448	1624338	--	1352225	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11691558				
	Материалы -			Тенге			647860				
	Всего заработная плата -			Тенге				7136786			
	Местные материалы -			Тенге			588900				
	Транспортные расходы -			Тенге			122931				
		Накладные расходы -		Тенге			5211247				
		Сметная прибыль -		Тенге			1352224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18255030				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8530
		Сметная заработная плата -		Тенге				7136786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			18255030				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8530
		Сметная заработная плата -		Тенге				7136786			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,9347	2046317,51	92933,19	6005329	272731	5137077	662562	7201323
					202924,00	25124,74	595521	73734		533431	

92	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,0162	8357396,33 453080,00	465205,62 139308,17	135390 7340	7536 2257	120514	9501 11591	156482
93	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,0039	3052300,47 325350,00	97772,45 34139,35	11904 1269	381 133	10254	1388 1063	14355
		КОЛОДЦЫ									
125	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	54,055	17072,96 8461,30	8141,89 3094,76	922879 457376	440110 167287	25393	618416 123304	1664599
127	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	27	14976,00 --	-- --	404352 --	-- --	404352	-- 32348	436700
128	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	10	26688,00 --	-- --	266880 --	-- --	266880	-- 21350	288230
129	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	12265,00 --	-- --	331155 --	-- --	331155	-- 26492	357647
130	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС15.9, КС15.9а/	шт.	45	16765,00 --	-- --	754425 --	-- --	754425	-- 60354	814779
131	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	17209,00 --	-- --	223717 --	-- --	223717	-- 17897	241614
132	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС20.9, КС20.9а/	шт.	13	25742,00 --	-- --	334646 --	-- --	334646	-- 26772	361418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9390677 1061506	720758 243411	7608413 --	1291867 854602	11537147
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9390677				
	Материалы -			Тенге			5293238				
	Всего заработная плата -			Тенге				1304917			
	Местные материалы -			Тенге			2315175				
		Накладные расходы -		Тенге			1291867				
		Сметная прибыль -		Тенге			854604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11537148				1256
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				1304917			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			11537148				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1256
	Сметная заработная плата -		Тенге				1304917			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			21082235	5540178	8845176	6503115	29792175
						6573953	1867749	--	2206827	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21082235				
Материалы -			Тенге			5941098				
Всего заработная плата -			Тенге				8441703			
Местные материалы -			Тенге			2904075				
Транспортные расходы -			Тенге			122931				
	Накладные расходы -		Тенге			6503115				
	Сметная прибыль -		Тенге			2206828				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29792178				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9786
	Сметная заработная плата -		Тенге				8441703			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			29792178				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9786
	Сметная заработная плата -		Тенге				8441703			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**29 792 178**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	Тенге				476 675
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				30 268 853
Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге				998 872
Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге				31 267 725
Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге				31 267 725
Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22)	Тенге				33 079 563
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге				29 771 607
НДС 12%	Тенге				3 572 593
Итого по акту с НДС	**Тенге**				**33 344 200**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 25 июля 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-05-03									
		РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ПО С. БУРЛИ									
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	3648	37,52 –	37,52 12,92	136873 –	136873 47132	–	33935 13665	184472
6	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 4 р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м3 грунта	426	5674,06 3498,95	2175,11 956,36	2417149 1490553	926596 407409	–	1366532 302694	4086375
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	426	17,99 2,55	15,32 5,75	7665 1088	6527 2450	50	2547 817	11030
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11858	139,65 6,83	132,82 30,28	1655985 80975	1575010 359080	–	316840 157826	2130651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	367	1641,02	--	602256	--	--	433624	1118750
					1641,02	--	602256	--		82870	
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	449	153,62	146,10	68974	65601	--	13197	88744
					7,51	33,31	3373	14956		6574	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14	1887,18	--	26420	--	--	19023	49079
					1887,18	--	26420	--		3635	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	51	1572,65	--	80205	--	--	57748	148989
					1572,65	--	80205	--		11036	
13	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	71	184,74	177,05	13116	12571	8	2675	17055
					7,57	44,76	537	3178		1263	
14	4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км/НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ/	т	133	785,00	--	104405	--		--	112757
					--	--	--	--		8352	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	114	649,59	--	74053	--	--	53318	137561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					649,59	--	74053	--		10190	
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	648	26,35	26,35	17073	17073	--	4233	23011
					--	9,07	--	5879		1705	
17	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	648	14,76	14,76	9562	9562	--	2371	12887
					--	5,08	--	3293		955	
18	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	256	1963,00	--	502528	--	502528	--	542730
					--	--	--	--		40202	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1912	713,45	--	1364113	--	--	982161	2533976
					713,45	--	1364113	--		187702	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10832	30,73	30,73	332897	332897	--	82536	448668
					--	10,58	--	114633		33235	
21	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10832	15,18	15,18	164384	164384	--	40756	221551
					--	5,23	--	56605		16411	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10832	132,66	63,11	1436941	683553	1	767227	2380501
					69,55	28,82	753387	312205		176333	
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	256	3168,23	149,07	811066	38161	552781	227663	1121826
					859,86	38,43	220124	9838		83098	
25	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	3648	37,52	37,52	136873	136873	--	33935	184472
					--	12,92	--	47132		13665	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			9962538	4105680	1055368	4440321	15555085
							4697084	1383790	--	1152228	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			9962538				
Материалы -				Тенге			552840				
Всего заработная плата -				Тенге				6080874			
Местные материалы -				Тенге			502528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Транспортные расходы -			Тенге			104405				
		Накладные расходы -		Тенге			4440319				
		Сметная прибыль -		Тенге			1152229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15555086				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				6080874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			15555086				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				6080874			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	2046317,51	92933,19	5115794	232333	4376151		
					202924,00	25124,74	507310	62812		564421	6
92	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,01375	8357396,33	465205,62	114914	6397	102287	454417	
					453080,00	139308,17	6230	1915		8064	1
93	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,00325	3052300,47	97772,45	9920	318	8545	9838	
					325350,00	34139,35	1057	111		1157	1
		КОЛОДЦЫ								886	
125	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,125	17072,96	8141,89	787490	375544	21669		
					8461,30	3094,76	390277	142746		527693	1
127	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	23	14976,00	--	344448	--	344448	105215	20
					--	--	--	--		--	720
128	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	9	26688,00	--	240192	--	240192	27556	
					--	--	--	--		--	594
129	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	12265,00	--	282095	--	282095	19215	
					--	--	--	--		--	046
130	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС15.9, КС15.9а/	шт.	38	16765,00	--	637070	--	637070	22568	
					--	--	--	--		--	8803
										50966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	17209,00	--	189299	--	189299	--	204443
					--	--	--	--		15144	
132	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС20.9, КС20.9а/	шт.	11	25742,00	--	283162	--	283162	--	305815
					--	--	--	--		22653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			8004384	614592	6484918	1101335	9834177
							904875	207584	--	728458	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8004384				
	Материалы -			Тенге			4508652				
	Всего заработная плата -			Тенге				1112459			
	Местные материалы -			Тенге			1976266				
		Накладные расходы -		Тенге			1101334				
		Сметная прибыль -		Тенге			728458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9834176				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1071
		Сметная заработная плата -		Тенге				1112459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9834176				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1071
		Сметная заработная плата -		Тенге				1112459			
		РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 259ШТ									
184	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	1	410335,19	64870,71	410335	64871	164506	196344	655213
					180958,00	17368,85	180958	17369		48534	
188	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,00125	10609157,31	619187,91	13261	774	11728	984	15385
					607320,00	187625,64	759	235		1140	
189	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00125	4211580,23	273446,59	5264	342	4447	527	6254
					379848,00	45622,05	475	57		463	
190	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка//ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,00075	6341364,33	465205,62	4756	349	4067	440	5612
					453080,00	139308,17	340	104		416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00075	3580147,48	246924,00	2685	185	2242	286	3208
					343672,00	41032,70	258	31		238	
192	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка//ДЛЯ ГИЛЬЗ/**	км трубопровода	0,00125	1425037,05	61478,97	1781	77	1323	403	2359
					304865,00	20680,94	381	26		175	
193	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00125	875712,31	31234,88	1095	39	786	268	1472
					215992,00	587,24	270	1		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			439178	66636	189099	199252	689503
							183441	17822	--	51075	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			439178				
	Материалы -			Тенге			189101				
	Всего заработная плата -			Тенге				201263			
		Накладные расходы -		Тенге			199250				
		Сметная прибыль -		Тенге			51074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			689503				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							194
		Сметная заработная плата -		Тенге				201263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			689503				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							194
		Сметная заработная плата -		Тенге				201263			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			18406100	4786909	7729385	5740908	26078765
							5785399	1609197	--	1931761	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18406100				
	Материалы -			Тенге			5250593				
	Всего заработная плата -			Тенге				7394596			
	Местные материалы -			Тенге			2478794				
	Транспортные расходы -			Тенге			104405				
		Накладные расходы -		Тенге			5740904				
		Сметная прибыль -		Тенге			1931760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26078765				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8533
		Сметная заработная плата -		Тенге				7394596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			26078765				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8533
		Сметная заработная плата -		Тенге				7394596			

	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				26 078 765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2%*0,8	Тенге				417 260				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				26 496 025				
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге				874 369				
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге				27 370 394				
		Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге				27 370 394				
		Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22)	Тенге				28 956 397				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге				26 060 757				
		НДС 12%	Тенге				3 127 291				
		Итого по акту с НДС	**Тенге**				**29 188 048**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Ганьдов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 от 25 июля 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-05-02									
		РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ПО С. РЫБКИНО									
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	680	37,52	37,52	25514	25514	–	6326	34386
					–	12,92	–	8786		2547	
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2900	139,65	132,82	404989	385186	–	77487	521073
					6,83	30,28	19803	87817		38598	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	110	1641,02	–	180513	–	–	129969	335320
					1641,02	–	180513	–		24839	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	340	153,62	146,10	52230	49676	–	9993	67201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	340	153,62	146,10	52230	49676	--	9993	67201
					7,51	33,31	2554	11325		4978	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	1887,18	--	15097	--	--	10870	28045
					1887,18	--	15097	--		2077	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	24	1572,65	--	37744	--	--	27175	70112
					1572,65	--	37744	--		5194	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	260	17,99	15,32	4678	3983	31	1555	6732
					2,55	5,75	664	1496		499	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	37	649,59	--	24035	--	--	17305	44647
					649,59	--	24035	--		3307	
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	146	26,35	26,35	3847	3847	--	954	5185
					--	9,07	--	1325		384	
14	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	146	14,76	14,76	2154	2154	--	534	2904
					--	5,08	--	742		215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	--	1963,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	480	713,45	--	342455	--	--	246568	636144
					713,45	--	342455	--		47122	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2700	30,73	30,73	82979	82979	--	20573	111836
					--	10,58	--	28574		8284	
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2700	15,18	15,18	40974	40974	--	10159	55224
					--	5,23	--	14109		4091	
19	2101-0202-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	--	2802,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2700	132,66	63,11	358174	170384	--	191240	593367
					69,55	28,82	187790	77821		43953	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30	3168,23	149,07	95047	4472	64779	26679	131464
					859,86	38,43	25796	1153		9738	
22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	680	37,52	37,52	25514	25514	--	6326	34386
					--	12,92	--	8786		2547	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1695942	794681	64810	783713	2678026
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			836451	241932	--	198373	
	Материалы -			Тенге			1695942				
	Всего заработная плата -			Тенге			64810				
		Накладные расходы -		Тенге				1078383			
		Сметная прибыль -		Тенге			783712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			198372				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			2678026				
		Сметная заработная плата -		Тенге				1078383			1297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2678026				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				1078383			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
71	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3**	**2046317,51**	**92933,19**	**613895**	**27880**	**525138**	**67730**	**736156**
					202924,00	**25124,74**	**60877**	**7537**		**54530**	
88	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/**	**км трубопровода**	**0,006**	**8357396,33**	**465205,62**	**50144**	**2791**	**44635**	**3519**	**57956**
					453080,00	**139308,17**	**2718**	**836**		**4293**	
89	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/**	**км трубопровода**	**0,0016**	**3052300,47**	**97772,45**	**4884**	**156**	**4207**	**569**	**5889**
					325350,00	**34139,35**	**521**	**55**		**436**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**668923**	**30828**	**573980**	**71818**	**800001**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**64116**	**8428**	--	**59259**	
		Материалы -		Тенге			**668923**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**573979**				
		Накладные расходы -		Тенге				**72544**			
		Сметная прибыль -		Тенге			**71819**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59259**				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			**800001**				
		Сметная заработная плата -		Тенге				**72544**			**70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			**800001**				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				**72544**			**70**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2364865**	**825509**	**638790**	**855531**	**3478027**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**900567**	**250360**	--	**257632**	
		Материалы -		Тенге			**2364865**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**638790**				
		Накладные расходы -		Тенге				**1150927**			
		Сметная прибыль -		Тенге			**855530**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**257632**				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			**3478028**				
		Сметная заработная плата -		Тенге				**1150927**			**1367**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**3478028**				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				**1150927**			**1367**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**3 478 028**				
		Временные здания и сооружения 2%*0,8	Тенге				55 648				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				3 533 676				
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге				116 611				
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге				3 650 287				
		Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге				3 650 287				
		Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22)	Тенге				3 861 806				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге				3 475 625				
		НДС 12%	Тенге				417 075				
		Итого по акту с НДС	**Тенге**				**3 892 700**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)