Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	20,05,2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	137 763 612	38 259 557		38 259 557					4 591 147	42 850 704
Акт №6 Строительно-монтажные работы с. Бурли		29 942 426		29 942 426					3 593 091	33 535 517
Акт №5 Строительно-монтажные работы с. Рыбкино		8 317 131		8 317 131					998 056	9 315 187
К оплате		**38 259 557**		**38 259 557**					**4 591 147**	**42 850 704**
Итого к оплате	**Сорок два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот четыре тенге 00 тиын**									

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 от 15 августа 2019г.

за август 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №-2-05-02 Разводящий водопровод по с. Рыбкино										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ									
1	5205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	маш.-ч	6,31	390,00	390,00	2461	2461		–	2658
					–	231,00	–	1458		197	
2	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	90	748,57	475,57	67372	42802	3578	23409	98043
					233,24	128,01	20992	11521		7262	
3	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	т	15	1409,00	–	21135	–	21135	–	22826
					–	–	–	–		1691	
4	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	90	428,70	279,94	38583	25194	–	14905	57767
					148,76	81,25	13389	7313		4279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			129550	70457	24713	38314	181294
							34381	20291	–	13429	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			108415				
	Материалы -			Тенге			3578				
	Всего заработная плата -			Тенге				54672			
		Накладные расходы -		Тенге			38314				
		Сметная прибыль -		Тенге			11738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			158468				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				54672			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			21135				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21135				
		Сметная прибыль -		Тенге			1691				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			22826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			181294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				54672			

РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	1027,38	37,52	37,52	38547	38547	--	9557	51953
					–	12,92	–	13274		3848	
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4422,51	139,65	132,82	617609	587409	–	118167	794639
					6,83	30,28	30200	133921		58862	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	136,78	1641,02	–	224459	–	–	161611	416956
					1641,02	–	224459	–		30886	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	492,16	153,62	146,10	75604	71907	–	14465	97275
					7,51	33,31	3697	16394		7206	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,22	1887,18	–	28723	–	–	20680	53356
					1887,18	–	28723	–		3952	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	32,76	1572,65	–	51520	–	–	37094	95703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1572,65	–	51520	–		7089	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	380,17	17,99	15,32	6841	5824	46	2273	9843
					2,55	5,75	971	2187		729	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	37,93	649,59	–	24639	–	–	17740	45769
					649,59	–	24639	–		3390	
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	214,95	26,35	26,35	5663	5663	–	1404	7633
					–	9,07	–	1950		565	
14	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	214,95	14,76	14,76	3172	3172	–	786	4275
					–	5,08	–	1092		317	
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	–	1963,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	707,89	713,45	–	505043	–	–	363631	938167
					713,45	–	505043	–		69494	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4011,38	30,73	30,73	123281	123281	–	30565	166154
					–	10,58	–	42452		12308	
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4011,38	15,18	15,18	60876	60876	–	15093	82046
					–	5,23	–	20962		6077	
19	2101-0202-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	–	2802,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4011,38	132,66	63,11	532138	253138	–	284125	881563
					69,55	28,82	279000	115618		65301	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	119,49	1008,93	149,07	120556	17812	1	106263	244965
					859,86	38,43	102745	4592		18146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	1027,38	37,52	37,52	38547	38547	–	9557	51953
					–	12,92	–	13274		3848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2457218	1206177	47	1193011	3942250
							1250995	365715	–	292018	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2457218				
	Материалы -			Тенге			46				
	Всего заработная плата -			Тенге				1616711			
		Накладные расходы -		Тенге			1193013				
		Сметная прибыль -		Тенге			292018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3942249				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1942
		Сметная заработная плата -		Тенге				1616711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3942249				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1942
		Сметная заработная плата -		Тенге				1616711			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,19	2046317,51	92933,19	2435118	110590	2083048	268664	2920085
					202924,00	25124,74	241480	29898		216303	
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ									
112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,368	18213,05	1054,54	6702	388	5932	414	7686
					1038,15	199,07	382	73		569	
113	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,288	17072,96	8141,89	278084	132615	7651	186343	501582
					8461,30	3094,76	137818	50408		37154	
115	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	8	14976,00	–	119808	–	119808	–	129393
					–	–	–	–		9585	
117	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	12265,00	–	98120	–	98120	–	105970
					–	–	–	–		7850	
118	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС15.9, КС15.9а/	шт.	16	16765,00	–	268240	–	268240	–	289699
					–	–	–	–		21459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 3ПП15-1	м3	1,182	44974,00	–	53159	–	53159	–	57412
					–	–	–	–		4253	
123	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	1813,00	–	14504	–	14504	–	15664
					–	–	–	–		1160	
124	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5853,00	–	46824	–	46824	–	50570
					–	–	–	–		3746	
126	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ/	м3	0,252	16365,00	–	4124	–	4124	–	4454
					–	–	–	–		330	
127	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-3, С-4, С-5/	т	0,186	521279,00	–	96958	–	96958	–	104715
					–	–	–	–		7757	
130	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,235	31184,43	2087,28	7328	491	5616	1222	9234
					5194,35	395,28	1221	93		684	
		НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ОКЛЕЕЧНАЯ)									
148	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,009	125978,00	–	1134	–	1134	–	1225
					–	–	–	–		91	
149	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,001	57467,00	–	57	–	57	–	62
					–	–	–	–		5	
150	2113-0816-2004 РСНБ РК 2015	Порошок минеральный	т	0,011	5394,00	–	59	–	59	–	64
					–	–	–	–		5	
151	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,049	1963,00	–	96	–	96	–	104
					–	–	–	–		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,001	195897,00 –	– –	196 –	– –	196	– 16	212
153	2113-0101-0209 РСНБ РК 2015	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20	т	0,018	20745,00 –	– –	373 –	– –	373	– 30	403
154	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	2,632	283,00 –	– –	745 –	– –	745	– 60	804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3431631	244084	2806644	456643	4199338
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380900	80472	–	311065	
		Материалы -		Тенге			3334673				
		Всего заработная плата -		Тенге			2102249				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				461372			
		Местные материалы -		Тенге			2565				
		Накладные расходы -		Тенге			604875				
		Сметная прибыль -		Тенге			456643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			303305				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			4094622				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							445
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				461372			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96958				
		Сметная прибыль -		Тенге			96958				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			104715				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			4199336				
		Сметная заработная плата -		Тенге				461372			445
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			6018399	1520718	2831404	1687968	8322882
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1666276	466479	–	616512	
		Материалы -		Тенге			5900307				
		Всего заработная плата -		Тенге			2105873				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2132755			
		Местные материалы -		Тенге			2565				
		Накладные расходы -		Тенге			604875				
		Сметная прибыль -		Тенге			1687970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607062				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			8195339				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							2452
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2132755			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96958				
		Сметная прибыль -		Тенге			96958				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7757				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			104715				
				Тенге			21135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21135				
		Сметная прибыль -		Тенге			1691				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			22826				
		ИТОГО :		Тенге			8322879				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2452
		Сметная заработная плата -		Тенге				2132755			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			8 322 879				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8			Тенге			133 166				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			8 456 045				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3,3%			Тенге			279 049				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			8 735 094				
	Итого в текущих ценах 2018г			Тенге			8 735 094				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22)			Тенге			9 241 257				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			8 317 131				
	НДС 12%			Тенге			998 056				
	Итого по акту с НДС			Тенге			9 315 187				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таирилов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Казстройпроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 от 15 августа 2019г.

за август 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №02-05-03 Разводящий водопровод по с. Бурли										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ									
1	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	4,316	390,00	390,00	1683	1683		--	1818
					--	231,00	--	997		135	
2	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	61	748,57	475,57	45663	29010	2425	15866	66452
					233,24	128,01	14228	7809		4922	
3	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1409,00	--	12681	--	12681	--	13695
					--	--	--	--		1014	
4	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	61	428,70	279,94	26151	17076	--	10102	39153
					148,76	81,25	9075	4956		2900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			86178	47769	15106	25968	121118
							23302	13762	--	8971	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			73497				
	Материалы -			Тенге			2425				
	Всего заработная плата -			Тенге				37065			
		Накладные расходы -		Тенге			25969				
		Сметная прибыль -		Тенге			7957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			107423				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -		Тенге				37065			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12681				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12681				
		Сметная прибыль -		Тенге			1014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			13695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			121118				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							44
		Сметная заработная плата -		Тенге				37065			
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	1811,21	37,52	37,52	67956	67956	--	16848	91589
					--	12,92	--	23401		6784	
6	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 4 р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м3 грунта	555,96	5674,06	2175,11	3154549	1209273	--	1783421	5333007
					3498,95	956,36	1945276	531697		395038	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	555,96	17,99	15,32	10004	8518	67	3324	14394
					2,55	5,75	1419	3198		1066	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5887,9	139,65	132,82	822253	782046	--	157322	1057941
					6,83	30,28	40207	178296		78366	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	182,1	1641,02	--	298830	--	--	215158	555107
					1641,02	--	298830	--		41119	
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	223,07	153,62	146,10	34267	32592	1	6556	44089
					7,51	33,31	1676	7430		3266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,9	1887,18	--	13022	--	--	9375	24189
					1887,18	--	13022	--		1792	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	25,28	1572,65	--	39757	--	--	28625	73852
					1572,65	--	39757	--		5471	
13	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	35,24	184,74	177,05	6510	6239	4	1328	8465
					7,57	44,76	267	1577		627	
14	4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км/НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ/	т	66,25	785,00	--	52006	--		--	56167
					--	--	--	--		4161	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	56,74	649,59	--	36858	--	--	26538	68467
					649,59	--	36858	--		5072	
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	321,53	26,35	26,35	8472	8472	--	2100	11418
					--	9,07	--	2917		846	
17	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	321,53	14,76	14,76	4745	4745	--	1176	6395
					--	5,08	--	1634		474	
18	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	378,27	1963,00	--	742544	--	742544	--	801948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		59404	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	949,13	713,45	--	677155	--	--	487552	1257883
					713,45	--	677155	--		93177	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5378,41	30,73	30,73	165293	165293	--	40981	222777
					--	10,58	--	56919		16502	
21	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5378,41	15,18	15,18	81621	81621	--	20236	110006
					--	5,23	--	28106		8149	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5378,41	132,66	63,11	713484	339405	--	380951	1181989
					69,55	28,82	374079	155019		87555	
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	159,5	3168,23	149,07	505332	23776	344408	141844	698950
					859,86	38,43	137148	6130		51774	
25	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	1811,21	37,52	37,52	67956	67956	--	16848	91589
					--	12,92	--	23401		6784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7502614	2797892	1087024	3340183	11710222
							3565693	1019724	--	867427	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7502614				
	Материалы -			Тенге			344479				
	Всего заработная плата -			Тенге				4585417			
	Местные материалы -			Тенге			742544				
	Транспортные расходы -			Тенге			52006				
		Накладные расходы -		Тенге			3340185				
		Сметная прибыль -		Тенге			867424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11710223				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5443
		Сметная заработная плата -		Тенге				4585417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11710223				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5443
		Сметная заработная плата -		Тенге				4585417			

РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,6	2046317,51	92933,19	5320426	241626	4551198	586997	6380017
					202924,00	25124,74	527602	65324		472594	
108	2302-0303-1001 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	256,00	--	768	--	768	--	829
					--	--	--	--		61	
109	2302-0303-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	801,00	--	801	--	801	--	865
					--	--	--	--		64	
119	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка//ДЛЯ ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,072	15339001,31	619187,91	1104408	44582	1016099	56664	1253958
					607320,00	187625,64	43727	13509		92886	
120	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,072	4211580,23	273446,59	303234	19688	256197	30328	360246
					379848,00	45622,05	27349	3285		26685	
		КОЛОДЦЫ									
124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,868	18213,05	1054,54	15809	915	13993	977	18129
					1038,15	199,07	901	173		1343	
125	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78,547	17072,96	8141,89	1341030	639521	36899	898617	2418819
					8461,30	3094,76	664610	243084		179172	
126	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,579	33317,05	8252,01	252510	62542	79774	132420	415724
					14539,40	3109,04	110194	23563		30794	
127	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	38	14976,00	--	569088	--	569088	--	614615
					--	--	--	--		45527	
129	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	12265,00	--	466070	--	466070	--	503356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		37286	
130	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС15.9, КС15.9а/	шт.	76	16765,00	--	1274140	--	1274140	--	1376071
					--	--	--	--		101931	
133	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//+3ПП15-1, 3ПП15-2	м3	7,98	44974,00	--	358893	--	358893	--	387604
					--	--	--	--		28711	
135	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	38	1813,00	--	68894	--	68894	--	74406
					--	--	--	--		5512	
137	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	5853,00	--	222414	--	222414	--	240207
					--	--	--	--		17793	
138	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ/	м3	1,407	16365,00	--	23026	--	23026	--	24868
					--	--	--	--		1842	
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Стремянки С-1, С-2, С-3, С-4, С-5/	т	0,756	521279,00	--	394087	--	394087	--	425614
					--	--	--	--		31527	
142	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,066	31184,43	2087,28	33243	2225	25481	5541	41887
					5194,35	395,28	5537	421		3103	
		ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ									
146	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,18	125978,00	--	22676	--	22676	--	24490
					--	--	--	--		1814	
147	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,084	57467,00	--	4827	--	4827	--	5213
					--	--	--	--		386	
		НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ОКЛЕЕЧНАЯ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,302	125978,00 --	-- --	38045 --	-- --	38045	-- 3044	41089
149	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,026	57467,00 --	-- --	1494 --	-- --	1494	-- 120	1614
150	2113-0816-2004 РСНБ РК 2015	Порошок минеральный	т	0,362	5394,00 --	-- --	1953 --	-- --	1953	-- 156	2109
151	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,572	1963,00 --	-- --	3086 --	-- --	3086	-- 247	3333
152	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,032	195897,00 --	-- --	6269 --	-- --	6269	-- 501	6770
153	2113-0101-0209 РСНБ РК 2015	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20	т	0,583	20745,00 --	-- --	12094 --	-- --	12094	-- 968	13062
154	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	84,04	283,00 --	-- --	23783 --	-- --	23783	-- 1903	25686
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
155	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные+ПЕСОК. Разборка	м3 конструкции	638,143	321,36 89,97	231,39 45,56	205074 57416	147658 29073	--	93408 23879	322360
156	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	212,714	2399,19 1353,15	1046,04 433,09	510342 287834	222508 92124	--	410355 73656	994352
157	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1419,868	77,00 --	-- --	109330 --	-- --		-- 8746	118076
158	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	1419,868	370,00 --	-- --	525351 --	-- --		-- 42028	567379
		УЗЕЛ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯРЕ /ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ л.6,1-6,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,294	88433,11	6814,95	25999	2004	2162	15136	44426
					74262,40	348,27	21833	102		3291	
165	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,294	424978,00	--	124944	--	124944	--	134939
					--	--	--	--		9995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			13364106	1383269	9599155	2230443	16842113
							1747003	470659	--	1247565	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12817508				
	Материалы -			Тенге			5979639				
	Всего заработная плата -			Тенге				2195727			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			111142				
	Местные материалы -			Тенге			2985610				
	Транспортные расходы -			Тенге			634681				
		Накладные расходы -		Тенге			2215307				
		Сметная прибыль -		Тенге			1202625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16235439				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2158
		Сметная заработная плата -		Тенге				2195727			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			545030				
	Материалы -			Тенге			2163				
	Всего заработная плата -			Тенге				21936			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			519030				
		Накладные расходы -		Тенге			15136				
		Сметная прибыль -		Тенге			44813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			604979				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -		Тенге				21936			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1569				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1569				
		Сметная прибыль -		Тенге			126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			16842112				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2180
		Сметная заработная плата -		Тенге				2217663			
		РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 259ШТ									
182	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	217,00	--	8680	--	8680	--	9374
					--	--	--	--		694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	1,954	410335,19	64870,71	801795	126757	321446	383655	1280286
					180958,00	17368,85	353592	33939		94836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			810475	126757	330126	383655	1289660
							353592	33939	--	95530	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			801795				
	Материалы -			Тенге			321446				
	Всего заработная плата -			Тенге				387531			
		Накладные расходы -		Тенге			383655				
		Сметная прибыль -		Тенге			94836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1280286				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -		Тенге				387531			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			8680				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8680				
		Сметная прибыль -		Тенге			694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1289661				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -		Тенге				387531			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			21763374	4355688	11031411	5980249	29963113
							5689591	1538084	--	2219493	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21195414				
	Материалы -			Тенге			6647989				
	Всего заработная плата -			Тенге				7205739			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			111142				
	Местные материалы -			Тенге			3728154				
	Транспортные расходы -			Тенге			686687				
		Накладные расходы -		Тенге			5965116				
		Сметная прибыль -		Тенге			2172842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29333372				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							8019
		Сметная заработная плата -		Тенге				7205739			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			545030				
	Материалы -			Тенге			2163				
	Всего заработная плата -			Тенге				21936			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			519030				
		Накладные расходы -		Тенге			15136				
		Сметная прибыль -		Тенге			44813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			604979				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -		Тенге				21936			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			22930				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			1834				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			24764				
		ИТОГО :		Тенге			29963115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							8041
		Сметная заработная плата -		Тенге				7227675			
	ИТОГО ПО			Тенге			29 963 115				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8			Тенге			479 410				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			30 442 525				
	Доп. затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			1 004 603				
	Итого с доп. затратами на производство в зимнее время			Тенге			31 447 128				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			31 447 128				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22)			Тенге			33 269 362				
	Итого с понижающим коэффициентом 0.9			Тенге			29 942 426				
	НДС 12%			Тенге			3 593 091				
	Итого по акту с НДС			Тенге			33 535 517				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ Ганыев М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "КазПромПроект 2017"

_____ Никифоров Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ Клименко Л.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбетиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)