Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование объекта: Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор -		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	20,05,2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	24 982 393,00	26 750 113,39		26 750 113,39					3 210 013,61	29 960 127,00
Строительно-монтажные работы		26 750 113,39		26 750 113,39					3 210 013,61	29 960 127,00
К оплате									3 210 013,61	**29 960 127,00**
Итого к оплате	**Двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч сто двадцать семь тенге 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №95 от 28 августа 2020г
на устройство ограждения площадки насосной станции первого подъема (скважина №4) за август 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №07-03										
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СХЕМА №2									
		ПАНЕЛИ 30.12 112ШТ. ПМ-2 1ШТ									
19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,1	6014,30	1460,00	18644	4526	11897	3825	24267
					716,55	610,12	2221	1891		1798	
20	1107-0111-0107 РСНБ РК 2015 примен.	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железо-бетонным столбам без цоколя. Установка//ПАНЕЛЬ ПМ 30.12/	м оград	308	7157,08	835,74	2204382	257408	1383180	771227	3213657
					1830,50	291,52	563794	89788		238049	
21	1107-0111-0107 РСНБ РК 2015 примен.	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка//ПАНЕЛЬ ПМ-2/	м оград	0,75	7809,47	835,74	5857	627	3857	1878	8354
					1830,50	291,52	1373	219		619	
		СТОЙКА С2 118ШТ									
22	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) //ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЕК/	т конструкций	5,4988	206357,23	63918,21	1134717	351473	22650	533202	1801353
					138320,00	2211,90	760594	12163		133434	
23	2301-0201-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	289,1	4643,00	--	1342291	--	1342291	--	1449675
					--	--	--	--		107383	
24	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,59944	220956,00	--	132450	--	132450	--	143046
					--	--	--	--		10596	
25	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	5,4988	5772,00	--	31739	--	31739	--	34278
					--	--	--	--		2539	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76,69692	88,32	2,22	6774	170	3783	1958	9431
					36,79	0,22	2821	17		699	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	76,69692	173,05	3,15	13272	241	9734	2298	16816
					42,98	0,44	3297	34		1246	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			4890127	614446	2941581	1314388	6700877
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			1334100	104111	--	496363	
							4890127	614446	2941581	1314388	6700877

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1334100	104111	--	496363	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2381380				
Материалы -			Тенге			1412451				
Всего заработная плата -			Тенге				665455			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			132450				
	Накладные расходы -		Тенге			781186				
	Сметная прибыль -		Тенге			253005				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3415571				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							608
	Сметная заработная плата -		Тенге				665455			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1166456				
Материалы -			Тенге			22650				
Всего заработная плата -			Тенге				772757			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			31739				
	Накладные расходы -		Тенге			533202				
	Сметная прибыль -		Тенге			135973				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1835631				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							725
	Сметная заработная плата -		Тенге				772757			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1342291				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1342291				
	Сметная прибыль -		Тенге			107383				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1449675				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			6700876				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1333
	Сметная заработная плата -		Тенге				1438211			
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			6 700 876				
Временные здания и сооружения 2%*0,8			Тенге			107 214				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			6 808 090				
Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			224 667				
Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			7 032 757				
Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			7 032 757				
Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22)			Тенге			7 440 277				
Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			6 696 249				
НДС 12%			Тенге			803 550				
Итого по акту с НДС			**Тенге**			**7 499 799**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №96 от 28 августа 2020г
на устройство вертикальной планировки в селе Бурли за август 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0105-0402 РСНБ РК 2015 примен.	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта	248	83,40	83,40	20684	20684	--	4856	27583
					--	27,20	--	6745		2043	
2	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт земля. Погрузка//ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ/	т	134,9	310,00	--	41819	--		--	45165
					--	--	--	--		3346	
3	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	134,9	370,00	--	49913	--		--	53906
					--	--	--	--		3993	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м //РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА//	м3 грунта	309	43,85	43,85	13549	13549	--	3359	18262
					--	15,10	--	4666		1353	
5	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности	4205	1,33	1,33	5612	5612	--	1391	7563
					--	0,46	--	1932		560	
8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(50) м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	841	37,52	37,52	31554	31554	--	7823	42528
					--	12,92	--	10866		3150	
9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	841	138,95	138,95	116853	116853	--	28972	157491
					--	47,85	--	40238		11666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка//ИЗЛИШНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ/	т	980,4	310,00	--	303924	--		--	328238
					--	--	--	--		24314	
11	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	980,4	370,00	--	362748	--		--	391768
					--	--	--	--		29020	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			946657	188253	--	46401	1072504
							--	64447	--	79445	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			946657				
	Всего заработная плата -			Тенге				64447			
	Транспортные расходы -	-	-	Тенге			758404				-
		Накладные расходы -		Тенге			46402				
		Сметная прибыль -		Тенге			79445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1072503				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -		Тенге				64447			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			1072503				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -		Тенге				64447			

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	1 072 503	
Временные здания и сооружения 2%*0,8	Тенге	17 160	
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1 089 663	
Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге	35 959	
Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге	1 125 622	
Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге	1 125 622	
Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405	Тенге	1 222 973	
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге	1 100 675	
НДС 12%	Тенге	132 081	
Итого по акту с НДС	**Тенге**	**1 232 756**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамеджанов М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №97 от 28 августа 2020г

на благоустройство площадки первого подъема (скв.№4) селе Бурли за август 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП 1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,9	3035,81	955,59	187917	59151	121510	20514	225105
					117,22	189,65	7256	11739		16674	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(22) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	618,9	780,91	208,67	483306	129146	336943	61134	587995
					27,82	63,64	17217	39388		43555	
3	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 7 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	618,9	510,37	227,48	315868	140789	157862	62891	409059
					27,82	66,27	17217	41015		30301	
5	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	168	1396,85	27,49	234670	4618	124163	116177	378915
					630,29	10,01	105889	1682		28068	
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,688	34925,00	--	93878	--	93878	--	101389
					--	--	--	--		7510	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1315639	333704	834356	260716	1702463
							147579	93824	--	126108	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1315639				
	Материалы -			Тенге			740477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				241403			
	Местные материалы -			Тенге			93878				
		Накладные расходы -		Тенге			260715				
		Сметная прибыль -		Тенге			126108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1702463				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							233
		Сметная заработная плата -		Тенге				241403			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1702463				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							233
		Сметная заработная плата -		Тенге				241403			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			1 702 463				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8			Тенге			27 239				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			1 729 702				
	Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			57 080				
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время			Тенге			1 786 782				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			1 786 782				
	Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405			Тенге			1 941 314				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			1 747 182				
	НДС 12%			Тенге			209 662				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**1 956 844**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" **Форма 2в**

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Устройство асфальтобетонного покрытия"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №98 от 28 августа 2020г
на укладку асфальта в селе Бурли за август 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные+ПЕСОК. Разборка	м3 конструкции	1392	321,36	231,39	447333	322091	--	203753	703173
					89,97	45,56	125242	63418		52087	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	696	2399,19	1046,04	1669839	728047	--	1342680	3253520
					1353,15	433,09	941792	301430		241001	
3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3758,4	77,00	--	289397	--		--	312549
					--	--	--	--		23152	
4	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3758,4	370,00	--	1390608	--		--	1501857
					--	--	--	--		111249	
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (толщиной 100мм)	м3 материала основания в плотном теле	696	3035,81	955,59	2112924	665094	1366248	230662	2531073
					117,22	189,65	81582	131994		187487	
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6960	872,61	208,67	6073340	1452346	4427374	687495	7301702
					27,82	63,64	193620	442949		540867	
9	4102-0101-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка щебня 38-30=8км) 8 км	т	1430,3	482,00	--	689405	--		--	744557
					--	--	--	--		55152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2				3040
10	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки (доставка песка 36-30=6км) 6 км	т	1044	370,00	--	386280	--			417182
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13059127	3167577	5793622	30902 2464590	16765613
		Материалы -		Тенге			1342237	939790	--	1241897	
		Всего заработная плата -		Тенге			13059127				
		Транспортные расходы -		Тенге			5793622				
		Накладные расходы -		Тенге				2282027			
		Сметная прибыль -		Тенге			2755689				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2464590				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1241897				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч			16765613				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				2282027			2293
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			16765613				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							2293
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				2282027			
		Временные здания и сооружения 2%*0,8		Тенге			16 765 613				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			268 250				
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%		Тенге			17 033 863				
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время		Тенге			562 117				
		Итого в текущих ценах 2018г.		Тенге			17 595 980				
		Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405		Тенге			17 595 980				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9		Тенге			19 117 786				
		НДС 12%		Тенге			17 206 007				
		Итого по акту с НДС		**Тенге**			2 064 721				
							19 270 728				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "КазConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)