Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"
Объект: «Среднии ремонт улицы Бейбитшилик населенного пункта Абай (асфальт), который находится в округе Косшынырау нас.пункт Абай»

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Справка
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			57	22.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	42 336 000		-	-	-	-	-	4 536 000	
За отчетный период:	**16 614 996**	**14 834 818**	-	-	-	-	-	**1 780 178**	**16 614 996**

Заказчик: Аким КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"

Әбілов С.С.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Среднии ремонт улицы Бейбитшилик населенного пункта Абай (асфальт), который находится в округе Косшынырау нас.пункт Абай»

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1
НА Дорожные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
9	С143010-18 Изм. и доп. вып. 21	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2003**	т	689,9111		7074,00	4 880 431
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4 880 431
			Тенге				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4 880 431
	Материалы-		Тенге				
	Всего заработная плата-		Тенге				
	Местные материалы-		Тенге				4 880 431
		Накладные расходы -	Тенге				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				292 826
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5 173 257
		Сметная заработная плата -	Тенге				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5 173 257
		Сметная заработная плата -	Тенге				-
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения					
10	Е0127-65-4	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1**	км	1,5200		6556,45	9 966
11	Е0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м**	км	0,0500		10970,65	549

	2	3	4	5	6	7	8
12	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,3500**		**7063,99**	**9 536**
13	E0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**15,0000**		**747,86**	**11 218**
14	C11011-8495 Изм. И доп. вып. 20	**Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3,7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт**	**15,0000**		**2993,00**	**44 895**
15	C11011-8484 Изм. И доп. вып. 20	**Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК**	**шт**	**10,0000**		**2755,00**	**27 550**
16	E0162-29-11	**Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**20,0000**		**162,41**	**3 248**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**106 962**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**106 962**
	Материалы-		Тенге				**9 616**
	Всего заработная плата-		Тенге				**12 403**
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**72 445**
	Местные материалы-		Тенге				**9 007**
		Накладные расходы -	Тенге				**15 493**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				**7 347**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**129 803**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12 403**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**129 803**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12 403**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**4 987 393**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4 987 393**
	Материалы-		Тенге				**9 616**
	Всего заработная плата-		Тенге				**12 403**
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**72 445**
	Местные материалы-		Тенге				**4 880 431**
		Накладные расходы -	Тенге				**15 493**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				**300 173**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5 303 059**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12 403**
		ИТОГО	Тенге				**5 303 059**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12 403**

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**					**5 303 059**
	Временные здания и сооружения - 1,44%	**Тенге**					**76 364**
	Итого по сметному расчету	**Тенге**					**5 379 423**
	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	**Тенге**					**72 622**

2	3	4	5	6	7	8
	Выслуга лет 1%	Тенге				53 794
	Доп.отпуска 0,4%	Тенге				21 518
	Итого по сметному расчету	Тенге				5 527 357
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	Тенге				5 527 357
	Итого текущая стоимость в ценах 2018г. К-3,103	Тенге				17 151 390
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				343 028
	Итого	Тенге				17 494 418
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,7395034140250 41	Тенге				14 834 818
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				1 780 178
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге				16 614 996

Заказчик: Аким ГКУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"

Тарбай Д.Р.

Әбілов С.С.

Эксперты технического надзора:

Эксперты авторского надзора: