Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.18 г. № 656

Заказчик: **ТОО "АА-Стройинжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен"**
Наименование объекта строительства: **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 124/СМК	от 14.08.2019г.			ТОО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в ценах 2019 г, тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			СМР (в ценах 2019г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР ценах 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"	840 030 526,00	750 027 255,36							90 003 270,64	840 030 526,00
Итого:	**840 030 526,00**	**750 027 255,36**							**90 003 270,64**	**840 030 526,00**

Заказчик:
ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458

И.о. директора _____ **Байжанов С.К.**

Подрядчик:
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

И.о. директора _____ **Мырзагалиев А.И.**

Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**

Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**

Приложение 3-1

Заказчик: **ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458.**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411**

АКТ №_1
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

на **Раздел "Конструкции железобетонные"**

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы /насыпной грунт/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2437,6	143,00	135,59	348 566	330 511	--	70 711	452 819
		НР - 72%; СП - 8%			7,41	32,88	18 055	80 155		33 542	
2	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3881	143,00	135,59	554 965	526 219	--	112 582	720 951
		НР - 72%; СП - 8%			7,41	32,88	28 746	127 618		53 404	
3	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1579,7	228,92	217,12	361 624	342 983	--	73 311	469 730
		НР - 72%; СП - 8%			11,80	52,66	18 641	83 180		34 795	
4	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	415,7	4 096,57	--	1 702 945	--	--	1 226 120	3 163 391
		НР - 72%; СП - 8%			4 096,57	--	1 702 945	--		234 325	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	893,4	17,79	17,79	15 892	15 892	--	4 378	21 891
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	6 080		1 622	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбов-ками при обратной механизированной засыпке	м3 уплотнен-ного грунта	893,4	151,99	72,61	135 786	64 868	--	72 235	224 662
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	70 918	29 408		16 642	
7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1851	20,27	20,27	37 517	37 517	--	10 335	51 681
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,76	--	14 355		3 828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	м3 уплотненного грунта	1851	181,25	86,44	335 498	159 996	--	178 588	555 213
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	175 503	72 536		41 127	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке	м3 уплотненного грунта	2744,4	79,82	67,95	219 061	186 493	7 959	47 948	288 370
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	24 609	41 986		21 361	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 3	м3 грунта	144,4	1 165,23	--	168 259	--	--	121 147	312 558
		НР - 72%; СП - 8%			1 165,23	--	168 259	--		23 152	
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /избыточные/. Перемещение бульдозе-рами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в боковой резерв/	м3 грунта	5425,2	31,88	31,88	172 942	172 942	--	47 642	238 231
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	66 170		17 647	
12	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы /избыточные/. Перемещение бульдозе-рами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /в боковой резерв/	м3 грунта	5425,2	100,92	100,92	547 524	547 524	--	150 832	754 224
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,61	--	209 488		55 868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4 600 579**	**2 384 945**	**7 959**	**2 115 829**	**7 253 721**
							2 207 676	**730 976**	**--**	**537 313**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 600 579				
		Накладные расходы	Тенге				2 115 829				
		Сметная прибыль	Тенге				537 313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 253 721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7 253 721**				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТ ФМ1									
13	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм. Устройство из щебня фр.20-40 мм с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	104,24	8 430,24	1 657,05	878 768	172 731	380 796	373 307	1 352 242
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на W6 F50	м3	93,27	4 007,35	1 089,24	373 765	101 593	161 619	119 900	533 158
		НР - 91%; СП - 8%			1 185,30	227,35	110 553	21 205		39 493	
15	2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	95,1354	13 159,00	--	1 251 887	--	1 251 887	--	1 352 038
		СП - 8%			--	--	--	--		100 151	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные /ФМ1/ при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6 F75	м3	753,8	7 599,33	2 007,28	5 728 377	1 513 090	1 200 389	3 011 725	9 439 310
		НР - 91%; СП - 8%			3 999,60	390,94	3 014 898	294 689		699 208	
17	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные /криволинейного очертания/. Дополнительные затраты на устройство	м3	753,8	2 653,92	149,87	2 000 526	112 970	286 108	1 489 640	3 769 379
		НР - 91%; СП - 8%			2 124,50	47,12	1 601 448	35 519		279 213	
18	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	765,107	16 790,00	--	12 846 147	--	12 846 147	--	13 873 838
		СП - 8%			--	--	--	--		1 027 692	
19	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150, W6, до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	765,107	-167,90	--	-128 461	--	-128 461	--	-138 738
		СП - 8%			--	--	--	--		-10 277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП1,КП2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	103,24322	18 837,36	1 338,48	1 944 829	138 188	29 734	1 650 638	3 883 105
		НР - 91%; СП - 8%			17 210,88	358,20	1 776 907	36 982		287 637	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	54,69454	202 102,00	--	11 053 876	--	11 053 876	--	11 938 186
		СП - 8%			--	--	--	--		884 310	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	38,07	202 102,00	--	7 694 023	--	7 694 023	--	8 309 545
		СП - 8%			--	--	--	--		615 522	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,175	214 266,00	--	1 323 093	--	1 323 093	--	1 428 940
		СП - 8%			--	--	--	--		105 847	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	2,95658	221 225,00	--	654 069	--	654 069	--	706 395
		СП - 8%			--	--	--	--		52 326	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /Ш1/ СТ РК 2591-2014	т	1,3471	221 225,00	--	298 012	--	298 012	--	321 853
		СП - 8%			--	--	--	--		23 841	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм /доп.армирование/ СТ РК 2591-2014	т	0,0602	202 102,00	--	12 167	--	12 167	--	13 140
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /хомут Х1/ СТ РК 2591-2014	т	0,4477	221 225,00	--	99 042	--	99 042	--	106 966
		СП - 8%			--	--	--	--		7 923	
28	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,36745	15 375,53	917,93	67 152	4 009	1 258	57 454	134 575
		НР - 91%; СП - 8%			14 169,60	286,56	61 885	1 252		9 968	
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	4,36745	202 102,00	--	882 670	--	882 670	--	953 284
		СП - 8%			--	--	--	--		70 614	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,4381	18 837,36	1 338,48	215 464	15 310	3 294	182 871	430 201
		НР - 91%; СП - 8%			17 210,88	358,20	196 860	4 097		31 867	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5811	202 102,00	--	1 532 155	--	1 532 155	--	1 654 728
		СП - 8%			--	--	--	--		122 572	
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	2,655	202 102,00	--	536 581	--	536 581	--	579 507
		СП - 8%			--	--	--	--		42 926	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,715	214 266,00	--	153 200	--	153 200	--	165 456
		СП - 8%			--	--	--	--		12 256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,3293	221 225,00	--	72 849	--	72 849	--	78 677
		СП - 8%			--	--	--	--		5 828	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /Ш1/ СТ РК 2591-2014	т	0,1577	221 225,00	--	34 887	--	34 887	--	37 678
		СП - 8%			--	--	--	--		2 791	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /плита под лифт/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,51488	18 837,36	1 338,48	28 536	2 028	436	24 220	56 977
		НР - 91%; СП - 8%			17 210,88	358,20	26 072	543		4 220	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,741	202 102,00	--	149 758	--	149 758	--	161 738
		СП - 8%			--	--	--	--		11 981	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57	202 102,00	--	115 198	--	115 198	--	124 414
		СП - 8%			--	--	--	--		9 216	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1131	214 266,00	--	24 233	--	24 233	--	26 172
		СП - 8%			--	--	--	--		1 939	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09078	221 225,00	--	20 083	--	20 083	--	21 689
		СП - 8%			--	--	--	--		1 607	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	1110,318	854,37	21,09	948 622	23 421	634 498	272 944	1 319 292
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	290 703	2 785		97 725	
42	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские /утеплитель по наружному контуру фундамента/. Изоляция в два слоя толщ.50+50 мм пеноплексом	м3 изоляции	63,9	40 919,86	1 072,06	2 614 779	68 505	1 042 068	1 167 556	4 084 922
		НР - 76%; СП - 8%			23 540,00	501,60	1 504 206	32 052		302 587	
43	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 25 кг/м3 /Пеноплекс 31/ ГОСТ 32310-2012	м3	67,095	26 240,00	--	1 760 573	--	1 760 573	--	1 901 419
		СП - 8%			--	--	--	--		140 846	
		ФУНДАМЕНТ ФМ2 /2 шт./ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ СТОЙКУ									
44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная толщ.200 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстила-ющего слоя	3,364	8 491,25	1 657,05	28 565	5 574	12 495	12 047	43 861
		НР - 94%; СП - 8%			3 120,12	689,70	10 496	2 320		3 249	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на цементе W6 F50	м3	1,458	4 007,35	1 089,24	5 843	1 588	2 527	1 874	8 334
		НР - 91%; СП - 8%			1 185,30	227,35	1 728	331		617	
46	2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,48716	13 159,00	--	19 570	--	19 570	--	21 135
		СП - 8%			--	--	--	--		1 566	
47	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В20 цементе W6, F75	м3	6,24	8 288,88	1 580,65	51 723	9 863	10 768	30 221	88 499
		НР - 91%; СП - 8%			4 982,75	339,28	31 092	2 117		6 555	
48	2102-0101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F75, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	6,3336	15 400,00	--	97 537	--	97 537	--	105 340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7 803	
49	2102-0101-0703 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетон тяжелый класса В20, F100, W6 до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	6,3336	-154,00	--	-975	--	-975	--	-1 053
		СП - 8%			--	--	--	--		-78	
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26588	202 102,00	--	53 735	--	53 735	--	58 034
		СП - 8%			--	--	--	--		4 299	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,03552	221 225,00	--	7 858	--	7 858	--	8 487
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	14,24	854,37	21,09	12 166	300	8 138	3 501	16 920
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3 728	36		1 253	
53	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	База под металлическую колонну. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	137,88	0,79	1 655	9	--	1 138	3 016
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	1 645	5		223	
54	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки ЗМ24х500 ГОСТ 24379.1-80	т	0,0282	236 341,00	--	6 665	--	6 665	--	7 198
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
55	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости шпилек ЗМ24х500 на марку стали Вст3пс	т	0,0282	15 184,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
56	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали /плита/, шириной 100 мм, толщиной 18 мм	т	0,0156	223 137,00	--	3 481	--	3 481	--	3 759
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
57	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация плиты стальной	т	0,0156	108 290,00	--	1 689	--	1 689	--	1 824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
58	2113-0202-0107 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм /М24/ ГОСТ 1759.0-87	т	0,002952	618 965,00	--	1 827	--	1 827	--	1 973
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
59	2113-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 24 мм /М24/ ГОСТ 11371-78	кг	1,44	705,00	--	1 015	--	1 015	--	1 096
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ГИЛЬЗЫ НИЗ НА ОТМ.-2,200 /ВК/-2 шт.									
60	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1 439,31	91,04	11 515	728	512	10 293	23 552
		НР - 98%; СП - 8%			1 284,40	28,52	10 275	228		1 745	
61	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	3 900,00	--	31 200	--	31 200	--	33 696
		СП - 8%			--	--	--	--		2 496	
62	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм.	Гильзы стальные, диаметром более 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	4,08	545,56	1,00	2 226	4	549	1 340	3 851
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	1 673	2		285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**55 524 585**	**2 169 913**	**44 385 263**	**8 410 670**	**69 050 074**
							8 969 413	**506 057**	**--**	**5 114 818**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55 480 216				
		Накладные расходы	Тенге				8 399 239				
		Сметная прибыль	Тенге				5 110 356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68 989 811				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 655				
		Накладные расходы	Тенге				1 138				
		Сметная прибыль	Тенге				223				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3 016				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42 715				
		Накладные расходы	Тенге				10 293				
		Сметная прибыль	Тенге				4 241				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57 248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**69 050 076**				
		РАЗДЕЛ 3.ПРИЯМОК П1 /3 шт./									
63	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщ.200 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,32	8 491,25	1 657,05	11 208	2 187	4 902	4 727	17 211
		НР - 94%; СП - 8%			3 120,12	689,70	4 119	910		1 275	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 цементе W6 F50	м3	0,66	4 007,35	1 089,24	2 645	719	1 144	848	3 773
		НР - 91%; СП - 8%			1 185,30	227,35	782	150		279	
65	2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6732	13 159,00	--	8 859	--	8 859	--	9 567
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
66	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	5,04	2 126,33	46,10	10 717	232	9 422	1 029	12 686
		НР - 93%; СП - 8%			210,85	8,78	1 063	44		940	
67	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 W6	м3	5,28	27 492,66	3 073,48	145 161	16 228	87 204	42 964	203 175
		НР - 91%; СП - 8%			7 903,14	1 038,72	41 729	5 484		15 050	
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм /С1,С2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,11844	287 262,00	--	34 023	--	34 023	--	36 745
		СП - 8%			--	--	--	--		**2 722**	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00792	221 225,00	--	1 752	--	1 752	--	1 892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
70	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2502	694 413,29	6 707,94	173 742	1 678	161 450	12 902	201 576
		НР - 118%; СП - 8%			42 421,40	1 279,08	10 614	320		14 932	
71	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация монтажных изделий	т	0,2502	108 290,00	--	27 094	--	27 094	--	29 262
		СП - 8%			--	--	--	--		2 168	
72	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 200 мм. Прокладка	м трубопровода	12,75	2 203,90	145,56	28 100	1 856	105	25 986	58 412
		НР - 98%; СП - 8%			2 050,10	29,59	26 139	377		4 327	
73	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 200 мм ГОСТ 10705-80	м	12,75	5 574,00	--	71 069	--	71 069	--	76 754
		СП - 8%			--	--	--	--		5 685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Гильзы стальные, диаметром более 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9	545,56	1,00	4 910	9	1 211	2 955	8 494
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	3 690	4		629	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямка наружные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	14,34	854,37	21,09	12 252	302	8 196	3 525	17 039
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3 754	36		1 262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**531 532**	**23 212**	**416 431**	**94 936**	**676 586**
							91 889	**7 327**	**--**	**50 118**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				432 363				
		Накладные расходы	Тенге				68 951				
		Сметная прибыль	Тенге				40 105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				541 420				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99 168				
		Накладные расходы	Тенге				25 986				
		Сметная прибыль	Тенге				10 012				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135 166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**676 586**				
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
		СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПОДВАЛА									
76	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /СТМ1-1 шт., СТМ2-1 шт., СТМ3-1 шт., СТМ4-1 шт., СТМ5-1 шт., СТМ6-1 шт., СТМ7-1 шт., СТМ8-1 шт., СТМ9-1 шт., СТМ10-1 шт., СТМ11-2 шт., СТМ12-1 шт., СТМ 13-1 шт., СТМ14-1 шт., СТМ15-1 шт., СТМ16-1 шт., СТМ17-1 шт., СТМ18-1 шт., СТМ19-1 шт., СТМ20-1 шт., СТМ21-1 шт., СТМ22-1 шт., СТМ23-1 шт., СТМ24-1 шт., СТМ25-1 шт., СТМ26-1 шт., СТМ27-1 шт., СТМ28-1 шт., СТМ30-1 шт., СТМ29-1 шт., СТМ31-1 шт./. Устройство из бетона кл.В25 W6	м3	306,72	19 279,39	5 212,85	5 913 375	1 598 885	1 035 101	3 266 651	9 914 428
		НР - 91%; СП - 8%			10 691,80	1 011,79	3 279 389	310 338		734 402	
77	2102-0101-1302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В35, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	90,335	18 227,00	--	1 646 536	--	1 646 536	--	1 778 259
		СП - 8%			--	--	--	--		131 723	
78	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	220,9858	16 790,00	--	3 710 352	--	3 710 352	--	4 007 180
		СП - 8%			--	--	--	--		296 828	
79	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150, W6 до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	311,3208	-167,90	--	-52 271	--	-52 271	--	-56 452
		СП - 8%			--	--	--	--		-4 182	
80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	20,75936	202 102,00	--	4 195 508	--	4 195 508	--	4 531 149
		СП - 8%			--	--	--	--		335 641	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ш1,Ш 2/ СТ РК 2591-2014	т	1,28576	221 225,00	--	284 442	--	284 442	--	307 198
		СП - 8%			--	--	--	--		22 755	
		СТЕНЫ ПОДВАЛА									
82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм /В1/ СТ РК 2591-2014	т	47,83336	202 102,00	--	9 667 218	--	9 667 218	--	10 440 595
		СП - 8%			--	--	--	--		773 377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм /В2/ СТ РК 2591-2014	т	1,12096	202 102,00	--	226 548	--	226 548	--	244 672
		СП - 8%			--	--	--	--		18 124	
		СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВЫШЕ ОТМ.0,000									
84	1106-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В25 F75 /СТМ1-1-1 шт., СТМ2-1-1 шт., СТМ3-1-1 шт., СТМ4-1-1 шт., СТМ6-1-1 шт., СТМ8-1-1 шт., СТМ9-1-1 шт., СТМ10-1-1 шт., СТМ11-1-2 шт., СТМ12-1-1 шт., СТМ13-1-1 шт., СТМ14-1-1 шт., СТМ15-1-1 шт., СТМ 16-1-1 шт., СТМ17-1-1 шт., СТМ18-1-1 шт., СТМ19-1-1 шт., СТМ20-1-1 шт., СТМ21-1-1 шт., СТМ22-1-1 шт., СТМ23-1-1 шт., СТМ26-1-1 шт., СТМ31-1-1	м3	699,34	16 722,44	2 753,35	11 694 674	1 925 528	2 528 466	6 986 869	20 176 067
		НР - 91%; СП - 8%			10 353,59	625,16	7 240 680	437 199		1 494 523	
85	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150 ГОСТ 7473-2010	м3	709,8301	16 790,00	--	11 918 047	--	11 918 047	--	12 871 491
		СП - 8%			--	--	--	--		953 444	
86	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150 до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	743,53825	-167,90	--	-124 840	--	-124 840	--	-134 827
		СП - 8%			--	--	--	--		-9 987	
87	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	76,44666	202 102,00	--	15 450 023	--	15 450 023	--	16 686 025
		СП - 8%			--	--	--	--		**1 236 002**	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,946	202 102,00	--	191 188	--	191 188	--	206 484
		СП - 8%			--	--	--	--		15 295	
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ш1/ СТ РК 2591-2014	т	2,57463	221 225,00	--	569 573	--	569 573	--	615 138
		СП - 8%			--	--	--	--		45 566	
90	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В25 F75 /СТМ5-1-1 шт., СТМ7-1-1 шт., СТМ24-1-1 шт., СТМ25-1-1 шт., СТМ27-1-1 шт., СТМ28-1-1 шт., СТМ30-1-1 шт., СТМ29-1-1 шт./	м3	174,13	16 367,98	2 794,98	2 850 156	486 689	602 391	1 696 086	4 909 941
		НР - 91%; СП - 8%			10 113,57	590,10	1 761 076	102 754		363 699	
91	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150 ГОСТ 7473-2010	м3	176,74195	16 790,00	--	2 967 497	--	2 967 497	--	3 204 897
		СП - 8%			--	--	--	--		237 400	
92	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150 до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	176,74195	-167,90	--	-29 675	--	-29 675	--	-32 049
		СП - 8%			--	--	--	--		-2 374	
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	17,9322	202 102,00	--	3 624 133	--	3 624 133	--	3 914 064
		СП - 8%			--	--	--	--		289 931	
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ш1/ СТ РК 2591-2014	т	0,56706	221 225,00	--	125 448	--	125 448	--	135 484
		СП - 8%			--	--	--	--		10 036	
		СТЕНЫ КАРКАСА ВЫШЕ ОТМ.0,000									
95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм /В7,В8/ СТ РК 2591-2014	т	9,68625	202 102,00	--	1 957 610	--	1 957 610	--	2 114 219
		СП - 8%			--	--	--	--		156 609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**76 785 543**	**4 011 102**	**60 493 295**	**11 949 606**	**95 833 963**
							12 281 144	**850 291**	**--**	**7 098 812**	
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**76 785 543**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**11 949 606**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7 098 812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95 833 961				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**95 833 961**				
		РАЗДЕЛ 5.ЛИФТОВАЯ ШАХТА МОНОЛИТНАЯ ЛШМ1 /1 шт./									
96	1106-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В25 F75	м3	32,65	16 722,44	2 753,35	545 988	89 897	118 046	326 195	941 958
		НР - 91%; СП - 8%			10 353,59	625,16	338 045	20 411		69 775	
97	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150 ГОСТ 7473-2010	м3	33,13975	16 790,00	--	556 416	--	556 416	--	600 930
		СП - 8%			--	--	--	--		44 513	
98	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150 до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	33,13975	-167,90	--	-5 564	--	-5 564	--	-6 009
		СП - 8%			--	--	--	--		-445	
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	4,1736	202 102,00	--	843 493	--	843 493	--	910 972
		СП - 8%			--	--	--	--		67 479	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ш1/ СТ РК 2591-2014	т	0,11682	221 225,00	--	25 844	--	25 844	--	27 911
		СП - 8%			--	--	--	--		2 067	
101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм /В5, В6/ СТ РК 2591-2014	т	0,58754	202 102,00	--	118 743	--	118 743	--	128 242
		СП - 8%			--	--	--	--		9 499	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с песком	м2 поверхности	13,391	854,37	21,09	11 441	282	7 653	3 292	15 911
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3 506	34		1 179	
		ПЛИТА ТОЛЩ.150 мм									
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,033475	6 040,52	956,00	48 526	7 680	17 715	24 584	78 960
		НР - 94%; СП - 8%			2 879,37	376,20	23 131	3 022		5 849	
104	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита. Устройство из бетона кл.В25 F75	м3	0,94	14 139,99	2 461,19	13 292	2 314	2 791	7 908	22 895
		НР - 91%; СП - 8%			8 709,80	534,65	8 187	503		1 696	
105	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9541	16 790,00	--	16 019	--	16 019	--	17 301
		СП - 8%			--	--	--	--		1 282	
106	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150 до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9541	-167,90	--	-160	--	-160	--	-173
		СП - 8%			--	--	--	--		-13	
107	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,0567	237 762,00	--	13 481	--	13 481	--	14 560
		СП - 8%			--	--	--	--		1 078	
108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плита. Гидроизоляция обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону поверхности, соприкасающейся с песком	м2 поверхности	6,2275	854,37	21,09	5 321	131	3 560	1 531	7 400
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1 630	16		548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2 192 839**	**100 304**	**1 718 037**	**363 510**	**2 760 858**
							374 500	**23 985**	**--**	**204 507**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 192 839				
		Накладные расходы	Тенге				363 510				
		Сметная прибыль	Тенге				204 508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 760 857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2 760 857**				
		РАЗДЕЛ 6.КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ									
109	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В25 W6 F75 /КМ1-5 до отм.0,000-26 шт./	м3	104,26	19 957,06	6 121,58	2 080 723	638 236	259 511	1 197 739	3 540 739
		НР - 91%; СП - 8%			11 346,40	1 277,78	1 182 976	133 221		262 277	
110	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	105,8239	16 790,00	--	1 776 783	--	1 776 783	--	1 918 926
		СП - 8%			--	--	--	--		142 143	
111	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	105,8239	-167,90	--	-17 768	--	-17 768	--	-19 189
		СП - 8%			--	--	--	--		-1 421	
112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм /В3, В4/ СТ РК 2591-2014	т	185,38624	202 102,00	--	37 466 930	--	37 466 930	--	40 464 284
		СП - 8%			--	--	--	--		2 997 354	
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /Х1, Х2/ СТ РК 2591-2014	т	26,1612	221 225,00	--	5 787 511	--	5 787 511	--	6 250 512
		СП - 8%			--	--	--	--		463 001	
114	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 32 мм /накладки/ СТ РК 2591-2014	т	17,73824	202 102,00	--	3 584 934	--	3 584 934	--	3 871 728
		СП - 8%			--	--	--	--		286 795	
115	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В25 F75 /КМ1 от 0,000-4 шт., КМ2 от 0,000-9 шт., КМ3-3 шт., КМ4 от 0,000-4 шт., КМ5 от 0,000-6 шт./	м3	63,3	33 363,08	7 000,46	2 111 883	443 129	246 112	1 374 548	3 765 345
		НР - 91%; СП - 8%			22 474,60	1 387,84	1 422 642	87 850		278 914	
116	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	64,2495	16 790,00	--	1 078 749	--	1 078 749	--	1 165 049
		СП - 8%			--	--	--	--		86 300	
117	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	64,2495	-167,90	--	-10 787	--	-10 787	--	-11 650
		СП - 8%			--	--	--	--		-863	
118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,58128	202 102,00	--	2 138 498	--	2 138 498	--	2 309 578
		СП - 8%			--	--	--	--		171 080	
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /Х1, Х 2/ СТ РК 2591-2014	т	4,1667	221 225,00	--	921 778	--	921 778	--	995 520
		СП - 8%			--	--	--	--		73 742	
		ДЛЯ КОЛОНН К1 /на все колонны/									
120	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Колонны. Постановка шпилек с пластинами	шт	130	137,88	0,79	17 924	103	--	12 331	32 675
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	17 821	49		2 420	
121	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Шпильки диаметром резьбы М24 L-420 мм /30 шт./ ГОСТ 24379.1-80	т	0,0378	500 004,00	--	18 900	--	18 900	--	20 412
		СП - 8%			--	--	--	--		1 512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	СТ121-130201-0111	Шпильки диаметром резьбы М24 L-420 мм /30 шт./, надбавка на марку стали 09Г2С	т	0,0378	16 276,00	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
123	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Шпильки диаметром резьбы М24 L-395 мм /100 шт./ ГОСТ 24379.1-80	т	0,1185	500 004,00	--	59 250	--	59 250	--	63 991
		СП - 8%			--	--	--	--		4 740	
124	СТ121-130201-0111	Шпильки диаметром резьбы М24 L-395 мм /100 шт./, надбавка на марку стали 09Г2С	т	0,1185	16 276,00	--	1 929	--	1 929	--	2 083
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
125	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм /пластина 80х80х10-30 шт., 100х100х10-100 шт./ ГОСТ 19903-89	т	0,093572	233 974,00	--	21 893	--	21 893	--	23 645
		СП - 8%			--	--	--	--		1 751	
126	СТ121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм /пластина 80х80х10-30 шт., 100х100х10-100 шт./ надбавка на марку стали Ст3сп5 ГОСТ 19903-89	т	0,093572	5 772,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		ДЛЯ КОЛОНН К2,К3,К4 /на все колонны/									
127	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Колонны. Постановка шпилек с пластинами	шт	470	137,88	0,79	64 802	371	--	44 580	118 132
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	64 431	177		8 751	
128	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Шпильки диаметром резьбы М24 L-420 мм /162 шт./ ГОСТ 24379.1-80	т	0,20412	500 004,00	--	102 061	--	102 061	--	110 226
		СП - 8%			--	--	--	--		8 165	
129	СТ121-130201-0111	Шпильки диаметром резьбы М24 L-420 мм /162 шт./, надбавка на марку стали Ст3сп5	т	0,20412	5 772,00	--	1 178	--	1 178	--	1 272
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
130	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Шпильки диаметром резьбы М24 L-395 мм /308 шт./ ГОСТ 24379.1-80	т	0,36498	500 004,00	--	182 491	--	182 491	--	197 091
		СП - 8%			--	--	--	--		14 599	
131	СТ121-130201-0111	Шпильки диаметром резьбы М24 L-395 мм /308 шт./, надбавка на марку стали Ст3сп5	т	0,36498	5 772,00	--	2 107	--	2 107	--	2 275
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
132	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм /пластина 80х80х10-162 шт., 100х100х10-308 шт./ ГОСТ 19903-89	т	0,3231688	233 974,00	--	75 613	--	75 613	--	81 662
		СП - 8%			--	--	--	--		6 049	
133	СТ121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм /пластина 80х80х10-162 шт., 100 х100х10-308 шт./ надбавка на марку стали Ст3сп5 ГОСТ 19903-89	т	0,3231688	5 772,00	--	1 865	--	1 865	--	2 015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**57 470 404**	**1 081 839**	**53 700 693**	**2 629 198**	**64 907 568**
							2 687 871	**221 297**	**--**	**4 807 967**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57 387 678				
		Накладные расходы	Тенге				2 572 287				
		Сметная прибыль	Тенге				4 796 797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64 756 762				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82 726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				56 910				
		Сметная прибыль	Тенге				11 171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150 807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**64 907 569**				
		РАЗДЕЛ 7.БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ									
134	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25 W8 F400 /БМ1-1 шт., БМ2-1 шт., БМ3-1 шт., БМ2-1 шт., БМ4-1 шт., БМ5-1 шт., БМ6-1 шт., БМ7-1 шт., БМ8-1 шт., БМ9-1 шт., БМ10-1 шт., БМ11-1 шт., БМ12-1 шт., БМ13-1 шт., БМ14-1 шт., БМ15-1 шт.,	м3	198,24	28 316,84	6 231,83	5 613 531	1 235 399	1 323 650	2 997 989	9 300 441
		НР - 91%; СП - 8%			15 408,00	1 210,71	3 054 482	240 012		688 922	
135	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	201,2136	17 818,00	--	3 585 224	--	3 585 224	--	3 872 042
		СП - 8%			--	--	--	--		286 818	
136	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F300, W8 на F400 ГОСТ 7473-2010	м3	201,2136	356,36	--	71 704	--	71 704	--	77 441
		СП - 8%			--	--	--	--		5 736	
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	13,616	202 102,00	--	2 751 821	--	2 751 821	--	2 971 966
		СП - 8%			--	--	--	--		220 146	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4697	214 266,00	--	314 907	--	314 907	--	340 099
		СП - 8%			--	--	--	--		25 193	
139	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	2,104	202 102,00	--	425 223	--	425 223	--	459 240
		СП - 8%			--	--	--	--		34 018	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	9,6416	221 225,00	--	2 132 963	--	2 132 963	--	2 303 600
		СП - 8%			--	--	--	--		170 637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**14 895 372**	**1 235 399**	**10 605 492**	**2 997 989**	**19 324 829**
							3 054 482	**240 012**	**--**	**1 431 470**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 895 372				
		Накладные расходы	Тенге				2 997 989				
		Сметная прибыль	Тенге				1 431 469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19 324 830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**19 324 830**				
		РАЗДЕЛ 8.ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ									
141	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 /ПМ1-1 шт., ПМ2-1 шт., ПМ3-1 шт./	м3	227,89	34 853,48	1 812,10	7 942 760	412 959	5 564 432	1 870 592	10 598 420
		НР - 91%; СП - 8%			8 624,20	395,92	1 965 369	90 226		785 068	
142	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 W8 F400 /ПМ4-1 шт., ПМ5-1 шт., ПМ 6-1 шт., ПМ7-1 шт., ПМ9-1 шт./	м3	186,97	18 045,08	1 812,10	3 373 889	338 808	1 422 614	1 534 708	5 301 284
		НР - 91%; СП - 8%			8 624,20	395,92	1 612 467	74 025		392 688	
143	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	189,77455	17 818,00	--	3 381 403	--	3 381 403	--	3 651 915
		СП - 8%			--	--	--	--		270 512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F300, W8 на F400 ГОСТ 7473-2010	м3	189,77455	356,36	--	67 628	--	67 628	--	73 038
		СП - 8%			--	--	--	--		5 410	
145	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты сложные /криволинейного очертания/. Дополнительные затраты на устройство	м3	414,86	2 653,92	149,87	1 101 006	62 174	157 462	819 836	2 074 509
		НР - 91%; СП - 8%			2 124,50	47,12	881 370	19 548		153 667	
146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	39,2868	214 266,00	--	8 417 825	--	8 417 825	--	9 091 252
		СП - 8%			--	--	--	--		673 426	
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /фиксаторы Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	2,85778	221 225,00	--	632 212	--	632 212	--	682 789
		СП - 8%			--	--	--	--		50 577	
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /В1/ СТ РК 2591-2014	т	0,2921	214 266,00	--	62 587	--	62 587	--	67 594
		СП - 8%			--	--	--	--		5 007	
149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП1 плита 200м/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,61667	18 837,36	1 338,48	11 616	825	178	9 859	23 194
		НР - 91%; СП - 8%			17 210,88	358,20	10 613	221		1 718	
150	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,472	202 102,00	--	95 392	--	95 392	--	103 024
		СП - 8%			--	--	--	--		7 631	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14467	221 225,00	--	32 005	--	32 005	--	34 565
		СП - 8%			--	--	--	--		2 560	
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /доп.обрамление отверстий/ СТ РК 2591-	т	0,0504	214 266,00	--	10 799	--	10 799	--	11 663
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
153	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича толщ.120 мм. Кладка при высоте до 4 м на растворе М50 /под плитой ПМ6/	м3 кладки	2,7	19 633,53	2 394,80	53 011	6 466	34 754	12 225	70 454
		НР - 93%; СП - 8%			4 366,86	501,60	11 791	1 354		5 219	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ЛИФТА ПМ8 НА ОТМ.+11,700 /1 шт./									
154	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона кл.В25 W8 F400	м3	1,68	26 642,41	1 812,10	44 759	3 044	13 672	26 124	76 554
		НР - 91%; СП - 8%			16 692,00	395,92	28 043	665		5 671	
155	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	17 818,00	--	30 383	--	30 383	--	32 814
		СП - 8%			--	--	--	--		2 431	
156	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F300, W8 на F400 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	356,36	--	608	--	608	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1665	214 266,00	--	35 675	--	35 675	--	38 529
		СП - 8%			--	--	--	--		2 854	
158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /фиксаторы Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,01075	221 225,00	--	2 378	--	2 378	--	2 568
		СП - 8%			--	--	--	--		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм /крюк для подъема оборудования/ СТ РК 2591-2014	т	0,00597	202 102,00	--	1 207	--	1 207	--	1 303
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
160	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация крюка для подъема оборудования	т	0,00597	108 290,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**25 297 790**	**824 278**	**19 963 860**	**4 273 344**	**31 936 823**
							4 509 652	**186 040**	**--**	**2 365 691**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25 297 790				
		Накладные расходы	Тенге				4 273 343				
		Сметная прибыль	Тенге				2 365 691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31 936 823				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**31 936 823**				
		РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ТРИБУНАМ									
		ЛЕСТНИЦЫ МОНОЛИТНЫЕ Л1, Л1/1 /2 шт./									
161	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	5,058	2 040,82	141,90	10 322	718	8 300	1 453	12 718
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	1 304	242		942	
162	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши железобетонные со ступенями /Лм1-6 шт., Лм2-1 шт./. Устройство из бетона кл.В25	м3	18,5	25 788,02	2 080,13	477 078	38 482	358 259	80 439	602 119
		НР - 91%; СП - 8%			4 342,52	435,54	80 337	8 058		44 601	
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4372	221 225,00	--	96 720	--	96 720	--	104 457
		СП - 8%			--	--	--	--		7 738	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,59916	214 266,00	--	342 646	--	342 646	--	370 057
		СП - 8%			--	--	--	--		27 412	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,21294	221 225,00	--	47 108	--	47 108	--	50 876
		СП - 8%			--	--	--	--		3 769	
166	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты лестничные промежуточные безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 /ПМ12-5 шт./	м3	8,7	34 853,48	1 812,10	303 225	15 765	212 429	71 412	404 609
		НР - 91%; СП - 8%			8 624,20	395,92	75 031	3 445		29 971	
167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,774	214 266,00	--	165 842	--	165 842	--	179 109
		СП - 8%			--	--	--	--		13 267	
168	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /фиксаторы Ф2/ СТ РК 2591-2014	т	0,036	221 225,00	--	7 964	--	7 964	--	8 601
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
169	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /выпуски на лестницу В-1/ СТ РК 2591-	т	0,368	214 266,00	--	78 850	--	78 850	--	85 158
		СП - 8%			--	--	--	--		6 308	
170	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6644	18 837,36	1 338,48	12 516	889	192	10 622	24 989
		НР - 91%; СП - 8%			17 210,88	358,20	11 435	238		1 851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528	202 102,00	--	106 710	--	106 710	--	115 247
		СП - 8%			--	--	--	--		8 537	
172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Хм-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,1364	221 225,00	--	30 175	--	30 175	--	32 589
		СП - 8%			--	--	--	--		2 414	
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л2 /1 шт./									
173	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	2,529	2 040,82	141,90	5 161	359	4 150	727	6 359
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	652	121		471	
174	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши железобетонные со ступенями /Лм1-5 шт., Лм2-1 шт., Лм3-1 шт./. Устройство из бетона кл.В25	м3	9,01	25 788,02	2 080,13	232 350	18 742	174 482	39 176	293 248
		НР - 91%; СП - 8%			4 342,52	435,54	39 126	3 924		21 722	
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21564	221 225,00	--	47 705	--	47 705	--	51 521
		СП - 8%			--	--	--	--		3 816	
176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77178	214 266,00	--	165 366	--	165 366	--	178 596
		СП - 8%			--	--	--	--		13 229	
177	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,10647	221 225,00	--	23 554	--	23 554	--	25 438
		СП - 8%			--	--	--	--		1 884	
178	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты лестничные промежуточные безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 /ПМ13-3 шт., ПМ14-1 шт., ПМ15-1 шт./	м3	4,29	34 853,48	1 812,10	149 521	7 774	104 749	35 214	199 514
		НР - 91%; СП - 8%			8 624,20	395,92	36 998	1 698		14 779	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4176	214 266,00	--	89 477	--	89 477	--	96 636
		СП - 8%			--	--	--	--		7 158	
180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /фиксаторы Ф2/ СТ РК 2591-2014	т	0,0236	221 225,00	--	5 221	--	5 221	--	5 639
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /выпуски на лестницу В-1/ СТ РК 2591-	т	0,184	214 266,00	--	39 425	--	39 425	--	42 579
		СП - 8%			--	--	--	--		3 154	
182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31155	18 837,36	1 338,48	5 869	417	90	4 981	11 718
		НР - 91%; СП - 8%			17 210,88	358,20	5 362	112		868	
183	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248	202 102,00	--	50 121	--	50 121	--	54 131
		СП - 8%			--	--	--	--		4 010	
184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Хм-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,06355	221 225,00	--	14 059	--	14 059	--	15 184
		СП - 8%			--	--	--	--		1 125	
		ЛЕСТНИЦЫ МОНОЛИТНЫЕ Л3 /1 шт./, Л4 /1 шт./, Л5 /1 шт./, Л6 /1 шт./, Л7 /1 шт./, Л8 /1 шт./, Л9 /1 шт./, Л10 /2 шт./									
185	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши железобетонные со ступенями. Устройство из бетона кл.В25 /Л10/	м3	2,42	25 788,02	2 080,13	62 407	5 034	46 864	10 522	78 764
		НР - 91%; СП - 8%			4 342,52	435,54	10 509	1 054		5 834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши железобетонные со ступенями. Устройство из бетона кл.В25 W8 F400	м3	14,82	8 979,62	2 080,13	133 078	30 827	37 895	64 438	213 317
		НР - 91%; СП - 8%			4 342,52	435,54	64 356	6 455		15 801	
187	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	15,0423	17 818,00	--	268 024	--	268 024	--	289 466
		СП - 8%			--	--	--	--		21 442	
188	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F300, W8 на F400 ГОСТ 7473-2010	м3	15,0423	356,36	--	5 360	--	5 360	--	5 789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56932	221 225,00	--	125 948	--	125 948	--	136 024
		СП - 8%			--	--	--	--		10 076	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26988	214 266,00	--	57 826	--	57 826	--	62 452
		СП - 8%			--	--	--	--		4 626	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,04368	221 225,00	--	9 663	--	9 663	--	10 436
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л11 /1 шт./									
192	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши железобетонные со ступенями. Устройство из бетона кл.В25	м3	1,21	25 788,02	2 080,13	31 204	2 517	23 433	5 261	39 382
		НР - 91%; СП - 8%			4 342,52	435,54	5 254	527		2 917	
193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03766	221 225,00	--	8 331	--	8 331	--	8 998
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13494	214 266,00	--	28 913	--	28 913	--	31 226
		СП - 8%			--	--	--	--		2 313	
195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /В1/ СТ РК 2591-2014	т	0,046	214 266,00	--	9 856	--	9 856	--	10 645
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,02184	221 225,00	--	4 832	--	4 832	--	5 218
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
197	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты лестничные безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 /плита лестницы Л11/	м3	0,9	34 853,48	1 812,10	31 368	1 631	21 975	7 387	41 856
		НР - 91%; СП - 8%			8 624,20	395,92	7 762	356		3 100	
198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0873	214 266,00	--	18 705	--	18 705	--	20 202
		СП - 8%			--	--	--	--		1 496	
199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /фиксаторы Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,00516	221 225,00	--	1 142	--	1 142	--	1 233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3 303 642**	**123 156**	**2 842 361**	**331 632**	**3 926 100**
							338 125	**26 230**	**--**	**290 821**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 303 642				
		Накладные расходы	Тенге				331 633				
		Сметная прибыль	Тенге				290 822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 926 097				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3 926 097**				
		РАЗДЕЛ 10.СТУПЕНИ МОНОЛИТНЫЕ									
200	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступени в опалубке. Устройство из бетона кл.В25 W8 F400 /С1-1 шт., С2-1 шт., С3-1 шт., С4-1 шт., С5-1 шт., С6-1 шт., С7-1 шт., С8-1 шт., С9-1 шт., С10-1 шт., С11-1 шт., С12-1 шт., С13-1 шт., С14-1 шт./	м3	73,06	15 953,35	4 707,81	1 165 552	343 953	139 292	681 486	1 994 800
		НР - 91%; СП - 8%			9 339,00	911,28	682 307	66 578		147 763	
201	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	74,1559	17 818,00	--	1 321 310	--	1 321 310	--	1 427 015
		СП - 8%			--	--	--	--		105 705	
202	2102-0101-1011 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F300, W8 на F400 ГОСТ 7473-2010	м3	74,1559	356,36	--	26 426	--	26 426	--	28 540
		СП - 8%			--	--	--	--		2 114	
203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,1425	214 266,00	--	3 244 523	--	3 244 523	--	3 504 085
		СП - 8%			--	--	--	--		259 562	
204	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /фиксаторы Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,95761	221 225,00	--	211 847	--	211 847	--	228 795
		СП - 8%			--	--	--	--		16 948	
205	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2672	202 102,00	--	256 104	--	256 104	--	276 592
		СП - 8%			--	--	--	--		20 488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**6 225 762**	**343 953**	**5 199 502**	**681 486**	**7 459 827**
							682 307	**66 578**	**--**	**552 580**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 225 762				
		Накладные расходы	Тенге				681 486				
		Сметная прибыль	Тенге				552 580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 459 827				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**7 459 827**				
		РАЗДЕЛ 11.СЦЕНА									
206	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Засыпка из песчано-гравийной смеси. Устройство с уплотнением. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	400	2 526,58	1 052,44	1 010 633	420 974	536 149	155 279	1 259 184
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	53 510	90 266		93 273	
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ1									
207	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные /ФМ1/ при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6 F35	м3	121	7 599,33	2 007,28	919 519	242 881	192 686	483 442	1 515 198
		НР - 91%; СП - 8%			3 999,60	390,94	483 952	47 304		112 237	
208	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	122,815	16 790,00	--	2 062 064	--	2 062 064	--	2 227 029
		СП - 8%			--	--	--	--		164 965	
209	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из смететной стоимости Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 до F75 ГОСТ 7473-2010	м3	122,815	-167,90	--	-20 621	--	-20 621	--	-22 270
		СП - 8%			--	--	--	--		-1 650	
210	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5	214 266,00	--	1 606 995	--	1 606 995	--	1 735 555
		СП - 8%			--	--	--	--		128 560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,14	221 225,00	--	30 972	--	30 972	--	33 449
		СП - 8%			--	--	--	--		2 478	
212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,276	221 225,00	--	61 058	--	61 058	--	65 943
		СП - 8%			--	--	--	--		4 885	
213	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /В1, В2/ СТ РК 2591-2014	т	1,209	214 266,00	--	259 048	--	259 048	--	279 771
		СП - 8%			--	--	--	--		20 724	
214	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с ПГС	м2 поверхности	126	854,37	21,09	107 651	2 658	72 004	30 974	149 715
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	32 989	316		11 090	
		ПЛИТА ПМ1									
215	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 W6 F35	м3	75,6	18 045,08	1 812,10	1 364 208	136 995	575 223	620 548	2 143 537
		НР - 91%; СП - 8%			8 624,20	395,92	651 990	29 932		158 781	
216	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	76,734	16 790,00	--	1 288 364	--	1 288 364	--	1 391 433
		СП - 8%			--	--	--	--		103 069	
217	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150, W6 до F35 ГОСТ 7473-2010	м3	76,734	-335,80	--	-25 767	--	-25 767	--	-27 829
		СП - 8%			--	--	--	--		-2 061	
218	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,08546	214 266,00	--	1 089 641	--	1 089 641	--	1 176 812
		СП - 8%			--	--	--	--		87 171	
219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /фиксаторы Ф2/ СТ РК 2591-2014	т	0,3393	221 225,00	--	75 062	--	75 062	--	81 067
		СП - 8%			--	--	--	--		6 005	
220	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты сложные /криволинейного очертания/. Дополнительные затраты на устройство	м3	75,6	2 653,92	149,87	200 636	11 330	28 694	149 399	378 038
		НР - 91%; СП - 8%			2 124,50	47,12	160 612	3 562		28 003	
		ПАНДУС									
221	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус железобетонный плоский. Устройство из бетона кл.В25 W6 F35	м3	22	3 847,63	1 671,27	84 648	36 768	6 570	44 922	139 936
		НР - 91%; СП - 8%			1 877,71	366,16	41 310	8 056		10 366	
222	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	22,33	16 790,00	--	374 921	--	374 921	--	404 914
		СП - 8%			--	--	--	--		29 994	
223	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150, W6 до F35 ГОСТ 7473-2010	м3	22,33	-335,80	--	-7 498	--	-7 498	--	-8 098
		СП - 8%			--	--	--	--		-600	
224	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С 1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,213	237 762,00	--	50 643	--	50 643	--	54 695
		СП - 8%			--	--	--	--		4 051	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА									
225	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подбетонка толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 W6 F35	м3	1,26	4 007,35	1 089,24	5 049	1 372	2 184	1 620	7 203
		НР - 91%; СП - 8%			1 185,30	227,35	1 493	286		534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2852	16 790,00	--	21 579	--	21 579	--	23 305
		СП - 8%			--	--	--	--		1 726	
227	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150, W6 до F35 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2852	-335,80	--	-432	--	-432	--	-466
		СП - 8%			--	--	--	--		-35	
228	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В25 W6 F35	м3	12,7	16 367,98	2 794,98	207 873	35 496	43 935	123 702	358 102
		НР - 91%; СП - 8%			10 113,57	590,10	128 442	7 494		26 526	
229	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	12,8905	16 790,00	--	216 431	--	216 431	--	233 746
		СП - 8%			--	--	--	--		17 315	
230	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Исключать из сметной стоимости бетона тяжелого класса В25, F150, W6 до F35 ГОСТ 7473-2010	м3	12,8905	-335,80	--	-4 329	--	-4 329	--	-4 675
		СП - 8%			--	--	--	--		-346	
231	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4974	214 266,00	--	963 640	--	963 640	--	1 040 731
		СП - 8%			--	--	--	--		77 091	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,0174	221 225,00	--	3 849	--	3 849	--	4 157
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
233	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подпорная стенка. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	м2 поверхности	30,92	854,37	21,09	26 417	652	17 670	7 601	36 739
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	8 095	78		2 721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**11 972 254**	**889 127**	**9 520 735**	**1 617 487**	**14 676 921**
							1 562 394	**187 293**	**--**	**1 087 181**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 972 254				
		Накладные расходы	Тенге				1 617 487				
		Сметная прибыль	Тенге				1 087 179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 676 920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**14 676 920**				
		РАЗДЕЛ 12.ВХОДНЫЕ ГРУППЫ 1,2									
234	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3	20 891,26	621,72	62 674	1 865	48 294	11 980	80 626
		НР - 91%; СП - 8%			4 171,50	216,91	12 515	651		5 972	
235	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,32	18 610,80	1 671,27	99 009	8 891	80 129	10 863	118 662
		НР - 91%; СП - 8%			1 877,71	366,16	9 989	1 948		8 790	
236	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,373	214 266,00	--	79 921	--	79 921	--	86 315
		СП - 8%			--	--	--	--		6 394	
		Витражи включены в смету АР									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**241 604**	**10 756**	**208 344**	**22 843**	**285 603**
							22 504	**2 599**	**--**	**21 156**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				241 604				
		Накладные расходы	Тенге				22 843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21 156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285 604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**285 604**				
		РАЗДЕЛ 13.КРЫЛЬЦО Кр-8. ЛЕСТНИЦА									
238	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная толщ.100 мм . Устройство из щебня фр.20-40 мм с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,192	8 430,24	1 657,05	10 049	1 975	4 355	4 269	15 463
		НР - 94%; СП - 8%			3 120,12	689,70	3 719	822		1 145	
				ФМ1							
239	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,4	8 410,91	1 723,46	53 830	11 030	13 193	29 076	89 538
		НР - 91%; СП - 8%			4 626,09	366,27	29 607	2 344		6 632	
240	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	6,528	15 054,00	--	98 273	--	98 273	--	106 134
		СП - 8%			--	--	--	--		7 862	
241	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,052	677 131,00	1 275,00	35 211	66	31 671	3 187	41 470
		НР - 91%; СП - 8%			66 816,00	531,99	3 474	28		3 072	
				ФМ2							
242	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,7	8 410,91	1 723,46	5 888	1 206	1 444	3 180	9 793
		НР - 91%; СП - 8%			4 626,09	366,27	3 238	256		725	
243	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,714	15 054,00	--	10 749	--	10 749	--	11 608
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
244	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	854,37	21,09	1 538	38	1 029	442	2 139
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	471	5		158	
245	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,312	43 120,31	8 971,98	13 454	2 799	4 102	4 951	19 877
		НР - 69%; СП - 8%			21 002,20	1 996,12	6 553	623		1 472	
246	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,08746	70 999,04	25 916,30	77 209	28 183	10 873	32 246	118 211
		НР - 69%; СП - 8%			35 084,60	7 889,68	38 153	8 580		8 756	
247	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,39946	439 488,00	--	615 046	--	615 046	--	664 250
		СП - 8%			--	--	--	--		49 204	
248	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,12308	74 191,77	23 531,59	9 132	2 896	1 053	4 241	14 442
		НР - 69%; СП - 8%			42 110,70	7 823,41	5 183	963		1 070	
249	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,12308	466 902,00	--	57 466	--	57 466	--	62 064
		СП - 8%			--	--	--	--		4 597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,1	87,56	2,33	3 599	96	1 776	1 198	5 181
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1 727	10		384	
251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	82,2	86,99	1,65	7 151	136	4 998	1 406	9 241
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	2 017	21		685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**998 591**	**48 426**	**856 028**	**84 196**	**1 169 411**
							94 142	**13 651**	**–**	**86 622**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				226 285				
		Накладные расходы	Тенге				42 758				
		Сметная прибыль	Тенге				21 523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290 567				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				772 306				
		Накладные расходы	Тенге				41 437				
		Сметная прибыль	Тенге				65 099				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				878 843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1 169 410**				
		РАЗДЕЛ 14.КРЫЛЬЦО Кр-9									
252	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная толщ.100 мм . Устройство из щебня фр.20-40 мм с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2725	8 430,24	1 657,05	19 158	3 766	8 302	8 138	29 480
		НР - 94%; СП - 8%			3 120,12	689,70	7 090	1 567		2 184	
253	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	14,4	8 410,91	1 723,46	121 117	24 818	29 683	65 420	201 460
		НР - 91%; СП - 8%			4 626,09	366,27	66 616	5 274		14 923	
254	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	14,688	15 054,00	--	221 113	--	221 113	--	238 802
		СП - 8%			--	--	--	--		17 689	
255	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,078	677 131,00	1 275,00	52 816	99	47 505	4 780	62 204
		НР - 91%; СП - 8%			66 816,00	531,99	5 212	41		4 608	
				ФМ2							
256	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,8	8 410,91	1 723,46	23 551	4 826	5 772	12 721	39 173
		НР - 91%; СП - 8%			4 626,09	366,27	12 953	1 026		2 902	
257	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,856	15 054,00	--	42 994	--	42 994	--	46 434
		СП - 8%			--	--	--	--		3 440	
258	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	854,37	21,09	8 202	203	5 486	2 360	11 407
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2 513	24		845	
259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,504	43 120,31	8 971,98	21 733	4 522	6 626	7 998	32 109
		НР - 69%; СП - 8%			21 002,20	1 996,12	10 585	1 006		2 378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,81052	70 999,04	25 916,30	128 545	46 922	18 102	53 686	196 810
		НР - 69%; СП - 8%			35 084,60	7 889,68	63 521	14 284		14 578	
261	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,31452	439 488,00	--	1 017 204	--	1 017 204	--	1 098 580
		СП - 8%			--	--	--	--		81 376	
262	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,2066	74 191,77	23 531,59	15 328	4 862	1 766	7 118	24 242
		НР - 69%; СП - 8%			42 110,70	7 823,41	8 700	1 616		1 796	
263	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,2066	466 902,00	--	96 462	--	96 462	--	104 179
		СП - 8%			--	--	--	--		7 717	
264	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,1	87,56	2,33	5 963	159	2 943	1 986	8 585
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	2 861	17		636	
265	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	136,2	86,99	1,65	11 848	225	8 281	2 330	15 312
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	3 342	34		1 134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1 786 034**	**90 400**	**1 512 239**	**166 537**	**2 108 777**
							183 394	**24 891**	**--**	**156 206**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				506 762				
		Накладные расходы	Тенге				97 734				
		Сметная прибыль	Тенге				48 360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				652 856				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 279 272				
		Накладные расходы	Тенге				68 802				
		Сметная прибыль	Тенге				107 846				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 455 920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**2 108 776**				
		РАЗДЕЛ 15.КРЫЛЬЦО Кр-10									
266	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная толщ.100 мм . Устройство из щебня фр.20-40 мм с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,25849	8 430,24	1 657,05	10 609	2 085	4 597	4 507	16 326
		НР - 94%; СП - 8%			3 120,12	689,70	3 927	868		1 209	
267	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,4	8 410,91	1 723,46	53 830	11 030	13 193	29 076	89 538
		НР - 91%; СП - 8%			4 626,09	366,27	29 607	2 344		6 632	
268	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	6,528	15 054,00	--	98 273	--	98 273	--	106 134
		СП - 8%			--	--	--	--		7 862	
269	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,052	677 131,00	1 275,00	35 211	66	31 671	3 187	41 470
		НР - 91%; СП - 8%			66 816,00	531,99	3 474	28		3 072	
				ФМ2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,7	8 410,91	1 723,46	5 888	1 206	1 444	3 180	9 793
		НР - 91%; СП - 8%			4 626,09	366,27	3 238	256		725	
271	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,714	15 054,00	--	10 749	--	10 749	--	11 608
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
272	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	854,37	21,09	6 151	152	4 114	1 770	8 555
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1 885	18		634	
273	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,336	43 120,31	8 971,98	14 488	3 015	4 416	5 332	21 406
		НР - 69%; СП - 8%			21 002,20	1 996,12	7 057	671		1 586	
274	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,16386	70 999,04	25 916,30	82 633	30 163	11 636	34 511	126 516
		НР - 69%; СП - 8%			35 084,60	7 889,68	40 834	9 182		9 372	
275	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,49986	439 488,00	--	659 170	--	659 170	--	711 904
		СП - 8%			--	--	--	--		52 734	
276	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,15135	74 191,77	23 531,59	11 229	3 562	1 294	5 215	17 759
		НР - 69%; СП - 8%			42 110,70	7 823,41	6 373	1 184		1 315	
277	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,15135	466 902,00	--	70 666	--	70 666	--	76 319
		СП - 8%			--	--	--	--		5 653	
278	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,6	87,56	2,33	3 905	104	1 927	1 300	5 622
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1 874	11		416	
279	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	89,2	86,99	1,65	7 759	147	5 423	1 526	10 028
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	2 189	22		743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1 070 561**	**51 530**	**918 573**	**89 604**	**1 252 978**
							100 457	**14 585**	**--**	**92 813**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232 375				
		Накладные расходы	Тенге				44 546				
		Сметная прибыль	Тенге				22 154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299 074				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				838 186				
		Накладные расходы	Тенге				45 058				
		Сметная прибыль	Тенге				70 660				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				953 904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1 252 978**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**322 623 457**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37 159 821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13 388 329			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3 101 811			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						212 348 531		
		- Накладные расходы	Тенге							35 828 746	
		- Сметная прибыль	Тенге							23 898 031	
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**322 623 457**
		Оборудование	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружения, 1,0%	Тенге								**3 226 235**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**325 849 691**
		Зимнее удоражание 0,7%	Тенге								**2 280 948**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**328 130 639**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**6 562 613**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**334 693 252**
		Удержание стоимости материалов	Тенге								**111 762 385**
		ИТОГО по АКТУ в текущ.ценах 2019 года с коэфф. Подрядчика	Тенге	**0,95**							**211 784 323,72**
		НДС 12%	Тенге								**25 414 118,85**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**237 198 442,57**

Заказчик:

ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458

И.о. директора _____ **Байжанов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

И.о. директора _____ **Мырзагалиев А.И.**

Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**

Наименование стройки - **"Строительство объекта "Амфитеатр" в городе Туркестан"**

Приложение 3-1

Заказчик: **ТОО "АА-Стройинжиниринг", БИН 050240001458.**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

на **Раздел "Конструкции металлические"**

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Масса конструкций определена по массе металла с учетом добавления 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы /К=1,0403/, а так же на расход фасонных элементов 20% от заявленного количества, общий К=1,2403											
РАЗДЕЛ 1.ЛЕПЕСТОК 1											
1	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции стоек. Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	2,877496	172 044,32	11 734,79	495 057	33 767	15 294	312 851	872 541
		НР - 69%; СП - 8%			154 994,40	2 575,86	445 996	7 412		64 633	
2	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.325х10, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,9727921	485 073,00	--	471 875	--	471 875	--	509 625
		СП - 8%			--	--	--	--		37 750	
3	СТ121-060801-0302	Трубы круглые диам.325х10, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	0,9727921	16 276,00	--	15 833	--	15 833	--	17 100
		СП - 8%			--	--	--	--		1 267	
4	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм ГОСТ 19903-74	т	0,8703929	1 410 687,00	--	1 227 852	--	1 227 852	--	1 326 080
		СП - 8%			--	--	--	--		**98 228**	
5	СТ121-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,8703929	10 504,00	--	9 143	--	9 143	--	9 874
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
6	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	1,0239917	1 410 687,00	--	1 444 532	--	1 444 532	--	1 560 094
		СП - 8%			--	--	--	--		115 563	
7	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,0239917	10 504,00	--	10 756	--	10 756	--	11 616
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
8	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 25 мм ГОСТ 19903-74	т	0,1023992	1 513 473,00	--	154 978	--	154 978	--	167 377
		СП - 8%			--	--	--	--		12 398	
9	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 25 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,1023992	10 504,00	--	1 076	--	1 076	--	1 162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
10	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	2,32	23 973,65	12 328,82	55 619	28 603	9 520	17 352	78 809
		НР - 69%; СП - 8%			7 541,43	3 298,41	17 496	7 652		5 838	
11	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции фермы. Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	3,075944	172 044,32	11 734,79	529 199	36 096	16 349	334 427	932 716
		НР - 69%; СП - 8%			154 994,40	2 575,86	476 754	7 923		69 090	
12	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.114х5, диам.168х5, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4463882	514 897,00	--	744 741	--	744 741	--	804 320
		СП - 8%			--	--	--	--		59 579	
13	СТ121-060801-0301	Трубы круглые диам.114х5, диам.168х5, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	1,4463882	16 276,00	--	23 541	--	23 541	--	25 425
		СП - 8%			--	--	--	--		1 883	
14	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.76х5, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,727986	485 073,00	--	838 199	--	838 199	--	905 255
		СП - 8%			--	--	--	--		67 056	
15	СТ121-060801-0302	Трубы круглые диам.76х5, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	1,727986	16 276,00	--	28 125	--	28 125	--	30 375
		СП - 8%			--	--	--	--		2 250	
16	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	2,48	54 060,87	24 366,78	134 071	60 430	7 135	57 444	206 837
		НР - 69%; СП - 8%			26 817,08	6 752,55	66 506	16 746		15 321	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.25 Кзтр=1,10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-	м2	129,6	91,76	2,33	11 893	302	5 602	4 155	17 331
		НР - 69%; СП - 8%			46,21	0,25	5 989	33		1 284	
18	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.26 Кзтр=1,10 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 в 3 слоя. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей -1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-	м2	129,6	662,20	5,74	85 821	744	77 652	5 224	98 329
		НР - 69%; СП - 8%			57,29	1,13	7 425	146		7 284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6 282 310**	**159 941**	**5 102 203**	**731 453**	**7 574 866**
							1 020 166	**39 913**	**--**	**561 101**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 946 050				
		Накладные расходы	Тенге				9 379				
		Сметная прибыль	Тенге				236 434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 191 863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3 336 260				
		Накладные расходы	Тенге				722 075				
		Сметная прибыль	Тенге				324 667				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4 383 002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7 574 865**				
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕПЕСТОК 2									
19	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции фермы. Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	10,7149517	172 044,32	11 734,79	1 843 447	125 738	56 951	1 164 967	3 249 086
		НР - 69%; СП - 8%			154 994,40	2 575,86	1 660 758	27 600		240 673	
20	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	1,5270276	1 410 687,00	--	2 154 158	--	2 154 158	--	2 326 491
		СП - 8%			--	--	--	--		172 333	
21	СТ121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,5270276	10 504,00	--	16 040	--	16 040	--	17 323
		СП - 8%			--	--	--	--		1 283	
22	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,2777577	1 503 646,00	--	417 649	--	417 649	--	451 061
		СП - 8%			--	--	--	--		33 412	
23	СТ121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,2777577	10 504,00	--	2 918	--	2 918	--	3 151
		СП - 8%			--	--	--	--		**233**	
24	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм ГОСТ 19903-74	т	5,0111593	1 462 563,00	--	7 329 136	--	7 329 136	--	7 915 467
		СП - 8%			--	--	--	--		586 331	
25	СТ121-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм, надбавка на марку стали С255	т	5,0111593	10 504,00	--	52 637	--	52 637	--	56 848
		СП - 8%			--	--	--	--		4 211	
26	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	0,6502347	1 410 687,00	--	917 278	--	917 278	--	990 660
		СП - 8%			--	--	--	--		73 382	
27	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,6502347	10 504,00	--	6 830	--	6 830	--	7 376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
28	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,0511996	1 513 473,00	--	77 489	--	77 489	--	83 688
		СП - 8%			--	--	--	--		6 199	
29	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,0511996	10 504,00	--	538	--	538	--	581
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
30	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20-25 мм ГОСТ 19903-74	т	1,0239917	10 504,00	--	10 756	--	10 756	--	11 616
		СП - 8%			--	--	--	--		860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20-25 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,0239917	10 504,00	--	10 756	--	10 756	--	11 616
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
32	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.114х5, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,5164596	514 897,00	--	1 295 717	--	1 295 717	--	1 399 375
		СП - 8%			--	--	--	--		103 657	
33	СТ121-060801-0301	Трубы круглые диам.114х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	2,5164596	16 276,00	--	40 958	--	40 958	--	44 235
		СП - 8%			--	--	--	--		3 277	
34	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	8,639	54 060,87	24 366,78	467 032	210 505	24 854	200 106	720 508
		НР - 69%; СП - 8%			26 817,08	6 752,55	231 673	58 335		53 371	
35	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Связи и раскосы. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	7,7754407	235 456,73	68 631,55	1 830 780	533 641	33 205	885 665	2 933 760
		НР - 69%; СП - 8%			162 554,60	2 525,70	1 263 934	19 638		217 316	
36	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	0,2274462	1 410 687,00	--	320 855	--	320 855	--	346 524
		СП - 8%			--	--	--	--		25 668	
37	СТ121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,2274462	10 504,00	--	2 389	--	2 389	--	2 580
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
38	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,1314718	1 503 646,00	--	197 687	--	197 687	--	213 502
		СП - 8%			--	--	--	--		15 815	
39	СТ121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,1314718	10 504,00	--	1 381	--	1 381	--	1 491
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
40	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм ГОСТ 19903-74	т	0,4732985	1 462 563,00	--	692 229	--	692 229	--	747 607
		СП - 8%			--	--	--	--		55 378	
41	СТ121-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,4732985	10 504,00	--	4 972	--	4 972	--	5 369
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
42	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	0,0657359	1 410 687,00	--	92 733	--	92 733	--	100 151
		СП - 8%			--	--	--	--		7 419	
43	СТ121-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,0657359	10 504,00	--	690	--	690	--	746
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
44	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	0,904526	1 410 687,00	--	1 276 003	--	1 276 003	--	1 378 083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		102 080	
45	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,904526	10 504,00	--	9 501	--	9 501	--	10 261
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
46	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,2629436	1 513 473,00	--	397 958	--	397 958	--	429 795
		СП - 8%			--	--	--	--		31 837	
47	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,2629436	10 504,00	--	2 762	--	2 762	--	2 983
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
48	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.140х4, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,0122054	485 073,00	--	2 916 359	--	2 916 359	--	3 149 667
		СП - 8%			--	--	--	--		233 309	
49	СТ121-060801-0302	Трубы круглые диам.140х4, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	6,0122054	16 276,00	--	97 855	--	97 855	--	105 683
		СП - 8%			--	--	--	--		7 828	
50	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.152х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1643398	514 897,00	--	84 618	--	84 618	--	91 388
		СП - 8%			--	--	--	--		6 769	
51	СТ121-060801-0301	Трубы круглые диам.152х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	0,1643398	16 276,00	--	2 675	--	2 675	--	2 889
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
52	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Связи и раскосы из прокатных, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	6,339	86 103,61	21 072,21	545 811	133 577	9 766	301 541	915 140
		НР - 69%; СП - 8%			63 490,75	5 450,08	402 468	34 548		67 788	
53	2105-0310-0317 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм ГОСТ	10 м	8,44	6 916,00	--	58 371	--	58 371	--	63 041
		СП - 8%			--	--	--	--		4 670	
54	КП ТОО "Tor-union"	Талреп вилка-вилка 3/4х9	шт	16	7 093,75	--	113 500	--	113 500	--	122 580
		СП - 8%			--	--	--	--		9 080	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.25 Кзтр=1,10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-	м2	402,516	91,76	2,33	36 937	939	17 398	12 904	53 827
		НР - 69%; СП - 8%			46,21	0,25	18 600	101		3 987	
56	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.26 Кзтр=1,10 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 в 3 слоя. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей -1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-	м2	402,516	662,20	5,74	266 546	2 311	241 175	16 225	305 392
		НР - 69%; СП - 8%			57,29	1,13	23 060	454		22 622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**23 595 949**	**1 006 710**	**18 988 747**	**2 581 408**	**28 271 541**
							3 600 492	**140 677**	**--**	**2 094 186**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 357 199				
		Накладные расходы	Тенге				29 128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1 150 906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15 537 234				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9 238 750				
		Накладные расходы	Тенге				2 552 278				
		Сметная прибыль	Тенге				943 282				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12 734 311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**28 271 544**				
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕПЕСТОК 3									
57	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции фермы. Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	20,278905	172 044,32	11 734,79	3 488 870	237 969	107 784	2 204 793	6 149 157
		НР - 69%, СП - 8%			154 994,40	2 575,86	3 143 117	52 236		455 493	
58	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	2,8441369	1 410 687,00	--	4 012 187	--	4 012 187	--	4 333 162
		СП - 8%			--	--	--	--		320 975	
59	СТ121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм, надбавка на марку стали С255	т	2,8441369	10 504,00	--	29 875	--	29 875	--	32 265
		СП - 8%			--	--	--	--		2 390	
60	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	1,4028686	1 503 646,00	--	2 109 418	--	2 109 418	--	2 278 171
		СП - 8%			--	--	--	--		168 753	
61	СТ121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,4028686	10 504,00	--	14 736	--	14 736	--	15 915
		СП - 8%			--	--	--	--		1 179	
62	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм ГОСТ 19903-74	т	8,4376914	1 462 563,00	--	12 340 655	--	12 340 655	--	13 327 908
		СП - 8%			--	--	--	--		987 252	
63	СТ121-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм, надбавка на марку стали С255	т	8,4376914	10 504,00	--	88 630	--	88 630	--	95 720
		СП - 8%			--	--	--	--		7 090	
64	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	1,7587057	1 410 687,00	--	2 480 983	--	2 480 983	--	2 679 462
		СП - 8%			--	--	--	--		198 479	
65	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,7587057	10 504,00	--	18 473	--	18 473	--	19 951
		СП - 8%			--	--	--	--		1 478	
66	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,0511996	1 513 473,00	--	77 489	--	77 489	--	83 688
		СП - 8%			--	--	--	--		6 199	
67	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,0511996	10 504,00	--	538	--	538	--	581
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20-25 мм ГОСТ 19903-74	т	1,5603073	10 504,00	--	16 389	--	16 389	--	17 701
		СП - 8%			--	--	--	--		1 311	
69	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20-25 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,5603073	10 504,00	--	16 389	--	16 389	--	17 701
		СП - 8%			--	--	--	--		1 311	
70	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.114х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,8729204	514 897,00	--	2 509 052	--	2 509 052	--	2 709 776
		СП - 8%			--	--	--	--		200 724	
71	СТ121-060801-0301	Трубы круглые диам.114х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	4,8729204	16 276,00	--	79 312	--	79 312	--	85 657
		СП - 8%			--	--	--	--		6 345	
72	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	16,35	54 060,87	24 366,78	883 895	398 397	47 039	378 716	1 363 620
		НР - 69%; СП - 8%			26 817,08	6 752,55	438 459	110 404		101 009	
73	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Связи и раскосы. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	14,0749244	235 456,73	68 631,55	3 314 036	965 984	60 108	1 603 210	5 310 625
		НР - 69%; СП - 8%			162 554,60	2 525,70	2 287 944	35 549		393 380	
74	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	0,4233392	1 410 687,00	--	597 199	--	597 199	--	644 975
		СП - 8%			--	--	--	--		47 776	
75	СТ121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,4233392	10 504,00	--	4 447	--	4 447	--	4 802
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
76	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,6389529	1 503 646,00	--	960 759	--	960 759	--	1 037 620
		СП - 8%			--	--	--	--		76 861	
77	СТ121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,6389529	10 504,00	--	6 712	--	6 712	--	7 248
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
78	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм ГОСТ 19903-74	т	0,5955673	1 462 563,00	--	871 055	--	871 055	--	940 739
		СП - 8%			--	--	--	--		69 684	
79	СТ121-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,5955673	10 504,00	--	6 256	--	6 256	--	6 756
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
80	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	1,2358349	1 410 687,00	--	1 743 376	--	1 743 376	--	1 882 846
		СП - 8%			--	--	--	--		139 470	
81	СТ121-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,2358349	10 504,00	--	12 981	--	12 981	--	14 020
		СП - 8%			--	--	--	--		1 038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	1,8813615	1 410 687,00	--	2 654 012	--	2 654 012	--	2 866 333
		СП - 8%			--	--	--	--		212 321	
83	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,8813615	10 504,00	--	19 762	--	19 762	--	21 343
		СП - 8%			--	--	--	--		1 581	
84	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,5916231	1 513 473,00	--	895 406	--	895 406	--	967 038
		СП - 8%			--	--	--	--		71 632	
85	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,5916231	10 504,00	--	6 214	--	6 214	--	6 712
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
86	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.140х4, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	9,3029446	485 073,00	--	4 512 607	--	4 512 607	--	4 873 616
		СП - 8%			--	--	--	--		361 009	
87	СТ121-060801-0302	Трубы круглые диам.140х4, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	9,3029446	16 276,00	--	151 415	--	151 415	--	163 528
		СП - 8%			--	--	--	--		12 113	
88	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.152х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2497964	514 897,00	--	128 619	--	128 619	--	138 909
		СП - 8%			--	--	--	--		10 290	
89	СТ121-060801-0301	Трубы круглые диам.152х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	0,2497964	16 276,00	--	4 066	--	4 066	--	4 391
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
90	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Связи и раскосы из прокатных, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	11,435	86 103,61	21 072,21	984 595	240 961	17 617	543 953	1 650 832
		НР - 69%; СП - 8%			63 490,75	5 450,08	726 017	62 322		122 284	
91	2105-0310-0317 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм ГОСТ	10 м	10,44	6 916,00	--	72 203	--	72 203	--	77 979
		СП - 8%			--	--	--	--		5 776	
92	КП ТОО "Tor-union"	Талреп вилка-вилка 3/4х9	шт	20	7 093,75	--	141 875	--	141 875	--	153 225
		СП - 8%			--	--	--	--		11 350	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.25 Кзтр=1,10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-	м2	747,846	91,76	2,33	68 626	1 744	32 325	23 974	100 008
		НР - 69%; СП - 8%			46,21	0,25	34 557	188		7 408	
94	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.26 Кзтр=1,10 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 в 3 слоя. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей -1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-	м2	747,846	662,20	5,74	495 223	4 294	448 085	30 145	567 397
		НР - 69%; СП - 8%			57,29	1,13	42 844	844		42 029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**45 818 335**	**1 849 349**	**37 296 048**	**4 784 791**	**54 651 377**
							6 672 938	**261 542**	**--**	**4 048 248**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29 619 993				
		Накладные расходы	Тенге				54 119				
		Сметная прибыль	Тенге				2 373 929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32 048 041				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16 198 342				
		Накладные расходы	Тенге				4 730 672				
		Сметная прибыль	Тенге				1 674 321				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22 603 335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**54 651 376**				
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕПЕСТОК 4									
95	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции фермы. Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	8,3918698	172 044,32	11 734,79	1 443 774	98 477	44 604	912 393	2 544 660
		НР - 69%; СП - 8%			154 994,40	2 575,86	1 300 693	21 616		188 493	
96	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	1,1839904	1 410 687,00	--	1 670 240	--	1 670 240	--	1 803 859
		СП - 8%			--	--	--	--		133 619	
97	СТ121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,1839904	10 504,00	--	12 437	--	12 437	--	13 432
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
98	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,6079951	1 503 646,00	--	914 209	--	914 209	--	987 346
		СП - 8%			--	--	--	--		73 137	
99	СТ121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,6079951	10 504,00	--	6 386	--	6 386	--	6 897
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
100	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм ГОСТ 19903-74	т	3,4815717	1 462 563,00	--	5 092 018	--	5 092 018	--	5 499 379
		СП - 8%			--	--	--	--		407 361	
101	СТ121-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм, надбавка на марку стали С255	т	3,4815717	10 504,00	--	36 570	--	36 570	--	39 496
		СП - 8%			--	--	--	--		2 926	
102	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	1,0636714	1 410 687,00	--	1 500 507	--	1 500 507	--	1 620 548
		СП - 8%			--	--	--	--		120 041	
103	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,0636714	10 504,00	--	11 173	--	11 173	--	12 067
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
104	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,0255998	1 513 473,00	--	38 745	--	38 745	--	41 844
		СП - 8%			--	--	--	--		3 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,0255998	10 504,00	--	269	--	269	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
106	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20-25 мм ГОСТ 19903-74	т	0,5849552	10 504,00	--	6 144	--	6 144	--	6 636
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
107	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20-25 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,5849552	10 504,00	--	6 144	--	6 144	--	6 636
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
108	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.114х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7126261	514 897,00	--	881 826	--	881 826	--	952 372
		СП - 8%			--	--	--	--		70 546	
109	СТ121-060801-0301	Трубы круглые диам.114х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	1,7126261	16 276,00	--	27 875	--	27 875	--	30 105
		СП - 8%			--	--	--	--		2 230	
110	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	6,766	54 060,87	24 366,78	365 776	164 866	19 466	156 721	564 297
		НР - 69%; СП - 8%			26 817,08	6 752,55	181 444	45 688		41 800	
111	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Связи и раскосы. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	6,4607227	235 456,73	68 631,55	1 521 221	443 409	27 592	735 911	2 437 702
		НР - 69%; СП - 8%			162 554,60	2 525,70	1 050 220	16 318		180 571	
112	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	0,2037813	1 410 687,00	--	287 472	--	287 472	--	310 469
		СП - 8%			--	--	--	--		22 998	
113	СТ121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,2037813	10 504,00	--	2 141	--	2 141	--	2 312
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
114	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,2340198	1 503 646,00	--	351 883	--	351 883	--	380 034
		СП - 8%			--	--	--	--		28 151	
115	СТ121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,2340198	10 504,00	--	2 458	--	2 458	--	2 655
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
116	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм ГОСТ 19903-74	т	0,349715	1 462 563,00	--	511 480	--	511 480	--	552 399
		СП - 8%			--	--	--	--		40 918	
117	СТ121-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,349715	10 504,00	--	3 673	--	3 673	--	3 967
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
118	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	0,0880861	1 410 687,00	--	124 262	--	124 262	--	134 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9 941	
119	СТ121-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,0880861	10 504,00	--	925	--	925	--	999
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
120	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	1,1885051	1 410 687,00	--	1 676 609	--	1 676 609	--	1 810 737
		СП - 8%			--	--	--	--		134 129	
121	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,1885051	10 504,00	--	12 484	--	12 484	--	13 483
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
122	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,1972077	1 513 473,00	--	298 469	--	298 469	--	322 346
		СП - 8%			--	--	--	--		23 877	
123	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,1972077	10 504,00	--	2 071	--	2 071	--	2 237
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
124	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.140х4, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,4884473	485 073,00	--	2 177 225	--	2 177 225	--	2 351 403
		СП - 8%			--	--	--	--		174 178	
125	СТ121-060801-0302	Трубы круглые диам.140х4, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	4,4884473	16 276,00	--	73 054	--	73 054	--	78 898
		СП - 8%			--	--	--	--		5 844	
126	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.152х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0986039	514 897,00	--	50 771	--	50 771	--	54 833
		СП - 8%			--	--	--	--		4 062	
127	СТ121-060801-0301	Трубы круглые диам.152х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	0,0986039	16 276,00	--	1 605	--	1 605	--	1 733
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
128	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Связи и раскосы из прокатных, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	5,279	86 103,61	21 072,21	454 541	111 240	8 133	251 118	762 111
		НР - 69%; СП - 8%			63 490,75	5 450,08	335 168	28 771		56 453	
129	2105-0310-0317 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм ГОСТ	10 м	8,68	6 916,00	--	60 031	--	60 031	--	64 833
		СП - 8%			--	--	--	--		4 802	
130	КП ТОО "Tor-union"	Талреп вилка-вилка 3/4х9	шт	16	7 093,75	--	113 500	--	113 500	--	122 580
		СП - 8%			--	--	--	--		9 080	
131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.25 Кзтр=1,10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-	м2	321,435	91,76	2,33	29 496	750	13 893	10 304	42 985
		НР - 69%; СП - 8%			46,21	0,25	14 853	81		3 184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.26 Кзтр=1,10 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 в 3 слоя. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей -1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-	м2	321,435	662,20	5,74	212 854	1 846	192 593	12 957	243 876
		НР - 69%; СП - 8%			57,29	1,13	18 415	363		18 065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**19 982 317**	**820 587**	**16 260 937**	**2 079 404**	**23 826 659**
							2 900 793	**112 836**	**--**	**1 764 941**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 871 151				
		Накладные расходы	Тенге				23 261				
		Сметная прибыль	Тенге				1 031 553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 925 965				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7 111 166				
		Накладные расходы	Тенге				2 056 143				
		Сметная прибыль	Тенге				733 385				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9 900 694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**23 826 659**				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕПЕСТОК 5									
133	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции фермы. Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	8,2244293	172 044,32	11 734,79	1 414 966	96 512	43 714	894 189	2 493 887
		НР - 69%; СП - 8%			154 994,40	2 575,86	1 274 740	21 185		184 732	
134	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	1,0303916	1 410 687,00	--	1 453 560	--	1 453 560	--	1 569 845
		СП - 8%			--	--	--	--		116 285	
135	СТ121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,0303916	10 504,00	--	10 823	--	10 823	--	11 689
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
136	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,6220749	1 503 646,00	--	935 380	--	935 380	--	1 010 211
		СП - 8%			--	--	--	--		74 830	
137	СТ121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,6220749	10 504,00	--	6 534	--	6 534	--	7 057
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
138	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм ГОСТ 19903-74	т	2,9106964	1 462 563,00	--	4 257 077	--	4 257 077	--	4 597 643
		СП - 8%			--	--	--	--		340 566	
139	СТ121-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм, надбавка на марку стали С255	т	2,9106964	10 504,00	--	30 574	--	30 574	--	33 020
		СП - 8%			--	--	--	--		2 446	
140	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	1,2172701	1 410 687,00	--	1 717 187	--	1 717 187	--	1 854 562
		СП - 8%			--	--	--	--		137 375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,2172701	10 504,00	--	12 786	--	12 786	--	13 809
		СП - 8%			--	--	--	--		1 023	
142	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,0319997	1 513 473,00	--	48 431	--	48 431	--	52 305
		СП - 8%			--	--	--	--		3 874	
143	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,0319997	10 504,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
144	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20-25 мм ГОСТ 19903-74	т	0,8831928	10 504,00	--	9 277	--	9 277	--	10 019
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
145	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 20-25 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,8831928	10 504,00	--	9 277	--	9 277	--	10 019
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
146	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.114х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7919854	514 897,00	--	922 688	--	922 688	--	996 503
		СП - 8%			--	--	--	--		73 815	
147	СТ121-060801-0301	Трубы круглые диам.114х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	1,7919854	16 276,00	--	29 166	--	29 166	--	31 500
		СП - 8%			--	--	--	--		2 333	
148	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	6,631	54 060,87	24 366,78	358 478	161 576	19 078	153 594	553 038
		НР - 69%; СП - 8%			26 817,08	6 752,55	177 824	44 776		40 966	
149	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Связи и раскосы. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	5,1013539	235 456,73	68 631,55	1 201 148	350 114	21 785	581 072	1 924 797
		НР - 69%; СП - 8%			162 554,60	2 525,70	829 249	12 884		142 578	
150	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	0,1840605	1 410 687,00	--	259 652	--	259 652	--	280 424
		СП - 8%			--	--	--	--		20 772	
151	СТ121-050103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 6 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,1840605	10 504,00	--	1 933	--	1 933	--	2 088
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
152	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,2261315	1 503 646,00	--	340 022	--	340 022	--	367 223
		СП - 8%			--	--	--	--		27 202	
153	СТ121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 8 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,2261315	10 504,00	--	2 375	--	2 375	--	2 565
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
154	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм ГОСТ 19903-74	т	0,3391972	1 462 563,00	--	496 097	--	496 097	--	535 785
		СП - 8%			--	--	--	--		39 688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	СТ121-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 9 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,3391972	10 504,00	--	3 563	--	3 563	--	3 848
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
156	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	0,0709948	1 410 687,00	--	100 151	--	100 151	--	108 164
		СП - 8%			--	--	--	--		8 012	
157	СТ121-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,0709948	10 504,00	--	746	--	746	--	805
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
158	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	1,4396162	1 410 687,00	--	2 030 848	--	2 030 848	--	2 193 316
		СП - 8%			--	--	--	--		162 468	
159	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	1,4396162	10 504,00	--	15 122	--	15 122	--	16 331
		СП - 8%			--	--	--	--		1 210	
160	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,1314718	1 513 473,00	--	198 979	--	198 979	--	214 897
		СП - 8%			--	--	--	--		15 918	
161	СТ121-050103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,1314718	10 504,00	--	1 381	--	1 381	--	1 491
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
162	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.140х4, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,9502272	485 073,00	--	1 431 076	--	1 431 076	--	1 545 562
		СП - 8%			--	--	--	--		114 486	
163	СТ121-060801-0302	Трубы круглые диам.140х4, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	2,9502272	16 276,00	--	48 018	--	48 018	--	51 859
		СП - 8%			--	--	--	--		3 841	
164	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубы круглые диам.152х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0657359	514 897,00	--	33 847	--	33 847	--	36 555
		СП - 8%			--	--	--	--		2 708	
165	СТ121-060801-0301	Трубы круглые диам.152х4, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, надбавка на марку стали 092ГС	т	0,0657359	16 276,00	--	1 070	--	1 070	--	1 156
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
166	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Связи и раскосы из прокатных, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	4,147	86 103,61	21 072,21	357 072	87 386	6 390	197 269	598 688
		НР - 69%; СП - 8%			63 490,75	5 450,08	263 296	22 601		44 347	
167	2105-0310-0317 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм ГОСТ	10 м	4,04	6 916,00	--	27 941	--	27 941	--	30 176
		СП - 8%			--	--	--	--		2 235	
168	КП ТОО "Tor-union"	Талреп вилка-вилка 3/4х9	шт	8	7 093,75	--	56 750	--	56 750	--	61 290
		СП - 8%			--	--	--	--		4 540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.25 Кзтр=1,10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-	м2	290,088	91,76	2,33	26 620	677	12 538	9 299	38 793
		НР - 69%; СП - 8%			46,21	0,25	13 405	73		2 874	
170	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.26 Кзтр=1,10 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 в 3 слоя. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности конструкций, составляющих свыше 30%, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей -1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-	м2	290,088	662,20	5,74	192 096	1 666	173 811	11 693	220 092
		НР - 69%; СП - 8%			57,29	1,13	16 619	327		16 303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**18 043 047**	**697 931**	**14 769 983**	**1 847 116**	**21 481 375**
							2 575 133	**101 847**	**--**	**1 591 213**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 188 769				
		Накладные расходы	Тенге				20 993				
		Сметная прибыль	Тенге				976 781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 186 542				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5 854 279				
		Накладные расходы	Тенге				1 826 124				
		Сметная прибыль	Тенге				614 432				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8 294 835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**21 481 377**				
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕПЕСТОК 6									
171	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Арки и раскосы. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	1,897659	235 456,73	68 631,55	446 817	130 239	8 105	216 154	716 008
		НР - 69%; СП - 8%			162 554,60	2 525,70	308 473	4 793		53 038	
172	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	0,0525887	1 410 687,00	--	74 186	--	74 186	--	80 121
		СП - 8%			--	--	--	--		5 935	
173	СТ121-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 10 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,0525887	10 504,00	--	552	--	552	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
174	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм ГОСТ ГОСТ 19903-74	т	0,0262944	1 410 687,00	--	37 093	--	37 093	--	40 061
		СП - 8%			--	--	--	--		2 967	
175	СТ121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 12 мм, надбавка на марку стали С255	т	0,0262944	10 504,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
176	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой стали толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,0657359	1 513 473,00	--	99 490	--	99 490	--	107 449
		СП - 8%			--	--	--	--		7 959	