Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Жамбыл "____" декабря 2020 года

Заказчик:

руководитель Государственное учреждение «Карасайский районный отдел образования» - Жандыбаева Асем Кемелбековна, РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.Аубай Байгазиев 68.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от ___ декабря 2020 года ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» в лице директора Нукушева Мурата Талгатовича, адрес: РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Сарыбай би, ул. Сарыбай би 78 «А».

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ___ декабря 2020 года ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" в лице технадзора-эксперта Балжанов Канат Еркинович, действующий на основании аттестата KZ45VJE 00055453 от 19.06. 2020 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от ___ декабря 2020 года ТОО "Строительная компания "МЕДЕО" в лице специалиста авторского надзора Мамырбаев Бакыт Турлыбекович, действующий на основании приказа № 5 от 20.07.2020 года и аттестата № 0047.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания ГККП «Межрайонный учебно-производственный комбинат» в с. Жамбыл Карасайского района Алматинской области»- второй – нормальный уровню ответственности.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Жамбылский с.о., с. Жамбыл, ул. Б. Омарова 16.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 01.04.2013 года № 4-39 Постановление ГУ «Аппарат акима Умтылского сельского округа»;

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются и/или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ15REA00184705 от 24.07.2020 года.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработанной ТОО "Строительная компания "МЕДЕО" лицензия ГСЛ №07902 от 18.12.2002г года, прошедшая государственную экспертизу за ТОО «Комплект Сервис Астана» Агатаев А.Н. KZ02VJE00026836 от 12.09.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя Государственное учреждение «Карасайский районный отдел образования» № 406 от 12.09.2019 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 4 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяцев;

фактически, 4 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	кВ/м	1397	1397	1397	1397
Общая площадь здания (застройки)	кВ/м	1691,8	1691,8	1691,8	1691,8
Число этажей		1	1	1	1
Общий строительный объем	Куб.м	6090,4	6090,4	6090,4	6090,4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Рабочий проект по обьекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Межрайонный учебно-производственный комбинат» в с. Жамбыл Карасайского района Алматинской области " расположенный по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Жамбылский с.о., с. Жамбыл, ул. Б. Омарова 16 разработан на основании:
1. Капитальный ремонт кровли и чердака с заменой деревянных конструкции, утепления и покрытия с черепным брусом.
2. Капитальный ремонт всех внутренных помещений (окна, двери, полы, перегородки и стены)
3. Капитальный ремонт фасада с утеплением и со всеми другими работами
4. Устроиство комплексного усиления по наружным и внутренним несущим стенам сеткой, усиление проемов окон и дверей уголками и пластинами, устройство железобетонного пояса обрамления в уровне плит перекрытия и усиления плит перекрытия сеткой, устроиство поперчных рам а так же усиления ферм перекрытия уголками.
Стены несущие- кирпичные толщиной 510мм, 380мм. Усиленные сеткой с двух сторон. Утеплитель стены минераловатная плита толщиной марки ПЖ-175, штукатурка по сетке серпянке. Места усиление оконных и дверных проемов обрамить металличкским уголком. Перегородки гипсокортонные, на профилях и направляющих толщиной 150 мм, в 2-х сторон гипсокортонного листа. Вокруг здания устроить отмосту из бетона, толщиной 80 мм, по гравийно- песчаному слою, переменной средней шириной 800 мм. Отмостку устраивать с улоном 5%, шириной 800 мм. Уровень полов в помещениях с мокрым режимом эксплуатации (душевые, моечные, уборные и т.д) принять на 20 мм ниже остальных помещений. Горизантальную гидроизоляцию на отм.- 0,100 выполнили из цементно- песчанного-раствора. Внутренние отделочные работы в помещениях выполнить в соответствии с ведомостью отделки помещений. Деревянные элементы, соприкасающиеся с кирпичом и железобетоном антисептировали PROSEPT ULTRA. Металлические конструкции (ограждения, решетки, стремянки и т.п) окрасить эмалью ПФ- 115 за два раза по предварительно грунтованным составом ГФ- 021 поверхности. Кровля скатная, покрытие кровли металлочерепица. Устроиство кровель выполняли в соответствии с требованиями СНиП РК. Производство кровельных работ

разработаны мероприятия по противопожарной защите по контролью за выполнением строительно- монтажных работ.
Отделка фасадов:
- стены: утепление фасада полужесткие плиты ПЖ-175, штукатурка до 10 мм по сетке серпянка, мюнхенская штукатурка (3,5мм) фасадная окраска.
- цоколь: выравнивающая штукатурка, облицовка фасадной сплитерной плиткой толщиной 30 мм.
- входные площадки: облицовка тротуарной плиткой толщиной 60 мм.
При ремонте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Главный вход оборудован пандусом шириной 1 м и с уклоном равным 8%. Двери доступные маломобильным группам населения внутри здания (за исключением противопожарных) выполнены без порогов. Высота порогов входных дверей не более 0,010м, не более 0,014 м
Входные узлы, коммуникации, помещения и зоны обслуживания, доступные для МГН обозначены знаками установленного международного образца.
Ширина лестничных маршей не менее 1,05 м. Ширина лестничных площадок не менее ширина лестничных маршей. Отделка стен и потолков на путях эвуакуации выполнены из не горячих материалов. Выход на чердак предусмотрен из лестничных клеток через люки со страционарными лестницами, выход на кровлю через слуховые окна с размерами проема не менее 0,8х0,6м
Все деревянные элементы кровли обработали огнезащитными и антисептическими растворами

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего 310127,84992 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 273041,757 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 8502,679 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 310127,84992 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 273041,757 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 8502,679 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решили принять в эксплуатацию объекта:
Капитальный ремонт здания ГККП «Межрайонный учебно-производственный комбинат» в с. Жамбыл Карасайского района Алматинской области»

Заказчик: Жандыбаева А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Директор ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»: Бейсехан Д.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технадзор-эксперт: Балжанов К.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Мамырбаев Б.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Подрядчик: Нукушев М.Т,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"____" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Бауыр Құрылыс Компаниясы», РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Сарыбай би, ул. Сарыбай би 78 «А».

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нукушева Мурата Талгатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания ГККП «Межрайонный учебно-производственный комбинат» в с. Жамбыл Карасайского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Государственное учреждение «Карасайский районный отдел образования» в лице руководителя Жандыбаева Асем Кемелбековна.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) разработанной ТОО "Строительная компания "МЕДЕО" лицензия ГСЛ №07902 от 18.12.2002 года, прошедшая государственную экспертизу за ТОО «Комплект Сервис Астана» Агатаев А.Н. KZ02VJE00026836 от 12.09.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя Государственное учреждение «Карасайский районный отдел образования» № 406 от 12.09.2019 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	кВ/м	1397	1397	1397	1397
Общая площадь здания (застройки)	кВ/м	1691,8	1691,8	1691,8	1691,8
Число этажей		1	1	1	1
Общий строительный объем	Куб.м	6090,4	6090,4	6090,4	6090,4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект по обьекту «Капитальный ремонт здания ГККП «Межрайонный учебно-производственный комбинат» в с. Жамбыл Карасайского района Алматинской области " расположенный по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Жамбылский с.о., с. Жамбыл, ул. Б. Омарова 16 разработан на основании:

1. Капитальный ремонт кровли и чердака с заменой деревянных конструкции, утепления и покрытия с черепным брусом.
2. Капитальный ремонт всех внутренных помещений (окна, двери, полы, перегородки и стены)
3. Капитальный ремонт фасада с утеплением и со всеми другими работами
4. Устроиство комплексного усиления по наружным и внутренним несущим стенам сеткой, усиление проемов окон и дверей уголками и пластинами, устройство железобетонного пояса обрамления в уровне плит перекрытия и усиления плит перекрытия сеткой, устроиство поперчных рам а так же усиления ферм перекрытия уголками.

Стены несущие- кирпичные толщиной 510мм, 380мм. Усиленные сеткой с двух сторон. Утеплитель стены минераловатная плита толщиной марки ПЖ-175 50 мм, штукатурка по сетке серпянке. Места усиление оконных и дверных проемов

обрамить металличкским уголком. Перегородки гипсокортонные, на профилях и направляющих толщиной 150 мм, в 2-х сторон гипсокортонного листа. Вокруг здания устроить отмосту из бетона, толщиной 80 мм, по гравийно- песчаному слою, переменной средней шириной 800 мм. Отмостку устраивать с улоном 5%, шириной 800 мм. Уровень полов в помещениях с мокрым режимом эксплуатации (душевые, моечные, уборные и т.д) принять на 20 мм ниже остальных помещений. Горизантальную гидроизоляцию на отм.- 0,100 выполнили из цементно- песчанного-раствора. Внутренние отделочные работы в помещениях выполнить в соответствии с ведомостью отделки помещений. Деревянные элементы, соприкасающиеся с кирпичом и железобетоном антисептировали PROSEPT ULTRA. Металлические конструкции (ограждения, решетки, стремянки и т.п) окрасить эмалью ПФ- 115 за два раза по предварительно грунтованным составом ГФ- 021 поверхности. Кровля скатная, покрытие кровли металлочерепица. Устроиство кровель выполняли в соответствии с требованиями СНиП РК. Производство кровельных работ разработаны мероприятия по противопожарной защите по контролью за выполнением строительно- монтажных работ.

Отделка фасадов:

- стены: утепление фасада полужесткие плиты ПЖ-175, штукатурка до 10 мм по сетке серпянка, мюнхенская штукатурка (3,5мм) фасадная окраска.
- цоколь: выравнивающая штукатурка, облицовка фасадной сплитерной плиткой толщиной 30 мм.
- входные площадки: облицовка тротуарной плиткой толщиной 60 мм.

При ремонте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Главный вход оборудован пандусом шириной 1 м и с уклоном равным 8%. Двери доступные маломобильным группам населения внутри здания (за исключением противопожарных) выполнены без порогов. Высота порогов входных дверей не более 0,010м, не более 0,014 м

Входные узлы, коммуникации, помещения и зоны обслуживания, доступные для МГН обозначены знаками установленного международного образца.

Ширина лестничных маршей не менее 1,05 м. Ширина лестничных площадок не менее ширина лестничных маршей. Отделка стен и потолков на путях эвуакуации выполнены из не горячих материалов. Выход на чердак предусмотрен из лестничных клеток через люки со страционарными лестницами, выход на кровлю через слуховые окна с размерами проема не менее 0,8х0,6м. Все деревянные элементы кровли обработали огнезащитными и антисептическими растворами

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства 4 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяцев;

фактически, 4 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" считает объект «Капитальный ремонт здания ГККП «Межрайонный учебно-производственный комбинат» в с. Жамбыл Карасайского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор МУПК: Сатов Н. А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П.

Подрядчик: Нукушев М.Т._____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за июль 2020 года

на № 2-1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		42	2116,89	117,39	88910	4930	0	62118	163110
				шт		1999,51	54,67	83979	2296		12082	
2	2	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		67	1418,88	58,21	95065	3900	0	66992	175021
				шт.		1360,68	28,04	91165	1879		12965	
3	3	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие		48,02	968,69	0	46517	0	0	33492	86409
				м2		968,69	0	46517	0		6401	
4	4	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	1418,88	58,21	1419	58	0	1000	2612
				шт.		1360,68	28,04	1361	28		194	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи		37,11	1826,75	198,71	67791	7374	0	45972	122864
				м2 перегородок		1628,04	92,53	60416	3434		9101	
6	6	Е11-100103-0203	Демонтаж гипсокартонных перегородок		133,5	586,65	3,89	78317	520	0	56197	145276
				м2 перегородок		582,75	1,9	77798	254		10761	
7	7	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		1012,2	343,08	18,84	347268	19072	0	243527	638059
				м2		324,24	9,92	328196	10037		47264	
8	8	Е12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		1627	299,41	18,05	487138	29363	0	336373	889391
				м2 кровли		281,36	5,78	457775	9410		65881	
9	9	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		1627	279,04	1,6	453994	2604	0	325001	841315
				м2 кровли		277,44	0	451391	0		62320	
10	10	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		39,98	24730,19	4848,61	988713	193847	0	635864	1754543
				м3 кладки		19881,58	2208,09	794865	88280		129966	
11	11	Е11-100104-0203	Демонтаж подшивки потолка		300	292,83	9	87850	2701	0	62272	162132
				м2 потолков		283,83	4,46	85150	1338		12010	
12	12	Е11-120101-1402	Демонтаж утепления керамзитом		197,4	1983,16	1041,71	391476	205633	0	173732	610425
				м3 утеплителя		941,45	280,91	185843	55451		45217	
13	13	Е11-460201-0804	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		1283,7	324,63	0	416722	0	0	300040	774104
				м2		324,63	0	416722	0		57341	
14	14	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		407,29	97		39507				42668
				т							3161	
15	15	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		407,29	354		144181				155715
				т							11534	
			ИТОГО:					3734868	470004		2342580	6563644
								3081178	172407		486198	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			1,2 %		78764				6642409
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		89673				6732082
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		134642				6866724
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		824007				7 690 731
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за июль 2020 года

на № 2-1-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Усиление стен (АС-7)											
	Стены											
1	2	С121-050204-0902	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	т	3,95232	400455,00	--	1582726	--	1582726	--	1709344
						--	--	--	--		126618	
2	3	С121-050203-1102	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	2,46792	306347,00	--	756040	--	756040	--	816523
						--	--	--	--		60483	
	Усиление несущих стен (АС-8)											
3	7	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	35,10605	241002,00	--	8460628	--	8460628	--	9137479
						--	--	--	--		676850	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,59305	216607,00	--	1211494	--	1211494	--	1308413
						--	--	--	--		96920	
5	10	Е11-061401-0102	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	1300	6377,45	4498,95	8290691	5848640	600038	2826058	12006089
						1416,93	1602,36	1842013	2083068		889340	
6	11	Е11-061401-0103	Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	1250	4432,40	2441,00	5540500	3051247	522897	2165801	8322804
						1573,08	833,36	1966356	1041701		616504	
					Стойки (усиление) (АС-8)							
7	13	С121-050204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	3,81248	400455,00	--	1526727	--	1526727	--	1648865
						--	--	--	--		122138	
8	16	С121-050203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,46792	306347,00	--	756040	--	756040	--	816523
						--	--	--	--		60483	
9	17	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,98787	249466,00	--	246440	--	246440	--	266155
						--	--	--	--		19715	
10	18	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,5928	247543,00	--	146743	--	146743	--	158483
						--	--	--	--		11739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28518029	8899887	15809773	4991859	36190678
								3808369	3124769	--	2680790	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28518029				
		Материалы		Тенге				1122935				
		Всего заработная плата		Тенге					6933137			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14686838				
			Накладные расходы	Тенге				4991859				
			Сметная прибыль	Тенге				2680791				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36190679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3964
			Сметная заработная плата	Тенге					6933137			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36190679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3964
			Сметная заработная плата	Тенге					6933137			

РАЗДЕЛ 2.Усиление перекрытий (АС-8)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Обрамление плит перекрытия (сейсмопояс)									
11	**22**	**С121-050309-**	**Каркасы арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),**	**т**	**1,891472**	**241002,00**	**--**	**455849**	**--**	**455849**	**--**	**492316**
						--	**--**	**--**	**--**		**36468**	
12	**23**	**С121-050309-0302**	**Каркасы арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,149208**	**255530,00**	**--**	**293657**	**--**	**293657**	**--**	**317150**
						--	**--**	**--**	**--**		**23493**	
			Усиление перекрытия на отм. 3,82									
13	**25**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,98338**	**249044,00**	**--**	**493949**	**--**	**493949**	**--**	**533465**
						--	**--**	**--**	**--**		**39516**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1243455**	**--**	**1243455**	**--**	**1342931**
								--	**--**	**--**	**99477**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1243455**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1243455**				
			Сметная прибыль	Тенге				**99476**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1342931**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1342931**				
			<u>РАЗДЕЛ 3.Усиление проемов</u>									
			Усиление оконных проемов (АС-9)									
14	**27**	**С121-050201-**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой**	**т**	**4,556032**	**249466,00**	**--**	**1136575**	**--**	**1136575**	**--**	**1227501**
						--	**--**	**--**	**--**		**90926**	
15	**28**	**С121-050101-0404**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**1,37984**	**244866,00**	**--**	**337876**	**--**	**337876**	**--**	**364906**
						--	**--**	**--**	**--**		**27030**	
16	**29**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,663168**	**206294,00**	**--**	**136808**	**--**	**136808**	**--**	**147752**
						--	**--**	**--**	**--**		**10945**	
			Усиление дверных проемов тип 1									
17	**31**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,682425**	**249466,00**	**--**	**170242**	**--**	**170242**	**--**	**183861**
						--	**--**	**--**	**--**		**13619**	
18	**32**	**С121-050101-0404**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**1,9404**	**244866,00**	**--**	**475138**	**--**	**475138**	**--**	**513149**
						--	**--**	**--**	**--**		**38011**	
19	**33**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,093303**	**206294,00**	**--**	**19248**	**--**	**19248**	**--**	**20788**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1540	
			Усиление дверных проемов тип 2									
20	35	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	6,141825	249466,00	--	1532177	--	1532177	--	1654751
						--	--	--	--		122574	
21	36	С121-050101-0404	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	1,74636	244866,00	--	427624	--	427624	--	461834
						--	--	--	--		34210	
22	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,839322	206294,00	--	173147	--	173147	--	186999
						--	--	--	--		13852	
			Усиление дверных проемов тип 3									
23	39	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,075825	249466,00	--	18916	--	18916	--	20429
						--	--	--	--		1513	
24	40	С121-050101-0404	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,02156	244866,00	--	5279	--	5279	--	5702
						--	--	--	--		422	
25	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010362	206294,00	--	2138	--	2138	--	2309
						--	--	--	--		171	
			Усиление дверных проемов тип 4									
26	43	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	14,8617	249466,00	--	3707489	--	3707489	--	4004088
						--	--	--	--		296599	
27	44	С121-050101-0404	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	4,22576	244866,00	--	1034745	--	1034745	--	1117525
						--	--	--	--		82780	
28	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	2,030952	206294,00	--	418973	--	418973	--	452491
						--	--	--	--		33518	
			Усиление дверных проемов тип 5									
29	47	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,682425	249466,00	--	170242	--	170242	--	183861

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		13619	
30	48	С121-050101-0404	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,19404	244866,00	--	47514	--	47514	--	51315
						--	--	--	--		3801	
31	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09558	206294,00	--	19718	--	19718	--	21295
						--	--	--	--		1577	
	Усиление проема ворот ВМ-1 (АС-10)											
32	51	С121-050204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20 У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,46552	400455,00	--	186420	--	186420	--	201333
						--	--	--	--		14914	
33	52	С121-050101-0405	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 55 до 100 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01641	247033,00	--	4054	--	4054	--	4378
						--	--	--	--		324	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				10024321	--	10024323	--	10826267
								--	--	--	801945	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				10024321				
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10024321				
			Сметная прибыль	Тенге				801946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				10826266				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				10826266				
	РАЗДЕЛ 4.Усиление стен (АС-7)											
	Стены											
34	1	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	6,42024	269828,74	5624,68	1732365	36112	81163	1173094	3137896
						251562,21	2212,90	1615090	14207		232437	
	Стойки (усиление) (АС-8)											
35	12	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	3,81248	269828,74	5624,68	1028717	21444	48197	696609	1863352
						251562,21	2212,90	959076	8437		138026	
36	14	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,581	642656,38	2846,03	373383	1654	135960	170278	587154
						405799,35	1251,55	235769	727		43493	
	Усиление балок											
37	15	Е11-460101-0301	Балки подкрановые железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками	т металлоконструкций	2,024295	396786,70	20789,50	803213	42084	151038	448571	1351928
						301384,56	6384,75	610091	12925		100143	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	19	Е11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2894**	**509995,40**	**1666,20**	**147593**	**482**	**122673**	**17747**	**178567**
						84442,20	**730,28**	**24438**	**211**		**13227**	
39	20	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,78466**	**642656,38**	**2846,03**	**504267**	**2233**	**183619**	**229966**	**792971**
						405799,35	**1251,55**	**318415**	**982**		**58739**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4589538**	**104009**	**722650**	**2736265**	**7911868**
								3762878	**37489**	**--**	**586065**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4589538**				
		Материалы		Тенге				**722651**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3800368**			
			Накладные расходы	Тенге				**2736265**				
			Сметная прибыль	Тенге				**586064**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7911867**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3137**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3800368**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7911867**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3137**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3800368**			
	РАЗДЕЛ 5.Усиление перекрытий (АС-8)											
	Усиление перекрытия на отм. 3,82											
40	24	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**49,19**	**31511,46**	**2314,16**	**1550049**	**113834**	**900483**	**404974**	**2111425**
						10891,08	**543,45**	**535732**	**26732**		**156402**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1550049**	**113834**	**900483**	**404974**	**2111425**
								535732	**26732**	**--**	**156402**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1550049**				
		Материалы		Тенге				**900483**				
		Всего заработная плата		Тенге					**562464**			
			Накладные расходы	Тенге				**404974**				
			Сметная прибыль	Тенге				**156402**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2111425**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**475**
			Сметная заработная плата	Тенге					**562464**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2111425**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**475**
			Сметная заработная плата	Тенге					**562464**			
	РАЗДЕЛ 6.Кровля (АС-16, 17)											
41	102	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**41,158**	**101364,03**	**1790,36**	**4171941**	**73688**	**2952850**	**846841**	**5420285**
						27829,43	**747,49**	**1145403**	**30765**		**401503**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	111	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	6,358911	10296,00	--	65471	--	65471	--	70709
						--	--	--	--		5238	
43	112	Е11-090305-0101	Усиление фермы	т конструкций	1,73628	60376,48	33841,70	104830	58759	2094	47213	164207
						25328,52	12438,54	43977	21597		12164	
44	103	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	242,95865	6743,92	126,15	1638493	30648	1046456	410446	2212854
						2310,64	35,70	561389	8674		163915	
					Кабельные изделия							
45	34	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3370	392,25	189,52	1321886	638666	149564	528699	1998632
						158,36	59,54	533656	200648		148047	
46	35	С123-060144-0406	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	1097208,00	--	290980	--	290980	--	314258
						--	--	--	--		23278	
47	36	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,224	171884,00	--	210386	--	210386	--	227217
						--	--	--	--		16831	
48	37	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,836	269007,00	--	493897	--	493897	--	533409
						--	--	--	--		39512	
49	38	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	692153,00	--	21180	--	21180	--	22874
						--	--	--	--		1694	
50	39	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	995840,00	--	50788	--	50788	--	54851
						--	--	--	--		4063	
51	40	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	1658223,00	--	50742	--	50742	--	54801
						--	--	--	--		4059	
					Трубы							
52	64	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм.	м	3260	305,70	12,70	996597	41409	255025	514910	1632427
						214,77	4,60	700163	14989		120921	
53	65	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром 32 мм.	м	110	340,32	16,17	37435	1779	8656	19904	61926
						245,46	5,85	27000	644		4587	
54	66	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3325,2	32,00	--	106406	--	106406	--	114919
						--	--	--	--		8513	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 16. Полы (АС-20)									
34	92	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00186	249044		463		463	37	500
			Итого по разделу: 16. Полы (АС-20)									500
			ИТОГО:					53448584	23318237	20887605	12547270	71275519
			В том числе :					9242743	8184021		5279668	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		855306				
			Итого с временными									72130826
			Зимние удорожания			1,35 %		973766				
			Итого с зимними удорожаниями									73104592
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1462092				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									74566684
			НДС			12 %		8948002				
			Итого с НДС									83 514 686

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за июль 2020 года

на № 6-2 Блочно-модульная котельная

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 5. Общестроительные работы									
1	12	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,011	214736		2362		2362		2551
											189	
2	13	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09579	241002		23086		23086		24932
											1847	
			Итого по разделу: 5. Общестроительные работы									27484
			Раздел: 6. Котельная									
3	25	прайс-лист	**Котельная модульно-блочная 190 кВт**	шт	1	8502679,43		8502679				8502679
										8502679		
			Итого по разделу: 6. Котельная									8502679
			Раздел: 8. Дымовая труба									
4	44	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,010944	216607		2371		2371		2560
											190	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05367	206294		11072		11072	886	11958
7	47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,065	241002		15665		15665	1253	16918
			Итого по разделу: 8. Дымовая труба									37876
			ИТОГО:					8563197	0	60518		
								0	0	8502679	4842	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							8502679		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		784				
			Итого с временными									8568822
			Зимние удорожания			1,35 %		893				
			Итого с зимними удорожаниями									8569715
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1341				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8571056
			НДС			12 %		1028527				
			Итого с НДС									9 599 583

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за август 2020 года

на № 2-1-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Усиление стен (АС-7)											
Стены											
1	**Е12-030101-1901**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**1,377**	**21884,32**	**1675,83**	**30135**	**2308**	**19198**	**6745**	**39830**
					6266,19	**537,03**	**8629**	**739**		**2950**	
Усиление несущих стен (АС-8)											
2	**Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3593,25**	**338,43**	**8,12**	**1216053**	**29175**	**--**	**862962**	**2245336**
					330,31	**3,25**	**1186878**	**11680**		**166321**	
3	**Е11-061701-0201**	**Стены. Установка арматуры (Z-образный анкер)**	**т арматуры**	**5,59305**	**38983,25**	**3537,88**	**218035**	**19788**	**2505**	**144806**	**391869**
					34997,38	**961,43**	**195742**	**5377**		**29027**	
4	**Е11-061401-0102**	**Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм**	**м2 поверхности**	**2293,25**	**7714,73**	**5623,69**	**17691811**	**12896533**	**1058489**	**5997639**	**25584606**
					1629,47	**2002,95**	**3736789**	**4593265**		**1895156**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-061401-0103**	**Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм**	**м2 поверхности**	**2343,25**	**5278,61**	**3051,25**	**12369107**	**7149833**	**980223**	**4809611**	**18553015**
					1809,05	**1041,70**	**4239051**	**2440965**		**1374297**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**31525141**	**20097636**	**2060415**	**11821763**	**46814656**
							9367088	**7052027**	**--**	**3467751**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31525141**				
	Материалы		Тенге				**2060417**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16419115**			
		Накладные расходы	Тенге				**11821763**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3467752**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46814656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9701**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16419115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**46814656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9701**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16419115**			
		РАЗДЕЛ 2.Усиление перекрытий (АС-8)									
		Обрамление плит перекрытия (сейсмопояс)									
6	**Е11-061601-0604**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**3,04068**	**27836,34**	**4778,81**	**84641**	**14531**	**--**	**53312**	**148989**
					23057,52	**1293,63**	**70111**	**3934**		**11036**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**84641**	**14531**	**--**	**53312**	**148989**
							70111	**3934**	**--**	**11036**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84641**				
	Всего заработная плата		Тенге					**74044**			
		Накладные расходы	Тенге				**53312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11036**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**148989**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74044**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**148989**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74044**			
		РАЗДЕЛ 3.Усиление проемов									
		Усиление оконных проемов (АС-9)									
7	**Е11-090305-0101**	**Усиление оконных проемов**	**т конструкций**	**6,59904**	**60376,48**	**33841,70**	**398427**	**223323**	**7960**	**179443**	**624099**
					25328,52	**12438,54**	**167144**	**82082**		**46230**	
		Усиление дверных проемов тип 1									
8	**Е11-090305-0101**	**Усиление дверных проемов**	**т конструкций**	**0,323256**	**60376,48**	**33841,70**	**19517**	**10940**	**389**	**8790**	**30572**
					25328,52	**12438,54**	**8188**	**4021**		**2265**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Усиление дверных проемов тип 2							
9	**Е11-090305-0101**	**Усиление дверных проемов**	**т конструкций**	**0,969723**	**60376,48**	**33841,70**	**58548**	**32817**	**1169**	**26369**	**91711**
					25328,52	**12438,54**	**24562**	**12062**		**6793**	
				Усиление дверных проемов тип 3							
10	**Е11-090305-0101**	**Усиление дверных проемов**	**т конструкций**	**0,107747**	**60376,48**	**33841,70**	**6505**	**3646**	**130**	**2930**	**10190**
					25328,52	**12438,54**	**2729**	**1340**		**755**	
				Усиление дверных проемов тип 4							
11	**Е11-090305-0101**	**Усиление дверных проемов**	**т конструкций**	**1,508458**	**60376,48**	**33841,70**	**91075**	**51049**	**1819**	**41018**	**142661**
					25328,52	**12438,54**	**38207**	**18763**		**10568**	
				Усиление дверных проемов тип 5							
12	**Е11-090305-0101**	**Усиление дверных проемов**	**т конструкций**	**0,323241**	**60376,48**	**33841,70**	**19516**	**10939**	**390**	**8790**	**30570**
					25328,52	**12438,54**	**8187**	**4021**		**2264**	
				Усиление проема ворот ВМ-1 (АС-10)							
13	**Е11-090305-0101**	**Усиление проема ворот ВМ-1**	**т конструкций**	**0,514747**	**60376,48**	**33841,70**	**31079**	**17420**	**621**	**13997**	**48682**
					25328,52	**12438,54**	**13038**	**6403**		**3606**	
14	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0322**	**642656,38**	**2846,03**	**20694**	**92**	**7535**	**9437**	**32541**
					405799,35	**1251,55**	**13067**	**40**		**2410**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**645361**	**350225**	**20013**	**290774**	**1011026**
							275121	**128732**	**--**	**74891**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20694**				
	Материалы		Тенге				**7535**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13107**			
		Накладные расходы	Тенге				**9437**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2410**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32541**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13107**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**624668**				
	Материалы		Тенге				**12480**				
	Всего заработная плата		Тенге					**390746**			
		Накладные расходы	Тенге				**281337**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72480**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**978485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**
		Сметная заработная плата	Тенге					**390746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1011026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**305**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					403853			
		РАЗДЕЛ 4.Полы (АС-20)									
			Тип 2								
15	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеенная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**130,5**	**1663,86**	**114,70**	**217133**	**14968**	**97405**	**76909**	**317566**
					802,76	**15,78**	**104760**	**2059**		**23523**	
16	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция из керамзитобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**19,575**	**30988,71**	**2031,64**	**606604**	**39769**	**477548**	**74493**	**735585**
					4561,27	**724,16**	**89287**	**14175**		**54488**	
17	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**130,5**	**716,61**	**36,71**	**93518**	**4791**	**35193**	**40264**	**144484**
					410,22	**18,30**	**53534**	**2389**		**10703**	
18	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**130,5**	**622,99**	**37,47**	**81301**	**4889**	**52593**	**18856**	**108169**
					182,52	**18,16**	**23819**	**2370**		**8013**	
			Тип 3								
19	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеенная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,8**	**1663,86**	**114,70**	**26289**	**1812**	**11793**	**9312**	**38449**
					802,76	**15,78**	**12684**	**249**		**2848**	
20	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция из керамзитобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,37**	**30988,71**	**2031,64**	**73443**	**4815**	**57818**	**9019**	**89059**
					4561,27	**724,16**	**10810**	**1716**		**6597**	
21	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,8**	**716,61**	**36,71**	**11322**	**580**	**4261**	**4875**	**17493**
					410,22	**18,30**	**6481**	**289**		**1296**	
22	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**15,8**	**622,99**	**37,47**	**9843**	**592**	**6367**	**2283**	**13096**
					182,52	**18,16**	**2884**	**287**		**970**	
23	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,8**	**761,49**	**58,40**	**12032**	**923**	**3969**	**5219**	**18631**
					451,87	**6,90**	**7140**	**109**		**1380**	
24	**Е11-110101-0406**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,8**	**281,80**	**30,16**	**4452**	**476**	**1567**	**1778**	**6729**
					152,48	**3,85**	**2409**	**61**		**498**	
			Мастерские								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	151,3	1663,86	114,70	251742	17354	112931	89168	368182
					802,76	15,78	121457	2387		27273	
26	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция из керамзитобетона. Устройство	м3 изоляции	22,695	30988,71	2031,64	703289	46108	553663	86366	852827
					4561,27	724,16	103518	16435		63172	
27	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,225437	18082,98	1763,48	4077	398	7	2769	7393
					16288,14	772,08	3672	174		548	
28	Е11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	151,3	763,24	111,66	115478	16895	51685	38488	166283
					309,97	43,34	46898	6557		12317	
29	Е11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	151,3	877,64	32,25	132787	4880	64516	47431	194636
					418,98	16,43	63391	2486		14417	
				Тип 4							
30	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеенная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	881,7	1663,86	114,70	1467024	101132	658103	519623	2145579
					802,76	15,78	707789	13910		158932	
31	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция из керамзитобетона. Устройство	м3 изоляции	132,255	30988,71	2031,64	4098411	268694	3226467	503298	4969846
					4561,27	724,16	603250	95774		368137	
32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	881,7	716,61	36,71	631836	32367	237779	272036	976182
					410,22	18,30	361690	16139		72310	
33	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	881,7	622,99	37,47	549293	33034	355327	127399	730827
					182,52	18,16	160932	16011		54135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9089873	594478	6008992	1929586	11901016
							2486405	193578	--	881557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9089873				
	Материалы		Тенге				6008991				
	Всего заработная плата		Тенге					2679982			
		Накладные расходы	Тенге				1929587				
		Сметная прибыль	Тенге				881557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11901017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1936
		Сметная заработная плата	Тенге					2679982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11901017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1936
		Сметная заработная плата	Тенге					2679982			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля (АС-16, 17)									
34	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1628,24135	6743,92	126,15	10980726	205395	7013055	2750694	14829934
					2310,64	35,70	3762276	58133		1098514	
35	Е11-120101-1001	**Устройство коньковых элементов из листовой оцинкованной стали**	м2 покрытия	138,18	3168,79	17,69	437864	2445	257329	128687	611875
					1288,82	4,65	178090	642		45324	
36	Е11-120101-1001	**Устройство накрывочных элементов из листовой оцинкованной стали**	м2 покрытия	14,28	3168,79	17,69	45250	253	26593	13299	63233
					1288,82	4,65	18404	66		4684	
37	Е11-120101-1001	**Покрытие из листовой оцинкованной стали**	м2 покрытия	37,6	3168,79	17,69	119147	665	70022	35017	166497
					1288,82	4,65	48460	175		12333	
38	Е11-120101-0506	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	48,2	2285,39	30,35	110156	1463	77351	22842	143638
					650,26	7,94	31342	383		10640	
39	Е11-120101-1001	**Устройство снегодержателей из листовой оцинкованной стали**	м2 покрытия	65,76	3168,79	17,69	208380	1163	122464	61242	291192
					1288,82	4,65	84753	306		21570	
40	Е11-120101-1001	**Устройство накладок на швы из листовой оцинкованной стали**	м2 покрытия	19,56	3168,79	17,69	61982	346	36427	18216	86614
					1288,82	4,65	25209	91		6416	
41	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	1658,8	1013,07	67,62	1680476	112173	525850	769391	2645856
					628,44	15,76	1042453	26145		195989	
		Перекрытие на отм. 4,3									
42	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	1,73628	249466,00	--	433143	--	433143	--	467794
					--	--	--	--		34651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				14077123	323903	8562234	3799388	19306633
							5190987	85941	--	1430121	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14077123				
		Материалы	Тенге				8129089				
		Всего заработная плата	Тенге					5276928			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				433143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19306632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4362
		Сметная заработная плата	Тенге					5276928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19306632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4362
		Сметная заработная плата	Тенге					5276928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								79182320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17389711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21380773			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7464211			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16651654		
		- Накладные расходы	Тенге							17894823	
		- Сметная прибыль	Тенге							5865356	
		Итого									79182320
		Временные здания и сооружения 1,2%									950188
		Итого									80132508
		Зимние удорожания 1,35%									1081789
		Итого									81214297
		Непредвиденные работы и затраты		2 %							1624286
		Итого									82838583
		НДС		12 %							9940630
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									92779213

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за август 2020 года

на № 6-1 Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0315	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	103,4178228	261,19	247,10	27012	25555	--	5692	35320
					14,09	62,35	1457	6449		2616	
2	Е11-010205-0303	**Доработка грунта вручную**	м3	7,7841372	3312,29	--	25783	--	--	18564	47895
					3312,29	--	25783	--		3548	
3	Е11-010102-0315	**Погрузка лишнего грунта**	м3	52,2407	353,60	340,09	18472	17767	5	4063	24338
					13,40	94,61	700	4943		1803	
4	С341-020101-1010	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	т	94,03326	354,00	--	33288	--		--	35951
					--	--	--	--		2663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	54,8339718	18,59	18,59	1019	1019	--	295	1419
					--	7,47	--	410		105	
6	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,1272882	894,24	--	3691	--	--	2657	6856
					894,24	--	3691	--		508	
7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	54,8339718	163,62	76,47	8972	4193	--	4868	14947
					87,16	36,15	4779	1982		1107	
8	Е11-010102-0601	Работа на отвале	м3	52,2407	17,39	14,72	908	769	2	321	1328
					2,62	5,92	137	309		98	
				Монолитный канал							
9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,13	15347,98	1111,55	78735	5702	66350	5734	91227
					1302,75	249,65	6683	1281		6758	
10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	17,25	26141,80	3188,33	450946	54999	246142	122034	618819
					8684,34	1141,29	149805	19687		45838	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08738	216607,00	--	18927	--	18927	--	20441
					--	--	--	--		1514	
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,49499	214736,00	--	321028	--	321028	--	346710
					--	--	--	--		25682	
13	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,91	31956,79	1851,33	29081	1685	18778	6490	38416
					9470,50	434,76	8618	396		2846	
14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01122	241002,00	--	2704	--	2704	--	2920
					--	--	--	--		216	
15	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	53	6402,62	1301,22	339339	68965	167714	89096	462709
					1936,98	397,81	102660	21084		34275	
16	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	2,12	81103,00	--	171938	--	171938	--	185693
					--	--	--	--		13755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,14	879,93	21,36	61718	1498	40057	14657	82485
					287,47	2,75	20163	193		6110	
18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,77	879,93	21,36	37635	913	24427	8937	50298
					287,47	2,75	12295	118		3726	
				Неподвижные опоры							
19	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Установка неподвижных опор	т конструкций	0,0227	64873,39	21914,24	1473	497	139	678	2323
					36862,10	4624,21	837	105		172	
20	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0227	320439,00	--	7274	--	7274	--	7856
					--	--	--	--		582	
				Подвижные опоры							
21	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5	Установка подвижных опор	т конструкций	0,01254	64873,39	21914,24	814	275	77	375	1283
					36862,10	4624,21	462	58		95	
22	С121-060510-1003	Опоры подвижные ТЗ-01	т	0,01254	448980,00	--	5630	--	5630	--	6081
					--	--	--	--		450	
				Канал топливоснабжения							
				К ан ал КЛ							
23	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,37	12410,07	2830,56	17002	3878	7248	5120	23891
					4289,04	901,05	5876	1234		1770	
24	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	1,08	74179,00	--	80113	--	80113	--	86522
					--	--	--	--		6409	
25	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ плоские прямоугольные	м3	0,28	81103,00	--	22709	--	22709	--	24526
					--	--	--	--		1817	
				Трубопроводы							
26	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04527	1022130,35	450436,61	46272	20391	406	22475	74247
					562740,00	126804,33	25475	5740		5500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08554	1034837,88	454415,96	88520	38871	932	43026	142069
					569520,00	129076,38	48717	11041		10524	
28	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45,7227	336,00	--	15363	--	15363	--	16592
					--	--	--	--		1229	
29	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	86,3954	991,00	--	85618	--	85618	--	92467
					--	--	--	--		6849	
30	С123-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11059,00	--	33177	--	33177	--	35831
					--	--	--	--		2654	
				Изоляционные работы							
31	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	20,6	329,61	1,68	6790	35	6403	258	7611
					17,09	0,28	352	6		564	
32	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	49,14	554,41	27,67	27244	1360	7419	13524	44029
					375,77	6,47	18465	318		3261	
33	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,056511	559610,00	--	31624	--	31624	--	34154
					--	--	--	--		2530	
34	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,57	38147,01	1153,43	59891	1811	16529	30555	97681
					26465,40	564,57	41551	886		7236	
35	С121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	2,5905	7218,00	--	18698	--	18698	--	20194
					--	--	--	--		1496	
				Теплофикационная камера УТ-1							
36	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42,65352	276,38	265,79	11788	11337	4	2594	15533
					10,49	73,96	447	3155		1151	
37	Е11-010205-0302	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3 грунта	3,21048	2056,82	--	6603	--	--	4754	12266
					2056,82	--	6603	--		909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-010102-0314	Погрузка лишнего грунта	м3 грунта	17,684	276,38	265,79	4887	4700	1	1075	6440
					10,49	73,96	186	1308		477	
39	С341-020101-1010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	31,8312	354,00	--	11268	--		--	12170
					--	--	--	--		901	
40	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м3 грунта	26,2074	18,59	18,59	487	487	--	141	678
					--	7,47	--	196		50	
41	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	1,9726	894,24	--	1764	--	--	1270	3277
					894,24	--	1764	--		243	
42	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,2074	163,62	76,47	4288	2004	--	2327	7144
					87,16	36,15	2284	947		529	
43	Е11-080101-0201	Устройство песчаной подготовки	м3	0,784	3878,22	1028,71	3041	807	1588	703	4043
					824,46	420,85	646	330		299	
44	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,5	26141,80	3188,33	222205	27101	121287	60133	304925
					8684,34	1141,29	73817	9701		22587	
45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32028	214736,00	--	68776	--	68776	--	74278
					--	--	--	--		5502	
46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07702	214736,00	--	16539	--	16539	--	17862
					--	--	--	--		1323	
47	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Стремянка	т	0,02258	75281,81	26790,27	1700	605	224	768	2665
					38552,60	8668,86	871	196		197	
48	С121-060208-0501	Стоимость стремянки	т	0,02258	544370,00	--	12292	--	12292	--	13275
					--	--	--	--		983	
49	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,51	31956,79	1851,33	16298	944	10524	3637	21530
					9470,50	434,76	4830	222		1595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03056	214736,00	--	6562	--	6562	--	7087
					--	--	--	--		525	
51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02434	214736,00	--	5227	--	5227	--	5645
					--	--	--	--		418	
52	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03863	498647,96	1332,96	19263	51	16375	2059	23027
					73428,00	584,22	2837	23		1706	
53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26	879,93	21,36	22878	555	14849	5433	30576
					287,47	2,75	7474	72		2265	
54	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	1825,64	193,27	7303	773	373	4711	12974
					1539,25	96,39	6157	386		961	
55	С123-030101-0304	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 363 4-99	комплект	4	22975,00	--	91900	--	91900	--	99252
					--	--	--	--		7352	
				Дренажный колодец							
56	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,6531366	276,38	265,79	2392	2300	1	526	3151
					10,49	73,96	91	640		233	
57	Е11-010205-0302	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3 грунта	0,6513114	2056,82	--	1340	--	--	965	2489
					2056,82	--	1340	--		184	
58	Е11-010102-0314	Погрузка лишнего грунта	м3 грунта	3,63455	276,38	265,79	1005	966	1	221	1324
					10,49	73,96	38	269		98	
59	С341-020101-1010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	6,54219	354,00	--	2316	--		--	2501
					--	--	--	--		185	
60	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м3 грунта	5,2730051	18,59	18,59	98	98	--	28	136
					--	7,47	--	39		10	
61	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,3968929	894,24	--	355	--	--	256	659
					894,24	--	355	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-010301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,762258	3480,00	--	9613	--	9613	--	10382
					--	--	--	--		769	
63	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,90764	10270,94	1672,14	29864	4862	5557	15672	49179
					6687,45	798,66	19445	2322		3643	
64	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7065	15347,98	1111,55	10843	785	9138	790	12564
					1302,75	249,65	920	176		931	
65	Е11-110101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	0,7065	364,63	4,43	258	3	38	157	448
					307,64	1,38	217	1		33	
66	Е11-110101-1902	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901	м2 покрытия	0,7065	-37,73	--	-27	--	--	-19	-50
					-37,73	--	-27	--		-4	
67	С121-020501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0676827	11791,00	--	798	--	798	--	862
					--	--	--	--		64	
68	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,15	36466,08	10868,00	41936	12498	9246	18176	64921
					17558,15	4393,93	20192	5053		4809	
69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1740,00	--	3480	--	3480	--	3758
					--	--	--	--		278	
70	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2917,00	--	2917	--	2917	--	3150
					--	--	--	--		233	
71	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7820,00	--	7820	--	7820	--	8446
					--	--	--	--		626	
72	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	7399,00	--	7399	--	7399	--	7991
					--	--	--	--		592	
73	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3	10147,00	--	30441	--	30441	--	32876
					--	--	--	--		2435	
74	С123-030101-0304	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975,00	--	22975	--	22975	--	24813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-110101-0209	Устройство бетонной отмостки	м3								
	Изм. и доп. вып. 14		подстилающего слоя	0,314	17204,16	8,16	5402	3	4184	875	6779
					3868,62	--	1215	--		502	
											3700690
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					630773				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					322159			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101755			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1899344		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				46872				
		- Перевозка грузов	Тенге							527423	
		- Накладные расходы	Тенге							274123	
		- Сметная прибыль	Тенге								3700690,0
		Итого									44408
		Временные здания и сооружения 1,2%									3745098
		Итого									50559
		Зимние удорожания 1,35%									3795657
		Итого									75913
		Непредвиденные работы и затраты		2 %							3871570
		Итого									464588
		НДС		12 %							4336159
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за сентябрь 2020 года

на № 2-1-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Усиление стен (АС-7)											
Стены											
1	**Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**210,24**	**1467,02**	**18,54**	**308426**	**3899**	**145292**	**115852**	**458219**
					757,40	**7,94**	**159235**	**1670**		**33942**	
Стойки (усиление) (АС-8)											
Усиление балок											
2	**Е11-460101-0301**	**Балки подкрановые железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками**	**т металлоконструкций**	**2,024295**	**396786,70**	**20789,50**	**803213**	**42084**	**151038**	**448571**	**1351928**
					301384,56	**6384,75**	**610091**	**12925**		**100143**	
3	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,000617**	**214736,00**	**--**	**132**	**--**	**132**	**--**	**143**
					--	**--**	**--**	**--**		**11**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1111771**	**45983**	**296462**	**564423**	**1810290**
							769327	**14594**	**--**	**134096**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1111771**				
	Материалы		Тенге				**296329**				
	Всего заработная плата		Тенге					**783921**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**132**				
		Накладные расходы	Тенге				**564423**				
		Сметная прибыль	Тенге				**134096**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1810290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**591**
		Сметная заработная плата	Тенге					**783921**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1810290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**591**
		Сметная заработная плата	Тенге					**783921**			
		РАЗДЕЛ 2.Дверные проемы (АС-11)									
		Ворота									
4	**Е11-100108-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калитками. Установка**	**м2 полотна**	**9**	**3574,40**	**564,99**	**32170**	**5085**	**2779**	**18682**	**54920**
					2700,66	**182,36**	**24306**	**1641**		**4068**	
5	**С121-090102-0302**	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**9**	**44381,00**	**--**	**399429**	**--**	**399429**	**--**	**431383**
					--	**--**	**--**	**--**		**31954**	
6	**С121-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**5436,00**	**--**	**5436**	**--**	**5436**	**--**	**5871**
					--	**--**	**--**	**--**		**435**	
		Двери деревянные внутренние (АС-20)									
7	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и передородках. Установка блоков на распорных дюбелях м2 проемов**	**м2**	**61,74**	**1741,94**	**78,24**	**107548**	**4830**	**30580**	**53520**	**173953**
					1168,41	**35,57**	**72138**	**2196**		**12885**	
8	**С121-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухи ми полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**35,28**	**4295,00**	**--**	**151528**	**--**	**151528**	**--**	**163650**
					--	**--**	**--**	**--**		**12122**	
9	**С121-090102-0106**	**Блоки дверные двупольные с глухим и полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**26,46**	**5042,00**	**--**	**133411**	**--**	**133411**	**--**	**144084**
					--	**--**	**--**	**--**		**10673**	
10	**С121-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**23**	**5436,00**	**--**	**125028**	**--**	**125028**	**--**	**135030**
					--	**--**	**--**	**--**		**10002**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Двери металлические наружные						
11	**Е11-100402-0502**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**15,54**	**2387,73**	**135,05**	**37105**	**2099**	**1895**	**24505**	**66539**
					2130,70	**59,41**	**33111**	**923**		**4929**	
12	**С121-090102-0301**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**3,78**	**33101,00**	**--**	**125122**	**--**	**125122**	**--**	**135132**
					--	**--**	**--**	**--**		**10010**	
13	**С121-090102-0302**	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**11,76**	**44381,00**	**--**	**521921**	**--**	**521921**	**--**	**563674**
					--	**--**	**--**	**--**		**41754**	
14	**С121-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**6**	**5436,00**	**--**	**32616**	**--**	**32616**	**--**	**35225**
					--	**--**	**--**	**--**		**2609**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1671313**	**12014**	**1529745**	**96707**	**1909461**
							129555	**4760**	**--**	**141441**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1508233**				
	Материалы		Тенге				**35254**				
	Всего заработная плата		Тенге					**134315**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1331410**				
		Накладные расходы	Тенге				**96707**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128395**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1733335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	Тенге					**134315**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**163080**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**163080**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13046**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**176126**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1909461**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	Тенге					**134315**			
		РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы (АС-20)									
15	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**185,04**	**3133,29**	**169,18**	**579785**	**31305**	**242077**	**231799**	**876510**
					1655,88	**83,98**	**306403**	**15540**		**64927**	
16	**С121-090201-0101**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным с энергосберегающим стеклом**	**м2**	**185,04**	**13392,08**	**--**	**2478070**	**--**	**2478070**	**--**	**2676316**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		198246	
17	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	105,6	1094,19	5,02	115547	530	89217	18768	145060
					244,32	2,53	25800	267		10745	
18	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	105,6	1571,00	--	165898	--	165898	--	179169
					--	--	--	--		13272	
19	Е11-120101-1001	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	21,12	2997,15	14,15	63300	299	39331	17099	86830
					1120,72	3,72	23670	79		6432	
				Витраж							
20	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глуких	м2	8,82	2226,54	169,09	19638	1491	8278	7639	29459
					1118,93	83,98	9869	741		2182	
21	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с энергосберегающим стеклом	м2	8,82	13392,08	--	118118	--	118118	--	127568
					--	--	--	--		9449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3540355	33625	3140989	275305	4120912
							365742	16626	--	305253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3540355				
	Материалы		Тенге				378902				
	Всего заработная плата		Тенге					382368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2762086				
		Накладные расходы	Тенге				275305				
		Сметная прибыль	Тенге				305253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4120913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					382368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4120913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					382368			
		РАЗДЕЛ 4.Полы (АС-20)									
				Тип 1							
22	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	217,7	994,26	15,83	216451	3446	131217	59569	298102
					375,69	4,35	81788	947		22082	
23	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	217,7	4357,71	130,12	948673	28327	681541	181631	1220729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1096,95	61,83	238805	13460		90424	
				Тип 2							
24	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	130,5	994,26	15,83	129751	2066	78657	35709	178697
					375,69	4,35	49028	568		13237	
25	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130,5	4357,71	130,12	568681	16980	408549	108878	731764
					1096,95	61,83	143152	8069		54205	
				Тип 3							
26	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	15,8	994,26	15,83	15709	250	9523	4323	21635
					375,69	4,35	5936	69		1603	
27	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плитки	м2	15,8	4049,73	75,86	63986	1199	41368	15824	86194
					1355,66	35,33	21419	558		6385	
				Мастерские							
28	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,223577	249044,00	--	55681	--	55681	--	60135
					--	--	--	--		4454	
				Тип 4							
29	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	881,7	994,26	15,83	876641	13955	531438	241260	1207332
					375,69	4,35	331248	3835		89432	
30	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	881,7	3007,97	21,47	2652130	18933	2264391	272473	3158572
					418,29	10,92	368806	9629		233968	
31	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	458,5	394,64	2,21	180943	1013	139488	29482	227258
					88,20	1,10	40442	505		16834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5708646	86168	4341853	949149	7190418
							1280625	37638	--	532624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5708646				
	Материалы		Тенге				4286172				
	Всего заработная плата		Тенге					1318263			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55681				
		Накладные расходы	Тенге				949149				
		Сметная прибыль	Тенге				532624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7190418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1121
		Сметная заработная плата	Тенге					1318263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7190418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1121
		Сметная заработная плата	Тенге					1318263			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля (АС-16, 17)									
32	С121-110103-0102	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/ м3 ГОСТ 10499-95**	м3	243,566778	10296,00	--	2507764	--	2507764	--	2708385
					--	--	--	--		200621	
		Перекрытие на отм. 4,3									
33	Е11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,36	96338,91	1051,20	34682	378	25289	6620	44606
					25042,50	495,72	9015	178		3304	
34	Е11-100104-0201	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	324	3527,91	22,26	1143044	7214	935582	146510	1392719
					618,05	9,99	200248	3238		103164	
35	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка гипсокартонным и листами на клее**	м2 стен (за вычетом проемов)	324	911,97	14,84	295477	4807	77281	155122	486647
					658,61	6,35	213389	2059		36048	
36	С122-030201-0105	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	330,48	431,00	--	142437	--	142437	--	153832
					--	--	--	--		11395	
		Фронтоны									
37	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,534	97376,03	1432,29	246751	3629	181800	45243	315353
					24199,50	597,99	61322	1515		23359	
38	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Подшивка сайдингом карниза**	м2	46,6	1898,80	14,36	88484	669	29121	42451	141410
					1259,54	5,68	58694	265		10475	
39	С122-020201-0201	**Листы сайдинга**	м2	47,998	910,00	--	43678	--	43678	--	47172
					--	--	--	--		3494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4502317	16697	3942952	395946	5290124
							542668	7255	--	391860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4502317				
	Материалы		Тенге				1249073				
	Всего заработная плата		Тенге					549923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2693879				
		Накладные расходы	Тенге				395945				
		Сметная прибыль	Тенге				391861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5290123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					549923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5290123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					549923			
РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка (АС-20)											
Отделка полов											
40	**Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12**	**Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,925**	**757,57**	**3,48**	**17367**	**80**	**3733**	**9788**	**29327**
					591,22	**1,75**	**13554**	**40**		**2172**	
Отделка потолков											
41	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1397**	**1257,39**	**7,55**	**1756577**	**10551**	**596735**	**829983**	**2793485**
					822,69	**2,48**	**1149291**	**3463**		**206925**	
42	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**1397**	**799,89**	**4,86**	**1117441**	**6784**	**259786**	**615075**	**1871117**
					609,07	**2,43**	**850871**	**3400**		**138601**	
Отделка кирпичных стен и перегородок											
43	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2690,5**	**1136,04**	**7,55**	**3056528**	**20321**	**1128945**	**1378031**	**4789324**
					708,89	**2,48**	**1907262**	**6670**		**354765**	
44	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**2690,5**	**659,29**	**4,58**	**1773815**	**12322**	**457219**	**943525**	**2934727**
					484,77	**2,30**	**1304274**	**6178**		**217387**	
45	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**225,6**	**3003,10**	**45,13**	**677500**	**10182**	**137905**	**385036**	**1147538**
					2346,69	**23,75**	**529413**	**5358**		**85003**	
46	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**225,6**	**659,29**	**4,58**	**148735**	**1033**	**38338**	**79115**	**246079**
					484,77	**2,30**	**109364**	**518**		**18228**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**8547963**	**61272**	**2622661**	**4240553**	**13811597**
							5864029	**25627**	**--**	**1023081**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8547963**				
	Материалы		Тенге				**2622662**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**5889656**			
		Накладные расходы	Тенге				**4240553**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1023081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13811597**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4533**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5889656**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**13811597**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4533**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5889656**			
РАЗДЕЛ 7.Утепление и отделка наружных стен (АС-18)											
47	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеенная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1283,7**	**1266,29**	**91,76**	**1625537**	**117793**	**611660**	**656846**	**2464974**
					698,05	**12,62**	**896084**	**16202**		**182591**	
48	**С121-100404-0106**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/ м2**	**м2**	**1437,744**	**218,00**	**--**	**313428**	**--**	**313428**	**--**	**338502**
					--	**--**	**--**	**--**		**25074**	
49	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1283,7**	**1741,62**	**34,87**	**2235721**	**44757**	**289548**	**1384655**	**3910007**
					1481,20	**16,92**	**1901416**	**21716**		**289630**	
50	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**1283,7**	**4125,92**	**25,44**	**5296444**	**32656**	**2028626**	**2335498**	**8242498**
					2520,19	**6,69**	**3235162**	**8585**		**610555**	
51	**С121-110101-0102**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**45,9**	**11582,00**	**--**	**531614**	**--**	**531614**	**--**	**574143**
					--	**--**	**--**	**--**		**42529**	
Цоколь											
52	**Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 60 мм**	**м2 поверхноси облицовки**	**117,5**	**8723,03**	**96,64**	**1024956**	**11356**	**349283**	**480521**	**1625915**
					5653,76	**26,16**	**664317**	**3074**		**120438**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				**11027701**	**206562**	**4124159**	**4857520**	**17156039**
							6696979	**49577**	**--**	**1270817**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11027701**				
	Материалы		Тенге				**3279118**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6746556**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**845042**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**4857521**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1270818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17156039**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4895**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6746556**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**17156039**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4895**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6746556**			
РАЗДЕЛ 8.Разные работы											
Пандус (АС-21)											
53	**Е12-010101-0601**	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**м3 грунта**	**0,9**	**2227,27**	**1426,32**	**2005**	**1284**	**--**	**894**	**3130**
					800,95	**578,34**	**721**	**521**		**232**	
54	**С341-020101-1010**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**т**	**1,62**	**354,00**	**--**	**573**	**--**		**--**	**619**
					--	**--**	**--**	**--**		**46**	
55	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,9**	**1028,38**	**--**	**926**	**--**	**--**	**666**	**1719**
					1028,38	**--**	**926**	**--**		**127**	
56	**Е11-110101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**2,4**	**243,00**	**39,49**	**583**	**95**	**279**	**177**	**821**
					87,16	**15,15**	**209**	**36**		**61**	
57	**Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство пандуса из бетона В 15**	**м3**	**0,86**	**33840,19**	**2314,16**	**29103**	**1990**	**17747**	**7080**	**39077**
					10891,08	**543,45**	**9366**	**467**		**2895**	
58	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,005291**	**249044,00**	**--**	**1318**	**--**	**1318**	**--**	**1423**
					--	**--**	**--**	**--**		**105**	
59	**Е11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручия. Установка**	**м ограждения**	**6**	**14433,21**	**101,03**	**86599**	**606**	**82173**	**2938**	**96701**
					636,65	**43,52**	**3820**	**261**		**7163**	
60	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита**	**м2**	**2,86**	**3643,73**	**94,82**	**10421**	**271**	**5691**	**3301**	**14820**
					1559,01	**44,16**	**4459**	**126**		**1098**	
61	**Е11-270701-0301**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**7,95**	**609,53**	**47,66**	**4846**	**379**	**41**	**3300**	**8797**
					556,72	**19,72**	**4426**	**157**		**652**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	7,95	2253,00	--	17911	--	17911	--	19344
					--	--	--	--		1433	
Отмостка											
63	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	27,2	3255,87	1348,87	88560	36689	47277	9375	105769
					168,91	309,79	4594	8426		7835	
64	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,76	15821,28	1389,44	344271	30234	281437	28361	402443
					1498,16	312,06	32600	6790		29811	
Входные площадки (АС-18)											
65	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	26,23	609,53	47,66	15988	1250	135	10886	29024
					556,72	19,72	14603	517		2150	
66	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	26,23	1701,00	--	44617	--	44617	--	48187
					--	--	--	--		3569	
Крыльцо (АС-23)											
67	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,685	6060,29	2186,83	4151	1498	1945	981	5543
					1033,22	956,38	708	655		411	
68	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство крыльца из бетона В 15	м3	3,86	33840,19	2314,16	130623	8933	79650	31779	175394
					10891,08	543,45	42040	2098		12992	
69	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00878	249044,00	--	2187	--	2187	--	2362
					--	--	--	--		175	
70	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	8,53	609,53	47,66	5199	407	43	3540	9439
					556,72	19,72	4749	168		699	
71	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	8,53	2253,00	--	19218	--	19218	--	20756
					--	--	--	--		1537	
Крыльцо (АС-24)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,385	6060,29	2186,83	2333	842	1093	552	3116
					1033,22	956,38	398	368		231	
73	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство крыльца из бетона В 15	м3	1,03	33840,19	2314,16	34855	2384	21253	8480	46802
					10891,08	543,45	11218	560		3467	
74	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00878	249044,00	--	2187	--	2187	--	2362
					--	--	--	--		175	
75	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	4,85	609,53	47,66	2956	231	25	2013	5367
					556,72	19,72	2700	96		398	
76	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 1760 8-91	м2	4,85	2253,00	--	10927	--	10927	--	11801
					--	--	--	--		874	
				Козырек КЗ-1 (АС-25)							
77	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1575	101364,03	1790,36	15965	282	11300	3241	20742
					27829,43	747,49	4383	118		1536	
78	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,25	914,07	26,95	13940	411	1184	9001	24776
					809,50	10,25	12345	156		1835	
79	С121-050108-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,5375	2144,00	--	37600	--	37600	--	40608
					--	--	--	--		3008	
80	Е12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	15,25	347,69	18,20	5302	278	561	3316	9308
					292,68	9,34	4463	142		689	
81	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,19825	47222,00	--	9362	--	9362	--	10111
					--	--	--	--		749	
82	Е11-120101-1001	Устройство отлива из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	1,83	3168,79	17,69	5799	32	3408	1704	8103
					1288,82	4,65	2359	9		600	
83	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	6,1	1984,53	14,65	12106	89	9768	1639	14845
					368,61	4,67	2249	28		1100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3	6378,57	187,94	19136	564	15589	2279	23128
					994,46	60,59	2983	182		1713	
				Козырек КЗ-2 (АС-26)							
85	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0576	101364,03	1790,36	5839	103	4133	1185	7586
					27829,43	747,49	1603	43		562	
86	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,18	914,07	26,95	3821	113	324	2467	6791
					809,50	10,25	3384	43		503	
87	С121-050108-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,807	2144,00	--	10306	--	10306	--	11131
					--	--	--	--		824	
88	Е12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	4,18	347,69	18,20	1453	76	154	909	2551
					292,68	9,34	1223	39		189	
89	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,055	47222,00	--	2597	--	2597	--	2805
					--	--	--	--		208	
90	Е11-120101-1001	Устройство отлива из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,66	3168,79	17,69	2091	12	1228	615	2923
					1288,82	4,65	851	3		216	
91	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	2,1	1984,53	14,65	4168	31	3363	564	5110
					368,61	4,67	774	10		379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1011841	89083	748031	141243	1245334
							174152	22020	--	92247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011841				
	Материалы		Тенге				542582				
	Всего заработная плата		Тенге					196172			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65556				
	Местные материалы		Тенге				139895				
	Транспортные расходы		Тенге				573				
		Накладные расходы	Тенге				141244				
		Сметная прибыль	Тенге				92247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1245332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					196172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1245332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					196172			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52788988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									53422455
		Зимние удорожания 1,35%									721203
		Итого									54143659
		Непредвиденные работы и затраты		2 %							1082873
		Итого									55226532
		НДС		12 %							6627184
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									61853716
		Со скидкой 10%									6185371,6
		ИТОГО									55668344

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Хрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за сентябрь 2020 года

на № 2-1 Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГРЩ									
1	Ц13-080304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1600х800 мм. Установка на полу**	шт.	1	26517,49	3936,10	26517	3936	16861	5106	34153
					5720,00	1371,04	5720	1371		2530	
2	С123-070201-0917	**Распределительный щит индивидуального изготовления**	шт.	1	79219,00	--	79219	--	79219	--	85557
					--	--	--	--		6338	
3	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	**Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения**	шт	14	1119,50	18,29	15673	256	1803	9835	27549
					972,40	3,34	13614	47		2041	
4	С123-070204-1224	**Выключатель автоматический ВА88-32С 80А**	шт.	2	8912,00	--	17824	--	17824	--	19250
					--	--	--	--		1426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-090404-0402	Механическая блокировка IVE	шт.	1	2608,00	--	2608	--	2608	--	2817
					--	--	--	--		209	
6	С123-070503-0111	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210,00	--	9630	--	9630	--	10400
					--	--	--	--		770	
7	С123-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935,00	--	1935	--	1935	--	2090
					--	--	--	--		155	
8	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1602,00	--	4806	--	4806	--	5190
					--	--	--	--		384	
9	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602,00	--	3204	--	3204	--	3460
					--	--	--	--		256	
10	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
11	С123-070222-0104	Шина нулевая	шт	1	1391,00	--	1391	--	1391	--	1502
					--	--	--	--		111	
12	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
					1244,10	33,44	1244	33		182	
13	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные од нетарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438,00	--	48438	--	48438	--	52313
					--	--	--	--		3875	
				ЩР-1							
14	Ц13-080304-0205	Щит силовой. Установка на стене	шт.	2	24497,35	3257,76	48995	6516	33899	7767	61302
					4290,00	1103,52	8580	2207		4541	
15	С123-070201-0112	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8079,00	--	16158	--	16158	--	17451
					--	--	--	--		1293	
16	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	шт	28	1119,50	18,29	31346	512	3607	19671	55098
					972,40	3,34	27227	94		4081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602,00	--	3204	--	3204	--	3460
					--	--	--	--		256	
18	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3793,00	--	53102	--	53102	--	57350
					--	--	--	--		4248	
19	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	492,00	--	4920	--	4920	--	5314
					--	--	--	--		394	
20	С123-070222-0104	Шина нулевая	шт	2	1391,00	--	2782	--	2782	--	3005
					--	--	--	--		223	
				ЩР-2							
21	Ц13-080304-0205	Щит силовой. Установка на стене	шт.	1	24497,35	3257,76	24497	3258	16949	3883	30651
					4290,00	1103,52	4290	1104		2270	
22	С123-070201-0112	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8079,00	--	8079	--	8079	--	8725
					--	--	--	--		646	
23	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	шт	14	1119,50	18,29	15673	256	1803	9835	27549
					972,40	3,34	13614	47		2041	
24	С123-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536,00	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
25	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492,00	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--		197	
26	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793,00	--	26551	--	26551	--	28675
					--	--	--	--		2124	
27	С123-070222-0104	Шина нулевая	шт	1	1391,00	--	1391	--	1391	--	1502
					--	--	--	--		111	
				ЩАО-1							
28	Ц13-080304-0204	Щит аварийного осведения. Установка на стене	шт.	1	21262,08	2866,12	21262	2866	14106	3787	27053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4290,00	969,76	4290	970		2004	
29	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
					--	--	--	--		400	
30	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	шт	8	1119,50	18,29	8956	146	1031	5620	15742
					972,40	3,34	7779	27		1166	
31	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
32	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492,00	--	2952	--	2952	--	3188
					--	--	--	--		236	
33	С123-070222-0104	Шина нулевая	шт	1	1391,00	--	1391	--	1391	--	1502
					--	--	--	--		111	
				Светотехническое оборудование							
34	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	26	1922,15	632,42	49976	16443	5276	28114	84337
					1086,80	415,03	28257	10791		6247	
35	С123-070102-0128	Светильники для люминесцентных ламп, тип С360/132	шт.	26	4185,00	--	108810	--	108810	--	117515
					--	--	--	--		8705	
36	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	186	3547,49	1256,76	659833	233757	37745	385704	1129180
					2087,80	792,31	388331	147369		83643	
37	С123-070102-1404	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 PRS/S	шт.	186	8751,00	--	1627686	--	1627686	--	1757901
					--	--	--	--		130215	
38	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	32	2523,90	905,27	80765	28969	6494	45946	136848
					1415,70	578,49	45302	18512		10137	
39	С123-070102-1405	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 PRS/S	шт.	32	6261,00	--	200352	--	200352	--	216380
					--	--	--	--		16028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	15	4899,23	987,57	73488	14814	26499	30366	112163
					2145,00	666,70	32175	10001		8308	
41	С123-070102-0134	Светильники для освещения досок	шт.	15	6048,00	--	90720	--	90720	--	97978
					--	--	--	--		7258	
42	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1395,74	152,59	8374	916	422	5227	14690
					1172,60	37,45	7036	225		1088	
43	С123-080304-0601	Световой указатель "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	602,00	--	3612	--	3612	--	3901
					--	--	--	--		289	
44	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	816	205,00	--	167280	--	167280	--	180662
					--	--	--	--		13382	
45	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	15	440,00	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
46	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные кольцевая, мощность 32 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	26	440,00	--	11440	--	11440	--	12355
					--	--	--	--		915	
47	Ц13-080305-0309	Светильник переносной. Монтаж оборудования	шт.	1	1137,89	65,24	1138	65	58	735	2023
					1015,30	5,35	1015	5		150	
48	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип TUNDRA, длина кабеля 15 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
					--	--	--	--		263	
				Электроустановочные изделия							
49	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	65	1117,28	20,10	72623	1307	8110	45696	127785
					972,40	4,01	63206	261		9466	
50	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная	шт.	65	225,00	--	14625	--	14625	--	15795
					--	--	--	--		1170	
51	С123-070202-0801	Коробки ответвительные при скрытой проводке	шт.	50	525,00	--	26250	--	26250	--	28350
					--	--	--	--		2100	
52	С123-070202-0201	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	120	687,00	--	82440	--	82440	--	89035
					--	--	--	--		6595	
53	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	57	431,28	3,64	24583	207	738	17074	44990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					414,70	1,34	23638	76		3333	
54	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	303,00	--	17271	--	17271	--	18653
					--	--	--	--		1382	
55	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1633,86	185,86	4902	558	54	3233	8786
					1430,00	66,88	4290	201		651	
56	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11673,00	--	35019	--	35019	--	37821
					--	--	--	--		2802	
				Молниезащита и заземление							
57	Ц13-080206-1303	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	300	372,34	2,73	111701	819	46850	46320	170663
					213,44	1,00	64032	301		12642	
58	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,206	81511,00	--	16791	--	16791	--	18135
					--	--	--	--		1343	
59	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,103	128851,00	--	13272	--	13272	--	14333
					--	--	--	--		1062	
60	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	43	487,35	23,94	20956	1029	10749	6805	29982
					213,44	6,35	9178	273		2221	
61	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	345	398,38	16,66	137440	5748	53453	57246	210261
					226,78	3,68	78239	1269		15575	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5296351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				831057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					322468			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195182			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3011610		
		- Накладные расходы	Тенге							738890	
		- Сметная прибыль	Тенге							392323	

Итого 5296351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания 1,35%									72359
		Итого									5432266
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								108645
		Итого									5540911
		НДС	12 %								664909
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									6205821
		Со скидкой 10%									620582,1
		ИТОГО									5585239

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", Угрин И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за сентябрь 2020 года

на № 2-1 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
				Отопление							
1	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**76,04**	**18627,91**	**160,48**	**1416466**	**12203**	**1337868**	**52231**	**1586193**
					873,16	**80,85**	**66395**	**6148**		**117496**	
2	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**189,5**	**1584,93**	**19,77**	**300345**	**3747**	**1969**	**212156**	**553501**
					1554,77	**0,17**	**294629**	**32**		**41000**	
3	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**980**	**1728,19**	**23,36**	**1693629**	**22898**	**8196**	**1197214**	**3122110**
					1696,46	**0,27**	**1662535**	**262**		**231267**	
4	**2301-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**187,605**	**179,00**	**--**	**33581**	**--**	**33581**	**--**	**36268**
					--	**--**	**--**	**--**		**2687**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	970,2	298,00	--	289120	--	289120	--	312249
					--	--	--	--		23130	
6	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2833,57	39,66	85007	1190	60525	17095	110270
					776,41	15,01	23292	450		8168	
7	2304-0902-3224 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 25	шт.	16	8572,00	--	137152	--	137152	--	148124
					--	--	--	--		10972	
8	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр 20 мм. Установка	шт.	16	3583,43	88,88	57335	1422	16898	28408	92603
					2438,46	27,54	39015	441		6859	
9	2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	61075,00	--	977200	--	977200	--	1055376
					--	--	--	--		78176	
10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	238	914,53	1,05	217657	249	29682	135253	381144
					788,77	0,53	187726	126		28233	
11	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	62	290,84	--	18032	--	6660	8188	28318
					183,42	--	11372	--		2098	
12	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Установка термостатического клапана диаметр 20 мм	шт.	62	3583,43	88,88	222172	5511	65476	110082	358835
					2438,46	27,54	151185	1707		26580	
13	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTD-N-20 для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	62	8236,00	--	510632	--	510632	--	551483
					--	--	--	--		40851	
14	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Установка запорных кранов диаметр 20 мм	шт.	62	3583,43	88,88	222172	5511	65476	110082	358835
					2438,46	27,54	151185	1707		26580	
15	2305-1314-0504 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления RLV-20, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Тшах 110°С, PN 16	шт.	62	4154,00	--	257548	--	257548	--	278152
					--	--	--	--		20604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	90,04	1,25	2701	37	44	1886	4955
					87,32	--	2620	--		367	
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	1124	636,78	69,03	715740	77584	299011	272044	1066807
					301,73	34,43	339145	38694		79023	
18	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	125,4	256,00	--	32102	--	32102	--	34671
					--	--	--	--		2568	
19	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1078	310,00	--	334180	--	334180	--	360914
					--	--	--	--		26734	
20	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	33	500,00	--	16500	--	16500	--	17820
					--	--	--	--		1320	
				Тепловой узел							
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	7073,47	124,52	28294	498	20352	5439	36432
					1861,02	27,54	7444	110		2699	
22	2304-0902-7106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	33595,00	--	134380	--	134380	--	145130
					--	--	--	--		10750	
23	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54394,70	239,23	108789	478	101181	5183	123090
					3564,87	34,44	7130	69		9118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	7073,47	124,52	84882	1494	61056	16317	109295
					1861,02	27,54	22332	330		8096	
25	2304-0902-7103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 мм ГОСТ 21345 -2005	шт.	4	22193,00	--	88772	--	88772	--	95874
					--	--	--	--		7102	
26	2304-0902-7101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345 -2005	шт.	8	18745,00	--	149960	--	149960	--	161957
					--	--	--	--		11997	
27	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	493,45	--	1974	--	270	1227	3457
					425,95	--	1704	--		256	
28	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1682,00	--	6728	--	6728	--	7266
					--	--	--	--		538	
29	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2517,46	--	30209	--	26321	2800	35650
					324,04	--	3888	--		2641	
30	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр 20 мм. Установка	шт.	4	3583,43	88,88	14334	356	4224	7102	23151
					2438,46	27,54	9754	110		1715	
31	2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	61075,00	--	244300	--	244300	--	263844
					--	--	--	--		19544	
32	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19834,68	224,30	39669	449	19761	14110	58082
					9729,61	68,89	19459	138		4302	
				Вентиляция							
33	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	20	1584,67	58,19	31693	1164	2599	20318	56172
					1396,51	14,46	27930	289		4161	
34	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	1,2	33053,00	--	39664	--	39664	--	42837
					--	--	--	--		3173	
35	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	60	224,72	0,22	13483	13	533	9319	24627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5379921		
		- Накладные расходы	Тенге							2226454	
		- Сметная прибыль	Тенге							862629	

Итого		11645492
Временные здания и сооружения 1,2%		139746
Итого		11785238
Зимние удорожания 1,35%		159101
Итого		11944339
Непредвиденные работы и затраты	2 %	238887
Итого		12183225
НДС	12 %	1461987
ВСЕГО по акту с учетом НДС		13645212
Со скидкой 10%		1364521,2
ИТОГО		12280691

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жанабаева А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем Курылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за сентябрь 2020 года

на № 2-1 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									
1	Ц13-100701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	33963,14	2,40	33963	2	450	24128	62738
					33511,00	--	33511	--		4647	
2	С123-080303-1002	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.	1	14042,00	--	14042	--	14042	--	15165
					--	--	--	--		1123	
3	Ц13-100701-0301	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	2	15649,44	1,95	31299	4	407	22239	57821
					15444,00	--	30888	--		4283	
4	С123-080303-1201	**Блок сигнальный пусковой С2000-КДЛ**	шт.	1	27448,00	--	27448	--	27448	--	29644
					--	--	--	--		2196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148,00	--	12148	--	12148	--	13120
					--	--	--	--		972	
6	Ц13-080101-0701 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	51719,31	18279,78	51719	18280	10030	21596	79181
					23409,00	6585,54	23409	6586		5865	
7	С123-070503-0207	Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения модели ОСМ-1, мощность от 0,063 кВА до 4 кВА, класс напряжения от 220 В до 660 В ГОСТ 19294-84	шт.	1	3373,00	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
8	Ц13-100701-0303	Установка аккумуляторной батарии	шт	1	7601,03	1,95	7601	2	179	5342	13979
					7420,00	--	7420	--		1035	
9	С123-080306-0204	Аккумулятор АК 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
					--	--	--	--		298	
10	Ц13-100701-0202	Извещатели дымовые	шт	30	2854,63	2,40	85639	72	2947	59486	156735
					2754,00	--	82620	--		11610	
11	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	30	1777,00	--	53310	--	53310	--	57575
					--	--	--	--		4265	
12	Ц13-100701-0201	Извещатели пожарные ручные	шт	7	1429,38	0,90	10006	6	361	6940	18301
					1377,00	--	9639	--		1356	
13	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-И	шт.	7	1740,00	--	12180	--	12180	--	13154
					--	--	--	--		974	
14	Ц13-100701-0105	Установка контроля шлейфов	шт.	4	8607,91	1,95	34432	8	728	24261	63388
					8424,00	--	33696	--		4695	
15	С123-080303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ 1	шт.	4	9610,00	--	38440	--	38440	--	41515
					--	--	--	--		3075	
16	Ц13-100701-0301	Установка звукового оповещателя	шт	4	15649,44	1,95	62598	8	814	44479	115643
					15444,00	--	61776	--		8566	
17	С123-080304-0641	Сирена сигнальная НС-103	шт.	4	996,00	--	3984	--	3984	--	4303
					--	--	--	--		319	
				Кабельно-проводниковая продукция							
18	Ц13-100701-0502	Прокладка кабеля пожарной сигнализации	м	450	499,04	0,86	224568	389	56095	121020	373235
					373,52	--	168084	--		27647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5693	
21	Ц13-080206-1901	Укладка гофтрубы диаметр 20 мм	м	450	431,35	16,27	194108	7323	54719	96279	313619
					293,48	3,68	132066	1655		23231	
22	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	459	26,00	--	11934	--	11934	--	12889
					--	--	--	--		955	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1577668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				583109				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26094			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8241			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						425830		
		- Накладные расходы	Тенге							425770	
		- Сметная прибыль	Тенге							116863	

Итого		1577668
Временные здания и сооружения 1,2%		18932
Итого		1596600
Зимние удорожания 1,35%		21554
Итого		1618154
Непредвиденные работы и затраты	2 %	32363
Итого		1650517
НДС	12 %	198062
ВСЕГО по акту с учетом НДС		1848579
Со скидкой 10%		184857,9
ИТОГО		1663721

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаугашбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за сентябрь 2020 года

на № 3-1 Надворный туалет на 8 очков

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	25,5843	276,38	265,79	7071	6800	3	1556	9317
					10,49	73,96	268	1892		690	
2	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3**	м3 грунта	44,5486566	205,97	194,88	9176	8681	--	1933	11998
					11,10	49,18	494	2191		889	
3	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка грунта в ручную**	м3	5,2788247	3312,29	--	17485	--	--	12589	32480
					3312,29	--	17485	--		2406	
4	С341-020101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	49,518	354,00	--	17529	--		--	18932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1402	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,51	21,22	17,93	584	493	3	206	853
					3,20	7,21	88	198		63	
6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,5486566	35,44	35,44	1579	1579	--	426	2165
					--	13,27	--	591		160	
7	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,5486566	163,62	76,47	7289	3406	--	3955	12144
					87,16	36,15	3883	1610		900	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3531247	894,24	--	2998	--	--	2159	5570
					894,24	--	2998	--		413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63711	20960	6	22824	93459
							25217	6483	--	6923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63711				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					31700			
	Транспортные расходы		Тенге				17529				
		Накладные расходы	Тенге				22824				
		Сметная прибыль	Тенге				6923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					31700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					31700			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
9	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	2,23	15347,98	1111,55	34226	2479	28842	2493	39656
					1302,75	249,65	2905	557		2937	
10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройст во	м3	18,73	26141,80	3188,33	489636	59717	267261	132505	671912
					8684,34	1141,29	162658	21376		49771	
11	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,78	20987,87	2046,15	37358	3642	25892	6184	47025
					4395,60	429,29	7824	764		3483	
12	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,62	34483,40	3976,37	55863	6442	28482	16062	77679
					12925,00	845,59	20939	1370		5754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03803	216607,00	--	8238	--	8238	--	8897
					--	--	--	--		659	
14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14284	206294,00	--	29467	--	29467	--	31824
					--	--	--	--		2357	
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46213	214736,00	--	99236	--	99236	--	107175
					--	--	--	--		7939	
16	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03741	230810,00	--	8635	--	8635	--	9325
					--	--	--	--		691	
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	79,18	879,93	21,36	69673	1691	45220	16546	93116
					287,47	2,75	22762	218		6897	
18	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	8,5	709,38	11,04	6030	94	2192	2729	9460
					440,45	5,51	3744	47		701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				838361	74065	543465	176519	1096069
							220831	24332	--	81189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				838361				
	Материалы		Тенге				397890				
	Всего заработная плата		Тенге					245163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145575				
		Накладные расходы	Тенге				176518				
		Сметная прибыль	Тенге				81190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1096069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					245163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1096069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					245163			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
19	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	17,25	23649,59	2444,00	407955	42159	280041	68584	514663
					4971,30	550,80	85755	9501		38123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0175622**	**320169,61**	**2261,21**	**5623**	**40**	**4374**	**880**	**7023**
					68864,40	**743,58**	**1209**	**13**		**520**	
21	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка металлические перемычек**	**т конструкций**	**0,0422**	**31039,50**	**10326,46**	**1310**	**436**	**161**	**606**	**2070**
					16891,80	**3064,96**	**713**	**129**		**153**	
22	**С121-060408-0901**	**Перемычки металлические**	**т**	**0,0422**	**429148,00**	**--**	**18110**	**--**	**18110**	**--**	**19559**
					--	**--**	**--**	**--**		**1449**	
23	**Е11-060701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,38**	**28804,75**	**4797,55**	**39751**	**6621**	**18978**	**11183**	**55009**
					10254,75	**1000,66**	**14152**	**1381**		**4075**	
24	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0197**	**216607,00**	**--**	**4267**	**--**	**4267**	**--**	**4609**
					--	**--**	**--**	**--**		**341**	
25	**С121-050301-3201**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,05834**	**214736,00**	**--**	**12528**	**--**	**12528**	**--**	**13530**
					--	**--**	**--**	**--**		**1002**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**489544**	**49255**	**338459**	**81253**	**616463**
							101829	**11025**	**--**	**45663**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**470124**				
		Материалы	Тенге				**303394**				
		Всего заработная плата	Тенге					**112011**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**16795**				
		Накладные расходы	Тенге				**80648**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44062**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**594833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112011**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**19420**				
		Материалы	Тенге				**161**				
		Всего заработная плата	Тенге					**842**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**18110**				
		Накладные расходы	Тенге				**606**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1602**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**21628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**842**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**616462**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112853**			

РАЗДЕЛ 4.Перекрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060801-0105 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,29	40932,20	2936,41	52803	3788	29310	14733	72938
					15275,00	587,19	19705	757		5403	
27	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,13	42963,79	6351,26	48549	7177	22252	14848	68469
					16920,00	1329,47	19120	1502		5072	
28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02068	216607,00	--	4479	--	4479	--	4838
					--	--	--	--		358	
29	С121-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06632	214736,00	--	14241	--	14241	--	15381
					--	--	--	--		1139	
30	С121-050301-3202	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09099	206294,00	--	18771	--	18771	--	20272
					--	--	--	--		1502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				138843	10965	89053	29581	181898
							38824	2260	--	13474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138843				
	Материалы		Тенге				51562				
	Всего заработная плата		Тенге					41084			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37491				
		Накладные расходы	Тенге				29581				
		Сметная прибыль	Тенге				13474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				181897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					41084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				181897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					41084			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
31	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,526	97376,03	1432,29	51220	753	37738	9391	65460
					24199,50	597,99	12729	315		4849	
32	Е12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	40,22	747,44	18,20	30062	732	17558	8746	41913
					292,68	9,34	11772	376		3105	
33	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	340,22	3071,47	26,95	1044975	9169	760399	200805	1345442
					809,50	10,25	275407	3488		99662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**Е11-100102-0204**	**Стены. Устройство фронтонов**	**м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**25,6**	**3502,82**	**36,36**	**89672**	**931**	**65659**	**16952**	**115155**
					901,65	**18,07**	**23082**	**463**		**8530**	
35	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (за минусом учтенной в расценке)**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,34**	**354,98**	**16,17**	**1186**	**54**	**813**	**240**	**1539**
					95,61	**3,98**	**319**	**13**		**114**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1217115**	**11639**	**882167**	**236134**	**1569509**
							323309	**4655**	**--**	**116260**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1217115**				
	Материалы		Тенге				**882166**				
	Всего заработная плата		Тенге					**327964**			
		Накладные расходы	Тенге				**236134**				
		Сметная прибыль	Тенге				**116260**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1569509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
		Сметная заработная плата	Тенге					**327964**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1569509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
		Сметная заработная плата	Тенге					**327964**			
		РАЗДЕЛ 6.Дверные проемы									
36	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**3,78**	**2808,44**	**690,05**	**10616**	**2608**	**2975**	**4121**	**15916**
					1331,60	**182,62**	**5033**	**690**		**1179**	
37	**С121-090102-0201**	**Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9 СТ РК 943-92**	**м2**	**3,78**	**14740,00**	**--**	**55717**	**--**	**55717**	**--**	**60175**
					--	**--**	**--**	**--**		**4457**	
38	**С121-090404-1003**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	**комплект**	**2**	**4209,00**	**--**	**8418**	**--**	**8418**	**--**	**9091**
					--	**--**	**--**	**--**		**673**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**74751**	**2608**	**67110**	**4121**	**85182**
							5033	**690**	**--**	**6309**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66333**				
	Материалы		Тенге				**2974**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5724**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55717**				
		Накладные расходы	Тенге				**4121**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5724			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8418				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8418				
		Сметная прибыль	Тенге				673				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9091				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				85182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5724			
РАЗДЕЛ 7.Оконные проемы											
39	**Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**2,184**	**4293,93**	**601,25**	**9378**	**1313**	**2945**	**3947**	**14391**
					2344,30	**166,00**	**5120**	**363**		**1066**	
40	**С121-090101-9901**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**2,184**	**9700,00**	**--**	**21185**	**--**	**21185**	**--**	**22880**
					--	**--**	**--**	**--**		**1695**	
41	**С121-090404-0401**	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	**1567,00**	**--**	**6268**	**--**	**6268**	**--**	**6769**
					--	**--**	**--**	**--**		**501**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**36831**	**1313**	**30398**	**3947**	**44040**
							5120	**363**	**--**	**3262**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30563				
	Материалы		Тенге				2945				
	Всего заработная плата		Тенге					5482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21185				
		Накладные расходы	Тенге				3947				
		Сметная прибыль	Тенге				2761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5482			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6268				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6268				
		Сметная прибыль	Тенге				501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				44040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5482			
РАЗДЕЛ 8.Перегородки											
42	**Е11-100103-0202**	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом**	**2,184**	**4064,14**	**83,55**	**8876**	**182**	**5589**	**2291**	**12060**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1421,87	34,87	3105	76		893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8876**	**182**	**5589**	**2291**	**12060**
							3105	**76**	**--**	**893**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8876**				
	Материалы		Тенге				**5588**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3182**			
		Накладные расходы	Тенге				**2291**				
		Сметная прибыль	Тенге				**893**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3182**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**12060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3182**			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
43	**Е11-110101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**20**	**243,00**	**39,49**	**4860**	**790**	**2327**	**1473**	**6840**
					87,16	**15,15**	**1743**	**303**		**507**	
44	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**2**	**17786,50**	**10,20**	**35573**	**20**	**26655**	**6406**	**45338**
					4448,91	**--**	**8898**	**--**		**3358**	
45	**Е11-110101-1101**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**20**	**716,61**	**36,71**	**14332**	**734**	**5394**	**6171**	**22143**
					410,22	**18,30**	**8204**	**366**		**1640**	
46	**Е11-110101-1102 к=3**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 35 мм)**	**м2**	**20**	**235,44**	**18,73**	**4709**	**375**	**4030**	**350**	**5463**
					15,21	**9,08**	**304**	**182**		**405**	
47	**Е11-110101-3902**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**12**	**188,37**	**1,38**	**2260**	**17**	**267**	**1429**	**3984**
					164,69	**0,69**	**1976**	**8**		**295**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**61734**	**1936**	**38673**	**15829**	**83768**
							21126	**859**	**--**	**6205**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61734**				
	Материалы		Тенге				**38673**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21985**			
		Накладные расходы	Тенге				**15829**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6205**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21985**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**83769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21985**			
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	52,916	1509,86	102,08	79896	5402	14422	46294	136285
					1135,23	79,85	60072	4225		10095	
49	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,88	121,97	0,96	7181	57	539	4762	12898
					111,83	0,49	6585	29		955	
50	Е11-150403-0304 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,072	1391,53	3,38	12624	31	1459	8028	22304
					1227,32	1,69	11134	15		1652	
51	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,6208	1998,07	3,38	5237	9	420	3465	9397
					1834,43	1,69	4808	4		696	
52	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	19,2	969,13	3,03	18607	58	3678	10728	31682
					774,54	1,52	14871	29		2347	
53	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2 поверхности	15	479,58	1,04	7194	16	313	4948	13113
					457,65	0,52	6865	8		971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				130739	5572	20831	78225	225679
							104334	4311	--	16716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130739				
	Материалы		Тенге				20832				
	Всего заработная плата		Тенге					108645			
		Накладные расходы	Тенге				78224				
		Сметная прибыль	Тенге				16717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				225680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					108645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				225680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					108645			
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
54	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	11,096	1275,78	40,96	14156	455	2965	8006	23935
					967,55	34,59	10736	384		1773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14156	455	2965	8006	23935
							10736	384	--	1773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14156				
	Материалы		Тенге				2966				
	Всего заработная плата		Тенге					11120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											2650
		Сметная заработная плата	Тенге					11120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				23935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11120			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4032077**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				859466				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178950			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55436			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2018716		
		- Перевозка грузов	Тенге				17529				
		- Накладные расходы	Тенге							658730	
		- Сметная прибыль	Тенге							298667	

Итого		4032077
Временные здания и сооружения 1,2%		48385
Итого		4080462
Зимние удорожания 1,35%		55086
Итого		4135548
Непредвиденные работы и затраты	2 %	82711
Итого		4218259
НДС	12 %	506191
ВСЕГО по акту с учетом НДС		4724450
Со скидкой 10%		472445,0
ИТОГО		4252005

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурдем-Курылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

за сентябрь 2020 года

на № 3-1 Надворный туалет на 8 очков

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка									
1	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**50,1**	**1141,39**	**32,77**	**57184**	**1642**	**13391**	**31347**	**95613**
					841,35	**27,67**	**42151**	**1386**		**7082**	
2	**Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**67,16**	**214,99**	**1,44**	**14439**	**97**	**6594**	**5612**	**21655**
					115,37	**0,69**	**7748**	**46**		**1604**	
3	**Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12**	**Окраска фронтона**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,6**	**867,49**	**2,43**	**22208**	**62**	**4904**	**12437**	**37416**
					673,51	**1,22**	**17242**	**31**		**2772**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**93830**	**1800**	**24889**	**49396**	**154684**
							67142	**1464**	**--**	**11458**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**93830**				
		Материалы	Тенге				**24888**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					68605			
		Накладные расходы	Тенге				49396				
		Сметная прибыль	Тенге				11458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					68605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				154684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					68605			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы									
		Отмостка									
4	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	21,14	223,73	31,59	4730	668	2460	1338	6553
					75,80	12,12	1602	256		485	
5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,114	3916,88	1079,09	8280	2281	5688	601	9592
					146,88	247,83	311	524		710	
6	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	21,14	1121,31	2,92	23704	62	19651	2890	28722
					188,78	1,08	3991	23		2128	
		Крыльца									
7	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,88	223,73	31,59	644	91	335	182	893
					75,80	12,12	218	35		66	
8	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,3168	17204,16	8,16	5450	3	4221	882	6839
					3868,62	--	1226	--		507	
9	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	м2	2,88	905,68	96,68	2608	278	1288	827	3711
					361,72	37,25	1042	107		275	
10	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2 поверхности	2,88	419,68	0,83	1209	2	61	826	2198
					397,95	0,41	1146	1		163	
		Изоляционные работы днища выгребной ямы									
11	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	24,15	223,73	31,59	5403	763	2810	1529	7486
					75,80	12,12	1830	293		555	
12	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,415	3916,88	1079,09	9459	2606	6498	686	10957
					146,88	247,83	355	599		812	
13	Е11-270602-0501 Изм. и доп. вып. 14	Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня	м2 покрытия	24,15	505,00	73,78	12196	1782	9730	859	14099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					28,32	21,11	684	510		1044	
14	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеенная в 2 слоя	м2 поверхности	24,15	1960,39	47,02	47344	1135	40612	4197	55664
					231,75	9,64	5597	233		4123	
15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,15	879,93	21,36	21250	516	13792	5046	28400
					287,47	2,75	6942	67		2104	
				Изоляционные работы стен выгребной ямы							
16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,2	879,93	21,36	22174	538	14392	5266	29635
					287,47	2,75	7244	69		2195	
17	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеенная в 2 слоя	м2 поверхности	25,2	1960,39	47,02	49402	1185	42377	4380	58084
					231,75	9,64	5840	243		4303	
18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,2	879,93	21,36	22174	538	14392	5266	29635
					287,47	2,75	7244	69		2195	
				Перекрытие ямы щитами							
19	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1,02	3643,80	126,44	3717	129	3369	198	4228
					214,36	55,65	219	57		313	
20	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	м2	10,86	905,68	96,68	9836	1050	4858	3120	13992
					361,72	37,25	3928	405		1036	
21	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2 поверхности	10,86	419,68	0,83	4558	9	227	3115	8286
					397,95	0,41	4322	4		614	
				Вытяжной короб							
22	Е11-100102-0601	Устройство вытяжного короба из досок	м2	5,54	2851,59	15,51	15798	86	13349	1732	18932
					426,53	7,71	2363	43		1402	
				Стульчаки							
23	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,88	5244,78	48,47	15105	140	12969	1486	17919
					692,95	23,91	1996	69		1327	
24	Е11-100111-0301	Установка стульчаков	изделие	8	1225,37	106,10	9803	849	3430	4288	15219
					690,54	53,96	5524	432		1127	
25	С121-070602-0104	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	15,84	4646,00	--	73593	--	73593	--	79480
					--	--	--	--		5887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				368437	14711	290102	48714	
							63624	4037	--	33371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				368437				
	Материалы		Тенге				216509				
	Всего заработная плата		Тенге					67661			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73593				
		Накладные расходы	Тенге				48716				
		Сметная прибыль	Тенге				33372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				450525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					67661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				450525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					67661			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**190243**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16511			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5501			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						314991		
		- Накладные расходы	Тенге							98110	
		- Сметная прибыль	Тенге							44829	

Итого		190243
Временные здания и сооружения 1,2%		2283
Итого		192526
Зимние удорожания 1,35%		2599
Итого		195125
Непредвиденные работы и затраты	2 %	3903
Итого		199028
НДС	12 %	23883
ВСЕГО по акту с учетом НДС		222911
Со скидкой 10%		22291,1
ИТОГО		200620

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жаналыбаева А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за сентябрь 2020 года

на № 4-1 Электроснабжение котельной

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7	1714,02	--	4628	--	--	3332	8597
					1714,02	--	4628	--		637	
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7	894,24	--	2414	--	--	1738	4485
					894,24	--	2414	--		332	
3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	57	536,61	453,99	30587	25877	--	10239	44092
					82,62	166,87	4709	9511		3266	
4	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	57	468,38	385,76	26697	21988	--	9210	38780
					82,62	141,79	4709	8082		2873	
5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,57	1837,00	--	1047	--	1047	--	1131
					--	--	--	--		84	
6	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,228	28182,00	--	6425	--	6425	--	6940
					--	--	--	--		514	
7	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	46	385,93	175,60	17753	8077	2075	7323	27082
					165,24	55,85	7601	2569		2006	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	11	466,78	215,85	5135	2374	489	2173	7892
				206,55	67,84	2272	746		585	
С123-060140-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05814	402797,00	--	23419	--	23419	--	25292
				--	--	--	--		1873	
Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 110 мм. Прокладка	м	11	311,16	20,26	3423	223	852	1749	5585
				213,44	7,36	2348	81		414	
С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - диам. 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,22	2322,00	--	26053	--	26053	--	28137
				--	--	--	--		2084	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								79663
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28682				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58540			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20990			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60360		
	- Накладные расходы	Тенге							35764	
	- Сметная прибыль	Тенге							14668	

Итого		79663
Временные здания и сооружения 1,2%		956
Итого		80619
Зимние удорожания 1,35%		1088
Итого		81707
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1634
Итого		83341
НДС	12 %	10001
ВСЕГО по акту с учетом НДС		93342
Со скидкой 10%		9334,2
ИТОГО		84008

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Мурин И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 13

за сентябрь 2020 года

на № 6-2 Блочно-модульная котельная

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,232325	276,38	265,79	2828	2720	1	622	3726
					10,49	73,96	107	757		276	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,086815	205,97	194,88	1666	1576	--	351	2178
					11,10	49,18	90	398		161	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта в ручную	м3	1,37886	3312,29	--	4567	--	--	3288	8484
					3312,29	--	4567	--		628	
4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	19,8045	354,00	--	7011	--		--	7572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		561	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,0025	17,39	14,72	191	162	--	68	280
					2,62	5,92	29	65		21	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,086815	35,44	35,44	287	287	--	77	393
					--	13,27	--	107		29	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,086815	163,62	76,47	1323	618	--	718	2204
					87,16	36,15	705	292		163	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,608685	894,24	--	544	--	--	392	1011
					894,24	--	544	--		75	
				Фундаменты							
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	2,86	15347,98	1111,55	43895	3179	36990	3197	50859
					1302,75	249,65	3726	714		3767	
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,25	17011,23	1707,59	208388	20918	162188	21750	248548
					2063,87	402,08	25282	4926		18411	
11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,7	19544,16	645,64	52769	1743	38648	9376	67117
					4584,60	238,32	12378	643		4972	
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06	675887,96	1332,96	40553	80	25433	10854	55520
					250668,00	584,22	15040	35		4113	
13	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0215	404269,35	1433,94	8692	31	5449	2319	11892
					149388,00	437,01	3212	9		881	
14	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0451	489448,15	13008,71	22074	587	10109	8240	32739
					252280,00	1473,39	11378	66		2425	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12	879,93	21,36	10559	256	6853	2508	14112
					287,47	2,75	3450	33		1045	
				Разные работы							
				Отмостка							
16	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	38	223,73	31,59	8502	1200	4422	2405	11780
					75,80	12,12	2880	460		873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,7	3916,88	1079,09	22326	6151	15338	1620	25862
					146,88	247,83	837	1413		1916	
18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	38	1048,46	2,92	39841	111	32556	5195	48639
					188,78	1,08	7174	41		3603	
				Крыльца							
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	6	223,73	31,59	1342	190	697	380	1860
					75,80	12,12	455	73		138	
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,6	17204,16	8,16	10322	5	7996	1671	12953
					3868,62	--	2321	--		959	
21	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	6	905,68	96,68	5434	580	2684	1724	7730
					361,72	37,25	2170	223		573	
22	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	6	419,68	0,83	2518	5	125	1721	4578
					397,95	0,41	2388	2		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				495634	40398	349489	78476	620037
							98734	10259	--	45929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				495634				
	Материалы		Тенге				349491				
	Всего заработная плата		Тенге					108993			
	Транспортные расходы		Тенге				7011				
		Накладные расходы	Тенге				78475				
		Сметная прибыль	Тенге				45929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				620037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					108993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				620037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					108993			
		РАЗДЕЛ 2.Котельная									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 3.Топливоснабжение дизельным топливом (без стоимости материалов)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2255,86	96,91	24814	1066	3277	14848	42836
					1861,02	13,77	20471	151		3173	
24	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	3	1206,35	161,40	3619	484	43	2338	6433
					1030,52	51,67	3092	155		477	
25	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2	2867,72	--	5735	--	4838	646	6891
					448,30	--	897	--		510	
26	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 18х2мм. Прокладка	м трубопровода	4	841,57	39,66	3366	159	101	2279	6097
					776,41	15,01	3106	60		452	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,23	91,15	2,36	21	1	9	8	31
					46,14	0,28	11	--		2	
28	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,23	289,88	6,08	67	1	47	14	87
					81,02	0,83	19	--		6	
29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	636,78	69,03	2547	276	1064	968	3796
					301,73	34,43	1207	138		281	
30	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20sС, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	193,00	--	849	--	849	--	917
					--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41019	1987	10228	21101	67088
							28801	504	--	4969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3484				
	Материалы		Тенге				1121				
	Всего заработная плата		Тенге					1374			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				849				
		Накладные расходы	Тенге				989				
		Сметная прибыль	Тенге				358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1374			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				8261				
	Всего заработная плата		Тенге					27932			
	Сдача и испытание		Тенге				130				
		Накладные расходы	Тенге				20111				
		Сметная прибыль	Тенге				4612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					27932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					29306			
		РАЗДЕЛ 4.Дымовая труба									
31	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,07834	261,19	247,10	3677	3479	--	775	4808
					14,09	62,35	198	878		356	
32	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную	м3	1,05966	3312,29	--	3510	--	--	2527	6520
					3312,29	--	3510	--		483	
33	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	м3	4,535	353,60	340,09	1604	1542	1	353	2113
					13,40	94,61	61	429		157	
34	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	8,163	354,00	--	2890	--		--	3121
					--	--	--	--		231	
35	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	9,86079	18,59	18,59	183	183	--	53	255
					--	7,47	--	74		19	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,74221	894,24	--	664	--	--	478	1233
					894,24	--	664	--		91	
37	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9,86079	195,13	91,03	1924	898	--	1045	3206
					104,10	43,03	1027	424		238	
38	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3	4,535	17,39	14,72	79	67	--	28	115
					2,62	5,92	12	27		9	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	15347,98	1111,55	6907	500	5821	503	8002
					1302,75	249,65	586	112		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,085**	**20628,05**	**1015,91**	**84266**	**4150**	**61897**	**14220**	**106364**
					4460,08	**374,64**	**18219**	**1530**		**7879**	
41	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,01508**	**589156,82**	**2276,82**	**8884**	**34**	**3529**	**3842**	**13745**
					352869,00	**1001,24**	**5321**	**15**		**1018**	
		Резервуар для дизельного топлива емкостью 5 м3									
42	**1306-0303-0212 РСНБ РК 2015**	**Бак поставляемый целиком**	**т**	**0,7**	**52405,66**	**6486,60**	**36684**	**4541**	**1769**	**22398**	**63809**
					43392,00	**1049,18**	**30374**	**734**		**4727**	
43	**2106-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1,0 до 3,0 т**	**т**	**0,7**	**574751,00**	**--**	**402326**	**--**	**402326**	**--**	**434512**
					--	**--**	**--**	**--**		**32186**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**553597**	**15394**	**475343**	**46222**	
							59972	**4224**	**--**	**47987**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**36684**				
	Материалы		Тенге				**1769**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31109**			
		Накладные расходы	Тенге				**22398**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4727**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**63809**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31109**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**114587**				
	Материалы		Тенге				**71246**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33088**			
	Транспортные расходы		Тенге				**2890**				
		Накладные расходы	Тенге				**23823**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11073**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**149483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33088**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**402326**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**402326**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32186**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**434512**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**647804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64197**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**386651**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**187507**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**57779**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14987**			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						835060		
	- Перевозка грузов	Тенге				9901				
	- Накладные расходы	Тенге							145799	
	- Сметная прибыль	Тенге							98885	
	Итого									386651
	Временные здания и сооружения 1,2%									4640
	Итого									391291
	Зимние удорожания 1,35%									5282
	Итого									396573
	Непредвиденные работы и затраты	2 %								7931
	Итого									404505
	НДС	12 %								48541
	ВСЕГО по акту с учетом НДС									453046
	Со скидкой 10%									45304,6
	ИТОГО									407741

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 14

за сентябрь 2020 года
на № 7-1 Беседки

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Беседка									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в ручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	2702,00	--	19454	--	--	14007	36138
					2702,00	--	19454	--		2677	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	894,24	--	4471	--	--	3219	8306
					894,24	--	4471	--		615	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	м3 грунта	2,2	276,38	265,79	608	585	--	134	801
					10,49	73,96	23	163		59	
4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,96	354,00	--	1402	--		--	1514
					--	--	--	--		112	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,2	21,22	17,93	47	39	1	16	68
					3,20	7,21	7	16		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,844	21455,84	1168,08	39565	2154	26993	7867	51226
					5649,70	275,64	10418	508		3795	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,92	879,93	21,36	25448	618	16516	6043	34010
					287,47	2,75	8314	80		2519	
8	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,94	709,38	11,04	4214	66	1532	1907	6611
					440,45	5,51	2616	33		490	
9	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	2,114	96338,91	1051,20	203660	2222	148498	38871	261934
					25042,50	495,72	52940	1048		19403	
10	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	50	105,76	7,17	5288	358	2854	1624	7465
					41,51	3,61	2076	180		553	
11	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	50	4515,88	37,34	225794	1867	192392	23362	269088
					630,69	18,25	31535	913		19932	
12	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство сидений	м3 древесины в конструкции	0,85	96338,91	1051,20	81888	894	59708	15629	105319
					25042,50	495,72	21286	421		7801	
13	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Устройство каркаса	т конструкций	0,932184	64873,39	21914,24	60474	20428	5684	27844	95384
					36862,10	4624,21	34362	4311		7065	
14	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции	т	0,932184	407425,00	--	379795	--	379795	--	410179
					--	--	--	--		30384	
15	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	3,24	1196,30	91,76	3876	297	1317	1658	5977
					698,05	12,62	2262	41		443	
16	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	3,24	805,56	45,20	2610	146	1099	999	3898
					421,18	7,20	1365	23		289	
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон	м2 кровли	64	4672,03	100,92	299010	6459	163959	93902	424346
					2009,25	28,56	128592	1828		31433	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2137	717806,61	7051,33	153395	1507	138347	9968	176432
					63366,80	1418,31	13541	303		13069	
19	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	80	266,11	31,59	21289	2527	12698	5064	28461
					75,80	12,12	6064	969		2108	
20	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4	6221,20	998,98	24885	3996	8247	10292	37991
					3160,43	413,10	12642	1652		2814	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного поребрика	м3	0,282	19839,04	1111,55	5595	313	4915	315	6383
				1302,75	249,65	367	70		473	
1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,132	717806,61	7051,33	94750	931	85455	6157	108980
				63366,80	1418,31	8364	187		8073	
1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	26	3032,49	27,36	78845	711	39510	27956	115345
				1485,52	7,85	38624	204		8544	
1107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Штакетник	м	260	1101,00	--	286260	--	286260	--	309161
				--	--	--	--		22901	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								554798
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399323				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46119			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12951			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1575780		
	- Перевозка грузов	Тенге				1402				
	- Накладные расходы	Тенге							296834	
	- Сметная прибыль	Тенге							185557	

Итого		554798
Временные здания и сооружения 1,2%		6658
Итого		561455
Зимние удорожания 1,35%		7580
Итого		569035
Непредвиденные работы и затраты	2 %	11381
Итого		580416
НДС	12 %	69650
ВСЕГО по акту с учетом НДС		650066
Со скидкой 10%		65006,6
ИТОГО		585059

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Угрин И.В

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 15

за сентябрь 2020 года

на № 7-2 Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проезды тип-1 (реконструкция)									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	877,3	1610,76	31,73	1413117	27839	692092	507021	2073749
					790,14	12,55	693186	11010		153611	
2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бет она класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	47,3742	47744,00	--	2261834	--	2261834	--	2442781
					--	--	--	--		180947	
		Тротуары тип-2 (реконструкция)									
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	7,165	3211,83	1042,80	23013	7472	14489	1984	26997
					146,88	237,78	1052	1704		2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	21,495	2964,06	1079,09	63713	23195	37361	6109	75407
					146,88	247,83	3157	5327		5586	
5	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	143,3	527,38	38,13	75574	5464	738	51576	137321
					484,11	15,78	69372	2261		10172	
6	2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	143,3	2789,00	--	399664	--	399664	--	431637
					--	--	--	--		31973	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	53,9	1500,79	31,73	80892	1710	36594	31151	121007
					790,14	12,55	42588	676		8963	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8624	47744,00	--	41174	--	41174	--	44468
					--	--	--	--		3294	
			Сечения а-а, в-в								
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство сопряжения конструкций из бетона В-7,5	м3	2,62	15347,98	1111,55	40212	2912	33887	2928	46591
					1302,75	249,65	3413	654		3451	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	7,4	1500,79	31,73	11106	235	5024	4277	16613
					790,14	12,55	5847	93		1231	
11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1184	47744,00	--	5653	--	5653	--	6105
					--	--	--	--		452	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								955104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				818617				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68827			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21724			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3528510		
		- Накладные расходы	Тенге							605046	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге								2700
	Итого								401680	
	Временные здания и сооружения 1,2%									955104
	Итого									11461
	Зимние удорожания 1,35%									966565
	Итого									13049
	Непредвиденные работы и затраты	2 %								979614
	Итого									19592
	НДС	12 %								999206
	ВСЕГО по акту с учетом НДС									119905
										1119111
	Со скидкой 10%									
	ИТОГО									111911,1
										1007200

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Трит И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 16

за октябрь 2020 года
на № 7-2 Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проезды тип-1 (реконструкция)									
1	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6713,25**	**1267,65**	**100,32**	**8510063**	**673457**	**7526003**	**377493**	**9598560**
					46,27	**31,83**	**310603**	**213693**		**711004**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9598560**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**310603**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**673457**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**213693**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7526003**		
		- Накладные расходы	Тенге							**377493**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**711004**	

Итого	9598560
Временные здания и сооружения 1,2%	115183
Итого	9713743
Зимние удорожания 1,35%	131136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							2700
		Итого									9844878
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								196898
		Итого									10041776
		НДС	12 %								1205013
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									11246789

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Угрин И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 17

за октябрь 2020 года
на № 7-3 Озеление

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Живая изгородь									
1	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	м траншеи	128,8	438,11	--	56429	--	--	40629	104822
					438,11	--	56429	--		7765	
2	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	м	128,8	601,17	97,17	77431	12516	235	48740	136265
					502,17	23,41	64680	3015		10094	
3	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (бирючина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	644	390,71	--	251617	--	251617	--	271747
					--	--	--	--		20129	
		Подготовка территории под газон									
4	1147-0214-0102 РСНБ РК 2015	**Удобрения органические. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием**	га	0,25	2051,75	2051,75	513	513	--	136	701
					--	755,75	--	189		52	
5	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Перегной**	м3	24,75	2358,00	--	58361	--	58361	--	63029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1147-0214-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,25	-- 5889,00	-- 5889,00	-- 1472	-- 1472	--	4669 408	2031
7	2113-0704-2301 РСНБ РК 2015	Аммоний сернокислый (сульфат аммония)	т	0,05	-- 531677,00	2267,25 --	-- 26584	567 --	26584	150 --	28711
8	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,1	-- 1148402,00	-- --	-- 114840	-- --	114840	2127 --	124027
9	2113-0704-2908 РСНБ РК 2015	Соль калийная	т	0,05	-- 96660,00	-- --	-- 4833	-- --	4833	9187 --	5220
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							387	4520046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				121108				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14501			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3771			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						456470		
		- Накладные расходы	Тенге							89913	
		- Сметная прибыль	Тенге							54560	

Итого		4520046
Временные здания и сооружения 1,2%		54241
Итого		4574287
Зимние удорожания 1,35%		61753
Итого		4636039
Непредвиденные работы и затраты	2 %	92721
Итого		4728760
НДС	12 %	567451
ВСЕГО по акту с учетом НДС		5296211

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нурэлем Курылыс" Угрин И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4
Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 18

за декабрь 2020 года
на № 7-3 Озеление

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газон									
1	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2475,45	414,74	9,90	1026658	24508	337899	482924	1630349
					268,34	2,62	664251	6477		120767	
2	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	м2	2475,45	218,95	156,62	541996	387701	7179	173170	772379
					59,43	37,73	147116	93398		57213	
3	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**	кг	12,396	1383,00	--	17144	--	17144	--	18515
					--	--	--	--		1371	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5577402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				811367				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					412209			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99875			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						362222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							656094	
		- Сметная прибыль	Тенге							179351	
		Итого									5577402
		Временные здания и сооружения 1,2%									66929
		Итого									5644331
		Зимние удорожания 1,35%									76198
		Итого									5720529
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								114411
		Итого									5834940
		НДС	12 %								700193
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									6535132,7

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" Бейсехан Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Учебно-производственный комбинат" в с.Жамбыл Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 206 от 04.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 19

за декабрь 2020 года

на № 7-4 Ограждение

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-070111-0112**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя (с учетом строительных работ). Установка**	**м оград**	**234,2**	**7467,72**	**1094,92**	**1748940**	**256431**	**1019322**	**411164**	**2332912**
					2020,44	**417,91**	**473187**	**97874**		**172808**	
2	**86-010605-0201**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**2**	**129121,00**	**4958,00**	**258242**	**9916**	**198020**	**38958**	**320976**
					25153,00	**1901,00**	**50306**	**3802**		**23776**	
2.1	У86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	2	129121,00	4958,00	258242	9916	198020	38958	320976
					25153,00	1901,00	50306	3802		23776	
3	**86-010605-0402**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**71231,00**	**159,00**	**71231**	**159**	**59685**	**8240**	**85828**
					11387,00	**57,00**	**11387**	**57**		**6358**	
3.1	У86-010605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	71231,00	159,00	71231	159	59685	8240	85828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11387,00	57,00	11387	57		6358	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**6311014**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**534880**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**266506**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**101733**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1277027**		
		- Накладные расходы	Тенге							**458362**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**202942**	

Итого		6311014
Временные здания и сооружения 1,2%		75732
Итого		6386746
Зимние удорожания 1,35%		86221
Итого		6472967
Непредвиденные работы и затраты	2 %	129459
Итого		6602426
НДС	12 %	792291
ВСЕГО по акту с учетом НДС		7394717,22

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Карасайский районный отдел образования"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандыбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" Бейсехан Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СК "МЕДЕО" Мамырбаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный