Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Сарыозек "____" августа 2020 года

Заказчик:
руководитель Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района» - Сарыбаев Едил Тулендиевич, РК, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ул.Б.Момышулы 10.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от ___ августа 2020 года ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» в лице директора Нукушева Мурата Талгатовича, адрес: РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Сарыбай би, ул. Сарыбай би 78 «А».дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ___ августа 2020 года ТОО «Компания Құрылыс Көмек» в лице технадзора-эксперта Яременко Алексея Викторовича, действующий на основании аттестата № KZ19VJE00036036 от 14.03.2018 года.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от ___ августа 2020 года ТОО «OHT-NP» в лице специалиста авторского надзора Нурлыбай Сырыма Бедельбаевича действующий на основании приказа № 4 от 22.05.2020 года.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Работа по установке пяти светофоров в селе Сарыозек, Алматинской области», уровень ответственности - III (пониженный), не относящиеся к технически и технологической сложности
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, Сарыозекский с.о., с. Сарыозек
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 25.11.2008 года № 195, Постановление Акимата Кербулакского района;
(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района» № KZ30REA00176287 от 28.05.2020 года.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработанной ТОО "OHT-NP" лицензия № 130210050 от 18.02.2013 года, прошедшая государственную экспертизу за № КЖС-0030/19 от 20.12.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района» № 1 от 01.06.2020 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;

месяц, год

окончание работ август 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 3 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;
фактически, 3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	кВ/м	-	-	-	-
Общая площадь здания (застройки)	кВ/м	-	-	-	-
Число этажей		-	-	-	-
Общий строительный объем	Куб.м	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект разработан в соответствии с техническими условими: №25-651/651 от 31.10.2019 года для перекрестка Б.Момышулы-Куренбель; №25-650/650 от 31.10.2019 года для перекрестка Б.Момышулы-Бакконыс; №25-649/651 от 31.10.2019 года для перекрестка Жибек жолы-Мадибекулы; №25-648/648 от 31.10.2019 года для перекрестка Жибек жолы-Майлина; №25-647/647 от 31.10.2019 года для перекрестка Б.Момышулы-Маметова выданными АО "ТАТЭК".

За точку подключения электроснабжения 0,4 кВ принимается: для перекрестка Б.Момышулы-Куренбель ближайшая опора ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №26-02-02; для перекрестка Б.Момышулы-Бакконыс РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №26-02-05; для перекрестка Жибек жолы-Мадибекулы РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №46-07-07; для перекрестка Жибек жолы-Майлина РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №26-09-06; для перекрестка Б.Момышулы-Маметова ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №26-01-07. От точек подключения до проектируемых концевых опор строятся ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-4 сечением 16 мм2. На концевых опорах произвести переход с воздушной линии на кабельную линию, от концевой опоры до шкафов управления, установленных на светофорных опорах №1 проложить кабели марки АВБбШв в траншее.

Для подключения и управления светофорным оборудованием предусматривается установка ШУ (шкафа управления). Управляющие линии светофорами выполняются кабелем марки КВВГ-0,66 кВ, сечением 10х1,5 мм² и 5х1,5 мм².

Для регулирования движения транспортных и пешеходных потоков на проектируемом объекте предусмотрена установка светофоров в пластмассовом корпусе из ударопрочного поликарбоната.

Светофоры устанавливаются на металлических стойках.

Управление светофорной сигнализацией осуществляется с помощью дорожного контроллера, который обеспечивает организацию дорожного движения в 2-х фазном режиме.

Монтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК.

При монтаже ЛЭП, вызвать на место проведения работ представителей предприятий с подземными коммуникациями, которых пересекаются проектируемые линии и принять меры, обеспечивающие сохранность существующих подземных сетей при производстве земляных и монтажных работ.

Защитное заземление

В рабочем проекте, предусмотрено устройство контуров заземления шкафов управления, зануление опор металлоконструкций и светофорных стоек.

Основной контур заземления шкафа управления, состоит из вертикальных электродов, выполненных из круглой стали диаметром 16 мм. длиной 3,0 м. и горизонтальных заземлителей из круглой стали диаметром 10 мм.

Заземляющие проводники, идущие от контура заземления, и соединительные заземляющие проводники присоединяются к металлоконструкциям сваркой.

Технические показатели:

Напряжение сети - 220 В.

Категория электроснабжения - III. Cos φ - 0.95

Суммарная расчетная мощность - 3.0 кВт.

Конструктивные решения

Светофорная стойка транспортная (тип I)

Конструкция стойки металлическая, состоит из стойки высотой 4,7 м (труба Ø 89х4 мм по ГОСТ 10704-91) и капители, которая состоит из нижней трубы Ø 114х4 мм по ГОСТ 10704-91 и пластин из листовой стали по ГОСТ 103-2006.

Нижняя труба устанавливается в фундамент столбчатый прямоугольный размерами 800х800х1000(h) мм из бетона класса В15(С16/20) по ГОСТ 26633-2015, по подошве армируемый сварной сеткой из стержней Ø10 AIII(A400) мм по ГОСТ 23279-2012.

Под фундаментом устраивается подготовка из щебня фракции 5-40 мм по ГОСТ 8267-93.

Светофорная стойка консольная (тип II)

Конструкция стойки металлическая, состоит из стойки высотой 9,0 м (труба Ø 219х8 мм по ГОСТ 10704-91) и консоли вылетом 3,6 м, выполняемой из труб Ø 76х5,5 мм по ГОСТ 10704-91 и пластин из листовой стали по ГОСТ 103-2006.

Стойка устанавливается в фундамент столбчатый прямоугольный размерами 1200х1200х1700(h) мм из бетона класса В15(С16/20) по ГОСТ 26633-2015, по подошве армируемый сварной сеткой из стержней Ø10 AIII(A400) мм по ГОСТ 23279-2012.

Под фундаментом устраивается подготовка из щебня фракции 5-40 мм по ГОСТ 8267-93..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
всего 43646,550 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 27967,527 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 11002,607 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 39281,895 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 27967,527 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 11002,607 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Работа по установке пяти светофоров в селе Сарыозек» принять в эксплуатацию

Заказчик: Сарыбаев Е.Т. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технадзор-эксперт: Яременко А.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Нурлыбай С.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Подрядчик: Нукушев М.Т. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"____" августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Бауыр Құрылыс Компаниясы», РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Сарыбай би, ул. Сарыбай би 78 «А».

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нукушева Мурата Талгатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Работа по установке пяти светофоров в селе Сарыозек"**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района» в лице руководителя Сарыбаева Едила Тулендиевича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) разработанной ТОО "OHT-NP" лицензия № 130210050 от 18.02.2013 года, прошедшая государственную экспертизу за № КЖС-0030/19 от 20.12.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района» № 1 от 01.06.2020 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	кВ/м	-	-	-	-
Общая площадь здания	кВ/м	-	-	-	-
Число этажей	этаж	-	-	-	-
Общий строительный объем	куб.м	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект разработан в соответствии с техническими условими: №25-651/651 от 31.10.2019 года для перекрестка Б.Момышулы-Куренбель; №25-650/650 от 31.10.2019 года для перекрестка Б.Момышулы-Бакконыс; №25-649/651 от 31.10.2019 года для перекрестка Жибек жолы-Мадибекулы; №25-648/648 от 31.10.2019 года для перекрестка Жибек жолы-Майлина; №25-647/647 от 31.10.2019 года для перекрестка Б.Момышулы-Маметова выданными АО "ТАТЭК".

За точку подключения электроснабжения 0,4 кВ принимается: для перекрестка Б.Момышулы-Куренбель ближайшая опора ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №26-02-02; для перекрестка Б.Момышулы-Бакконыс РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №26-02-05; для перекрестка Жибек жолы-Мадибекулы РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №46-07-07; для перекрестка Жибек жолы-Майлина РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №26-09-06; для перекрестка Б.Момышулы-Маметова ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №26-01-07. От точек подключения до проектируемых концевых опор строятся ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-4 сечением 16 мм2. На концевых опорах произвести переход с воздушной линии на кабельную

линию, от концевой опоры до шкафов управления, установленных на светофорных опорах №1 проложить кабели марки АВБбШв в траншее.

Для подключения и управления светофорным оборудованием предусматривается установка ШУ (шкафа управления). Управляющие линии светофорами выполняются кабелем марки КВВГ-0,66 кВ, сечением 10х1,5 мм² и 5х1,5 мм².

Для регулирования движения транспортных и пешеходных потоков на проектируемом объекте предусмотрена установка светофоров в пластмассовом корпусе из ударопрочного поликарбоната.

Светофоры устанавливаются на металлических стойках.

Управление светофорной сигнализацией осуществляется с помощью дорожного контроллера, который обеспечивает организацию дорожного движения в 2-х фазном режиме.

Монтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК.

При монтаже ЛЭП, вызвать на место проведения работ представителей предприятий с подземными коммуникациями, которых пересекаются проектируемые линии и принять меры, обеспечивающие сохранность существующих подземных сетей при производстве земляных и монтажных работ.

Защитное заземление

В рабочем проекте, предусмотрено устройство контуров заземления шкафов управления, зануление опор металлоконструкций и светофорных стоек.

Основной контур заземления шкафа управления, состоит из вертикальных электродов, выполненных из круглой стали диаметром 16 мм. длиной 3,0 м. и горизонтальных заземлителей из круглой стали диаметром 10 мм.

Заземляющие проводники, идущие от контура заземления, и соединительные заземляющие проводники присоединяются к металлоконструкциям сваркой.

Технические показатели:

Напряжение сети - 220 В.

Категория электроснабжения - III. Cos φ - 0.95

Суммарная расчетная мощность - 3.0 кВт.

Конструктивные решения

Светофорная стойка транспортная (тип I)

Конструкция стойки металлическая, состоит из стойки высотой 4,7 м (труба Ø 89х4 мм по ГОСТ 10704-91) и капители, которая состоит из нижней трубы Ø 114х4 мм по ГОСТ 10704-91 и пластин из листовой стали по ГОСТ 103-2006.

Нижняя труба устанавливается в фундамент столбчатый прямоугольный размерами 800х800х1000(h) мм из бетона класса В15(С16/20) по ГОСТ 26633-2015, по подошве армируемый сварной сеткой из стержней Ø10 AIII(A400) мм по ГОСТ 23279-2012.

Под фундаментом устраивается подготовка из щебня фракции 5-40 мм по ГОСТ 8267-93.

Светофорная стойка консольная (тип II)

Конструкция стойки металлическая, состоит из стойки высотой 9,0 м

(труба Ø 219х8 мм по ГОСТ 10704-91) и консоли вылетом 3,6 м, выполняемой из труб Ø 76х5,5 мм по ГОСТ 10704-91 и пластин из листовой стали по ГОСТ 103-2006.

Стойка устанавливается в фундамент столбчатый прямоугольный размерами 1200х1200х1700(h) мм из бетона класса В15(С16/20) по ГОСТ 26633-2015, по подошве армируемый сварной сеткой из стержней Ø10 АIII(А400) мм по ГОСТ 23279-2012.

Под фундаментом устраивается подготовка из щебня фракции 5-40 мм по ГОСТ 8267-93.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;

месяц, год

окончание работ август 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 3 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;

фактически, 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Сарыозекский РЭС АО «ТАТЭК» Жумахметов Е.Е

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" считает объект "Установка светофоров в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Нукушев М.Т. _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя — подпись, дата — М.П.

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

за апрель 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Установка светофоров. Перекресток Б.Момышулы-Куренбель	1	4 681 645,00	501 604,82
2	Установка светофоров. Перекресток Б.Момышулы-Маметова	2	3 780 534,00	405 057,21
3	Установка светофоров. Перекресток Б.Момышулы-Бакконыс	3	4 347 141,00	465 765,11
4	Установка светофоров. Перекресток Жибек жолы-Майлина	4	2 190 680,00	234 715,71
	ВСЕГО:		15 000 000,00	1 607 142,86

Заказчик:
ГУ "Отдел ПТШ и АД Кербулакского района"
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

аказчик: Государственное учреждение "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"
оговор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года
аименование строительства и его адрес: Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			130840015736/200032/00	10.04.2020						
Наименование пусковых омплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
'становка светофоров в .Сарыозек Кербулакского айона Алматинской области	15 000 000,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
Сарыбаев Е.Т. _____ 130840015736
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Установка светофоров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1

за апрель 2020 г.
на Перекресток Б.Момышулы-Куренбель

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стойка консольная 2 шт..										
1	10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0162	255530		4140		4140	–	4471
						–		–		–	331	
2	13	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	1,4	991		1387		1387	–	1498
						–		–		–	111	
3	16	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	18	10560		190080		190080	–	205286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	15206	
4	17	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	7,2	3480		25056		25056	–	27060
						–		–		–	2004	
5	18	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	8,4	3480		29232		29232	–	31571
						–		–		–	2339	
6	19	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	3	3480		10440		10440	–	11275
						–		–		–	835	
7	20	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2,2	2632		5790		5790	–	6253
						–		–		–	463	
8	21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00904	249466		2255		2255	–	2435
						–		–		–	180	
9	22	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0006	232266		139		139	–	150
						–		–		–	11	
10	23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,00188	232266		437		437	–	472
						–		–		–	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,004	232266		929		929	–	1003
						–		–		–	74	
12	25	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0038	211266		803		803	–	867
						–		–		–	64	
		Раздел 2 Стойка транспортная 8 шт..										
13	37	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000;	т	0,0288	255530		7359		7359	–	7948
						–		–		–	589	
14	40	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=8,000;	м	4,8	991		4757		4757	–	5138
						–		–		–	381	
15	44	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=8,000;	м	37,6	2129		80050		80050	–	86454
						–		–		–	6404	
16	45	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=8,000;	т	0,02336	232266		5426		5426	–	5860
						–		–		–	434	
17	46	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,0152	211266		3211		3211	–	3468
						–		–		–	257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	47	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=8,000;	т	0,0452	232266		10498		10498	–	11338
						–		–		–	840	
19	48	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=8,000;	т	0,1336	238603		31877		31877	–	34427
						–		–		–	2550	
20	52	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=8,000;	м	7,2	2729		19649		19649	–	21221
						–		–		–	1572	
		Раздел 3 Монтажные работы и оборудование										
		3.1 Шкаф в комплекте										
21	54	2307-0201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	14925		29850		29850	–	32238
						–		–		–	2388	
22	56	5111-0201-0501(об)	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В	шт.	1	368128		368128		–	–	368128
						–		–		368128	–	
		3.2 Светофоры										
23	58	5111-0201-0104(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010	шт.	8	107206		857648		–	–	857648
						–		–		857648	–	
24	59	5111-0201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	10	65461		654610		–	–	654610
						–		–		654610	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	61	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	10	3558		35580		35580	–	38426
						–		–		–	2846	
26	63	2306-1709-0202	Колодка клеммная	шт.	10	1673		16730		16730	–	18068
						–		–		–	1338	
27	65	2308-0303-1201	Речевой информатор для слабовидящих пешеходов РИ, прим.	шт.	4	27448		109792		109792	–	118575
						–		–		–	8783	
28	67	2308-0505-0512	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА, прим. к LWN 1601	шт.	2	374484		748968		748968	–	808885
						–		–		–	59917	
29	69	5111-0201-0402(об)	Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	8	65460		523680		–	–	523680
						–		–		523680	–	

Итого	**3 888 453**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 374 435
- оборудование, тенге	2 404 066
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 952
Всего	**3 888 453**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	35 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	25 992
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 920**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 980 990**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050) **4 180 040**

НДС (12 %) 501 605

Итого **4 681 645**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Установка светофоров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 2

за апрель 2020 г.
на Перекресток Б.Момышулы-Маметова

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стойка консольная 2 шт..										
1	10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0162	255530		4140		4140	–	4471
						–		–		–	331	
2	13	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	1,4	991		1387		1387	–	1498
						–		–		–	111	
3	16	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	18	10560		190080		190080	–	205286
						–		–		–	15206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	17	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	7,2	3480		25056		25056	–	27060
						–		–		–	2004	
5	18	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	8,4	3480		29232		29232	–	31571
						–		–		–	2339	
6	19	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	3	3480		10440		10440	–	11275
						–		–		–	835	
7	20	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2,2	2632		5790		5790	–	6253
						–		–		–	463	
8	21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00904	249466		2255		2255	–	2435
						–		–		–	180	
9	22	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0006	232266		139		139	–	150
						–		–		–	11	
10	23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,00188	232266		437		437	–	472
						–		–		–	35	
11	24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,004	232266		929		929	–	1003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	74	
12	25	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0038	211266		803		803	–	867
						–		–		–	64	
		Раздел 2 Стойка транспортная 5 шт..										
13	40	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=5,000;	м	3	991		2973		2973	–	3211
						–		–		–	238	
14	44	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=5,000;	м	23,5	2129		50032		50032	–	54035
						–		–		–	4003	
15	45	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=5,000;	т	0,0146	232266		3391		3391	–	3662
						–		–		–	271	
16	46	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,0095	211266		2007		2007	–	2168
						–		–		–	161	
17	47	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=5,000;	т	0,02825	232266		6562		6562	–	7087
						–		–		–	525	
18	48	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=5,000;	т	0,0835	238603		19923		19923	–	21517
						–		–		–	1594	
19	52	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=5,000;	м	4,5	2729		12281		12281	–	13263
						–		–		–	982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Монтажные работы и оборудование									
			3.1 Шкаф в комплекте									
20	56	5111-0201-0501(об)	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В	шт.	1	368128		368128		–	–	368128
						–		–		368128	–	
			3.2 Светофоры									
21	58	5111-0201-0104(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010	шт.	6	107206		643236		–	–	643236
						–		–		643236	–	
22	59	5111-0201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	6	65461		392766		–	–	392766
						–		–		392766	–	
23	61	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	7	3558		24906		24906	–	26898
						–		–		–	1992	
24	63	2306-1709-0202	Колодка клеммная	шт.	7	1673		11711		11711	–	12648
						–		–		–	937	
25	65	2308-0303-1201	Речевой информатор для слабовидящих пешеходов РИ, прим.	шт.	3	27448		82344		82344	–	88932
						–		–		–	6588	
26	67	2308-0505-0512	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА, прим. к LWN 1601	шт.	2	374484		748968		748968	–	808885
						–		–		–	59917	
27	69	5111-0201-0402(об)	Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	6	65460		392760		–	–	392760
						–		–		392760	–	
			Итого					**3 131 537**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 235 786
- оборудование, тенге	1 796 890
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 861
Всего	**3 131 537**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	32 032
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	23 370
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 801**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 214 740**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 375 477**
НДС (12 %)	405 057
Итого	**3 780 534**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Курылыс комек"-Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Установка светофоров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 3

за апрель 2020 г.
на Перекресток Б.Момышулы-Бакконыс

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стойка консольная 2 шт..										
1	10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0162	255530		4140		4140	–	4471
						_____		_____		_____	_____	
						–		–		–	331	
2	13	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	1,4	991		1387		1387	–	1498
						_____		_____		_____	_____	
						–		–		–	111	
3	16	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	18	10560		190080		190080	–	205286
						_____		_____		_____	_____	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	15206	
4	17	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	7,2	3480		25056		25056	–	27060
						–		–		–	2004	
5	18	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	8,4	3480		29232		29232	–	31571
						–		–		–	2339	
6	19	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	3	3480		10440		10440	–	11275
						–		–		–	835	
7	20	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2,2	2632		5790		5790	–	6253
						–		–		–	463	
8	21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00904	249466		2255		2255	–	2435
						–		–		–	180	
9	22	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0006	232266		139		139	–	150
						–		–		–	11	
10	23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,00188	232266		437		437	–	472
						–		–		–	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,004	232266		929		929	–	1003
						–		–		–	74	
12	25	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0038	211266		803		803	–	867
						–		–		–	64	
		Раздел 2 Стойка транспортная 5 шт..										
13	37	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=5,000;	т	0,018	255530		4600		4600	–	4968
						–		–		–	368	
14	40	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=5,000;	м	3	991		2973		2973	–	3211
						–		–		–	238	
15	44	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=5,000;	м	23,5	2129		50032		50032	–	54035
						–		–		–	4003	
16	45	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=5,000;	т	0,0146	232266		3391		3391	–	3662
						–		–		–	271	
17	46	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,0095	211266		2007		2007	–	2168
						–		–		–	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	47	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=5,000;	т	0,02825	232266		6562		6562	–	7087
						–		–		–	525	
19	48	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=5,000;	т	0,0835	238603		19923		19923	–	21517
						–		–		–	1594	
20	52	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=5,000;	м	4,5	2729		12281		12281	–	13263
						–		–		–	982	
		Раздел 3 Монтажные работы и оборудование										
		3.1 Шкаф в комплекте										
21	54	2307-0201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	14925		29850		29850	–	32238
						–		–		–	2388	
22	56	5111-0201-0501(об)	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В	шт.	1	368128		368128		–	–	368128
						–		–		368128	–	
		3.2 Светофоры										
23	58	5111-0201-0104(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010	шт.	8	107206		857648		–	–	857648
						–		–		857648	–	
24	59	5111-0201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	7	65461		458227		–	–	458227
						–		–		458227	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	61	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	7	3558		24906		24906	–	26898
						–		–		–	1992	
26	63	2306-1709-0202	Колодка клеммная	шт.	7	1673		11711		11711	–	12648
						–		–		–	937	
27	65	2308-0303-1201	Речевой информатор для слабовидящих пешеходов РИ, прим.	шт.	4	27448		109792		109792	–	118575
						–		–		–	8783	
28	67	2308-0505-0512	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА, прим. к LWN 1601	шт.	2	374484		748968		748968	–	808885
						–		–		–	59917	
29	69	5111-0201-0402(об)	Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	8	65460		523680		–	–	523680
						–		–		523680	–	

Итого	**3 609 179**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 297 684
- оборудование, тенге	2 207 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	103 812
Всего	**3 609 179**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	33 636
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	24 541
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 193**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 696 549**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050) **3 881 376**

НДС (12 %) 465 765

Итого **4 347 141**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Установка светофоров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 4

за апрель 2020 г.
на Перекресток Жибек жолы-Майлина

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Стойка консольная 2 шт..									
1	18	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	5,8	3480		20184		20184	–	21799
						_____		_____		_____	_____	
						–		–		–	1615	
2	21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00038	249466		95		95	–	103
						_____		_____		_____	_____	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	8	
3	58	5111-0201-0104(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010	шт.	8	107206		857648		–	–	857648
						———		———		———	———	
						–		–		857648	–	
4	59	5111-0201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	8	65461		523688		–	–	523688
						———		———		———	———	
						–		–		523688	–	
5	69	5111-0201-0402(об)	Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	7	65460		458220		–	–	458220
						———		———		———	———	
						–		–		458220	–	

Итого	**1 861 458**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 279
- оборудование, тенге	1 839 556
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 623
Всего	**1 861 458**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	526
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	384
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**456**

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 955 964**
НДС (12 %)	234 716
Всего	**2 190 680**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПП и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

за июнь 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Установка светофоров. Перекресток Б.Момышулы-Куренбель	5	3 409 238,00	365 275,50
2	Установка светофоров. Перекресток Б.Момышулы-Маметова	6	2 383 266,00	255 349,93
3	Установка светофоров. Перекресток Б.Момышулы-Бакконыс	7	2 638 636,00	282 711,00
4	Установка светофоров. Перекресток Жибек жолы-Майлина	8	5 043 147,00	540 337,18
5	Установка светофоров. Перекресток Жибек жолы-Мадибекулы	9	6 054 669,00	648 714,54
6	Наружное электроснабжение. Перекресток Б.Момышулы-Куренбель	10	2 481 967,00	265 925,04
7	Наружное электроснабжение. Перекресток Б.Момышулы-Маметова	11	1 240 404,00	132 900,43
8	Наружное электроснабжение. Перекресток Б.Момышулы-Бакконыс	12	1 621 075,00	173 686,61
9	Наружное электроснабжение. Перекресток Жибек жолы-Майлина	13	1 379 156,00	147 766,71
10	Наружное электроснабжение. Перекресток Жибек жолы-Мадибекулы	14	2 394 992,00	256 606,29

ВСЕГО:	28 646 550,00	3 069 273,21
Тендерная скидка	4 364 655,01	
К оплате с тендерной скидкой	24 281 894,99	2 601 631,61

Заказчик:
ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			130840015736/200032/00	10.04.2020						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области	39 281 894,99	21 680 263,38							2 601 631,61	24 281 894,99

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

Сарыбаев Е.Т. _____ 130840015736
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Установка светофоров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 5

за июнь 2020 г.
на Перекресток Б.Момышулы-Куренбель

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стойка консольная 2 шт..										
1	1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	13,6	1486,1	–	20211	–	–	14552	37544
						1486,1	–	20211	–	–	2781	
2	2	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	271	259	271	259	–	61	359
						12	73	12	73	–	27	
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	1,75	240		420		–	–	454
						–		–		–	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	894	–	894	–	–	644	1661
						894	–	894	–	–	123	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1	164	77	164	77	–	89	273
						87	36	87	36	–	20	
6	6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,6	5830	1748,33	3498	1049	1910	928	4780
						898,33	765	539	459	–	354	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	7,1	814,23	–	5781	–	–	4162	10738
						814,23	–	5781	–	–	795	
8	8	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	6,5	814,15	–	5292	–	–	3810	9830
						814,15	–	5292	–	–	728	
9	9	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,9	19497,14	645,71	95536	3164	69907	21505	126404
						4584,69	238,16	22465	1167	–	9363	
10	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	15,4	879,87	21,36	13550	329	8794	4156	19122
						287,47	2,73	4427	42	–	1416	
11	12	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0056	77857,14	17857,14	436	100	8	334	832
						58571,43	6964,29	328	39	–	62	
12	14	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,97534	119151,27	9478,75	116213	9245	3285	73436	204821
						106304,47	2815,43	103683	2746	–	15172	
13	15	1133-0303-0111	Стойка консольная. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	6624	3512	13248	7024	–	7223	22109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3112	1402,5	6224	2805	–	1638	
14	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	28,28486	91,14	2,37	2578	67	1206	906	3763
						46,14	0,28	1305	8	–	279	
15	27	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	28,28486	914,73	1,03	25873	29	3534	17860	47232
						788,76	0,53	22310	15	–	3499	
		Раздел 2 Стойка транспортная 8 шт..										
16	28	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	22,4	1486,12	–	33289	–	–	23968	61838
						1486,12	–	33289	–	–	4581	
17	29	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	4	271	258,5	1084	1034	–	247	1437
						12,5	73,25	50	293	–	106	
18	30	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=8,000;	т	7	240		1680		–	–	1814
						–		–		–	134	
19	31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	4	894,25	–	3577	–	–	2575	6644
						894,25	–	3577	–	–	492	
20	32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=8,000;	м3 уплотненного грунта	4	163,75	76,5	655	306	–	356	1092
						87,25	36,25	349	145	–	81	
21	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=8,000;	м3 основания	1,6	5831,25	1749,38	9330	2799	5093	2476	12750
						898,75	765	1438	1224	–	944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	34	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	11,68	814,21	–	9510	–	–	6847	17666
						814,21	–	9510	–	–	1309	
23	35	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	10,72	814,18	–	8728	–	–	6284	16213
						814,18	–	8728	–	–	1201	
24	36	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	5,12	19496,48	645,51	99822	3305	73044	22471	132076
						4584,57	238,28	23473	1220	–	9783	
25	38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=8,000;	м2 поверхности	25,6	879,92	21,33	22526	546	14621	6910	31791
						287,46	2,77	7359	71	–	2355	
26	39	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=8,000;	т	0,02	77800	17800	1556	356	30	1193	2969
						58500	7050	1170	141	–	220	
27	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	16,8	814,23	–	13679	–	–	9849	25410
						814,23	–	13679	–	–	1882	
28	42	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=8,000;	т конструкций	0,53264	119149,89	9477,32	63464	5048	1794	40104	111853
						106304,45	2816,16	56622	1500	–	8285	
29	43	1133-0303-0111	Стойка транспортная. Установка НР = 80 % К=8,000;	опора	8	6624,13	3512,13	52993	28097	–	28892	88436
						3112	1402,38	24896	11219	–	6551	
30	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=8,000;	м2	15,44656	91,15	2,33	1408	36	659	495	2055
						46,16	0,26	713	4	–	152	
31	50	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=8,000;	м2 окрашиваемой поверхности	15,44656	914,77	1,04	14130	16	1930	9754	25795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						788,78	0,52	12184	8	–	1911	
32	51	1106-0301-0406	Труба стальная диам. 114х4мм в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=8,000;	т	0,0868	77799,54	17799,54	6753	1545	128	5181	12889
						58525,35	7062,21	5080	613	–	955	
		Раздел 3 Монтажные работы и оборудование										
		3.1 Шкаф в комплекте										
33	53	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	26998	7278	53996	14556	3638	29629	90315
						17901	2675	35802	5350	–	6690	
34	55	1308-0104-0201	Контроллер в шкафу управления. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	26998	7278	26998	7278	1819	14815	45158
						17901	2676	17901	2676	–	3345	
		3.2 Светофоры										
35	57	1308-0202-1703	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	12788,5	5083,94	230193	91511	352	123970	382496
						7685	1880,56	138330	33850	–	28333	
36	60	1308-0303-2506	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	6033	141	60330	1410	18900	29056	96537
						4002	33,5	40020	335	–	7151	
37	62	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	10	1412,1	–	14121	–	3551	6448	22215
						1057	–	10570	–	–	1646	
38	64	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1800	363,75	7200	1455	237	4351	12475
						1377	133,75	5508	535	–	924	
39	66	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7601	2	15202	4	358	9052	26194
						7420	–	14840	–	–	1940	
40	68	1310-0702-0504	Индикатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	823,63	–	6589	–	186	3906	11335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						800,38	–	6403	–	–	840	
			Раздел 4 Дорожные знаки и разметка									
			4.1 Дорожные знаки									
41	70	1127-0902-0201	Знаки дорожные. Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	6	899,17	–	5395	–	622	5155	11394
						795,5	–	4773	–	–	844	
42	71	2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8117		16234		16234	–	17533
						–		–		–	1299	
43	72	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	7678		30712		30712	–	33169
						–		–		–	2457	
44	73	1127-0902-0201	Панно "Название улицы". Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	2	899	–	1798	–	207	1718	3797
						795,5	–	1591	–	–	281	
45	74	2401-0201-0243	Панно "Название улицы" прямоугольное по типу знака 5.21.2 размерами 1220 мм х 2440 мм, со световозвращающей пленкой типа 2, прим.	шт.	2	7319		14638		14638	–	15809
						–		–		–	1171	
			4.2 Разметка									
46	75	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,08	33125	9550	2650	764	1648	503	3405
						2975	2850	238	228	–	252	
47	76	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,08	18037,5	9550	1443	764	441	503	2102
						2975	2850	238	228	–	156	
48	77	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м НР = 108 %	км линии	0,02	93500	9550	1870	191	1619	126	2156
						3000	2850	60	57	–	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	78	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,08	302187,5	3262,5	24175	261	23640	432	26576
						3425	1575	274	126	–	1969	
		Раздел 5 Разборка и восстановление асфаьлотбетонного покрытия. - 18 м2										
50	79	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 % К=18,000;	м3 конструкции	1,8	4116,11	1451,67	7409	2613	–	4231	12571
						2664,44	600,56	4796	1081	–	931	
51	80	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=18,000;	т	45	97		4365		–	–	4714
						–		–		–	349	
52	81	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=18,000;	т	45	213		9585		–	–	10352
						–		–		–	767	
53	82	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=18,000;	м3 материала основания в плотном теле	2,7	2963,7	1078,89	8002	2913	4692	1151	9885
						147,04	247,78	397	669	–	732	
54	83	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=18,000;	т	0,0126	121904,76	1825,4	1536	23	1513	13	1673
						–	952,38	–	12	–	124	
55	84	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=18,000;	м2 покрытия	18	1338,5	100,11	24093	1802	21458	1517	27659
						46,28	31,78	833	572	–	2049	
56	85	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=18,000;	м2 покрытия	72	148,82	0,01	10715	1	10705	10	11583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0,13	–	9	–	–	858	
57	86	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=18,000;	м2 покрытия	18	1348,39	100,11	24271	1802	21636	1517	27851
						46,28	31,78	833	572	–	2063	
		Раздел 6 Кабельные колоцы ККС-2 - 6 шт										
58	87	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 % К=6,000;	колодец	6	47539	2962,33	285234	17774	214060	45876	357599
						8900	1160,5	53400	6963	–	26489	
59	88	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=6,000;	м3	3,72	85686		318752		318752	–	344252
						–		–		–	25500	
60	89	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	100 шт.	0,24	32306		7753		7753	–	8373
						–		–		–	620	
61	90	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	24	1495		35880		35880	–	38750
						–		–		–	2870	
62	91	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	22,8	879,91	21,36	20062	487	13021	6154	28313
						287,46	2,76	6554	63	–	2097	

Итого	**2 728 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	739 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	210 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	954 215
- перевозка грузов, тенге	16 050

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- сметная прибыль (8 %), тенге					202 140				
		Всего					**2 728 891**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)					65 493				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)					47 784				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**56 843**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					**2 899 011**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**3 043 963**				
		НДС (12 %)					365 276				
		Итого					**3 409 238**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Установка светофоров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 6

за июнь 2020 г.
на Перекресток Б.Момышулы-Маметова

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стойка консольная 2 шт..										
1	1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	13,6	1486,1	–	20211	–	–	14552	37544
						1486,1	–	20211	–	–	2781	
2	2	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	271	259	271	259	–	61	359
						12	73	12	73	–	27	
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	1,75	240		420		–	–	454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	34	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	894	–	894	–	–	644	1661
						894	–	894	–	–	123	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1	164	77	164	77	–	89	273
						87	36	87	36	–	20	
6	6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,6	5830	1748,33	3498	1049	1910	928	4780
						898,33	765	539	459	–	354	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	7,1	814,23	–	5781	–	–	4162	10738
						814,23	–	5781	–	–	795	
8	8	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	6,5	814,15	–	5292	–	–	3810	9830
						814,15	–	5292	–	–	728	
9	9	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,9	19497,14	645,71	95536	3164	69907	21505	126404
						4584,69	238,16	22465	1167	–	9363	
10	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	15,4	879,87	21,36	13550	329	8794	4156	19122
						287,47	2,73	4427	42	–	1416	
11	12	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0056	77857,14	17857,14	436	100	8	334	832
						58571,43	6964,29	328	39	–	62	
12	14	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,97534	119151,27	9478,75	116213	9245	3285	73436	204821
						106304,47	2815,43	103683	2746	–	15172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	15	1133-0303-0111	Стойка консольная. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	6624	3512	13248	7024	–	7223	22109
						3112	1402,5	6224	2805	–	1638	
14	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	28,28486	91,14	2,37	2578	67	1206	906	3763
						46,14	0,28	1305	8	–	279	
15	27	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	28,28486	914,73	1,03	25873	29	3534	17860	47232
						788,76	0,53	22310	15	–	3499	
		Раздел 2 Стойка транспортная 5 шт..										
16	28	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	14	1486,07	–	20805	–	–	14980	38648
						1486,07	–	20805	–	–	2863	
17	29	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	2,5	270,8	258,4	677	646	–	155	899
						12,4	73,6	31	184	–	67	
18	30	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=5,000;	т	4,375	240		1050		–	–	1134
						–		–		–	84	
19	31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	2,5	894,4	–	2236	–	–	1610	4154
						894,4	–	2236	–	–	308	
20	32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2,5	163,6	76,4	409	191	–	222	681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						87,2	36	218	90	–	50	
21	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=5,000;	м3 основания	1	5830	1749	5830	1749	3183	1547	7967
						898	765	898	765	–	590	
22	34	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	7,3	814,25	–	5944	–	–	4280	11042
						814,25	–	5944	–	–	818	
23	35	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	6,7	814,18	–	5455	–	–	3928	10134
						814,18	–	5455	–	–	751	
24	36	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	3,2	19497,5	645,63	62392	2066	45655	14045	82552
						4584,69	238,44	14671	763	–	6115	
25	37	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=5,000;	т	0,018	255530		4600		4600	–	4968
						–		–		–	368	
26	38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=5,000;	м2 поверхности	16	879,94	21,31	14079	341	9138	4319	19870
						287,5	2,75	4600	44	–	1472	
27	39	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=5,000;	т	0,0125	77840	17840	973	223	18	746	1857
						58560	7040	732	88	–	138	
28	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	10,5	814,19	–	8549	–	–	6155	15880
						814,19	–	8549	–	–	1176	
29	42	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=5,000;	т конструкций	0,3329	119149,89	9477,32	39665	3155	1121	25064	69907
						106305,2	2811,66	35389	936	–	5178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	43	1133-0303-0111	Стойка транспортная. Установка НР = 80 % К=5,000;	опора	5	6624	3512	33120	17560	–	18058	55272
						3112	1402,6	15560	7013	–	4094	
31	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=5,000;	м2	9,6541	91,15	2,38	880	23	412	308	1283
						46,09	0,21	445	2	–	95	
32	50	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=5,000;	м2 окрашиваемой поверхности	9,6541	914,84	1,04	8832	10	1207	6096	16122
						788,78	0,52	7615	5	–	1194	
33	51	1106-0301-0406	Труба стальная диам. 114х4мм в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=5,000;	т	0,05425	77806,45	17806,45	4221	966	80	3238	8056
						58525,35	7059,91	3175	383	–	597	
		Раздел 3 Монтажные работы и оборудование										
		3.1 Шкаф в комплекте										
34	53	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	26998	7278	53996	14556	3638	29629	90315
						17901	2675	35802	5350	–	6690	
35	54	2307-0201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	14925		29850		29850	–	32238
						–		–		–	2388	
36	55	1308-0104-0201	Контроллер в шкафу управления. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	26998	7278	26998	7278	1819	14815	45158
						17901	2676	17901	2676	–	3345	
		3.2 Светофоры										
37	57	1308-0202-1703	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	12788,5	5083,92	153462	61007	235	82647	254998
						7685	1880,58	92220	22567	–	18889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	60	1308-0303-2506	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	6033,57	141,14	42235	988	13233	20339	67580
						4002	33,43	28014	234	–	5006	
39	62	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	7	1412,14	–	9885	–	2486	4513	15550
						1057	–	7399	–	–	1152	
40	64	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1800,33	364	5401	1092	178	3263	9357
						1377	133,67	4131	401	–	693	
41	66	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7601	2	15202	4	358	9052	26194
						7420	–	14840	–	–	1940	
42	68	1310-0702-0504	Индикатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	823,67	–	4942	–	140	2929	8501
						800,33	–	4802	–	–	630	
		Раздел 4 Дорожные знаки и разметка										
		4.1 Дорожные знаки										
43	70	1127-0902-0201	Знаки дорожные. Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	3	899,33	–	2698	–	311	2578	5698
						795,67	–	2387	–	–	422	
44	71	2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8117		16234		16234	–	17533
						–		–		–	1299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	72	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7678		7678		7678	–	8292
						–		–		–	614	
46	73	1127-0902-0201	Панно "Название улицы". Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	2	899	–	1798	–	207	1718	3797
						795,5	–	1591	–	–	281	
47	74	2401-0201-0243	Панно "Название улицы" прямоугольное по типу знака 5.21.2 размерами 1220 мм х 2440 мм, со световозвращающей пленкой типа 2, прим.	шт.	2	7319		14638		14638	–	15809
						–		–		–	1171	
		4.2 Разметка										
48	75	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,06	33133,33	9550	1988	573	1236	378	2555
						2983,33	2850	179	171	–	189	
49	76	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,06	18050	9550	1083	573	331	378	1578
						2983,33	2850	179	171	–	117	
50	77	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м НР = 108 %	км линии	0,015	93466,67	9533,33	1402	143	1214	94	1616
						3000	2800	45	42	–	120	
51	78	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,06	302216,67	3283,33	18133	197	17730	325	19935
						3433,33	1583,33	206	95	–	1477	
		Раздел 5 Разборка и восстановление асфаьлотбетонного покрытия. - 8,8 м2										
52	79	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 % К=8,800;	м3 конструкции	0,88	4117,05	1452,27	3623	1278	–	2069	6147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2664,77	601,14	2345	529	–	455	
53	80	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=8,800;	т	22	97		2134		–	–	2305
						–		–		–	171	
54	81	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=8,800;	т	22	213		4686		–	–	5061
						–		–		–	375	
55	82	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=8,800;	м3 материала основания в плотном теле	1,32	2965,15	1079,55	3914	1425	2295	564	4836
						146,97	248,48	194	328	–	358	
56	83	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=8,800;	т	0,00616	121915,58	1785,71	751	11	740	6	818
						–	974,03	–	6	–	61	
57	84	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=8,800;	м2 покрытия	8,8	1338,41	100	11778	880	10491	741	13521
						46,25	31,7	407	279	–	1002	
58	85	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=8,800;	м2 покрытия	35,2	148,84	0,03	5239	1	5234	4	5662
						0,11	–	4	–	–	419	
59	86	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=8,800;	м2 покрытия	8,8	1348,41	100	11866	880	10579	741	13616
						46,25	31,7	407	279	–	1009	

Раздел 6 Кабельные колоцы ККС-2 - 3 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	87	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 % К=3,000;	колодец	3	47539	2962,33	142617	8887	107030	22938	178799
						8900	1160,67	26700	3482	–	13244	
61	88	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=3,000;	м3	1,86	85686		159376		159376	–	172126
						–		–		–	12750	
62	89	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	100 шт.	0,12	32306		3877		3877	–	4187
						–		–		–	310	
63	90	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	12	1495		17940		17940	–	19375
						–		–		–	1435	
64	91	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	11,4	880	21,4	10032	244	6511	3076	14157
						287,46	2,72	3277	31	–	1049	

Итого	**1 907 662**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	562 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 304
- материалы, изделия и конструкции, тенге	589 647
- перевозка грузов, тенге	8 290
- накладные расходы, тенге	457 214
в т.ч. зарплата, тенге	41 149
- сметная прибыль (8 %), тенге	141 310
Всего	**1 907 662**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	45 784

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050) **2 127 916**

НДС (12 %) 255 350

Итого **2 383 266**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Установка светофоров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 7

за июнь 2020 г.
на Перекресток Б.Момышулы-Бакконыс

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стойка консольная 2 шт..										
1	1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	13,6	1486,1	–	20211	–	–	14552	37544
						1486,1	–	20211	–	–	2781	
2	2	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	271	259	271	259	–	61	359
						12	73	12	73	–	27	
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	1,75	240		420		–	–	454
						–		–		–	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	894	–	894	–	–	644	1661
						894	–	894	–	–	123	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1	164	77	164	77	–	89	273
						87	36	87	36	–	20	
6	6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,6	5830	1748,33	3498	1049	1910	928	4780
						898,33	765	539	459	–	354	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	7,1	814,23	–	5781	–	–	4162	10738
						814,23	–	5781	–	–	795	
8	8	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	6,5	814,15	–	5292	–	–	3810	9830
						814,15	–	5292	–	–	728	
9	9	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,9	19497,14	645,71	95536	3164	69907	21505	126404
						4584,69	238,16	22465	1167	–	9363	
10	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	15,4	879,87	21,36	13550	329	8794	4156	19122
						287,47	2,73	4427	42	–	1416	
11	12	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0056	77857,14	17857,14	436	100	8	334	832
						58571,43	6964,29	328	39	–	62	
12	14	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,97534	119151,27	9478,75	116213	9245	3285	73436	204821
						106304,47	2815,43	103683	2746	–	15172	
13	15	1133-0303-0111	Стойка консольная. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	6624	3512	13248	7024	–	7223	22109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3112	1402,5	6224	2805	–	1638	
14	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	28,28486	91,14	2,37	2578	67	1206	906	3763
						46,14	0,28	1305	8	–	279	
15	27	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	28,28486	914,73	1,03	25873	29	3534	17860	47232
						788,76	0,53	22310	15	–	3499	
		Раздел 2 Стойка транспортная 5 шт..										
16	28	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	14	1486,07	–	20805	–	–	14980	38648
						1486,07	–	20805	–	–	2863	
17	29	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	2,5	270,8	258,4	677	646	–	155	899
						12,4	73,6	31	184	–	67	
18	30	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=5,000;	т	4,375	240		1050		–	–	1134
						–		–		–	84	
19	31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	2,5	894,4	–	2236	–	–	1610	4154
						894,4	–	2236	–	–	308	
20	32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2,5	163,6	76,4	409	191	–	222	681
						87,2	36	218	90	–	50	
21	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=5,000;	м3 основания	1	5830	1749	5830	1749	3183	1547	7967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						898	765	898	765	–	590	
22	34	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	7,3	814,25	–	5944	–	–	4280	11042
						814,25	–	5944	–	–	818	
23	35	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	6,7	814,18	–	5455	–	–	3928	10134
						814,18	–	5455	–	–	751	
24	36	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	3,2	19497,5	645,63	62392	2066	45655	14045	82552
						4584,69	238,44	14671	763	–	6115	
25	38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=5,000;	м2 поверхности	16	879,94	21,31	14079	341	9138	4319	19870
						287,5	2,75	4600	44	–	1472	
26	39	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=5,000;	т	0,0125	77840	17840	973	223	18	746	1857
						58560	7040	732	88	–	138	
27	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	10,5	814,19	–	8549	–	–	6155	15880
						814,19	–	8549	–	–	1176	
28	42	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=5,000;	т конструкций	0,3329	119149,89	9477,32	39665	3155	1121	25064	69907
						106305,2	2811,66	35389	936	–	5178	
29	43	1133-0303-0111	Стойка транспортная. Установка НР = 80 % К=5,000;	опора	5	6624	3512	33120	17560	–	18058	55272
						3112	1402,6	15560	7013	–	4094	
30	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=5,000;	м2	9,6541	91,15	2,38	880	23	412	308	1283
						46,09	0,21	445	2	–	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	50	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=5,000;	м2 окрашиваемой поверхности	9,6541	914,84	1,04	8832	10	1207	6096	16122
						———	———	———	———	———	———	
						788,78	0,52	7615	5	–	1194	
32	51	1106-0301-0406	Труба стальная диам. 114х4мм в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=5,000;	т	0,05425	77806,45	17806,45	4221	966	80	3238	8056
						———	———	———	———	———	———	
						58525,35	7059,91	3175	383	–	597	
		Раздел 3 Монтажные работы и оборудование										
		3.1 Шкаф в комплекте										
33	53	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	26998	7278	53996	14556	3638	29629	90315
						———	———	———	———	———	———	
						17901	2675	35802	5350	–	6690	
34	55	1308-0104-0201	Контроллер в шкафу управления. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	26998	7278	26998	7278	1819	14815	45158
						———	———	———	———	———	———	
						17901	2676	17901	2676	–	3345	
		3.2 Светофоры										
35	57	1308-0202-1703	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	12788,53	5084	191828	76260	293	103308	318747
						———	———	———	———	———	———	
						7685	1880,53	115275	28208	–	23611	
36	60	1308-0303-2506	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	6033,57	141,14	42235	988	13233	20339	67580
						———	———	———	———	———	———	
						4002	33,43	28014	234	–	5006	
37	62	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	7	1412,14	–	9885	–	2486	4513	15550
						———	———	———	———	———	———	
						1057	–	7399	–	–	1152	
38	64	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1800	363,75	7200	1455	237	4351	12475
						———	———	———	———	———	———	
						1377	133,75	5508	535	–	924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	66	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7601	2	15202	4	358	9052	26194
						7420	–	14840	–	–	1940	
40	68	1310-0702-0504	Индикатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	823,63	–	6589	–	186	3906	11335
						800,38	–	6403	–	–	840	
		Раздел 4 Дорожные знаки и разметка										
		4.1 Дорожные знаки										
41	70	1127-0902-0201	Знаки дорожные. Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	4	899,25	–	3597	–	415	3437	7597
						795,5	–	3182	–	–	563	
42	71	2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8117		16234		16234	–	17533
						–		–		–	1299	
43	72	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7678		15356		15356	–	16584
						–		–		–	1228	
44	73	1127-0902-0201	Панно "Название улицы". Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	2	899	–	1798	–	207	1718	3797
						795,5	–	1591	–	–	281	
45	74	2401-0201-0243	Панно "Название улицы" прямоугольное по типу знака 5.21.2 размерами 1220 мм х 2440 мм, со световозвращающей пленкой типа 2, прим.	шт.	2	7319		14638		14638	–	15809
						–		–		–	1171	
		4.2 Разметка										
46	75	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,08	33125	9550	2650	764	1648	503	3405
						2975	2850	238	228	–	252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	76	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,08	18037,5	9550	1443	764	441	503	2102
						2975	2850	238	228	–	156	
48	77	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м НР = 108 %	км линии	0,02	93500	9550	1870	191	1619	126	2156
						3000	2850	60	57	–	160	
49	78	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,08	302187,5	3262,5	24175	261	23640	432	26576
						3425	1575	274	126	–	1969	
		Раздел 5 Разборка и восстановление асфаьлотбетонного покрытия. - 12,8 м2										
50	79	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 % К=12,800;	м3 конструкции	1,28	4117,19	1452,34	5270	1859	–	3010	8942
						2664,84	600,78	3411	769	–	662	
51	80	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=12,800;	т	32	97		3104		–	–	3352
						–		–		–	248	
52	81	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=12,800;	т	32	213		6816		–	–	7361
						–		–		–	545	
53	82	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=12,800;	м3 материала основания в плотном теле	1,92	2964,06	1079,17	5691	2072	3337	819	7031
						146,88	247,92	282	476	–	521	
54	83	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=12,800;	т	0,00896	121875	1785,71	1092	16	1076	10	1190
						–	1004,46	–	9	–	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	84	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=12,800;	м2 покрытия	12,8	1338,44	100,08	17132	1281	15259	1078	19667
						46,25	31,72	592	406	–	1457	
56	85	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=12,800;	м2 покрытия	51,2	148,83	0,02	7620	1	7613	6	8236
						0,12	–	6	–	–	610	
57	86	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=12,800;	м2 покрытия	12,8	1348,36	100,08	17259	1281	15386	1078	19804
						46,25	31,72	592	406	–	1467	
		Раздел 6 Кабельные колоцы ККС-2 - 4 шт										
58	87	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 % К=4,000;	колодец	4	47539	2962,5	190156	11850	142706	30584	238399
						8900	1160,5	35600	4642	–	17659	
59	88	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=4,000;	м3	2,48	85686		212501		212501	–	229501
						–		–		–	17000	
60	89	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	100 шт.	0,16	32306		5169		5169	–	5583
						–		–		–	414	
61	90	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	16	1495		23920		23920	–	25834
						–		–		–	1914	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

в т.ч. зарплата, тенге	44 257
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 451
Всего	**2 112 070**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	50 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	36 983
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 995**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 243 738**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 355 925**
НДС (12 %)	282 711
Итого	**2 638 636**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Установка светофоров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 8

за июнь 2020 г.
на Перекресток Жибек жолы-Майлина

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стойка консольная 2 шт..										
1	1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	13,6	1486,1	–	20211	–	–	14552	37544
						1486,1	–	20211	–	–	2781	
2	2	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	271	259	271	259	–	61	359
						12	73	12	73	–	27	
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	1,75	240		420		–	–	454
						–		–		–	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	894	–	894	–	–	644	1661
						894	–	894	–	–	123	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1	164	77	164	77	–	89	273
						87	36	87	36	–	20	
6	6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,6	5830	1748,33	3498	1049	1910	928	4780
						898,33	765	539	459	–	354	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	7,1	814,23	–	5781	–	–	4162	10738
						814,23	–	5781	–	–	795	
8	8	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	6,5	814,15	–	5292	–	–	3810	9830
						814,15	–	5292	–	–	728	
9	9	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,9	19497,14	645,71	95536	3164	69907	21505	126404
						4584,69	238,16	22465	1167	–	9363	
10	10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0162	255530		4140		4140	–	4471
						–		–		–	331	
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	15,4	879,87	21,36	13550	329	8794	4156	19122
						287,47	2,73	4427	42	–	1416	
12	12	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0056	77857,14	17857,14	436	100	8	334	832
						58571,43	6964,29	328	39	–	62	
13	13	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	1,4	991		1387		1387	–	1498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						———		———		———	———	
						–		–		–	111	
14	14	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,97534	119151,27	9478,75	116213	9245	3285	73436	204821
						———	———	———	———	———	———	
						106304,47	2815,43	103683	2746	–	15172	
15	15	1133-0303-0111	Стойка консольная. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	6624	3512	13248	7024	–	7223	22109
						———	———	———	———	———	———	
						3112	1402,5	6224	2805	–	1638	
16	16	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	18	10560		190080		190080	–	205286
						———		———		———	———	
						–		–		–	15206	
17	17	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	7,2	3480		25056		25056	–	27060
						———		———		———	———	
						–		–		–	2004	
18	18	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	2,6	3480		9048		9048	–	9772
						———		———		———	———	
						–		–		–	724	
19	19	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	3	3480		10440		10440	–	11275
						———		———		———	———	
						–		–		–	835	
20	20	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2,2	2632		5790		5790	–	6253
						———		———		———	———	
						–		–		–	463	
21	21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00866	249466		2160		2160	–	2333
						———		———		———	———	
						–		–		–	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0006	232266		139		139	–	150
						–		–		–	11	
23	23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,00188	232266		437		437	–	472
						–		–		–	35	
24	24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,004	232266		929		929	–	1003
						–		–		–	74	
25	25	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0038	211266		803		803	–	867
						–		–		–	64	
26	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	28,28486	91,14	2,37	2578	67	1206	906	3763
						46,14	0,28	1305	8	–	279	
27	27	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	28,28486	914,73	1,03	25873	29	3534	17860	47232
						788,76	0,53	22310	15	–	3499	
		Раздел 2 Стойка транспортная 6 шт..										
28	28	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	16,8	1486,07	–	24966	–	–	17976	46377
						1486,07	–	24966	–	–	3435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	3	270,67	258,33	812	775	–	185	1077
						12,33	73,33	37	220	–	80	
30	30	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=6,000;	т	5,25	240		1260		–	–	1361
						–		–		–	101	
31	31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	3	894,33	–	2683	–	–	1932	4984
						894,33	–	2683	–	–	369	
32	32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=6,000;	м3 уплотненного грунта	3	163,67	76,67	491	230	–	266	818
						87	36	261	108	–	61	
33	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=6,000;	м3 основания	1,2	5830,83	1750	6997	2100	3819	1856	9561
						898,33	765	1078	918	–	708	
34	34	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	8,76	814,16	–	7132	–	–	5135	13248
						814,16	–	7132	–	–	981	
35	35	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	8,04	814,18	–	6546	–	–	4713	12160
						814,18	–	6546	–	–	901	
36	36	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	3,84	19497,14	645,57	74869	2479	54785	16852	99059
						4584,64	238,02	17605	914	–	7338	
37	37	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,0216	255530		5519		5519	–	5961
						–		–		–	442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	19,2	879,9	21,35	16894	410	10965	5182	23842
						———	———	———	———	———	———	
						287,45	2,76	5519	53	–	1766	
39	39	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=6,000;	т	0,015	77800	17800	1167	267	22	895	2227
						———	———	———	———	———	———	
						58533,33	7066,67	878	106	–	165	
40	40	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;	м	3,6	991		3568		3568	–	3853
						———		———		———	———	
						–		–		–	285	
41	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	12,6	814,21	–	10259	–	–	7386	19057
						———	———	———	———	———	———	
						814,21	–	10259	–	–	1412	
42	42	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,39948	119152,4	9479,82	47599	3787	1346	30078	83891
						———	———	———	———	———	———	
						106303,19	2816,16	42466	1125	–	6214	
43	43	1133-0303-0111	Стойка транспортная. Установка НР = 80 % К=6,000;	опора	6	6624,17	3512,17	39745	21073	–	21670	66328
						———	———	———	———	———	———	
						3112	1402,5	18672	8415	–	4913	
44	44	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;	м	28,2	2129		60038		60038	–	64841
						———		———		———	———	
						–		–		–	4803	
45	45	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=6,000;	т	0,01752	232266		4069		4069	–	4395
						———		———		———	———	
						–		–		–	326	
46	46	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,0114	211266		2408		2408	–	2601
						———		———		———	———	
						–		–		–	193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=6,000;	т	0,0339	232266		7874		7874	–	8504
						–		–		–	630	
48	48	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=6,000;	т	0,1002	238603		23908		23908	–	25821
						–		–		–	1913	
49	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=6,000;	м2	11,58492	91,15	2,33	1056	27	494	372	1542
						46,18	0,35	535	4	–	114	
50	50	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	11,58492	914,9	1,12	10599	13	1448	7315	19347
						788,78	0,52	9138	6	–	1433	
51	51	1106-0301-0406	Труба стальная диам. 114х4мм в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=6,000;	т	0,0651	77803,38	17803,38	5065	1159	96	3886	9667
						58525,35	7066,05	3810	460	–	716	
52	52	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;	м	5,4	2729		14737		14737	–	15916
						–		–		–	1179	
		Раздел 3 Монтажные работы и оборудование										
		3.1 Шкаф в комплекте										
53	53	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	26998	7278	53996	14556	3638	29629	90315
						17901	2675	35802	5350	–	6690	
54	54	2307-0201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	14925		29850		29850	–	32238
						–		–		–	2388	
55	55	1308-0104-0201	Контроллер в шкафу управления. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	26998	7278	26998	7278	1819	14815	45158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						———	———	———	———	———	———	
						17901	2676	17901	2676	–	3345	
56	56	5111-0201-0501(об)	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В	шт.	1	368128		368128		–	–	368128
						———		———		———	———	
						–		–		368128	–	
		3.2 Светофоры										
57	57	1308-0202-1703	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	12788,56	5084	204617	81344	313	110196	339998
						———	———	———	———	———	———	
						7685	1880,63	122960	30090	–	25185	
58	60	1308-0303-2506	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	6033,25	141,13	48266	1129	15121	23244	77231
						———	———	———	———	———	———	
						4002	33,38	32016	267	–	5721	
59	61	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	8	3558		28464		28464	–	30741
						———		———		———	———	
						–		–		–	2277	
60	62	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	8	1412,13	–	11297	–	2841	5158	17771
						———	———	———	———	———	———	
						1057	–	8456	–	–	1316	
61	63	2306-1709-0202	Колодка клеммная	шт.	8	1673		13384		13384	–	14455
						———		———		———	———	
						–		–		–	1071	
62	64	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1800	363,75	7200	1455	237	4351	12475
						———	———	———	———	———	———	
						1377	133,75	5508	535	–	924	
63	65	2308-0303-1201	Речевой информатор для слабовидящих пешеходов РИ, прим.	шт.	4	27448		109792		109792	–	118575
						———		———		———	———	
						–		–		–	8783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	66	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7601	2	15202	4	358	9052	26194
						7420	–	14840	–	–	1940	
65	67	2308-0505-0512	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА, прим. к LWN 1601	шт.	2	374484		748968		748968	–	808885
						–		–		–	59917	
66	68	1310-0702-0504	Индикатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	823,63	–	6589	–	186	3906	11335
						800,38	–	6403	–	–	840	
67	69	5111-0201-0402(об)	Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	1	65460		65460		–	–	65460
						–		–		65460	–	
		Раздел 4 Дорожные знаки и разметка										
		4.1 Дорожные знаки										
68	70	1127-0902-0201	Знаки дорожные. Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	4	899,25	–	3597	–	415	3437	7597
						795,5	–	3182	–	–	563	
69	71	2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8117		16234		16234	–	17533
						–		–		–	1299	
70	72	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7678		15356		15356	–	16584
						–		–		–	1228	
71	73	1127-0902-0201	Панно "Название улицы". Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	2	899	–	1798	–	207	1718	3797
						795,5	–	1591	–	–	281	
72	74	2401-0201-0243	Панно "Название улицы" прямоугольное по типу знака 5.21.2 размерами 1220 мм х 2440 мм, со световозвращающей пленкой типа 2, прим.	шт.	2	7319		14638		14638	–	15809
						–		–		–	1171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4.2 Разметка										
73	75	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,08	33125	9550	2650	764	1648	503	3405
						2975	2850	238	228	–	252	
74	76	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,08	18037,5	9550	1443	764	441	503	2102
						2975	2850	238	228	–	156	
75	77	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м НР = 108 %	км линии	0,02	93500	9550	1870	191	1619	126	2156
						3000	2850	60	57	–	160	
76	78	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,08	302187,5	3262,5	24175	261	23640	432	26576
						3425	1575	274	126	–	1969	
		Раздел 5 Разборка и восстановление асфаьлотбетонного покрытия. - 14 м2										
77	79	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 % К=14,000;	м3 конструкции	1,4	4116,43	1451,43	5763	2032	–	3292	9779
						2665	600,71	3731	841	–	724	
78	80	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=14,000;	т	35	97		3395		–	–	3667
						–		–		–	272	
79	81	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=14,000;	т	35	213		7455		–	–	8051
						–		–		–	596	
80	82	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=14,000;	м3 материала основания в плотном теле	2,1	2963,81	1079,05	6224	2266	3650	894	7687
						146,67	247,62	308	520	–	569	
81	83	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=14,000;	т	0,0098	121938,78	1836,73	1195	18	1177	10	1301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						———	———	———	———	———	———	
						–	918,37	–	9	–	96	
82	84	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=14,000;	м2 покрытия	14	1338,5	100,14	18739	1402	16689	1180	21513
						———	———	———	———	———	———	
						46,29	31,79	648	445	–	1594	
83	85	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=14,000;	м2 покрытия	56	148,84	0,02	8335	1	8327	8	9010
						———	———	———	———	———	———	
						0,13	–	7	–	–	667	
84	86	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=14,000;	м2 покрытия	14	1348,36	100,14	18877	1402	16827	1180	21662
						———	———	———	———	———	———	
						46,29	31,79	648	445	–	1605	
		Раздел 6 Кабельные колоцы ККС-2 - 4 шт										
85	87	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 % К=4,000;	колодец	4	47539	2962,5	190156	11850	142706	30584	238399
						———	———	———	———	———	———	
						8900	1160,5	35600	4642	–	17659	
86	88	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=4,000;	м3	2,48	85686		212501		212501	–	229501
						———		———		———	———	
						–		–		–	17000	
87	89	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	100 шт.	0,16	32306		5169		5169	–	5583
						———		———		———	———	
						–		–		–	414	
88	90	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	16	1495		23920		23920	–	25834
						———		———		———	———	
						–		–		–	1914	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 220			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 002 965			
		- оборудование, тенге					433 588			
		- перевозка грузов, тенге					12 530			
		- накладные расходы, тенге					523 686			
		в т.ч. зарплата, тенге					47 133			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					268 784			
		Всего					**4 062 182**			
		Временные здания и сооружения (2,4 %)					87 086			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)					63 538			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**75 584**			
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					**4 288 390**			
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**4 502 810**			
		НДС (12 %)					540 337			
		Итого					**5 043 147**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Установка светофоров
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 9

за июнь 2020 г.
на Перекресток Жибек жолы-Мадибекулы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Стойка консольная 2 шт..										
1	1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	13,6	1486,1	–	20211	–	–	14552	37544
						1486,1	–	20211	–	–	2781	
2	2	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	271	259	271	259	–	61	359
						12	73	12	73	–	27	
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	1,75	240		420		–	–	454
						–		–		–	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	894	–	894	–	–	644	1661
						894	–	894	–	–	123	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1	164	77	164	77	–	89	273
						87	36	87	36	–	20	
6	6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,6	5830	1748,33	3498	1049	1910	928	4780
						898,33	765	539	459	–	354	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	7,1	814,23	–	5781	–	–	4162	10738
						814,23	–	5781	–	–	795	
8	8	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	6,5	814,15	–	5292	–	–	3810	9830
						814,15	–	5292	–	–	728	
9	9	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,9	19497,14	645,71	95536	3164	69907	21505	126404
						4584,69	238,16	22465	1167	–	9363	
10	10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0162	255530		4140		4140	–	4471
						–		–		–	331	
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	15,4	879,87	21,36	13550	329	8794	4156	19122
						287,47	2,73	4427	42	–	1416	
12	12	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0056	77857,14	17857,14	436	100	8	334	832
						58571,43	6964,29	328	39	–	62	
13	13	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	1,4	991		1387		1387	–	1498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						———		———		———	———	
						–		–		–	111	
14	14	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,97534	119151,27	9478,75	116213	9245	3285	73436	204821
						———	———	———	———	———	———	
						106304,47	2815,43	103683	2746	–	15172	
15	15	1133-0303-0111	Стойка консольная. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	6624	3512	13248	7024	–	7223	22109
						———	———	———	———	———	———	
						3112	1402,5	6224	2805	–	1638	
16	16	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	18	10560		190080		190080	–	205286
						———		———		———	———	
						–		–		–	15206	
17	17	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	7,2	3480		25056		25056	–	27060
						———		———		———	———	
						–		–		–	2004	
18	18	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	8,4	3480		29232		29232	–	31571
						———		———		———	———	
						–		–		–	2339	
19	19	2301-0301-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	3	3480		10440		10440	–	11275
						———		———		———	———	
						–		–		–	835	
20	20	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2,2	2632		5790		5790	–	6253
						———		———		———	———	
						–		–		–	463	
21	21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00904	249466		2255		2255	–	2435
						———		———		———	———	
						–		–		–	180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0006	232266		139		139	–	150
						–		–		–	11	
23	23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,00188	232266		437		437	–	472
						–		–		–	35	
24	24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,004	232266		929		929	–	1003
						–		–		–	74	
25	25	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0038	211266		803		803	–	867
						–		–		–	64	
26	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	28,28486	91,14	2,37	2578	67	1206	906	3763
						46,14	0,28	1305	8	–	279	
27	27	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	28,28486	914,73	1,03	25873	29	3534	17860	47232
						788,76	0,53	22310	15	–	3499	
		Раздел 2 Стойка транспортная 4 шт..										
28	28	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	11,2	1486,07	–	16644	–	–	11984	30918
						1486,07	–	16644	–	–	2290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Для противопросадочных мероприятий) НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2	270,5	258	541	516	–	124	718
						12,5	73,5	25	147	–	53	
30	30	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=4,000;	т	3,5	240		840		–	–	907
						–		–		–	67	
31	31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную привозным грунтом. Группа грунтов 2 (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2	894	–	1788	–	–	1287	3321
						894	–	1788	–	–	246	
32	32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	2	163,5	76,5	327	153	–	177	544
						87	36	174	72	–	40	
33	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=4,000;	м3 основания	0,8	5831,25	1750	4665	1400	2546	1238	6375
						898,75	765	719	612	–	472	
34	34	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	5,84	814,21	–	4755	–	–	3424	8833
						814,21	–	4755	–	–	654	
35	35	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	5,36	814,18	–	4364	–	–	3142	8106
						814,18	–	4364	–	–	600	
36	36	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	2,56	19496,48	645,7	49911	1653	36521	11237	66040
						4584,77	238,67	11737	611	–	4892	
37	37	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,0144	255530		3680		3680	–	3974
						–		–		–	294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	12,8	880	21,41	11264	274	7310	3455	15897
						———	———	———	———	———	———	
						287,5	2,73	3680	35	–	1178	
39	39	1106-0301-0406	Труба стальная в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=4,000;	т	0,01	77800	17800	778	178	15	596	1484
						———	———	———	———	———	———	
						58500	7000	585	70	–	110	
40	40	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	2,4	991		2378		2378	–	2568
						———		———		———	———	
						–		–		–	190	
41	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	8,4	814,17	–	6839	–	–	4924	12704
						———	———	———	———	———	———	
						814,17	–	6839	–	–	941	
42	42	1109-0701-0130	Изготовление опорной конструкции НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,26632	119157,4	9481,08	31734	2525	898	20051	55928
						———	———	———	———	———	———	
						106304,45	2812,41	28311	749	–	4143	
43	43	1133-0303-0111	Стойка транспортная. Установка НР = 80 % К=4,000;	опора	4	6624,25	3512,25	26497	14049	–	14446	44218
						———	———	———	———	———	———	
						3112	1402,5	12448	5610	–	3275	
44	44	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	18,8	2129		40025		40025	–	43227
						———		———		———	———	
						–		–		–	3202	
45	45	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,01168	232266		2713		2713	–	2930
						———		———		———	———	
						–		–		–	217	
46	46	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0076	211266		1606		1606	–	1734
						———		———		———	———	
						–		–		–	128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,0226	232266		5249		5249	–	5669
						–		–		–	420	
48	48	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=4,000;	т	0,0668	238603		15939		15939	–	17214
						–		–		–	1275	
49	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	7,72328	91,15	2,46	704	19	329	247	1027
						46,09	0,26	356	2	–	76	
50	50	1115-0403-1004	Металлоконструкции стойки. Окраска масляная светлого цвета, количество окрасок 2 НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	7,72328	914,77	1,04	7065	8	965	4877	12897
						788,78	0,52	6092	4	–	955	
51	51	1106-0301-0406	Труба стальная диам. 114х4мм в теле бетона. Прокладка НР = 91 % К=4,000;	т	0,0434	77788,02	17788,02	3376	772	64	2590	6443
						58525,35	7050,69	2540	306	–	477	
52	52	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	3,6	2729		9824		9824	–	10610
						–		–		–	786	
		Раздел 3 Монтажные работы и оборудование										
		3.1 Шкаф в комплекте										
53	53	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	26998	7278	53996	14556	3638	29629	90315
						17901	2675	35802	5350	–	6690	
54	54	2307-0201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	14925		29850		29850	–	32238
						–		–		–	2388	
55	55	1308-0104-0201	Контроллер в шкафу управления. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	26998	7278	26998	7278	1819	14815	45158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						———	———	———	———	———	———	
						17901	2676	17901	2676	–	3345	
56	56	5111-0201-0501(об)	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В	шт.	1	368128		368128		–	–	368128
						———		———		———	———	
						–		–		368128	–	
		3.2 Светофоры										
57	57	1308-0202-1703	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	12788,5	5083,92	153462	61007	235	82647	254998
						———	———	———	———	———	———	
						7685	1880,58	92220	22567	–	18889	
58	58	5111-0201-0104(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010	шт.	6	107206		643236		–	–	643236
						———		———		———	———	
						–		–		643236	–	
59	59	5111-0201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	6	65461		392766		–	–	392766
						———		———		———	———	
						–		–		392766	–	
60	60	1308-0303-2506	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	6033,17	141,17	36199	847	11340	17433	57923
						———	———	———	———	———	———	
						4002	33,5	24012	201	–	4291	
61	61	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	6	3558		21348		21348	–	23056
						———		———		———	———	
						–		–		–	1708	
62	62	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	6	1412,17	–	8473	–	2131	3869	13329
						———	———	———	———	———	———	
						1057	–	6342	–	–	987	
63	63	2306-1709-0202	Колодка клеммная	шт.	6	1673		10038		10038	–	10841
						———		———		———	———	
						–		–		–	803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1800,33	364	5401	1092	178	3263	9357
						1377	133,67	4131	401	–	693	
65	65	2308-0303-1201	Речевой информатор для слабовидящих пешеходов РИ, прим.	шт.	3	27448		82344		82344	–	88932
						–		–		–	6588	
66	66	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7601	2	15202	4	358	9052	26194
						7420	–	14840	–	–	1940	
67	67	2308-0505-0512	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА, прим. к LWN 1601	шт.	2	374484		748968		748968	–	808885
						–		–		–	59917	
68	68	1310-0702-0504	Индикатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	823,67	–	4942	–	140	2929	8501
						800,33	–	4802	–	–	630	
69	69	5111-0201-0402(об)	Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	6	65460		392760		–	–	392760
						–		–		392760	–	
		Раздел 4 Дорожные знаки и разметка										
		4.1 Дорожные знаки										
70	70	1127-0902-0201	Знаки дорожные. Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	3	899,33	–	2698	–	311	2578	5698
						795,67	–	2387	–	–	422	
71	71	2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8117		16234		16234	–	17533
						–		–		–	1299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7678		7678		7678	–	8292
						–		–		–	614	
73	73	1127-0902-0201	Панно "Название улицы". Установка на стойке светофора НР = 108 %	шт.	2	899	–	1798	–	207	1718	3797
						795,5	–	1591	–	–	281	
74	74	2401-0201-0243	Панно "Название улицы" прямоугольное по типу знака 5.21.2 размерами 1220 мм х 2440 мм, со световозвращающей пленкой типа 2, прим.	шт.	2	7319		14638		14638	–	15809
						–		–		–	1171	
		4.2 Разметка										
75	75	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,06	33133,33	9550	1988	573	1236	378	2555
						2983,33	2850	179	171	–	189	
76	76	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,06	18050	9550	1083	573	331	378	1578
						2983,33	2850	179	171	–	117	
77	77	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м НР = 108 %	км линии	0,015	93466,67	9533,33	1402	143	1214	94	1616
						3000	2800	45	42	–	120	
78	78	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,06	302216,67	3283,33	18133	197	17730	325	19935
						3433,33	1583,33	206	95	–	1477	
		<u>Раздел 5 Разборка и восстановление асфаьлотбетонного покрытия. - 12,4 м2</u>										
79	79	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 % К=12,400;	м3 конструкции	1,24	4116,94	1452,42	5105	1801	–	2915	8662
						2664,52	600	3304	744	–	642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=12,400;	т	31	97		3007		–	–	3248
						–		–		–	241	
81	81	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=12,400;	т	31	213		6603		–	–	7131
						–		–		–	528	
82	82	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=12,400;	м3 материала основания в плотном теле	1,86	2964,52	1079,57	5514	2008	3233	793	6812
						146,77	247,85	273	461	–	505	
83	83	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=12,400;	т	0,00868	121889,4	1843,32	1058	16	1042	9	1152
						–	921,66	–	8	–	85	
84	84	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=12,400;	м2 покрытия	12,4	1338,55	100,16	16598	1242	14782	1045	19054
						46,29	31,77	574	394	–	1411	
85	85	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=12,400;	м2 покрытия	49,6	148,81	0,02	7381	1	7374	6	7978
						0,12	–	6	–	–	591	
86	86	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % К=12,400;	м2 покрытия	12,4	1348,39	100,16	16720	1242	14904	1045	19186
						46,29	31,77	574	394	–	1421	

Раздел 6 Кабельные колоцы ККС-2 - 3 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 % К=3,000;	колодец	3	47539	2962,33	142617	8887	107030	22938	178799
						8900	1160,67	26700	3482	–	13244	
88	88	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=3,000;	м3	1,86	85686		159376		159376	–	172126
						–		–		–	12750	
89	89	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	100 шт.	0,12	32306		3877		3877	–	4187
						–		–		–	310	
90	90	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	12	1495		17940		17940	–	19375
						–		–		–	1435	
91	91	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	11,4	880	21,4	10032	244	6511	3076	14157
						287,46	2,72	3277	31	–	1049	

Итого	**4 951 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	533 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 797 429
- оборудование, тенге	1 796 890
- перевозка грузов, тенге	10 870
- накладные расходы, тенге	434 400
в т.ч. зарплата, тенге	39 095
- сметная прибыль (8 %), тенге	233 696
Всего	**4 951 846**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	75 719
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	55 245

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**5 405 954**
НДС (12 %)	648 715
Итого	**6 054 669**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 10

за июнь 2020 г.
на Перекресток Б.Момышулы-Куренбель

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Промежуточная опора. П1 - 2 шт									
			1.1 Опоры									
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	7428	3133,5	14856	6267	1257	8424	25142
						3666	1599	7332	3198	–	1862	
2	2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	2	35288		70576		70576	–	76222
						–		–		–	5646	
3	3	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	0,6	977		586		586	–	633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	47	
4	4	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=2,000;	шт.	4	484		1936		1936	–	2091
						–		–		–	155	
5	5	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	59		236		236	–	255
						–		–		–	19	
6	6	2404-0207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	1574		3148		3148	–	3400
						–		–		–	252	
7	7	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	2	121		242		242	–	261
						–		–		–	19	
8	8	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	2	1423		2846		2846	–	3074
						–		–		–	228	
9	9	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	16		64		64	–	69
						–		–		–	5	
		Раздел 2 Опора концевая К3 - 1 шт										
10	10	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
						7164	3698	7164	3698	–	1898	
11	11	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	35288		70576		70576	–	76222
						–		–		–	5646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=2,000;	м3	0,1	11900	7010	1190	701	–	546	1875
						4890	1940	489	194	–	139	
13	13	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3и К=2,000;	м3	0,1	46813		4681		4681	–	5055
						–		–		–	374	
14	14	2404-0207-2310	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	1775		1775		1775	–	1917
						–		–		–	142	
15	15	2113-0814-2803	Стяжка Г11 К=2,000;	т	0,0144	121673		1752		1752	–	1892
						–		–		–	140	
16	16	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	0,65	977		635		635	–	686
						–		–		–	51	
17	17	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	484		968		968	–	1045
						–		–		–	77	
18	18	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	59		118		118	–	127
						–		–		–	9	
19	19	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2	3667		7334		7334	–	7921
						–		–		–	587	
20	20	2404-0207-3990	Устройство натяжное ГОСТ PA2200 51177-98	комплект	2	1692		3384		3384	–	3655
						–		–		–	271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	121		121		121	–	131
						–		–		–	10	
22	22	2404-0207-3803	Зажим плашечный Р 70 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	5	121		605		605	–	653
						–		–		–	48	
23	23	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	1423		2846		2846	–	3074
						–		–		–	228	
24	24	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16		32		32	–	35
						–		–		–	3	
		Раздел 3 Опора угловая анкерная УА3 - 2 шт										
25	25	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	23070,5	11660	46141	23320	1257	26778	78753
						10782	5954	21564	11908	–	5834	
26	26	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	6	35288		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
27	27	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=2,000;	м3	0,3	11900	7013,33	3570	2104	–	1639	5626
						4886,67	1943,33	1466	583	–	417	
28	28	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3и К=2,000;	м3	0,3	46813		14044		14044	–	15168
						–		–		–	1124	
29	29	2404-0207-2310	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	4	1775		7100		7100	–	7668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	2113-0814-2803	Стяжка Г11 К=2,000;	т	0,0432	121673		5256		5256	568	5676
31	31	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	2	977		1954		1954	420	2110
32	32	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=2,000;	шт.	8	484		3872		3872	156	4182
33	33	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	8	59		472		472	310	510
34	34	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 К=2,000;	комплект	4	3667		14668		14668	38	15841
35	35	2404-0207-3990	Устройство натяжное ГОСТ PA2200 51177-98 К=2,000;	комплект	4	1692		6768		6768	1173	7309
36	36	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	2	121		242		242	541	261
37	37	2404-0207-3803	Зажим плашечный Р 70 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	10	121		1210		1210	19	1307
38	38	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	4	1423		5692		5692	97	6147
39	39	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	16		64		64	455	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	5	
		Раздел 4 Ответвление от ВЛ-0,4 кВ - 1 шт										
40	40	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвлени е	1	2052	444	2052	444	–	1452	3784
						1608	207	1608	207	–	280	
41	41	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	478		478		478	–	516
						–		–		–	38	
42	42	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	484		484		484	–	523
						–		–		–	39	
43	43	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	59		59		59	–	64
						–		–		–	5	
44	44	2404-0203-0302	Зажимы натяжные DN 1 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	1736		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
45	45	2404-0207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616 R ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	516		1032		1032	–	1115
						–		–		–	83	
46	46	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16		32		32	–	35
						–		–		–	3	
		Раздел 5 Переход воздушной линии на кабельную - 1 шт										
47	47	1308-0205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	17776	12493	17776	12493	349	6883	26632
						4934	4626	4934	4626	–	1973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	7	484		3388		3388	–	3659
						–		–		–	271	
49	49	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	59		413		413	–	446
						–		–		–	33	
50	50	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31815	23476	31815	23476	77	12207	47544
						8262	8692	8262	8692	–	3522	
51	51	2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9092		9092		9092	–	9819
						–		–		–	727	
52	52	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,3	1029		6483		6483	–	7002
						–		–		–	519	
		Раздел 6 Подвеска проводов										
53	53	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,125	36584	14608	4573	1826	155	2685	7839
						20736	6112	2592	764	–	581	
54	54	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,125	158664		19833		19833	–	21420
						–		–		–	1587	

Раздел 7 Заземление крайник опор - 2 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=2,000;	м шин заземления	16	255,56	49,25	4089	788	41	2784	7423
						203,75	13,75	3260	220	–	550	
56	56	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03792	211266		8011		8011	–	8652
						–		–		–	641	
57	57	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=2,000;	заземлитель	8	830,88	52	6647	416	51	4944	12518
						772,5	–	6180	–	–	927	
58	58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00988	216607		2140		2140	–	2311
						–		–		–	171	
		Раздел 8 Гидроизоляция стоек опор - 10 шт										
59	59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=10,000;	м2 поверхности	22	879,86	21,32	19357	469	12564	5938	27319
						287,45	2,77	6324	61	–	2024	
		Раздел 9 Кабельная линия -0,4кВ										
60	60	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,74	205,99	194,88	7156	6770	–	1508	9357
						11,11	49,17	386	1708	–	693	
61	61	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	23,16	15,54	15,54	360	360	–	104	501
						–	6,26	–	145	–	37	
62	62	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23,16	163,6	76,42	3789	1770	–	2056	6313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						87,18	36,14	2019	837	–	468	
63	63	1101-0201-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,58	163,56	76,42	1894	885	–	1028	3156
						87,13	36,18	1009	419	–	234	
64	64	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	193	159,09	76,47	30704	14758	–	16504	50985
						82,62	36,15	15946	6976	–	3777	
65	65	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	193	468,37	385,75	90396	74450	–	31183	131305
						82,62	141,78	15946	27364	–	9726	
66	66	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,772	28182		21757		21757	–	23498
						–		–		–	1741	
67	67	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	280	281,58	130,1	78841	36429	–	40177	128539
						151,47	47,82	42412	13390	–	9521	
68	68	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,045	198488,89	377,78	8932	17	–	6781	16970
						198111,11	155,56	8915	7	–	1257	
69	69	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	45	1011		45495		45495	–	49135
						–		–		–	3640	
70	70	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,185	152064,86	–	28132	–	279	21168	53244
						150556,76	–	27853	–	–	3944	
71	71	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	185	300		55500		55500	–	59940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	3,7	– 1294		– 4788		– 4788	4440 –	5171
73	73	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	68	– 393,32	16,29	– 26746	1108	– 5681	383 14549	44599
74	74	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	68	293,49 32	3,68	19957 2176	250	– 2176	3304 –	2350
75	75	1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	7	– 1124,14	153,43	– 7869	1074	– 2219	174 3540	12322
76	76	2301-0201-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	653,71 1024	48,57	4576 7168	340	– 7168	913 –	7741
77	77	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	305	– 665,98	362,8	– 203125	110653	– 50473	573 57585	281567
78	78	2306-0137-0105	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03468	137,7 407177	124,52	41999 14121	37980	– 14121	20857 –	15251
79	79	2306-0201-0403	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,10914	– 538290		– 58749		– 58749	1130 –	63449
80	80	2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,45288	– 277114		– 125499		– 125499	4700 –	135539
						– 		– 		– 	10040 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	81	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	75	484		36300		36300	–	39204
						–		–		–	2904	
82	82	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	59		4425		4425	–	4779
						–		–		–	354	
		Раздел 10 Заземление светофорных стоек Тип 2 - 2 шт										
83	83	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=2,000;	м шин заземления	16	255,56	49,25	4089	788	41	2784	7423
						203,75	13,75	3260	220	–	550	
84	84	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03792	211266		8011		8011	–	8652
						–		–		–	641	
85	85	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=2,000;	заземлитель	8	830,88	52	6647	416	51	4944	12518
						772,5	–	6180	–	–	927	
86	86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00988	216607		2140		2140	–	2311
						–		–		–	171	

Итого	**1 986 666**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	261 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	329 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	961 964
- накладные расходы, тенге	286 881
в т.ч. зарплата, тенге	25 820
- сметная прибыль (8 %), тенге	147 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Всего	**1 986 666**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	47 680
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	34 787
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 383**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 110 516**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 216 042**
НДС (12 %)	265 925
Итого	**2 481 967**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 11

за июнь 2020 г.
на Перекресток Б.Момышулы-Маметова

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Опора угловая анкерная УА3 - 1 шт										
1	1	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	23070	11660	23070	11660	628	13389	39376
						10782	5954	10782	5954	–	2917	
2	2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	3	35288		105864		105864	–	114333
						–		–		–	8469	
3	3	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=3,000;	м3	0,15	11900	7013,33	1785	1052	–	820	2813
						4886,67	1946,67	733	292	–	208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3и К=3,000;	м3	0,15	46813		7022		7022	–	7584
						–		–		–	562	
5	5	2404-0207-2310	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	1775		3550		3550	–	3834
						–		–		–	284	
6	6	2113-0814-2803	Стяжка Г11 К=3,000;	т	0,0216	121673		2628		2628	–	2838
						–		–		–	210	
7	7	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	977		977		977	–	1055
						–		–		–	78	
8	8	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	484		1936		1936	–	2091
						–		–		–	155	
9	9	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	59		236		236	–	255
						–		–		–	19	
10	10	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2	3667		7334		7334	–	7921
						–		–		–	587	
11	11	2404-0207-3990	Устройство натяжное ГОСТ РА2200 51177-98	комплект	2	1692		3384		3384	–	3655
						–		–		–	271	
12	12	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	121		121		121	–	131
						–		–		–	10	
13	13	2404-0207-3803	Зажим плашечный Р 70 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	5	121		605		605	–	653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	1423		2846		2846	48 –	3074
15	15	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16		32		32	228 –	35
						–		–		–	3	
		Раздел 2 Ответвление от ВЛ-0,4 кВ - 1 шт										
16	16	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	1	2052	444	2052	444	–	1452	3784
17	17	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1608 478	207	1608 478	207	– 478	280 –	516
18	18	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	484		484		484	38 –	523
19	19	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	59		59		59	39 –	64
20	20	2404-0203-0302	Зажимы натяжные DN 1 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	1736		1736		1736	5 –	1875
21	21	2404-0207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616 R ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	516		1032		1032	139 –	1115
22	22	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16		32		32	83 –	35
						–		–		–	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Переход воздушной линии на кабельную - 1 шт										
23	23	1308-0205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	17776	12493	17776	12493	349	6883	26632
						4934	4626	4934	4626	–	1973	
24	24	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	7	484		3388		3388	–	3659
						–		–		–	271	
25	25	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	59		413		413	–	446
						–		–		–	33	
26	26	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31815	23476	31815	23476	77	12207	47544
						8262	8692	8262	8692	–	3522	
27	27	2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9092		9092		9092	–	9819
						–		–		–	727	
28	28	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,3	1029		6483		6483	–	7002
						–		–		–	519	
		Раздел 4 Подвеска проводов										
29	29	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,03	36633,33	14633,33	1099	439	38	645	1884
						20733,33	6133,33	622	184	–	140	
30	30	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03	158664		4760		4760	–	5141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	381	
		Раздел 5 Заземление крайник опор - 1 шт.										
31	31	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	8	255,5	49,25	2044	394	20	1392	3711
						203,75	13,75	1630	110	–	275	
32	32	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	211266		4006		4006	–	4326
						–		–		–	320	
33	33	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	заземлитель	4	830,75	52	3323	208	25	2472	6259
						772,5	–	3090	–	–	464	
34	34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00494	216607		1070		1070	–	1156
						–		–		–	86	
		Раздел 6 Гидроизоляция стоек опор - 3 шт										
35	35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	6,6	879,85	21,36	5807	141	3769	1781	8195
						287,42	2,73	1897	18	–	607	
		Раздел 7 Кабельная линия -0,4кВ										
36	36	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,46	206,01	194,9	3597	3403	–	758	4703
						11,11	49,2	194	859	–	348	
37	37	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	11,64	15,55	15,55	181	181	–	53	253
						–	6,27	–	73	–	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,64	163,57	76,46	1904	890	–	1033	3172
						87,11	36,17	1014	421	–	235	
39	39	1101-0201-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,82	163,57	76,46	952	445	–	516	1585
						87,11	36,08	507	210	–	117	
40	40	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	97	159,08	76,46	15431	7417	–	8294	25623
						82,62	36,14	8014	3506	–	1898	
41	41	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	97	468,37	385,75	45432	37418	–	15672	65992
						82,62	141,78	8014	13753	–	4888	
42	42	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,388	28182		10935		10935	–	11810
						–		–		–	875	
43	43	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	158	281,57	130,1	44488	20556	–	22671	72532
						151,47	47,82	23932	7555	–	5373	
44	44	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,022	198454,55	363,64	4366	8	–	3314	8294
						198090,91	136,36	4358	3	–	614	
45	45	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	22	1011		22242		22242	–	24021
						–		–		–	1779	
46	46	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,086	152069,77	–	13078	–	130	9840	24751
						150558,14	–	12948	–	–	1833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	86	300		25800		25800	–	27864
						–		–		–	2064	
48	48	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1,8	1294		2329		2329	–	2515
						–		–		–	186	
49	49	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	393,26	16,26	19663	813	4176	10698	32790
						293,48	3,68	14674	184	–	2429	
50	50	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	32		1600		1600	–	1728
						–		–		–	128	
51	51	1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	7	1124,14	153,43	7869	1074	2219	3540	12322
						653,71	48,57	4576	340	–	913	
52	52	2301-0201-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1024		7168		7168	–	7741
						–		–		–	573	
53	53	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	165	665,98	362,79	109887	59861	27305	31153	152323
						137,7	124,53	22721	20547	–	11283	
54	54	2306-0137-0105	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,05406	407177		22012		22012	–	23773
						–		–		–	1761	
55	55	2306-0201-0403	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,06732	538290		36238		36238	–	39137
						–		–		–	2899	
56	56	2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,20808	277114		57662		57662	–	62275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	4613	
57	57	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	57	484		27588		27588	–	29795
						–		–		–	2207	
58	58	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	59		3363		3363	–	3632
						–		–		–	269	
		Раздел 8 Заземление светофорных стоек Тип 2 - 2 шт										
59	59	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=2,000;	м шин заземления	16	255,56	49,25	4089	788	41	2784	7423
						203,75	13,75	3260	220	–	550	
60	60	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03792	211266		8011		8011	–	8652
						–		–		–	641	
61	61	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=2,000;	заземлитель	8	830,88	52	6647	416	51	4944	12518
						772,5	–	6180	–	–	927	
62	62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00988	216607		2140		2140	–	2311
						–		–		–	171	

Итого	**992 869**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 950
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	435 484
- накладные расходы, тенге	156 311
в т.ч. зарплата, тенге	14 069
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 547

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 682**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 054 766**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 107 504**
НДС (12 %)	132 900
Итого	**1 240 404**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 12

за июнь 2020 г.
на Перекресток Б.Момышулы-Бакконыс

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Опора концевая К3 - 1 шт										
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
						7164	3698	7164	3698	–	1898	
2	2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	35288		70576		70576	–	76222
						–		–		–	5646	
3	3	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=2,000;	м3	0,1	11900	7010	1190	701	–	546	1875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4890	1940	489	194	–	139	
4	4	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3и К=2,000;	м3	0,1	46813		4681		4681	–	5055
						–		–		–	374	
5	5	2404-0207-2310	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	1775		1775		1775	–	1917
						–		–		–	142	
6	6	2113-0814-2803	Стяжка Г11 К=2,000;	т	0,0144	121673		1752		1752	–	1892
						–		–		–	140	
7	7	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	0,65	977		635		635	–	686
						–		–		–	51	
8	8	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	484		968		968	–	1045
						–		–		–	77	
9	9	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	59		118		118	–	127
						–		–		–	9	
10	10	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2	3667		7334		7334	–	7921
						–		–		–	587	
11	11	2404-0207-3990	Устройство натяжное ГОСТ PA2200 51177-98	комплект	2	1692		3384		3384	–	3655
						–		–		–	271	
12	12	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	121		121		121	–	131
						–		–		–	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	2404-0207-3803	Зажим плашечный Р 70 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	5	121		605		605	–	653
						–		–		–	48	
14	14	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	1423		2846		2846	–	3074
						–		–		–	228	
15	15	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16		32		32	–	35
						–		–		–	3	
		Раздел 2 Опора угловая анкерная УА3 - 2 шт										
16	16	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	23070,5	11660	46141	23320	1257	26778	78753
						10782	5954	21564	11908	–	5834	
17	17	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	6	35288		211728		211728	–	228666
						–		–		–	16938	
18	18	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=2,000;	м3	0,3	11900	7013,33	3570	2104	–	1639	5626
						4886,67	1943,33	1466	583	–	417	
19	19	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3и К=2,000;	м3	0,3	46813		14044		14044	–	15168
						–		–		–	1124	
20	20	2404-0207-2310	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	4	1775		7100		7100	–	7668
						–		–		–	568	
21	21	2113-0814-2803	Стяжка Г11 К=2,000;	т	0,0432	121673		5256		5256	–	5676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	2	– 977		– 1954		– 1954	420 –	2110
23	23	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=2,000;	шт.	8	– 484		– 3872		– 3872	156 –	4182
24	24	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	8	– 59		– 472		– 472	310 –	510
25	25	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 К=2,000;	комплект	4	– 3667		– 14668		– 14668	38 –	15841
26	26	2404-0207-3990	Устройство натяжное ГОСТ РА2200 51177-98 К=2,000;	комплект	4	– 1692		– 6768		– 6768	1173 –	7309
27	27	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	2	– 121		– 242		– 242	541 –	261
28	28	2404-0207-3803	Зажим плашечный Р 70 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	10	– 121		– 1210		– 1210	19 –	1307
29	29	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	4	– 1423		– 5692		– 5692	97 –	6147
30	30	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	– 16		– 64		– 64	455 –	69
						– 5		– 5		– 5	5 –	

Раздел 3 Ответвление от ВЛ-0,4 кВ - 1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	1	2052	444	2052	444	–	1452	3784
						1608	207	1608	207	–	280	
32	32	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	478		478		478	–	516
						–		–		–	38	
33	33	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	484		484		484	–	523
						–		–		–	39	
34	34	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	59		59		59	–	64
						–		–		–	5	
35	35	2404-0203-0302	Зажимы натяжные DN 1 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	1736		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
36	36	2404-0207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616 R ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	516		1032		1032	–	1115
						–		–		–	83	
37	37	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16		32		32	–	35
						–		–		–	3	
		Раздел 4 Переход воздушной линии на кабельную - 1 шт										
38	38	1308-0205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	17776	12493	17776	12493	349	6883	26632
						4934	4626	4934	4626	–	1973	
39	39	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	7	484		3388		3388	–	3659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	271	
40	40	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	59		413		413	–	446
						–		–		–	33	
41	41	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31815	23476	31815	23476	77	12207	47544
						8262	8692	8262	8692	–	3522	
42	42	2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9092		9092		9092	–	9819
						–		–		–	727	
43	43	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,3	1029		6483		6483	–	7002
						–		–		–	519	
		Раздел 5 Подвеска проводов										
44	44	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,07	36585,71	14600	2561	1022	87	1504	4390
						20742,86	6114,29	1452	428	–	325	
45	45	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,07	158664		11106		11106	–	11994
						–		–		–	888	
		Раздел 6 Заземление крайник опор - 2 шт.										
46	46	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=2,000;	м шин заземления	16	255,56	49,25	4089	788	41	2784	7423
						203,75	13,75	3260	220	–	550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03792	211266		8011		8011	–	8652
						–		–		–	641	
48	48	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=2,000;	заземлитель	8	830,88	52	6647	416	51	4944	12518
						772,5	–	6180	–	–	927	
49	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00988	216607		2140		2140	–	2311
						–		–		–	171	
		Раздел 7 Гидроизоляция стоек опор - 8 шт										
50	50	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=8,000;	м2 поверхности	17,6	880	21,36	15488	376	10052	4750	21857
						287,5	2,73	5060	48	–	1619	
		Раздел 8 Кабельная линия -0,4кВ										
51	51	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,68	205,99	194,88	2818	2666	–	594	3685
						11,11	49,2	152	673	–	273	
52	52	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,12	15,57	15,57	142	142	–	41	198
						–	6,25	–	57	–	15	
53	53	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,12	163,6	76,43	1492	697	–	810	2486
						87,17	36,18	795	330	–	184	
54	54	1101-0201-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,56	163,6	76,54	746	349	–	405	1243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						87,06	36,18	397	165	–	92	
55	55	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	76	159,09	76,47	12091	5812	–	6499	20077
						82,62	36,14	6279	2747	–	1487	
56	56	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	76	468,37	385,75	35596	29317	–	12279	51705
						82,62	141,78	6279	10775	–	3830	
57	57	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,304	28182		8567		8567	–	9252
						–		–		–	685	
58	58	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	133	281,58	130,11	37450	17304	–	19084	61057
						151,47	47,82	20146	6360	–	4523	
59	59	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,032	198468,75	375	6351	12	–	4821	12066
						198093,75	156,25	6339	5	–	894	
60	60	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	32	1011		32352		32352	–	34940
						–		–		–	2588	
61	61	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,068	152073,53	–	10341	–	103	7781	19572
						150558,82	–	10238	–	–	1450	
62	62	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	68	300		20400		20400	–	22032
						–		–		–	1632	
63	63	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1,4	1294		1812		1812	–	1957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	145	
64	64	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	393,26	16,26	19663	813	4176	10698	32790
						293,48	3,68	14674	184	–	2429	
65	65	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	32		1600		1600	–	1728
						–		–		–	128	
66	66	1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	7	1124,14	153,43	7869	1074	2219	3540	12322
						653,71	48,57	4576	340	–	913	
67	67	2301-0201-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1024		7168		7168	–	7741
						–		–		–	573	
68	68	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	157	665,97	362,8	104558	56959	25980	29642	144936
						137,7	124,53	21619	19551	–	10736	
69	69	2306-0137-0105	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04692	407177		19105		19105	–	20633
						–		–		–	1528	
70	70	2306-0201-0403	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,06018	538290		32394		32394	–	34986
						–		–		–	2592	
71	71	2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,1887	277114		52291		52291	–	56474
						–		–		–	4183	
72	72	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	57	484		27588		27588	–	29795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	2207	
73	73	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	59		3363		3363	–	3632
						–		–		–	269	
		Раздел 9 Заземление светофорных стоек Тип 2 - 2 шт										
74	74	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=2,000;	м шин заземления	16	255,56	49,25	4089	788	41	2784	7423
						203,75	13,75	3260	220	–	550	
75	75	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03792	211266		8011		8011	–	8652
						–		–		–	641	
76	76	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=2,000;	заземлитель	8	830,88	52	6647	416	51	4944	12518
						772,5	–	6180	–	–	927	
77	77	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00988	216607		2140		2140	–	2311
						–		–		–	171	

Итого	**1 297 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 732
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	674 254
- накладные расходы, тенге	176 099
в т.ч. зарплата, тенге	15 850
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 116
Всего	**1 297 574**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	31 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 029**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 378 466**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 447 388**
НДС (12 %)	173 687
Итого	**1 621 075**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 13

за июнь 2020 г.
на Перекресток Жибек жолы-Майлина

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Опора угловая анкерная УА3 - 1 шт										
1	1	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	23070	11660	23070	11660	628	13389	39376
						10782	5954	10782	5954	–	2917	
2	2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	3	35288		105864		105864	–	114333
						–		–		–	8469	
3	3	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=3,000;	м3	0,15	11900	7013,33	1785	1052	–	820	2813
						4886,67	1946,67	733	292	–	208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3и К=3,000;	м3	0,15	46813		7022		7022	–	7584
						–		–		–	562	
5	5	2404-0207-2310	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	1775		3550		3550	–	3834
						–		–		–	284	
6	6	2113-0814-2803	Стяжка Г11 К=3,000;	т	0,0216	121673		2628		2628	–	2838
						–		–		–	210	
7	7	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	977		977		977	–	1055
						–		–		–	78	
8	8	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	484		1936		1936	–	2091
						–		–		–	155	
9	9	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	59		236		236	–	255
						–		–		–	19	
10	10	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2	3667		7334		7334	–	7921
						–		–		–	587	
11	11	2404-0207-3990	Устройство натяжное ГОСТ РА2200 51177-98	комплект	2	1692		3384		3384	–	3655
						–		–		–	271	
12	12	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	121		121		121	–	131
						–		–		–	10	
13	13	2404-0207-3803	Зажим плашечный Р 70 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	5	121		605		605	–	653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	48	
14	14	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	1423		2846		2846	–	3074
						–		–		–	228	
15	15	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16		32		32	–	35
						–		–		–	3	
		Раздел 2 Ответвление от ВЛ-0,4 кВ - 1 шт										
16	16	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	1	2052	444	2052	444	–	1452	3784
						1608	207	1608	207	–	280	
17	17	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	478		478		478	–	516
						–		–		–	38	
18	18	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	484		484		484	–	523
						–		–		–	39	
19	19	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	59		59		59	–	64
						–		–		–	5	
20	20	2404-0203-0302	Зажимы натяжные DN 1 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	1736		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
21	21	2404-0207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616 R ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	516		1032		1032	–	1115
						–		–		–	83	
22	22	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16		32		32	–	35
						–		–		–	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Переход воздушной линии на кабельную - 1 шт									
23	23	1308-0205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	17776	12493	17776	12493	349	6883	26632
						4934	4626	4934	4626	–	1973	
24	24	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	7	484		3388		3388	–	3659
						–		–		–	271	
25	25	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	59		413		413	–	446
						–		–		–	33	
26	26	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31815	23476	31815	23476	77	12207	47544
						8262	8692	8262	8692	–	3522	
27	27	2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9092		9092		9092	–	9819
						–		–		–	727	
28	28	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,3	1029		6483		6483	–	7002
						–		–		–	519	
			Раздел 4 Подвеска проводов									
29	29	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,02	36600	14600	732	292	25	430	1255
						20750	6100	415	122	–	93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	158664		3173		3173	–	3427
						–		–		–	254	
		Раздел 5 Заземление крайник опор - 1 шт.										
31	31	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	8	255,5	49,25	2044	394	20	1392	3711
						203,75	13,75	1630	110	–	275	
32	32	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	211266		4006		4006	–	4326
						–		–		–	320	
33	33	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	заземлитель	4	830,75	52	3323	208	25	2472	6259
						772,5	–	3090	–	–	464	
34	34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00494	216607		1070		1070	–	1156
						–		–		–	86	
		Раздел 6 Гидроизоляция стоек опор - 3 шт										
35	35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	6,6	879,85	21,36	5807	141	3769	1781	8195
						287,42	2,73	1897	18	–	607	
		Раздел 7 Кабельная линия -0,4кВ										
36	36	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,72	205,98	194,87	3856	3648	–	813	5043
						11,11	49,2	208	921	–	374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,48	15,54	15,54	194	194	–	56	270
						–	6,25	–	78	–	20	
38	38	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,48	163,7	76,52	2043	955	–	1108	3403
						87,18	36,14	1088	451	–	252	
39	39	1101-0201-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,24	163,62	76,44	1021	477	–	554	1701
						87,18	36,22	544	226	–	126	
40	40	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	104	159,09	76,47	16545	7953	–	8893	27473
						82,62	36,14	8592	3759	–	2035	
41	41	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	104	468,37	385,75	48710	40118	–	16803	70754
						82,62	141,78	8592	14745	–	5241	
42	42	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,416	28182		11724		11724	–	12662
						–		–		–	938	
43	43	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	207	281,57	130,1	58285	26931	–	29702	95026
						151,47	47,82	31354	9899	–	7039	
44	44	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,035	198514,29	400	6948	14	–	5274	13200
						198114,29	142,86	6934	5	–	978	
45	45	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	35	1011		35385		35385	–	38216
						–		–		–	2831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,096	152062,5	–	14598	–	145	10984	27629
						150552,08	–	14453	–	–	2047	
47	47	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	96	300		28800		28800	–	31104
						–		–		–	2304	
48	48	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	2	1294		2588		2588	–	2795
						–		–		–	207	
49	49	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	56	393,3	16,27	22025	911	4679	11982	36728
						293,48	3,68	16435	206	–	2721	
50	50	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	56	32		1792		1792	–	1935
						–		–		–	143	
51	51	1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	7	1124,14	153,43	7869	1074	2219	3540	12322
						653,71	48,57	4576	340	–	913	
52	52	2301-0201-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1024		7168		7168	–	7741
						–		–		–	573	
53	53	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	194	665,97	362,79	129199	70382	32103	36628	179093
						137,7	124,53	26714	24158	–	13266	
54	54	2306-0137-0105	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03876	407177		15782		15782	–	17045
						–		–		–	1263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	2306-0201-0403	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0714	538290		38434		38434	–	41509
						–		–		–	3075	
56	56	2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,29886	277114		82818		82818	–	89443
						–		–		–	6625	
57	57	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	63	484		30492		30492	–	32931
						–		–		–	2439	
58	58	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	59		3717		3717	–	4014
						–		–		–	297	
		Раздел 8 Заземление светофорных стоек Тип 2 - 2 шт										
59	59	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=2,000;	м шин заземления	16	255,56	49,25	4089	788	41	2784	7423
						203,75	13,75	3260	220	–	550	
60	60	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03792	211266		8011		8011	–	8652
						–		–		–	641	
61	61	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=2,000;	заземлитель	8	830,88	52	6647	416	51	4944	12518
						772,5	–	6180	–	–	927	
62	62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00988	216607		2140		2140	–	2311
						–		–		–	171	

Итого **1 103 932**

в том числе

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Всего	**1 103 932**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	26 494
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	19 330
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 995**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 172 751**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 231 389**
НДС (12 %)	147 767
Итого	**1 379 156**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Установка светофоров в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 130840015736/200032/00 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 14

за июнь 2020 г.
на Перекресток Жибек жолы-Мадибекулы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Промежуточная опора. П1 - 2 шт									
			1.1 Опоры									
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	7428	3133,5	14856	6267	1257	8424	25142
						3666	1599	7332	3198	–	1862	
2	2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	2	35288		70576		70576	–	76222
						–		–		–	5646	
3	3	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	0,6	977		586		586	–	633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						_____ –		_____ –		_____ –	_____ 47	
4	4	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=2,000;	шт.	4	484		1936		1936	–	2091
						_____ –		_____ –		_____ –	_____ 155	
5	5	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	59		236		236	–	255
						_____ –		_____ –		_____ –	_____ 19	
6	6	2404-0207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	1574		3148		3148	–	3400
						_____ –		_____ –		_____ –	_____ 252	
7	7	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	2	121		242		242	–	261
						_____ –		_____ –		_____ –	_____ 19	
8	8	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=2,000;	шт.	2	1423		2846		2846	–	3074
						_____ –		_____ –		_____ –	_____ 228	
9	9	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	16		64		64	–	69
						_____ –		_____ –		_____ –	_____ 5	
		Раздел 2 Опора концевая К3 - 3 шт										
10	10	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=3,000;	опора	3	15035,33	7243,67	45106	21731	1883	26069	76869
						_____ 7164	_____ 3698	_____ 21492	_____ 11094	_____ –	_____ 5694	
11	11	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	6	35288		211728		211728	–	228666
						_____ –		_____ –		_____ –	_____ 16938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=3,000;	м3	0,3	11900	7013,33	3570	2104	–	1639	5626
						4886,67	1943,33	1466	583	–	417	
13	13	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3и К=3,000;	м3	0,3	46813		14044		14044	–	15168
						–		–		–	1124	
14	14	2404-0207-2310	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	3	1775		5325		5325	–	5751
						–		–		–	426	
15	15	2113-0814-2803	Стяжка Г11 К=3,000;	т	0,0432	121673		5256		5256	–	5676
						–		–		–	420	
16	16	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	1,95	977		1905		1905	–	2057
						–		–		–	152	
17	17	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=3,000;	шт.	6	484		2904		2904	–	3136
						–		–		–	232	
18	18	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	59		354		354	–	382
						–		–		–	28	
19	19	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 К=3,000;	комплект	6	3667		22002		22002	–	23762
						–		–		–	1760	
20	20	2404-0207-3990	Устройство натяжное ГОСТ PA2200 51177-98 К=3,000;	комплект	6	1692		10152		10152	–	10964
						–		–		–	812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	3	121		363		363	–	392
						–		–		–	29	
22	22	2404-0207-3803	Зажим плашечный Р 70 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	15	121		1815		1815	–	1960
						–		–		–	145	
23	23	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	6	1423		8538		8538	–	9221
						–		–		–	683	
24	24	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	16		96		96	–	104
						–		–		–	8	
		Раздел 3 Опора угловая анкерная УА3 - 2 шт										
25	25	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % К=3,000;	опора	3	23070,33	11660,67	69211	34982	1883	40167	118128
						10782	5954,33	32346	17863	–	8750	
26	26	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	9	35288		317592		317592	–	342999
						–		–		–	25407	
27	27	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=3,000;	м3	0,45	11900	7013,33	5355	3156	–	2459	8439
						4886,67	1944,44	2199	875	–	625	
28	28	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П-3и К=3,000;	м3	0,45	46813		21066		21066	–	22751
						–		–		–	1685	
29	29	2404-0207-2310	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	6	1775		10650		10650	–	11502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	2113-0814-2803	Стяжка Г11 К=3,000;	т	0,0648	121673		7884		7884	852	8515
31	31	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП6 - 1 шт - 1 м. ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	3	977		2931		2931	631	3165
32	32	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=3,000;	шт.	12	484		5808		5808	234	6273
33	33	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	12	59		708		708	465	765
34	34	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 К=3,000;	комплект	6	3667		22002		22002	57	23762
35	35	2404-0207-3990	Устройство натяжное ГОСТ PA2200 51177-98 К=3,000;	комплект	6	1692		10152		10152	1760	10964
36	36	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода Р 72 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	3	121		363		363	812	392
37	37	2404-0207-3803	Зажим плашечный Р 70 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	15	121		1815		1815	29	1960
38	38	2404-0207-3818	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-98, прим. К=3,000;	шт.	6	1423		8538		8538	145	9221
39	39	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	16		96		96	683	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	8	
		Раздел 4 Ответвление от ВЛ-0,4 кВ - 1 шт										
40	40	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	1	2052	444	2052	444	–	1452	3784
						1608	207	1608	207	–	280	
41	41	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	478		478		478	–	516
						–		–		–	38	
42	42	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	484		484		484	–	523
						–		–		–	39	
43	43	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	59		59		59	–	64
						–		–		–	5	
44	44	2404-0203-0302	Зажимы натяжные DN 1 ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	1	1736		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
45	45	2404-0207-3110	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616 R ГОСТ Р 51177-98, прим.	шт.	2	516		1032		1032	–	1115
						–		–		–	83	
46	46	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	16		32		32	–	35
						–		–		–	3	
		Раздел 5 Переход воздушной линии на кабельную - 1 шт										
47	47	1308-0205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	17776	12493	17776	12493	349	6883	26632
						4934	4626	4934	4626	–	1973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	7	484		3388		3388	–	3659
						–		–		–	271	
49	49	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	59		413		413	–	446
						–		–		–	33	
50	50	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31815	23476	31815	23476	77	12207	47544
						8262	8692	8262	8692	–	3522	
51	51	2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9092		9092		9092	–	9819
						–		–		–	727	
52	52	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,3	1029		6483		6483	–	7002
						–		–		–	519	
		Раздел 6 Подвеска проводов										
53	53	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,265	36588,68	14611,32	9696	3872	329	5693	16620
						20735,85	6116,98	5495	1621	–	1231	
54	54	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,265	158664		42046		42046	–	45410
						–		–		–	3364	

Раздел 7 Заземление крайник опор - 3 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=3,000;	м шин заземления	24	255,58	49,29	6134	1183	61	4176	11135
						203,75	13,75	4890	330	–	825	
56	56	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,05688	211266		12017		12017	–	12978
						–		–		–	961	
57	57	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=3,000;	заземлитель	12	830,83	52	9970	624	76	7416	18777
						772,5	–	9270	–	–	1391	
58	58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,01482	216607		3210		3210	–	3467
						–		–		–	257	
		Раздел 8 Гидроизоляция стоек опор - 17 шт										
59	59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=17,000;	м2 поверхности	37,4	879,92	21,36	32909	799	21359	10094	46443
						287,46	2,75	10751	103	–	3440	
		Раздел 9 Кабельная линия -0,4кВ										
60	60	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,96	206,02	194,91	2670	2526	–	562	3491
						11,11	49,15	144	637	–	259	
61	61	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8,64	15,51	15,51	134	134	–	39	187
						–	6,25	–	54	–	14	
62	62	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,64	163,66	76,5	1414	661	–	767	2355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						87,15	36,11	753	312	–	174	
63	63	1101-0201-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,32	163,89	76,62	708	331	–	384	1179
						87,27	36,11	377	156	–	87	
64	64	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	72	159,08	76,46	11454	5505	–	6157	19020
						82,63	36,15	5949	2603	–	1409	
65	65	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	72	468,38	385,75	33723	27774	–	11633	48984
						82,63	141,78	5949	10208	–	3628	
66	66	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,288	28182		8116		8116	–	8765
						–		–		–	649	
67	67	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	122	281,57	130,1	34351	15872	–	17505	56004
						151,47	47,82	18479	5834	–	4148	
68	68	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,031	198483,87	387,1	6153	12	–	4671	11690
						198096,77	161,29	6141	5	–	866	
69	69	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	31	1011		31341		31341	–	33848
						–		–		–	2507	
70	70	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,07	152057,14	–	10644	–	105	8010	20146
						150557,14	–	10539	–	–	1492	
71	71	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	70	300		21000		21000	–	22680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1,4	– 1294		– 1812		– 1812	1680 –	1957
73	73	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	44	– 393,3	16,27	– 17305	716	– 3676	145 9414	28857
74	74	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	44	293,48 32	3,68	12913 1408	162	– 1408	2138 –	1521
75	75	1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	7	– 1124,14	153,43	– 7869	1074	– 2219	113 3540	12322
76	76	2301-0201-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	653,71 1024	48,57	4576 7168	340	– 7168	913 –	7741
77	77	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	152	– 665,98	362,8	– 101229	55145	– 25154	573 28698	140321
78	78	2306-0137-0105	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03876	137,7 407177	124,53	20930 15782	18928	– 15782	10394 –	17045
79	79	2306-0201-0403	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,06528	– 538290		– 35140		– 35140	1263 –	37951
80	80	2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,17544	– 277114		– 48617		– 48617	2811 –	52506
						–		–		–	3889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	81	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	51	484		24684		24684	–	26659
						–		–		–	1975	
82	82	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	59		3009		3009	–	3250
						–		–		–	241	
		Раздел 10 Заземление светофорных стоек Тип 2 - 2 шт										
83	83	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=2,000;	м шин заземления	16	255,56	49,25	4089	788	41	2784	7423
						203,75	13,75	3260	220	–	550	
84	84	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03792	211266		8011		8011	–	8652
						–		–		–	641	
85	85	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=2,000;	заземлитель	8	830,88	52	6647	416	51	4944	12518
						772,5	–	6180	–	–	927	
86	86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00988	216607		2140		2140	–	2311
						–		–		–	171	

Итого	**1 917 048**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 085
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 651
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 120 939
- накладные расходы, тенге	225 787
в т.ч. зарплата, тенге	20 320
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 002

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Всего	**1 917 048**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	46 009
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	33 568
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 933**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 036 558**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 138 386**
НДС (12 %)	256 606
Итого	**2 394 992**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ПТ и АД Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарыбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания Курылыс комек" Яременко А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ОНТ-NP" Нурлыбай С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)