СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Ноябрь 2018 года

Закачик: ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"

Договор: №30/10 от 31 октября 2018 г.

Наименование стройки: Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (2 дома) 1-очередь» (без наружных инженерных сетей)

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	7 589 286	8 500 000	7 589 286	8 500 000
	Итого затраты подрядчика	**7 589 286**	**8 500 000**	**7 589 286**	**8 500 000**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Барлыбаев Н.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик **ТОО "Отау-Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Дос и К Сервис"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта **Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (2 дома) 1-очередь» (без наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Договор Договор: №30/10 от 31 октября 2018 г

А К Т
о приемке выполненных работ за Ноябрь месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок К1, К2								
		Общестроительные работы КЖ								
	Раздел 5 Монолитные стены МС1.-МС19									
	5.1 Монолитная стена МС-1, МС-1.1									
175	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	5,21	36003,84	4448,18	187580	23175	29528	14	72,94
		м3		10792,51	893,28	56229	4654	48,5	1,0486	5,46321
		ё								
176	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,3103	10398,38	641,84	13625	841	6148	12,62	16,53599
		т		9481,03	193,09	12423	253	48,5	0,17	0,22275

177	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,0368	13233,7	1005,43	487	37	217	14,94	0,54979
		т		11956,52	217,39	440	8	48,5	0,2	0,00736
178	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,9535	144002,16		137306				
		т								
179	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3568	146912,11		52418				
		т								
180	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0776	151678,18		11770				
		т								
	5.2 Монолитная стена МС-2, МС-2.1									
181	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	5,21	36003,84	4448,18	187580	23175	29528	14	72,94
		м3		10792,51	893,28	56229	4654	48,5	1,0486	5,46321
182	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,5557	10397,89	642,15	16176	999	7299	12,62	19,63293
		т		9480,62	193,48	14749	301	48,5	0,17	0,26447
183	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,0368	10760,87	652,17	396	24	179	12,3	0,45264
		т		9836,96	190,22	362	7	48,5	0,16	0,00589
184	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,3397	144002,16		192920				

		т								
185	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,216	146912,11		31733				
		т								
186	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0776	151678,18		11770				
		т								
	5.3 Монолитная стена МС-3, МС-3.1									
187	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	3,65	36003,56	4447,95	131413	16235	20686	14	51,1
		м3								
				10792,33	893,15	39392	3260	48,5	1,0486	3,82739
188	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,20565	13656,53	700,04	16465	844	7528	16,88	20,35137
		т								
				12681,13	193,26	15289	233	48,5	0,17	0,20496
189	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0354	13248,59	1016,95	469	36	209	14,94	0,52888
		т								
				11949,15	225,99	423	8	48,5	0,2	0,00708
190	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,99335	144002,16		143045				
		т								
191	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2123	146912,11		31189				
		т								
192	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06355	151678,18		9639				
		т								
	5.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									

193	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	4,4	36003,41	4447,95	158415	19571	24937	14	61,6
		м3		10792,5	893,18	47487	3930	48,5	1,0486	4,61384
194	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,0111	10397,59	641,88	10513	649	4744	12,62	12,76008
		т		9480,76	193,85	9586	196	48,5	0,17	0,17189
195	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,0527	13263,76	1024,67	699	54	311	14,94	0,78734
		т		11954,46	227,7	630	12	48,5	0,2	0,01054
196	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,86122	144002,16		124018				
		т								
197	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,1007	146912,11		14794				
		т								
198	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0665	151678,18		10087				
		т								
	5.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
199	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	11	36003,82	4448,09	396042	48929	62343	14	154
		м3		10792,45	893,18	118717	9825	48,5	1,0486	11,5346
200	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,1694	13656,16	699,62	56938	2917	26034	16,88	70,37947
		т								

				12681,2	193,31	52873	806	48,5	0,17	0,7088
201	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,1007	13247,27	1012,91	1334	102	595	14,94	1,50446
		т								
				11956,31	228,4	1204	23	48,5	0,2	0,02014
202	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,6679	144002,16		528186				
		т								
203	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,5015	146912,11		73676				
		т								
204	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,1859	151678,18		28197				
		т								
	5.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
205	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	11	36003,82	4448,09	396042	48929	62343	14	154
		м3								
				10792,45	893,18	118717	9825	48,5	1,0486	11,5346
206	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,5157	13656,13	699,56	61667	3159	28196	16,88	76,22502
		т								
				12681,09	193,33	57264	873	48,5	0,17	0,76767
207	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (п.1, ХМ-1)К=2,000;	0,1583	13253,32	1023,37	2098	162	935	14,94	2,365
		т								
				11951,99	227,42	1892	36	48,5	0,2	0,03166

208	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,6325	144002,16		523088				
		т								
209	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,9408	146912,11		138215				
		т								
210	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,1859	151678,18		28197				
		т								
	5.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
211	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	5,55	36003,6	4448,11	199820	24687	31455	14	77,7
		м3								
				10792,43	893,33	59898	4958	48,5	1,0486	5,81973
212	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,1904	13655,91	698,92	16256	832	7433	16,88	20,09395
		т								
				12681,45	193,21	15096	230	48,5	0,17	0,20237
213	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,04744	13258,85	1032,88	629	49	280	14,94	0,70875
		т								
				11951,94	231,87	567	11	48,5	0,2	0,00949
214	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,10812	144002,16		159572				
		т								
215	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,6	146912,11		88147				

		т								
216	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,12	151678,18		18201				
		т								
		Всего прямые затраты				**4210812**				**887**
		в том числе								**51**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				679 467				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				215 406				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44 103				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 315 939				
		Накладные расходы I уровня, тенге				350 928				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 561 740				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				193 418				
		Итого, тенге				4 755 158				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				380 413				
		Всего				**5 135 571**				
		Блок Л1, Л2								
		Общестроительные работы КЖ								
	Раздел 5 Монолитные стены МС1.-МС19									
	5.1 Монолитная стена МС-1, МС-1.1									
175	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	5,21	36003,84	4448,18	187580	23175	29528	14	72,94
		м3								
176	11-060301-0602	ё	1,3103	10792,51	893,28	56229	4654	48,5	1,0486	5,46321
		т		10398,38	641,84	13625	841	6148	12,62	16,53599
177	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (п.1, ХМ-1)К=2,000;	0,0368	9481,03	193,09	12423	253	48,5	0,17	0,22275
		т		13233,7	1005,43	487	37	217	14,94	0,54979

				11956,52	217,39	440	8	48,5	0,2	0,00736
178	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,9535	144002,16		137306				
		т								
179	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3568	146912,11		52418				
		т								
180	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0776	151678,18		11770				
		т								
	5.2 Монолитная стена МС-2, МС-2.1									
181	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	5,21	36003,84	4448,18	187580	23175	29528	14	72,94
		м3								
182	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,5557	10792,51	893,28	56229	4654	48,5	1,0486	5,46321
		т								
183	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,0368	9480,62	193,48	14749	301	48,5	0,17	0,26447
		т								
184	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,3397	9836,96	190,22	362	7	48,5	0,16	0,00589
		т		144002,16		192920				

185	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,216	146912,11		31733				
		т								
186	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0776	151678,18		11770				
		т								
	5.3 Монолитная стена МС-3, МС-3.1									
187	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	3,65	36003,56	4447,95	131413	16235	20686	14	51,1
		м3								
				10792,33	893,15	39392	3260	48,5	1,0486	3,82739
188	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,20565	13656,53	700,04	16465	844	7528	16,88	20,35137
		т								
				12681,13	193,26	15289	233	48,5	0,17	0,20496
189	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (п.1, ХМ-1)	0,0354	13248,59	1016,95	469	36	209	14,94	0,52888
		т								
				11949,15	225,99	423	8	48,5	0,2	0,00708
190	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,99335	144002,16		143045				
		т								
191	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2123	146912,11		31189				
		т								
192	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06355	151678,18		9639				
		т								
	5.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									

193	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	4,4	36003,41	4447,95	158415	19571	24937	14	61,6
		м3								
				10792,5	893,18	47487	3930	48,5	1,0486	4,61384
194	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,0111	10397,59	641,88	10513	649	4744	12,62	12,76008
		т								
				9480,76	193,85	9586	196	48,5	0,17	0,17189
195	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (п.1, ХМ-1)К=2,000;	0,0527	13263,76	1024,67	699	54	311	14,94	0,78734
		т								
				11954,46	227,7	630	12	48,5	0,2	0,01054
196	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,86122	144002,16		124018				
		т								
197	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,1007	146912,11		14794				
		т								
198	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0665	151678,18		10087				
		т								
	5.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
199	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	11	36003,82	4448,09	396042	48929	62343	14	154
		м3								
				10792,45	893,18	118717	9825	48,5	1,0486	11,5346
200	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,1694	13656,16	699,62	56938	2917	26034	16,88	70,37947

		т								
				12681,2	193,31	52873	806	48,5	0,17	0,7088
201	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,1007	13247,27	1012,91	1334	102	595	14,94	1,50446
		т								
				11956,31	228,4	1204	23	48,5	0,2	0,02014
202	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,6679	144002,16		528186				
		т								
203	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,5015	146912,11		73676				
		т								
204	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,1859	151678,18		28197				
		т								
	5.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
205	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	11	36003,82	4448,09	396042	48929	62343	14	154
		м3								
				10792,45	893,18	118717	9825	48,5	1,0486	11,5346
206	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,5157	13656,13	699,56	61667	3159	28196	16,88	76,22502
		т								
				12681,09	193,33	57264	873	48,5	0,17	0,76767
207	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,1583	13253,32	1023,37	2098	162	935	14,94	2,365
		т								
				11951,99	227,42	1892	36	48,5	0,2	0,03166

208	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,6325	144002,16		523088				
		т								
209	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,9408	146912,11		138215				
		т								
210	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,1859	151678,18		28197				
		т								
	5.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
211	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;	5,55	36003,6	4448,11	199820	24687	31455	14	77,7
		м3								
212	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,1904	10792,43	893,33	59898	4958	48,5	1,0486	5,81973
		т								
213	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,04744	12681,45	193,21	15096	230	48,5	0,17	0,20237
		т								
214	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,10812	11951,94	231,87	567	11	48,5	0,2	0,00949
		т								
215	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,6	146912,11		88147				

		т								
216	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,12	151678,18		18201				
		т								
		Всего прямые затраты				**4210811**				**887**
										51
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				679 467				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				215 406				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44 103				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 315 939				
		Накладные расходы I уровня, тенге				350 928				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 561 740				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				193 418				
		Итого, тенге				4 755 158				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				380 413				
		Всего				**5 135 571**				
		Итого прямые затраты по смете				**8421623**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				701856				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9123479				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				386836				
		Итого, тенге				9510315				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				760825				
		Итого по смете на подряд, тенге				**10271140**				
		Всего по сметам, тенге				**10271140**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			10271140				
		Временные здания и сооружения 0,9%				92440				
		Итого				10363580				
		зимние удорожание, 0,49%				50782				
		Итого				10414361				
		Итого на 2017 год 15% к=1				1562154				

		Итого на 2018 год 85% к=1,060				9383340				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,6933707775555				7589286				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				910714				
		Итого с НДС				**8 500 000**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ *Алимбек А.*

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ *Барлыбаев Н.*