Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" Г.АЛМАТЫ, НАУРЫЗБАЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 347 — 140740013629

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26 — 050240006817

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №190 от 03 августа 2020 года

Номер документа	Дата составления
35	21.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту пешеходных зон ул. Байзак батыра Наурызбайского района города Алматы за сентябрь 2020 г.			работа	1	86 895 081,97	86 895 081,97
				Итого	1	x	86 895 081,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам акима / _____ / Ерсонбеков А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2020

М.П.

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходной зоны по Адресу: ул.Байзак батыра (Калкаман-2), Наурызбайского района г.Алматы (Корректировка)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		190	03.08.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**125 962 234,81**	**77 584 894,62**							**9 310 187,35**	**86 895 081,97**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Заместитель акима _____ Орынбеков А.У.

ГУ "Отдел благоустройства Наурызбайского района"

Главный специалист _____ Кыдырбаев О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____ Төреғали А.Қ.

Авторский надзор

ТОО "СМУ-17"

_____ Ошуров Н.К.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт пешеходной зоны по Адресу: ул.Байзак батыра (Калкаман-2), Наурызбайского района г.Алматы (Корректировка)**

Объект **Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Байзак батыра**

Демонтажные работы (Локальная смета 1-1-1)

Договор подряда (контракт) **№190** от **03.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 2
за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**1**	**1218-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий вусловиях непрекращающегося движения транспорта применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 конструкции**	**1201,858**	**6416,11**	**7711257**
			Накладные расходы			***2416,66***	***2904481***
			Сметная прибыль			***475,27***	***571204***
2	**2**	**4102-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Вывоз старого основания самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2163,267**	**1153,44**	**2495198**
			Сметная прибыль			***85,44***	***184829***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1218-0101-1208 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	м2 покрытия	2403,716	209,67	503980
			Накладные расходы			*39,34*	*94560*
			Сметная прибыль			*15,53*	*37332*
4	4	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	м2 покрытия	77,080	2220,50	171157
			Накладные расходы			*860,66*	*66340*
			Сметная прибыль			*164,48*	*12678*
5	5	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из сплиттерных блоков. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,168	44135,62	51557
			Накладные расходы			*16658,85*	*19460*
			Сметная прибыль			*3269,31*	*3819*
6	6	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	12,068	1801,75	21743
			Накладные расходы			*643,85*	*7770*
			Сметная прибыль			*133,46*	*1611*
7	7	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	246,796	557,28	137534
			Сметная прибыль			*41,28*	*10188*
8	8	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	246,796	1153,44	284664
			Сметная прибыль			*85,44*	*21086*
			ИТОГО:				**11377090**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3092611**
			Сметная прибыль				**842747**
			Итого с временными		**1,2 %**	**136525,00**	**11513615**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11743887,30**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**12329861,21**
			Итого с НДС		**12 %**	**1479583,34**	**13809444,55**
			Итого с тендерной скидкой				**12428477,51**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Заместитель акима _____ Орынбеков А.У.

ГУ "Отдел благоустройства Наурызбайского района"

Главный специалист _____ Кыдырбаев О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____ Тереғали А.Қ.

Авторский надзор

ТОО "СМУ-17"

_____ Ошуров Н.К.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт пешеходной зоны по Адресу: ул.Байзак батыра (Калкаман-2), Наурызбайского района г.Алматы (Корректировка)**

Объект **Капитальный ремонт пешеходной зоны Ул.Байзак батыра**

Благоустройство пешеходной зоны ул.Байзак батыра (Локальная смета 2-1-1)

Договор подряда (контракт) **№190** от **03.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 3
за сентябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(Срезка плодородного слоя)**	**м3 грунта**	**657,800**	**193,73**	**127434**
			Накладные расходы			***32,16***	***21152***
			Сметная прибыль			***14,35***	***9440***
2	**2**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**493,350**	**45,41**	**22403**
			Накладные расходы			***9,17***	***4524***
			Сметная прибыль			***3,36***	***1659***
3	**3**	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**164,450**	**4622,53**	**760174**
			Накладные расходы			***1791,68***	***294641***
			Сметная прибыль			***342,41***	***56309***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**5078,010**	**346,30**	**1758512**
			Накладные расходы			***58,37***	***296383***
			Сметная прибыль			***25,65***	***130260***
5	**5**	**4102-0101-2030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**9902,120**	**1356,48**	**13432027**
			Сметная прибыль			***100,48***	***994965***
6	**6**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(Срезка плодородного слоя)**	**м3 грунта**	**2881,890**	**193,73**	**558302**
			Накладные расходы			***32,16***	***92670***
			Сметная прибыль			***14,35***	***41356***
7	**7**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2161,418**	**45,41**	**98149**
			Накладные расходы			***9,17***	***19818***
			Сметная прибыль			***3,36***	***7270***
8	**8**	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**720,473**	**4622,53**	**3330403**
			Накладные расходы			***1791,68***	***1290854***
			Сметная прибыль			***342,41***	***246697***
9	**9**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**864,567**	**256,94**	**222143**
			Накладные расходы			***85,25***	***73704***
			Сметная прибыль			***19,03***	***16455***
10	**10**	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2619,900**	**1,97**	**5166**
			Накладные расходы			***0,40***	***1043***
			Сметная прибыль			***0,15***	***383***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальто бетонное покрытие ТИП1				
11	**11**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**10394,720**	**256,94**	**2670832**
			Накладные расходы			***85,25***	***886148***
			Сметная прибыль			***19,03***	***197839***
12	**12**	**1111-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**756,015**	**12148,11**	**9184157**
			Накладные расходы			***3143,78***	***2376747***
			Сметная прибыль			***899,86***	***680308***
			Раздел: Покрытие из бетонной тротуарной плитки по грунту ТИП-2				
13	**26**	**2101-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**250,453**	**2596,32**	**650255**
			Сметная прибыль			***192,32***	***48167***
14	**28**	**2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**5109,231**	**1959,12**	**10009597**
			Сметная прибыль			***145,12***	***741452***
			Раздел: Камень бетонный бортовой				
15	**44**	**1127-0201-1005 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**4835,300**	**2903,45**	**14039044**
			Накладные расходы			***977,94***	***4728616***
			Сметная прибыль			***215,07***	***1039929***
16	**45**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**186,743**	**46476,72**	**8679184**
			Сметная прибыль			***3442,72***	***642903***
			Раздел: Перевозка материалов				
17	**58**	**4102-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных материалов щебень отсев песок и др материалы самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2270,872**	**1153,44**	**2619315**
			Сметная прибыль			***85,44***	***194023***
			ИТОГО:				**68167097**
			В том числе :				**10086300**
			Накладные расходы				**5049415**
			Сметная прибыль				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,2 %**	**818005,00**	**68985102**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**70364804,04**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**73875733,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**8865088,07**	**82740821,97**
			Итого с тендерной скидкой				**74466604,46**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Заместитель акима _____ Орынбеков А.У.

ГУ "Отдел благоустройства Наурызбайского района"

Главный специалист _____ Кыдырбаев О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____ Төреғали А.Қ.

Авторский надзор

ТОО "СМУ-17"

_____ Ошуров Н.К.