Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы",Г.АЛМАТЫ, НАУРЫЗБАЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 347**	**140740013629**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192**	**050240006817**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №190 от 03 августа 2020 года

Номер документа	Дата составления
50	08.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту пешеходных зон ул. Байзак батыра Наурызбайского района города Алматы			работа	1	76 241 808,98	76 241 808,98
				Итого	1	x	76 241 808,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахалин С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.12.2020

М.П.

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходной зоны по Адресу: ул.Байзак батыра (Калкаман-2), Наурызбайского района г.Алматы (Корректировка)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		190	03.08.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**302 204 043,79**	**68 073 043,73**							**8 168 765,25**	**76 241 808,98**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Заместитель акима _____ **Орынбеков А.У.**

ГУ "Отдел благоустройства Наурызбайского района"

Главный специалист _____ **Кыдырбаев О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____ **Төрегали А.Қ.**

Авторский надзор

ТОО "СМУ-17"

_____ **Ошуров Н.К.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт пешеходной зоны по Адресу: ул.Байзак батыра (Калкаман-2), Наурызбайского района г.Алматы (Корректировка)**

Объект **Капитальный ремонт пешеходной зоны Ул.Байзак батыра**
Благоустройство пешеходной зоны ул.Байзак батыра (Локальная смета 2-1-1)

Договор подряда (контракт) **№190** от **03.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 8
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальто бетонное покрытие ТИП1				
1	**1**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**10941,810**	**1476,09**	**16151069**
			Накладные расходы			***80,87***	***884893***
			Сметная прибыль			***109,34***	***1196376***
2	**2**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**10941,810**	**1,83**	**19991**
			Накладные расходы			***0,51***	***5624***
			Сметная прибыль			***0,14***	***1481***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Новое асфальтовое покрытия-Н=0,12см-ТИП-1А				
3	**3**	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	**м2**	**879,680**	**1387,91**	**1220914**
			Накладные расходы			***80,87***	***71142***
			Сметная прибыль			***102,81***	***90438***
4	**4**	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**879,680**	**859,34**	**755942**
			Накладные расходы			***0,77***	***678***
			Сметная прибыль			***63,65***	***55996***
5	**5**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**879,680**	**1476,09**	**1298485**
			Накладные расходы			***80,87***	***71142***
			Сметная прибыль			***109,34***	***96184***
6	**6**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**879,680**	**0,91**	**804**
			Накладные расходы			***0,26***	***226***
			Сметная прибыль			***0,07***	***60***
			Раздел: Покрытие из бетонной тротуарной плитки по грунту ТИП-2				
7	**7**	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**1662,471**	**926,72**	**1540651**
			Накладные расходы			***434,15***	***721762***
			Сметная прибыль			***68,65***	***114122***
			Раздел: Покрытие детских площадок ТИП-3				
8	**8**	**1111-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие грунтовые. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**168,195**	**7745,17**	**1302699**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3143,78***	***528769***
			Сметная прибыль			***573,72***	***96496***
9	**9**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**112,130**	**1709,43**	**191679**
			Накладные расходы			***409,18***	***45881***
			Сметная прибыль			***126,62***	***14198***
10	**10**	**1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**56,065**	**13621,10**	**763667**
			Накладные расходы			***3907,53***	***219076***
			Сметная прибыль			***1008,97***	***56568***
11	**11**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**560,650**	**1476,09**	**827568**
			Накладные расходы			***80,87***	***45341***
			Сметная прибыль			***109,34***	***61301***
12	**12**	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**560,650**	**5099,75**	**2859173**
			Накладные расходы			***710,09***	***398113***
			Сметная прибыль			***377,76***	***211791***
13	**13**	**2113-0816-2602 РСНБ РК 2015**	**Смеси резиново-каучуковые**	**кг**	**12009,123**	**751,68**	**9027018**
			Сметная прибыль			***55,68***	***668668***
			Раздел: Покрытие спортплощадок ТИП-3				
14	**14**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**375,020**	**1476,09**	**553562**
			Накладные расходы			***80,87***	***30329***
			Сметная прибыль			***109,34***	***41005***
15	**15**	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**375,020**	**5099,75**	**1912507**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***710,09***	***266299***
			Сметная прибыль			***377,76***	***141667***
16	**16**	**2113-0816-2602 РСНБ РК 2015**	**Смеси резиново-каучуковые**	**кг**	**8032,928**	**751,68**	**6038192**
			Сметная прибыль			***55,68***	***447273***
			Раздел: Искуственные дорожные неровности ТИП-5				
17	**17**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**259,037**	**256,94**	**66557**
			Накладные расходы			***85,25***	***22083***
			Сметная прибыль			***19,03***	***4930***
18	**18**	**1111-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**54,534**	**12148,11**	**662485**
			Накладные расходы			***3143,78***	***171443***
			Сметная прибыль			***899,86***	***49073***
19	**19**	**1127-0602-0706 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**272,670**	**1554,40**	**423839**
			Накладные расходы			***97,24***	***26515***
			Сметная прибыль			***115,14***	***31396***
20	**20**	**1127-0602-0707 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	**м2 основания**	**272,670**	**135,41**	**36922**
			Накладные расходы			***8,13***	***2216***
			Сметная прибыль			***10,03***	***2735***
21	**21**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**272,670**	**1476,09**	**402485**
			Накладные расходы			***80,87***	***22052***
			Сметная прибыль			***109,34***	***29814***
22	**22**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**272,670**	**0,91**	**249**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***0,26***	***70***
			Сметная прибыль			***0,07***	***18***
			Раздел: Восстановление ограждения				
23	**23**	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**80,000**	**6217,38**	**497390**
			Накладные расходы			***2760,75***	***220860***
			Сметная прибыль			***460,55***	***36844***
24	**24**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,750**	**249173,28**	**186779**
			Сметная прибыль			***18457,28***	***13835***
25	**25**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,133**	**128,05**	**2322**
			Накладные расходы			***30,71***	***557***
			Сметная прибыль			***9,48***	***172***
26	**26**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,133**	**1607,77**	**29154**
			Накладные расходы			***605,58***	***10981***
			Сметная прибыль			***119,09***	***2160***
27	**27**	**2105-0108-0211 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**204,000**	**2070,36**	**422353**
			Сметная прибыль			***153,36***	***31285***
28	**28**	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,340**	**13910,40**	**32550**
			Сметная прибыль			***1030,40***	***2411***
29	**29**	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,721**	**266307,48**	**191933**
			Сметная прибыль			***19726,48***	***14217***
30	**30**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,073**	**160733,62**	**11802**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***73356,42***	***5386***
			Сметная прибыль			***11906,19***	***874***
31	**31**	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистойстали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,009**	**250482,24**	**2147**
			Сметная прибыль			***18554,24***	***159***
32	**32**	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,069**	**245384,64**	**16814**
			Сметная прибыль			***18176,64***	***1246***
33	**33**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**32,475**	**128,05**	**4158**
			Накладные расходы			***30,71***	***997***
			Сметная прибыль			***9,48***	***308***
34	**34**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,475**	**1607,77**	**52212**
			Накладные расходы			***605,58***	***19666***
			Сметная прибыль			***119,09***	***3868***
			Раздел: Перевозка материалов				
35	**35**	**4102-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных материалов щебень отсев песок и др материалы самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2719,120**	**1153,44**	**3136342**
			Сметная прибыль			***85,44***	***232322***
			ИТОГО:				**50642414**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3792102**
			Сметная прибыль				**3751290**
			Итого с временными		**1,2 %**	**607709,00**	**51250123**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**52275125,46**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**54883453,44**
			Итого с НДС		**12 %**	**6586014,41**	**61469467,85**
			Итого с тендерной скидкой				**55322420,54**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Заместитель акима _____ Орынбеков А.У.

ГУ "Отдел благоустройства Наурызбайского района"

Главный специалист _____ Кыдырбаев О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____ Тереғали А.Қ.

Авторский надзор

ТОО "СМУ-17"

_____ Ошуров Н.К.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт пешеходной зоны по Адресу: ул.Байзак батыра (Калкаман-2), Наурызбайского района г.Алматы (Корректировка)**

Объект **Капитальный ремонт пешеходной зоны Ул.Байзак батыра**
Благоустройство пешеходных зон: Мафы и переносные изделия ул.Байзак батыра (Локальная смета 2-1-3)

Договор подряда (контракт) **№190** от **03.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 9
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Спортивные комплексы				
1	**1**	**8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2017**	**Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	**комплект**	**1,000**	**257344,84**	**257345**
			Накладные расходы			***22191,26***	***22191***
			Сметная прибыль			***19062,58***	***19063***
2	**2**	**8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2017**	**Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)**	**комплект**	**2,000**	**163768,60**	**327537**
			Накладные расходы			***8416,59***	***16833***
			Сметная прибыль			***12131,01***	***24262***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	8601-0201-0112 УСН РК 8.02-03-2017	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1,000	357099,98	357100
			Накладные расходы			*13689,13*	*13689*
			Сметная прибыль			*26451,85*	*26452*
4	4	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	3,000	58880,64	176642
			Накладные расходы			*9938,11*	*29814*
			Сметная прибыль			*4361,53*	*13085*
5	5	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Турник разновысокий	комплект	2,000	117492,58	234985
			Накладные расходы			*4707,43*	*9415*
			Сметная прибыль			*8703,15*	*17406*
6	6	8601-0201-0108 УСН РК 8.02-03-2017	Гимнастический комплекс силовой	комплект	1,000	273257,95	273258
			Накладные расходы			*19002,62*	*19003*
			Сметная прибыль			*20241,33*	*20241*
			Раздел: Детское игровое оборудование				
7	7	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1,000	569119,29	569119
			Накладные расходы			*27337,31*	*27337*
			Сметная прибыль			*42156,98*	*42157*
8	8	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1,000	1167076,17	1167076
			Накладные расходы			*52769,08*	*52769*
			Сметная прибыль			*86450,09*	*86450*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	1,000	371328,12	371328
			Накладные расходы			*23262,33*	*23262*
			Сметная прибыль			*27505,79*	*27506*
10	10	8601-0104-0206 УСН РК 8.02-03-2017	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1,000	174537,30	174537
			Накладные расходы			*11439,61*	*11440*
			Сметная прибыль			*12928,69*	*12929*
11	11	8601-0101-0108 УСН РК 8.02-03-2017	Карусель с рулем	комплект	1,000	292641,61	292642
			Накладные расходы			*8490,45*	*8490*
			Сметная прибыль			*21677,16*	*21677*
12	12	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,000	37157,42	37157
			Накладные расходы			*11728,02*	*11728*
			Сметная прибыль			*2752,40*	*2752*
13	13	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	50,000	1153,44	57672
			Сметная прибыль			*85,44*	*4272*
			ИТОГО:				4296399
			В том числе :				
			Накладные расходы				245972
			Сметная прибыль				318252
			Итого с временными		1,2 %	51557,00	4347956
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				4434915,12
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				4656200,09

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**558744,01**	**5214944,10**
			Итого с тендерной скидкой				**4693441,16**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Заместитель акима _____ Орынбеков А.У.

ГУ "Отдел благоустройства Наурызбайского района"

Главный специалист _____ Кыдырбаев О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____ Төреғали А.Қ.

Авторский надзор

ТОО "СМУ-17"

_____ Ошуров Н.К.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт пешеходной зоны по Адресу: ул.Байзак батыра (Калкаман-2), Наурызбайского района г.Алматы (Корректировка)**

Объект **Капитальный ремонт пешеходной зоны Ул.Байзак батыра**
Благоустройство пешеходных зон: Мафы и переносные изделия ул.Байзак батыра (Локальная смета 2-1-3)

Договор подряда (контракт) **№190** от **03.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 10
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газон-5878,23 м2				
1	**1**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные иобыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Свнесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**2939,115**	**535,36**	**1573494**
			Накладные расходы			***228,68***	***672127***
			Сметная прибыль			***39,66***	***116555***
2	**2**	**1147-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	**м2**	**2939,115**	**155,17**	**456056**
			Накладные расходы			***46,26***	***135960***
			Сметная прибыль			***11,49***	***33782***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2939,115	366,47	1077106
			Накладные расходы			*82,05*	*241152*
			Сметная прибыль			*27,15*	*79786*
			Раздел: цветники-многолетники-340,12м2				
4	4	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовкапочвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	492,800	911,22	449048
			Накладные расходы			*394,93*	*194623*
			Сметная прибыль			*67,50*	*33263*
5	5	1147-0113-0202 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	м2	340,120	211,51	71939
			Накладные расходы			*91,67*	*31179*
			Сметная прибыль			*15,67*	*5329*
6	6	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	340,120	3570,91	1214539
			Накладные расходы			*1364,39*	*464056*
			Сметная прибыль			*264,51*	*89966*
7	7	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	340,120	606,70	206352
			Накладные расходы			*258,64*	*87970*
			Сметная прибыль			*44,94*	*15285*
8	8	2502-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бегония(цветник)	шт.	8843,120	104,76	926405
			Сметная прибыль			*7,76*	*68623*
			ИТОГО:				5974940
			В том числе :				
			Накладные расходы				1827067
			Сметная прибыль				442588
			Итого с временными		1,2 %	71699,00	6046639
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6167571,78
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				6475309,56

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**777037,15**	**7252346,71**
			Итого с тендерной скидкой				**6527100,17**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Заместитель акима _____ Орынбеков А.У.

ГУ "Отдел благоустройства Наурызбайского района"

Главный специалист _____ Кыдырбаев О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____ Тереғали А.Қ.

Авторский надзор

ТОО "СМУ-17"

_____ Ошуров Н.К.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **Капитальный ремонт пешеходной зоны по Адресу: ул.Байзак батыра (Калкаман-2), Наурызбайского района г.Алматы (Корректировка)**

Объект **Капитальный ремонт пешеходной зоны Ул.Байзак батыра**
Наружное электроосвещение (Локальная смета 4-1-1)

Договор подряда (контракт) **№190** от **03.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 11
за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооборудование				
1	**1**	**1308-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильник . Установка вне зданий**	**шт.**	**72,000**	**13681,11**	**985040**
			Накладные расходы			***3486,89***	***251056***
			Сметная прибыль			***1013,42***	***72966***
2	**2**	**1308-0201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**31584,53**	**126338**
			Накладные расходы			***8027,86***	***32111***
			Сметная прибыль			***2339,59***	***9358***
3	**3**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,270**	**121961,90**	**276854**
			Накладные расходы			***42282,48***	***95981***
			Сметная прибыль			***9034,22***	***20508***
			Раздел: Линейная арматура				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	34,000	28969,18	984952
			Накладные расходы			*9135,87*	*310620*
			Сметная прибыль			*2145,86*	*72959*
5	5	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные SN700. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,014	906675,05	12331
			Накладные расходы			*308835,93*	*4200*
			Сметная прибыль			*67161,11*	*913*
			Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ				
6	6	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	69,000	1402,60	96779
			Накладные расходы			*372,99*	*25736*
			Сметная прибыль			*103,90*	*7169*
7	7	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты под столбы освещения. Устройство	м3	7,883	29043,71	228939
			Накладные расходы			*4221,00*	*33272*
			Сметная прибыль			*2151,39*	*16958*
8	8	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля.	опора	69,000	43448,40	2997939
			Накладные расходы			*14685,47*	*1013298*
			Сметная прибыль			*3218,40*	*222070*
9	9	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Опоры. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,930	4906,84	53633
			Накладные расходы			*1575,51*	*17221*
			Сметная прибыль			*363,47*	*3973*
10	10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,384	674696,60	258841
			Накладные расходы			*219429,05*	*84182*
			Сметная прибыль			*49977,53*	*19173*
11	11	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	328,000	5583,52	1831394
			Накладные расходы			*873,35*	*286460*
			Сметная прибыль			*413,59*	*135659*
12	12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	612,000	806,10	493334

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***134,11***	***82074***
			Сметная прибыль			***59,71***	***36543***
13	**13**	**1133-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры массой до 10 т. Окраска лаком за два раза**	**т конструкций**	**10,930**	**48671,89**	**531999**
			Накладные расходы			***9962,59***	***108894***
			Сметная прибыль			***3605,32***	***39407***
			ИТОГО:				**8878373**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2345105**
			Сметная прибыль				**657657**
			Итого с временными		**1,2 %**	**106540,00**	**8984913**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9164611,26**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**9621889,62**
			Итого с НДС		**12 %**	**1154626,75**	**10776516,37**
			Итого с тендерной скидкой				**9698847,11**

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Заместитель акима _____ Орынбеков А.У.

ГУ "Отдел благоустройства Наурызбайского района"

Главный специалист _____ Кыдырбаев О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____ Тереғали А.Қ.

Авторский надзор

ТОО "СМУ-17"

_____ Ошуров Н.К.