Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Амангельдинского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Амангельдинский район, ул.Дуйсенбина, дом № 23** — **941140000754**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 80 от 20.05.2019 г Доп.согл.№57 от 16.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
168/1	28.08.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им.А.Боранбаева в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области"			раб	1	33 862 715,43	33 862 715,43
				Итого	1	x	33 862 715,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Дихамбаев М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020 г.

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им.А.Боранбаева в с.Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за август 2020 года

код	код	договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№80 Доп.согл №57	20.05.2019г. 16.04.2020г.	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за август)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им.А.Боранбаева в с.Амангельды Амангельдинского района Костанайской области	**128 216 886,0**	**30 234 567,35**							**3 628 148,08**	**33 862 715,43**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Дихамбаева М.С. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К. _____

Заказчик **Коммунальное ГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"Костанайской области**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им. А. Боранбаева в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за август месяц 2020 г

Акт №	Наименование	Сумма
12	Общестроительные работы	20 307 611,00
13	Санитарно-технические работы по ОВ	8 622 872,00
14	Электроосвещение и электросиловое оборудование	9 071 320,00
15	Технологическое оборудование	283 955,00
16	Благоустройство территории	625 596,43
17	Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км	37 945,00
18	Общестроительные работы (исключаемый)	- 5 086 584,00
	Итого:	**33 862 715,43**

Составил: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчи **Коммунальное ГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подряд **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им. А. Боранбаева в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Спальный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80** от **20.05.2019**

Акт №12
приемки выполненных работ за август месяц 2020 год

ЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-1

Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 -2 ШТ (АР - 17,18,19)				
1	95	11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,720	8532,30	
2	96	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитная подушка (бетон кл. В12,5). Устройство	м3	0,028	34906,42	977
3	97	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,004	194209,76	754
4	98	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование (бетон кл. В12,5)	м3	0,150	51313,98	7697
5	99	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	0,584	6676,64	3899
6	100	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,064	5703,87	365
7	101	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные (бетон кл. В12,5 сульфатостойкий). Устройство	м3	0,520	26804,58	13938
8	102	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,734	84251,73	146104
9	103	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,734	335610,99	581996
10	104	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	66,418	98,08	6514
11	105	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	66,418	139,96	9296
			Раздел: ДВЕРИ (АР - 20)				
12	106	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	79,030	1652,11	130566
13	107	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	76,680	5678,18	435403
14	108	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,350	5018,02	11[illegible]
15	109	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,280	3400,29	17954
16	110	21-090202-1601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,280	38925,30	205526
17	111	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	7,740	2908,46	22511
18	112	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,740	36194,75	280147
19	113	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с зашелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	52,000	2072,15	107752
20	114	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	106,000	479,28	50804
21	115	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	6,000	7833,97	47004
22	116	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,200	3692,70	214915
23	117	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,200	1248,14	72642
24	118	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58,200	460,78	26817
			Раздел: ОКНА (АР - 20)				
25	128	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	107,600	1167,55	125629
26	129	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	107,600	1288,86	138681
27	130	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	108,000	66,28	7159

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	131	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	244,000	2394,54	584268
29	132	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	118,300	575,25	68052
30	133	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ"	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E-50 мм	м3	6,092	40689,31	247898
			Раздел: ПОЛЫ (АР-21)				
31	140	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	85,340	1540,32	131451
32	141	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	428,190	862,58	369349
33	143	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	513,530	4038,47	2073875
34	144	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	513,530	723,10	371332
35	145	21-070509-0507 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, 1, Е1, толщина 10 мм	м2	527,395	886,01	467276
36	148	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	243,800	3633,65	885884
37	149	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	513,530	2479,51	1273303
38	150	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (CAESAR). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	164,790	4017,24	662001
39	151	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	585,420	339,75	1
40	152	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	405,260	679,11	275218
41	153	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса бетонные. Устройство В-12,5	м плинтусов	27,520	207,42	5708
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР - 22)				
42	157	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1838,001	1058,78	1946031
43	159	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2386,000	460,78	1099421
44	160	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	415,000	5168,07	2144751
			Раздел: ВХОДНАЯ ГРУППА №1,2				
45	161	12-010101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	м3 грунта	9,290	5731,88	53249
46	162	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание пол фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,300	5703,87	7415
47	163	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12,000	2570,50	30846
48	164	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,180	23299,65	74093
49	165	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,200	962,41	[illegible]
50	166	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,600	254,87	2447
51	167	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Площадка крыльца. Устройство (бетон класса В 12,5)	м3	3,250	34906,42	113446
52	168	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,121	25246,66	3042
53	169	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,121	201407,52	24270
54	170	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	19,500	4714,04	91924
55	171	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м плинтусов	6,400	2993,78	19160
56	172	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,076	261407,61	19930
57	173	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Каркас входной группы из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,789	111643,58	199692
58	174	21-050206-0310 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	68,300	3965,59	270850
59	175	21-050206-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	4,500	1408,52	6338
60	176	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,051	167441,52	8514
61	177	21-050101-0123 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,064	177970,98	11445
62	178	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	35,330	98,08	3465
63	179	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	35,330	139,96	4945

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	180	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	17,300	424,09	7337
65	181	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,300	254,43	4402
66	182	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,300	967,16	16732
67	183	21-100104-1113 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,895	2761,05	54931
68	184	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	6,400	740,98	4742
69	185	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,008	230739,37	1920
70	186	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,050	15410,26	771
71	187	11-100107-0608 РСНБ РК 2015	Фронтон из плоского полимерного листа с покрытием	м2 проемов	3,840	1411,26	5419
72	188	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	7,360	1442,26	10615
73	189	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4,600	1419,33	6529
74	190	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,600	663,32	3051
75	191	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2 потолков	12,800	374,38	4792
76	192	ССтоимость по прайс листу ТОО "ИНСИ МОСТ"	Металлосайдинг 0,5 (226мм)	м2	13,440	1828,42	[illegible]
77	193	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	29,520	9460,08	279261
78	194	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	29,520	12269,78	362204
79	195	21-130510-0301 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	4,800	6309,17	-38456
80	196	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,010	3001061,26	28810
81	197	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,040	3400,29	17137
82	198	21-090202-1601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,040	38925,30	196184
			ИТОГО:				17432206
			В том числе :				2763590
			Накладные расходы				1291275
			Сметная прибыль				17432206
			ИТОГО:				
			Итого с временными		1,2 %	112357,00	17 544 563
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,137309712200276%				18 83[illegible]
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,0697784				20 146 439
			С учетной ценовой скидки 0,9%				18 131 795
			НДС- (12%)				2 175 815
			Итого с НДС				20 307 611

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное ГУ "Отдел образования акимата — Дихамбаев М.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой" — Муканов А.К.

Прораб СУ ТОО "Алюминстрой" — Абдиманов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS&V»
Инженер технического надзора — Тойгамбаев Б.К.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное ГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им. А. Боранбаева в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Спальный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80** от **20.05.2019**

Акт №13
приемки выполненных работ за август месяц 2020 год

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-2

Санитарно-технические работы по ОВ

Форма 2-В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
1	69	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-1	камера	1,000	77418,71	77419
2	70	ССтоимость по прайс листу ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск	Приточная установка П-1	компл	1,000	1382353,41	1382353
3	71	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РН), номер 5, размер 600х300 мм. Установка	решетка	1,000	6071,81	6072
4	72	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 3, размер 150х250 мм. Установка	решетка	4,000	1993,42	7974
5	73	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	4,000	13899,75	55599
6	74	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 3, размер 200х250 мм. Установка	решетка	4,000	1993,42	7974
7	75	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	4,000	15886,75	63547
8	76	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,060	4965,05	10228
9	77	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,580	4820,53	108848
10	78	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,650	4313,05	11430
11	79	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,560	571,77	11756
12	80	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,080	27614,53	2209
13	81	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,099	20170,50	2001
14	82	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-1	камера	1,000	77418,71	77419
15	83	ССтоимость по прайс листу ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск	Приточная установка П-2	компл	1,000	1486242,69	1486243
16	84	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РН), номер 5, размер 500х500 мм. Установка	решетка	2,000	7656,15	15312
17	85	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 3, размер 150х250 мм. Установка	решетка	16,000	1993,42	31895
18	86	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	16,000	13899,75	222396
19	87	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,730	4965,05	3624
20	88	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,400	4820,53	40492
21	89	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,690	4313,05	11602
22	90	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,700	571,77	5546
23	91	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,000	8361,34	16723

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	92	23-050308-0449 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2,000	61309,05	122618
25	93	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,730	5191,28	3790
26	94	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,400	4820,53	40492
27	95	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,820	4313,05	12163
28	96	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,680	571,77	5535
29	97	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,700	27614,53	19330
30	98	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,868	20170,50	17508
31	99	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	3,000	1904,22	5713
32	100	ССтоимость по прайс листу ТОО "Металл Плюс"	Зонт вытяжной с маслофильтром нержавеющая сталь 1000х1000х450(Н)	шт	1,000	67982,05	67982
33	101	ССтоимость по прайс листу ТОО "Металл Плюс"	Зонт вытяжной с маслофильтром нержавеющая сталь 2000х2000х450(Н)	шт	1,000	184289,26	1[illegible]
34	102	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10606,80	10607
35	103	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,376	9638,36	3620
36	104	ССтоимость по прайс листу ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск	Вентилятор канальный WRW 60-30/28/4D (в т.ч гибкие вставки, автоматика) В-1	компл	1,000	279896,49	279896
37	105	11-200701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм 400х400. Установка над шахтами	зонт	1,000	6052,65	6053
38	106	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2 (лючки). Установка	решетка	4,000	1990,76	7963
39	107	ССтоимость по коммерческому предложению ТОО "ЛЕТЕКС" №К-470 от 4.05.2016 г	Лючок для замера параметров воздуха	шт	2,000	1027,20	2054
40	108	ССтоимость по коммерческому предложению ТОО "ЛЕТЕКС" №К-470 от 4.05.2016 г	Лючок для прочистки воздуховодов 300х200/диам.400	шт	2,000	8923,58	17847
41	109	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,950	5377,97	5109
42	110	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,640	5191,28	13705
43	111	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,440	4820,53	122634
44	112	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,700	4313,05	7332
45	113	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,430	571,77	12825
46	114	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,510	27614,53	14083
47	115	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,632	20170,50	12756
48	116	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10606,80	10607
49	117	ССтоимость по прайс листу ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск	Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соединительные, автоматика) В-2	компл	1,000	50982,80	50983
50	118	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм (200х200). Установка над шахтами	зонт	1,000	4060,63	4061
51	119	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,550	5139,93	2827
52	120	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,680	5191,28	81399

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	121	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,350	4965,05	1738
54	122	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,050	571,77	5746
55	123	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,130	27614,53	3590
56	124	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,161	20170,50	3251
57	125	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10606,80	10607
58	126	ССтоимость по прайс листу ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск	Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-3	компл	1,000	50982,80	50983
59	127	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм, размер 200х200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	4060,63	4061
60	128	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	6,000	1993,42	11961
61	129	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6,000	9599,35	57596
62	130	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,560	5139,93	2878
63	131	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,480	5191,28	59596
64	132	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,640	4965,05	23038
65	133	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,110	571,77	5781
66	134	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,210	27614,53	5799
67	135	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,260	20170,50	5252
68	136	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10606,80	10607
69	137	ССтоимость по прайс листу ТОО "ТехноОпт Петропавловск" г. Петропавловск	Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-4	компл	1,000	50982,80	50983
70	138	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм, размер 200х200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	4060,63	4061
71	139	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3,000	1993,42	5980
72	140	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3,000	11606,88	921
73	141	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,550	5139,93	2827
74	142	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,720	5191,28	60842
75	143	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,350	4965,05	1738
76	144	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,650	571,77	4374
77	145	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,280	27614,53	7732
78	146	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,347	20170,50	7003
79	147	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,000	13230,37	13230
80	148	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	8,000	1993,42	15947
81	149	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8,000	9599,35	76795
82	150	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,500	5135,36	2568
83	151	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,970	5191,28	25801
84	152	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,650	4965,05	37983
85	153	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,370	571,77	4786

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	154	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,160	27614,53	4418
87	155	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,198	20170,50	4002
88	156	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,000	13230,37	13230
89	157	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	2,000	1993,42	3987
90	158	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2,000	9599,35	19199
91	159	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	4,000	1993,42	7974
92	160	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4,000	11606,88	46428
93	161	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х250 мм. Установка	решетка	1,000	1993,42	1993
94	162	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1,000	13654,36	13654
95	163	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,500	5135,36	2568
96	164	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,940	5191,28	46410
97	165	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,770	4965,05	[illegible]578
98	166	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,930	571,77	6249
99	167	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,400	27614,53	11046
100	168	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,496	20170,50	10005
101	169	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,000	13230,37	13230
102	170	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	5,000	1993,42	9967
103	171	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5,000	9599,35	47997
104	172	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	7,000	1993,42	13954
105	173	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7,000	11606,88	81248
106	174	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х250 мм. Установка	решетка	4,000	1993,42	7974
107	175	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	4,000	13654,36	54617
108	176	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,660	4815,17	3178
109	177	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,560	5191,28	54820
110	178	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,370	4965,05	51488
111	179	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,450	4820,53	88939
112	180	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,300	571,77	15038
113	181	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,330	27614,53	9113
114	182	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,409	20170,50	8254
115	183	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,000	13230,37	13230
116	184	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4,000	1993,42	7974
117	185	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4,000	9599,35	38397
118	186	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	7,000	1993,42	13954
119	187	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7,000	11606,88	81248
120	188	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,550	5135,36	2824
121	189	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,320	5191,28	43191

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	190	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,870	4965,05	29145
123	191	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,560	4820,53	50905
124	192	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,520	571,77	9446
125	193	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,290	27614,53	8008
126	194	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,360	20170,50	7253
127	195	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4,000	1993,42	7974
128	196	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4,000	9599,35	38397
129	197	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,620	5191,28	3219
130	198	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,270	4965,05	50991
131	199	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,600	571,77	3774
132	200	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,140	27614,53	3866
133	201	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,174	20170,50	3502
134	202	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,000	13230,37	13230
135	203	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х250 мм. Установка	решетка	5,000	1993,42	9967
136	204	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	5,000	13654,36	68272
137	205	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,500	5135,36	2568
138	206	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,260	5191,28	27306
139	207	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,850	4965,05	83661
140	208	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,730	571,77	10137
141	209	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,450	27614,53	12427
142	210	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,558	20170,50	11255
143	211	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,000	13230,37	13230
144	212	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4,000	1993,42	7974
145	213	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4,000	9599,35	38397
146	214	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1,000	1993,42	1993
147	215	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1,000	11606,88	11607
148	216	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х250 мм. Установка	решетка	1,000	1993,42	1993
149	217	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1,000	13654,36	13654
150	218	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,450	5135,36	2311
151	219	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,460	5191,28	7579
152	220	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,060	4965,05	44983
153	221	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,650	571,77	3802
154	222	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,150	27614,53	4142
155	223	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,186	20170,50	3752
156	224	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм, размер 200х200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	4060,63	4061

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
157	225	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	1,000	1993,42	1993
158	226	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,000	9599,35	9599
159	227	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,210	5191,28	27047
160	228	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,300	4965,05	1490
161	229	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,340	571,77	1910
162	230	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3 изоляции	0,210	27614,53	5799
163	231	ССтоимость по прайс листу ТОО "Союз ЭФАМ" г. Костанай	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КИИМ-АЛ-40/Е	м3	0,260	20170,50	5252
			ИТОГО:				6982644
			В том числе :				
			Накладные расходы				606769
			Сметная прибыль				517234
			ИТОГО:				6982644
			Итого с временными		1,2 %	48384,00	7 031 028
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,137309712200276%				7 996 456
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,0697784				8 554 436
			С учетной ценовой скидки 0,9%				7 698 993
			НДС- (12%)				923 879
			Итого с НДС				8 622 872

Заказчик:
Руководитель

КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района" Дихамбаев М.С.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Алюминстрой" Муканов А.К.

Прораб СУ ТОО "Алюминстрой" Абдиманов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS&V»
Инженер технического надзора Тойымбетов Б.К.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное ГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им. А. Боранбаева в с. Амангельды Амангельдинского**
(наименование, адрес)

Объект **Спальный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80** от **20.05.2019**

Акт №14
приемки выполненных работ за август месяц 2020 год

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-4

Электроосвещение и электросиловое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	33	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8,000	1876,59	15013
2	34	ССтоимость по прайс листу ТОО "ЕрЖас Промкомпани" г. Астана	Светильник люминесцентный настенно-потолочный С 360/118	шт	8,000	12556,14	100449
3	35	13-080305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	205,000	6237,34	1278654
4	36	ССтоимость по прайс листу ТОО "ЕрЖас Промкомпани" г. Астана	Светильник люминесцентный потолочный защищенный встраиваемый OWP/R 418	шт	81,000	32833,09	2659480
5	37	ССтоимость по прайс листу ТОО "ЕрЖас Промкомпани" г. Астана	Светильник люминесцентный потолочный встраиваемый PRS/R 418	шт	124,000	10701,57	1326995
6	38	23-070104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27 (18W)	шт.	8,000	683,68	5469
7	39	23-070104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 (G13)	шт.	820,000	722,46	592418
8	40	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	4433,36	8867
9	41	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,200	581,97	116
10	42	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	18,000	1322,03	23797
11	43	23-070101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт (ДС-19) ГОСТ 17677-82	шт.	18,000	22562,83	406131
12	44	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30,000	415,77	12473
13	45	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30,000	256,92	7708
14	46	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20,000	415,77	8315
15	47	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20,000	224,95	4499
16	48	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14,000	464,71	6506
17	49	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14,000	208,91	2925
18	50	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	15,000	519,76	7796
19	51	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15,000	223,74	3356
20	52	13-080305-0111 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	73,000	1026,23	74915
21	53	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	73,000	381,24	27830

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	54	ССтоимость по прайс листу ТОО "ЕрЖас Промкомпани" г. Астана	Пластина монтажная одноместная ПМ 68х68	шт	29,000	39,22	1137
23	55	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	122,000	30,84	3762
24	56	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	921,000	671,70	618636
25	57	23-070202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	921,000	100,46	92528
26	58	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1535,70	3071
27	59	23-070203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,000	8066,72	16133
			ИТОГО:				7308981
			В том числе :				
			Накладные расходы				676364
			Сметная прибыль				541406
			ИТОГО:				7308981
			Итого с временными		1,2 %	87708,00	7 396 689
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,137309712200276%				8 412 326
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,0697784				8 9[illegible]25
			С учетной ценовой скидки 0,9%				8 [illegible]2
			НДС- (12%)				971 927
			Итого с НДС				9 071 320

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района" Дихамбаев М.С.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Алюминстрой" Муканов А.К.

Прораб СУ ТОО "Алюминстрой" Абдиманов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «DS&V»

Инженер технического надзора Тойгамбетов Б.К.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное ГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им. А. Боранбаева в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Спальный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80** от **20.05.2019**

Акт №15

приемки выполненных работ за ~~июнь~~ август месяц 2020 год

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-6

Технологическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общ стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Шкаф жарочный. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2827,77	2828
2	3	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2827,77	8483
3	6	13-280704-0302 РСНБ РК 2015	Сковорода электрическая. Монтаж оборудования	шт.	1,000	42353,38	42353
4	8	13-080301-0102 РСНБ РК 2015	Холодильник, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	3,000	10154,68	30464
5	11	11-170201-0105 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная:полочки. Установка	шт.	2,000	958,95	1918
6	13	13-360101-0201 РСНБ РК 2015	Машина стиральная автоматизированная, масса до 2 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	50415,51	100831
7	16	11-170101-0103 РСНБ РК 2015	Ванны ножные и ручные. Установка	комплект	1,000	4610,24	4610
8	18	13-340108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	3,000	12434,08	37302
			ИТОГО:				228790
			В том числе :				
			Накладные расходы				62204
			Сметная прибыль				16947
			ИТОГО:				228790
			Итого с временными		1,2 %	2745,00	27 5
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,137309712200276%				263 327
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,0697784				281 702
			С учетной ценовой скидки 0,9%				253 531
			НДС - (12%)				30 424
			Итого с НДС				283 955

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района" **Дихамбаев М.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой" **Муканов А.К.**

Прораб СУ ТОО "Алюминстрой" **Абдиманов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS&V»
Инженер технического надзора **Тойымбетов Б.К.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное ГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им. А. Боранбаева в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80** от **20.05.2019**

Акт №16
приемки выполненных работ за август месяц 2020 год

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №7-1

Благоустройство территории

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тротуарная плитка тип 1-700,5 м2				
1	1	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	247,664	853,25	211320
			Накладные расходы			*196,29*	*48614*
			Сметная прибыль			*63,20*	*15653*
2	2	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	175,000	1672,78	292737
			Накладные расходы			*367,63*	*64336*
			Сметная прибыль			*123,91*	*21684*
			ИТОГО:				**504058**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**112950**
			Сметная прибыль				**37338**
			Итого с временными		1,2 %	6049,00	**510 107,00**
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,137309712200276%				**580 149,48**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,0697784				**620 631,38**
			С учетной ценовой скидки 0,9%				**558 568,24**
			НДС- (12%)				**67 028,19**
			Итого с НДС				**625 596,43**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района" **Дихамбаев М.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой" **Муканов А.К.**

Прораб СУ ТОО "Алюминстрой" **Абдиманов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS&V»
Инженер технического надзора **Тойгамбетов Б.К.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное ГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им. А. Боранбаева в с. Амангельды Амангельдинского**
(наименование, адрес)

Объект **Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80** от **20.05.2019**

Акт №17
приемки выполненных работ за август месяц 2020 год

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №9-1

Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОСТАВКА ИЗ Г. КОСТАНАЙ				
1	21	41-010102-4030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км	т	1,182	2615,94	092
2	22	41-010102-4991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	102,834	54,95	5651
3	23	41-010201-4195 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 195 км	т	1,182	17196,61	20326
4	24	41-010302-4078 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 78 км	т	1,182	5177,24	6119
			ИТОГО:				35188
			В том числе :				
			Накладные расходы				1132
			Сметная прибыль				2607
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,0697784				35 188
			С учетной ценовой скидки 0,9%				37 643
			НДС- (12%)				33 879
			Итого с НДС				4 065
							37 945

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района" **Дихамбаев М.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алюминстрой" **Муканов А.К.**

Прораб СУ ТОО "Алюминстрой" **Абдиманов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS&V»
Инженер технического надзора **Тойымбетов Б.К.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное ГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спального корпуса интерната при средней школе им. А. Боранбаева в с. Амангельды Амангельдинского**
(наименование, адрес)

Объект **Спальный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80** от **20.05.2019**

Акт №18
приемки выполненных работ за август месяц 2020 год

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-1

Общестроительные работы (исключаемый)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ				
1	54	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-44,100	1375,37	-[illegible]
			Раздел: ОКНА (АР - 20)				
2	119	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2 (ОК-1,2, ОК-4,5,6). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	-4,680	1122,68	-12221
3	121	21-090201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,680	12391,14	-73639
			Раздел: ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА (АР - 22)				
4	154	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	-934,000	1084,75	-2567139
			Раздел: СТРЕМЯНКА СТ-1 (АР - 34)				
5	231	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	-0,180	25516,52	-15216
6	232	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,181	264294,25	-60610
7	233	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	-18,520	42,02	-1816
8	234	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	-18,520	67,83	-2592
9	239	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ. 30 мм). Устройство	м2 стяжки	-624,000	312,66	-435337
10	240	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	-624,000	178,00	-154667
11	241	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование ВР-1, d=5	т	-1,350	4185,48	-24945
12	242	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,346	152940,54	-261412
13	258	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлический каркас вентканалов из угловой стали. Монтаж	т конструкций	-0,330	22366,77	-36318
14	259	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,284	131860,50	-47604
15	260	21-050106-1301 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,041	152991,76	-7985
16	261	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	-0,470	10142,27	-19703
17	262	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,492	22200,98	-13867
18	263	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	-0,470	4796,43	-4030
19	264	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	-45,240	776,85	-66568
20	265	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами (с 2-х сторон)	м2 стен (за вычетом проемов)	-90,480	32,10	-10749
21	266	11-100102-0208 РСНБ РК 2015	Стены вентшахт. Обивка кровельной сталью оцинкованной толщ. 0,7 мм (с 2-х сторон)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	-45,500	1458,09	-103415
22	267	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	-33,800	61,02	-19444