Заказчик — ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал»

Подрядчик — АО "Кокшетаугидрогеология"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводной сети в а. Ангал Батыр района Биржан сал Акмолинской области, который находится- Район Биржан сал а.Ангал батыр.

А К Т №3

приемки выполненных работ

за июль 2020 года от ___ июля 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Поселковые сети									
Основание: Спецификация НВ.СО											
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8600,00	213,9097	213,9097	1839623	1839623		291028	2301103
						47,000545		404205		170452	
2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	25,29	235,3	235,3	5951	5951		941	7443
						51,7		1307		551	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	428,00	710,531		304107			218957	564909
					710,531		304107			41845	
4	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8500,00	281,01877	281,01877	2388660	2388660		377885	2987869

						61,74586		524840		221324	
5	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	50,07	309,12	309,12	15478	15478		2449	19361
						67,92		3401		1434	
6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	324,89	1016,4		330218			237757	613413
					1016,4		330218			45438	
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,40	1219,68		15124			10889	28094
					1219,68		15124			2081	
8	1101-0101-0371	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4750,00	448,7912	448,7912	2131758	2131758		337243	2666521
						98,60905		468393		197520	
9	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	73,76	1795,725		132453			95366	246045
					1795,725		132453			18226	
10	1101-0206-0311	Грунт 6 группы. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 % т.ч. п.3.192: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	240,90	1105,5	1105,5	266315	266315		43565	334670
						251,17		60507		24790	
11	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % т.ч. п.3.189: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	20,40	12261,36	5087,76	250132	103790		138146	419340
					7173,6	2231,76	146341	45528		31062	
12	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	353,00	1092,52	1092,52	385660	385660		167186	597074
						657,8		232203		44228	
13	1101-0102-0317	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	302,30	511,9808	494,6205	154772	149524	55	30121	199684
					17,179	121,2109	5193	36642		14791	
14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1012,80	248,099	239,6623	251275	242730	105	48905	324194
					8,333	58,7312	8440	59483		24014	

15	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2413,50	121		292034				315397
										23363	
16	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка (ПГС) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (под дорогами) НР = 72 %	м3 грунта	821,60	35,862	35,862	29464	29464		7284	39688
						12,312		10116		2940	
18	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	821,60	157,689	75	129557	61620		69138	214591
					82,689	34,1875	67937	28088		15896	
19	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13122,50	30,68442	30,68442	402656	402656		99531	542362
						10,53441		138238		40175	
20	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	17178,50	35,86193265	35,8619327	616054	616054		152280	829801
						12,3119301		211500		61467	
21	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2635,00	1016,4		2678214			1928314	4975050
					1016,4		2678214			368522	
23	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,30	298131,55	92801,25	685703	213443	7766	516813	1298717
					201954,04	25016,8	464494	57539		96201	
24	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2300,0	1189		2734700		2734700		2953476
										218776	
		Итого по смете № 2-1-1					22 478 802				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 152 521				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 852 726				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 281 990				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**2 742 626**				
		- перевозка грузов, тенге					**292 034**				
		Накладные расходы, тенге					4 773 798				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 665 096**				
		Итого по смете					**22 478 802**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**4 152 521**					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 852 726					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 281 990					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 742 626					
		- оборудование, тенге										
		- перевозка грузов, тенге					292 034					
		Накладные расходы, тенге					**4 773 798**					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 665 096					
		В том числе СМР	**Тенге**				**22 478 802**					
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,9%	0,8		521 508					
		Итого СМР	**Тенге**				**23 000 310**					
		Зимнее удорожание работ	Тенге	3,465%			796 961					
		Командировачные расходы	Тенге				1 224 707					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			475 945					
		Итого по сметному расчету 2018 г.	**Тенге**				**25 497 923**					
		Итого в ценах 2019 г.	**Тенге**		1,05		**26 772 819**					
10		Рыночная скидка - 10%	**Тенге**				**2 677 281,90**					
		Стоимость строительства со скидкой	**Тенге**				**24 095 537,10**					
		НДС	**Тенге**	12			**2 891 464,45**					
		Договорная стоимость	**Тенге**				**26 987 001,55**					

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал Акмолинской области" — **Мустафин Б.М**

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология" — **Соловьев С.Ф**

Эксперт технадзора ТОО "Бестау С": — **Кусаинов Б.К**

Авторский надзор ТОО "Востокводпроект" — **Ложников А.В**