Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал Акмолинской области" Форма КС-3

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводной сети в а. Ангал Батыр района Биржан сал Акмолинской области, который находится- Район Биржан сал а.Ангал батыр.

СПРАВКА № 5
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Реконструкция водопроводной сети в а. Ангал Батыр района Биржан сал Акмолинской области, который находится- Район Биржан сал а.Ангал батыр	342 179 787,61	76 210 521,41	53 729 865						8 165 413,01	76 210 521,41

М.П. Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал Акмолинской области" _____ Мустафин Б.М

М.П. Подрядчик Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ С.Ф. Соловьев

Заказчик — ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал»
Подрядчик — АО "Кокшетаугидрогеология"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводной сети в а. Ангал Батыр района Биржан сал Акмолинской области, который находится- Район Биржан сал а.Ангал батыр.

А К Т №5

приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года от ___ сентября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
Поселковые сети											
Основание: Спецификация НВ.СО											
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6000,63	213,9097	213,9097	1283593	1283593		203064	1605590
2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	6,500	235,3	235,3	1529	1529		242	1913
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	152,223	710,531		108159			77874	200916
4	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6035,18	281,01877	281,01877	1695999	1695999		268306	2121449
5	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	15,030	309,12	309,12	4646	4646		735	5811

						47,000545		282033		118933	
						51,7		336		142	
					710,531		108159			14883	
						61,74586		372647		157144	
						67,92		1021		430	

6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	120,160	1016,4		122131			87934	22687
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	42,710	1016,4		122131			16805	
					1219,68		52093			37507	96768
8	1101-0101-0371	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1735,050	1219,68		52093			7168	
					448,7912	448,7912	778675	778675		123186	974010
9	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	46,840		98,60905		171092		72149	
					1795,725		84112			60561	156247
10	1101-0206-0311	Грунт 6 группы. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 % т.ч. п.3.192: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	75,880	1795,725		84112			11574	
					1105,5	1105,5	83885	83885		13722	105416
11	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % т.ч. п.3.189: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	21,20		251,17		19059		7809	
					12261,36	5087,76	259941	107861		143563	435784
12	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	116,110	7173,6	2231,76	152080	47313		32280	
					1092,52	1092,52	126852	126852		54991	196390
13	1101-0102-0317	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	101,10490		657,8		76377		14547	
					511,9808	494,6205	51764	50009	18	10074	65785
14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	313,380	17,179	121,2109	1737	12255		4947	
					248,099	239,6623	77749	75105	33	15132	100311
15	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	809,70	8,333	58,7312	2611	18405		7430	
					121		97974				105812
16	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка (ПГС) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (под дорогами) НР = 72 %	м3 грунта	311,20						7838	
					35,862	35,862	11160	11160		2758	15031
17	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2198,00		12,312		3831		1113	
					1401		3079398		3079398		3325750
18	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	311,20						246352	
					157,689	75	49073	23340		26188	81282
					82,689	34,1875	25733	10639		6021	

19	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4161,270	30,68442	30,68442	127686	127686		31563	171989
20	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6289,230	35,86193265	10,53441 35,86193265	43837 225544	225544		12740 55752	303800
21	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	817,430	1016,4	12,31193014	830836	77433		22504 598202	1543361
22	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	75,00	1016,4 2451,125	148,9255	830836 183834	11169	108405	114323 66461	270319
23	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,9460	856,8 298131,55	38,29 92801,25	64260 282032	2872 87790	3193	20024 212568	534168
24	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	892,230	201954,04 1189	25016,8	191049 1060861	23666	1060861	39568	1145730
27	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0770	245817,59	64778,78	18928	4988	73	84869 15047	36693
28	2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	78,070	180093,14 409	17293,66	13867 31931	1332	31931	2718	34485
35	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	23,00	1052,17	24,7	24200	568	4019	2554 19666	47375
36	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	23,00	852,74 22777	10,96	19613 523871	252	523871	3509	565781
37	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	26,00	1761,15	74,12	45790	1927	8591	41910 35764	88078
38	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	26,00	1356,62 40086	32,81	35272 1042236	853	1042236	6524	1125615
41	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	30,00	17948		538440		538440	83379	581515
42	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	18,00	35794		644292		644292	43075	695835
43	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	9,00	14956		134604		134604	51543	145372

44	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	80,00	19899		1591920		1591920	10768		1719274
45	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	10,00	19749		197490		197490	127354		213289
46	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	30,00	29623		888690		888690	15799		959785
47	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20,00	14287		285740		285740	71095		308599
48	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,00	20480		184320		184320	22859		199066
49	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, 2ПП20-1	шт.	10,00	37329		373290		373290	14746		403153
53	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	30,00	4694		140820		140820	29863		152086
55	2303-0101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством СТ РК 2384-2013	комплект	15,00	48091		721365		721365	11266		779074
56	2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством СТ РК 2384-2013	комплект	15,00	28864		432960		432960	57709		467597
65	1116-0601-0101	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	100,00	1658,41	88,058	165841	8806	9300	34637 145852		336628
66	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	100,00	1477,35 623	10,94	147735 62300	1094	62300	24935		67284
67	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	21,00	798		16758		16758	4984		18099
68	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,00	1116		5580		5580	1341		6026
71	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	38,00	472,05 418,24	32,58	17938 15893	1238	807	446 15734 2694		36366

72	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	38,00	1080		41040		41040		44323
73	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	169,00	910,91	65,16	153944	11012	10402	3283 131205	307961
74	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	169,00	784,2 2169		132530 366561		366561	22812	395886
75	2302-0103-0107	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	35,00	1080		37800		37800	29325	40824
76	2302-0103-0110	Фланцы стальные для полиэтиленовых труб PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	179,00	2169		388251		388251	3024	419311
78	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,8140	73031,97	2594,82	132480	4707	57895	31060 71242	220020
79	2922-0000-1000 (пл)	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой д=100Х100 мм ТОО "Алатау Алем"	шт	23,00	38521,5 50893	1148,84	69878 1170539	2084	1170539	16298	1264182
80	2922-0000-3000 (пл)	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой д=100Х100 мм ТОО "Алатау Алем"	шт	16,00	55357		885712		885712	93643	956569
81	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	213,00	1217,969	801,899	259427	170804		70857 131462	422160
82	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100, DN 63, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,00	416,07 845	207,359	88623 19435	44167	19435	31271	20990
83	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100, DN 110, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	133,00	1561		207613		207613	1555	224222
84	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (монтажные вставки). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,220410	878272,31	450764,48	193580	99353	4146	16609 115973	334317
85	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,80	408697,43 912	122784,81	90081 2554	27063	2554	24764	2758
86	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,40	2371		48368		48368	204	52237
87	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,08770	878278,22	450763,97	77025	39532	1650	3869 46145	133024
					408700,11	122782,21	35843	10768		9854	

88	2302-0101-0608	Тройники приварные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,00	791		2373		2373		2563
89	2302-0101-0620	Тройники приварные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100х100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14,00	2411		33754		33754	190	36454
90	2302-0101-0728	Тройники приварные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 100 х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (прим)	шт.	9,00	2652		23868		23868	2700	25777
92	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7,00	72356		506492		506492	1909	547011
93	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	9,00	75344		678096		678096	40519	732344
94	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	10,00	80515		805150		805150	54248	869562
95	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6,00	86068		516408		516408	64412	557721
96	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	10,00	1218	801,9	12180	8019		41313	
										6173	19821
99	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,011620	416,1	207,4	4161	2074		1468	
					878313,25	450774,53	10206	5238	219	6114	17626
100	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,00	408691,91	122805,51	4749	1427		1306	
					441		441		441		476
101	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 100 х 50 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12,00	855		10260		10260	35	
											11081
102	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1,00	1141		1141		1141	821	
											1232
109	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	149,00	3843,213	2063,11	572639	307403	24661	91	
										327255	971886
110	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	41,00	1614,6	603,93	240575	89986		71992	
					3835,8	2063,1	157268	84587	6482	90050	267103

111	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	5,00	1614,61 3841,4	603,93 2063,2	66199 19207	24761 10316	818	19785 10982	32604
					1614,6	604	8073	3020		2415	
		Итого по смете № 2-1-1					31 710 622				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 607 893				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 453 341				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 371 697				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 943 434				
		- перевозка грузов, тенге					97 974				
		Накладные расходы, тенге					3 259 047				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 348 933				

Локальная смета № 2-7-1
Общестроительные работы

Основание: чертежи АС

Раздел 7 Проемы											
66	1110-0106-0203	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) НР = 90 %	м2	10,80	4762,96 2277,13	532,96 118,43	51440 24593	5756 1279	21091	23285 5978	80703
67	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10,80	17650		190620		190620		205870
										15250	
68	1115-0501-0101	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	10,80	2427,22	29,63	26214	320	21882	3282	31856
69	1110-0501-0401	Доски подоконные . Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	9,10	371,48 1867,47	8,43 4,51	4012 16994	91 41	15189	2360 1604	20086
					193,85	1,98	1764	18		1488	
		Итого по разделу 7					338 515				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 369				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 117				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 388				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					248 782				
		Накладные расходы, тенге					28 171				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 076				
Раздел 11 Наружная отделка											
113	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2 фасадов без вычета проемов	98,00	118,26	0,24	11589	24	7171	4053	16893

114	1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,260	44,84 1027,48	0,11 26,68	4394 6432	11 167	2081	1251 3457	10680
115	1109-0304-0101	Металлокаркас козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,043310	668,37 63103,21	21,88 23828,22	4184 2733	137 1032	375	791 1121	4162
116	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 45х5мм ГОСТ 535-2005	т	0,043310	30616,49 223960	6880,63	1326 9700	298	9700	308	10476
117	1112-0101-0706	Козыреке. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	3,00	5902,67	93,67	17708	281	13284	776 3875	23310
118	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,10	1381 77,27	23 1,82	4143 85	69 2	43	1727 28	122
119	1113-0301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-119 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,20	36,36 194,09	1,82	40 427	4	393	9 21	484
		Итого по разделу 11			13,64		30 66 127			36	66127
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 117				14117
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 510				1510
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					515				515
		Накладные расходы, тенге					33 047				33047
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 555				12555
	Раздел 12 Разные работы						4 898				4898
120	1106-0101-0114	Входная площадка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,360	18994,44	1133,33	6838	408	6110	365	7779
121	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,10	888,89 21734,95	225 7,62	320 45626	81 16	39156	576 6067	55828
122	1127-0701-0101	Покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной	м2 покрытия	26,240	3074,5 1178,28	2,63	6454 30918	69	26916	4135 4272	38005
		Итого по разделу 12			149,89	0,88	3933 101 612	23		2815	101612
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 707				10707
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					493				493
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					104				104
		Накладные расходы, тенге					72 182				72182
							10 704				10704

		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 526				7526
		Итого по смете № 2-7-1					**506 254**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 193				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 120				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 007				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**354 011**				
		- перевозка грузов, тенге					**-**				
		Накладные расходы, тенге					51 430				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**37 500**				
		Локальная смета № 2-10-1									
		Транспортные расходы									
1	4101-0204-1070	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 70 км	т	**4427,115**	**1402**		**6206815**				**6703360**
2	4101-0204-2070	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 70 км	т	**7,070**	**1649**		**11658**			**496545**	**12591**
3	4101-0204-3070	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 70 км	т	**39,860**	**2298**		**91598**			**933**	**98926**
4	4101-0204-4070	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 70 км	т	**0,13880**	**3116**		**433**			**7328**	**468**
		Итого по смете № 2-10-1								**35**	
		в том числе					**6 815 345**				
		- перевозка грузов, тенге					6 310 504				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					504 841				
		Локальная смета № 4-1-2									
Основание: Спецификация оборудования		Электромонтажные работы									
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	**1,00**	**72128**	**37748**	**72128**	**37748**	**4842**	**30203**	**110517**
					29538	**12411**	**29538**	**12411**		**8186**	

2	5800-0015-0015 (пл) (об)	Трансформаторная подстанция 2КТПН-100 кВа (трансформатор ТМГ-100кВА,РУ-0,4кВ) ТОО "Kemont" кстм=1,12;	комплект	1,00	6000000		6000000				6000000
									6000000		
3	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40,00	569,05	23,3	22762	932	15900	4437	29375
					148,25	5,83	5930	233		2176	
4	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12,00	4045,75	184	48549	2208	34904	8670	61797
					953,08	50,42	11437	605		4578	
		0.1 Существующая ПС-35/10кв "Жана аул"									
5	1308-0101-2526	Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1,00	56221	15984	56221	15984	853	32131	95420
					39384	5243	39384	5243		7068	
6	5808-0101-2526 (пл) (об)	Ретрофит шкафа КРУ-10 кВ:шкаф с блоком БМРЗ,прибором учета,вакуумный выключатель ВВ-10кВ, трансформаторы тока кстм=1,12;	к-т	1,00	4500000		4500000				4500000
									4500000		
		Итого по смете № 4-1-2					10 797 109				10 797 109
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					86 289				86 289
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 872				56 872
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 492				18 492
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					56 499				56 499
		- оборудование, тенге					10 500 000				10 500 000
		Накладные расходы, тенге					75 441				75 441
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 008				22 008

Локальная смета № 7-4-1

Ограждение площадки водозаборных сооружений

Основание: Чертежи ГП

	Раздел 1 Поз.1,2										
1	1107-0111-0112	Ограды металлические , высотой до 2,5 м по металлическим столбам . Установка (прим) НР = 118 %	м оград	214,40	2580,809	951	553325	203894	5377	489944	1126731
					1604,73	331,87	344054	71153		83462	
2	2105-0108-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,500;	м2	536,00	1962		1051632		1051632		1135763
										84131	
3	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,60	17530		203348		203348		219616
										16268	
4	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,360	1401		1905		1905		2057
										152	

5	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,46680	614999		287082		287082		310049
6	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 150 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	7,815850	264146		2064526		2064526	22967	2229688
7	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	3,17098	240859		763759		763759	165162	824860
8	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1,00	24879	4377	24879	4377	655	61101	54157
					19847	1565	19847	1565		4012	
9	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 К=2,000;	т	0,09458	686230		64904		64904		70096
10	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	4,00	490		1960		1960	5192	2117
11	2109-0404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2,00	3268		6536		6536	157	7059
		Итого по смете № 7-4-1								523	
		в том числе					5 982 193				5 982 193
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					363 901				363 901
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					208 271				208 271
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 718				72 718
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**4 451 684**				**4 451 684**
		Накладные расходы, тенге					**515 210**				**515 210**
		Сметная прибыль (8 %), тенге					443 127				443 127

Локальная смета № 7-4-3

Благоустройство ПВС

Основание: Чертежи ГП

	Раздел 1 Ограждение из профлиста										
1	1107-0111-0112	Ограды металлические , высотой до 2,5 м по металлическим столбам . Установка (прим) НР = 118 %	м оград	249,70	2580,8	950,992	644426	237463	6262	570610	1312239
2	2105-0108-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,500;	м2	624,250	1604,73	331,868	400701	82867	1224779	97203	1322761
					1962		1224779				
3	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,340	17530		233850		233850	97982	252558
										18708	

4	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,570	1401		2200		2200		2376	
										176		
5	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,540370	614999		332327		332327		358913	
										26586		
6	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 150 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	9,046130	264146		2389499		2389499		2580659	
										191160		
7	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	3,693060	240859		889507		889507		960668	
										71161		
8	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1,000	24879	4377	24879	4377	655	25266	54157	
					19847	1565	19847	1565		4012		
9	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 К=2,000;	т	0,094580	686230		64904		64904		70096	
										5192		
10	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	4,00	490		1960		1960		2117	
										157		
11	2109-0404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2,00	3268		6536		6536		7059	
										523		
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	334,00	69,708	1,574	23282	526	15606	4985	30528	
		Итого по разделу 1			21,408	0,221	7150	74		2261		
		в том числе					6 954 131				6954131	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге										
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					427 698				427698	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					242 366				242366	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					84 506				84506	
		Накладные расходы, тенге					5 168 085				5168085	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					600 861				600861	
							515 121				515121	
	Раздел 2 Ограждение для мусоросборника											
13	1107-0111-0112	Ограды металлические , высотой до 2,5 м по металлическим столбам . Установка (прим) НР = 118 %	м оград	5,00	2580,8	951	12904	4755	125	11427	26277	
					1604,8	332	8024	1660		1946		
14	2105-0108-0408	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,250;	м2	6,250	1697		10606		10606		11454	
										848		

15	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,350	18432		6451		6451		6967
16	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,050	1401		70		70	516	76
17	2105-0304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002470	197292		487		487	6	526
18	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 х4 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042260	240859		10179		10179	39	10993
19	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03050	245953		7502		7502	814	8102
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,800	70	1,67	126	3	84	600	165
21	2106-0106-0301	Металический мусоросборник (прим)	комплект	1,00	21,67 79972		39 79972		79972	27 12	86370
		Итого по разделу 2								6398	
		в том числе					150 930				150930
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 063				8063
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 758				4758
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 660				1660
		Накладные расходы, тенге					115 476				115476
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 454				11454
							11 179				11179
	Раздел 6 Ограждение из колючей проволоки										
35	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	217,800	2178,332	520,61	474441	113389	154436	292306	828087
36	2907-1101-1000 (пл)	Столб ограждения С5Ба	шт	74,00	948,65 6071	188,71	206616 449254	41101	449254	61340	485194
		Итого по разделу 6								35940	
		в том числе					1 313 281				1313281
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					206 616				206616
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					113 389				113389
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 101				41101
		Накладные расходы, тенге					603 690				603690
		Сметная прибыль (8 %), тенге					292 306				292306
		Итого по смете № 7-4-3					97 280				97280
							8 418 342				8 418 342

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					642 377				642 377
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					360 513				360 513
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					127 267				127 267
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**5 887 251**				**5 887 251**
	Накладные расходы, тенге					**904 621**				**904 621**
	Сметная прибыль (8 %), тенге					623 580				623 580
	Итого по смете					**64 229 865**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**3 755 653**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 087 117				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 592 181				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 692 879				
	- оборудование, тенге					**10 500 000**				
	- перевозка грузов, тенге					6 408 478				
	Накладные расходы, тенге					**4 805 749**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 979 989				
	В том числе СМР	**Тенге**				**53 729 865**				
	Временные здания и сооружения	Тенге	2,9%	0,8		1 246 533				
	Итого СМР	**Тенге**				**54 976 398**				
	Зимнее удорожание работ	Тенге	3,465%			1 904 932				
	Командировачные расходы	Тенге				3 486 449				
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			1 137 627				
	Итого по сметному расчету 2018 г.	**Тенге**				**72 005 406**				
	Итого в ценах 2019 г.	**Тенге**		1,05		**75 605 676**				
10	Рыночная скидка - 10%	**Тенге**				**7 560 567,60**				
	Стоимость строительства со скидкой	**Тенге**				**68 045 108,40**				
	НДС	**Тенге**	12			**8 165 413,01**				
	Договорная стоимость	**Тенге**				**76 210 521,41**				

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал Акмолинской области" _____ **Мустафин Б.М**

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология" _____ **Соловьев С.Ф**

Эксперт технадзора ТОО "Бестау С". _____ **Кусаинов Б.К**

Авторский надзор ТОО "Востокводпроект" _____ **Ложников А.В**