Заказчик: Ирменова Жанар Сапаровна
Подрядчик: ТОО "Орал Полимер"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, район Байтерек, с/о Мичуринский, с. Асан, ул. Даулеткерей,46

# Справка
# о стоимости выполненных работ
# за ноябрь месяц 2020 года

| № п/п | Наименование работ | Всего с начала года | в том числе: | | ноябрь 2020г. | в том числе: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | НДС 12% | | затраты | НДС 12% |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, район Байтерек, с/о Мичуринский, с. Асан, ул. Даулеткерей,46 | 25 040 372 | 22 357 475 | 2 682 897 | 25 040 372 | 22 357 475 | 2 682 897 |
| | **Всего к оплате:** | | | | **25 040 372** | | |

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: Ирменова Жанар Сапаровна
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Орал Полимер"
Наименование стройки - Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, район Байтерек, с/о Мичуринский, с. Асан, ул. Даулеткерей, 46

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ

**за ноябрь месяц 2020 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3** | м3 грунта | 844 | | 182,33 | 176,82 | 153886 | 149238 | 731 | 19074 | 186797 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4,64 | 26,75 | 3917 | 22575 | | 13837 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2101-0201-0604 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,00012 | 0,10128 | 7216,00 | | | | 731 | | |
| 2 | 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | т | 1477 | | 475,00 | -- | 701575 | -- | | -- | 757701 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 56126 | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 84 | | 1657,04 | -- | 139191 | -- | -- | 100218 | 258562 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1657,04 | -- | 139191 | -- | | 19153 | |
| 4 | 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ** | м3 грунта | 760 | | 182,33 | 176,82 | 138571 | 134385 | 659 | 17176 | 168206 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4,64 | 26,75 | 3527 | 20328 | | 12460 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 2101-0201-0604 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,00012 | 0,0912 | 7216,00 | | | | 658 | | |
| 5 | 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | т | 1330 | | 475,00 | -- | 631750 | -- | | -- | 682290 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 50540 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 77,6 | 864,11 | -- | 67055 | -- | -- | 48279 | 124561 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 864,11 | -- | 67055 | -- | | 9227 | |
| 7 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 760 | 35,10 | 35,10 | 26677 | 26677 | -- | 7017 | 36390 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,82 | -- | 9746 | | 2696 | |
| 8 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 760 | 160,21 | 75,97 | 121758 | 57735 | -- | 65215 | 201930 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84,24 | 34,94 | 64022 | 26553 | | 14958 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 1980463 | 368035 | 1390 | 256979 | 2416437 |
| | | | | | | | 277713 | 79202 | -- | 178997 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1980463 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 1389 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 356915 | | | |
| | Транспортные расходы | | тенге | | | | 1333325 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 256979 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 178995 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2416437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 343 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 356915 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 2416437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 343 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 356915 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 13,66 | 2605,78 | 1737,08 | 35595 | 23729 | -- | 20431 | 60508 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 868,70 | 739,54 | 11866 | 10102 | | 4482 | |
| 10 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 44,69 | 7716,15 | 1999,92 | 344835 | 89376 | 65616 | 189632 | 577224 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4248,00 | 414,94 | 189843 | 18544 | | 42757 | |
| 11 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | м2 поверхности | 218 | 268,11 | 44,20 | 58449 | 9636 | -- | 47285 | 114193 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 223,91 | 9,32 | 48813 | 2031 | | 8459 | |
| 12 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 362 | 297,74 | 19,81 | 107783 | 7171 | -- | 94465 | 218427 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 277,93 | 2,66 | 100611 | 964 | | 16180 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | тенге | | | | 546661 | 129912 | 65616 | 351813 | 970352 |
| | | | | | | | 351134 | 31641 | -- | 71878 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 546661 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 65615 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 382775 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 351813 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 71878 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 970352 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 316 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 382775 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 970352 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 316 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 382775 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 13 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 418,2 | 6882,64 | 2656,72 | 2878320 | 1111040 | -- | 1871341 | 5129634 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4225,92 | 585,64 | 1767280 | 244915 | | 379973 | |
| 14 | 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 519 | 1466,66 | 218,34 | 761196 | 113317 | -- | 637345 | 1510424 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1248,32 | 72,14 | 647879 | 37438 | | 111883 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | тенге | | | | 3639516 | 1224357 | -- | 2508686 | 6640058 |
| | | | | | | | 2415159 | 282353 | -- | 491856 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 3639516 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 2697512 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 2508686 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 491856 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 6640058 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2697512 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 6640058 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2697512 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 15 | 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стропила. Установка** | м3 древесины в конструкции | 22,2 | 14494,38 | 1349,18 | 321775 | 29952 | -- | 274189 | 643641 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 13145,20 | 577,97 | 291823 | 12831 | | 47677 | |
| 16 | 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Обрешетка сплошная из досок. Устройство** | м2 | 490 | 300,83 | 18,07 | 147405 | 8856 | -- | 102940 | 270373 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 282,75 | 9,03 | 138549 | 4424 | | 20028 | |
| 17 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 490 | 36,26 | 2,68 | 17767 | 1311 | -- | 15331 | 35746 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 33,58 | 1,18 | 16455 | 579 | | 2648 | |
| 18 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 490 | 225,98 | 26,19 | 110731 | 12832 | -- | 91927 | 218871 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 199,80 | 4,13 | 97900 | 2022 | | 16213 | |
| 19 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 490 | 580,63 | 52,30 | 284510 | 25627 | -- | 243667 | 570431 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 528,33 | 12,19 | 258883 | 5972 | | 42254 | |
| 20 | 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 490 | 261,48 | 54,28 | 128127 | 26597 | -- | 99167 | 245478 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 207,20 | 12,78 | 101530 | 6261 | | 18184 | |
| 21 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 470 | 328,82 | 102,35 | 154547 | 48104 | -- | 109093 | 284732 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 226,48 | 25,82 | 106444 | 12136 | | 21091 | |
| 22 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | м2 стяжки | 470 | 35,27 | 22,69 | 16577 | 10664 | -- | 8030 | 26576 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 12,58 | 5,99 | 5914 | 2815 | | 1969 | |
| 23 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | 490 | 702,06 | 21,37 | 344009 | 10470 | -- | 310430 | 706795 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 680,69 | 7,93 | 333539 | 3884 | | 52355 | |
| 24 | 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Желоба настенные. Устройство** | м желобов | 36 | 984,32 | 148,82 | 35436 | 5358 | -- | 29223 | 69832 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 835,50 | 46,85 | 30078 | 1687 | | 5173 | |
| 25 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 64 | 1096,79 | 13,99 | 70195 | 895 | -- | 63967 | 144895 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1082,81 | 3,59 | 69300 | 230 | | 10733 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | тенге | | | | 1631080 | 180666 | -- | 1347964 | 3217370 |
| | | | | | | | 1450415 | 52840 | -- | 238325 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1631080 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1503255 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1347966 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 238324 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 3217370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1308 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1503255 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 3217370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1308 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1503255 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 26 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | м2 площади уплотнения | 470 | 105,06 | 31,79 | 49380 | 14941 | -- | 37548 | 93882 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 73,28 | 11,71 | 34440 | 5505 | | 6954 | |
| 27 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | 47 | 4224,50 | 7,20 | 198552 | 338 | 22410 | 165256 | 392912 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3740,52 | -- | 175804 | -- | | 29105 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 470 | | 760,18 | 85,43 | 357286 | 40152 | -- | 303494 | 713643 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 674,75 | 12,20 | 317133 | 5733 | | 52862 | |
| 29 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 470 | | 449,41 | 42,29 | 211222 | 19874 | -- | 182939 | 425694 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 407,12 | 6,95 | 191347 | 3269 | | 31533 | |
| 30 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 470 | | 369,57 | 28,45 | 173696 | 13374 | -- | 156954 | 357102 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 341,11 | 14,15 | 160323 | 6649 | | 26452 | |
| 31 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=36 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 470 | | 325,34 | 177,71 | 152911 | 83526 | -- | 102430 | 275769 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 147,63 | 84,22 | 69386 | 39583 | | 20427 | |
| 32 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 380 | | 425,45 | 21,29 | 161670 | 8091 | -- | 148134 | 334589 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 404,16 | 10,55 | 153579 | 4011 | | 24784 | |
| 33 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 90 | | 1387,95 | 77,56 | 124915 | 6980 | -- | 113748 | 257756 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 1310,39 | 34,14 | 117935 | 3073 | | 19093 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 2206-0301-0600 | Плитки керамические для полов | м2 | 1,02 | 91,8 | -- | | | | -- | | |
| 34 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 88 | | 311,03 | 1,64 | 27371 | 144 | -- | 25659 | 57273 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 309,40 | 0,80 | 27227 | 70 | | 4242 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 2202-0101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 88,88 | -- | | | | -- | | |
| 35 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 402 | | 98,18 | 2,24 | 39467 | 901 | 4055 | 32767 | 78013 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 85,85 | 0,87 | 34511 | 348 | | 5779 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 1496470 | 188322 | 26465 | 1268929 | 2986633 |
| | | | | | | | | 1281685 | 68240 | -- | 221231 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 1496470 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 26464 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 1349925 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1268930 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 221232 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2986632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1118 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1349925 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 2986632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1118 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1349925 | | | |

## РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 35,23 | | 1461,99 | 174,18 | 51506 | 6136 | -- | 43441 | 102543 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1287,81 | 82,27 | 45370 | 2898 | | 7596 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 2109-9999-9902 | **Блоки оконные** | м2 | 1 | 35,23 | -- | | | | -- | | |
| 37 | 1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 28,49 | | 1116,56 | 171,05 | 31811 | 4873 | -- | 26353 | 62817 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 945,51 | 82,27 | 26937 | 2344 | | 4653 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 2109-9999-9902 | **Блоки оконные** | м2 | 1 | 28,49 | -- | | | | -- | | |
| 38 | 1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | м2 | 28,2 | | 1778,66 | 544,72 | 50158 | 15361 | 3234 | 31991 | 88721 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1119,26 | 141,21 | 31563 | 3982 | | 6572 | |
| 39 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 83,7 | | 1339,09 | 77,05 | 112081 | 6449 | 11101 | 87667 | 215729 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1129,40 | 34,38 | 94531 | 2878 | | 15980 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 2113-0207-1020 | **Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм** | шт. | 3,03 | 253,611 | 43,00 | | | | 10905 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | тенге | | | | | 245556 | 32819 | 14335 | 189452 | 469810 |
| | | | | | | | | 198401 | 12102 | -- | 34801 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 245556 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 14336 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 210503 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 189453 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 34801 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 469810 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 210503 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | | 469810 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 210503 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| 40 | 1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 824 | | 956,71 | 19,38 | 788330 | 15973 | -- | 621977 | 1523132 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 937,33 | 6,21 | 772357 | 5114 | | 112825 | |
| 41 | 1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 470 | | 537,55 | 6,56 | 252651 | 3081 | -- | 200913 | 489849 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 531,00 | 3,34 | 249570 | 1571 | | 36285 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 114 | 1987,56 | 21,27 | 226581 | 2425 | -- | 179941 | 439044 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1966,29 | 6,75 | 224157 | 770 | | 32522 | |
| 43 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 470 | 315,47 | 2,95 | 148270 | 1385 | -- | 118050 | 287625 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 312,52 | 1,44 | 146884 | 678 | | 21306 | |
| 44 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 824 | 473,31 | 4,53 | 390008 | 3733 | -- | 310483 | 756530 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 468,78 | 2,22 | 386275 | 1829 | | 56039 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | тенге | | | | 1805840 | 26597 | -- | 1431364 | 3496180 |
| | | | | | | | 1779243 | 9962 | -- | 258977 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1805840 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1789204 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1431364 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 258976 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 3496180 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1441 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1789204 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | 3496180 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1441 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1789204 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 45 | 1116-0501-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 256 | 995,49 | 2,56 | 254845 | 656 | -- | 249138 | 544302 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 992,93 | 0,13 | 254189 | 33 | | 40319 | |
| 46 | 1116-0501-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 83 | 992,05 | 2,45 | 82340 | 203 | -- | 80510 | 175877 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 989,60 | 0,19 | 82137 | 16 | | 13028 | |
| 47 | 1116-0501-0603<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 38 | 990,56 | 2,02 | 37641 | 77 | -- | 36824 | 80422 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 988,53 | 0,29 | 37564 | 11 | | 5957 | |
| 48 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 377 | 85,57 | 1,16 | 32261 | 435 | -- | 31189 | 68527 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 84,42 | -- | 31826 | -- | | 5076 | |
| 49 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 21 | 1887,40 | 89,59 | 39635 | 1881 | -- | 37273 | 83061 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1797,81 | 13,31 | 37754 | 280 | | 6153 | |
| 50 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Радиаторы чугунные. Установка** | кВт | 62,48 | 1003,53 | 159,17 | 62701 | 9945 | -- | 56484 | 128720 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 844,36 | 78,13 | 52755 | 4882 | | 9535 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | тенге | | | | 509424 | 13198 | -- | 491418 | 1080909 |
| | | | | | | | 496225 | 5222 | -- | 80068 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 509424 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 501447 | | | |
| | Сдача и испытание | | тенге | | | | 1826 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 491418 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 80067 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 1080909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 379 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 501447 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | 1080909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 379 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 501447 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 51 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 96 | 809,05 | 1,38 | 77669 | 132 | -- | 76029 | 165993 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 807,67 | 0,46 | 77537 | 44 | | 12296 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51.1 | 2301-1399-9906 | **Трубы полиэтиленовые канализационные** | м | 0,998 95,808 | -- | | | | -- | | |
| 51.2 | 2113-0703-1407 | **Вода** | м3 | 0,0039 0,3744 | -- | | | | -- | | |
| 52 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 65 | 1407,37 | 15,14 | 91479 | 984 | -- | 88691 | 194583 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1392,23 | 0,10 | 90495 | 6 | | 14414 | |
| 53 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 38 | 1521,02 | 18,19 | 57799 | 691 | -- | 55971 | 122872 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1502,83 | 0,16 | 57108 | 6 | | 9102 | |
| 54 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 112 | 1661,29 | 21,50 | 186064 | 2408 | -- | 180012 | 395362 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1639,79 | 0,26 | 183657 | 29 | | 29286 | |
| 55 | 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Ванны купальные стальные. Установка** | комплект | 9 | 2945,17 | 349,72 | 26506 | 3147 | -- | 24362 | 54937 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2595,45 | 166,63 | 23359 | 1500 | | 4069 | |
| 56 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | комплект | 9 | 2684,15 | 88,70 | 24157 | 798 | -- | 23278 | 51230 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2595,45 | 43,76 | 23359 | 394 | | 3795 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1117-0201-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Смесители. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | **шт.** | **18** | **931,83** | **0,13** | **16773** | **2** | **--** | **16435** | **35865** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **931,70** | **--** | **16771** | **--** | | **2657** | |
| 58 | 1117-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | **комплект** | **9** | **3120,04** | **176,61** | **28080** | **1589** | **297** | **26442** | **58884** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2910,42** | **87,56** | **26194** | **788** | | **4362** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **тенге** | | | | **508528** | **9753** | **297** | **491220** | **1079726** |
| | | | | | | | **498478** | **2767** | **--** | **79981** | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | **508528** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **297** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **501245** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **491220** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **79980** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | **1079727** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **375** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **501245** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | **1079727** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **375** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **501245** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **22357475** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **8748453** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **2173659** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **544328** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **108103** | | |
| | | - Перевозка грузов | тенге | | | | **1333325** | | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **8337825** | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **1656114** | |

| | |
|---|---|
| Итого по акту: | 22 357 475 |
| Н Д С - 12% | 2 682 897 |
| ВСЕГО ПО АКТУ: | **25 040 372** |

**ЗАКАЗЧИК:** **Ирменова Ж.С.**

**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "Орал Полимер"**

**Ирменов Р.М.**