Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал Акмолинской области"

Форма КС-3

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводной сети в а. Ангал Батыр района Биржан сал Акмолинской области, который находится- Район Биржан сал а.Ангал батыр.

СПРАВКА № 6
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Реконструкция водопроводной сети в а. Ангал Батыр района Биржан сал Акмолинской области, который находится- Район Биржан сал а.Ангал батыр	399 042 815,48	56 863 027,87	44 391 956						6 092 467,27	56 863 027,87

М.П. Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал Акмолинской области" _____ Мустафин Б.М

Подрядчик — Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

М.П. _____ С.Ф. Соловьев

Заказчик — ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал»
Подрядчик — АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводной сети в а. Ангал Батыр района Биржан сал Акмолинской области, который находится- Район Биржан сал а.Ангал батыр.

А К Т №6

приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года от ___ октября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
Основание: Спецификация НВ.СО		Поселковые сети									
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	323,00	213,9097	213,9097	69093	69093		10930	86425
						47,000545		15181		6402	
2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4,970	235,3	235,3	1169	1169		185	1462
						51,7		257		108	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60,00	710,531		42632			30695	79193
					710,531		42632			5866	
4	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2000,00	281,01877	281,01877	562038	562038		88914	703028
						61,74586		123492		52076	
5	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	10,00	309,12	309,12	3091	3091		489	3866
						67,92		679		286	

6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	42,00	1016,4		42689			30736	79299
					1016,4		42689			5874	
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,00	1219,68		24394			17564	45315
					1219,68		24394			3357	
8	1101-0101-0371	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	600,00	448,7912	448,7912	269275	269275		42599	336824
						98,60905		59165		24950	
9	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	30,00	1795,725		53872			38788	100073
					1795,725		53872			7413	
10	1101-0206-0311	Грунт 6 группы. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 % т.ч. п.3.192: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	45,00	1105,5	1105,5	49748	49748		8138	62517
						251,17		11303		4631	
11	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % т.ч. п.3.189: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	9,00	12261,36	5087,76	110352	45790		60947	185003
					7173,6	2231,76	64562	20086		13704	
12	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	60,00	1092,52	1092,52	65551	65551		28417	101485
						657,8		39468		7517	
13	1101-0102-0317	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50,00	511,9808	494,6205	25599	24731	9	4982	33027
					17,179	121,2109	859	6061		2446	
14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	200,00	248,099	239,6623	49620	47932	21	9657	64019
					8,333	58,7312	1667	11746		4742	
15	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	400,00	121		48400				52272
										3872	
16	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка (ПГС) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (под дорогами) НР = 72 %	м3 грунта	100,00	35,862	35,862	3586	3586		886	4830
						12,312		1231		358	
17	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1500,00	1401		2101500		2101500		2269620
										168120	
18	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	100,00	157,689	75	15769	7500		8415	26119
					82,689	34,1875	8269	3419		1935	

19	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2400,00	30,68442	30,68442	73643	73643		18204	99195
						10,53441		25283		7348	
20	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2300,00	35,86193265	35,86193265	82482	82482		20388	111100
						12,31193014		28317		8230	
21	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	500,00	1016,4		508200			365904	944032
					1016,4		508200			69928	
22	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	70,00	2451,125	148,9255	171579	10425	101178	62029	252297
					856,8	38,29	59976	2680		18689	
30	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка (вводы) НР = 99 %	км трубопровода	0,5780	245819,19	64779,78	142083	37443	546	112949	275435
					180093	17294,04	104094	9996		20403	
31	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	298,350	97		28940		28940		31255
										2315	
32	2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	235,830	124		29243		29243		31582
										2339	
39	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,750	51883,51	8236,65	609631	96781	342829	204334	879082
					14469,9	3095,91	170021	36377		65117	
40	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,810	32555,53	8128,53	351925	87869	172972	123153	513084
					8425,86	3081,7	91084	33313		38006	
41	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	14,00	17948		251272		251272		271374
										20102	
42	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	4,00	35794		143176		143176		154630
										11454	
43	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	9,00	14956		134604		134604		145372
										10768	
44	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	16,00	19899		318384		318384		343855
										25471	

45	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	10,00	19749		197490		197490			213289
46	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	14,00	29623		414722		414722		15799	447900
47	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13,00	14287		185731		185731		33178	200589
48	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,00	20480		184320		184320		14858	199066
49	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, 2ПП20-1	шт.	5,00	37329		186645		186645		14746	201577
53	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	36,00	4694		168984		168984		14932	182503
54	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=121,000;	м3 кладки	4,4290	29456,91	2081,8	130465	9220	98345	13519 22919		165655
55	2303-0101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством СТ РК 2384-2013	комплект	18,00	5170,52 48091	393,83	22900 865638	1744	865638	12271		934889
56	2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством СТ РК 2384-2013	комплект	58,00	28864		1674112		1674112	69251		1808041
59	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=73,000;	м3 подстилающего слоя	13,7240	5876,35	1474,28	80647	20233	24677	133929 41354		131761
60	1127-0701-0101	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % К=73,000;	м2 покрытия	137,240	2603,98 1178,3	601,65 2,64	35737 161710	8257 362	140775	9760 22346		198780
61	1127-0701-0102	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 % К=73,000;	м2 покрытия	274,480	149,908 184,621	0,86	20573 50675	118	44046	14724 7159		62461
63	1110-0201-0101	Щиты. Укладка НР = 90 %	м2	14,440	24,15 3615,3	111,01	6629 52205	1603	48143	4627 2787		59391
					170,29	44,18	2459	638		4399		

64	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	14,440	4194,67	11,91	60571	172	48856	10451	76704
					799,38	4,78	11543	69		5682	
65	1116-0601-0101	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	95,00	1658,41	88,058	157549	8366	8835	138559	319797
					1477,35	10,94	140348	1039		23689	
66	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	49,00	623		30527		30527		32969
67	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20,00	798		15960		15960	2442	17237
91	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	32,00	2385,97	160,88	76351	5148	17913	1277	141629
					1665,31	64,06	53290	2050		54787	
103	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	37,00	4052,32	691,57	149936	25588	16012	10491	297683
					2928	217,54	108336	8049		125696	
104	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=37,000;	м3	2,3680	23894,43	1101,35	56582	2608	43357	22051	72052
					4483,53	218,75	10617	518		10133	
105	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=37,000;	м	59,20	912		53990		53990	5337	58309
			100 шт.	0,370	111681		41322		41322	4319	44628
107	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	2,00	539		1078			3306	
					539		1078			819	2049
108	2401-0107-0502	Знак ПГ	100 шт.	0,020	111681		2234		2234	152	2413
112	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	195,00	2694		525330		525330	179	567356
113	2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2,00	18846		37692		37692	42026	40707
114	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	195,00	949,89	141,143	185229	27523	2827	3015	372197
					794,25	39,855	154879	7772		159398	
115	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	195,00	829		161655		161655	27570	174587
116	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды , диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2,00	949,5	138,5	1899	277	33	12932	3805
										1624	

					794,5	34	1589	68		282	
117	2304-1013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 32, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,00	3904		7808		7808		8433
										625	
118	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,020	495500	191925	9910	3839	15	7047	18314
					302800	53075	6056	1062		1357	
127	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,300;	м3 конструкции	364,250	320,821	231,2	116859	84215		53105	183561
					89,623	45,37	32645	16526		13597	
128	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	182,0850	2816,99	988,89	512932	180062	311632	61644	620542
					116,64	196,83	21238	35840		45966	
129	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1213,9050	774,73	208,391	940449	252967	653833	119411	1144649
					27,72	63,363	33649	76917		84789	
130	1127-0602-1102	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами НР = 108 %	т сухих добавок	25,48850	22419,14	2856,64	571430	72811	492824	20098	638850
					227,34	502,73	5795	12814		47322	
131	1127-0302-0102	Покрытия и основания из ПГС. Разборка НР = 108 % К=0,150;	м3 конструкции	85,620	320,83	231,21	27469	19796		12483	43148
					89,62	45,37	7673	3885		3196	
132	1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,080;	м3 конструкции	43,2640	457,64	338,14	19799	14629		8816	30904
					119,5	69,17	5170	2993		2289	
136	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	670,800	1272,239	90,358	853418	60612	768148	44831	970109
					36,759	25,122	24658	16852		71860	
137	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	2683,1850	143,56	0,0206	385198	55	384879	285	416322
					0,0985		264			30839	
138	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	670,80	1387,64	90,747	930829	60873	845298	44943	1053834
					36,759	25,278	24658	16956		78062	
143	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	1,00	2727	759	2727	759	1968	320	3291
						296		296		244	
144	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	7,00	2386	160,86	16702	1126	3919	11985	30982
					1665,29	64,14	11657	449		2295	
145	2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3,00	91630		274890		274890		296881

146	2922-1001-0103 (пл)	Пожарный гидрант H=3,25 м ТОО "Алатау Алем"	шт	4,00	43125		172500		172500	21991		
											18300	
										13800		
		Итого по смете № 2-1-1										
		в том числе					20 962 814					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 915 760					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 390 991					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					642 966					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**12 782 559**					
		- перевозка грузов, тенге					**48 400**					
		Накладные расходы, тенге					2 272 303					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 552 802**					
		Локальная смета № 2-4-2										
		Технологическая часть										
Основание: Спецификация оборудования												
1	1307-0403-0402	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки KSP-4-N96-B-17-2.2. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1,00	123004	53781	123004	53781	6745	49021	18587	
					62478	17885	62478	17885		13762		
2	5800-0108-0007 (п	Насос KSP-4-N96-B-17-2,2 (один резерв) ТОО "ПКФ Ульба-электро"	шт	2,00	373214		746428		746428		74623	
17	1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30,00	1811,5	16,9	54345	507	41328	12421	7217	
					417	5,47	12510	164		5341		
18	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	33,00	70,94	1,12	2341	37	16	2242	495	
					69,33		2288			367		
19	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	1,00	725		725		725		78	
										58		
20	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6,00	471,83	32,5	2831	195	127	2484	574	
					418,17		2509			425		
21	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1320		7920		7920		855	
										634		
22	2105-0310-1108	Стаховочный трос, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	3,50	3360		11760		11760		1270	
										941		
28	5810-0000-1000 (пл) (об)	Ручной поршневой насос РК-2 АО"Келет"	шт	1,00	29107		29107				2910	

29	2910-0000-1000 (пл)	Уровнемер УЭ-75 ТОО "Инвольт"	шт	1,00	152679		152679		29107		164893
									152679		
		Итого по смете № 2-4-2								12214	
		в том числе					1 231 050				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 785				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 520				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 049				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**221 300**				
		- оборудование, тенге					**775 535**				
		Накладные расходы, тенге					66 168				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**33 742**				
		Локальная смета № 2-4-4									
		Электромонтажные работы									
Основание: Спецификация оборудования											
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1,00	22399	6416	22399	6416	1761	11770	36903
					14222	2125	14222	2125		2734	
2	5800-0011-0012 (п	Шкаф управления ШУН-ProSS-380-2x2,2-B0-C0-Дх-E0 ТОО ПКФ "Ульба-Электро"	шт	1,00	1651786		1651786				1651786
3	2307-0202-1301	Коробка клеммная КСК-16 (прим)							1651786		
			шт.	1,00	3592		3592		3592		3879
4	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	15,00	379,2	50,4	5688	756	802	287 3108	9500
					275,33	12,47	4130	187		704	
5	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	15,450	981		15156		15156		16368
6	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15,00	707,6	50,87	10614	763	5244	1212 3380	15114
					307,13	5,87	4607	88		1120	
7	2306-1705-0106	Металлорукав Р3-ЦХ 25	м	15,00	235		3525		3525		3807
8	2900-0019-0009 (пл)	Провод марки ВПВ сеч. 4мм АО "Келет"	м	200,00	250		50000		50000	282	54000
9	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16,00	569,06	23,31	9105	373	6360	4000 1776	11751
					148,25	5,88	2372	94		870	
		Итого по смете № 2-4-4					1 803 108				1 803108

		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 331					25 331
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 308					8 308
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 494					2 494
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**86 440**					**86 440**
		- оборудование, тенге					**1 651 786**					**1 651 786**
		Накладные расходы, тенге					20 034					20 034
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**11 209**					**11 209**

Локальная смета № 2-5-1

Общестроительные работы

Основание: Листы АС

25	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	1,00	21863	173	21863	173	20468	1286	25001
					1222	77	1222	77		1852	
26	1106-0401-0101	Заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,0050	23400	1000	117	5	97	15	143
					3000	200	15	1		11	
27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скобы) НР = 91 %	т	0,002370	200421,94	1265,82	475	3		431	978
					199156,12	843,88	472	2		72	
28	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	2,3680	349		826		826		892
										66	
29	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,060	166,67		10		8	1	12
					33,33		2			1	
30	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,060	83,33		5		4	1	6
					16,67		1				
		Итого по смете № 2-5-1					27 032				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 712				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					181				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**21 403**				
		- перевозка грузов, тенге					-				
		Накладные расходы, тенге					1 734				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 002**				

Локальная смета № 2-5-2

Технологическая часть

Основание: Спецификация оборудования

1	1307-0403-0402	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки KSP-4-N96-B-17-2.2. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1,00	123004	53781	123004	53781	6745	49021	185787
					62478	17885	62478	17885		13762	

2	5800-0108-0007 (п	Насос KSP-4-N96-B-17-2,2 (один резерв) ТОО "ПКФ Ульба-электро"	шт	1,00	373214		373214					373214
19	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	1,00	725		725		373214 725			783
22	2105-0310-1108	Стаховочный трос, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	3,50	3360		11760		11760	58 941		12701
		Итого по смете № 2-5-2					572 485					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 478					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 781					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 885					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 230					
		- оборудование, тенге					373 214					
		Накладные расходы, тенге					49 021					
		Сметная прибыль (δ %), тенге					14 761					

Локальная смета № 2-5-4
Электромонтажные работы

Основание: Спецификация оборудования

1	2307-0202-1301	Коробка клеммная КСК-16 (прим)	шт.	1,00	3592		3592		3592			3879
2	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	15,00	379,2	50,4	5688	756	802	287 3108		9500
3	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	15,450	275,33 981	12,47	4130 15156	187	15156	704		16368
4	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15,00	707,6	50,87	10614	763	5244	1212 3380		15114
5	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	15,00	307,13 235	5,87	4607 3525	88	3525	1120		3807
6	2900-0019-0009 (п	Провод марки ВПВ сеч. 4мм АО "Келет"	м	200,00	250		50000		50000	282		54000
7	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16,00	569,06	23,31	9105	373	6360	4000 1776		11751
					148,25	5,88	2372	94		870		
		Итого по смете № 2-5-4										
		в том числе					114 419					

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 109					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 892					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					369					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**84 679**					
		Накладные расходы, тенге					**8 264**					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 475					

Локальная смета № 2-7-4
Электромонтажные работы

Основание: Спецификация оборудования

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1,00	10908	941	10908	941	7695	1827	13754
2	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2272 7919	265	2272 7919	265	7919	1019 634	8553
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	14,00	2454	24	34356	336	18942	10856	48829
4	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2,00	1077 4282,5	109	15078 8565	218	4039	3617 3140	12641
5	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	2154 6908	26,5	4308 6908	53	6908	936	7461
6	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1353		1353		1353	553	1461
7	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1310		2620		2620	108	2830
8	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1310		1310		1310	210	1415
9	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1310		2620		2620	105	2830
10	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	429		1287		1287	210	1390
11	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	429		858		858	103 69	927

12	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	429		858		858		927
13	2307-0204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4113		4113		4113	69	4442
14	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4077		4077		4077	329	4403
15	2900-0002-0039 (п	Дин-рейка ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	шт	3,00	98		294		294	326	318
16	2900-0002-0040 (пл)	Шина нулевая 14/2 ТОО "ПКФ"Бакоэлектроснаб"	шт	1,00	451		451		451	24	487
17	2900-0002-0041 (п	Изолятор для шины нулевой ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	шт	2,00	31		62		62	36	67
18	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником на ток до 100 А. Установка НР = 72 %	шт.	2,00	4841,5	107	9683	214	4925	5	14032
19	2307-0203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А	шт.	2,00	2272 19603	26,5	4544 39206	53	39206	3310 1039	42342
20	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1,00	1317	163	1317	163	18	3136 856	2347
21	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,00	1136 10752	53	1136 10752	53	10752	174	11612
22	1311-0301-0102	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	1,00	1154		1154		18	860 852	2166
23	2900-0011-0011 (п	Датчик ДТКБ-53 ТОО "Ашимова М.М."	шт	1,00	1136 4893		1136 4893		4893	160	5284
24	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования (шкафы управления 2 хоз.питьевыми и 2 пож.насосами учтены в стоимости насосных установок) НР = 72 %	шкаф	5,00	22396,4	6415,2	111982	32076	8796	391 58848	184496
25	5108-0401-0140 (с	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,00	14222 75659	2124,8	71110 151318	10624	151318	13666	151318

26	5108-0401-0116 (об)	Ящики управления Я 5141-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012 (прим)	шт.	1,00	65198		65198				65198
27	5820-0000-1050 (п	Станция управления насосами СУ3-10 АО "Келет"	к-т	2,00	91875		183750		65198		
									183750		183750
28	1308-0305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт	6,00	390,33	4	2342	24	69	1624	4283
					374,83	1,17	2249	7		317	
29	2908-0305-0100 (п	Пакетный выключатель ГППВ 3-60 ТОО "Магазин 1000 вольт"	шт	6,00	3482		20892		20892		22563
30	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт	7,00	1847	491,86	12929	3443	1693	1671	
					1113,29	319,43	7793	2236		7221	21762
31	2900-0011-0011 (п	Кронштейн для светильника ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	шт	7,00	1071		7497		7497	1612	
											8097
32	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт	12,00	2282,17	742,75	27386	8913	11248	600	
					602,08	517,83	7225	6214		9676	40027
33	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт	2,00	1647	666	3294	1332	258	2965	
					852	424	1704	848		1837	5541
34	2307-0101-0812	Светильники, тип НПБ 1307 ГОСТ 17677-82 (прим)	шт.	2,00	2484		4968		4968	410	
											5365
35	2307-0101-0207	Светильники подвесные, тип НСП11 ГОСТ 17677-82	шт.	12,00	5273		63276		63276	397	
										5062	68338
36	2900-0003-0018 (пл)	Лампа 42 W E27 ТОО "Актауэнергокабель"	шт	12,00	290		3480		3480		3758
										278	
37	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 20W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь E27 (ghbv)	шт.	2,00	652		1304		1304		1408
										104	
38	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	5,00	926,6	16,4	4633	82	689	2790	8017
					772,4	2,6	3862	13		594	
39	2307-0204-2101	Выключатель с сальниковым вводом А16-008(прим)	шт.	5,00	469		2345		2345		2533
										188	
40	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	8,00	871,25	9,63	6970	77	986	4272	12141
					738,38	3,25	5907	26		899	

41	2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,00	227		1135		1135			1226
42	2307-0220-0515	Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3,00	387		1161		1161	91		1254
43	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,00	4200		4200		4200	93		4536
44	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,10	583		58		58	336		63
45	2910-0000-2020 (п	Фонарь аккумуляторный ИП "Сембаев"	шт	1,00	12420		12420		12420	5		13414
46	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,00	263		6575		6575	994		7101
47	2307-0202-0106	Коробки кабельные У409У1(прим)	шт.	20,00	1044		20880		20880	526		22550
48	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,00	248		744		744	1670		804
49	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3,00	1830		5490			60		
50	2910-0104-2000 (п	Реле времени РВ 245/200 ТОО "Магазин 1000 вольт"	шт	1,00	1830 6071		5490 6071		6071	3349 707		9546 6557
51	2910-0104-3200 (пл)	Реле промежуточное РПУ-2м ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	шт	2,00	4286		8572		8572	486		9258
52	1311-0203-0201	Сигнализатор. Установка НР = 75 %	шт.	1,00	4451	1586	4451	1586	309	686		
53	2911-0203-2000 (пл)	Сигнализатор тревожный затопления ТОО "Эгида групп"	к-т	1,00	2556 9611	585	2556 9611	585	9611	2356 545		7352 10380
54	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1,00	27086	2	27086	2	473	769 16233		46785
55	2308-0303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1,00	26611 15278		26611 15278		15278	3466		16500

											1222	
56	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м	292,00	764,247	25,603	223160	7476	79624	99359		348321
57	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,022440	465,96 63612	6,64	136060 1427	1939	1427	25802		1541
58	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,064260	162804		10462		10462	114		11299
59	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02040	114070		2327		2327	837		2513
60	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,118320	167026		19763		19763	186		21344
61	2920-1000-1000 (пл)	Кабель КПСнг 1х2х0,2 мм2 ТОО "Интант" К=1,020;	м	11,220	96		1077		1077	1581		1163
62	2306-0202-0304	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,03060	136629		4181		4181	86		4515
63	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,03060	233833		7155		7155	334		7727
64	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	243,00	72,409	0,802	17595	195	4533	572 9311		29058
65	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	66,00	52,95 99,62	0,269 3,21	12867 6575	65 212	1470	2152 3573		10960
66	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	727,00	74,14 38,833	1,06 0,802	4893 28232	70 583	12251	812 11226		42615
67	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	199,00	21,18 77,7 52,95	0,267 6,419 2,128	15398 15462 10537	194 1277 423	3648	3157 7891 1868		25221

68	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	1,00	14157		14144		14144		15276
69	2306-0901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,272950	67421		18403		18403	1132	19875
70	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	212,00	383,781	50,42	81362	10689	12301	1472 43933	135319
71	2301-0103-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	173,00	275,34 586	12,48	58372 101378	2646	101378	10024	109488
72	2301-0103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	39,00	451		17589		17589	8110	18996
73	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	46,00	612,93 423,61	84,61 24,17	28195 19486	3892 1112	4817	1407 3442	46468
74	2301-0103-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	46,00	1262		58052		58052		62696
75	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	8,00	707,63	50,75	5661	406	2798	4644 1802	8060
76	2306-1705-0104	Металлорукав Р3-ЦХ 20	м	6,00	307,13 179	5,75	2457 1074	46	1074	597	1160
77	2306-1705-0108	Металлорукав Р3-ЦХ 40	м	2,00	380		760		760	86	821
78	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	5,00	4046	184	20230	920	14544	61 3613	25750
79	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40,00	953,2 469,45	50,4 21,3	4766 18778	252 852	11148	1907 5026	25708
80	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	50,00	169,45 627,68	5,05 26,12	6778 31384	202 1306	20547	1904 7101	41564
					190,62	6,64	9531	332		3079	

		Итого по смете № 2-7-4					**2 153 897**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					414 126					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 215					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 253					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**765 679**					
		- оборудование, тенге					**400 266**					
		Накладные расходы, тенге					336 713					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					129 898					
		Локальная смета № 2-10-1										
		Транспортные расходы										
1	4101-0204-1070	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 70 км	т	181,985	1402		**255143**					**275554**
		Итого по смете № 2-10-1									**20411**	
		в том числе					275 554					
		- перевозка грузов, тенге					255 143					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 411					
		Локальная смета № 4-4-1										
		Вл-10 кВ										
		Основание: Спецификация ЭС.СО										
1	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные . Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР = 87 %	км провода	2,40	809425,42	304315,42	1942521	730357	715527	625326		2773383
2	2306-1201-0802	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	2,4480	206973,75	92512,08	496737	222029	643616	205436		695105
					262915		643616					
9	2105-0304-0109	Проводник заземления-Прокат стальной горячекатаный круглый диаметром 10 мм ГОСТ (ГОСТ 2590-2006) В10	т	0,024640	198193		4883		4883	51489		5274
10	2933-0208-1000 (пл)	Крепление подкоса У52 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	11,00	4634		50974		50974	391		55052
11	2933-0208-2000 (п	Проводник заземляющий ЗП21 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	м	11,50	1146		13179		13179	4078		14233
12	2113-0202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 К=10,000;	т	0,00070	668388		468		468	1054		505
										37		

13	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,00	3089		49424		49424		53378
14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	т	0,000080	404706		32		32	3954	35
15	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57,00	869		49533		49533	3	53496
16	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57,00	482		27474		27474	3963	29672
17	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	166,00	13093		2173438		2173438	2198	2347313
18	2404-0207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	332,00	21237		7050684		7050684	173875	7514739
19	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24,00	17179		412296		412296	564055	445280
20	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,00	11584		556032		556032	32984	600515
21	2933-0208-3000 (п	Разъединитель SZ24 ТОО "Skala Group"	шт	12,00	196429		2357148		2357148	44483	2545720
22	1308-0201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2,00	22512,5	16969	45025	33938	147	188572	65755
23	2933-0208-4000 (п	Муфта POLT-12F/1XO-L20A аналог HOT1.1202L ТОО "Skala Group"	шт	2,00	5470	5543,5	10940	11087		15859	4871
24	1133-0208-0102	Ограничитель перенапряжения. Установка НР = 80 %	комплект	12,00	161786		323572		323572	4871	349458
25	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	4989,5	543,58	59874	6523	2420	25886	111163
26	2404-0207-0902	Кронштейн ограничителя напряжений SH701 (прим) ГОСТ Р 51177-98	комплект	4,00	4244,25	240,67	50931	2888		43055	111163
27	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	28960		347520		347520	8234	375322
28	2404-0207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	3823		68814		68814	27802	124524
29	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	582		10476		10476	9224	74319
					11584		278016		278016	5505	11314
										838	300257
										22241	

30	2933-0208-6000 (пл)	Траверса TMs68 ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	63,00	7165		451395		451395			487507
31	2933-0208-7000 (п	Хомут Х51 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	86,00	1241		106726		106726		36112	115264
32	2933-0208-8010 (пл)	Проводник ЗП64 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	м	22,00	1490		32780		32780		8538	35402
33	2933-0208-6100 (п	Траверса TMs93 ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	10,00	13482		134820		134820		2622	145606
34	2933-0208-6200 (пл)	Траверса TMs94 ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	5,00	15897		79485		79485		10786	85844
35	2933-0208-8000 (пл)	Упор УП50 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	5,00	1452		7260		7260		6359	7841
36	2933-0208-1200 (п	Проводник заземляющий ЗП69 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	м	5,00	2102		10510		10510		581	11351
37	2933-0208-1300 (пл)	Траверса TMs72a ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	6,00	12089		72534		72534		841	78337
38	2933-0208-1400 (п	Крепление изолятора КИsi ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	6,00	2484		14904		14904		5803	16096
39	2933-0208-3500 (пл)	Скоба SH195 ТОО "Skala Group"	шт	12,00	1848		22176		22176		1192	23950
40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	105,80	1361,36		144032				1774	
					1361,36		144032				103703	267554
41	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	753,00	210,677	46,311	158640	34872	1918		19819	
42	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,137640	161,82	10,94	121850	8238			104070	283727
					199223		27421		27421		21017	29615
43	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,368370	198193		73008		73008		2194	78849
44	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	105,800	710,53		75174				5841	
					710,53		75174				54125	139643
		Итого по смете № 4-4-1									10344	
		в том числе					20 452 398					

		- зарплата рабочих-строителей, тенге						899 664				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						805 690				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						244 242				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						**16 285 910**				
		Накладные расходы, тенге						**946 138**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге						1 514 996				
		Итого по смете						**47 592 757**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						**3 439 965**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 392 578				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						954 343				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						30 267 200				
		- оборудование, тенге						**3 200 801**				
		- перевозка грузов, тенге						303 543				
		Накладные расходы, тенге						**3 700 375**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге						3 288 296				
		В том числе СМР						**44 391 956**				
		Временные здания и сооружения	**Тенге**					1 029 893				
		Итого СМР	Тенге	2,9%	0,8			**45 421 849**				
		Зимнее удорожание работ	**Тенге**					1 573 867				
		Командировачные расходы	Тенге	3,465%				2 589 030				
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**					939 914				
		Итого по сметному расчету 2018 г.	Тенге	2%				**53 725 461**				
		Итого в ценах 2019 г.	**Тенге**					**56 411 734**				
10		Рыночная скидка - 10%	**Тенге**		1,05			**5 641 173,40**				
		Стоимость строительства со скидкой	**Тенге**					**50 770 560,60**				
		НДС	**Тенге**	12				**6 092 467,27**				
		Договорная стоимость	**Тенге**					**56 863 027,87**				

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал Акмолинской области" _____ **Мустафин Б.М**

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология" _____ **Соловьев С.Ф**

Эксперт технадзора ТОО "Бестау С": _____ **Кусаинов Б.К**

Авторский надзор ТОО "Востокводпроект" _____ **Ложников А.В**