Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"21" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***АО «Кокшетаугидрогеология» РК, Акмолинская область. г. Кокшетау, Красноярский сельский округ, с.Красный Яр, мкр.Чайкино, ул.Парковая, 2. ГСЛ № 004389 от 02.05.2001 г.***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***президента Соловьева Сергея Федоровича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту ***«Реконструкция водопроводных сетей в а. Ангал батыр района Биржан сал», РК, Акмолинская область, район Биржан сал, а.Ангал батыр***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал , Руководитель Мустафин Бахтияр Маратович***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ" проект № 154-18Р***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) _____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция 2-го подъема					
Производительность	$м^3$/час	16,4		16,4	
Общая площадь	$м^2$	58,21		58,21	

Площадь застройки	$м^2$	64,03		64,03	
Строительный объем	$м^3$	295,44		295,44	
Трансформаторная подстанция					
Площадь застройки	$м^2$	4		4	
Мощность	КВа	100		100	
Количество	шт	2		2	
Санитарный блок (уборная)					
Общая площадь	$м^2$	2,60		2,60	
Площадь застройки	$м^2$	5,35		5,35	
Строительный объем	$м^3$	5,62		5,62	
Наружные сети водоснабжения					
Среднесуточное потребление по объекту, в том числе:	$м^3$/сут	121,53		121,53	
на хозяйственно-питьевые нужды	$м^3$/сут	74,60		74,60	
на содержание и поение скота	$м^3$/сут	46,93		46,93	
Общее удельное водопотребление на 1 чел	л/сут	179,80		179,80	
в том числе на хозяйственно питьевые нужды	л/сут	110,00		110,00	
Общая протяженность трассы водопровода, в том числе:	п.м.	13984,00		13984,00	
поселковые сети и подводы к водопотребителям Ø20-110 мм	п.м.	12905,00		12905,00	
водовод Ø263 мм	п.м.	983,00		983,00	
сети площадки водопроводных сооружений		96,00		96,00	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Сети проложены по улицам села, водовод проложен за пределами села. Среднесуточное водопотребление по объекту - 121,53 м^3/сут, в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды - 74,60 м^3/сут; на содержание и поение скота - 46,93 м^3/сут. Общее удельное водопотребление на 1 чел - 179,8 л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - 110,0 л/сут. Скважинный водозабор в составе: - две проектируемые скважины (1 рабочая, 1 резервная). Общая протяженность трассы - 13984,0м, в том числе: водовод -983,0м; сети площадки водопроводных сооружений -96,0 м; поселковые сети -12905,0м. Проектируемая площадка водопроводных сооружений в составе: два резервуара чистой воды емк. 150м^3 каждый; два фильтра-поглотителя для РЧВ; насосная станция 2-го подъема производительностью 16,2м^3/час.. Колодцы и арматура: колодцы ф1500-2000мм - 116 шт; пожарные гидранты - 40 шт; счетчики воды - 201 шт.Уровень ответственности II (нормальный) технически не сложный объект.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020***;
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2020***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7,5***;

фактически, месяц: ***6,5*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер ТОО "Кокшетау Энерго" Улеков М.Ш.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии))

подпись руководителя_____ дата «08»_____12_____2020г.

М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

подпись руководителя_____ дата «____»_____2020г.

М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопроводных сетей в а. Ангал батыр района Биржан сал»*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***АО «Кокшетаугидрогеология»,***

президент Соловьев Сергей Федорович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись_____ дата «21»_____12_____2020г.

М.П. (при наличии)