Заказчик: ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания «Совхозная средняя школа» Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№308	03.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания «Совхозная средняя школа» Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области»	862 398,79	769 999,00							92 399,79	862 398,79

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Руководитель группы
экспертов технического надзора_____**Бажепов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Заказчик:
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель_____**Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН

Директор_____**Зулеев Б.А.**
Приказ№

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания «Совхозная средняя школа» Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области»

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости актов выполненных работ и затрат
за август 2019 года

код	код	договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№308	03.06.2019 г	Наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочихзатрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретениематериалов	Другие дополнительные расходы		
	с НДС	(за август)								
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания «Совхозная средняя школа» Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области»	862 398,79	769 999,0							92 399,79	862 398,79

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района

Салмагамбетова М.Д. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алюминстрой»

Муканов А.К. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140007089
001040002266

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск, Школьная,40
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 308от 03.06.2019 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
33	14.08.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания "Совхозная средняя школа" Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области"			усл.	1	862 398,79	862 398,79
				Итого	1	x	862 398,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Муканов А.К
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Салмагамбет
должность подпись

Дата подписания (принятия) раб

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Совхозная средней школы" Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№308** от **03.06.2019 года.**

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
		Подвесной потолок -АС46									
1	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012**	м3	34,611205	21078,00	--	729535	--	729535	--	787898
		СП - 8%			--	--	--	--		58363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				729535	--	729535	--	787898
							--	--	--	58363	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				729535				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				729535				
		Сметная прибыль	Тенге				58363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				787898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				787898				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								787898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						729535		

Октябрский Надзор.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск, Школьная,40 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140007089
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	001040002266

Договор (контракт) договор № 308от 03.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
33	14.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания "Совхозная средняя школа" Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области"			усл	1	862 398,79	862 398,79
				Итого	1	x	862 398,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Салмагамбетова М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2019г.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района**	**050140007089**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**	**001040002266**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 308 от 03.06.2019г. доп.согл.№1 от 10.06.2020г., доп.согл.№2 от 16.06.2020г.,

Номер документа	Дата составления
133	**29.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания «Совхозная средняя школа» Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области			раб	1	264 294 954,00	264 294 954,00
				Итого	1	x	264 294 954,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Салмагамбетова М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания «Совхозная средняя школа» Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№308 доп.согл №2	03.06.2019г. 16.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания «Совхозная средняя школа» Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области»	264 294 954,00	235 977 638,00							28 317 316,00	264 294 954,00

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Заказчик:
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель_____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079

Директор_____ **Зулеев Б.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования"акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы в с/о Октябрьский Костанайского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№308** от **03.06.2020 года.**

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1

Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС									
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	10374,625	175,49	--	1820599	--	--	1529303	3617895
			НР - 84%; СП - 8%			175,49	--	1820599	--		267992	
2	2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Демонтаж бетонного крыльца КР1**	м3	22,7	14999,03	6952,32	340478	157818	--	212895	597643
			НР - 84%; СП - 8%			8046,71	3118,32	182660	70786		44270	
3	3	1209-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующей площадки**	м2 горизонтальной проекции	0,2	1908,61	647,32	382	129	6	215	644
			НР - 72%; СП - 8%			1236,89	256,39	247	51		48	
4	4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	2525,83	139,51	18,38	352379	46429	--	229469	628396
			НР - 72%; СП - 8%			121,13	5,05	305950	12757		46548	
5	5	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	2525,83	199,61	11,59	504170	29270	--	347718	920039
			НР - 72%; СП - 8%			188,02	3,18	474899	8043		68151	
6	6	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	2098,33	80,74	0,07	169415	147	--	121873	314591
			НР - 72%; СП - 8%			80,67	--	169268	--		23303	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	427,5	517,17 516,69	0,48 --	221089 220885	203 --	--	159038 30410	410537
8	8	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	2293,35	134,12 133,88	0,24 --	307580 307040	539 --	--	221069 42292	570941
9	9	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	2293,35	227,02 149,49	77,53 17,04	520645 342841	177804 39081	--	351368 69761	941775
10	10	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике(Демонтаж) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2293,35	138,20 123,79	14,41 3,89	316950 283901	33049 8923	--	210833 42223	570006
11	11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж плит из минеральной ваты *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	2293,35	388,80 348,84	39,96 8,04	891648 800005	91643 18448	--	752977 131570	1776195
12	12	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (ПАРАПЕТ) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	27,64	19908,82 15867,03	4041,79 1760,79	550280 438565	111715 48668	--	350808 72087	973174
13	13	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	876,48	1134,03 1085,19	48,83 22,35	993952 951151	42801 19593	--	698935 135431	1828318
14	14	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	243,39	1692,86 1595,68	97,18 43,59	412026 388374	23653 10610	--	287268 55944	755238
15	15	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3512,55	171,49 171,49	-- --	602357 602357	-- --	--	433697 82884	1118938
16	16	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	23	312,46 312,46	-- --	7187 7187	-- --	--	4959 972	13117
			Полы									
17	17	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2379,16	274,78 258,38	16,39 7,90	653735 614737	38998 18803	--	456149 88791	1198675
18	18	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2379,16	58,98 58,98	-- --	140328 140328	-- --	--	101036 19309	260674
19	19	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные(СТЯЖКА). Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	909,76	1526,25 1021,93	504,32 227,36	1388523 929709	458814 206841	--	818316 176547	2383386
20	20	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных материалов *НР - 72%; СП - 8%*	1м	346,5302	28,99 28,99	-- --	10046 10046	-- --	--	7233 1382	18662
21	21	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	563,13	669,55	27,45	377045	15456	--	265710	694174

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			642,11	13,23	361589	7452		51420	
22	22	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные(СТЯЖКА). Разборка покрытия	м2	563,13	1526,25	504,32	859478	284000	--	506528	1475286
			НР - 72%; СП - 8%			1021,93	227,36	575478	128032		109280	
23	23	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	482,49	90,07	2,48	43456	1196	--	30843	80243
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	1,19	42261	576		5944	
24	24	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные(СТЯЖКА). Разборка покрытия	м2	214,36	1526,25	504,32	327167	108107	--	192814	561580
			НР - 72%; СП - 8%			1021,93	227,36	219060	48736		41598	
25	25	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из мозаичных плиток. Разборка покрытия	м2	87,77	669,55	27,45	58767	2409	--	41414	108195
			НР - 72%; СП - 8%			642,11	13,23	56358	1162		8014	
26	26	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные(СТЯЖКА). Разборка покрытия	м2	87,77	1526,25	504,32	133959	44265	--	78948	229940
			НР - 72%; СП - 8%			1021,93	227,36	89695	19955		17033	
27	27	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	92,1585	109,81	--	10120	--	--	7287	18799
			НР - 72%; СП - 8%			109,81	--	10120	--		1393	
28	28	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	2,5	1526,25	504,32	3816	1261	--	2249	6549
			НР - 72%; СП - 8%			1021,93	227,36	2555	568		485	
29	29	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	2,625	109,81	--	288	--	--	208	535
			НР - 72%; СП - 8%			109,81	--	288	--		40	
			Сопутствующие работы									
30	30	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	466,435	70,00	--	32650	--		--	35262
			СП - 8%			--	--	--	--		2612	
31	31	4101-0105-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	466,435	359,00	--	167450	--		--	180846
			СП - 8%			--	--	--	--		13396	
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВК									
			ТРУБОПРОВОДЫ									
32	32	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	45	624,31	3,05	28094	137	--	20177	52132
			НР - 72%; СП - 8%			621,26	1,47	27957	66		3862	
33	33	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	134	776,36	6,10	104032	817	--	74598	192921
			НР - 72%; СП - 8%			770,26	2,94	103215	394		14290	
34	34	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка (трубы полиэтиленовые)	м трубопроводов	167	336,01	2,76	56114	462	5121	36493	100016

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			302,58	0,92	50531	153		7409	
35	35	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка(трубы полиэтиленовые)**	м трубопроводов	67	578,02	4,72	38727	316	3539	25183	69024
			НР - 72%; СП - 8%			520,48	1,56	34872	105		5113	
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
36	36	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	13	592,22	5,53	7699	72	--	5516	14272
			НР - 72%; СП - 8%			586,69	2,67	7627	35		1057	
37	37	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	42	476,40	4,96	20009	208	--	14329	37085
			НР - 72%; СП - 8%			471,45	2,39	19801	100		2747	
38	38	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	шт. арматуры	42	338,70	1,33	14225	56	--	10221	26402
			НР - 72%; СП - 8%			337,36	0,64	14169	27		1956	
39	39	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Сифон. Демонтаж**	прибор	42	541,95	0,57	22762	24	--	16380	42273
			НР - 72%; СП - 8%			541,38	0,28	22738	12		3131	
40	40	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	прибор	4	2742,80	50,13	10971	201	--	7824	20299
			НР - 72%; СП - 8%			2692,67	24,17	10771	97		1504	
41	41	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Демонтаж трапа**	комплект	15	373,40	26,43	5601	397	--	5277	11748
			НР - 98%; СП - 8%			346,97	12,02	5205	180		870	
42	42	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Демонтаж поддона**	комплект	11	513,72	78,92	5651	868	--	5072	11581
			НР - 98%; СП - 8%			434,81	35,69	4783	393		858	
43	43	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	3,8636	70,00	--	270	--		--	292
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
44	44	4101-0105-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	3,8636	359,00	--	1387	--		--	1498
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				315543	3558	8666	8642230	22869796
								301668	1562	--	1694060	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				304292				
			Материалы	Тенге				8660				
			Всего заработная плата	Тенге					292670			
			Транспортные расходы	Тенге				1657				
			Накладные расходы	Тенге				210722				
			Сметная прибыль	Тенге				41201				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				556215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
			Сметная заработная плата	Тенге					292670			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				11252				
			Всего заработная плата	Тенге					10560			
			Накладные расходы	Тенге				10349				
			Сметная прибыль	Тенге				1728				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					10560			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				579544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					303230			
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭО									
45	45	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	205	49,17	0,57	10080	117	--	7214	18678
			НР - 72%; СП - 8%			48,60	0,28	9963	57		1384	
46	46	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	4500	19,53	--	87897	--	--	63286	163277
			НР - 72%; СП - 8%			19,53	--	87897	--		12095	
47	47	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Демонтаж щитков освещения**	шт.	15	334,21	26,14	5013	392	--	3414	9101
			НР - 72%; СП - 8%			308,07	8,00	4621	120		674	
48	48	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	205	44,91	--	9206	--	--	6629	17102
			НР - 72%; СП - 8%			44,91	--	9206	--		1267	
49	49	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж**	шт.	1	1074,85	766,78	1075	767	--	395	1587
			НР - 72%; СП - 8%			308,07	240,03	308	240		118	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				113272	1276	--	80938	209745
								111995	417	--	15538	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6088				
		Всего заработная плата		Тенге					5289			
			Накладные расходы	Тенге				3808				
			Сметная прибыль	Тенге				792				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5289			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				107184				
		Всего заработная плата		Тенге					107123			
			Накладные расходы	Тенге				77128				
			Сметная прибыль	Тенге				14745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					107123			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				209745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
			Сметная заработная плата	Тенге					112412			
			РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГП									
50	50	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	3,3528	2399,19	1046,04	8044	3507	--	6468	15673
			НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	4537	1452		1161	
51	51	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	44	624,34	--	27471	--	--	29669	61711
			НР - 108%; СП - 8%			624,34	--	27471	--		4571	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	257,8	2399,19	1046,04	618512	269670	--	497332	1205111
			НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	348842	111650		89268	
53	53	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	686	624,34	--	428296	--	--	462560	962124
			НР - 108%; СП - 8%			624,34	--	428296	--		71268	
54	54	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5 прим	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	8,388	29260,08	1745,18	245434	14639	15263	150325	427419
			НР - 69%; СП - 8%			25695,24	277,83	215532	2330		31661	
55	55	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	45,9	1775,82	1067,47	81510	48997	--	59197	151963
			НР - 118%; СП - 8%			708,34	384,61	32513	17654		11257	
56	56	1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	7	329,69	262,95	2308	1841	--	781	3336
			НР - 72%; СП - 8%			66,75	88,23	467	618		247	
57	57	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Покрытия и основания щебеночные (ГПС). Разборка**	м3 конструкции	652,88	321,36	231,39	209810	151068	--	95565	329804
			НР - 108%; СП - 8%			89,97	45,56	58742	29744		24430	
58	58	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1841,05292	70,00	--	128874	--		--	139184
			СП - 8%			--	--	--	--		10310	
59	59	4101-0105-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	1841,05292	359,00	--	660938	--		--	713813
			СП - 8%			--	--	--	--		52875	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2411196	489721	15263	1301897	4010138
								1116399	163448	--	297048	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2165762				
		Всего заработная плата		Тенге					1061985			
		Транспортные расходы		Тенге				789812				
			Накладные расходы	Тенге				1151570				
			Сметная прибыль	Тенге				265387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3582719				1214
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1061985			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				245434				
		Материалы		Тенге				15263				
		Всего заработная плата		Тенге					217862			
			Накладные расходы	Тенге				150325				
			Сметная прибыль	Тенге				31661				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				427419				237
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					217862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4010138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1451
		Сметная заработная плата	Тенге					1279847			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27089679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11878217				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2164261			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					834514			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23929		
		- Перевозка грузов	Тенге				991569				
		- Накладные расходы	Тенге							10025065	
		- Сметная прибыль	Тенге							2006646	

ИТОГО:	27 089 679
Итого с временными 1,5*0,8%	27 414 755
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	28 017 880
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	28 578 237
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	30 004 180
НДС- (12%)	3 600 502
Итого с НДС	33 604 682
С учетной ценовой скидки 0,899999998901	30 244 213

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков Д.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель_____ Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079

Директор_____ Зулеев Б.А.

Заказчик **ГУ "Отдел образования"акимата Костанайского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Совхозной средней школы в с/о Октябрьский Костанайского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№308** от **03.06.2020 года.**

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			Внутренние отделочные работы									
			ПОТОЛОК									
1	13	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	1566,7	385,23 376,28	3,09 1,37	603542 589525	4847 2150	9170	698177 104138	1405857
2	14	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором Алинекс *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2584,73	743,48 503,53	7,15 3,45	1921682 1301483	18474 8908	601725	1048312 237600	3207594
			СТЕНЫ									
3	16	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	6000	1395,15 905,46	84,58 63,64	8370873 5432784	507476 381845	2430613	4651703 1041806	14064382
4	17	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	372,9539634	885,00 --	-- --	330064 --	-- --	330064	-- 26405	356469
5	18	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором Алинекс *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	6000	645,11 406,35	5,96 2,87	3870653 2438115	35738 17231	1396800	1964277 466794	6301724

6	20	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	468,399	4357,32 1796,94	26,13 19,13	2040965 841687	12239 8962	1187039	680519 217719	2939202
7	21	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	940,6	2982,93 2153,19	49,08 23,66	2805740 2025291	46164 22259	734285	1638040 355502	4799282
8	23	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором Алинекс *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	940,6	645,11 406,35	5,96 2,87	606789 382215	5602 2701	218972	307933 73178	987900
			Полы-1 этаж									
9	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм./ Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	214,36	697,60 327,11	32,07 14,59	149537 70119	6875 3127	72543	68852 17471	235860
10	28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	37,544	20991,26 3548,19	9,60 --	788096 133213	360 --	654523	125220 73065	986381
11	29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	469,3	2602,50 1164,15	82,63 35,21	1221352 546333	38776 16522	636243	529084 140035	1890471
12	30	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	519,4	1252,41 472,41	22,37 8,51	650499 245371	11619 4420	393509	234803 70824	956127
13	31	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	519,4	5178,99 635,17	53,79 23,83	2689970 329906	27940 12376	2332124	321745 240937	3252652
14	32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,2	20991,26 3548,19	9,60 --	4198 710	2 --	3486	667 389	5255
15	33	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,5	970,43 331,70	108,23 37,12	2426 829	271 93	1326	867 263	3556
16	34	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,5	-204,95 -19,11	-9,38 -4,37	-512 -48	-23 -11	-441	-55 -45	-613
			Полы-2 этаж									
17	35	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	97,86	2602,50 1164,15	82,63 35,21	254680 113923	8086 3445	132671	110326 29201	394207
18	37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм./ Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	909,76	697,60 327,11	32,07 14,59	634645 297592	29178 13273	307875	292213 74149	1001006

19	38	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	909,76	792,44 340,31	12,38 5,64	720934 309597	11263 5128	400074	295841 81342	1098116
20	39	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	909,76	5178,99 635,17	53,79 23,83	4711642 577849	48938 21678	4084855	563556 422016	5697213
			Плинтуса									
21	43	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	71,77	161,54 131,32	1,24 0,55	11594 9425	89 39	2080	8896 1639	22129
22	44	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических *НР - 94%; СП - 8%*	м	500	557,28 293,65	1,86 0,82	278642 146827	928 412	130887	138405 33364	450410
23	45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнебиозащита полов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	505,75	351,04 31,85	2,98 1,22	177539 16108	1508 617	159923	15052 15407	207998
			ОКНА									
24	47	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	867,66	2809,80 1123,95	194,15 85,87	2437955 975206	168453 74509	1294296	944743 270616	3653314
25	48	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	867,66	17897,00 --	-- --	15528511 --	-- --	15528511	-- 1242281	16770792
26	49	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,41	3566,33 1518,00	187,76 83,69	15728 6694	828 369	8206	6357 1767	23851
27	50	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	4,41	12627,00 --	-- --	55685 --	-- --	55685	-- 4455	60140
28	51	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	440,4	1041,56 223,95	5,59 2,52	458705 98626	2463 1109	357616	89762 43877	592344
29	52	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	440,4	1452,00 --	-- --	639461 --	-- --	639461	-- 51157	690618
30	53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали *НР - 92%; СП - 8%*	м2	132,12	2742,08 1027,26	16,66 3,71	362283 135721	2201 490	224361	125314 39008	526605
			МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-1									

31	65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,025	45109,23 14115,91	5248,91 926,50	1128 353	131 23	644	342 118	1588
32	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0025	196092,00 --	-- --	490 --	-- --	490	-- 39	529
33	67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00022	201314,00 --	-- --	44 --	-- --	44	-- 4	48
			МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК									
34	68	1106-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3542	34116,99 7929,37	7136,24 1336,85	12084 2809	2528 474	6747	2987 1206	16277
35	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0115	196092,00 --	-- --	2255 --	-- --	2255	-- 180	2435
36	70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,001012	201314,00 --	-- --	204 --	-- --	204	-- 16	220
			КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА									
37	71	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (БЕТОН В12,5). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,69	21696,26 3038,69	1608,97 312,62	36667 5135	2719 528	28813	5154 3346	45166
38	72	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0285789	14561,17 12979,82	1549,43 615,75	416 371	44 18	1	354 62	831
39	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0024569	201314,00 --	-- --	495 --	-- --	495	-- 40	534
40	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,026122	196092,00 --	-- --	5122 --	-- --	5122	-- 410	5532
41	75	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0285789	19246,70 17839,63	1116,08 333,41	550 510	32 10	8	473 82	1104
42	76	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,36	4599,91 1278,79	297,87 56,41	199452 55448	12916 2446	131088	53842 20263	273557
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ Л1									
43	141	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	м2 горизонтальной проекции	2,571	26878,54	185,63	69105	477	55383	12111	87713

			НР - 90%; СП - 8%			5151,82	82,35	13245	212		6497	
			Узел"1"									
44	142	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство Фм1 В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,08	24161,69 5178,57	1380,48 274,74	26095 5593	1491 297	19011	5360 2516	33970
45	143	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0284	515084,74 323376,55	2502,19 998,14	14628 9184	71 28	5373	8383 1841	24852
46	144	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0155	552975,19 53664,75	19689,71 7041,86	8571 832	305 109	7434	856 754	10182
47	145	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	25	681,86 189,66	32,13 4,26	17046 4741	803 106	11502	4460 1721	23227
48	146	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	25	555,19 123,58	28,01 3,59	13880 3090	700 90	10090	2925 1344	18149
			УСИЛЕНИЕ СТЕН-АС37а,37б									
49	147	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,85	34568,20 9402,11	5679,07 997,40	617042 167828	101371 17804	347843	168924 62877	848844
50	148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,538786	201314,00 --	-- --	108465 --	-- --	108465	-- 8677	117142
51	149	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,47098	192176,00 --	-- --	282687 --	-- --	282687	-- 22615	305302
52	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда сзаделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,2862918	325878,74 323376,55	2502,19 998,14	419175 415957	3219 1284	--	379689 63909	862773
53	151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,2862918	196092,00 --	-- --	252232 --	-- --	252232	-- 20179	272410
54	152	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	452,18	274,80 263,63	7,36 2,59	124257 119208	3326 1172	1723	96304 17645	238206
55	153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,3022784	232677,00 --	-- --	303010 --	-- --	303010	-- 24241	327251
56	154	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	452,18	6831,13	5114,57	3088899	2312704	188669	1191809	4623164

			НР - 91%; СП - 8%			1299,32	1597,05	587526	722154		342457	
57	155	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 к=4	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм т=40мм *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	452,18	4597,29 1442,51	2807,76 830,64	2078804 652273	1269614 375597	156917	935363 241133	3255300
			Кровля									
			Фермы,связи,распорки по нижним поясам ферм-АС41									
58	156	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	5,7682	58483,37 26211,95	28256,28 7396,78	337344 151196	162988 42666	23160	133765 37689	508797
59	157	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	5,16624	30799,95 15485,33	11731,88 3055,88	159120 80001	60610 15787	18509	66094 18017	243231
60	158	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	6,49034	88852,48 62051,13	24460,11 5970,79	576683 402733	158754 38752	15196	304625 70505	951812
61	159	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	5,64102	44934,99 16905,46	22556,54 5307,55	253479 95364	127242 29940	30873	86460 27195	367134
62	160	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	23,988432	439280,00 --	-- --	10537638 --	-- --	10537638	-- 843011	11380649
63	161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	668,9082	229,72 98,86	3,93 0,55	153659 66129	2631 367	84899	45883 15963	215505
64	162	СТ121 т.ч.	Доплата за марку стали С245 *СП - 8%*	тн	23,0658	5772,00 --	-- --	133136 --	-- --	133136	-- 10651	143787
65	163	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	452,2	618,89 348,15	191,28 50,67	279864 157431	86496 22911	35937	124436 32344	436644
66	164	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	398	2956,00 --	-- --	1176488 --	-- --	1176488	-- 94119	1270607
67	165	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,84552	301866,00 --	-- --	255234 --	-- --	255234	-- 20419	275652
68	166	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32	2742,08	16,66	87746	533	54341	30352	127546

			НР - 92%; СП - 8%			1027,26	3,71	32872	119		9448	
69	167	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж МР1,МР2 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10708	56004,91 49249,21	3116,39 496,13	5997 5274	334 53	389	3675 774	10446
70	168	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,10708	688279,00 --	-- --	73701 --	-- --	73701	-- 5896	79597
71	169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,31111	689576,16 58091,22	8127,19 1413,68	214534 18073	2528 440	193933	21845 18910	255289
72	170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,12751	229,72 98,86	3,93 0,55	2786 1199	48 7	1539	832 289	3907
73	171	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	310,24	629,00 --	-- --	195141 --	-- --	195141	-- 15611	210752
74	172	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,42	94973,50 22977,00	1177,59 494,10	39889 9650	495 208	29744	8872 3901	52662
			Подвесной потолок-АС46									
75	173	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	343,09	850,43 501,45	62,44 12,57	291773 172043	21422 4312	98308	162247 36322	490342
76	174	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	21,925495	21078,00 --	-- --	462146 --	-- --	462146	-- 36972	499117
77	175	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	343,09	326,82 76,22	14,90 3,18	112128 26150	5111 1090	80867	25061 10975	148163
78	176	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	343,09	610,87 566,79	24,55 9,96	209585 194460	8424 3418	6701	178090 31014	418689
79	177	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	8,6	53960,00 --	-- --	464056 --	-- --	464056	-- 37124	501180
80	178	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах из полигаля ПВХ *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	343,8	1284,21 1156,07	15,85 5,67	441511 397458	5451 1948	38602	359466 64078	865055
81	179	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм *СП - 8%*	м2	343,8	2233,00 --	-- --	767705 --	-- --	767705	-- 61416	829122

			СП - 8%			--	--	--	--		1040	
95	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0231756	201314,00 --	-- --	4666 --	-- --	4666	-- 373	5039
96	194	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	10,75	30212,26 4557,93	2899,00 549,00	324782 48998	31164 5902	244620	51057 30067	405905
97	195	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,387	88852,48 62051,13	24460,11 5970,79	34386 24014	9466 2311	906	18164 4204	56754
98	196	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,387	13370,33 9321,90	2217,03 4,12	5174 3608	858 2	708	2490 613	8278
99	197	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,387	375398,00 --	-- --	145279 --	-- --	145279	-- 11622	156901
			Кровля по оси В-Г-Ж-11-19 АС48									
100	198	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,62	101318,00 22187,30	1574,88 596,14	164135 35943	2551 966	125641	33218 15788	213142
101	199	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,974	94973,50 22977,00	1177,59 494,10	187478 45357	2325 975	139796	41699 18334	247511
102	200	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,594	10100,77 840,49	64,28 26,28	36302 3021	231 94	33050	2804 3128	42234
103	201	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	200,86	2256,22 1842,61	117,36 28,47	453185 370107	23574 5719	59504	345759 63916	862860
104	202	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	2,017	72019,00 --	-- --	145262 --	-- --	145262	-- 11621	156883
105	203	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	222,15116	1951,00 --	-- --	433417 --	-- --	433417	-- 34673	468090
106	204	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	200,86	351,04	2,98	70510	599	63514	5978	82607

			НР - 90%; СП - 8%			31,85	1,22	6397	245		6119	
107	205	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,65	3763,39 1511,30	28,06 12,35	73951 29697	551 243	43703	26946 8072	108968
108	206	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная.2слоя толя** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	8,25	650,22 76,22	14,90 3,18	5364 629	123 26	4612	603 477	6444
109	207	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытие пленкой кровель** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	145,53	91,12 76,22	14,90 3,18	13260 11092	2168 462	--	10630 1911	25801
110	208	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/** *СП - 8%*	м2	145,53	104,00 --	-- --	15135 --	-- --	15135	-- 1211	16346
111	209	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	145,53	598,47 214,90	121,14 26,63	87095 31274	17630 3875	38191	32337 9555	128987
112	210	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (т=20мм)** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	145,53	99,20 19,90	8,95 2,06	14437 2896	1302 300	10239	2940 1390	18767
113	211	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	145,53	850,43 501,45	62,44 12,57	123762 72976	9087 1829	41699	68821 15407	207990
114	212	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	26,981262	16918,00 --	-- --	456469 --	-- --	456469	-- 36518	492987
			Кровля по оси И-К-Л-38-1 АС50									
115	213	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,42	101318,00 22187,30	1574,88 596,14	549144 120255	8536 3231	420353	111138 52822	713104
116	214	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	13,83	94973,50 22977,00	1177,59 494,10	1313484 317772	16286 6833	979426	292145 128450	1734079
117	215	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	19,25	10100,77 840,49	64,28 26,28	194440 16179	1237 506	177024	15017 16757	226213

118	216	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	842,12	2256,22 1842,61	117,36 28,47	1900011 1551699	98834 23976	249478	1449621 267971	3617602
119	217	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	9,199	72019,00 --	-- --	662503 --	-- --	662503	-- 53000	715503
120	218	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	931,38472	1951,00 --	-- --	1817132 --	-- --	1817132	-- 145371	1962502
121	219	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	842,12	351,04 31,85	2,98 1,22	295618 26821	2511 1027	266286	25063 25655	346336
122	220	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	103,8	3763,39 1511,30	28,06 12,35	390639 156872	2912 1282	230855	142339 42638	575617
123	221	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.2слоя толя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	38,18	650,22 76,22	14,90 3,18	24825 2910	569 121	21346	2789 2209	29823
124	222	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытие пленкой кровель *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	585,5	91,12 76,22	14,90 3,18	53349 44626	8723 1860	--	42767 7689	103805
125	223	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	585,5	104,00 --	-- --	60892 --	-- --	60892	-- 4871	65763
126	224	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	585,5	598,47 214,90	121,14 26,63	350404 125822	70928 15590	153654	130099 38440	518944
127	225	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (т=20мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	585,5	99,20 19,90	8,95 2,06	58085 11650	5239 1205	41196	11827 5593	75505
128	226	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	585,5	850,43 501,45	62,44 12,57	497924 293601	36557 7359	167766	276883 61985	836792
129	227	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	108,5517	16918,00 --	-- --	1836478 --	-- --	1836478	-- 146918	1983396

			Кровля по оси Л-М-Н-14-18 АС51										
130	228	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,2	101318,00 22187,30	1574,88 596,14	121582 26625	1890 715	93067	24606 11695	157883
131	229	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,21	94973,50 22977,00	1177,59 494,10	209891 50779	2602 1092	156510	46684 20526	277101
132	230	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,41	10100,77 840,49	64,28 26,28	34444 2866	219 90	31359	2660 2968	40072
133	231	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	176,29	2256,22 1842,61	117,36 28,47	397750 324834	20690 5019	52226	303465 56097	757311
134	232	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	2,3	72019,00 --	-- --	165644 --	-- --	165644	-- 13251	178895
135	233	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	194,97674	1951,00 --	-- --	380400 --	-- --	380400	-- 30432	410832
136	234	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	176,29	351,04 31,85	2,98 1,22	61885 5615	526 215	55744	5247 5371	72502
137	235	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,46	3763,39 1511,30	28,06 12,35	46892 18831	350 154	27711	17086 5118	69096
138	236	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.2слоя толя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	11	650,22 76,22	14,90 3,18	7152 838	164 35	6150	803 636	8592
139	237	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытие пленкой кровель *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	105,26	91,12 76,22	14,90 3,18	9591 8023	1568 334	--	7689 1382	18662
140	238	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	105,26	104,00 --	-- --	10947 --	-- --	10947	-- 876	11823

141	239	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	105,26	598,47 214,90	121,14 26,63	62995 22620	12751 2803	27624	23389 6911	93295
142	240	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (т=20мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	105,26	99,20 19,90	8,95 2,06	10442 2094	942 217	7406	2126 1005	13574
143	241	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	105,26	850,43 501,45	62,44 12,57	89516 52783	6572 1323	30161	49777 11143	150437
144	242	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	19,515204	16918,00 --	-- --	330158 --	-- --	330158	-- 26413	356571
			Кровля по оси М-Р-38-3 АС53									
145	243	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,644	101318,00 22187,30	1574,88 596,14	571839 125225	8889 3365	437725	115731 55006	742575
146	244	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	23,48	94973,50 22977,00	1177,59 494,10	2229978 539500	27650 11601	1662828	495991 218078	2944047
147	245	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	29,124	10100,77 840,49	64,28 26,28	294175 24478	1872 765	267825	22719 25352	342246
148	246	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	996,56	2256,22 1842,61	117,36 28,47	2248462 1836272	116960 28373	295230	1715473 317115	4281050
149	247	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	12,225	72019,00 --	-- --	880432 --	-- --	880432	-- 70435	950867
150	248	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	1102,19536	1951,00 --	-- --	2150383 --	-- --	2150383	-- 172031	2322414
151	249	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	996,56	351,04 31,85	2,98 1,22	349833 31740	2971 1215	315122	29660 30359	409852

152	250	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	116,127	3763,39 1511,30	28,06 12,35	437031 175502	3258 1434	258271	159243 47702	643976
153	251	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.2слоя толя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	37,9	650,22 76,22	14,90 3,18	24643 2889	565 120	21189	2768 2193	29604
154	252	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытие пленкой кровель *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	771,88	91,12 76,22	14,90 3,18	70331 58832	11500 2452	--	56381 10137	136849
155	253	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	771,88	104,00 --	-- --	80276 --	-- --	80276	-- 6422	86698
156	254	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	771,88	598,47 214,90	121,14 26,63	461947 165875	93507 20552	202565	171513 50677	684137
157	255	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (т=20мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	771,88	99,20 19,90	8,95 2,06	76574 15359	6906 1589	54309	15592 7373	99540
158	256	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	771,88	850,43 501,45	62,44 12,57	656427 387061	48194 9702	221172	365022 81716	1103165
159	257	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	143,106552	16918,00 --	-- --	2421077 --	-- --	2421077	-- 193686	2614763
			Кровля по оси Р-Т-24-29 АС54									
160	258	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,14	101318,00 22187,30	1574,88 596,14	216821 47481	3370 1276	165970	43881 20856	281558
161	259	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	7,08	94973,50 22977,00	1177,59 494,10	672412 162677	8337 3498	501398	149558 65758	887728
162	260	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	9,22	10100,77 840,49	64,28 26,28	93129 7749	593 242	84787	7192 8026	108347
163	261	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	310	2256,22	117,36	699429	36383	91837	533632	1331707

			НР - 92%; СП - 8%			1842,61	28,47	571209	8826		98645	
164	262	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	3,746	72019,00 --	-- --	269783 --	-- --	269783	-- 21583	291366
165	263	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	342,86	1951,00 --	-- --	668920 --	-- --	668920	-- 53514	722433
166	264	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	310	351,04 31,85	2,98 1,22	108823 9873	924 378	98026	9226 9444	127493
167	265	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,25	3763,39 1511,30	28,06 12,35	98789 39672	737 324	58380	35996 10783	145568
168	266	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.2слоя толя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	11	650,22 76,22	14,90 3,18	7152 838	164 35	6150	803 636	8592
169	267	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытие пленкой кровель *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	235,58	91,12 76,22	14,90 3,18	21465 17956	3510 748	--	17208 3094	41767
170	268	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	235,58	104,00 --	-- --	24500 --	-- --	24500	-- 1960	26460
171	269	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	235,58	598,47 214,90	121,14 26,63	140988 50625	28538 6273	61825	52346 15467	208801
172	270	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (т=20мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	235,58	99,20 19,90	8,95 2,06	23371 4688	2108 485	16575	4759 2250	30380
173	271	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	235,58	850,43 501,45	62,44 12,57	200343 118132	14709 2961	67502	111406 24940	336689
174	272	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	43,676532	16918,00 --	-- --	738920 --	-- --	738920	-- 59114	798033
175	273	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фартук	м2 покрытия	64,04	2742,08	16,66	175603	1067	108750	60741	255251

			НР - 92%; СП - 8%			1027,26	3,71	65786	237		18907	
			Кровля по оси Т-У-24-38 АС55									
176	274	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	244,42	326,82 76,22	14,90 3,18	79881 18629	3641 776	57611	17853 7819	105553
177	275	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	244,42	598,47 214,90	121,14 26,63	146278 52525	29609 6508	64144	54311 16047	216636
178	276	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (т=20мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	244,42	99,20 19,90	8,95 2,06	24248 4863	2187 503	17198	4937 2335	31520
179	277	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	244,42	1192,72 168,86	16,61 4,27	291525 41272	4060 1045	246193	38931 26436	356893
180	278	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	244,42	850,43 501,45	62,44 12,57	207861 122565	15261 3072	70035	115586 25876	349323
181	279	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	50,35052	16918,00 --	-- --	851830 --	-- --	851830	-- 68146	919977
182	280	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	244,42	326,82 76,22	14,90 3,18	79881 18629	3641 776	57611	17853 7819	105553
			Узел А									
183	281	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,55	2742,08 1027,26	16,66 3,71	15219 5701	92 21	9426	5264 1639	22121
184	282	2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,226	5880,00 --	-- --	1329 --	-- --	1329	-- 106	1435
185	283	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	52,41	1192,72 168,86	16,61 4,27	62510 8850	871 224	52789	8348 5669	76527
186	284	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	244,42	1145,55 771,51	33,60 27,57	279996 188572	8213 6739	83211	156249 34900	471145
			Слуховое окно 6 шт									
187	285	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	6	7799,66 6425,65	940,01 366,71	46798 38554	5640 2200	2604	36679 6678	90155

188	286	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,534	21823,00 --	-- --	11653 --	-- --	11653	-- 932	12586
189	287	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,492	38877,00 --	-- --	19127 --	-- --	19127	-- 1530	20658
190	288	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,108	21823,00 --	-- --	2357 --	-- --	2357	-- 189	2545
191	289	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,258	72019,00 --	-- --	18581 --	-- --	18581	-- 1486	20067
192	290	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,426	80063,00 --	-- --	34107 --	-- --	34107	-- 2729	36835
193	291	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,392	10100,77 840,49	64,28 26,28	14060 1170	89 37	12801	1086 1212	16358
194	292	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	34,86	1966,19 1594,77	117,36 28,47	68542 55594	4091 993	8857	52059 9648	130249
195	293	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	38,55516	1951,00 --	-- --	75221 --	-- --	75221	-- 6018	81239
196	294	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	34,86	351,04 31,85	2,98 1,22	12237 1110	104 43	11023	1038 1062	14337
197	295	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	27,9	2742,08 1027,26	16,66 3,71	76504 28661	465 103	47378	26463 8237	111204
198	296	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности(Подшивка из досок.прим.2 АС58)	8,64	830,81 617,31	2,71 1,21	7178 5334	23 10	1821	4275 916	12370

199	297	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 (ОБС-1) *СП - 8%*	м2	1,44	9792,00 --	-- --	14100 --	-- --	14100	-- 1128	15229
200	298	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 Петли оконные разъемные *СП - 8%*	шт.	12	421,00 --	-- --	5052 --	-- --	5052	-- 404	5456
201	299	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	12	421,00 --	-- --	5052 --	-- --	5052	-- 404	5456
202	300	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	6	4297,00 --	-- --	25782 --	-- --	25782	-- 2063	27845
			ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ АС-57									
203	301	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев лестниц *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,084	28372,94 22977,00	1177,59 494,10	2383 1930	99 42	354	1774 333	4490
204	302	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,024	21823,00 --	-- --	524 --	-- --	524	-- 42	566
205	303	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,06	21823,00 --	-- --	1309 --	-- --	1309	-- 105	1414
206	304	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,084	8268,27 2064,71	46,47 18,83	695 173	4 2	518	158 68	920
207	305	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	46	43,27 35,64	5,58 2,12	1990 1639	257 97	94	1563 284	3838
208	306	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0598	21823,00 --	-- --	1305 --	-- --	1305	-- 104	1409
209	307	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,368	15259,00 --	-- --	5615 --	-- --	5615	-- 449	6065
			УСТРОЙСТВО ВОДОСТОКА /АС-55/									
210	308	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	558	1292,74 293,80	13,47 3,73	721347 163943	7517 2079	549887	152740 69927	944014
211	309	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	603	1355,76 1249,96	105,80 25,69	817522 753725	63797 15489	--	707677 122016	1647215

212	310	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	558	1441,00 --	-- --	804078 --	-- --	804078	-- 64326	868404
213	311	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	603	1783,00 --	-- --	1075149 --	-- --	1075149	-- 86012	1161161
214	312	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	102	1802,00 --	-- --	183804 --	-- --	183804	-- 14704	198508
215	313	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	34	1814,00 --	-- --	61676 --	-- --	61676	-- 4934	66610
216	314	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм Кронштейн желоба *СП - 8%*	шт.	926	850,00 --	-- --	787100 --	-- --	787100	-- 62968	850068
217	315	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	202	907,00 --	-- --	183214 --	-- --	183214	-- 14657	197871
218	316	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	185	1010,00 --	-- --	186850 --	-- --	186850	-- 14948	201798
			Крепление вентшахты к плите перекрытия АС64									
219	317	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	14,3	31204,12 4557,93	2899,00 549,00	446219 65178	41456 7851	339585	67917 41131	555267
220	318	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Зонт *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,52	2742,08 1027,26	16,66 3,71	37073 13889	225 50	22959	12824 3992	53888
221	319	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ1 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,079462	689576,16 58091,22	8127,19 1413,68	54795 4616	646 112	49533	5579 4830	65205
222	320	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Утепление Пеноплэкс *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	33,67	92,15 64,82	27,32 12,27	3103 2183	920 413	--	2440 443	5986
223	321	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,774408	31953,00	--	88651	--	88651	--	95743

			СП - 8%			--	--	--	--		7092	
224	322	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0272	14561,17	1549,43	396	42	1	337	791
			НР - 91%; СП - 8%			12979,82	615,75	353	17		59	
225	323	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0272	232677,00	--	6329	--	6329	--	6835
			СП - 8%			--	--	--	--		506	
226	324	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,67	1145,55	33,60	38571	1131	11463	21524	64902
			НР - 80%; СП - 8%			771,51	27,57	25977	928		4808	
			Усиление ребристых плит перекрытия-АС61									
227	325	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,225	53297,69	12984,93	11992	2922	3979	5378	18759
			НР - 84%; СП - 8%			22624,62	5830,02	5091	1312		1390	
228	326	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004114	231132,00	--	951	--	951	--	1027
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
229	327	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Шпилька	т	0,0059	201314,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
			Заделка трещин в несущей стене АС63									
230	328	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0314	515084,74	2502,19	16174	79	5941	9269	27478
			НР - 91%; СП - 8%			323376,55	998,14	10154	31		2035	
231	329	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,17928	14561,17	1549,43	2611	278	6	2218	5215
			НР - 91%; СП - 8%			12979,82	615,75	2327	110		386	
232	330	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17928	232677,00	--	41714	--	41714	--	45051
			СП - 8%			--	--	--	--		3337	
233	331	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,037152	552975,19	19689,71	20544	732	17818	2052	24404
			НР - 91%; СП - 8%			53664,75	7041,86	1994	262		1808	
234	332	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	62,25	6831,13	5114,57	425238	318382	25973	164072	636454
			НР - 91%; СП - 8%			1299,32	1597,05	80883	99416		47145	
235	333	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 к=4	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм т=40мм	м2 поверхности	62,25	4597,29	2807,76	286182	174783	21603	128768	448146
			НР - 91%; СП - 8%			1442,51	830,64	89796	51707		33196	
			УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.510мм-АС62									

236	334	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда сзаделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,5139607	325878,74 323376,55	2502,19 998,14	493368 489579	3788 1511	--	446892 75221	1015481
237	335	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,5139607	196092,00 --	-- --	296876 --	-- --	296876	-- 23750	320626
238	336	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1168,452	1395,15 905,46	84,58 63,64	1630161 1057991	98827 74361	473343	905882 202883	2738926
			Устройство пробиваемого дверного проема №1,2,3-АС65,66,72									
239	337	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,76	16722,52 10504,60	6217,92 2788,92	12709 7983	4726 2120	--	8487 1696	22891
240	338	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж Обрамление дверного проема *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,22246	93887,58 86767,39	5272,96 1962,94	20886 19302	1173 437	411	13620 2760	37267
241	339	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,22246	375398,00 --	-- --	83511 --	-- --	83511	-- 6681	90192
242	340	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Перемычка из швеллера *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,13919	56004,91 49249,21	3116,39 496,13	7795 6855	434 69	506	4778 1006	13579
243	341	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,13919	375398,00 --	-- --	52252 --	-- --	52252	-- 4180	56432
244	342	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	3,51	30134,90 4397,30	2899,00 549,00	105774 15435	10175 1927	80164	16146 9754	131673
245	343	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ерш А3-10 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00296	521970,74 323376,55	2502,19 998,14	1545 957	7 3	581	874 194	2612
246	344	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	3327,39 1359,53	38,43 16,86	25954 10604	300 131	15050	8589 2763	37306
247	345	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,48785	229,72 98,86	3,93 0,55	2409 1037	41 6	1331	719 250	3379
248	346	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00362	14561,17 12979,82	1549,43 615,75	53 47	6 2	--	45 8	105

249	347	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00362	232677,00 --	-- --	842 --	-- --	842	-- 67	910
			Закладка проемов-АС73									
250	385	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,7182	36189,49 12333,09	19,20 --	25991 8858	14 --	17119	7440 2675	36106
251	386	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ерш А3-10 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00666	521970,74 323376,55	2502,19 998,14	3476 2154	17 7	1305	1966 435	5878
252	387	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3327,39 1359,53	38,43 16,86	6655 2719	77 34	3859	2202 709	9566
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								163595456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					32681620				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6995756			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2376633			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						81437017		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							30362892	
			- Накладные расходы	Тенге							12118185	
			- Сметная прибыль	Тенге								

ИТОГО:	163 595 456
Итого с временными 1,5*0,8%	165 558 601
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	169 200 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	172 584 909
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	181 196 222
НДС- (12%)	21 743 547
Итого с НДС	202 939 769
С учетной ценовой скидки 0,899999998901	182 645 792

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Мукашев А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абайков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079

Директор _____ **Зулеев Б.А.**